



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه كشف رقم (2) ختامي .

لعملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع المسافة من الكم 34.5 الي الكم 37.5 بطول 3 كم (بالامر المباشر) .

تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية و الانشاءات .

عقد رقم (2024/2023/170) في 10 / 8 / 2023

بمبلغ : 599,673 جنيها (فقط خمسمائة وتسعة وتسعون الف و ستمائة و ثلاثة و سبعون جنيها) لا غير.

و باجمالي مبلغ : 19,814,673 جنيها (فقط تسعة عشر مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و ستمائة و ثلاثة و سبعون جنيها) لا غير و ذلك حتي تاريخ 2023/9/4 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 6 / 8 / 2024 .

مرفات عدد (10)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 صورة بيان أعمال كميات الميول الخرسانية في المسافة من الكم 32+260 الي الكم 33+550
- مرفق صورة مذكرة العرض لتنفيذ أعمال الحمايات الخرسانية بالقطاع من الكم 32+000 الي الكم 34+500 بطول 2.5 كم بتاريخ 2023/9/25 .
- 1 محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من الكم 32+260 الي الكم 33+550 .
- 1 محضر الاستلام الابتدائي للعقد رقم (2024/2023/170) .
- 1 محضر التقييم للعقد رقم (2024/2023/170) .



مهندس /



بيان اعمال ميول خرسانه
في المسافة من الكم ٣٢+٠٠٠ الى الكم ٣٤+٥٠٠

التاريخ: / / ٢٠٢٤

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

م	القطاع	عقد	كمية الخرسانه	
			مسطح	مكعب
1	من المحطة ٣٢+٠٠٠ الى المحطة ٣٢+٢٦٠	2024/2023/637 جاري رقم ١ (شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة) تم صرف مساحاً في جاري (١) 12000 m ² 50 m ³	14,392.00	78
2	من المحطة ٣٢+٢٦٠ الى المحطة ٣٣+٥٥٠	2024/2023/170 جاري رقم ١ (شركة / الجمعية التعاونية للاستشارات الهندسية) (سحب تقليل الكمية المتوقعة من جاري (١) لتصبح 51000 m ² 550 m ³)	43,739.00	345
3	من المحطة ٣٣+٥٥٠ الى المحطة ٣٤+٥٠٠	2024/2023/774 جاري رقم ٣ (شركة / الجمعية التعاونية للاستشارات الهندسية)	7,135.00	255
4	الاجمالي	الكمية النهائية للحماية الخرسانية للقطاع من الكم 32+000 حتى 34+500	65,266.00	678.00



مهندس الشركة المنفذه





محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من محطة 32+260 الى محطة 33+550

- المشروع: انشاء الجسر الترابي و الاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العالمين الجديده)

- الشركه المنفذه : الجمعيه التعاونيه للاستشارات الهندسيه

- تم فصل الكميات المنفذه الخاصه بالشركه طبقا لتاريخ الصب لكل قطاع كالتالى :

التاريخ	كميه البلاطات بالمتر المسطح	كميه القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
يناير 2023	-----	-----	
فبراير 2023	-----	-----	
مارس 2023	-----	-----	
ابريل 2023	-----	-----	
ما بعد مايو 2023	43,739.0	345	

- تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ 2023/5/1

مهندس الهيئه

م/محمود صلاحيه
مهندس

مهندس الاستشاري

(مكتب الرائد)



مهندس المشروع للشركه





بيان اعمال
المیول الخرسانية في المسافة كم ٣٢+٢٦٠ الى المسافة كم ٣٣+٥٥٠
شركة الجمعية التعاونية للاستشارات الهندسية

التاريخ : / / ٢٠٢٤

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة جسر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	البند	اجمالي الكمية المنفذة للقطاع	عقد ١٧٠	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	65,266.0	43,739.0	البيانات مدينتي القطاع إجمالي 14392 m ² 78 m ³
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	678.0	345.0	عقد (2024/2023/637) وايضاً 7135 m ² 255 m ³

« تم رفع القطاع تحت اشراف استشاري مكتب الرائد بالنسبة للحمايات الخرسانية للقطاع من ٣٢ كم حتى ٣٤+٥٥٠ كم وتجهيز كميات القطاع كما هو موضح بالجدول التالي والشركة ليس لديها مانع وذلك »

مهندس الهيئة
م/ محمود صلاح
ع

استشاري مكتب الرائد



الشركة المنفذة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المسافة من الكم الي الكم 37.5 بطول 3 كم (بالامر المباشر) .

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية و الانشاءات .

عقد رقم (2024/2023/170) في 10 / 8 / 2023

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايصة ختامية و مذكره ايضاحية للعملية عاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : 16 / 8 / 2024

رئيس الادارة المركزية
م / أحمد الطحان



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المسافة من الكم الي الكم 37.5 بطول 3 كم (بالامر المباشر) .

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية و الانشاءات .

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية و الانشاءات بموجب العقد رقم (2024/2023/170) المؤرخ في 10 / 8 / 2023 بمبلغ 20,000,000 جنيها (فقط عشرون مليون جنيه لا غير) .

- مدة العملية (8) أشهر من تاريخ استلام الموقع 2023/8/12 مرفق رقم (1) و تنتهي العملية في 2024 / 4/11 .

- تمت الموافقة علي المقايضة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ 19,999,425 جنيها (فقط تسعة عشر مليون و تسعمائة و تسعة و تسعون الف و ربعمائة و خمسة و عشرون جنيها لاغير) لتعديل كميات بند أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 10 سم لارتفاع 10 م لحماية الاكثاف و الميول الجانبية و كذلك بند القدمات السفلية و العلوية للاكثاف و الميول الجانبية طبقا للموقع تنفيذه علي الطبيعه و ايضا تعديل كميات بعض البنود طبقا للموقع تنفيذه علي الطبيعه .

- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ 2023/9/3 بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022/3/27 .

- تم إعداد مقايضة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ 19,814,673 جنيها (فقط تسعة عشر مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و ستمائة و ثلاثة و سبعون جنيها لا غير) و تنقص عن قيمة امر الاسناد بمقدار 185,327 جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايضة الختامية للعملية عالية بمبلغ 19,814,673 جنيها (فقط تسعة عشر مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و ستمائة و ثلاثة و سبعون جنيها لا غير) .

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : 2024 / 8 / 6



مشروع القطار الكهربائي السريع شركة / الجمعية التعاونية للاستشارات الهندسية من كم ٣٤+٥٠٠ حتى كم ٣٧+٥٠٠ بطول ٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١٠-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاسل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتوياته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	م ٢	43,739	432.00	18,895,248.00
٢٠-٧	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قسمة سفلية و علوية للأكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون نظيف ومغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و البند بجميع محتوياته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	م ٣	345	2,665.00	919,425.00
الأجمالي					١٩,٨١٤,٦٧٣,٠٠



مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي



مدير مشروع
م/ راي بهيج






أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة)
في المسافة من المحطة ٣٤+٥٠٠ الى المحطة ٣٧+٥٠٠ بطول ٣ كم الاتجاهين
قوائم كميات عقد رقم (١٧٠/٢٠٢٣/٢٠٢٤)



القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
	٧	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني		
٣٢+٥٠٠ - ٣٣+٥٠٠	١-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حريش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفازل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٢م	43,739
	٢-٧	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتناف و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف .	٣م	345

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة



استشاري مكتب الرائد للاستشارات الهندسية



مهندس الشركة المنفذة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المسافة من الكم 34.5 الي الكم 37.5 بطول 3 كم (بالامر المباشر) .

تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية و الانشاءات .

عقد رقم (2024/2023/170) في 10 / 8 / 2023

يرجى التفضل من سيادتكم بالعلم بان العمليه بعاليه المنفذه من قبل شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية و الانشاءات غير مستخدمة للمواد المحجريه علي عقد رقم (2024/2023/170) .

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم (2) .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 6 / 8 / 2024 .



م /



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع المسافة من الكم 34.5 الي الكم 37.5 بطول 3 كم (بالامر المباشر) .

تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية و الانشاءات .

عقد رقم (2024/2023/170) في 10 / 8 / 2023

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعاليه طبقا لمالحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة موضحة بالاتي :

- توفير عدد (1) سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي علي أن تكون السيارة جديدة و حسب طلب السلطة المختصة و تكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي أن يتم فحصها و تسليمها و اتخاذ الاجراءات الازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة .

و نفيد لسيادتكم علما ايضا بخصوص السيارات المحملة علي العملية بعاليه طبقا لافادة ادارة المركبات بقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 2024 / 8 / 6 .

مهندس /





محضر التقييم

عملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية- العلمين-مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المسافة من الكم 34.500 الي الكم 37.500 بطول 3 كم.

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإستشارات الهندسية والإنشاءات

عقد رقم (170 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2023 / 9 / 3 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهنج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 49537 جنيه جاءت تفصيلياً على النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.05 * 0.05 * (345 + 432 * 43739) = 2665 * 49537$ جنييه.

الخصم طبقاً لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 49537 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 49537 جنيه.

فقط تسعة واربعون الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيه.

[illegible]

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات

عقد رقم (170 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
بمحافظة المنيا على جسر سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية- العلمين-مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المسافة من الكم 34.500 الي الكم 37.500 بطول 3 كم .

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات

عقد رقم (170 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2023 / 9 / 3 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 5 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 5 % من البند اولا.
 - 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة الي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :

3. 11

4. 1

5. 1

2. 1



تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات

عقد رقم (170 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
للمنطقة الحضرية بدمشق



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ استكمال القطاع التصميمي لمسار الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المسافة من الكم 34.500 الى الكم 37.500 بطول 3 كم.

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات

عقد رقم (170 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2023 / 9 / 3 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 5 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 5 % من البند اولا.
 - 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات العملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة الي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :

3.

4.

5.

1.

2.

