



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)  
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

صاحب الحق أو :

شركة اتش إيه للإنشاءات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١١,١٣٤,٣١٨	.
الجملة			
		١١,١٣٤,٣١٨	.

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط أحد عشر مليوناً ومائة وأربعة و ثلاثون ألفاً و ثلاثمائة و ثمانية عشر جنيهاً لا غير

تفيد في السجل برقم .....

(ب) الكاتب المنوط .....

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري ونوع الخصم							الختم ذو التاريخ	
	بيانات		نوع الخصم						
	مستخلص جارى (٦) عن عملية تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى		بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	الرجوع رئيس المصلحة
	إجمالي الأصل								
	بيانات الإستقطاعات						جنية	قرش	
	دمغة توقيع								
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة			

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....  
علامة  
..... في سنة ٢٠

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : .....
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : .....
- جاري ..... بتاريخ .....
- ..... بتاريخ .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

الختم ذو التاريخ

رجوع في سنة ٢٠

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ ..... في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط .....

(١) رقم المستند ( و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ") .....

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم .....

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف



مستخلص رقم ( ٦ ) من بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات								
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه									
<b>أولاً : أعمال الكبارى</b>																							
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية .....	٤٢٥	٠	م / ط	١٠٥٠	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	٠	٤٤٦٢٥٠	٠	٠	٠	٤٤٦٢٥٠	مكتب العملية متواجد								
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة الأسفلت وطبقات الأساس .....	٦٧	٠	م	٥٧٥	٥٧٥	٠	٥٧٥	٠	٣٨١٩٠	٠	٠	٣٨١٩٠	العلامات الأرشادية متواجدة									
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع .....	١٨٢	٠	م	٢٩٤	١٧٠	١٢٠	٢٩٠	٠	٥٢٧٨٠	٠	٠	٥٢٧٨٠	المعمل متواجد									
٦	بالمتر الطولى هند و تكسير برودرات باى نوع مع نقل الناتج خارج الموقع إلى المقالب العمومية .....	١٩	٠	م / ط	٣٦٧	٣٦٥	٠	٣٦٥	٠	٦٩٣٥	٠	٠	٦٩٣٥	جميع المحملات بمعرفة الإدارة									
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعملة يدوية فى أرض الموقع العام .....	١٠٥	٠	م	٥٤٩٦	٥٤٩٥	٠	٥٤٩٥	٠	٥٧٦٩٧٥	٠	٠	٥٧٦٩٧٥										
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة .....	٩٥	٠	م	١٢١٥٠	٨٥٠	٤٠٥٠	١٢١٠٠	٠	١١٤٩٥٠٠	٠	٠	١١٤٩٥٠٠										
١٠	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة مبرودة من خارج الموقع حول الأساسات ...	١٥٢	٠	م	٨٣٥	٨٢٥	٩	٨٣٤	٠	١٢٦٧٦٨	٠	٠	١٢٦٧٦٨										
١٢	بالعدد نقل خارجى لمكانة الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها .....	١٥٤٠٠٠	٠	عدد	٣	٣	٠	٣	٠	٤٦٢٠٠٠	٠	٠	٤٦٢٠٠٠										
١٣	بالعدد نقل داخلى لمكانة الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها .....	٥٢٨٥٠	٠	عدد	٦	٦	٠	٦	٠	٣١٧١٠٠	٠	٠	٣١٧١٠٠										
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالمتر (BORED PILES) قطر ٨٠ سم .....	٢٨٣٠	٠	م / ط	٢٦٨	٢٦٧	٠	٢٦٧	٠	٧٥٥٦١٠	٠	٠	٧٥٥٦١٠										
١٤-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / ٢ سم / ٢م / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب .	٥٥	٠	م / ط	٢٦٨	٢٦٧	٠	٢٦٧	٠	١٤٦٨٥	٠	٠	١٤٦٨٥										
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالمتر (BORED PILES) قطر ١٠٠ سم .....	٣٧٦٠	٠	م / ط	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	٠	٧٠٣١٢٠	٠	٠	٧٠٣١٢٠										
١٥-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / ٢ سم / ٢م / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب .	٨٦	٠	م / ط	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	٠	١٦٠٨٢	٠	٠	١٦٠٨٢										
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالمتر (BORED PILES) قطر ١٢٠ سم .....	٤٩٦٥	٠	م / ط	٤٢١٧	٤٢١٦	٠	٤٢١٦	٠	٢٠٩٣٢٤٤٠	٠	٠	٢٠٩٣٢٤٤٠										
١٦-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / ٢ سم / ٢م / ٣م ...	١٢٤	٠	م / ط	٤٢١٧	٤٢١٦	٠	٤٢١٦	٠	٥٢٢٧٨٤	٠	٠	٥٢٢٧٨٤										
١٧	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم وتشمل توريد الأحمال .....	١٩٨٠٠٠	٠	عدد	١	١	٠	١	٠	١٩٨٠٠٠	٠	٠	١٩٨٠٠٠										
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الإنتقالية و بدات الكمر سابق الصب .....	١٩٣٠	٠	م	٦٩٥	٦٩٥	٠	٦٩٥	٠	١٣٣١٧٠٠	٠	٠	١٣٣١٧٠٠										
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط السائدة والبلاطات الإنتقالية و قنمات النيوجيرسى .....	٢٦٤٥	٠	م	٣٦١٥	٣٦٠٢	٠	٣٦٠٢	٠	٩٥٢٧٢٩٠	٠	٠	٩٥٢٧٢٩٠										
٢٠-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / ٢ سم / ٢م / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب .	٣٣٠	٠	م	٣٤٠٥	٣٣٩٣	٠	٣٣٩٣	٠	١١١٩٦٩٠	٠	٠	١١١٩٦٩٠										
٢٠-ج	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / ٢ سم / ٢م / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب .	٣٨٥	٠	م	٢١٠	٢٠٩	٠	٢٠٩	٠	٨٠٤٦٥	٠	٠	٨٠٤٦٥										
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعددة و الاكتاف بارتفاع حتى ٦ م ...	٣٤٠٠	٠	م	١٣٩١	١٣٧٦	٤	١٣٨٠	٠	٤٦٩٢٠٠٠	٠	٠	٤٦٩٢٠٠٠										
٢١-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / ٢ سم / ٢م / ٣م ...	١١٠	٠	م	١٢٨٢	١٢٦٨	٠	١٢٦٨	٠	١٣٩٤٨٠	٠	٠	١٣٩٤٨٠										
٢١-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / ٢ سم / ٢م / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب .	١٦٥	٠	م	١٠٩	١٠٨	٠	١٠٨	٠	١٧٨٢٠	٠	٠	١٧٨٢٠										
٢١-ج	علاوة للمتر المكعب لأعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعددة و الاكتاف فوق منسوب ظهر القواعد المسلحة ( المخدات ) بارتفاع حتى ٩ متر .	٢٠٠	٠	م	٤٧٩	٤٧٤	٠	٤٧٤	٠	٩٤٨٠٠	٠	٠	٩٤٨٠٠										
<b>أعمال الكبارى ( ١ )</b>													٤٣,٣٢٢,٤٦٤	٠	٠	٤٣,٣٢٢,٤٦٤	٠						

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

/ أحمد عبد الجواد

التوقيع

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع

مدير إدارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الهيئة

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع

عن استشارى المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / مجدى محمود

التوقيع

المكتب الفنى

مهندسة / رنا محمد

التوقيع



مستخلص رقم ( ٦ ) من بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفويض		الوحدة	الكمية بالمقارنة بمعدلات الكميات	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>إجمالي مقابلي</b>																
								٤٣,٣٢٢,٤٦٤			٤٣,٣٢٢,٤٦٤				٤٣,٣٢٢,٤٦٤	
٢٢	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى بارتفاع حتى ٦ م .....	٣م	٣٥٧٥	٠	٤٦٢	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	جارى	٠	١٦٤٤٥٠٠	٠	٠	٠	١٦٤٤٥٠٠	
١-٢٢	علارة لزيادة المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / ٣م مع إضافة المواد اللازمة .....	٣م	١١٠	٠	٣٦٣	٣٦٢	٣٦٢	٣٦٢	جارى	٠	٣٩٨٢٠	٠	٠	٠	٣٩٨٢٠	
٢٢-ب	علارة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / ٢سم و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٣م	١٦٥	٠	٩٩	٩٨	٩٨	٩٨	جارى	٠	١٦١٧٠	٠	٠	٠	١٦١٧٠	
٢٢٢	علارة للمتر المكعب لأصل خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى بارتفاع حتى ٩ متر من منسوب ظهر القواعد المسلحة ..	٣م	٢٠٠	٠	٤٥	٤٤	٤٤	٤٤	جارى	٠	٨٨٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب أو سلفه الاجهاد ..... إلى أخرة	٣م	٤٣٨٠	٠	١٤٢٥	١٤٢٤	١٤٢٤	١٤٢٤	جارى	٠	٦٢٣٧١٢٠	٠	٠	٠	٦٢٣٧١٢٠	
٢٣-ب	علارة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / ٢سم و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٣م	١٦٥	٠	١٤٢٥	١٤٢٤	١٤٢٤	١٤٢٤	جارى	٠	٢٣٤٩٦٠	٠	٠	٠	٢٣٤٩٦٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للبلطات العلوية و كرسيتها اعلى الكمرات سابقة الصب أو الكمرات سابقة الصب و الاجهاد ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/٢سم و محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/٣م ..	٣م	٢٨٠٠	٠	٦٧٣	٦٧٢	٦٧٢	٦٧٢	جارى	٠	١٨٨١٦٠٠	٠	٠	٠	١٨٨١٦٠٠	
١-٢٤	علارة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب	٣م	١١٠	٠	٦٧٣	٦٧٢	٦٧٢	٦٧٢	جارى	٠	٧٣٩٢٠	٠	٠	٠	٧٣٩٢٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق و كرسيتها بارتفاع حتى ٦ م و أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعب للقياس للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٤٥٠ كجم / ٢سم و ألا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / ٣م ..	٣م	٣٥٨٠	٠	٨١٨	٦١٥	١٨٥	٨٠٠	جارى	٠	٢٨٦٤٠٠٠	٠	٠	٠	٢٨٦٤٠٠٠	
١-٢٥	علارة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب	٣م	١١٠	٠	٦٢٣	٦١٥	٦١٥	٦١٥	جارى	٠	٦٧٦٥٠	٠	٠	٠	٦٧٦٥٠	
٢٥	علارة للمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق و كرسيتها بارتفاع حتى ٩ م من سطح الأرض للبلاطة على خوازيق .	٣م	٢٠٠	٠	١٩٦	٦٥	٦٥	٦٥	جارى	٠	١٣٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كرسيتها حتى ٦ م ...	٣م	٣٧٠٠	٠	٧٩٤	٧٩٣	٧٩٣	٧٩٣	جارى	٠	٢٩٣٤١٠٠	٠	٠	٠	٢٩٣٤١٠٠	
٢٦-ب	علارة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / ٢سم و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / ٣م مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٣م	١٦٥	٠	٧٩٤	٧٩٣	٧٩٣	٧٩٣	جارى	٠	١٣٠٨٤٥	٠	٠	٠	١٣٠٨٤٥	
٢٦	علارة للمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كرسيتها بارتفاع حتى ٩ متر .	٣م	٢٠٠	٠	٥١٥	٥١٤	٥١٤	٥١٤	جارى	٠	١٠٢٨٠٠	٠	٠	٠	١٠٢٨٠٠	
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦) بطول حتى ١٢م .....	طن	٣٨٤٠٠	٠	٤٠٢٧	٤٠٢٤	٤٠٢٤	٤٠٢٤	جارى	٠	١٥٤٥٢١٦٠٠	٠	٠	٠	١٥٤٥٢١٦٠٠	
٣٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد .....	طن	١١٥٠٠٠	٠	٥٧	٥٦	٥٦	٥٦	جارى	٠	٦٤٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٦٤٤٠٠٠٠	
٣١	بالطن توريد وحقن قيسونات معدنية دائمة للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا .....	طن	٤٩٠٠٠	٠	٢٣	٢٢	٢٢	٢٢	جارى	٠	١٠٧٨٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٧٨٠٠٠	
٣٢	بالمتر المربع طبقة عازلة من البتومين على البارد .....	م <sup>٢</sup>	٥٧	٠	٩٥٤٩	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	جارى	٠	٥٤١٥٠٠	٠	٠	٠	٥٤١٥٠٠	
٣٣	بالمتر المربع أعمال توريد وأعمال دهانات مضادة للكربنة .....	م <sup>٢</sup>	١١٠	٠	١٧٧١٨	١٥٢٢١	١٧٧٩	١٧٧٩	جارى	٠	٩٣٥٠٠٠	٠	٩٣٥٠٠٠	٠	٩٣٥٠٠٠	استقطاع ٥٠%
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع THORMA JOINT .....	م . ط	٤٨٥٠	٠	٢٨٧	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	جارى	٠	١١١٥٥٠٠	٠	٠	٠	١١١٥٥٠٠	
<b>أعمال الكبارى (١)</b>																
										٢٢٥,١٣٨,٣٤٩		٩٣٥,٠٠٠		٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩		

عن الشركة المنفذة  
مدير المشروع  
مهندس / رنا محمد  
التوقيع /

عن استشارى المشروع  
مهندس الإشراف  
مهندس / عمرو حسن  
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى  
مهندس الهيئة  
مهندس / ممدوح سليمان  
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات  
مهندس / محمود الشيخ  
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى  
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله  
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية و الإدارية  
مهندس / أحمد عبد الجواد  
التوقيع /



مستخلص رقم ( ٦ ) من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>بنود إضافية لأعمال الكبارى</b>																
<b>إجمالي ما قبل</b>																
								٢٢٥,١٣٨,٣٤٩			٩٣٥,٠٠٠			٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩		
١	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تموى التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير و تمهيد الموقع العام و الفحة تشمل عمل كل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل ١٨ كم)	٥٥	٠	م <sup>٣</sup>	٦٣١.٥	٤٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠			٢٣٠.٠٠٠			٢٣٠.٠٠٠		
٢	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ رمل مثبت بالأسمنت حيث محتوى الأسمنت البورتلاندى العادى ١٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> رمل .	٧٥٠	٠	م <sup>٣</sup>	٢٠٤	٢٠٤	٠	٢٠٤			١٥٣.٠٠٠			١٥٣.٠٠٠		
٣	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة عادية للأرصفة و البردورات و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> و إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> و التشطيب الحديد بالهيليوكريتر لسطح الخرسانة .	١٩٥٠	٠	م <sup>٣</sup>	١٨٥	١٨٥	٠	١٨٥			٣٦.٧٥٠			٣٦.٧٥٠		
٤	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوى المصبوب فى الموقع cast in situ ( للبلاطات العلوية للأنتفاق ) مع استخدام أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> و إجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> و السعر لا يشمل حديد التسليح .	٢٩٦٠	٠	م <sup>٣</sup>	٦٥٧	٦٥٥	٠	٦٥٥			١٩٣٨٨٠٠			١٩٣٨٨٠٠		
٤ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب .	١١٠	٠	م <sup>٣</sup>	٢٢٠	٢١٩	٠	٢١٩			٢٤٠.٩٠			٢٤٠.٩٠		
٤ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / م <sup>٣</sup> مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب .	١٦٥	٠	م <sup>٣</sup>	٤٣٧	٤٣٦	٠	٤٣٦			٧١٩.٤٠			٧١٩.٤٠		
٥	بالمعد توريد و تركيب ركائز من البوبيرين المسلح بالأسلاك الموضحة بالرسومات التنفيذية و طبقاً للمواصفات و الفحة تشمل الحفن و إعداد الأسطح أسفل الركائز ..... إلى آخره															
	أ - ركائز C4 مقاس ٩٤*٤٠٠*٣٠٠ مم	٦٧٠٠	٠	عدد	١٤	١٤	٠	١٤			٩٣٨.٠٠			٩٣٨.٠٠		
	ب - ركائز C4 مقاس ١٠٥*٤٠٠*٣٠٠ مم	٧٢٠٠	٠	عدد	٨	٨	٠	٨			٥٧٦.٠٠			٥٧٦.٠٠		
	ج - ركائز C4 مقاس ١٨١*٥٠٠*٤٠٠ مم	١٨٩٦٠	٠	عدد	٤٤	٤٤	٠	٤٤			٨٣٤٢.٤٠			٨٣٤٢.٤٠		
	د - ركائز C2 مقاس ١١٥*٤٠٠*٢٠٠ مم	١١٠٩٠	٠	عدد	٤	٤	٠	٤			٤٤٣.٦٠			٤٤٣.٦٠		
	هـ - ركائز C2 مقاس ١٣٧*٤٥٠*٣٥٠ مم	١٩٦١٥	٠	عدد	١٦	١٦	٠	١٦			٣١٣٨.٤٠			٣١٣٨.٤٠		
	و - ركائز C2 مقاس ١٦٧*٥٠٠*٤٠٠ مم	٢٤٦٥٠	٠	عدد	٨	٨	٠	٨			١٩٧٢.٠٠			١٩٧٢.٠٠		
	ح - ركائز C2 مقاس ١٥١*٧٠٠*٦٠٠ مم	٤٥٧٠٠	٠	عدد	٨	٨	٠	٨			٣٦٥٦.٠٠			٣٦٥٦.٠٠		
<b>إجمالي أعمال الكبارى (١)</b>																
								٢٣٢,٨٩٣,٥٦٩			٩٣٥,٠٠٠			٢٣١,٩٥٨,٥٦٩		

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / محمد محمود

التوقيع /

عن استشارى المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الهيئة

مهندس / منوح سليمان

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مهندس / احمد عبد الجواد

التوقيع /



مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

٤/٧

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقارنة بمعدلة الكميات	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>ثانياً - أعمال الحوائط</b>																
١	بالعدد نقل خارجي لماكنة الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها .....	١٥٤٠٠٠	٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	١٥٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٥٤٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (CFA) قطر ٦٠ سم .....	١٩٨٠	٠	م / ط	٣٧٣٤	٣٧٣٣	٠	٣٧٣٣	جارى	٧٣٩١٣٤٠	٠	٠	٠	٧٣٩١٣٤٠		
٢-١	علاوة لزيادة الإجهاد إلى ٤٠٠ كجم / سم <sup>٣</sup> والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> .....	٣٠	٠	م / ط	٣٧٣٤	٣٧٣٣	٠	٣٧٣٣	جارى	١١١٩٩٠	٠	٠	٠	١١١٩٩٠		
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للحوائط المسلحة .....	٩٥	٠	م <sup>٣</sup>	٢٩٨٣٢	٢٦٦٠٥	٣٠٠٠	٢٩٦٠٥	جارى	٢٨١٢٤٧٥	٠	٠	٠	٢٨١٢٤٧٥		
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لقواعد الحوائط الساندة على الأتقل المقاومة المميزة للمكعب الخرساني بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ولا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٣٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> .....	١٩٣٠	٠	م <sup>٣</sup>	٩٦٤	٨٣٩	١١١	٩٥٠	جارى	١٨٣٣٥٠٠	٠	٠	٠	١٨٣٣٥٠٠		
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد الحوائط الساندة على الأتقل المقاومة المميزة للمكعب الخرساني بعد ٢٨ يوم عن ٣٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ولا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> .....	٢٦٤٥	٠	م <sup>٣</sup>	٧٥٢١	٦٨٥٠	٦٥٠	٧٥٠٠	جارى	١٩٨٣٧٥٠٠	٠	٠	٠	١٩٨٣٧٥٠٠		
٥-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم <sup>٣</sup> والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٢٢٠	٠	م <sup>٣</sup>	١٦٩٥	١٦٩٥	٠	١٦٩٥	جارى	٣٧٢٩٠٠	٠	٠	٠	٣٧٢٩٠٠		
٥-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٣٣٠	٠	م <sup>٣</sup>	٥٨٢٦	٥١٥٥	٦٤٥	٥٨٠٠	جارى	١٩١٤٠٠٠	٠	٠	٠	١٩١٤٠٠٠		
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦ م مع إستخدام أسمنت بورتلاندى والمقاومة المميزة للمكعب الخرساني بعد ٢٨ يوم لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> .....	٣٢٨٥	٠	م <sup>٣</sup>	٧٢٢٥	٦٦٢٦	٥٧٤	٧٢٠٠	جارى	٢٣٦٥٢٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٦٥٢٠٠٠		
٦-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم <sup>٣</sup> والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	١١٠	٠	م <sup>٣</sup>	٢١٤٢	٢١٤٢	٠	٢١٤٢	جارى	٢٣٥٦٢٠	٠	٠	٠	٢٣٥٦٢٠		
٦-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٢٢٠	٠	م <sup>٣</sup>	٤٥٧٣	٤٤٨٤	٨٩	٤٥٧٣	جارى	١٠٠٦٠٦٠	٠	٠	٠	١٠٠٦٠٦٠		
*٦	علاوة للمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٩ متر .	٢٠٠	٠	م <sup>٣</sup>	٢٢٥٠	٢٢٤٢	٨	٢٢٥٠	جارى	٤٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥٠٠٠٠		
٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م .....	٣٨٤٠٠	٠	طن	٢٤٩٥	٢٤٤٩	٤٦	٢٤٩٥	جارى	٩٥٨٠٨٠٠٠	٠	٠	٠	٩٥٨٠٨٠٠٠		
٨	بالمتر المربع طبقة عازلة من الببثومين على البارده .....	٥٧	٠	م <sup>٢</sup>	٢٩٣٠٠	٢٩٠٥٥	٠	٢٩٠٥٥	جارى	١٦٥٦١٣٥	٠	٠	٠	١٦٥٦١٣٥		
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم .....	٣٦٠	٠	م <sup>٣</sup>	٨١٤	٨٠٠	٠	٨٠٠	جارى	٢٨٨٠٠٠	٠	٠	٠	٢٨٨٠٠٠		
										١٥٧,٥٢٣,٥٢٠	٠	٠	٠	١٥٧,٥٢٣,٥٢٠		

أعمال الحوائط ..... (٢)

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / محمد محمود

التوقيع /

عن إستشارى المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الهيئة

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندس / احمد عبد الجواد

التوقيع /



التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى  
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات ( أبناء حسن علام )  
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم ( ٦ ) من بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		البقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
<b>بنود إضافية لأعمال الحوائط</b>																	
<b>إجمالي مقابله</b>																	
								١٥٧,٥٢٣,٥٢٠			١٥٧,٥٢٣,٥٢٠			٠	٠	١٥٧,٥٢٣,٥٢٠	
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبرى و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات ..... إلى اخره	١٥٢	٠	م <sup>٣</sup>	٤٦٠٠	٤١٤٥	٤٥٥	٤٦٠٠	جارى		٦٩٩٢٠٠					٦٩٩٢٠٠	
٢	بالمتر المربع أعمال توريد و عمل دهانات أسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + أديبوند + مادة مانعة للتفادية ..... إلى اخره	٩٠	٠	م <sup>٢</sup>	١٧١٢٠	١٦٠٠٥	٠	١٦٠٠٥	جارى		٧٢٠٢٢٥					٧٢٠٢٢٥	استقطاع ٥٠%
٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC ضغط ١٠ بار مخزومة لصرف الأمطار بالأقطار التالية :																
	أ- مواسير قطر ٨ بوصة	٢٨٥	٠	مط	٨٨١	٨٨١	٠	٨٨١	جارى		٢٥١٠٨٥					٢٥١٠٨٥	
	ب- مواسير قطر ٣ بوصة	٦٠	٠	مط	١٧٧	١٧٧	٠	١٧٧			١٠٦٢٠					١٠٦٢٠	
<b>إجمالي أعمال الحوائط (٢).....</b>																	
								١٥٩,٩٢٤,٨٧٥			٧٢٠,٢٢٥					١٥٩,٢٠٤,٦٥٠	

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الهيئة

مهندس / ممنوح سليمان

التوقيع /

عن إستشارى المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / مجدى محمود

التوقيع /

المكتب الفنى

مهندسة / رنا محمد

التوقيع /



مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

٦٧

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التقاوض		الوحدة	الكمية بالمقاسة معادلة الكميات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>ثالثا أعمال الطرق</b>																
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساندة ( سن ٢٤١ ) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	٣١٥	٠	م <sup>٣</sup>	٢٨٦٠٠	٢٨٦٠٠	٢٨٦٠٠	٠	جارى	٢٨٦٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠٩٠٠٠	٠	
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية .....	١٦٧	٠	م <sup>٣</sup>	٨٦٠٠٠	٨٦٠٠٠	٨٦٠٠٠	٠	جارى	٨٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٣٦٢٠٠٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية .....															
	ب - فى حالة إستخدام شبك ( RE ٥٤٠ ) وباجهاد شد ٣١ KN/ m	١٢١	٠	م <sup>٢</sup>	١١٩٤	١١٩٤	١١٩٤	٠	جارى	١١٩٤	٠	٠	٠	١٤٤٤٧٤	٠	
	ج - فى حالة إستخدام شبك ( RE ٥٦٠ ) وباجهاد شد ٤٢ KN/ m	١٧١	٠	م <sup>٢</sup>	٤٨٩١	٤٨٩١	٤٨٩١	٠	جارى	٤٨٩١	٠	٠	٠	٨٣٦٣٦١	٠	
	د - فى حالة إستخدام شبك باجهاد شد ١٢٠ KN/ m	١٩٤	٠	م <sup>٢</sup>	١٢٦٧٨	١٢٦٧٨	١٢٦٧٨	٠	جارى	١٢٦٧٨	٠	٠	٠	٢٤٥٩٥٣٢	٠	
	هـ - فى حالة إستخدام شبك باجهاد شد ١٦٠ KN/ m	٣٠٠	٠	م <sup>٢</sup>	١٢١٦٧	١٢١٦٧	١٢١٦٧	٠	جارى	١٢١٦٧	٠	٠	٠	٣٦٥٠١٠٠	٠	
١١	بالمتر المسطح تركيب بولى إيثيلين ٧٥٠ ميكرون .....	٨٧	٠	م <sup>٢</sup>	١٧٨٦٨	١٧٨٦٨	١٧٨٦٨	٠	جارى	١٧٨٦٨	٠	٠	٠	١٥٥٤٥١٦	٠	
١٤	بالمتر المكعب هندسى أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة.....	٣٤٦	٠	م <sup>٣</sup>	١٦٧٠٠	١٦٧٠٠	١٦٧٠٠	٠	جارى	١٦٧٠٠	٠	٠	٠	٥٧٧٨٢٠٠	٠	
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م <sup>٢</sup> .....	٢٩	٠	م <sup>٢</sup>	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٠	جارى	٣٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٠١٥٠٠٠	٠	
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل RC ٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م <sup>٢</sup> .....	١٠	٠	م <sup>٢</sup>	١٦٥١٨	١٦٥١٨	١٦٥١٨	٠	جارى	١٦٥١٨	٠	٠	٠	١٦٥١٨٠	٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٧ سم .....	١٦٨	٠	م <sup>٢</sup>	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٠	جارى	٣٥٠٠٠	٠	٠	٠	٥٨٨٠٠٠٠	٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم .....	١٥٦	٠	م <sup>٢</sup>	٣٦٩٩	٣٦٩٩	٣٦٩٩	٠	جارى	٣٦٩٩	٠	٠	٠	٥٧٧٠٤٤	٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم	١٦٩	٠	م <sup>٢</sup>	٩٦٦١	٩٦٦١	٩٦٦١	٠	جارى	٩٦٦١	٠	٠	٠	١٦٣٢٧٠٩	٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥ سم	١٥٠	٠	م <sup>٢</sup>	٣١٥٧	٣١٥٧	٣١٥٧	٠	جارى	٣١٥٧	٠	٠	٠	٤٧٣٥٥٠	٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعية جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠% .....															
	أ - ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم / م <sup>٢</sup>	٣١	٠	م <sup>٢</sup>	١٦٤٩٤	١٦٤٩٤	١٦٤٩٤	٠	جارى	١٦٤٩٤	٠	٠	٠	٥١١٣١٤	٠	
	ب - ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم / م <sup>٢</sup>	٤٢	٠	م <sup>٢</sup>	٣٤٤٦	٣٤٤٦	٣٤٤٦	٠	جارى	٣٤٤٦	٠	٠	٠	١٤٤٧٣٢	٠	
<b>إجمالي أعمال الطرق رقم ..... (٣)</b>										٤٨,١٩٣,٧١٢	٠	٠	٠	٤٨,١٩٣,٧١٢	٠	

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندسة / رنا محمد

مهندس / مجدى محمود

مهندس / عمرو حسن

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمود الشيخ

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / احمد عبد الجواد

التوقيع /

