

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المعقوفات)
رقم المسادر: ٦١
عدد المرفقات:
التوقيع:
٢٠٢٤ / ١ / ١٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ بربخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطتي (٢٩٩,٦٩٥) & (٢٩٩,٤٤٥)

عقد رقم (٧٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

الشركة المنفذة: الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (١) جارى.

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات: عدد ()

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس /
المهندس /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: - : تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطتي (٢٩٩,٦٩٥) & (٢٩٩,٤٤٥)

- عقد رقم (٧٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

- تنفيذ شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

بخصوص مستخلص جاري ١ :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

١- تجهيزات المقاول الموقعية .

٢- الأجهزة المساحية .

٣- العلامات الارشادية .

٤- السجلات

٥- توثيق الموقع

٦- التقارير الشهرية والاسبوعية

٧- صور فوتوغرافية + فيديو هات

٨- معدات ومهندسين المشروع


٩- البرنامج الزمني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقينة



مهندس التنفيذ


م / احمد الشاعر



رئيس الاداره المركزيه للمنطقه

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر



جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد الصرف

بيانات الفواوير		
رقم	التاريخ	جنسه
٢٠١	٢٠١٤/٨/٢٥	الجملة

الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد في السجل برقم

(ب) اتركيب المنوط

الحتم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الا اعتماد الإدارى ونوع الحسم		نوع الحسم		إحالة الأصل	
	بيانات	نوع الحسم	رقم	جنسه	رقم	جنسه
٢٠١	٢٠١٤/٨/٢٥	٢٠١	٢٠١٤/٨/٢٥	٢٠١	٢٠١٤/٨/٢٥	٢٠١

رؤس

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠١

في

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح برقم

الحتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠

رؤس في سنة

شيك

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع ح ع) إمضاء الكاتب المنوط

إمضاء موظفى الشطب

(٢)

الحتم ذو التاريخ

شيك

(٣) سحب

الشيكات

(٤) قيد في سجل

الشيكات

(٥) أدرج في كشف

محضر استلام موقع

الموضوع بخصوص: تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطتي (٢٩٩,٤٤٥) (٢٩٩,٦٩٥),

عقد رقم (٧٧٦ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة : الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

انه في يوم **الخميس** الموافق ٢٠٢٢/٨/٧ اجتمع كلا من :-



- ١- السيد المهندس / احمد ابودقيقه
- ٢- السيد المهندس / احمد الشاعر
- ٣- السيد المهندس / عيسوي السيد العيسوي
- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- مدير مشروع - شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

- وذلك للمرور علي موقع العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-


وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الاعمال بالعملية.

واقفل المحضر علي ذلك ووقع الحضور

التوقيعات :-

٣- 
٢- 
١- 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر



مكتبه العامة
البنك المركزي
المصرف الزراعي
المصرف التجاري
المصرف الصناعي
المصرف العقاري
المصرف البحري
المصرف الجوي
المصرف الفضائي

Page 46

مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح)

مقاييس الأعمال الحد (٢) يربط عند المحطة (٢٩٩+٤٤٥) & (٢٩٩+٦٩٥) تنفيذ شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

٢	المستند	الوحدة	الكمية	الطاقة	الإجمالي
٢٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء وتكسي من البش سمك ٤٠ من من الاجحار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لايقل اسلاعة عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦% والا يزيد التكلل عن ٥% ويتم امتداد الوجه الخارجي اجتاب البش وجعلها قفصة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم /م ^٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخطية الغامضة والبند يجمع شتملائه طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشوف .. يتم صرف الكراتات والموزين مع قيام الشركة المتخذة بتحديد ما يشئت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاضر بساقفة النقل حتى ٢٠ كم.	م ^٣	٨٠	٢٩٠	٢٣,٢٠٠
٢١	- يتم احساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . (مليون متر مكعب) بالمتر المكعب توريد وتشغيل من طوميتي مقاس (٢-١ لزوم طبقة الفلتر لتصريف الانطار) الترشح الزراعي) خلف الحوائط المساندة الخرسانية بسمك ٢٠ سم وحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل التسيج الصناعي جيوتكستيل على أن يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذي قبله عن طريق الشابر يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسفر لا يشمل الجيوتكستيل ويشمل اشابر الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للأعمال المنقحة والبند يشمل تنفيذ طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (تكاك يدوى) او اى معدات ثقيلة واستخدام اى طريقة لمحاولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقى والفئة تشمل أيضا عمل مصاطب مؤقتة أو استخدام مجور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل المن خلف الحائط ورفع جميع الكراتات اللازمة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشوف (تلاتمائة متر مكعب)	م ^٣	٣٠٠	٢٣٠	٩٩,٠٠٠
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب نظام صرف (مسوره PVC قطر ٨ بوصة) ذات فتحات مسائية طبقا للرسومات التصميمية والموصفات الفنية وتعليمات المهندس المشوف (تلاتمائة و اربعة و تسعين متر طولى)	مط	٣٩٤	١٠٠٤٠	٤٠,٩,٧٦٠
٢٣	بالمتر الطولى نقل موالير خرسانية وتثبيتها حسب المنشوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى التربة أو المصرف القائم والموقت وإعادة إزالتها ونظما المخازن الهينة بعد نهاء أعمال البربخ (متون متر طولى)	مط	٦٠	٧٦٠	٤٥,٦٠٠
	الاجمالي مئة مليون و تسعمائة و تسعة الف و مائة جنيها				٦,٩٩٠,٩١٠

ملاحظاتی:

٦ - في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتعمية وإدارة الطرق يضاف السعر القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والحوادث بين وفقاً لللائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

- أ. أصل التوريد الإثباتية يتم إضافة مبلغ ١٢ جنيه لكل متر مكعب حجري .
 ب - أصل طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٣٥ جنيه لكل متر مكعب حجري .
 ج - أصل طبقات الوحد الإنشائي يتم إضافة مبلغ ١٢ جنيه لكل متر مكعب حجري .
 ٧- اسماء البضود المذكورة عليه تقديريه العين مأخوذة الشركة عليها .
 ٨- يحق للشركة صرف قيمة التغييرات الناتجة عن صدور قانون المحاجر لكافة بنود التعاق التي تدخل في مكوناتها مواد المحاجر ويتم الصرف بعد موافقة السلطة المختصة .
 ٩- الأعمال المذكورة بنجاح على متوسط سعر الاستم = (٢٠٠٠) جنيه / طن على أرض المصنع غير شامل النقل واليدك والمصاريف الإدارية .
 ١٠- الأعمال المذكورة بنجاح على متوسط سعر حديد التسليح = (٣٠٠٠) جنيه / طن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب .
 ١١- الأعمال المذكورة بنجاح على متوسط سعر حديد الفولاذات المعدنية = (٥٠٠٠) جنيه / طن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب .
 ١٢- الأعمال المذكورة شاملة نسبة ٥ % حصرية القيمة المضافة



Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert... STA (299+445)&(299+695)

بيان اجماليات للبند رقم (٥)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Items No: 5	باليوم أعمال النزع السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التفجير طوال فترة التنفيذ	اليوم	٥٠	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
						٥٠,٠٠٠	
						٠	
						٥٠,٠٠٠	
						٥٠,٠٠٠	
						٥٠,٠٠٠	

اجمالى ما تم تنفيذه

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أستشارى العام سينسيرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دقينة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م /

الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني
بمساحة ١٠٠٠ متر مربع
٢٠٢١/٥/٥ بتاريخ

[Handwritten signature]

الترتيب	التاريخ	رقم الترخيص	عدد الطلاب	عدد الأساتذة	عدد الأساتذة المؤقتين	عدد الأساتذة المتفرجين	عدد الأساتذة المتفرجين المؤقتين
1	July 20, 2023	299+445	1	8			
2	July 21, 2023	299+445	1	8			
3	July 22, 2023	299+445	1	8			
4	July 23, 2023	299+445	1	8			
5	July 24, 2023	299+445	1	8			
6	July 25, 2023	299+445	1	8			
7	July 26, 2023	299+445	1	8			
8	July 27, 2023	299+445	1	8			
9	July 28, 2023	299+445	1	8			
10	July 29, 2023	299+445	1	8			
11	July 30, 2023	299+445	1	8			
12	July 31, 2023	299+445	1	8			
13	August 1, 2023	299+445	1	8			
14	August 2, 2023	299+445	1	8			
15	August 3, 2023	299+445	1	8			
16	August 4, 2023	299+445	1	8			
17	August 5, 2023	299+445	1	8			
18	August 6, 2023	299+445	1	8			
19	August 7, 2023	299+445	1	8			
20	August 8, 2023	299+445	1	8			
21	August 9, 2023	299+445	1	8			
22	August 10, 2023	299+445	1	8			
23	August 11, 2023	299+445	1	8			
24	August 12, 2023	299+445	1	8			
25	August 13, 2023	299+445	1	8			
26	August 14, 2023	299+445	1	8			
27	August 15, 2023	299+445	1	8			

Handwritten signature/initials.

الجمعية الوطنية للتعليم والتدريب
مقر الجمعية - القاهرة - مصر
الجمعية الوطنية للتعليم والتدريب
مقر الجمعية - القاهرة - مصر

28	الأربعاء	August 16, 2023	299+445	1	8		
29	الخميس	August 17, 2023	299+445	1	8		
30	الجمعة	August 18, 2023	299+445	1	8		
31	السبت	August 19, 2023	299+445	1	8		
32	الأحد	August 20, 2023	299+445	1	8		
33	الاثنين	August 21, 2023	299+445	1	8		
34	الثلاثاء	August 22, 2023	299+445	1	8		
35	الأربعاء	August 23, 2023	299+445	1	8		
36	الخميس	August 24, 2023	299+445	1	8		
37	الجمعة	August 25, 2023	299+445	1	8		
38	السبت	August 26, 2023	299+445	1	8		
39	الأحد	August 27, 2023	299+445	1	8		
40	الاثنين	August 28, 2023	299+445	1	8		
41	الثلاثاء	August 29, 2023	299+445	1	8		
42	الأربعاء	August 30, 2023	299+445	1	8		
43	الخميس	August 31, 2023	299+445	1	8		
44	الجمعة	September 1, 2023	299+445	1	8		
45	السبت	September 2, 2023	299+445	1	8		
46	الأحد	September 3, 2023	299+445	1	8		
47	الاثنين	September 4, 2023	299+445	1	8		
48	الثلاثاء	September 5, 2023	299+445	1	8		
49	الأربعاء	September 6, 2023	299+445	1	8		
50	الخميس	September 7, 2023	299+445	1	8		
51	الجمعة	September 8, 2023	299+445	1	8		
52	السبت	September 9, 2023	299+445	1	8		
53	الأحد	September 10, 2023	299+445	1	8		
54	الاثنين	September 11, 2023	299+445	1	8		
55	الثلاثاء	September 12, 2023	299+445	1	8		

8/10/23

الجمعية العامة للطلاب
الطلاب والطالبات
الجمعية العامة للطلاب
الطلاب والطالبات
الجمعية العامة للطلاب
الطلاب والطالبات

56	الأولى	September 13, 2023	299+445	1	8		
57	الثانية	September 14, 2023	299+445	1	8		
58	الثالثة	September 15, 2023	299+445	1	8		
59	الرابعة	September 16, 2023	299+445	1	8		
60	الخامسة	September 17, 2023	299+445	1	8		
61	السادسة	September 18, 2023	299+445	1	8		
62	السابعة	September 19, 2023	299+445	1	8		
63	الثامنة	September 20, 2023	299+445	1	8		
64	التاسعة	September 21, 2023	299+445	1	8		
65	العاشر	September 22, 2023	299+445	1	8		
66	الحادي عشر	September 23, 2023	299+445	1	8		
67	الثاني عشر	September 24, 2023	299+445	1	8		
68	الثالث عشر	September 25, 2023	299+445	1	8		
69	الرابع عشر	September 26, 2023	299+445	1	8		
70	الخامس عشر	September 27, 2023	299+445	1	8		
71	السادس عشر	September 28, 2023	299+445	1	8		
72	السابع عشر	September 29, 2023	299+445	1	8		
73	الرابع عشر	September 30, 2023	299+445	1	8		
74	الخامس عشر	October 1, 2023	299+445	1	8		
75	السادس عشر	October 2, 2023	299+445	1	8		
76	السابع عشر	October 3, 2023	299+445	1	8		
77	الرابع عشر	October 4, 2023	299+445	1	8		
78	الخامس عشر	October 5, 2023	299+445	1	8		
79	السادس عشر	October 6, 2023	299+445	1	8		
80	السابع عشر	October 7, 2023	299+445	1	8		
81	الرابع عشر	October 8, 2023	299+445	1	8		
82	الخامس عشر	October 9, 2023	299+445	1	8		
83	السادس عشر	October 10, 2023	299+445	1	8		

الجمعية العامة للطلاب
مجلس الطلاب والطلاب
الطلاب 10/10/2023

Handwritten signature

84	الأولى	October 11, 2023	2991445	1	8		
85	الأولى	October 12, 2023	2991445	1	8		
86	الأولى	October 13, 2023	2991445	1	8		
87	الأولى	October 14, 2023	2991445	1	8		
88	الأولى	October 15, 2023	2991445	1	8		
89	الأولى	October 16, 2023	2991445	1	8		
90	الأولى	October 17, 2023	2991445	1	8		
91	الأولى	October 18, 2023	2991445	1	8		
92	الأولى	October 19, 2023	2991445	1	8		
93	الأولى	October 20, 2023	2991445	1	8		
94	الأولى	October 21, 2023	2991445	1	8		
95	الأولى	October 22, 2023	2991445	1	8		
96	الأولى	October 23, 2023	2991445	1	8		
97	الأولى	October 24, 2023	2991445	1	8		
98	الأولى	October 25, 2023	2991445	1	8		
99	الأولى	October 26, 2023	2991445	1	8		
100	الأولى	October 27, 2023	2991445	1	8		
101	الأولى	October 28, 2023	2991445	1	8		
102	الأولى	October 29, 2023	2991445	1	8		
103	الأولى	October 30, 2023	2991445	1	8		
104	الأولى	October 31, 2023	2991445	1	8		
105	الأولى	November 1, 2023	2991445	1	8		
106	الأولى	November 2, 2023	2991445	1	8		
107	الأولى	November 3, 2023	2991445	1	8		
108	الأولى	November 4, 2023	2991445	1	8		
109	الأولى	November 5, 2023	2991445	1	8		
110	الأولى	November 6, 2023	2991445	1	8		
111	الأولى	November 7, 2023	2991445	1	8		



الجمعية العامة للطلاب
مجلس الطلاب والطلاب
الطلاب 10/10/2023



الجمعية العامة للطلاب
مجلس الطلاب والطلاب
الطلاب 10/10/2023


الهيئة العامة للغذاء والدواء
 وزارة الصحة
 الرياض ١١٥٦٦٠٠٠

[Handwritten signature]

112	الأربعاء	November 8, 2023	299+445	1	8		
113	الخميس	November 9, 2023	299+445	1	8		
114	الجمعة	November 10, 2023	299+445	1	8		
115	السبت	November 11, 2023	299+445	1	8		
116	الأحد	November 12, 2023	299+445	1	8		
117	الاثنين	November 13, 2023	299+445	1	8		
118	الثلاثاء	November 14, 2023	299+445	1	8		
119	الأربعاء	November 15, 2023	299+445	1	8		
120	الخميس	November 16, 2023	299+445	1	8		
121	الجمعة	November 17, 2023	299+445	1	8		
122	السبت	November 18, 2023	299+445	1	8		
123	الأحد	November 19, 2023	299+445	1	8		



مركز المراقبة الدوائية
 الهيئة العامة للغذاء والدواء
 الرياض ١١٥٦٦٠٠٠



مركز المراقبة الدوائية
 الهيئة العامة للغذاء والدواء
 الرياض ١١٥٦٦٠٠٠

0/0/18.A.A
155-
6
7

[illegible]

Handwritten signature/initials.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزارة الداخلية
المندوبية السامية للتخطيط
المكتب الوطني للإحصاء
البيانات الأولية

28	الأربعاء	August 16, 2023	299+695	1	8		
29	الخميس	August 17, 2023	299+695	1	8		
30	الجمعة	August 18, 2023	299+695	1	8		
31	السبت	August 19, 2023	299+695	1	8		
32	الأحد	August 20, 2023	299+695	1	8		
33	الاثنين	August 21, 2023	299+695	1	8		
34	الثلاثاء	August 22, 2023	299+695	1	8		
35	الأربعاء	August 23, 2023	299+695	1	8		
36	الخميس	August 24, 2023	299+695	1	8		
37	الجمعة	August 25, 2023	299+695	1	8		
38	السبت	August 26, 2023	299+695	1	8		
39	الأحد	August 27, 2023	299+695	1	8		
40	الاثنين	August 28, 2023	299+695	1	8		
41	الثلاثاء	August 29, 2023	299+695	1	8		
42	الأربعاء	August 30, 2023	299+695	1	8		
43	الخميس	August 31, 2023	299+695	1	8		
44	الجمعة	September 1, 2023	299+695	1	8		
45	السبت	September 2, 2023	299+695	1	8		
46	الأحد	September 3, 2023	299+695	1	8		
47	الاثنين	September 4, 2023	299+695	1	8		
48	الثلاثاء	September 5, 2023	299+695	1	8		
49	الأربعاء	September 6, 2023	299+695	1	8		
50	الخميس	September 7, 2023	299+695	1	8		
51	الجمعة	September 8, 2023	299+695	1	8		
52	السبت	September 9, 2023	299+695	1	8		
53	الأحد	September 10, 2023	299+695	1	8		
54	الاثنين	September 11, 2023	299+695	1	8		
55	الثلاثاء	September 12, 2023	299+695	1	8		



المندوبية السامية للتخطيط
البيانات الأولية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزارة الداخلية



البيانات الأولية

Handwritten signature/initials in the top right corner.

Handwritten text in a circular stamp at the top left, likely a date or reference number.

56	الأربعاء	September 13, 2023	299+695	1	8		
57	الخميس	September 14, 2023	299+695	1	8		
58	الجمعة	September 15, 2023	299+695	1	8		
59	السبت	September 16, 2023	299+695	1	8		
60	الأحد	September 17, 2023	299+695	1	8		
61	الاثنين	September 18, 2023	299+695	1	8		
62	الثلاثاء	September 19, 2023	299+695	1	8		
63	الأربعاء	September 20, 2023	299+695	1	8		
64	الخميس	September 21, 2023	299+695	1	8		
65	الجمعة	September 22, 2023	299+695	1	8		
66	السبت	September 23, 2023	299+695	1	8		
67	الأحد	September 24, 2023	299+695	1	8		
68	الاثنين	September 25, 2023	299+695	1	8		
69	الثلاثاء	September 26, 2023	299+695	1	8		
70	الأربعاء	September 27, 2023	299+695	1	8		
71	الخميس	September 28, 2023	299+695	1	8		
72	الجمعة	September 29, 2023	299+695	1	8		
73	السبت	September 30, 2023	299+695	1	8		
74	الأحد	October 1, 2023	299+695	1	8		
75	الاثنين	October 2, 2023	299+695	1	8		
76	الثلاثاء	October 3, 2023	299+695	1	8		
77	الأربعاء	October 4, 2023	299+695	1	8		
78	الخميس	October 5, 2023	299+695	1	8		
79	الجمعة	October 6, 2023	299+695	1	8		
80	السبت	October 7, 2023	299+695	1	8		
81	الأحد	October 8, 2023	299+695	1	8		
82	الاثنين	October 9, 2023	299+695	1	8		
83	الثلاثاء	October 10, 2023	299+695	1	8		





الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للتعليم



Handwritten text at the bottom right, possibly a date or reference.

4/12/18



الجمعية الخيرية الإسلامية
للتنمية البشرية والتعليم
والثقافة والرياضة
P.O. Box 11142, Jeddah 21511, Saudi Arabia

Handwritten signature

112	الأربعاء	November 8, 2023	299+695	1	8		
113	الخميس	November 9, 2023	299+695	1	8		
114	الجمعة	November 10, 2023	299+695	1	8		
115	السبت	November 11, 2023	299+695	1	8		
116	الأحد	November 12, 2023	299+695	1	8		
117	الاثنين	November 13, 2023	299+695	1	8		
118	الثلاثاء	November 14, 2023	299+695	1	8		
119	الأربعاء	November 15, 2023	299+695	1	8		
120	الخميس	November 16, 2023	299+695	1	8		
121	الجمعة	November 17, 2023	299+695	1	8		
122	السبت	November 18, 2023	299+695	1	8		
123	الأحد	November 19, 2023	299+695	1	8		

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert...STA(299+445)&(299+695)

بيان اجماليات للبند رقم (٣)

رقم البند فى العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجالى	الملاحظات
Items No: 3	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتناسك وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ² بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوارب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	١٣٠٠	٠	٩١٧,٥٣٩	٩١٧,٥٣٩	
	اجمالى ما تم تنفيذه					٩١٧,٥٣٩	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٩١٧	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					٩١٧	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى العام سينسرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م / احمد الكاشف

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م / احمد الكاشف

الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني
في مركز ادوك
المشهرة برقم ١٠١ بتاريخ ٢٠٢١/١٥/٢٠

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (299+445)&(299+695

رقم البند (٣)

بالنظر المعكس أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (التمسك، وشديدة التماسك، والصخرية) بالمعنى المطلوب لزوم الاستساقات بنجاح حتى ١٠٠ كم/س/م بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تقوضه ونزع مياه الرشع اذا لزم الامر ونقل فواتح الحفر الزائدة الى العقليب العمودية والبنيد شامل ما جيبه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

		رقم اللوحة				٣م	الوحدة	
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
	٤٣٩.٤٤١	١.٥١	٣.٩٢	٧٤.٢٤	١	٣م	جسم البريخ	١
	١٩.٣٢٨	١,٥١	٣.٢٠	٢	٢		اللسان	
	٤٥٨.٧٦٩	الاجمالي						
	٤٣٩.٤٤١	١.٥١	٣.٩٢	٧٤.٢٤	١	٣م	جسم البريخ	١
	١٩.٣٢٨	١,٥١	٣.٢٠	٢	٢		اللسان	
	٤٥٨.٧٦٩	الاجمالي						
	٩١٧.٥٣٩	الاجمالي						
الجمعية التعاونية الخيرية الخ								

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينس

المشرفة العامة والتعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتوريد الماكينات

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (299+445)&(299+695)

بيان اجماليات للبند رقم (٦)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 6	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن 1 + سن 2 + سن 3 بنسبة 1:1:1 تحت منسوب المياه الجوفية بنسبة امتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بوردرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 1 متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي لإحلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لوصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى 150 كم	م ³	760	207.642	207.642	207,642	
		اجمالي ما تم تنفيذه					
		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينشرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمواصلات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دققة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م /

م / أحمد أبو دققة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م /

الجمعية التعاونية الانتاجية للمواصلات العامة وتطوير المشاريع
شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمواصلات العامة وتطوير المباني
م / أحمد أبو دققة ١٠٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٥

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (299+445)&(299+695

رقم البند (٦)

بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منشرب التأسيس من سن ٦ + سن ٣ + سن ١ : ١ حتى منشوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بوردرة (حارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسبك ١ متر ترمم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والمك جيداً باستخدام آلات المك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للتردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم تنهو العمل نهوراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .
- مسافة : ٤٠٠ متر ١٥٠ كم .

		رقم الوحدة			م		الوحدة	
ملاحظات	إبعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
	٢٩١.٠٢١	١	٣.٩٢	٧٤.٢٤	١	م	جسم البريخ	١
	١٢.٨٠٠	١	٣.٢٠	٢	٢	م	اللسان	
	٣٠٣.٨٢١	الاجمالي						
	٢٩١.٠٢١	١	٣.٩٢	٧٤.٢٤	١	م	جسم البريخ	٢
	١٢.٨٠٠	١	٣.٢٠	٢	٢	م	اللسان	
	٣٠٣.٨٢١	الاجمالي						
	٦٠٧.٦٤٢	الاجمالي						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م/ أحمد أبو دقيفة

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد الكاشف

م/

م/ أحمد أبو دقيفة

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد الكاشف

الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني
المسجلة برقم ١٠٢ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٥
بازار السور

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (299+445)&(299+695

بيان اجماليات للبند رقم (٨)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	٢٨,٧٠٠	٢٨,٧٠٠	٠	٥٥	م ^٣	بالمق المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	Items No: 8
	٢٨,٧٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٢٨					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٢٨					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

د/م / أحمد أبو دقينة

د/م / احمد الشاعر

استشاري العام سبيسترا

د/م / احمد الكاشف

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

د/م / محمد حسن

د/م / أحمد أبو دقينة

د/م / احمد الشاعر

د/م / احمد الكاشف

الجمعية التعاونية الانتاجية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني
في مسركو
المشورة برقم ١٠٩ بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠ م

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert.... STA (299+445)&(299+695)

رقم البند (٨)

بالمتر المكعب اصل خرسانة عالية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عالى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			رقم اللوحة		الوصيف	الوحدة
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	العدد		
	١٣,٨٧٠	٠,١	١,٩٢	٧٢,٢٤	١	جسم البريخ	٢م
	٠,٤٨٠	٠,١	١,٢٠	٢	٢	اللسان	١
	١٣,٨٧٠	٠,١	١,٩٢	٧٢,٢٤	١	جسم البريخ	٢م
	٠,٤٨٠	٠,١	١,٢٠	٢	٢	اللسان	٢
	الإجمالي						
	٢٨.٧٠٠						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سبيتر

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دققة

م / احمد الشاعر

م / احمد الشاعر

م / احمد الشاعر

م / احمد الشاعر

م / احمد الشاعر

م / احمد الشاعر

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (299+445)&(299+695)

بيان اجماليات للبند رقم (٩)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	٢٠١,٨٥٩	٢٠١,٨٥٩	.	٥٠٥	٣ م	بالمر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لاروم الاساسيات بالمر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واتشابة السيليكات لوروم مع الدماء الميكانيكي جيدا وسمية المسطح الطوى اللازمة للحصول على اسطح اتمس للمساح الطاهره وكل التلوثات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ على ان يحلق الرمل والركام والخرسانة الناجية حدود النمو اسطحات الخرسانية المصممة والقود المصممة (واستخدم مواد الانشابات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للصور واستخدم شدات معنوية خاصة للحصول على الصمى جساءة سطح والصور لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهج العمل بهوا كيملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواد اضافات وتعليمات المهندسين المشرف.	Items No: 9
	٢٠١,٨٥٩					اجمالي ما تم تنفيذه	
	.					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٢٠١,٠٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٢٠١,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيمستر ١

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المبانى

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

الجمعية التعاونية الانتاجية
المقاولات العامة للمقاولات العامة
في سيمستر ١
الحدود - الجليل - فلسطين

(۹) الف

وَقَدْ اَلْفَوْحُ

2

الاجمالی

الاجمالي

الجمهورية المتحدة
للشعوب والامم المتحدة
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سعودي

الاجمال

مركزه الجمعيه التعاونيه الاستهلاكيه

المقاولات العامة وتطوير المباني

المقاولات العامة وتطوير المباني

شركه الجمعيه التعاونيه للمقاولات العامه وتطوير المباني

م / احمد الكاشف



الرجوع إلى المتابعة البرية
المتابعة الخاصة والتطوير المهني
مدرسة إدموند
الشهر ٢٠١٩ / يناير / ٢٠٢٠ م

رقم البند (١٠)

५.२

॥

استشاري العام سييتر

م/ احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

2021/11/14

8

3

(Handwritten signature)

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.. STA(299+445)&(299+695)

بيان اجماليات للبند رقم (١١)						
رقم البند في المخط	البند	الوحدة	كمية المخط	الكمية المبينة	الكمية الحالية	الاجمالي
	بالطن ثوريد وتركيب ورص التسليح (١٠/٤) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوربي و التسمر يشمل التغطية طبقات الترسبات وحمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطام و التسمر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتزكيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و التسمر يشمل كل ما يلزم لنهال العمل فملا طبقات لاسفل الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	طن	٧٠	٣٧,٥٠٢	٣٧,٥٠٢	٣٧,٥٠٢
	اجمالي ما تم تنفيذه					
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م/ احمد ابو دقبة

م/ احمد الشاعر

م/ احمد الكاشف

م/ احمد الشاعر

الجمعية التعاونية الانتاجية
المقر: شارع الملك فيصل - الرياض 11561

الجمعية التعاونية الانتاجية
المقر: شارع الملك فيصل - الرياض 11561

الجمعية التعاونية الانتاجية
المقر: شارع الملك فيصل - الرياض 11561

الجمعية التعاونية الانتاجية
المقر: شارع الملك فيصل - الرياض 11561

الجمعية التعاونية الانتاجية
المقر: شارع الملك فيصل - الرياض 11561

بربخ ۴۴۵+۲۹۹

شكل السبخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ في كل قطاع	طول السبخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبخ (مم)
				عدد ٣ مكاشن = ٢٤م			
	١٣.١	١٤٦٥	٩١٨	٣.٦	١.٥٩٦	٠.٨٨٨	١٢
	١.٤٦٤	١٦٤٩	٩١٨	٣.٦	١.٧٩٦	٠.٨٨٨	١٢
	١.٦٣٠	١٨٣٦	٤٥٩	١.٥٣	٤.٠٠٠	٠.٨٨٨	١٢
	١.٤٦٧	١٦٥٢	٤٥٩	١.٥٣	٣.٦٠٠	٠.٨٨٨	١٢
	١.١٠٠	١٢٣٩	٤٥٩	١.٥٣	٢.٧٠٠	٠.٨٨٨	١٢
	٣.١٨٢	٣٥٨٤	١٨٣٦	٦١٢	١.٩٥٢	٠.٨٨٨	١٢
	٤.٤٠٢	٤٩٥٧	١٦٥٢٤	٥٥.٨	٠.٣٠٠	٠.٨٨٨	١٢
	٠.٠٢٩	٣٢	٢٤	٨	١.٣٤٠	٠.٨٨٨	١٢
	٢.٨٠٩	٣١٦٣	٢٦٤	٨٨	١١.٩٨٢	٠.٨٨٨	١٢
	٣.٣٧	٣٤٢٠	٢٨٥	٩٥	١٢.٠٠٠	٠.٨٨٨	١٢
	٠.٣٧٦	٤٢٤	٢٦٤	٨٨	١.٦٠٦	٠.٨٨٨	١٢
	٠.١٧٣	١٩٤	٦٤٨	٢١٦	٠.٣٠٠	٠.٨٨٨	١٢
	٢.٩٠١	١٨٣٦	٤٥٩	١.٥٣	٤.٠٠٠	١.٥٨٠	١٦
	٠.٧٢١	١٨٧	٧٢	٢٤	٢.٦٠٠	٣.٨٥٤	٢٥
	٠.٥٤٦	١٤٢	٣٦	١٢	٣.٩٣٥	٣.٨٥٤	٢٥
	٠.٢٠٨	٥٤	١٨	٦	٣.٠٠٠	٣.٨٥٤	٢٥
	٠.٦٥٥	١٧٠	٧٢	٢٤	٢.٣٦٢	٣.٨٥٤	٢٥
	٠.٢٧٧	٧٢	١٨	٦	٤.٠٠٠	٣.٨٥٤	٢٥
	٠.١٧٠	١٩٢	٦٤	٦٤	٣.٠٠٠	٠.٨٨٨	١٢
لهبسة النعمة للطرق والكبرى	٠.٠٧٤	١٩	استثنائي العدد سبيل	٣٢	٠.٦٠٠	٣.٨٥٤	٢٥

شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية تمقولات النعمة وتطويع المينر

اجمالي الوزن (الطن) لجسم البربخ

الجمعية التعاونية الزراعية
للمساووات العامة في الظروف
إجمالي كمية التخليد المنفذة من جسم البربخ (بالطن)
المشورة برقه

27,020

17.0.7

الحمد لله

حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٦٩٥+٢٩٩

شكل السليخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ في كل قطاع عدد ٣ سكاشن = ٢٤ م	طول السليخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السليخ (مم)	Bar Mark
	١,٣٠١	١٤٦٥	٩١٨	٣٠٦	١,٥٩٦	٠,٨٨٨	١٢	١
	١,٤٦٤	١٦٤٩	٩١٨	٣٠٦	١,٧٩٦	٠,٨٨٨	١٢	٢
	١,٦٣٠	١٨٣٦	٤٥٩	١٥٣	٤,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣
	١,٤٦٧	١٦٥٢	٤٥٩	١٥٣	٣,٦٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤
	١,١٠٠	١٢٣٩	٤٥٩	١٥٣	٢,٧٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٥
	٣,١٨٢	٣٥٨٤	١٨٣٦	٦١٢	١,٩٥٢	٠,٨٨٨	١٢	٧
	٤,٤٠٢	٤٩٥٧	١٦٥٢٤	٥٥٠٨	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٨
	٠,٠٢٩	٣٢	٢٤	٨	١,٣٤٠	٠,٨٨٨	١٢	٩
	٢,٨٠٩	٣١٦٣	٢٦٤	٨٨	١١,٩٨٢	٠,٨٨٨	١٢	١٠
	٣,٠٣٧	٣٤٢٠	٢٨٥	٩٥	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١١
	٠,٣٧٦	٤٢٤	٢٦٤	٨٨	١,٦٠٦	٠,٨٨٨	١٢	١٢
	٠,١٧٣	١٩٤	٦٤٨	٢١٦	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٧
	٢,٩٠١	١٨٣٦	٤٥٩	١٥٣	٤,٠٠٠	١,٥٨٠	١٦	٦
	٠,٧٢١	١٨٧	٧٢	٢٤	٢,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٣
	٠,٥٤٦	١٤٢	٣٦	١٢	٣,٩٣٥	٣,٨٥٤	٢٥	١٤
	٠,٢٠٨	٥٤	١٨	٦	٣,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٥
	٠,٦٥٥	١٧٠	٧٢	٢٤	٢,٣٦٢	٣,٨٥٤	٢٥	١٦
	٠,٢٧٧	٧٢	١٨	٦	٤,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٨
	٠,١٧٠	١٩٢	٦٤	٦٤	٣,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,٠٧٤	١٩	٣٢	٣٢	٠,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢
	٢٦,٥٢٥	إجمالي الوزن (الطن) لجسم البريخ						
	١٩,٩٩٥	إجمالي الوزن (الطن) للمقاولات العامة و تطوير كميات الحديد المنفذة من جسم البريخ (بالطن)						

الجمعية التعاونية للإنتاجية العامة وتطوير المياني
للمقاولات العامة و تطوير كميات الحديد المنفذة من جسم البريخ (بالطن)
بمركز ادريس
المشرفة برقم ٠٠٦ بتاريخ ٢٠١٥/١٥/٢٠

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (299+445)&(299+695

بيان اجماليات للبند رقم (١٢)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No ١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة افقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٩٠	٠	٣٨٧,٠٠٢	٣٨٧,٠٠٢	
اجمالي ما تم تنفيذه							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							
٣٨٧							
٣٨٧							
٣٨٧							

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م/ احمد ابو دققة
م/ احمد الشاعر

م/ احمد الشاعر

م/ احمد الكاشف

م/ احمد الشاعر

الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة والتجارة والتطوير العقاري
في شهر ١٢ برقم ١٠١ بتاريخ ٢٠١٩

بالمتر المسطح توريد وعمل طبخة عزلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سمك ١.٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	البند
--	-------

استشاري العام سيديترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

د/ احمد الشاعر

د/ أحمد الكاشف

21

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (299+445)&(299+695)

بيان اجماليات للبند رقم (١٣)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No ١٣	بالمتر المسطح فوريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفتحة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشراخ عن ٢٠ سم	م ^٢	٢٦٩٠	٠	٥١٨.٥١٥	٥١٨.٥١٥	
اجمالي ما تم تنفيذه							٥١٨.٥١٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							٥١٨
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							٥١٨

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ احمد الشاعر

م/ احمد ابو دققة

استشاري العام سيسترا

م/ احمد الكاشف

م/ احمد الكاشف

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م/ احمد الكاشف

م/ احمد الكاشف

الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني
في مسقط رأسه
الشهرة برقم ١٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥ م

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert.... STA (299+445)&(299+695)

رقم البند (١٣)

بالمتر المسطح توريد وصل طبقة عزلة للطوبه من الاسفومات المسلح سبك ٤ سم والفة تقفل الدخان باليتومين اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	الوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			
الفرل للنبشة فقط	١٢٣.٩٠٩		١,٧٢	٧٢,٠٤	١	جسم البريخ	١
	٤.٠٠٠		١	٢	٢	اللسان	
	١٢٣.٩٠٩		١,٧٢	٧٢,٠٤	١	جسم البريخ	
	٤.٠٠٠		١	٢	٢	اللسان	
الفرل للنبشة فقط	٣.٤٤٠		١,٧٢	١	٢	القواصل	٢
	١٢٣.٩٠٩		١,٧٢	٧٢,٠٤	١	جسم البريخ	
	٤.٠٠٠		١	٢	٢	اللسان	
	١٢٣.٩٠٩		١,٧٢	٧٢,٠٤	١	جسم البريخ	
الفرل للنبشة فقط	٤.٠٠٠		١	٢	٢	اللسان	٢
	٤.٠٠٠		١	٢	٢	اللسان	
	٤.٠٠٠		١	٢	٢	اللسان	
	٣.٤٤٠		١,٧٢	١	٢	القواصل	
الإجمالي							٢
٥١٨.٥١٥							٢

الهيئة العامة للطرق والجاري

استشاري العام سيسقرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م/ احمد أبو دقينة

م/ احمد الشاعر

م/ احمد الكاشف

م/ احمد الكاشف

١٨١٥٠٠٠٠٠٠

١٨١٥٠٠٠٠٠٠

١٨١٥٠٠٠٠٠٠

١٨١٥٠٠٠٠٠٠

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (299+445)&(299+695

بيان اجماليات للبند رقم (١٥)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No ١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل علي الاقفل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم / ٣م لكل ٣م	٣م	٢٠	٠	١٠٠٧٨٥	١٠٠٧٨٥	
اجمالي ما تم تنفيذه							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							
١٠							
١٠٠٧٨٥							

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينستر

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو دقوقة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م / احمد الكاشف

م / احمد ابو دقوقة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م / احمد الكاشف

الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة والتجارة والمقاولات
للمقاولات العامة والتجارة والمقاولات
بمقرها في
الشارع رقم ١٠٢ بشارع ٥/٥/٥٥ م

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert.... STA (299+445)&(299+695)

رقم البند (١٥)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الاقل محتوى الاسمنت البورتلاندي عن ١٥٠ كجم /م^٣ لكل ٣م

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
	٥,٢٠٤	٠,٠٤٢	١,٧٢	٧٢,٠٤	١	م.ط	جسم البريخ	١
	٠,١٨٨	٠,٠٤٢	١,١٢	٢	٢	م.ط	اللسان	
	٥,٢٠٤	٠,٠٤٢	١,٧٢	٧٢,٠٤	١	م.ط	جسم البريخ	٢
	٠,١٨٨	٠,٠٤٢	١,١٢	٢	٢	م.ط	اللسان	
	١٠.٧٨٥						الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينترا

م/أحمد أبو دققة

م/أحمد الشاعر

م/أحمد الكاشف

م/أحمد الكاشف

شركة الجمهورية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة الجمهورية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني
م/أحمد الكاشف
١٠٩ شارع ١٠٩ بشارع ١٠٩/٥/٢٠١٩ م

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (299+445)&(299+695

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
	بالمر الطولي وتوريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين البلاطات وحوايط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	م.ط	٤٠٥	٠	٣١٣.١٢٠	٣١٣,١٢٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٣١٣.١٢٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٣١٣	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣١٣	

شركة الجمعية التعاونية للمقاولات العامة وتطوير المباني

Indy 1/2

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. H. O." or similar, written vertically.

Alfred

الجمعية التعاونية
المقاولات العامة وتطبيقاتها
في الكويت

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (299+445)&(299+695)

رقم البند (١٧)

بالمقر الوطني لتوريد وتركيب فواصل سرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوايط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتفصيل المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة

		رقم اللوحة		م.ط		الوحدة			
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	التوصيف			
	إرتفاع	عرض	طول المنفذ						
	إجمالي								
	٦,٢٨٠			٤	م.ط	الفاصل بين الشريحة الاولى والثانية	O type water stop بريخ st2999+445		
	٦,٢٨٠			٤	م.ط	الفاصل بين الشريحة الثانية والثالثة			
	١٤٤,٠٠٠			٢			V type water stop		
	١٥٦,٥٦٠	الاجمالي							
	٦,٢٨٠			٤		الفاصل بين الشريحة الاولى والثانية	O type water stop	st299+695 بريخ	٢
	٦,٢٨٠			٤		الفاصل بين الشريحة الثانية والثالثة			
	١٤٤,٠٠٠			٢			V type water stop		
	١٥٦,٥٦٠	الاجمالي							
	٣١٣.١٢٠	الاجمالي							

الجمعية العامة للمياه
المحافظات العامة والمناطق الحضرية
في مصر
المشرفة برقم ١٠٠

الاجمالي

الاجمالي

الاجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العلم سينسيرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م/ احمد ابو دقفة
م/ احمد الشايع
م/ احمد الكاشف

م/ احمد الكاشف
م/ احمد الكاشف