


الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة المركزية الاولى

مشروع انشاء كوبري علوي

اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة كم (١٦٩+٠٥٠)

مستخلص رقم (٤) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



دفتر الحصر


مشروع انشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٥) بالمتري المكعب تكسير وازالة أسفلت وطبقة أساس بأي سمك									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
١	A1 LEFT	١	١١,٢٠	٦,٢٠	٠,٤١	٢٨,٤٧		٢٨,٤٧	
٢	P1 LEFT	١	١٠,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٣	P2 LEFT	١	٩,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٣,٦٩		٢٣,٦٩	
٤	P3 LEFT	١	١٠,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٥	P4 LEFT	١	٩,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٣,٦٩		٢٣,٦٩	
٦	P5 LEFT	١	١٠,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٧	P6 LEFT	١	٩,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٣,٦٩		٢٣,٦٩	
٨	P7 LEFT	١	١٠,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٩	P8 LEFT	١	١٠,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
١٠	P9 LEFT	١	١٥٣,٣٠		٠,٤١	٦٢,٨٥		٦٢,٨٥	
٩	P10 LEFT	١	٢٥,٧٠	١٠,٧٠٠	٠,٤١	١١٢,٧٥		١١٢,٧٥	
١١	P11 LEFT	١	١٨٥,٦٤		٠,٤١	٧٦,١١		٧٦,١١	
١٢	P12 LEFT	١	١٠,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
١٣	P13 LEFT	١	١٠,١٠	٦,٣٥	٠,٤١	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
١٤	A2 LEFT	١	١١,٢٠	٦,٢٠	٠,٤١	٢٨,٤٧		٢٨,٤٧	
١٥	مطلع تجاة روض الفرج	١	٣٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,١١	٤٩٥,٠٠		٤٩٥,٠٠	
١٦	منزل تجاة الدائري الاوسطى	١	٢٥٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,١١	٤١٢,٥٠		٤١٢,٥٠	
الاجمالي									١٤٧١,٣٠

استشاري الهيئة

مهندس الشركة





مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (١٠) بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم

بند رقم (١٠) بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
١	P9 LEFT	١٢	٢١,٠٠	—	—	٢٥٢,٠٠		٢٥٢,٠٠	
٢	P10 LEFT	١٦	٢٧,٠٠	—	—	٤٣٢,٠٠		٤٣٢,٠٠	
		٥	٢٧,٠٠	—	—	١٣٥,٠٠		١٣٥,٠٠	
٣	P11 LEFT	١٠	٢٢,٠٠	—	—	٢٢٠,٠٠		٢٢٠,٠٠	
		٤	٢٢,٠٠	—	—	٨٨,٠٠		٨٨,٠٠	
			الاجمالي			١١٢٧,٠٠			

استشاري الهيئة

مهندس الشركة


١٢/٢/٢٠٢٠


١٢/٢/٢٠٢٠

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٢) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد		المقادير		الاجمعي	ملاحظات	
			مساحة	ارتفاع	جزئي	خصم			
١	A1 LEFT	٣	١,٢٠٠	٣,٥٤٨	١٢,٧٧٣		١٢,٧٧٣		
٢	A2 LEFT	٣	١,٢٠٠	٤,٨٨٢	١٧,٥٧٥		١٧,٥٧٥		
٣	P1 LEFT	١	٤,٥٨١	٣,١٨٠	١٤,٥٦٦		١٤,٥٦٦		
٤	P2 LEFT (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٠,٨١٠	٢,٣٩٤		٢,٣٩٤		
	P2 LEFT (جزء التاج)	١	٥,٠١٥	٣,٦٠٠	١٨,٠٥٥		١٨,٠٥٥		
٥	P3 LEFT (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	١,٧٩٠	٥,٢٨٩		٥,٢٨٩		
	P3 LEFT (جزء التاج)	١	٥,٠١٥	٣,٦٠٠	١٨,٠٥٥		١٨,٠٥٥		
٦	P4 LEFT (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٢,٣١٠	٦,٨٢٦		٦,٨٢٦		
	P4 LEFT (جزء التاج)	١	٥,٠١٥	٣,٦٠٠	١٨,٠٥٥		١٨,٠٥٥		
٧	P5 LEFT (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٣,٠٧٠	٩,٠٧٢		٩,٠٧٢		
	P5 LEFT (جزء التاج)	١	٥,٠١٥	٣,٦٠٠	١٨,٠٥٥		١٨,٠٥٥		
٨	P6 LEFT (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٣,٤٧٩	١٠,٢٨٠		١٠,٢٨٠		
	P6 LEFT (جزء التاج)	١	٥,٠١٥	٣,٦٠٠	١٨,٠٥٥		١٨,٠٥٥		
٩	P7 LEFT (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٣,٤٤٩	١٠,١٩٢		١٠,١٩٢		
	P7 LEFT (جزء التاج)	١	٥,٠١٥	٣,٦٠٠	١٨,٠٥٥		١٨,٠٥٥		
١٠	P8 LEFT (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٣,٩٩٠	١١,٧٩٠		١١,٧٩٠		
	P8 LEFT (جزء التاج)	١	٥,٠١٥	٣,٦٠٠	١٨,٠٥٥		١٨,٠٥٥		
	اجمالي تكعيب الأعمدة تحت ٦ متر						١١٣,٥٨٧		
	اجمالي تكعيب الأعمدة فوق ٦ متر						١١٣,٥٥٣		
	الاجمالي						٢٢٧,١٤١		

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢١) بالتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية


م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خضم		
١	A1 LEFT	١	١١,٠٠	٦,٠٠	١,٨٠	١١٨,٨٠		١١٨,٨٠	
٢	P1 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٣	P2 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٤	P3 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٥	P4 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٦	P5 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٧	P6 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٨	P7 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٩	P8 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١٠	P12 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١١	A2 LEFT	١	١١,٠٠	٦,٠٠	١,٨٠	١١٨,٨٠		١١٨,٨٠	
		مأقبا							١٢٧٦,١٥

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




(مطابق بروتان / مقید برطان
4 کھ)
ایس ای این
H. D. Parnay



مشروع انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٣) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات فوق أعمدة الكوبري									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات	
			مساحة	عمق الهامة	جزئي	خصم			
١	P1 LEFT	١	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)	
		٢	٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)	
		٢	٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	٠,٨٤٤-		
٢	P2 LEFT	١	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)	
		٢	٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)	
		٢	٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	٠,٨٤٤-		
٣	P3 LEFT	١	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)	
		٢	٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)	
		٢	٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	٠,٨٤٤-		
٤	P4 LEFT	١	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)	
		٢	٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)	
		٢	٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	٠,٨٤٤-		
			الاجمالي					٢٧٤,٩٨٤	

استشاري الهيئة

15

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٩) بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين من العزل

م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
١	A1 LEFT	٢	١١,٠٠	١,٨٠	—	٣٩,٦٠		٣٩,٦٠	
		٢	٦,٠٠	١,٨٠	—	٢١,٦٠		٢١,٦٠	
		١	١١,٠٠	٦,٠٠	—	٦٦,٠٠	٤,٢٠٠	٦١,٨٠	
١	A2 LEFT	٢	١١,٠٠	١,٨٠	—	٣٩,٦٠		٣٩,٦٠	
		٢	٦,٠٠	١,٨٠	—	٢١,٦٠		٢١,٦٠	
		١	١١,٠٠	٦,٠٠	—	٦٦,٠٠	٤,٢٠٠	٦١,٨٠	
١	p1 LEFT	٢	٩,٩٠	١,٦٠	—	٣١,٦٨		٣١,٦٨	
		٢	٦,١٥	١,٦٠	—	١٩,٦٨		١٩,٦٨	
		٢	٦,٩٨	١,٢٠	—	١٦,٧٤		١٦,٧٤	
		٢	٥,١٠	٢,٩٨	—	٣٠,٤٠		٣٠,٤٠	
		١	٤,٠٥	٤,٠٥	—	١٦,٤٠	٢,٩٥٥	١٣,٤٥	
٢	p2 LEFT	٢	٨,٩٠	١,٦٠	—	٢٨,٤٨		٢٨,٤٨	
		٢	٦,١٥	١,٦٠	—	١٩,٦٨		١٩,٦٨	
		٢	٦,٤٧٥	١,٢٠	—	١٥,٥٤		١٥,٥٤	
		٢	٥,١٠	٢,٥٠	—	٢٥,٥٠		٢٥,٥٠	
		١	٤,٠٥	٤,٠٥	—	١٦,٤٠	٢,٩٥٥	١٣,٤٥	
٣	p3 LEFT	٢	٩,٩٠	١,٦٠	—	٣١,٦٨		٣١,٦٨	
		٢	٦,١٥	١,٦٠	—	١٩,٦٨		١٩,٦٨	
		٢	٦,٩٨	١,٢٠	—	١٦,٧٥		١٦,٧٥	
		٢	٥,١٠	٢,٩٨	—	٣٠,٤٠		٣٠,٤٠	
		١	٤,٠٥	٤,٠٥	—	١٦,٤٠	٢,٩٥٥	١٣,٤٥	
٤	p4 LEFT	٢	٨,٩٠	١,٦٠	—	٢٨,٤٨		٢٨,٤٨	
		٢	٦,١٥	١,٦٠	—	١٩,٦٨		١٩,٦٨	
		٢	٦,٤٧٥	١,٢٠	—	١٥,٥٤		١٥,٥٤	
		٢	٥,١٠	٢,٥٠	—	٢٥,٥٠		٢٥,٥٠	
		١	٤,٠٥	٤,٠٥	—	١٦,٤٠	٢,٩٥٥	١٣,٤٥	
٥	p5 LEFT	٢	٩,٩٠	١,٦٠	—	٣١,٦٨		٣١,٦٨	
		٢	٦,١٥	١,٦٠	—	١٩,٦٨		١٩,٦٨	
		٢	٦,٩٨	١,٥٠	—	٢٠,٩٣		٢٠,٩٣	
		٢	٥,١٠	٢,٩٨	—	٣٠,٤٠		٣٠,٤٠	
		١	٤,٠٥	٤,٠٥	—	١٦,٤٠	٢,٩٥٥	١٣,٤٥	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصم		
٦	p7 LEFT	٢	٩,٩٠	١,٦٠	—	٣١,٦٨		٣١,٦٨	
		٢	٦,١٥	١,٦٠	—	١٩,٦٨		١٩,٦٨	
		٢	٦,٩٨	١,٢٠	—	١٦,٧٤		١٦,٧٤	
		٢	٥,١٠	٢,٩٨	—	٣٠,٤٠		٣٠,٤٠	
		١	٤,٠٥	٤,٠٥	—	١٦,٤٠	٢,٩٥٥	١٣,٤٥	
٧	p8 LEFT	٢	٩,٩٠	١,٦٠	—	٣١,٦٨		٣١,٦٨	
		٢	٦,١٥	١,٦٠	—	١٩,٦٨		١٩,٦٨	
		٢	٦,٩٨	١,٢٠	—	١٦,٧٥		١٦,٧٥	
		٢	٥,١٠	٢,٩٨	—	٣٠,٤٠		٣٠,٤٠	
		١	٤,٠٥	٤,٠٥	—	١٦,٤٠	٢,٩٥٥	١٣,٤٥	
الاجمالي									١٠١٥,٢٢

استشاري الهيئة

مهندس الشركة





مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد العمود على محور (P6 LEFT) كوبري الضبعة عند الكم (179+0.0)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	أشبار العمود	٨,٣٠	٣٢	٦,٣١٠	٥٠	٢,٦١٩		٢,٦١٩	
٢	أشبار العمود	٦,٤٠	٣٢	٦,٣١٠	٥٠	٢,٠١٩		٢,٠١٩	
٣	جزء تاج العمود SHINKAGE	٥,٦٠	٢٢	٢,٩٩	٨٠	١,٢٣٨		١,٢٣٨	
٣	كانات العمود الرئيسية	٦,٤٠	١٨	٢,٠٠	٧٠	٠,٨٩٦		٠,٨٩٦	
٤	كانات العمود الفرعية	٣,٨٤	١٦	١,٥٨٠	٤٢٠	٢,٥٤٩		٢,٥٤٩	
٥	كانات العمود الفرعية	١,٧١	١٨	٢,٠٠	٢٨٠	٠,٩٥٨		٠,٩٥٨	
٧	كانات التاج الرئيسية SEC 2-2	٨,٤٢٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٥	٠,١٨٧		٠,١٨٧	
٨	كانات التاج الفرعية	٤,٥٥٠	١٠	٠,٦١٧	١٥٠	٠,٤٢١		٠,٤٢١	
٩	كانات حلية التاج	١,٧٠	١٢	٠,٨٨٨	١٠٠	٠,١٥١		٠,١٥١	
١٠	كانات العمود الرئيسية SEC 3-3	١٠,٥٢٠	١٢	٠,٨٨٨	٥	٠,٠٤٧		٠,٠٤٧	
١١	كانات التاج الفرعية	٥,٦٦٠	١٠	٠,٦١٧	٥٠	٠,١٧٥		٠,١٧٥	
١٢	كانات العمود الرئيسية SEC 4-4	١١,٣٦	١٢	٠,٨٨٨	١١	٠,١١١		٠,١١١	
١٣	كانات التاج الفرعية	٦,٠٨٠	١٠	٠,٦١٧	١١٠	٠,٤١٣		٠,٤١٣	
الاجمالي لعدد (١) عمود									١١,٨٨٢

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تقرير حديد العمود علي محور (P7 LEFT) كوبري الضبعة عند الكم (179+0.50)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد الصلب (مم)	وزن المتر الطول (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
1	اشبار العمود	8,10	32	7,310	50	2,006		2,006	
2	اشبار العمود	7,10	32	7,310	50	1,920		1,920	
3	جزء تاج العمود SHRINKAGE	5,73	22	2,99	80	1,369		1,369	
3	كانات العمود الرئيسية	7,60	18	2,00	78	0,898		0,898	
4	كانات العمود الفرعية	3,84	16	1,080	408	2,476		2,476	
5	كانات العمود الفرعية	1,71	18	2,00	272	0,930		0,930	
7	كانات التاج الرئيسية SEC 2-2	8,420	12	0,888	20	0,187		0,187	
8	كانات التاج الفرعية	4,000	10	0,617	100	0,421		0,421	
9	كانات حلبة التاج	1,08	12	0,888	100	0,140		0,140	
10	كانات العمود الرئيسية SEC 3-3	10,020	12	0,888	0	0,047		0,047	
11	كانات التاج الفرعية	0,760	10	0,617	50	0,170		0,170	
12	كانات العمود الرئيسية SEC 4-4 داخل الهامة	11,36	12	0,888	11	0,111		0,111	
13	كانات التاج الفرعية	7,080	10	0,617	110	0,413		0,413	
الاجمالي لعدد (1) عمود									11,746

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تقرير حديد العمود علي محور (P8 LET) كوبري الضبعة عند الكم (179+ . 00)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياح	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
1	اشبار العمود	9,00	32	7,310	50	2,840		2,840	
2	اشبار العمود	7,00	32	7,310	50	2,209		2,209	
3	جزء تاج العمود SHINKAGE	5,60	22	2,99	80	1,338		1,338	
3	كانت العمود الرئيسية	7,60	18	2,00	74	0,977		0,977	
4	كانت العمود الفرعية	3,84	16	1,580	444	2,794		2,794	
5	كانت العمود الفرعية	1,71	18	2,00	296	1,012		1,012	
7	كانت التاج الرئيسية SEC 2-2	8,420	12	0,888	20	0,187		0,187	
8	كانت التاج الفرعية	4,550	10	0,717	150	0,421		0,421	
9	كانت حلية التاج	1,46	12	0,888	100	0,130		0,130	
10	كانت العمود الرئيسية SEC 3-3	10,52	12	0,888	0	0,047		0,047	
11	كانت التاج الفرعية	5,66	10	0,717	50	0,175		0,175	
12	كانت العمود الرئيسية SEC 4-4	11,36	12	0,888	11	0,111		0,111	
13	كانت التاج الفرعية	7,080	10	0,717	110	0,413		0,413	
	الاجمالي لعدد (1) عمود							12,052	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشبار الأعمدة للمحاور (p12) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.0)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
1	الشبكة السفلية (فرش)	12,00	32	7,31	71	4,719		4,719	
5	الشبكة السفلية (اضافي)	9,76	32	7,31	31	1,909		1,909	
3	الشبكة السفلية (غطاء)	8,50	25	3,850	99	3,240		3,240	
4	الشبكة العلوية (فرش)	8,96	18	2,00	41	0,735		0,735	
5	الشبكة العلوية (فرش)	8,50	18	2,00	58	0,987		0,987	
6	الشبكة العلوية (غطاء)	12	22	2,980	41	1,466		1,466	
7	الشبكة العلوية (غطاء)	12	22	2,980	20	0,715		0,715	
8	البراندات	34,37	16	1,580	9	0,489		0,489	
9	اشبار العمود	7	32	7,31	50	2,209		2,209	
10	اشبار العمود	5	32	7,31	50	1,578		1,578	
11	كانات العمود الرئيسية	7,71	18	2,00	16	0,215		0,215	
11	كانات العمود الفرعية	3,90	16	1,580	96	0,592		0,592	
12	كانات مفتوحة للأعمدة	1,71	18	2,00	74	0,219		0,219	
الاجمالي									18,970

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشابير الأعمدة للمحاور (A2) - كوبرى الضبعة عند كم (١٦٩+٠٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١	الشبكة السفلية (فرش)	٩,٠٠	٣٢	٦,٣٢	١١٠	٦,٢٥٨		٦,٢٥٨
٢	الشبكة السفلية (غطاء)	١٤,٩٣	٢٥	٣,٨٦	٦٠	٣,٤٥٦		٣,٤٥٦
٣	الشبكة العلوية (فرش)	١٥,٤٠	٢٥	٣,٨٦	٦٠	٣,٥٦٥		٣,٥٦٥
٤	الشبكة العلوية (غطاء)	٩,٠٠	١٨	٢,٠٠	١١٠	١,٩٨٠		١,٩٨٠
٥	البرافندات	٣٥,١٥	١٦	١,٥٨	١٠	٠,٥٥٥		٠,٥٥٥
٦	أشابير العمود	١٤,٢٠	٣٢	٦,٣١	٣٠	٢,٦٨٨		٢,٦٨٨
٧	أشابير العمود	١٤,٢٥	٣٢	٦,٣١	٣٠	٢,٦٩٨		٢,٦٩٨
٨	كثافات العمود الرئيسية الصندوق مقاس متوسط	٥,٧٠	١٦	١,٥٨	٣٣	٠,٢٩٧		٠,٢٩٧
٩	كثافات العمود الدبابة في الاتجاه الطويل مقاس متوسط	٣,٥٠	١٦	١,٥٨	٦٦	٠,٣٦٥		٠,٣٦٥

استشاري الهيئة

مهندس شركة



تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشابير الأعمدة للمحاور (A2) - كوبرى الضبعة عند كم (١٦٩+٠٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١٠	اشابير العمود الثقوية ٠,٣٠ ٧,٢٠ ٠,٣٠	٧,٨٠	١٨	٢,٠٠	٣٠	٠,٤٦٨		٠,٤٦٨
١١	اشابير العمود الثقوية ٠,٣٠ ٤,٥١ ٠,٥٠	٥,٣١	١٨	٢,٠٠	٦	٠,٠٦٤		٠,٠٦٤
١٢	اشابير العمود الثقوية ٠,٣٠ ٣,٨٥ ٠,٥٠	٤,٦٥	١٨	٢,٠٠	٦	٠,٠٥٦		٠,٠٥٦
١٣	اشابير العمود الثقوية ٠,٣٠ ٣,١٩ ٠,٥٠	٣,٩٩	١٨	٢,٠٠	٦	٠,٠٤٨		٠,٠٤٨
١٤	اشابير العمود الثقوية ٠,٣٠ ٢,٥٣ ٠,٥٠	٣,٣٣	١٨	٢,٠٠	٦	٠,٠٤٠		٠,٠٤٠
١٥	اشابير العمود الثقوية ٠,٣٠ ١,٨٦ ٠,٥٠	٢,٦٦	١٨	٢,٠٠	٦	٠,٠٣٢		٠,٠٣٢
١٦	كثبات العمود الحبيبة في الاتجاه القصير ٠,٢٥ ٠,١ ٠,٩ ٠,٢٥	٢,٥٠	١٦	١,٥٨	٩٩	٠,٣٩١		٠,٣٩١
الاجمالي								٢٢,٩٦٠

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تقدير حديد العمود على محور (A1 LEFT) كوبري الضبعة عند الكم (179+0.50)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	كانات العمود الرئيسية ١,١٠ ١,١٣ ٠,٩٠ ١,١٠	٤,٢٦	١٦	١,٥٨	٢٥	٠,١٦٨		٠,١٦٨	
٢	كانات العمود الفرعية ١,١٠ ٠,١ ٠,٢٥ ١,١٠	٢,٩٠	١٢	٠,٨٨٨	٥٠	٠,١٢٩		٠,١٢٩	
٣	كانات العمود الفرعية ٠,٩٠ ٠,١ ٠,٢٧ ٠,٩٠	٢,٥٤	١٢	٠,٨٨٨	٤٨	٠,١٠٨		٠,١٠٨	
٤	كانات العمود الفرعية ٠,٩٠ ٠,١ ٠,٢٧ ٠,٩٠	٢,٥٤	١٢	٠,٨٨٨	١٦	٠,٠٣٦		٠,٠٣٦	
	الاجمالي لعدد (١) عمود								٠,٤٤١
	الاجمالي لعدد (٣) عمود								١,٣٢٤

استشاري الهيئة


مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد العمود علي محور (A2 LEFT) كوبري الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	كانات العمود الرئيسية ١,١٠ ١,١٣ ١,٩٠ ١,١٠	٤,٢٦	١٦	١,٥٨	٣٤	٠,٢٢٩		٠,٢٢٩	
٢	كانات العمود الفرعية ١,١٠ ٠,١ ٠,٢٥ ١,١٠	٢,٩٠	١٢	٠,٨٨٨	٦٨	٠,١٧٥		٠,١٧٥	
٣	كانات العمود الفرعية ٠,٩٠ ٠,١ ٠,٢٧ ٠,٩٠	٢,٥٤	١٢	٠,٨٨٨	٦٦	٠,١٤٩		٠,١٤٩	
٤	كانات العمود الفرعية ٠,٩٠ ٠,١ ٠,٢٧ ٠,٩٠	٢,٥٤	١٢	٠,٨٨٨	٢٢	٠,٠٥٠		٠,٠٥٠	
	الاجمالي لعدد (١) عمود								٠,٦٠٢
	الاجمالي لعدد (٣) عمود								١,٨٠٧

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




مشروع انشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٤٧) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة								
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	
١	أعمال التحويلة المرورية اتجاه روض الفرج الضبعة	١	١٢٠٠	٦	٠,٢	١٤٤٠		١٤٤٠
٢	أعمال التحويلة المرورية الجديدة	١	١٤٣٢	١٩	٠,٢٥	٦٨٠٢		٦٨٠٢
الاجمالي								٨٢٤٢,٠٠

مهندس الهيئة

س. ابراهيم

مهندس الشركة

أ. محمد

مشروع انشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٤٨) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C							
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير	
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	الاجمالي
١	أعمال التحويلة المرورية اتجاه روض الفرج الضبعة	١	١٢٠٠,٠٠	٦,٠٠	-	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠
٢	أعمال التحويلة المرورية الجديدة	١	١٤٣٢,٠٠	١٨,٠٠	-	٢٥٧٧٦,٠	٢٥٧٧٦,٠٠
			الاجمالي				
			٣٢٩٧٦,٠٠				

مهندس الهيئة

محمد البراك

مهندس الشركة

أحمد خنجر

مشروع انشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٤٩) بالمتر المسطح أعمال توزيع ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C

ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد			عدد	رقم المحور	م
		خصم	جزئي	ارتفاع	عرض	طول			
	٧٢٠٠,٠٠		٧٢٠٠,٠٠	—	٦,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١	أعمال التحويلة المرورية القائمة	١
	<u>٧٢٠٠,٠٠</u>	الاجمالي							

استشاري الهيئة

كرايم الحوج

مهندس الشركة

أ. محمد

مشروع انشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٥٠) بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك لاسم

م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
١	أعمال التحويلة المرورية الجديدة	١	١٤٣٢,٠٠	١٨,٠٠	—	٢٥٧٧٦		٢٥٧٧٦,٠٠	
الاجمالي									٢٥٧٧٦,٠٠

مهندس الهيئة

تم فحصه ١٤/٥

ك. أبو الحسنة

مهندس الشركة

أ. محمد

مشروع انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٥١) بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم

م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالى	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم		
١	أعمال التحويلة المرورية القائمة	١	١٢٠٠,٠٠	٦,٠٠	—	٧٢٠٠,٠٠		٧٢٠٠,٠٠	
			الاجمالى						٧٢٠٠,٠٠

استشارى الهيئة

ك. ابراهيم

مهندس الشركة

أ. محمد

مشروع إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٥٢) بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم

ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد			عدد	رقم المحور	م
		خصم	جزئي	ارتفاع	عرض	طول			
	٧٢٠٠,٠٠		٧٢٠٠,٠٠	—	٦,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١	أعمال التحويلة المروية القائمة	١
	<u>٧٢٠٠,٠٠</u>	الاجمالي							

استشاري الهيئة

كسار بن علي

مهندس الشركة

أحمد بن علي

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفرید حدید بلاطات جاسکو

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	الشبكة العلوية	٣,١٠	١٢	٠,٨٨٨	٤٩٠	١,٣٤٩	٠,٠٠	١,٣٤٨٩	
١	الشبكة العلوية (خصم الجزء المثلث في البلاطة)	٣,١٠	١٢	٠,٨٨٨	٧٠	٠,٠٠	٠,١٩٢٧٠	٠,١٩٢٧٠	
١	الشبكة السفلية	٣,١٠	١٢	٠,٨٨٨	٤٩٠	١,٣٤٩	٠,٠٠	١,٣٤٨٩	
٢	الشبكة السفلية (خصم الجزء المثلث في البلاطة)	٣,١٠	١٢	٠,٨٨٨	٧٠	٠,٠٠	٠,١٩٢٧٠	٠,١٩٢٧٠	
٣	الشبكة السفلية	١,١٠	١٢	٠,٨٨٨	١٤٧٠	١,٤٣٦	٠,٠٠	١,٤٣٥٩	
٣	الشبكة السفلية (خصم)	١,١٠	١٢	٠,٨٨٨	٢١٠	٠,٠٠	٠,٢٠٥١٣	٠,٢٠٥١٣	
٤	الشبكة السفلية	١,١٠	١٢	٠,٨٨٨	١٤٧٠	١,٤٣٦	٠,٠٠	١,٤٣٥٩	
٤	الشبكة السفلية (خصم)	١,١٠	١٢	٠,٨٨٨	٢١٠	٠,٠٠	٠,٢٠٥١٣	٠,٢٠٥١٣	
٥	الجائش	٠,٧٠	١٢	٠,٨٨٨	١٩٦	٠,١٢٢	٠,٠٠	٠,١٢١٨	
								٤,٨٩٥٧	الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

پہر منسلک ہے، ۱۵/۴/۲۰۱۷ء
سید امیر علی

— 22/11/22



پھر مسئلہ ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR					
م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
١	خوازيق محور (A1 LEFT)	٦	٣,٤١٨	٢٠,٥١١	
٢	خوازيق محور (P1 LEFT)	٦	٢,٦٧١	١٦,٠٢٧	
٣	خوازيق محور (P2 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٤	خوازيق محور (P3 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٥	خوازيق محور (P4 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٦	خوازيق محور (P5 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٧	خوازيق محور (P6 LEFT)	٦	٥,٤٠٩	٣٢,٤٥٥	
٨	خوازيق محور (P7 LEFT)	٦	٣,٨٩٣	٢٣,٣٥٩	
٩	خوازيق محور (P8 LEFT)	٦	٣,٨٧٩	٢٣,٢٧٦	
١٠	خوازيق محور (P9 LEFT)	١٢	٥,٥٦٣	٦٦,٧٥٧	
١١	خوازيق محور (P10 LEFT)	١٦	١١,٢٩٧	١٨٠,٧٥٠	
١١	خوازيق محور (P10 LEFT)	٥	١١,٢٩٧	٥٦,٤٨٤	
١٢	خوازيق محور (P11 LEFT)	١٤	٥,٧٨٠	٨٠,٩٢٥	
١٣	خوازيق محور (P12 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٤	خوازيق محور (P13 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٥	خوازيق محور (A2 LEFT)	٦	٥,٥٣٧	٣٣,٢٢٣	
١٦	قواعد محور (A1 LEFT)	١	٢١,٨٤٩	٢١,٨٤٩	
١٧	قواعد محور (A2 LEFT)	١	٢٢,٩٦٠	٢٢,٩٦٠	
١٨	قواعد محور (P1 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
١٩	قواعد محور (P2 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٠	قواعد محور (P3 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢١	قواعد محور (P4 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٢	قواعد محور (P5 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٤	قواعد محور (P6 LEFT)	١	١٥,٨٨٢	١٥,٨٨٢	
٢٥	قواعد محور (P7 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٢٦	قواعد محور (P8 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٧	قواعد محور (P12 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٢٨	اعمدة محور (P1 LEFT)	١	٥,٥١٨	٥,٥١٨	
٢٩	اعمدة محور (P2 LEFT)	١	٧,٢٧٩	٧,٢٧٩	
٣٠	اعمدة محور (P3 LEFT)	١	٨,٢٩٣	٨,٢٩٣	
٣١	اعمدة محور (P4 LEFT)	١	٨,٢٣٢	٨,٢٣٢	
٣٢	اعمدة محور (P5 LEFT)	١	٩,٢٤٥	٩,٢٤٥	
	مابعده			٨٨٤,٨٣٦	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR					
م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
	ما قبله				
٣٣	اعمدة محور (P6LEFT)	١	١١,٨٨٢	١١,٨٨٢	
٣٤	اعمدة محور (P7LEFT)	١	١١,٦٤٦	١١,٦٤٦	
٣٥	اعمدة محور (P8LEFT)	١	١٢,٥٥٢	١٢,٥٥٢	
٣٦	فريم محور (P1LEFT)	١	١٧,٩٧٢	١٧,٩٧٢	
٣٧	فريم محور (P2LEFT)	١	١٨,٩٩٢	١٨,٩٩٢	
٣٨	فريم محور (P3LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٣٩	فريم محور (P4LEFT)	١	١٨,٨٩٥	١٨,٨٩٥	
	مابعد				
				٩٩٣,٣٧٤	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR					
م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
	ما قبله				
٤٠	بلاطات جاسكو	١	٤,٨٩٦	٤,٨٩٦	
٤١	بلاطات سوميد	١	٤,٦٩٨	٤,٦٩٨	
	الاجمالي (بالطن)				
				١٠٠٢,٩٦٧	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(عرا كميته حسب بلاطة
سوميد وبلاطة جاسكو)
استشارة الهيئة
عبدالله

محمد

فوائدهم الكميات

مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

قوائم كميات مستخلص رقم (٤) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان
أولا أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٤٥,٠٠
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك	م.٣	١٠٠٠,٠٠
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	٢,٠٠
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	١٨١٦,٠٠
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	١١٠٠,٠٠
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م.٣	٧٩,٠٠
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م.٣	١٨٤٦,٠٠
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م.٣	٦٨,٠٠
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م.٣	١٣٧٢,٠٠
١.٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ٢ الى ٤٠٠ كجم/سم ٢	م.٣	١٢٧٦,٠٠
١.٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م.٣	٢٢٠,٠٠
	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م.٣	١٠٦,٠٠
١.٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م.٣	٢٧٤,٠٠
١.٢٧	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٠٠٢,٠٠
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م.٢	١٠٠٠,٠٠
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	بالمقطوعة	٢,٠٠
ثانيا اعمال الطرق			
١.٤٧	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	م.٣	٨٢٤٢,٠٠
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	م.٢	٣٢٩٧٦,٠٠
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م.٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم		٢٥٧٧٦,٠٠
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	م.٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	م.٢	٧٢٠٠,٠٠
تشوينات			
١.٢٧	توريد حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٢٦٨,٠٠
١.٣٩	بالعدد توريد ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2 مقاس ١٣٧*٤٥٠*٦٠٠	بالعدد	١٥,٠٠

تم التوقيع بهذا الموطأ لمدة
١٠ سنوات من تاريخ التوقيع
(لحد احوال التحويل الى جهة اخرى)



مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٠٠)

قوائم كميات مستخلص رقم (٤) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان
أولا أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٤٥,٠٠
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك	م.ط	١٠٠٠,٠٠
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	٢,٠٠
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	١٨١٦,٠٠
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	١١٠٠,٠٠
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م.ط	٧٩,٠٠
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م.ط	١٨٤٦,٠٠
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م.ط	٦٨,٠٠
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م.ط	١٣٧٢,٠٠
٢٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	م.ط	١٢٧٦,٠٠
٢٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م.ط	٢٢٠,٠٠
٢٢٣	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م.ط	١٠٦,٠٠
٢٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م.ط	٢٧٤,٠٠
٢٢٧	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٠٠٢,٠٠
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م.ط	١٠٠٠,٠٠
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	بالمقطوعة	٢,٠٠
ثانيا أعمال الطرق			
١٤٧	توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة	م.ط	٨٢٤٢,٠٠
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	م.ط	٣٢٩٧٦,٠٠
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م.ط	٧٢٠٠,٠٠
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	م.ط	٢٥٧٧٦,٠٠
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	م.ط	٧٢٠٠,٠٠
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	م.ط	٧٢٠٠,٠٠
تشوينات			
١٢٧	توريد حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٢٦٨,٠٠
١٣٩	بالعدد توريد ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2 مقاس ١٣٧*٤٥٠*٦٠٠	بالعدد	١٥,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (المالك)

مكتب ماب (الإستشاري)

شركة النيل للإنشاء والطرق (المقاول)

تم استعراض الكميات المحسوبة
والمستحصلة من الكميات
(لحد الاحمال المحسوبة)

محاضر التثوينات

محضر تشوينات مستخلص جاري رقم (٤)
مشروع / انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بحضور كل من :-

استشاري الهيئة (مكتب ماب للاستشارات الهندسية)
شركة النيل العامة للانشاء والطرق

١- السيد المهندس / جبلزاد محمد علي
٢- السيد المهندس / احمد رضا مناف
بالمروور والمعاينة علي الطبيعة:-

١- تم حصر الحديد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (٢٦٨) طن تشوينات (مائتان ثمانية وستون طن تشوينات حديد فقط لاغير) .

وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسئولية علي الهيئة واستشاريها.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

٢ - احمد رضا مناف

١ - جبلزاد محمد علي

محضر تشوينات مستخلص جاري رقم (٤)
مشروع / انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بحضور كل من :-

استشاري الهيئة (مكتب ماب للاستشارات الهندسية)
شركة النيل العامة للانشاء والطرق

١- السيد المهندس / السيد محمد هريش

٢- السيد المهندس / السيد محمد هريش

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة:-

١- تم حصر كراسي الارتكاز الموجود بالموقع تبين وجود كمية (١٥) كرسي ذات أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٣٧)
وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسئولية علي الهيئة واستشاريها.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

٢- السيد محمد هريش

١- تم حصر كراسي الارتكاز الموجود بالموقع تبين وجود كمية (١٥) كرسي ذات أبعاد (٤٥٠*٦٠٠*١٣٧)
وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسئولية علي الهيئة واستشاريها.

تقرير ضبط الجودة

التكسير الشهري المجمع

تقرير ضبط الجودة

Client : الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري :
Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : عملية كباري القطار السريع (العلمين، العين السخنة)
Subject : موقع محور الضبعة - تقرير شهر 8

HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Cumulative compression strength of concrete cubes- 28 days

No.	Item	Item type	Stress (Kg / cm ²)	Casting Date	Testing Date	Compressive Strength (Kg / cm ²)			Average (Kg/cm ²)
1	P 12 L	قاعدة	400	19 / 7 / 2023	16 / 8 / 2023	566	584	593	581
2	P 8 L	تاج	400	19 / 7 / 2023	16 / 8 / 2023	568	573	503	549
3	A2 L	اعمد	400	19 / 7 / 2023	16 / 8 / 2023	539	556	572	555

HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date :
Name :

بيان الاختبارات المنفذة خلال المدة

ملاحظات

كوبرى الضبعة

٢٨ يوم

تكسير مكعبات تاج p8 L

٢٨ يوم

تكسير مكعبات اعمدة A2 L

٢٨ يوم


تكسير مكعبات قاعدة P12 L


12/8/2023

المعايرة السنوية لمحطة الخرسانة



تقرير ضبط الجودة





مشروع القطار السريع - كوبري سيارات
كوبري الضبعة كم (١٦٩+٠٥٠) غرب النيل

تقرير نتائج كسر المكعبات الخرسانية

رقم المواصفة :- (B.S 1881) تاريخ الصب :- ٢٩/١٢/٢٠١٩
اسم العنصر :- (كباري) المحور :- Az
الأجهاد التصميمي :- ٤ - - - المحتوى الاسمنتي :- ٤٨



جهد الكسر بعد (٢٨) أيام كجم/سم^٢

رقم المكعب	تاريخ الصب	تاريخ الاختبار	أجهاد	وزن العينة (كجم)	حاصل الكسر (كجم/سم ^٢)	النتيجة (مجموع)	ملاحظة
١	٢٩/١٢/١٩	٢٩/١٢/١٩	١٥٠١٥٠١٥	٨١٠٩	١١٩١	٩٦٤	٥٦٩
٢	٢٩/١٢/١٩	٢٩/١٢/١٩	١٥٠١٥٠١٥	٨١٢٦	١٢٢٩	٩٦١	٥٥٦
٣	٢٩/١٢/١٩	٢٩/١٢/١٩	١٥٠١٥٠١٥	٨٢٨٨	١٢٦٤	٩٦٥	٥٧٥
٥٥٥							المتوسط

مسئول العمل: 
 مهندس الشركة: 
 مهندس الإشراف: 






مشروع القطار السريع - كوبري سيارات
كوبري الضبعة كم (١٦٩+٠٥٠) غرب النيل

تقرير نتائج كسر المكعبات الخرسانية

رقم المواصفة :- (B.S 1881) تاريخ الصب :- ٢٩/١٢/٢٠١٩
اسم العنصر :- (كباري) المحور :- P8L
الأجهاد التصميمي :- ٤ - - - المحتوى الاسمنتي :- ٤٨




جهد الكسر بعد (٢٨) أيام كجم/سم^٢

رقم المكعب	تاريخ الصب	تاريخ الاختبار	أجهاد	وزن العينة (كجم)	حاصل الكسر (كجم/سم ^٢)	النتيجة (مجموع)	ملاحظة
١	٢٩/١٢/١٩	٢٩/١٢/١٩	١٥٠١٥٠١٥	٨٢٥١	١٢٥١	٩٦٧	٥٦٨
٢	٢٩/١٢/١٩	٢٩/١٢/١٩	١٥٠١٥٠١٥	٨٢٧٥	١٢٦٧	٩٦٨	٥٧٢
٣	٢٩/١٢/١٩	٢٩/١٢/١٩	١٥٠١٥٠١٥	٨١٨٩	١٢٥٠	٩٦٤	٥٧٧
٥٥٥							المتوسط

مسئول العمل: 
 مهندس الشركة: 
 مهندس الإشراف: 




تقرير ضبط الجودة



مشروع القطار السريع - كوبري سيارات
كوبري الضبعة كم (١٦٩+٠٠٠) غرب النيل

تقرير نتائج كسر المكعبات الخرسانية

رقم المواصلة :- (B.S 1881) تاريخ الصب :- ٢٠١٧/٧/١٩
اسم المقصر :- قمارية المحور :- P126
الاجهات التصميم :- ٤٠٠ المحتوى الاسمنت :- ٢٨٠

جهد الكسر بعد (٢٨) أيام كجم/سم^٢

رقم المعينة	تاريخ الصب	تاريخ الاختبار	السمك	وزن المعينة (كج)	جهد الكسر (ك نيوتن)	النتيجة (ميجا باسكال)	مقاومة الضغط (كجم/سم ^٢)
١	٢٠١٧/٧/١٩	٢٠١٧/٨/١٦	١٥٠١٥٠١٥	٨٥٠٤	١٥٠٠	٢١.٩٧	٥٦٦
٢	٢٠١٧/٧/١٩	٢٠١٧/٨/١٦	١٥٠١٥٠١٥	٨١١٧	١٤٩٠	٢١.٤٠	٥٨٤
٣	٢٠١٧/٧/١٩	٢٠١٧/٨/١٦	١٥٠١٥٠١٥	٨١٦٢	١٤٦٠	٢١.١٦	٥٩٣
المتوسط							

مهندس الاستشراف

مهندس الشركة

مسؤول العمل



HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date : _____
Name : _____

معايرة محطة الخرسانة



الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي

الإمارة العامة للمعاشات والمعارف

الإدارة : المكتبة القسم : الكتلة و الموازن

شهادة معايرة رقم ٠٢ / ٢٠٢٣ / ٦٧٥

EOS C3/1

وحدة وزن : المواد	الموديل : EGICS / W100
رقم الجهاز : 14	المدى / التدرج : ٥٠٠٠ كجم / ١٠ كجم

نتائج المعايرة

رقعة كجم	الحمل فلفلي كجم	الحمل المتصاعدي		الحمل قشولي	
		لقراءة/كجم	الخطأ/كجم	لقراءة/كجم	الخطأ/كجم
100	100	100	100	100	100
200	200	200	200	200	200
300	300	300	300	300	300
400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500
600	600	600	600	600	600
700	700	700	700	700	700
800	800	800	800	800	800
900	900	900	900	900	900
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1100	1100	1100	1100	1100	1100
1200	1200	1200	1200	1200	1200
1300	1300	1300	1300	1300	1300
1400	1400	1400	1400	1400	1400
1500	1500	1500	1500	1500	1500
1600	1600	1600	1600	1600	1600
1700	1700	1700	1700	1700	1700
1800	1800	1800	1800	1800	1800
1900	1900	1900	1900	1900	1900
2000	2000	2000	2000	2000	2000
2100	2100	2100	2100	2100	2100
2200	2200	2200	2200	2200	2200
2300	2300	2300	2300	2300	2300
2400	2400	2400	2400	2400	2400
2500	2500	2500	2500	2500	2500
2600	2600	2600	2600	2600	2600
2700	2700	2700	2700	2700	2700
2800	2800	2800	2800	2800	2800
2900	2900	2900	2900	2900	2900
3000	3000	3000	3000	3000	3000
3100	3100	3100	3100	3100	3100
3200	3200	3200	3200	3200	3200
3300	3300	3300	3300	3300	3300
3400	3400	3400	3400	3400	3400
3500	3500	3500	3500	3500	3500
3600	3600	3600	3600	3600	3600
3700	3700	3700	3700	3700	3700
3800	3800	3800	3800	3800	3800
3900	3900	3900	3900	3900	3900
4000	4000	4000	4000	4000	4000
4100	4100	4100	4100	4100	4100
4200	4200	4200	4200	4200	4200
4300	4300	4300	4300	4300	4300
4400	4400	4400	4400	4400	4400
4500	4500	4500	4500	4500	4500
4600	4600	4600	4600	4600	4600
4700	4700	4700	4700	4700	4700
4800	4800	4800	4800	4800	4800
4900	4900	4900	4900	4900	4900
5000	5000	5000	5000	5000	5000

درجة اللابكتين عند مستوى ثقة ٩٥% = نسبة كجزء

وَلَهُمْ أَتْقَمُ

(گرمیائی / محمد صفاء الدین)


القلم بالمعاصرة

(کیمیائی / محمد صالح الدین)



(० / ४)

تقرير ضبط الجودة



ATION FOR ALITY (EOS)



الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي

الإدارة العامة للقياسات والمعايير الصناعية

الإدارة : المركبات : القسم : الكتلة و الموازن

شهادة معايرة رقم ٦٧٥ / ٢٠٢٣ / ٠٢

EOS C3/1

الجهة الطالبة للمعبرة : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق / محطة خلط خرمانية - سفنكس - طريق الضبعة.

بيانات الجدول:

تاريخ الجرح:	المؤيد: EGICS / W100
قسم الجرح:	خلاطة خرسانة
رقم الجرح:	14
عدد الواحدات الملتصقة:	أربع وحدات
تاريخ المعالجة:	٢٠٢٢ / ٨ / ١٢
تاريخ إعادة المعالجة:	٢٠٢١ / ٨ / ١٢

طريقة المعايرة: تمت المعايرة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية (OIML R 76)

بيانات المرجع :
اسم المرجع : مجموعات سنج قياسية كتلة ٢٠٠١٠ كجم ، مجموعة سنج من ١ جم : ٥ كجم

جدة الصنعة:	الماتيا، ميوسيرا	الموديل:	METTLER
-------------	------------------	----------	---------

٢٠٩

المسقط المحيط :

الرياض المحمية :
الطبعة النسبية : ١٩٨٠

درجة الحرارة : ($11,0 \pm 1,0$)

الاجاذبية الأرضية: -

عدد الصفحات : ٥

تاریخ الاصدار : ۱۴ / ۸ / ۲۰۲۳

- 1- هذه الشهادة تخص لفظ الجهاز تحت المعبرة وقت إجراء القياس
- 2- تمت المعبرة باستخدام أجهزة مسندة إلى المعايير الأومية التي تحقق الوحدات المبرقية للمراس طبعا للنظام الدولي للوحدات (S I)
- 3- يحظى إعداد استخراج الشهادة إلا بموافقة العمل المختص
- 4- لا تصدر هذه الشهادة مسندة إلا بالعلمت و بالتوقيع

(٥ / ١)

HELIOFOLIS
Concrete Technology Center
Date: 7/1/01
Name: [Signature]

معايرة محطة الخرسانة

تقرير ضبط الجودة



الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة
مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي
الإدارة العامة للمواصفات والمقاييس الصناعية
الإدارة: الميكانيكية - القسم: الكتلة والموازين

شهادة معايرة رقم ٢٠٢٣ / ٢٧٥
EOS C3/I

وحدة وزن: الإضافات	المعدل: EGICS / W100
رقم الجهاز: 14	المدة/ التكريرة: ٣٥ كجم / ٠.٠٥ كجم

نتائج المعايرة					
الكتلة كجم	الحمل الكلي كجم	الحمل التصاعدي كجم	الحمل التنازلي كجم	القراءة كجم	القراءة كجم
٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥	٥	٥	٥	٥	٥
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥
٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥
٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠
٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥
٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠
٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥
٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠
٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥
٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠
٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥
٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠
٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

- درجة اللاتيقن عند مستوى ثقة ٩٥% = ± ٠.٠٥ كجم

المدير العام
مدير الإدارة العامة
مدير المعايرة

رئيس القسم
محرر
رئيس المعايرة
محرر
رئيس المعايرة
محرر

HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date: ١٤٤٤
Name: ١٤٤٤

رئيس القسم
محرر
رئيس المعايرة
محرر

درجة اللاتيقن عند مستوى ثقة ٩٥% = ± ٠.٠٥ كجم
رئيس القسم
محرر
رئيس المعايرة
محرر

معايرة محطة الخرسانة

تقرير ضبط الجودة

AFRICAN ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION & QUALITY (EOS)الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي

الإدارة العامة للمواصفات والمقاييس الصناعية

الإدارة : الميكانيكية القسم : القلعة والموازين

شهادة معايرة رقم ٢٠٢٣ / ٢٧٥

EOS C3/1

وحدة وزن : المياه	المواد : EGICS / W100
رقم الجهاز : 14	المدى / التدرج : ٦٠٠ كجم / ١ كجم

نتائج المعايرة

الحمل القياسي		الحمل التصاعدي		الحمل القياسي	
الخطأ / كجم	القراءة / كجم	الخطأ / كجم	القراءة / كجم	الخطأ / كجم	القراءة / كجم
٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٠	٣٩	٠	١٠	٤٠	٤٠
١٠	٧٩	١٠	٧٩	٨٠	٨٠
٢٠	١١٨	٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
٠	١٦٠	١٠	١٥٩	١٦٠	١٦٠
١٠	١٩٩	٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
١٠	٢٣٩	١٠	٢٣٩	٢٤٠	٢٤٠
٢٠	٢٨٢	٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠
١٠	٣٢١	٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
١٠	٣٦١	١٠	٣٦١	٣٦٠	٣٦٠
١٠	٤٠١	٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
١٠	٤٤١	٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
١٠	٤٨١	٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠
١٠	٥٢١	١٠	٥٢١	٥٢٠	٥٢٠
١٠	٥٦١	١٠	٥٦١	٥٦٠	٥٦٠
١٠	٦٠١	١٠	٦٠١	٦٠٠	٦٠٠

درجة الدقة عند مستوى ثقة ٩٥ % = ٠.١ كجم

رئيس القسم
محمّد / محمد صليمان الديناللعم بالمعايرة
محمّد / محمد صليمان الدين٢٠٢٣ / ٢٧٥
٢٠٢٣ / ٢٧٥

تقرير ضبط الجودة

صلاحية المواد

لا يوجد توريدات
جديدة

Client : الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
 Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 Project : عملية كباري الفطار السريع (العلمين- العين السخنة)



HELIOPOLIS
 Concrete Technology Centre
 مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
 Design - Quality Control - Testing

تقرير شهر 7 / 2023
 محور الضبعة

Cumulative compression strength of concrete cubes-

No	Item	Type	Casting Date	Testing Date	Compressive Strength (Kg / cm ²)			Average (Kg/cm ²)	Days
1	4L	هامه	2023/6/3	2023/7/4	552	581	455	529	28
2	A1	عامود	2023/6/3	2023/7/4	507	411	574	497	28
3	P6	ناج	2023/6/5	2023/7/4	487	607	494	529	28
4	A02-L	قاعده	2023/6/21	2023/7/19	569	508	527	534	28
5	A02-L	قاعده	2023/6/21	2023/7/19	509	513	577	533	28
6	A02-L	قاعده	2023/6/21	2023/7/4	311	382	453	382	7
7	A2	عامود	2023/7/19	2023/7/29	551	465	519	511	7
8	A8	ناج	2023/7/19	2023/7/29	497	435	579	509	7
9	P12	قاعده	2023/7/19	2023/7/29	469	497	526	497	7
10	P12	قاعده	2023/7/19	2023/7/29	528	562	502	530	7
11	P7	ناج	2023/7/19	2023/7/29	525	523	495	514	28

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس المعمل





HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : 169.5 كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط
Date : 20 أغسطس 2023
Lab. Code : 20230128

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ 2023/07/30 مرفق طيه:-
(مرفق رقم 01) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه -خلاطه سفينكس الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء والطرق و الكانته بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 169.5.

بيان المواد المختبره:

- 1- كسرحجر مقاس (1) من تشوينات محطه الخرسانه.
 - 2- كسرحجر مقاس (2) من تشوينات محطه الخرسانه.
 - 3- رمل سيليسي من تشوينات محطه الخرسانه- محجر نسر الصحراء.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

مهندس استشاري

استاذ دكتور / حسام الدين حسن

HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design-Quality Control - Testing

المرفقات:-

مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه -3 صفحة.



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه - 3 صفحة.


Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 169.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 1

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones - Size I)

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5 : 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100	95	60	2.42	0.17
	100	90-100	40-70	0-15	0-5

% passing 200 sieve = 0.0%



(01/03)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 169.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 2

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE**
(Crushed stones – Size II)

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0 : 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	100	95	33	6.51	0.29
	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5

% passing 200 sieve = 0.0%



(02/03)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 169.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis:-

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	98	94.6	73.8	59.8	22.8	8.8
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10

% Passing 200 sieve = 1.4 %



(03/03)



شكراً

كشّف المهندسين

والمعدات والمعمل



التاريخ: ٢٠٢٣/ ٠٧ / ١٠

أسماء المهندسين والمراقبين

بمشروع كوبرى الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمي رفعت	مهندس مدني نقابي (مدير المشروع)
٢	م / رضوان سامي رضوان	مهندس مدني نقابي كباري
٣	م/ احمد رضا رمضان عناني	مهندس مدني نقابي كباري
٤	م/ محمد عمر	مهندس ضبط جودة
٥	م/ عبد الرحمن صبري انور	مهندس مساحة نقابي سنة
٦	أ/ محمد صلاح عبد العزيز	مراقب
٧	أ / فكري عبد اللطيف	مراقب

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب ماب للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ : ٢٠٢٣/ ٠٧/١٠

بيان بالمعدات العاملة بموقع

بمشروع كوبري الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	مولد مصانع	١	100 KW
٦	مولد Danyo	١	100 KW
٧	مولد Perkins	١	80 KW

يعتمد

المهندس الاستشاري

مكتب ماب للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ : ٢٠٢٣/٠٧/١٠

بيان بمهمات معمل محطة خلط الخرسانة المركزية

م	تجهيزات المعمل	ملاحظات
١	متوافر المكاتب والمقاعد اللازمة	
٢	مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير وضاءة كافية	
٣	طاوولات وبنشات للعمل من الخشب	
٤	جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملاته مع طابعه	
٥	مصدر كهرباء استبليزر موحد تيار ٢٢٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقباس مناسبة لفرن التجفيف وماكينة التكسير	
٦	ارضيات خرسانة للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب	
٧	مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية ٣ متر مكعب	
٨	نظام إطفاء حريق	
٩	ماكينة تكسير المكعبات	
١٠	احواض معالجة وسخانات	
١١	فرن تجفيف	
١٢	جهاز Sand cone	
١٣	جهاز Proctor	
١٤	مكعبات خرسانة ١٥x١٥x١٥ سم	
١٥	جهاز Slump test	
١٦	مجموعة مناخل كاملة	
١٧	مخبر مدرج	
١٨	جهاز مقياس درجة حرارة الخرسانة	
١٩	ميزان ٣٠٠ كجم حساس	

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب ماب للإستشارات الهندسية

المعمل والمنطقة لواقع
معمل
Abdellatif

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

١٨
عبدالله