

 وزارة التعليم والتعليم العالي
 دولة فلسطين

توزيع صرف الكميات على العقود

الإستشاري المشرف / مكتب انترانس كونسلتنج

الشركة المنفذة / شركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة



الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ 10-9-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade)....أنخ 3م(بند 1-4)

ملاحظات	الكمية م3	مساحة البلان	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكست	رقم الطبقة
	364.42	1457.68	70.00	5.21	180+350	180+280	12/7/2023	857	1
	376.14	1504.56	57.69	6.52	180+498	180+440	12/7/2023	860	1
	149.08	596.30	22.31	6.68	180+520	180+498	12/7/2023	860	1
	205.07	820.28	30.69	6.68	180+551	180+520	2022-08-21	360	1
	1,061.07	4244.29	109.31	9.71	180+660	180+551	2022-08-21	360	1
	2,281.15	9124.58	235.00	9.71	180+895	180+660	2022-08-17	351	1
محطة سفنكس									
	1,358.98	5435.92	140.00	9.71	181+460	181+320	2022-07-28	309	1
	1,553.12	6212.48	160.00	9.71	181+620	181+460	2022-07-31	311	1
	375.56	1502.26	38.69	9.71	181+659	181+620	2022-08-01	312	1
	373.19	1492.76	55.85	6.68	181+715	181+659	2022-08-01	312	1
	398.70	1594.79	61.15	6.52	181+776	181+715	2022-08-01	312	1
	855.40	3421.59	164.31	5.21	181+940	181+776	2022-08-01	312	1
	29.62	118.49	5.69	5.21	181+946	181+940	2022-08-03	320	1
	1,201.37	4805.49	294.31	4.08	182+240	181+946	2022-08-03	320	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	182+850	182+700	2022-10-27	460	1
	367.38	1469.52	90.00	4.08	183+640	183+550	17/4/2023	768	1
	367.38	1469.52	90.00	4.08	183+730	183+640	18/4/2023	769	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	184+040	183+890	21/6/2023	845	1
	530.66	2122.64	130.00	4.08	184+170	184+040	30/8/2023	930	1
	530.66	2122.64	130.00	4.08	184+300	184+170	2/9/2023	935	1
	367.38	1469.52	90.00	4.08	184+390	184+300	2/9/2023	933	1
	530.66	2122.64	130.00	4.08	184+520	184+390	2022-09-07	386	1

Xyz
Abo

18/10/23

18/10/23

الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ 10-9-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) بند 3م (بند 1-4)

ملاحظات	الكمية م ³	مساحة البلاط	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكودست	رقم الطبقة
	489.84	1959.36	120.00	4.08	184+640	184+520	2022-09-08	389	1
	351.33	1405.32	70.00	5.02	180+350	180+280	18/7/2023	865	2
	301.97	1207.89	47.69	6.33	180+498	180+450	23/7/2023	868	2
	144.88	579.52	22.31	6.49	180+520	180+498	23/7/2023	868	2
	199.30	797.20	30.69	6.49	180+551	180+520	2022-08-27	367	2
	1,230.90	4923.61	129.31	9.52	180+680	180+551	2022-08-27	367	2
	951.90	3807.60	100.00	9.52	180+780	180+680	2022-08-24	364	2
	1,094.69	4378.74	115.00	9.52	180+895	180+780	2022-08-23	361	2
محطة سفنكس									
	1,142.28	4569.12	120.00	9.52	181+440	181+320	2022-08-08	325	2
	1,713.42	6853.68	180.00	9.52	181+620	181+440	2022-08-09	327	2
	368.29	1473.16	38.69	9.52	181+659	181+620	2022-08-10	335	2
	362.69	1450.76	55.85	6.49	181+715	181+659	2022-08-10	335	2
	387.20	1548.81	61.15	6.33	181+776	181+715	2022-08-10	335	2
	322.77	1291.09	64.31	5.02	181+840	181+776	2022-08-10	335	2
	530.46	2121.83	105.69	5.02	181+946	181+840	2022-08-14	342	2
	523.00	2092.01	134.31	3.89	182+080	181+946	2022-08-14	342	2
	623.04	2492.16	160.00	3.89	182+240	182+080	2022-08-15	344	2
	584.10	2336.40	150.00	3.89	182+850	182+700	2022-11-06	481	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	183+640	183+550	16/5/2023	788	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	183+730	183+640	18/5/2023	794	2
	584.10	2336.40	150.00	3.89	184+040	183+890	5/7/2023	850	2

xyz
مساحة

الكميات الإجمالية المنقذة حتى تاريخ 10-9-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).... ألغ 3م (بند 1-4)

ملاحظات	الكمية م ³	مساحة البلان	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوت	رقم الطبقة
	428.34	1713.36	110.00	3.89	184+150	184+040	4/9/2023	941	2
	467.28	1869.12	120.00	3.89	184+270	184+150	5/9/2023	945	2
	467.28	1869.12	120.00	3.89	184+390	184+270	6/9/2023	949	2
	973.50	3894.00	250.00	3.89	184+640	184+390	2022-09-13	402	2
	775.58	3102.32	190.00	4.08	185+940	185+750	2022-10-27	461	1
	1,020.50	4082.00	250.00	4.08	186+190	185+940	2022-10-31	466	1
	775.58	3102.32	190.00	4.08	186+380	186+190	2023-02-11	656	1
	734.76	2939.04	180.00	4.08	186+560	186+380	2023-02-11	657	1
	734.76	2939.04	180.00	4.08	187+180	187+000	2022-10-02	423	1
	775.58	3102.32	190.00	4.08	187+370	187+180	2022-10-02	424	1
	898.04	3592.16	220.00	4.08	187+590	187+370	2022-09-05	381	1
	693.94	2775.76	170.00	4.08	187+760	187+590	2023-01-01	580	1
	571.48	2285.92	140.00	4.08	187+900	187+760	2023-02-13	658	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	188+050	187+900	2023-03-09	702	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	188+200	188+050	2023-03-09	703	1
	408.20	1632.80	100.00	4.08	188+300	188+200	16/4/2023	763	1
	489.84	1959.36	120.00	4.08	188+420	188+300	16/4/2023	764	1
	612.30	2449.20	150.00	4.08	188+570	188+420	11/5/2023	783	1
	778.80	3115.20	200.00	3.89	185+950	185+750	2022-11-08	486	2
	934.56	3738.24	240.00	3.89	186+190	185+950	2022-11-16	492	2
	817.74	3270.96	210.00	3.89	186+400	186+190	2023-02-18	672	2
	623.04	2492.16	160.00	3.89	186+560	186+400	2023-02-18	678	2

Xyz
ف

الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ 10-9-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).... ألغ 3م(بند 1-4)

ملاحظات	الكمية م3	مساحة البلان	الطول	مساحة المقطع	إلى المحطة	من المحطة	التاريخ	رقم الريكوت	رقم الطبقة
	545.16	2180.64	140.00	3.89	187+140	187+000	2022-10-22	446	2
	545.16	2180.64	140.00	3.89	187+280	187+140	2022-10-13	437	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	187+370	187+280	2022-10-12	436	2
	856.68	3426.72	220.00	3.89	187+590	187+370	2022-09-11	397	2
	467.28	1869.12	120.00	3.89	187+710	187+590	2023-01-23	637	2
	739.86	2959.44	190.00	3.89	187+900	187+710	2023-02-26	689	2
	506.22	2024.88	130.00	3.89	188+030	187+900	2023-03-26	726	2
	350.46	1401.84	90.00	3.89	188+120	188+030	18/4/2023	739	2
	311.52	1246.08	80.00	3.89	188+200	188+120	13/4/2023	756	2
	389.40	1557.60	100.00	3.89	188+300	188+200	3/5/2023	772	2
	428.34	1713.36	110.00	3.89	188+410	188+300	6/5/2023	778	2
	623.04	2492.16	160.00	3.89	188+570	188+410	14/6/2023	837	2
	48,428.0								

الإجمالي

الكميات المنفذة حسب فترات العلاوات	
0	الكمية المنفذة من بداية العمل و حتى تاريخ 31 - 05 - 2022
22886	الكمية المنفذة من تاريخ 30 - 09 - 2022 و حتى تاريخ 31 - 06 - 2022
25542	الكمية المنفذة من تاريخ 01 - 10 - 2022 و حتى تاريخه

مدير مشروع الهيئة

م / كارم امام سلامة

الاستشاري المشرف

مكتب الترافع كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة العربية للمقاولات العمومية



مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (SUBBALLAST).... ألخ م3(بند 1-5)

التاريخ	رقم الريكويست	من محطة	الى محطة	الطبقة	مساحة المقطع	الطول	الكمية	ملاحظات
2023-02-05	638 B	180+530	180+551	1	5.060	20.69	104.69	
2023-02-05	638 B	180+551	180+670	1	7.480	119.31	892.44	
2023-01-21	631	180+670	180+770	1	7.480	100.00	748.00	
2023-01-18	627 A	180+770	180+870	1	7.480	100.00	748.00	
2022-11-14	494	181+340	181+460	1	7.480	120.00	897.60	
2022-11-21	503	181+460	181+560	1	7.480	100.00	748.00	
2022-11-27	512	181+560	181+659	1	7.480	98.69	738.20	
2022-11-27	512	181+659	181+700	1	5.060	41.31	209.03	
2022-11-26	508	181+700	181+715	1	5.060	14.54	73.57	
2022-11-26	508	181+715	181+776	1	5.034	61.15	307.83	
2022-11-26	508	181+776	181+820	1	3.880	44.31	171.92	
2022-11-29	515	181+820	181+946	1	3.880	125.69	487.68	
2022-11-29	515	181+946	181+960	1	2.980	14.31	42.64	
2022-11-29	516	181+960	182+060	1	2.980	100.00	298.00	
2022-12-01	520	182+060	182+240	1	2.980	180.00	536.40	
2022-11-15	495	182+710	182+840	1	2.980	130.00	387.40	
07-05-23	840 A	183+560	183+640	1	2.994	80.00	239.52	
07-05-23	841 A	183+640	183+720	1	2.994	80.00	239.52	
		184+370	184+680	1	2.994	310.00	928.14	
		185+750	186+190	1	2.994	440.00	1317.36	
		188+020	188+200	1	2.994	180.00	538.92	
2022-12-27	576 A	187+000	187+100	1	2.994	100.00	299.40	
2022-12-24	572	187+100	187+200	1	2.994	100.00	299.40	
2022-12-21	570	187+200	187+380	1	2.994	180.00	538.92	
2022-12-21	566 A	187+380	187+480	1	2.994	100.00	299.40	
2022-12-17	558	187+480	187+580	1	2.994	100.00	299.40	
2023-03-13	709 A	187+580	187+740	1	2.994	160.00	479.04	
04-02-23	723 B	187+740	187+880	1	2.994	140.00	419.16	
04-11-23	747 A	187+880	188+020	1	2.994	140.00	419.16	
		180+530	180+551	2	4.940	20.69	102.21	
		180+551	180+710	2	7.360	159.31	1172.52	
07-10-23	856	180+710	180+770	2	7.360	60.00	441.60	
06-06-23	827	180+770	180+870	2	7.360	100.00	736.00	
2023-01-29	641 A	181+340	181+440	2	7.360	100.00	736.00	

الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ 18-7-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (SUBBALLAST).... الخ م3 (بند 1-5)

التاريخ	رقم الريكويست	من محطة	الى محطة	الطبقة	مساحة المقطع	الطول	الكمية	ملاحظات
2023-02-05	644 A	181+440	181+550	2	7.360	110.00	809.60	
2023-02-20	652 A	181+550	181+630	2	7.360	80.00	588.80	
2023-03-01	695	181+630	181+659	2	7.360	28.69	211.16	
2023-03-01	695	181+659	181+715	2	4.940	55.85	275.90	
2023-03-01	695	181+715	181+740	2	4.810	25.46	122.46	
21/5/2023	798	181+740	181+776	2	4.810	35.69	171.67	
21/5/2023	798	181+776	181+850	2	3.760	74.31	279.41	
30/5/2023	799 A	181+850	181+946	2	3.760	95.69	359.79	
30/5/2023	799 A	181+946	181+950	2	2.860	4.31	12.33	
31/5/2023	811 A	181+950	182+040	2	2.860	90.00	257.40	
13/6/2023	833	182+040	182+150	2	2.860	110.00	314.60	
		182+150	182+240	2	2.860	90.00	257.40	
		182+240	182+710	2	2.866	130.00	372.58	
		182+710	183+560	2	2.866	160.00	458.56	
		183+560	187+000	2	2.866	120.00	343.92	
2023-01-15	617 A	187+000	187+120	2	2.866	120.00	343.92	
2023-01-15	616 A	187+120	187+240	2	2.866	110.00	315.26	
2023-01-08	600	187+240	187+350	2	2.866	110.00	315.26	
2023-02-04	599 B	187+350	187+460	2	2.866	120.00	343.92	
2023-01-02	590	187+460	187+580	2	2.866	110.00	315.26	
16/4/2023	762 A	187+580	187+690	2	2.866	510.00	1461.66	
		187+690					24827.93	الإجمالي

الكميات المنفذة حسب فترات العلاوات	
0	الكمية المنفذة من بداية العمل و حتى تاريخ 31 - 05 - 2022 - 2022-5-31
0	الكمية المنفذة من تاريخ 01 - 06 - 2022 و حتى تاريخ 30 - 09 - 2022-5-2023
24801	الكمية المنفذة من تاريخ 01 - 10 - 2022 و حتى تاريخه

مدير مشروع الهيئة

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

م / كرم امام سلامة

مكتب اتزان كونسولتنج

مكتب XYZ

شركة العربية للمقاولات العمومية



المعدات المستخدمة

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح) قطاع
غرب النيل (في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

العدد	نوع المعدة	نوع البند
1	محطة خط خرسانة مركزية اونمايكية سعة لا تقل عن طن / ساعة جديدة او بحالة معطرة لايزيد عمرها عن 3 سنوات	مجمع الخلطات
1	مضخة مواد	أعمال التحريات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)
2	مبرد مياه خط	
1	معمل خرسانة	
1	وئش إنقاذ	
2	كلارك	
1	لودر	
2	مهمات وادوات خطة السلامة المرورية	
2	رافع أفقية لودر	
2	موزعات مياه (تفك مياه سعة لا تقل عن 15 طن)	
2	جريلر	أعمال التربة
2	هراس تربة	
1	بلدوزر على خنزير	
8	عربة كلاب جديد او بحالة معطرة	
2	لويس	
8	عربة كلاب	
2	تلك مياه	
3	جريلر مزود بحساس ليزر جديد او بحالة معطرة لايزيد عمره عن 5 سنوات	أعمال الأساس
3	هرايس حديد وزنه في حدود 12 طن جديد او بحالة معطرة لايزيد عمره عن 5 سنوات	
2	جرار زراعي مزود بحسنة	
2	ضاغط هواء	



طاقم العمل

مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع غرب النيل (في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

العدد	البيان
1	مدير المشروع
1	مدير التنفيذ
1	مهندس التنفيذ
1	مدير المكتب الفني
1	مدير السلامة الوقائية
1	مهندس مواد
1	مهندس صيانة (ميكانيكا - كهرباء)
1	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
2	مراقب تنفيذ فني مواد
1	حاسب كميات
2	فني سلامة موزونة
2	مساح

Handwritten signature



مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع
غرب النيل) في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

الاسم	البيان
مصطفى عبدالحسين	مدير المشروع
محمود بكر	مدير التنفيذ
محمود عبدالحسين	مهندس التنفيذ
مصطفى عبدالحسين محمد	مدير المكتب الفني
احمد عبدالحسين الغزوي	مدير السلامة الوقائية
محمد شريف	مهندس مواد
رامي جلال	مهندس صيانة (ميكانيكا - كهرباء)
مصطفى عبدالعزیز	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
محمد خالد	مراقب تنفيذ- فني مواد
فادي محمد	حاسب كميات
حسام خالد	فني سلامة ممرية
عبدالرحمن فتحي	مساح

Handwritten signature