

مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة -العلمين)

بيان موقف تنفيذي شهري- ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

30/4/2023

الى

1/4/2023

اسم الشركة	بداية القطاع	نهاية القطاع	اجمالي قطع الصخر	كمية القطع المنفذة	نسبة تنفيذ قطع الصخر	اجمالي القطع (تربة متماسكة)	اجمالي القطع المنفذ	نسبة تنفيذ قطع (تربة متماسكة)	اجمالي اعمال الردم	اجمالي الردم المتاحة	كمية الردم المنفذة	نسبة انجاز الردم	ملاحظات
			متر مكعب	متر مكعب		متر مكعب	متر مكعب		متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب		
ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة	22+500	23+500	35,291	35,290	100%	68250	68250	100%	751182.8	751182.8	751182.8	100.00%	
			كميات الردم في منطقة الخور	كميات الردم المنفذ في منطقة الخور	نسبة تنفيذ الردم في الخور	كميات طبقة (subgrade) المنفذ	كميات طبقة (subballast)	نسبة تنفيذ (subgrade)	كميات طبقة (subballast) المنفذ	نسبة تنفيذ (subgrade)	نسبة تنفيذ (subballast)		
			متر مكعب	متر مكعب		متر مكعب	متر مكعب		متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب		
			355,000	355,000	100%	8544.00	8544	100%	6260	6260	6260	100%	
هراس	جريد	لودر	قلا	تربة مياه	حفار	بلدوزر	اجهزة المعمل						
6	3	2	25	4	3	0	4						
رئيس الشركة	مدير المشروع	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	فني معمل	سائق معدة	عامل	محاسب					
م/ هشام محمد بدوي	م/ وائل محمود	1	1	1	2	3	10	1					

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

