



وزارة النقل
الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
لإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٤) اصل من مستخلص جاري (٣) عن عملية تنفيذ اعمال تطوير و رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع الجنوبي) في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الي محطة ٧+٢٢٠ بطول ٠,٧ كم في الاتجاه من الاوتوستراد الي كورنيش المعادي تنفيذ شركة جاما للبنية التحتية و ذلك عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/٠٧/١٢ و كذا استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (١٧٢٥٠٠) فقط و قدره مائة و اثنان و سبعون الفا و خمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة و التوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستثمارية و الطريق الدائري و محاوره

م/ضياء الدين مصطفى



٢٢٩
١١/٦



وزارة النقل
الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي مشروع تنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع الجنوبي) في المسافة من ٧+٩٢٠ الي ٧+٢٢٠ بطول ٠,٧ كم في الاتجاه من الاوتوستراد الي كورنيش المعادي وبخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٩٢) تنفيذ شركة جاما للبنية التحتية وبالإشارة إلي المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علما بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتي تاريخه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

تحريرا في ٢٠٢٣/٧/١٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يعتمد /

رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

مهندس / هشام الدين مصطفى يوسف



٤٩٦٣٥

تمرج س/م

دفتر حصر

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ فى الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

المالك

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



استشارى المالك




المقاول



استشارى المقاول





دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.


١٤ بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية أو بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة في تربة متماسكة وشديدة التماسك والصخرية بالعمق المطلوب

م	الوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قنلة نفق خيرالله	٣م	١,٠٠	١٨,٨٧٠	٨,٧٥٠	٢,١٦٧	٣٥٧,٧١٦
٢	قطاع ١	٣م	١,٠٠	١٠,٠٠	٨,٧٥	٢,٢٢	١٩٣,٩٤٤
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨,٥١	٢,١٣	٥٤٣,٧٨٩
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨,٤٠	٢,٤٢	٦٠٩,٨٤٠
٣	قطاع ٢	٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٨,٢٢	٢,٩٧	٣٦٦,٢٠١
		٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٨,٤٣	٢,٠٠	٢٥٢,٩٠٠
		٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٨,٦٧	١,٩٥	٢٥٢,٩٤٧
		٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٨,٩٤	٢,٠١	٢٦٩,٥٤١
		٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٩,٢٠	١,٧٢	٢٣٧,٣٦٠
		٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٩,٥٢	١,٦٨	٢٣٩,٩٠٤
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٩,٦٤	١,٧٨	٥١٣,٣٣٠
٤	قطاع ٣	٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٩,٧٧	٢,٦١	٧٦٤,٩٩١
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٩,٧١	٣,٤٠	٩٩٠,٤٢٠
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٩,٨٢	٣,٥٣	١٠٣٨,٤٦٥
٥	قطاع ٤	٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨,٩٣	٢,٥٤	٦٧٩,١٢٧
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨,٥٢	٢,٤٢	٦١٨,٥٥٢
		٣م	١,٠٠	١٨,٨٧	٨,٣٥	١,٦٥	٢٥٩,٩٨١
٦	قنلة يمين نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	١٦,٥٤	٨,١٥	٢,٠٤	٢٧٤,٩٩٤
٧	قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٨,٨٨	١,٩١	٢٥٤,٤١٢
٨	قطاع ٦	٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨,٩١	٢,٢٣	٥٩٦,٠٧٩
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٩,٢٢	٢,٧٦	٧٦٣,٤١٦
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨,٩٥	٣,٢٥	٨٧١,٢٨٢
٩	قطاع ٧	٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٨,٥٩	٢,٢١	٢٨٤,٧٥٩
		٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	٩,٤٧	٢,٩٢	٤١٤,٠٧٦
		٣م	١,٠٠	٣٠,٠٠	١٠,١٠	٢,٠٥	٦٢١,١٥٠
١٠	قطاع ٨	٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	١٠,٤٤	٢,٣٥	٣٦٨,٠١٠
		٣م	١,٠٠	١٥,٠٠	١٠,٥٣	٢,٨٠	٤٤١,٩٤٤
١١	قنلة نفق ابوالقاسم	٣م	١,٠٠	١٨,٧٢	٩,٨٣	٤,٣٣	٧٩٦,٧٩٦
إجمالي الصفحة ١							١٣٨٧٥,٩٣
الإجمالي : فقط ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون و ٩٣/١٠٠ متر مكعب لا غير							١٣٨٧٥,٩٣

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.


١٥ بالتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة الصخرية

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قناة نفق خيرالله	٣م	١,٠٠	٨,٧٥٠	١٨,٨٧٠	١٥٠,٩١٣	
٢	قطاع ١	٣م	١,٠٠	٨,٧٥	١٠,٠٠	٢٦,٢٢٥	
		٣م	١,٠٠	٨,٥١	٣٠,٠٠	٠,٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٤٠	٣٠,٠٠	٥,٠٠٠	
٣	قطاع ٢	٣م	١,٠٠	٨,٢٢	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٤٣	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٦٧	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٩٤	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٢٠	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٥٢	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٦٤	٣٠,٠٠	٥٧,٨٤٠	
٤	قطاع ٣	٣م	١,٠٠	٩,٧٧	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٧١	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٨٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٩٣	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٥	قطاع ٤	٣م	١,٠٠	٨,٥٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٣٥	١٨,٨٧	٣,٩٣٩	
٦	قناة يمين نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٨,١٥	١٦,٥٤	١٤٣,٠٢٤	
٧	قناة يسار نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٨,٨٨	١٥,٠٠	١٠٦,٥٦٠	
٨	قطاع ٦	٣م	١,٠٠	٨,٩١	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٢٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٩٥	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٩	قطاع ٧	٣م	١,٠٠	٨,٥٩	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٤٧	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	١٠,١٠	٣٠,٠٠	٩,٠٩٠	
١٠	قطاع ٨	٣م	١,٠٠	١٠,٤٤	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	١٠,٥٣	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
١١	قناة نفق ابوالقاسم	٣م	١,٠٠	٩,٨٣	١٨,٧٢	٠,٠٠٠	
إجمالي الصفحة ١							
٥١٢,٦٣							
الإجمالي : فقط خمسمائة واثنا عشر و ٦٣/١٠٠ متر مكعب لا غير							
٥١٢,٦٣							

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفتـر حصر مشـروع تنفيـذ أعمـال تطويـر ورفـع كفاة الطريـق الدائري حول القاهـرة الكبري (القـطاع السادس) من القـطاع الجـنوبي في المسافة من محطـة ٧+٩٢٠ إلى محطـة ٧+٢٢٠ في الاتجـاه من الاوتوسـتراد الى كورنيش المعادي بطول ٧٠٠ متر.


١٦ بالمتر المكعب توريد ردم من بالسن لزوم الإحلال وخلف الحوائط الساندة (سن ١ & ٢)

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قنلة نفق خيرالله	٣م	١,٠٠	٨,٧٥٠	١٨,٨٧٠	٠,٠٠٠	
٢	قطاع ١	٣م	١,٠٠	٨,٧٥	١٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٥١	٣٠,٠٠	٠,٠٦٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٤٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٣	قطاع ٢	٣م	١,٠٠	٨,٢٢	١٥,٠٠	١٩٣,٥٨١	
		٣م	١,٠٠	٨,٤٣	١٥,٠٠	٢٥,٢٩٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٦٧	١٥,٠٠	٦٦,٣٢٥	
		٣م	١,٠٠	٨,٩٤	١٥,٠٠	٤٠,٢٣٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٢٠	١٥,٠٠	٣٧,٢٦٠	
		٣م	١,٠٠	٩,٥٢	١٥,٠٠	٢٥,٧٠٤	
		٣م	١,٠٠	٩,٦٤	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٤	قطاع ٣	٣م	١,٠٠	٩,٧٧	٣٠,٠٠	١٤٩,٤٨١	
		٣م	١,٠٠	٩,٧١	٣٠,٠٠	٣٢٦,٢٥٦	
		٣م	١,٠٠	٩,٨٢	٣٠,٠٠	٤١٥,٣٨٦	
٥	قطاع ٤	٣م	١,٠٠	٨,٩٣	٣٠,٠٠	٢٠٠,٩٢٥	
		٣م	١,٠٠	٨,٥٢	٣٠,٠٠	٢٠٩,٥٩٢	
٦	قنلة يمين نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٨,٣٥	١٨,٨٧	٠,٠٠٠	
٧	قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٨,١٥	١٦,٥٤	٠,٠٠٠	
٨	قطاع ٦	٣م	١,٠٠	٨,٨٨	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	
		٣م	١,٠٠	٨,٩١	٣٠,٠٠	٤٦	
		٣م	١,٠٠	٩,٢٢	٣٠,٠٠	١٠٥,١٠٨	
		٣م	١,٠٠	٨,٩٥	٣٠,٠٠	٣٤٣,٦٨٠	
٩	قطاع ٧	٣م	١,٠٠	٨,٥٩	١٥,٠٠	١٠٩,٥٢٣	
		٣م	١,٠٠	٩,٤٧	١٥,٠٠	١٦٠,٥١٧	
		٣م	١,٠٠	١٠,١٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	قطاع ٨	٣م	١,٠٠	١٠,٤٤	١٥,٠٠	٣٩,١٥٠	
		٣م	١,٠٠	١٠,٥٣	١٥,٠٠	١٤٩,٧٣٧	
١١	قنلة نفق ابرالقاسم	٣م	١,٠٠	٩,٨٣	١٨,٧٢	٣٩٦,٥٥٨	
١٢	ردم بين الحائط القديم والجديد	٣م	١,٠٠	٢٥٧,٠٨	٠,٠٠	٢٤٩,٧٣٥	
٣٣٠٠,٤٤٤ إجمالي الصفحة ١							
٣٣٠٠,٤٤٤ الإجمالي : فقط ثلاثة الاف وثلاثمائة و ٤٤/١٠٠ متر مكعب لا غير							

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قطاع ١ - ١	٣م	١,٠٠	٦,٥٥	١٠,٠٠	٦,٥٥٠	
٢	قطاع ٢ - ١	٣م	١,٠٠	٦,١٠	٣٠,٠٠	١٨,٣٠٠	
٣	قطاع ٣ - ١	٣م	١,٠٠	٦,١٠	٣٠,٠٠	١٨,٣٠٠	
٤	قطاع ١ - ٢	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	١٥,٠٠	٧,٥٧٥	
٥	قطاع ٢ - ٢	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	١٥,٠٠	٧,٥٧٥	
٦	قطاع ٣ - ٢	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	١٥,٠٠	٧,٥٧٥	
٧	قطاع ٤ - ٢	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	١٥,٠٠	٧,٥٧٥	
٨	قطاع ٥ - ٢	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	١٥,٠٠	٧,٥٧٥	
٩	قطاع ٦ - ٢	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	١٥,٠٠	٧,٥٧٥	
١٠	قطاع ١ - ٣	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	٣٠,٠٠	١٥,١٥٠	
١١	قطاع ٢ - ٣	٣م	١,٠٠	٥,٠٥	٣٠,٠٠	١٥,١٥٠	
١٢	قطاع ٣ - ٣	٣م	١,٠٠	٦,١٠	٣٠,٠٠	١٨,٣٠٠	
١٣	قطاع ١ - ٤	٣م	١,٠٠	٦,١٠	٣٠,٠٠	١٨,٣٠٠	
١٤	قطاع ٢ - ٤	٣م	١,٠٠	٦,١٠	٣٠,٠٠	١٨,٣٠٠	
١٥	قطاع ٣ - ٤	٣م	١,٠٠	٦,١٠	٣٠,٠٠	١٨,٣٠٠	
١٦	قطاع ٢ - ٦	٣م	١,٠٠	٧,٣٥	١٥,٠٠	١١,٠٢٥	
١٧	قطاع ٣ - ٦	٣م	١,٠٠	٧,٣٥	٣٠,٠٠	٢٢,٠٥٠	
١٨	قطاع ٤ - ٦	٣م	١,٠٠	٧,٣٥	٣٠,٠٠	٢٢,٠٥٠	
١٩	قطاع ١ - ٧	٣م	١,٠٠	٧,٣٥	٣٠,٠٠	٢٢,٠٥٠	
٢٠	قطاع ٢,١ - ٧	٣م	١,٠٠	٦,٥٥	١٥,٠٠	٩,٨٢٥	
٢١	قطاع ٢,٢ - ٧	٣م	١,٠٠	٧,٣٥	١٥,٠٠	١١,٠٢٥	
٢٢	قطاع ٣ - ٧	٣م	١,٠٠	٧,٣٥	٣٠,٠٠	٢٢,٠٥٠	
٢٣	قطاع ١ - ٨	٣م	١,٠٠	٧,٤٥	١٥,٠٠	١١,١٧٥	
٢٤	قطاع ٢ - ٨	٣م	١,٠٠	٧,٣٥	١٥,٠٠	١١,٠٢٥	
٢٥	قنلة نفق خيرالله	٣م	١,٠٠	١٥٠,٩٢		١٥,٠٠٩	
٢٦	قنلة نفق يمين ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	١٤٥,٢٥		١٤,٥٢٣	
٢٧	قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	١٢٧,٠٧		١٢,٧١١	
٢٧	قنلة نفق ابوالقاسم	٣م	١,٠٠	١٦٩,٤٧		١٦,٩٤٥	
إجمالي الصفحة ١							
٣٩٣,٦٥							
الإجمالي : فقط ثلاثمائة وثلاثة وتسعون و ٦٥/١٠٠ متر مكعب لا غير							
٣٩٣,٦٥							

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

١٩ بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الانتقالية وبلاطات الاحتكاك

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قطاع ١ - ١	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٦,٣٥	١٠,٠٠	٤٤,٤٥٠
٢	قطاع ٢ - ١	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٥,٩٠	٣٠,٠٠	١٢٣,٩٠٠
٣	قطاع ٣ - ١	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٥,٩٠	٣٠,٠٠	١٢٣,٩٠٠
٤	قطاع ١ - ٢	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	١٥,٠٠	٤٣,٦٥٠
٥	قطاع ٢ - ٢	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	١٥,٠٠	٤٣,٦٥٠
٦	قطاع ٣ - ٢	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	١٥,٠٠	٤٣,٦٥٠
٧	قطاع ٤ - ٢	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	١٥,٠٠	٤٣,٦٥٠
٨	قطاع ٥ - ٢	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	١٥,٠٠	٤٣,٦٥٠
٩	قطاع ٦ - ٢	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	١٥,٠٠	٤٣,٦٥٠
١٠	قطاع ١ - ٣	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	٣٠,٠٠	٨٧,٣٠٠
١١	قطاع ٢ - ٣	٢م	١,٠٠	٠,٦٠	٤,٨٥	٣٠,٠٠	٨٧,٣٠٠
١٢	قطاع ٣ - ٣	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٥,٩٠	٣٠,٠٠	١٢٣,٩٠٠
١٣	قطاع ١ - ٤	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٥,٩٠	٣٠,٠٠	١٢٣,٩٠٠
١٤	قطاع ٢ - ٤	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٥,٩٠	٣٠,٠٠	١٢٣,٩٠٠
١٥	قطاع ٣ - ٤	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٥,٩٠	٣٠,٠٠	١٢٣,٩٠٠
١٦	قطاع ٢ - ٦	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,١٥	١٥,٠٠	١٠٧,٢٥٠
١٧	قطاع ٣ - ٦	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,١٥	٣٠,٠٠	٢١٤,٥٠٠
١٨	قطاع ٤ - ٦	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,١٥	٣٠,٠٠	٢١٤,٥٠٠
١٩	قطاع ١ - ٧	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,١٥	٣٠,٠٠	٢١٤,٥٠٠
٢٠	قطاع ٢,١ - ٧	٢م	١,٠٠	٠,٧٠	٦,٣٥	١٥,٠٠	٦٦,٦٧٥
٢١	قطاع ٢,٢ - ٧	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,١٥	١٥,٠٠	١٠٧,٢٥٠
٢٢	قطاع ٣ - ٧	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,١٥	٣٠,٠٠	٢١٤,٥٠٠
٢٣	قطاع ١ - ٨	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,٢٥	١٥,٠٠	١٠٨,٧٥٠
٢٤	قطاع ٢ - ٨	٢م	١,٠٠	١,٠٠	٧,١٥	١٥,٠٠	١٠٧,٢٥٠
٢٥	لبشة قفلة نفق خير الله	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	١٤٧,٤٩	١٥,٠٠	١٢٢,٧٤١
٢٦	بلاطة احتكاك قفلة نفق خير الله	٢م	١,٠٠	٠,٤٠	٩٤,٦٩	١٥,٠٠	٣٧,٨٧٦
٢٧	لبشة قفلة يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	١٤١,٩٣	١٥,٠٠	١٢٧,٧٣٧
٢٨	بلاطة احتكاك قفلة يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٠,٤٠	٩١,٠٨	١٥,٠٠	٣٦,٤٢٢
٢٩	لبشة قفلة يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	١٢٣,٩٦	١٥,٠٠	١١١,٥٦٤
٣٠	بلاطة احتكاك قفلة يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٠,٤٠	٧٨,٨٢	١٥,٠٠	٣١,٥٢٨
٣١	لبشة قفلة نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	٠,٩٠٠	١٦٥,٩٣	١٥,٠٠	١٤٩,٣٣٧
٣٢	بلاطة احتكاك قفلة نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	٠,٤٠٠	١١٣,٥٨	١٥,٠٠	٤٥,٤٣٢
٣٣	بلاطة انتقالية يمين نفق خير الله	٢م	١,٠٠	٠,٥٠٠	٧٤,٥٥	١٥,٠٠	٣٧,٢٧٥
٣٤	بلاطة انتقالية يسار نفق خير الله	٢م	١,٠٠	٠,٢٠٠	١٢,٤٩٢	٠,٥٠٠	١,٢٤٩
٣٥	بلاطة انتقالية يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٠,٥٠٠	٧١,٠٤	١٥,٠٠	٣٥,٥٢٠
٣٦	بلاطة انتقالية يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٠,٥٠٠	٦٦,٨٩	١٥,٠٠	٣٢,٤٤٥
٣٧	بلاطة انتقالية نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	٠,٥٠٠	٧٠,١٤	١٥,٠٠	٣٥,٠٧
٣٧	بلاطة انتقالية نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	٠,٥٠٠	٨٢,٦٤	١٥,٠٠	٤١,٣٢٠
اجمالي الصفحة ١							٣٤٣٦,٠٥
الإجمالي : فقط ثلاثة آلاف واربعمائة وستة وثلاثون و ٠٥/١٠٠ متر مكعب لا غير							٣٤٣٦,٠٥


مهندس الاستشاري


مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

تعبئة 20% من البلاطات الانتقالية

3399 m³





دفت حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

١٩-١ علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم² وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م³ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قطاع ١ - ١	٢م	١,٠٠	١٠,٠٠	٦,٣٥	٠,٧٠	٤٤,٤٥٠
٢	قطاع ٢ - ١	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٥,٩٠	٠,٧٠	١٢٣,٩٠٠
٣	قطاع ٣ - ١	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٥,٩٠	٠,٧٠	١٢٣,٩٠٠
٤	قطاع ١ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٤٣,٦٥٠
٥	قطاع ٢ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٤٣,٦٥٠
٦	قطاع ٣ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٤٣,٦٥٠
٧	قطاع ٤ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٤٣,٦٥٠
٨	قطاع ٥ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٤٣,٦٥٠
٩	قطاع ٦ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٤٣,٦٥٠
١٠	قطاع ١ - ٣	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٨٧,٣٠٠
١١	قطاع ٢ - ٣	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٤,٨٥	٠,٦٠	٨٧,٣٠٠
١٢	قطاع ٣ - ٣	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٥,٩٠	٠,٧٠	١٢٣,٩٠٠
١٣	قطاع ١ - ٤	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٥,٩٠	٠,٧٠	١٢٣,٩٠٠
١٤	قطاع ٢ - ٤	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٥,٩٠	٠,٧٠	١٢٣,٩٠٠
١٥	قطاع ٣ - ٤	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٥,٩٠	٠,٧٠	١٢٣,٩٠٠
١٦	قطاع ٢ - ٦	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٧,١٥	١,٠٠	١٠٧,٢٥٠
١٧	قطاع ٣ - ٦	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٧,١٥	١,٠٠	٢١٤,٥٠٠
١٨	قطاع ٤ - ٦	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٧,١٥	١,٠٠	٢١٤,٥٠٠
١٩	قطاع ١ - ٧	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٧,١٥	١,٠٠	٢١٤,٥٠٠
٢٠	قطاع ٢,١ - ٧	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٦,٣٥	٠,٧٠	٦٦,٦٧٥
٢١	قطاع ٢,٢ - ٧	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٧,١٥	١,٠٠	١٠٧,٢٥٠
٢٢	قطاع ٣ - ٧	٢م	١,٠٠	٣٠,٠٠	٧,١٥	١,٠٠	٢١٤,٥٠٠
٢٣	قطاع ١ - ٨	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٧,٢٥	١,٠٠	١٠٨,٧٥٠
٢٤	قطاع ٢ - ٨	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠	٧,١٥	١,٠٠	١٠٧,٢٥٠
٢٥	لبشة قفلة نفق خير الله	٢م	١,٠٠	١٤٧,٤٩			١٣٢,٧٤١
٢٦	بلاطة احتكاك قفلة نفق خير الله	٢م	١,٠٠	٩٤,٦٩			٢٧,٨٧٦
٢٧	لبشة قفلة يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١٤١,٩٣			١٢٧,٧٧٧
٢٨	بلاطة احتكاك قفلة يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٩١,٠٨			٣٦,٤٣٢
٢٩	لبشة قفلة يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١٢٣,٩٦			١١١,٥٦٤
٣٠	بلاطة احتكاك قفلة يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٧٨,٨٢			٣١,٥٢٨
٣١	لبشة قفلة نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	١٦٥,٩٣			١٤٩,٣٣٧
٣٢	بلاطة احتكاك قفلة نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	١١٣,٥٨			٤٥,٤٣٢
٣٣	بلاطة انتقالية يمين نفق خير الله	٢م	١,٠٠	١٢,٤٩٢	٠,٥٠٠	٠,٢٠٠	٣٧,٢٧٥
٣٤	بلاطة انتقالية يسار نفق خير الله	٢م	١,٠٠	٧١,٠٤٠			١,٢٤٩
٣٥	بلاطة انتقالية يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٦٦,٨٩٠			٣٥,٥٢٠
٣٦	بلاطة انتقالية يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٧٠,١٤٠			٣٣,٤٤٥
٣٧	بلاطة انتقالية نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	٨٢,٦٤٠			٣٥,٠٧٠
							٤١,٣٢٠
							٣٤٣٦,٠٥
							٣٤٣٦,٠٥

اجمالي الصفحة ١

الإجمالي : فقط ثلاثة آلاف واربعمائة وستة وثلاثون و ٠٥/١٠٠ متر مكعب لا غير


مهندس الاستشاري

مدير المشروع

تعلقه 20% من البلاطات الانتقالية

3399 m3





دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادي بطول ٧٠٠ متر.

٢٠ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة


م	الوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	اعمدة الانفاق	٣م	١,٠٠	١,١٣	٥,١٢٥	٥,٧٩٦	
		٣م	١,٠٠	١,١٣	٥,٠٢	٥,٦٧٢	
		٣م	١,٠٠	١,١٣	٥,٠٢	٥,٦٧٧	
٢	نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	١,١٣	٤,٦٣	٥,٢٣١	
		٣م	١,٠٠	١,١٣	٤,٨٥	٥,٤٨٠	
٣	نفق ابر القاسم	٣م	١,٠٠	١,١٣	٤,٩٥	٥,٥٩٣	
		٣م	١,٠٠	١,١٣	٥,٣٧	٦,٠٦٨	
		٣م	١,٠٠	١,١٣	٥,٣١	٦,٠٠٥	
		٣م	١,٠٠	١,١٣	٥,٠٩	٥,٧٥٧	
		٣م	١,٠٠	١,١٣	٤,٩٠	٥,٥٤٢	
إجمالي الصفحة ١							
٥٦,٨٢٠							
الإجمالي : فقط ستة وخمسون و ٨٢/١٠٠ متر مكعب لا غير							
٥٦,٨٢٠							

مهندس الاستشاري
.....
.....

مدير المشروع
.....
.....

مهندس المكتب الفني
.....
.....





دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

١-٢٠ علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.


م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	اعمدة الانفاق	٢م	١,٠٠	١,١٣	٥,١٢٥	٥,٧٩٦	
		٢م	١,٠٠	١,١٣	٥,٠٠٢	٥,٦٧٢	
		٢م	١,٠٠	١,١٣	٥,٠٠٢	٥,٦٧٧	
٢	نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١,١٣	٤,٦٣	٥,٢٣١	
		٢م	١,٠٠	١,١٣	٤,٨٥	٥,٤٨٠	
		٢م	١,٠٠	١,١٣	٤,٩٥	٥,٥٩٣	
٣	نفق ابوالقاسم	٢م	١,٠٠	١,١٣	٥,٣٧	٦,٠٦٨	
		٢م	١,٠٠	١,١٣	٥,٢١	٦,٠٠٥	
		٢م	١,٠٠	١,١٣	٥,٠٩	٥,٧٥٧	
		٢م	١,٠٠	١,١٣	٤,٩٠	٥,٥٤٢	
إجمالي الصفحة ١							
٥٦,٨٢٠							
٥٦,٨٢٠	الإجمالي : فقط ستة وخمسون و ٨٢/١٠٠ متر مكعب لا غير						

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني





دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

٢١ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية (Frames) فوق اعمدة النفق حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية


م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	نفق خير الله	٢م	١,٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	٢٦,٥٢٨	
		٢م	١,٥	٠,٣٠٠	١١,٧٩٠	١,٥٩٢	
		٢م	١,٠	١,٥٠٠	١٢,٣٤٥	٢٧,٧٧٦	
		٢م	١,٥	٠,٣٠٠	١٢,٣٤٥	١,٦٦٧	
٢	نفق ياسر الحمل	٢م	١,٠	١,٥٠٠	١١,٣٢٥	٢٥,٤٨١	
		٢م	١,٠	٠,٤٥٠	١١,٣٢٥	١,١٢١	
		٢م	١,٠	٠,٣٠٠	١١,٣٢٥	١,٦٩٩	
		٢م	١,٠	٠,٢٩٥	١١,٣٢٥	١,١٦٩	
		٢م	١,٠	١,٥٠٠	١٣,٠٢٥	٢٩,٣٠٦	
		٢م	١,٠	٠,٣٠٠	١٣,٠٢٥	١,٩٥٤	
		٢م	١,٠	٠,٢٩٥	١٣,٠٢٥	١,٣٤٥	
		٢م	١,٠	١,٦٠٠	١,٤٠٠	١٣,٨٢٥	٣٠,٩٦٨
٣	نفق ابرالقاسم	٢م	١,٠	٠,٥٠٠	٠,١٨٠	١,٢٤٤	
		٢م	١,٠	٠,٣٠٠	١٣,٨٢٥	٢,٠٧٤	
		٢م	١,٠	٠,٣٤٠	١٣,٨٢٥	١,٤١٠	
		٢م	١,٠	١,٦٠٠	١,٤٠٠	١٣,٧٦١	٣٠,٨٢٥
		٢م	١,٠	٠,٥٠٠	٠,١٨٠	١٣,٧٦١	١,٢٣٨
		٢م	١,٠	٠,٣٠٠	١٣,٧٦١	٢,٠٦٤	
		٢م	١,٠	٠,٣٤٠	١٣,٧٦١	١,٤٠٤	
		٢م	١,٠	١,٦٠٠	١,٤٠٠	١٣,٧٦١	٣٠,٨٢٥
إجمالي الصفحة ١							
١٩٠,٨٦٤							
الإجمالي : فقط مائة وتسعون و ٨٦/١٠٠ متر مكعب لا غير							
١٩٠,٨٦٤							

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني





دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

١-٢٣ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة (ارتفاع حتى ٦ متر)

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قطاع ١ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٥٣١	٠,٥٢٥	١٥,٠٠٠	٣٥,٦٧٨
٢	قطاع ٢ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٦٨٥	٠,٥٢٥	١٥,٠٠٠	٣٦,٨٩٤
٣	قطاع ٣ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٤١	٠,٥٣	١٥,٠٠٠	٣٤,٧١٣
٤	قطاع ٤ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٢٩	٠,٥٣	١٥,٠٠٠	٣٣,٧٤٤
٥	قطاع ٥ - ٢	٣م	١,٠٠	٣,٩٩	٠,٥٣	١٥,٠٠٠	٣١,٣٨٢
٦	قطاع ٦ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٢٤	٠,٥٣	١٥,٠٠٠	٣٣,٣٥١
٧	قطاع ١ - ٣	٣م	١,٠٠	٤,٨١	٠,٥٣	٣٠,٠٠٠	٧٥,٧٣٤
٨	قطاع ٢ - ٣	٣م	١,٠٠	٥,٤١	٠,٥٣	٣٠,٠٠٠	٨٥,٢٦٣
٩	قطاع ٣ - ٣	٣م	١,٠٠	٥,٧١	٠,٥٨	٣٠,٠٠٠	٩٨,٥٤١
١٠	قطاع ١ - ٤	٣م	١,٠٠	٥,٨٢	٠,٥٨	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٣٥٢
١١	قنلة نفق خير الله	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٠٤,٨٦		٩٤,٣٧
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١١٠,١٨		٩٩,١٦
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٣٢,٨٧		٢٩,٥٨
١٢	قنلة يمين نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٩٥,٣٢		٨٥,٧٩
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٠٨,٨٦		٩٧,٩٧
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٤١,٦٤		٣٧,٤٨
١٣	قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٨٩,٤٥		٨٠,٥١
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٩٧,٧٦		٨٧,٩٨
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٩,٣٠		٢٦,٣٧
١٤	قنلة نفق ابوالقاسم	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١١٥,٥٦		١٠٤,٠٠
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٩٥,٨٧		٨٦,٢٨
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٤١,٠١		٣٦,٩١

إجمالي الصفحة ١

الإجمالي : فقط الف واربعمائة واثنان وثلاثون و ٠٦/١٠٠ متر مكعب لا غير

١٢٨٨ - ٨٥ ٤

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

تعليمة ١٠٪ لحجم الانتاج من الملاصق =



دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

٢٣ م ب بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة (ارتفاع من ٦ م - ٩ م من ظهر المخدة حتى اعلى نقطة في الحائط)

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قطاع ١ - ١	٣م	١,٠٠	٧,٣٠٣	٠,٥٧٥	١٠,٠٠٠	٤١,٩٩٢
١	قطاع ٢ - ١	٣م	١,٠٠	٦,٤٣٠	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١١٠,٩١٨
٢	قطاع ٣ - ١	٣م	١,٠٠	٦,٠٢٠	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١٠٢,٨٤٥
٣	قطاع ٢ - ٤	٣م	١,٠٠	٦,٠١٩	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١٠٣,٨٢٨
٤	قطاع ٣ - ٤	٣م	١,٠٠	٦,٦٢٠	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١١٤,١٩٥
١	قطاع ٢ - ٦	٣م	١,٠٠	٨,٢١٥	٠,٧٠٠	١٥,٠٠٠	٨٦,٢٥٨
٢	قطاع ٣ - ٦	٣م	١,٠٠	٧,٩١٠	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٦,١١٠
٢	قطاع ٤ - ٦	٣م	١,٠٠	٨,٢١٣	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٧٢,٤٦٣
٣	قطاع ١ - ٧	٣م	١,٠٠	٧,٩٤٠	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٦,٧٤٠
٤	قطاع ٢,١ - ٧	٣م	١,٠٠	٧,٢٣٥	٠,٥٧٥	١٥,٠٠٠	٦٣,٢٦٤
٥	قطاع ٢,٢ - ٧	٣م	١,٠٠	٧,٥٦٥	٠,٧٠٠	١٥,٠٠٠	٧٩,٤٣٣
٣	قطاع ٣ - ٧	٣م	١,٠٠	٨,٠٧٥	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٩,٥٧٥
٤	قطاع ١ - ٨	٣م	١,٠٠	٨,٥١٨	٠,٧٥٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٨٢٨
٥	قطاع ٢ - ٨	٣م	١,٠٠	٨,٣٢٥	٠,٧٠٠	١٥,٠٠٠	٨٧,٤١٣
٦	قنلة نفق خير الله - A4	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٢,٩٠		٢,٠٦١
٥	قنلة نفق خير الله - A5	٣م	١,٠٠	٠,٩٢	٠,٩٢		٠,٨٣
٦	قنلة نفق خير الله - A6	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٩,٠٤		٨,١٤
٧	قنلة يمين نفق ياسر الجمل - A4	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٠,٤٨		٩,٤٣
٨	قنلة يمين نفق ياسر الجمل - A6	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٥,٢٥		٤,٧٣
٦	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A4	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٧,٣٠		٢٤,٥٧
٩	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A5	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٣,٦٩		١٢,٢٢
٧	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A6	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٢,٢٦		١١,٠٣
٧	قنلة نفق ابو القاسم - A4	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٣٩,١١		٣٥,٢٠
١٠	قنلة نفق ابو القاسم - A5	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٤,٨٦		١٣,٣٧
٨	قنلة نفق ابو القاسم - A6	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٠,٢٢		١٨,٢٠

اجمالي الصفحة ١

اجمالي فقط الف وسبعمائة وعشرون و ٢٩/١٠٠ متر مكعب لا غير

١٥٤٨,٢٧

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

تعلقه ١٠ % لتعبئة الانتهاض من الملاحظات

دقت حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ فى الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

٢٢-ب بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة (ارتفاع من ٦ م - ٩ م من ظهر المخدة حتى اعلى نقطة في الحائط)

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قطاع ١ - ١	٢م	١,٠٠	٧,٣٠٣	٠,٥٧٥	١٠,٠٠٠	٤١,٩٩٢
١	قطاع ٢ - ١	٢م	١,٠٠	٦,٤٣٠	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١١٠,٩١٨
٢	قطاع ٣ - ١	٢م	١,٠٠	٦,٠٢٠	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١٠٢,٨٤٥
٣	قطاع ٤ - ٢	٢م	١,٠٠	٦,٠١٩	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١٠٣,٨٢٨
٤	قطاع ٤ - ٢	٢م	١,٠٠	٦,٦٢٠	٠,٥٧٥	٣٠,٠٠٠	١١٤,١٩٥
١	قطاع ٦ - ٢	٢م	١,٠٠	٨,٢١٥	٠,٧٠٠	١٥,٠٠٠	٨٦,٢٥٨
٢	قطاع ٦ - ٣	٢م	١,٠٠	٧,٩١٠	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٦,١١٠
٢	قطاع ٦ - ٤	٢م	١,٠٠	٨,٢١٣	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٧٢,٤٦٣
٣	قطاع ٧ - ١	٢م	١,٠٠	٧,٩٤٠	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٦,٧٤٠
٤	قطاع ٧ - ٢,١	٢م	١,٠٠	٧,٣٣٥	٠,٥٧٥	١٥,٠٠٠	٦٣,٢٦٤
٥	قطاع ٧ - ٢,٢	٢م	١,٠٠	٧,٥٦٥	٠,٧٠٠	١٥,٠٠٠	٧٩,٤٣٣
٣	قطاع ٧ - ٣	٢م	١,٠٠	٨,٠٧٥	٠,٧٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٩,٥٧٥
٤	قطاع ٨ - ١	٢م	١,٠٠	٨,٥١٨	٠,٧٥٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٨٢٨
٥	قطاع ٨ - ٢	٢م	١,٠٠	٨,٣٢٥	٠,٧٠٠	١٥,٠٠٠	٨٧,٤١٣
٦	قنلة نفق خير الله - A4	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٢,٩٠		٢٠,٦١
٥	قنلة نفق خير الله - A5	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	٠,٩٢		٠,٨٢
٦	قنلة نفق خير الله - A6	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	٩,٠٤		٨,١٤
٧	قنلة يمين نفق ياسر الجمل - A4	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	١٠,٤٨		٩,٤٣
٨	قنلة يمين نفق ياسر الجمل - A6	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	٥,٢٥		٤,٧٣
٦	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A4	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٧,٣٠		٢٤,٥٧
٩	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A5	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	١٣,٦٩		١٢,٢٢
٧	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A6	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	١٢,٢٦		١١,٠٣
٧	قنلة نفق ابوالقاسم - A4	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	٣٩,١١		٣٥,٢٠
١٠	قنلة نفق ابوالقاسم - A5	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	١٤,٨٦		١٣,٣٧
٨	قنلة نفق ابوالقاسم - A6	٢م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٠,٢٢		١٨,٢٠

إجمالى الصفحة ١

١٧٢٠,٢٩

١٧٢٠,٢٩

إجمالى فقط الف وسبعمائة وعشرون و ٢٩/١٠٠ متر مكعب لا غير

١٥٤٨,٢٧

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

تلبية ١٠٪ لتعبئة الانتهاء من الملاحظات


دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	قطاع ١ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٥٣١	٠,٥٢٥	١٥,٠٠٠	٣٥,٦٧٨
٢	قطاع ٢ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٦٨٥	٠,٥٢٥	١٥,٠٠٠	٣٦,٨٩٤
٣	قطاع ٣ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٤١	٠,٥٢	١٥,٠٠	٣٤,٧١٣
٤	قطاع ٤ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٢٩	٠,٥٢	١٥,٠٠	٣٣,٧٤٤
٥	قطاع ٥ - ٢	٣م	١,٠٠	٣,٩٩	٠,٥٢	١٥,٠٠	٣١,٣٨٢
٦	قطاع ٦ - ٢	٣م	١,٠٠	٤,٢٤	٠,٥٢	١٥,٠٠	٣٢,٣٥١
٧	قطاع ١ - ٣	٣م	١,٠٠	٤,٨١	٠,٥٢	٢٠,٠٠	٧٥,٧٣٤
٨	قطاع ٢ - ٣	٣م	١,٠٠	٥,٤١	٠,٥٢	٢٠,٠٠	٨٥,٢٦٣
٩	قطاع ٣ - ٣	٣م	١,٠٠	٥,٧١	٠,٥٨	٢٠,٠٠	٩٨,٥٤١
١٠	قطاع ١ - ٤	٣م	١,٠٠	٥,٨٢	٠,٥٨	٢٠,٠٠	١٠٠,٣٥٢
١١	قنلة نفق خيرالله	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٠٤,٨٦		٩٤,٣٧
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١١٠,١٨		٩٩,١٦
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٣٢,٨٧		٢٩,٥٨
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٩٥,٣٢		٨٥,٧٩
١٢	قنلة يمين نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١٠٨,٨٦		٩٧,٩٧
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٤١,٦٤		٣٧,٤٨
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٨٩,٤٥		٨٠,٥١
١٣	قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٩٧,٧٦		٨٧,٩٨
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٢٩,٣٠		٢٦,٣٧
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	١١٥,٥٦		١٠٤,٠٠
١٤	قنلة نفق ابوالقاسم	٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٩٥,٨٧		٨٦,٢٨
		٣م	١,٠٠	٠,٩٠	٤١,٠١		٣٦,٩١
اجمالي الصفحة ١							١٤٣٢,٠٦

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ فى الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
ج-٢٢ علوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى.							
إجمالى الصفحة السابقة ١							
١	قطاع ١ - ١	٣م	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٥٧٥	٧,٣٠٣	٤١,٩٩٢
١	قطاع ٢ - ١	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٥٧٥	٦,٤٢٠	١١٠,٩١٨
٢	قطاع ٣ - ١	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٥٧٥	٦,٠٢٠	١٠٣,٨٤٥
٣	قطاع ٤ - ١	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٥٧٥	٦,٠١٩	١٠٣,٨٢٨
٤	قطاع ٣ - ٤	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٥٧٥	٦,٦٢٠	١١٤,١٩٥
١	قطاع ٢ - ٦	٣م	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٧٠٠	٨,٢١٥	٨٦,٢٥٨
٢	قطاع ٣ - ٦	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٧٠٠	٧,٩١٠	١٦٦,١١٠
٢	قطاع ٤ - ٦	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٧٠٠	٨,٢١٣	١٧٢,٤٦٣
٣	قطاع ١ - ٧	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٧٠٠	٧,٩٤٠	١٦٦,٧٤٠
٤	قطاع ٢,١ - ٧	٣م	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٥٧٥	٧,٣٣٥	٦٣,٢٦٤
٥	قطاع ٢,٢ - ٧	٣م	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٧٠٠	٧,٥٦٥	٧٩,٤٣٣
٣	قطاع ٣ - ٧	٣م	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٧٠٠	٨,٠٧٥	١٦٩,٥٧٥
٤	قطاع ١ - ٨	٣م	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٧٥٠	٨,٥١٨	٩٥,٨٢٨
٥	قطاع ٢ - ٨	٣م	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٧٠٠	٨,٣٢٥	٨٧,٤١٣
٦	قنلة نفق خير الله - A4	٣م	١,٠٠٠	٢٢,٩٠	٠,٩٠	٢٠,٦١	٢٠,٦١
٥	قنلة نفق خير الله - A5	٣م	١,٠٠٠	٠,٩٢	٠,٩٠	٠,٨٣	٠,٨٣
٦	قنلة نفق خير الله - A6	٣م	١,٠٠٠	٩,٠٤	٠,٩٠	٨,١٤	٨,١٤
٧	قنلة يمين نفق ياسر الجمل - A4	٣م	١,٠٠٠	١٠,٤٨	٠,٩٠	٩,٤٣	٩,٤٣
٨	قنلة يمين نفق ياسر الجمل - A6	٣م	١,٠٠٠	٥,٢٥	٠,٩٠	٤,٧٣	٤,٧٣
٦	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A4	٣م	١,٠٠٠	٢٧,٣٠	٠,٩٠	٢٤,٥٧	٢٤,٥٧
٩	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A5	٣م	١,٠٠٠	١٣,٦٩	٠,٩٠	١٢,٢٢	١٢,٢٢
٧	قنلة يسار نفق ياسر الجمل - A6	٣م	١,٠٠٠	١٢,٢٦	٠,٩٠	١١,٠٣	١١,٠٣
٧	قنلة نفق ابو القاسم - A4	٣م	١,٠٠٠	٣٩,١١	٠,٩٠	٣٥,٢٠	٣٥,٢٠
١٠	قنلة نفق ابو القاسم - A5	٣م	١,٠٠٠	١٤,٨٦	٠,٩٠	١٣,٢٧	١٣,٢٧
٨	قنلة نفق ابو القاسم - A6	٣م	١,٠٠٠	٢٠,٢٢	٠,٩٠	١٨,٢٠	١٨,٢٠
إجمالى الصفحة ٢							
٣١٥٢,٣٥							
الإجمالى: فقط ثلاثة الاف ومائة واثنان وخمسون و ٣٥/١٠٠ متر مكعب لا غير							
٣١٥٢,٣٥							

٢٨ ٣٧,١٢

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

تعديل ١٠٪ لتبني انهاء الملامح = ١٣



المالك	المقاول
وزارة النقل	جاما للأشغال
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	المهندسون الاستشاريون العرب - محرم باخوم

تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المربوطة الى الاوتوستراد
بند - 29

ملاحظات	الكمية		الوزن طن / م	عدد (STRANDS)	عدد الكيلا / شريحة	الطول	عدد الشراخ	المصدر	م	
	الاجمالي	اصالة								
		9.506	0.001172	12	2	30.722	11	كبلات عالية الاجهاد	1	
	0.036		0.001172	1	-	30.722	-	كبلات عالية الاجهاد		
		1.844	0.001172	12.3	7	18.297	1	كبلات عالية الاجهاد	2	
		2.249	0.001172	12.9	7	21.323	1	كبلات عالية الاجهاد		
		3.038	0.001172	13.25	8	24.456	1	كبلات عالية الاجهاد		
		0.759	0.001172	14.5	4	11.1725	1	كبلات عالية الاجهاد		
		1.098	0.001172	17.0	4	13.782	1	كبلات عالية الاجهاد		
		1.459	0.001172	19.0	4	16.379	1	كبلات عالية الاجهاد		
		1.955	0.001172	17.6	5	18.957	1	كبلات عالية الاجهاد		
	21.873	0.036								
							الاجمالي (طن)			

الاستشاري

المكتب الفني

التصور مقبول لتقييم اضرار نتائج الاختبارات المطلوبة


دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ فى الاتجاه من الاوتستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.


م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١٠	حديد التسليح لزوم خوازيق نفق خيرالله	طن	١,٠٠	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	
٢٠	حديد التسليح لزوم اعمدة نفق خيرالله	طن	١,٠٠	١٢,٥٧٤	١٢,٥٧٤	١٢,٥٧٤	
٣	حديد التسليح لزوم ديافرام ١ نفق خيرالله	طن	١,٠٠	١٣,٩٧٠	١٣,٩٧٠	١٣,٩٧٠	
٤٠	حديد التسليح لزوم ديافرام ٢ نفق خيرالله	طن	١,٠٠	١٤,٢١٣	١٤,٢١٣	١٤,٢١٣	
٥٠	حديد التسليح لزوم ريبات نفق خيرالله	طن	١,٠٠	٣٩,٦٤٣	٣٩,٦٤٣	٣٩,٦٤٣	
٦٠	حديد التسليح لزوم سقف نفق خيرالله	طن	١,٠٠	٤٢,٦٠٠	٤٢,٦٠٠	٤٢,٦٠٠	
٧٠	حديد التسليح لزوم قفلة نفق خيرالله	طن	١,٠٠	٥٦,٢٥٤	٥٦,٢٥٤	٥٦,٢٥٤	
٨٠	حديد تسليح حائط ١- جزء رقم ١	طن	١,٠٠	٢١,٢٥٩	٢١,٢٥٩	٢١,٢٥٩	
٩٠	حديد تسليح حائط ١- جزء رقم ٢	طن	١,٠٠	٤٠,٤٠٧	٤٠,٤٠٧	٤٠,٤٠٧	
١٠٠	حديد تسليح حائط ١- جزء رقم ٣	طن	١,٠٠	٣٩,١٨٤	٣٩,١٨٤	٣٩,١٨٤	
١١٠	حديد تسليح حائط ٢- جزء رقم ١	طن	١,٠٠	١١,٢٢٧	١١,٢٢٧	١١,٢٢٧	
١٢٠	حديد تسليح حائط ٢- من جزء رقم ٢ الى جزء رقم ٦	طن	١,٠٠	٥٤,١١١	٥٤,١١١	٥٤,١١١	
١٣٠	حديد تسليح حائط ٢- جزء رقم ١	طن	١,٠٠	٢٢,٧٥٢	٢٢,٧٥٢	٢٢,٧٥٢	
١٤٠	حديد تسليح حائط ٢- جزء رقم ٢	طن	١,٠٠	٢٧,١١٥	٢٧,١١٥	٢٧,١١٥	
١٥٠	حديد تسليح حائط ٢- جزء رقم ٣	طن	١,٠٠	٣٧,٨٢٦	٣٧,٨٢٦	٣٧,٨٢٦	
١٦٠	حديد تسليح حائط ٤- جزء رقم ١	طن	١,٠٠	٣٩,١٨٣	٣٩,١٨٣	٣٩,١٨٣	
١٧٠	حديد تسليح حائط ٤- جزء رقم ٢	طن	١,٠٠	٣٩,٩٧٩	٣٩,٩٧٩	٣٩,٩٧٩	
١٨٠	حديد تسليح حائط ٤- جزء رقم ٣	طن	١,٠٠	٣٧,٣٠٢	٣٧,٣٠٢	٣٧,٣٠٢	
١٩٠	حديد التسليح لزوم قفلة يمين نفق ياسر الجمل	طن	١,٠٠	٥٤,٦٠٧	٥٤,٦٠٧	٥٤,٦٠٧	
٢٠٠	حديد التسليح لزوم خوازيق نفق ياسر الجمل	طن	١,٠٠	٢٢,٦٠١	٢٢,٦٠١	٢٢,٦٠١	
٢١٠	حديد التسليح لزوم اعمدة نفق ياسر الجمل	طن	١,٠٠	١١,٧٢٠	١١,٧٢٠	١١,٧٢٠	
٢٢٠	حديد التسليح لزوم ديافرام ١ نفق ياسر الجمل	طن	١,٠٠	١٣,٢٤٣	١٣,٢٤٣	١٣,٢٤٣	
٢٣٠	حديد التسليح لزوم ديافرام ٢ نفق ياسر الجمل	طن	١,٠٠	١٥,٩١٦	١٥,٩١٦	١٥,٩١٦	
٢٤٠	حديد التسليح لزوم سقف نفق ياسر الجمل	طن	١,٠٠	٤٠,٤٥٦	٤٠,٤٥٦	٤٠,٤٥٦	
٢٥٠	حديد التسليح لزوم قفلة يسار نفق ياسر الجمل	طن	١,٠٠	٥٢,١٨٧	٥٢,١٨٧	٥٢,١٨٧	
إجمالي الصفحة ١ : فقط سبعمانه وتسعة وسبعون و ٢٦٦/١٠٠٠ طن لا غير							
٧٧٩,٢٦٦							

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني





دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ فى الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

٢٧ بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية بالأطوال المختلفة والفئة تشمل تشغيل وتشكيل الحديد في ورش مجهزة

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
	اجمالي السابق						
٢٦*	حديد تسليح حائط ٦- جزء رقم ٢	طن	١,٠٠	٣٧,٠٤٩	-	٣٧,٠٤٩	
٢٧*	حديد تسليح حائط ٦- جزء رقم ٢	طن	١,٠٠	٧١,٩٨٦	-	٧١,٩٨٦	
٢٨*	حديد تسليح حائط ٦- جزء رقم ٤	طن	١,٠٠	٧٣,١٧٣	-	٧٣,١٧٣	
٢٩*	حديد تسليح حائط ٧- جزء رقم ١	طن	١,٠٠	٧١,٩٩٢	-	٧١,٩٩٢	
٣٠*	حديد تسليح حائط ٧- جزء رقم ١-٢	طن	١,٠٠	٣٠,٣٠٤	-	٣٠,٣٠٤	
٣١*	حديد تسليح حائط ٧- جزء رقم ٢-٢	طن	١,٠٠	٣٥,٨٠٨	-	٣٥,٨٠٨	
٣٢*	حديد تسليح حائط ٧- جزء رقم ٣	طن	١,٠٠	٧٢,٩١٥	-	٧٢,٩١٥	
٣٣*	حديد تسليح حائط ٨- جزء رقم ١	طن	١,٠٠	٣٨,٣٦٥	-	٣٨,٣٦٥	
٣٤*	حديد تسليح حائط ٨- جزء رقم ٢	طن	١,٠٠	٣٦,٨٧٧	-	٣٦,٨٧٧	
٣٥*	حديد التسليح لزوم قفلة يمين نفق ابوالقاسم	طن	١,٠٠	٦٥,٢٩٨	-	٦٥,٢٩٨	
٣٦*	حديد التسليح لزوم خوازيق نفق ابوالقاسم	طن	١,٠٠	١٥,٠٨٥	-	١٥,٠٨٥	
٣٧*	حديد التسليح لزوم اعمدة نفق ابوالقاسم	طن	١,٠٠	٩,٠٦٣	-	٩,٠٦٣	
٣٨*	حديد التسليح لزوم ديافرام ١ نفق ابوالقاسم	طن	١,٠٠	١٤,٩٢٦	-	١٤,٩٢٦	
٣٩*	حديد التسليح لزوم ديافرام ٢ نفق ابوالقاسم	طن	١,٠٠	١٤,٨٨٧	-	١٤,٨٨٧	
٤٠*	حديد التسليح لزوم سقف نفق ابوالقاسم	طن	١,٠٠	٣١,٤٥٥	-	٣١,٤٥٥	
٤١*	حديد التسليح لزوم البلاطات الانتقالية	طن	١,٠٠	٣٩,٧٨٤	-	٣٩,٧٨٤	
	إجمالى الصفحة ٢						
	١٤٣٨,٢٣٣						
	الإجمالى : فقط الف واربعمانه وثمانية وثلاثون و ٢٣٣/١٠٠٠ طن لا غير						
	١٤٣٨,٢٣٣						

1430.23


مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



تعلية ٢٥ % من البلاطات الانتقالية



دفتـر حـصـر مـشـرـوع تـنـفـيـذ أـعـمـال تـطـوـيـر ورفـع كـفـاءة الطـرـيـق الدائـري حـول القـاهـرة الكـبـري (القـطـاع السـادس) مـن القـطـاع الجـنـوبـي فـي المـسـافـة مـن مـحـطـة ٧+٩٢٠ الـى مـحـطـة ٧+٢٢٠ فـى الـاتـجـاة مـن الـاوتـوسـتـراد الـى كـورنـيـش المـعـادى بـطـول ٧٠٠ مـتـر .

٢٨ م بالـمـتـر المـسـطـح تـنـفـيـذ طـبـقـة عـازـلـة مـن البـيـتـومـين عـلى البـارـد بـوجـه تـحـضـيرـي ووجـهـان عـلى البـارـد لـلـاسـاسـات وجمـيع الـاجـزاء المـدـفـونـة و البـند يـشـمـل جمـيع الـأدـوات و الخـامـات الـلازمـة

م	الوصيف	الوحده	العدد	مقاسات		
				الارتفاع	العرض	الطول
١	قطاع ١ - ١	٢م	١,٠٠	١٤٩,٠٣	١٤٩,٠٣	١٤٩,٠٣
٢	قطاع ٢ - ١	٢م	١,٠٠	٤٠٧,٤٠	٤٠٧,٤٠	٤٠٧,٤٠
٣	قطاع ٣ - ١	٢م	١,٠٠	٣٩٥,١٠	٣٩٥,١٠	٣٩٥,١٠
٤	قطاع ١ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥٧,٢١	١٥٧,٢١	١٥٧,٢٠٨
٥	قطاع ٢ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥٩,٥٢	١٥٩,٥٢	١٥٩,٥٢٥
٦	قطاع ٣ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥٤,٨٠	١٥٤,٨٠	١٥٤,٨٠٠
٧	قطاع ٤ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥٣,٥٢	١٥٣,٥٢	١٥٣,٥٢٥
٨	قطاع ٥ - ٢	٢م	١,٠٠	١٤٩,٠٣	١٤٩,٠٣	١٤٩,٠٢٥
٩	قطاع ٦ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥٢,٧٨	١٥٢,٧٨	١٥٢,٧٧٥
١٠	قطاع ١ - ٣	٢م	١,٠٠	٣٢٢,٧٦	٣٢٢,٧٦	٣٢٢,٧٥٥
١١	قطاع ٢ - ٣	٢م	١,٠٠	٣٢٥,٩١	٣٢٥,٩١	٣٢٥,٩٠٥
١٢	قطاع ٣ - ٣	٢م	١,٠٠	٣٨٥,٨٨	٣٨٥,٨٨	٣٨٥,٨٧٥
١٣	قطاع ١ - ٤	٢م	١,٠٠	٤٠٨,٥٣	٤٠٨,٥٣	٤٠٨,٥٢٥
١٤	قطاع ٢ - ٤	٢م	١,٠٠	٤١٧,٥٧	٤١٧,٥٧	٤١٧,٥٧٠
١٥	قطاع ٣ - ٤	٢م	١,٠٠	٤٣٢,٦٠	٤٣٢,٦٠	٤٣٢,٦٠٠
١٦	قطاع ٢ - ٦	٢م	١,٠٠	٢٧٢,٦٣	٢٧٢,٦٣	٢٧٢,٦٢٥
١٧	قطاع ٣ - ٦	٢م	١,٠٠	٥٢٦,٨٠	٥٢٦,٨٠	٥٢٦,٨٠٠
١٨	قطاع ٤ - ٦	٢م	١,٠٠	٥٣٥,٨٨	٥٣٥,٨٨	٥٣٥,٨٧٥
١٩	قطاع ١ - ٧	٢م	١,٠٠	٥٢٧,٧٥	٥٢٧,٧٥	٥٢٧,٧٤٥
٢٠	قطاع ٢,١ - ٧	٢م	١,٠٠	٢٣٣,٧٨	٢٣٣,٧٨	٢٣٣,٧٧٥
٢١	قطاع ٢,٢ - ٧	٢م	١,٠٠	٢٥٠,٧٢	٢٥٠,٧٢	٢٥٠,٧٢٥
٢٢	قطاع ٣ - ٧	٢م	١,٠٠	٥٣١,٧٥	٥٣١,٧٥	٥٣١,٧٥٠
٢٣	قطاع ١ - ٨	٢م	١,٠٠	٢٥٩,٠٢	٢٥٩,٠٢	٢٥٩,٠٢٠
٢٤	قطاع ٢ - ٨	٢م	١,٠٠	٥٠٤,٥٩	٥٠٤,٥٩	٥٠٤,٥٩١
٢٥	قنلة نفق خيرالله	٢م	١,٠٠	٤٨١,٧١	٤٨١,٧١	٤٨١,٧٠٦
٢٧	قنلة يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٤٥٦,٥٩	٤٥٦,٥٩	٤٥٦,٥٩٠
٢٩	قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	٥٨٧,٠٣١	٥٨٧,٠٣١	٥٨٧,٠٣١
٣١	قنلة نفق ابو القاسم	٢م	١,٠٠	١٣٣٥,٥٦	١٣٣٥,٥٦	١٣٣٥,٥٦٠
٣٢	عزل الحائط القديم	٢م	١,٠٠	١٣٣٥,٥٦	١٣٣٥,٥٦	١٣٣٥,٥٦٠
إجمالي الصفحة ١						
١٠٩٣١,٥٠						
١٠٩٣١,٥٠						


الإجمالي : فقط عشرة الاف وتسعمائة وواحد وثلاثون و ٥٠/١٠٠ متر مسطح لا غير

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني





دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

٢٩ بالمتر المربع أعمال توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة Anti-Carbonation

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	دهانات نيوجيرسي قطاع ١ - ١	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٠,٠٠	١٢,٤٠٠	
٢	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢ - ١	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
٣	دهانات نيوجيرسي قطاع ٣ - ١	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
٤	دهانات نيوجيرسي قطاع ١ - ١	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٥	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢ - ٢	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٦	دهانات نيوجيرسي قطاع ٣ - ٢	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٧	دهانات نيوجيرسي قطاع ٤ - ٢	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٨	دهانات نيوجيرسي قطاع ٥ - ٢	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٩	دهانات نيوجيرسي قطاع ٦ - ٢	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
١٠	دهانات نيوجيرسي قطاع ١ - ٣	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١١	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢ - ٣	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١٢	دهانات نيوجيرسي قطاع ٣ - ٣	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١٣	دهانات نيوجيرسي قطاع ١ - ٤	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١٤	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢ - ٤	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١٥	دهانات نيوجيرسي قطاع ٣ - ٤	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١٦	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢ - ٦	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
١٧	دهانات نيوجيرسي قطاع ٣ - ٦	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١٨	دهانات نيوجيرسي قطاع ٤ - ٦	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
١٩	دهانات نيوجيرسي قطاع ١ - ٧	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
٢٠	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢,١ - ٧	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٢١	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢,٢ - ٧	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٢٢	دهانات نيوجيرسي قطاع ٣ - ٧	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٣٠,٠٠	٣٧,٢٠٠	
٢٣	دهانات نيوجيرسي قطاع ١ - ٨	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٢٤	دهانات نيوجيرسي قطاع ٢ - ٨	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٥,٠٠	١٨,٦٠٠	
٢٥	دهانات نيوجيرسي قنلة نفق خير الله	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٣,٢٩	١٦,٤٨٠	
٢٦	دهانات نيوجيرسي قنلة نفق يمين ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٠,٩٣	١٣,٥٤٧	
٢٧	دهانات نيوجيرسي قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١,٢٤	٩,٦٥	١١,٩٦٥	
٢٨	دهانات نيوجيرسي قنلة نفق ابوالقاسم	٢م	١,٠٠	١,٢٤	١٠,٥٢	١٣,٠٤٤	
٢٩	دهانات نيوجيرسي نفق خير الله	٢م	١,٠٠	١,٣٨	٤٣,٦١	٦٠,٢٦٩	
٣٠	دهانات نيوجيرسي نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١,٣٨	٣٨,٠٢	٥٢,٥٤٩	
٣١	دهانات نيوجيرسي نفق ابوالقاسم	٢م	١,٠٠	١,٣٨	٣٣,٢٢	٤٥,٩٠٣	

إجمالي الصفحة ١

الإجمالي : فقط ثمانمائة وسبعة وسبعون و ١٦/١٠٠ متر مسطح لا غير

مهندس الاستشاري


مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

زعمية # ١٢٥ لخدمة تسليم اللامواظبات

757 m²





دقت حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة ٧+٩٢٠ الى محطة ٧+٢٢٠ فى الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول ٧٠٠ متر.

٣١ بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير upvc مثقبة قطر ٨ بوصة ضغط ٦ بار لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر للكويري والفنة تشمل الجلب والثنية المسلوب ٦/٤ بوصة وجميع الاكسسوارات ومصنوعات التركيب

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الطول	العرض	الارتفاع	
١	قطاع ١ - ١	٢م	١,٠٠	١٠,٠٠		١٠,٠٠٠	
٢	قطاع ٢ - ١	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
٣	قطاع ٣ - ١	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
٤	قطاع ١ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٥	قطاع ٢ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٦	قطاع ٣ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٧	قطاع ٤ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٨	قطاع ٥ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٩	قطاع ٦ - ٢	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
١٠	قطاع ١ - ٣	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١١	قطاع ٢ - ٣	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١٢	قطاع ٣ - ٣	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١٣	قطاع ١ - ٤	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١٤	قطاع ٢ - ٤	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١٥	قطاع ٣ - ٤	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١٦	قطاع ٢ - ٦	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
١٧	قطاع ٣ - ٦	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١٨	قطاع ٤ - ٦	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
١٩	قطاع ١ - ٧	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
٢٠	قطاع ٢,١ - ٧	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٢١	قطاع ٢,٢ - ٧	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٢٢	قطاع ٣ - ٧	٢م	١,٠٠	٢٠,٠٠		٢٠,٠٠٠	
٢٣	قطاع ١ - ٨	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٢٤	قطاع ٢ - ٨	٢م	١,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠	
٢٥	قنلة نفق خير الله	٢م	١,٠٠	١٦,٥٧		١٦,٥٧٠	
٢٧	قنلة يمين نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١٤,٩٩		-	
٢٩	قنلة يسار نفق ياسر الجمل	٢م	١,٠٠	١٤,٠١		١٤,٠٠٨	
٣١	قنلة نفق ابوالقاسم	٢م	١,٠٠	١٥,٠٧٧		١٥,٠٧٧	
إجمالي الصفحة ١							
٥٨٠,٦٦							
الإجمالي : فقط خمسمائة وثمانون و ٦٦/١٠٠ متر طولى لا غير							
٥٨٠,٦٦							

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفتر حصر مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع السادس) من القطاع الجنوبي في المسافة من محطة 7+920 الى محطة 7+220 في الاتجاه من الاوتوستراد الى كورنيش المعادى بطول 700 متر

بالمتر الطولى انشاء حاجز خرسانى (نيوجيرسى) من الخرسانة المسلحة ذات وجه واحد املس single fair face بار تفاعل								38
الاجمالى	الكمية			العدد	الوحدة	التوصيف	العدد	م
	الارتفاع	العرض	الطول					
10.000			10.000	1	م ط	قطاع 1-1	1	1
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 2-1	1	2
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 3-1	1	3
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 1-2	1	4
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 2-2	1	5
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 3-2	1	6
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 4-2	1	7
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 5-2	1	8
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 6-2	1	9
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 1-3	1	10
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 2-3	1	11
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 3-3	1	12
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 1-4	1	13
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 2-4	1	14
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 3-4	1	15
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 1-6	1	16
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 2-6	1	17
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 3-6	1	18
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 4-6	1	19
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 1-7	1	20
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 2.1-7	1	21
30.000			30.000	1	م ط	قطاع 2.2-7	1	22
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 3-7	1	23
15.000			15.000	1	م ط	قطاع 1-8	1	24
13.290			13.290	1	م ط	قطاع 2-8	1	25
10.930			10.930	1	م ط	قناة نفق خير الله	1	26
9.650			9.650	1	م ط	قناة يمين نفق ياسر الجمل	1	27
10.519			10.519	1	م ط	قناة نفق ابو القاسم	1	28
43.610			43.610	1	م ط	نفق ياسر الجمل	1	29
38.024			38.024	1	م ط	نفق ياسر الجمل	1	30
33.215			33.215	1	م ط	نفق ابو القاسم	1	31
694.238	544		694.238			الاجمالى (م 3)		

يتم عمل تسليم لاصح مستراد البع

الاجمالى : فقط ستمائة و اربعة وتسعون و 238/1000 متر طولى لا غير

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

المكتب الفنى

