

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع محور خزان أسوان الحر لأعمال الكبارى

المستخلص	التاريخ	قيمة الزيادة
ج٣٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٧٣٥٧.٧٢
ج٣٤	٢٠٢٣/٠٨/١٥	٦٥٤١.٠٥
ج٣٥	٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١٤٨٤١.٠٠
الاجمالي		٤٨,٧٣٩.٧٧



Handwritten signature.

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع محور خزان أسوان

ج ٣٣

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية المدرجة بالمستخلص	قيمة الزيادة	اجمالى قيمة الزيادة
٢/٥	توريد وردم بالرمل المثبت	م٣	١٥٧	٠٠٣	٧٣٩٠٤٧
٤/٦	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة ذات اجهاد ٢٥٠ كجم	م٣	١٦٢	١٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠
٣/٧	خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب إجهاد ٤٥٠ كجم	م٣	٨٣٩	١٠٠٠	٨٣٩٠٠٠٠
٤/٧	خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	م٣	١٥٣٥	١٠٠٠	١٥٣٥٠٠٠٠
١٣	أعمال توريد و بناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم	م٣	١٥٥	%٥	١٢٠١٠٢٥
٢ / ٢ / ٣	توريد وتشغيل تربة صالحة للردم	م٢	١٩٠٠	٠٠٣	٥٧٠٠٠
الاجمالى			٢٧٣٥٧٠٧٢		

مهندس الهيئة

✓



٤٩٨٦٥

مهندس الشركة

س

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع محور خزان أسوان

ج ٣٤

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية المدرجة بالمستخلص	قيمة الزيادة	اجمالي قيمة الزيادة
٣/٧	خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب إجهاد ٤٥٠ كجم	م٣	٥٣١	١٠٠٠٠	٥٣١٠٠٠٠
٤/٧	خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	م٣	٩٩	١٠٠٠٠	٩٩٠٠٠٠
٢ / ٢ / ٣	توريد وتشغيل تربة صالحة للردم	م٢	١٩٠٠	٠٠٠٣	٥٧٠٠٠
٢ / ١ / ٥	أعمال توريد و فرش طبقة اساس	م٢	١٢٢٧	٠٠١٥	١٨٤٠٠٥
الاجمالي					٦٥٤١٠٠٥

مهندس الهيئة

✓



مهندس الشركة


✓

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع محور خزان أسوان

ج ٣٥

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية المدرجة بالمستخلص	قيمة الزيادة	اجمالي قيمة الزيادة
٣/٧	خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب إجهاد ٤٥٠ كجم	م٣	٢١٦	١٠٠٠	٢١٦٠٠٠
٤/٧	خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	م٣	١٢٣٦	١٠٠٠	١٢٣٦٠٠٠
٢ / ٢ / ٣	توريد وتشغيل تربة صالحة للردم	م٢	٤٥٠٠	٠٠٠٣	١٣٥٠٠٠
٢/ ١ / ٥	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	م٢	١٢٤٠	٠٠١٥	١٨٦٠٠٠
الاجمالي					١٤٨٤١٠٠٠

مهندس الهيئة



(٤٦٨٦٥)

مهندس الشركة

(Signature)