


انشاء كوبرى اعلى مزلقان السكه الحديد (السيل)

رقم المستخلص	قيمة الزيادة
ج ٨	٢٦٨,٤٣٧.٦٠
ج ٩	١٢٧,٢٩٤.٧٤
الاجمالي	٣٩٥,٧٣٢.٣٤



س


مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع كوبرى اعلى مزلقان السيل عن أعمال الكبارى

ج ٨

رقم البند	بيان البند	الوحدة	المعادلة المستخدمة	قيمة الزيادة	الكمية المدرجة بالمستخلص	إجمالي قيمة الزيادة
١/٥	توريد وردم بالأتربة من خارج الموقع	م ٣	٣٤٣*%٣٢٤٠	٠.٠٣	٣٤٣	٢٤٦٩.٦٠
٢/٥	توريد وردم بالرمل المثبت	م ٣	١٠.٣*%٣٥٠٠	٠.٠٣	١٠٦.٠٠	١٥٤٥.٠٠
١/٦	اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كم /سم ٢	م ٣	١٠*٢٣٨	١٠.٠٠	٢٣٨.٠٠	٢٣٨٠.٠٠
٢/٦	اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٣٠٠ كم /سم ٢	م ٣	١٠*٣١	١٠.٠٠	٣١	٣١٠.٠٠
٤/٦	اعمال خرسانة مسلحه لزوم الحوائط السانده ذات اجهاد ٣٥٠ كم /سم ٣	م ٣	١٠*٣٠٩	١٠.٠٠	٣٠٩.٠٠	٣٠٩٠.٠٠
١/٧	اعمال خرسانة مسلحه لزوم الاعمدة والهوامت ذات اجهاد ٤٠٠ كم /سم ٣	م ٣	١٠*٠.٨٣	١٠.٠٠	٠.٨٣	٨.٣٠
٣/٧	اعمال خرسانة مسلحه لزوم الكمرات ذات اجهاد ٤٠٠ كم /سم ٣	م ٣	١٠*٢٢٩٤	١٠.٠٠	٢٢٩٤	٢٢٩٤٠.٠٠
٤/٧	اعمال خرسانة مسلحه لزوم البلاطات العلوية ذات اجهاد ٤٥٠ كم /سم ٣	م ٣	١٠*٢٢١	١٠.٠٠	٢٢١.٠٠	٢٢١٠.٠٠
	الإجمالي					٣٤٩٥٢.٩٠

مهندس الهيئة

✓



(٤٦٧/٥)

مهندس الشركة

✓

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجيرة مشروع كوبرى اعلى مزلقان السيل عن أعمال الطرق

ج ٨

رقم البند	بيان البند	الوحدة	المعادلة المستخدمة	قيمة الزيادة	الكمية المدرجة بالمستخلص	اجمالى قيمة الزيادة
١-١	توريد وفرش طبقة اساس	م٢	٧٠٠*١٥%	٠.١٥	٧٠٠	١٠٥.٠٠
١-٤	أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٧ سم	م٢	١٤٥٠٠*٧.٥%	٧.٥٠	١٤٥٠٠.٠٠	١٠٨٧٥٠.٠٠
٢-٤	أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم	م٢	٦.٥*٥٠٠٠	٦.٥٠	٥٠٠٠.٠٠	٣٢٥٠٠.٠٠
٣-٤	أعمال توريد طبقة سطحية ٥ سم	م٢	٦*١٨٠٠٠	٦.٠٠	١٨٠٠٠	١٠٨٠٠٠.٠٠
١-٥	انشاء حاجز خرسانة مسلحة	م.ط	١٦٠٠*٣%	٠.٠٣	١٦٠٠	٤٨.٠٠
٣-٥	اعمال وتوريد وتركيب بردوره اسفلتية	م.ط	٥٠*٥%	٠.٠٥	٥٠	٢.٥٠
	الاجمالى					٢٤٩٤٠٥.٥٠

** اجمالى المستخلص = ٢٨٤٣٥٨.٤٠ جم

** تم صرف هذا المبلغ مسبقا ١٥٩٢٠.٨٠

صافى المبلغ المستحق صرفة = ٢٦٨٤٤٩.٨ جم

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



ح

٥٩٨٦٥

م

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع كوبرى اعلى مزلقان السيل

ج ٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	المعادلة المستخدمة	قيمة الزيادة	الكمية المدرجة بالمستخلص	اجمالى قيمة الزيادة
٢/٦	اعمال خرسانة عالية للاساسات ذات اجهاد ٤٠٠ م / سم ٢	م ٣	١٠*١٠٧	١٠.٠٠	١٠٧	١٠٧٠.٠٠
١-١	توريد وفرش طبقة اساس	م ٢	%١٥*١٠٠٠	٠.١٥	١٠٠٠	١٥٠.٠٠
١-٢	اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	م ٢	%٣*١٧٧	٠.٠٣	١٧٧	٥٣.١
١-٤	أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٧ سم	م ٢	٧.٥*٨٩١٠	٧.٥٠	٨٩١٠.٠٠	٦٦٨٢٥.٠٠
٢-٤	أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم	م ٢	٦.٥*١٦١١	٦.٥٠	١٦١١.٠٠	١٠٤٧١.٥٠
٣-٤	أعمال توريد طبقة سطحية ٥ سم	م ٢	٦*٨٣٠.٣	٦.٠٠	٨٣٠.٣	٤٩٨١٨.٠٠
١-٥	انشاء حاجز خرسانة مسلحة	م.ط	%٣*٨٠.٦	٠.٠٣	٨٠.٦	٢٤.١٨
٣-٥	اعمال وتوريد وتركيب بر دوره اسفلتية	م.ط	%٥*١٥	٠.٠٥	١٥	٠.٧٥
	الاجمالى					١٢٧٢٩٤.٧٤

مهندس الهيئة

مهندس الشركة