



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم لي الكم ٦,٥ بطول ٧ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ : شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٦) في ٢٠٢٢/٩/١٩ ..

بمبلغ : ٧,٨٠٨,٢٦٠ جنيها (فقط سبعة مليون وثمانمائة وثمانية الف و مائتان وستون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٨٠/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص ختامي (٢)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ محضر اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر حصر كميات النسف بالقطاع
- ١ صورة من محاضر النسف لشركة ابوز عبل
- ١ محضر تصنيف الاجهادات للقطاع
- محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم لي الكم ٦,٥ بطول ٧ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٦) في ٢٠٢٢ / ٩ / ١٩ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٠ / ٢٠٢٤ .



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم لي الكم ٦,٥ بطول ٧ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

تم اسناد العملية عاليه علي شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

بموجب العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٦) في ١٩/٩/٢٠٢٢ ..

بمبلغ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثة وعشرون مليون جنيها لا غير) مرفق (١) .

- مدة العملية ١٢ شهر من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٩/٢٠ مرفق (٢) و تنتهي العملية في ٢٠٢٣/٩/١٩ .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة وعشرون مليون جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضة.
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٥,٢٥٦,١٦٠ جنيه (فقط خمسة عشر مليون ومائتان وستة خمسون الف ومائة ستون جنيها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدله ٧٧٣٤٨٤٠ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ١٥,٢٥٦,١٦٠ جنيها (فقط خمسة عشر مليون ومائتان وستة خمسون الف ومائة ستون جنيها لا غير).

والامر مفوض لسيادتك

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٠/١٠



مشروع التمدد الكهربائي لائق السرعة شركة درغام للإنشاءات العامة والتوريدات العمومية من كم 6+500 حتى كم 7+000 بطول 0.5 كم اتجاه المساحين

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	إعمال الحفر				
1-2	بالمتر المكعب إعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عند التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	7,066	20.10	142,026.60
1-3	بالمتر المكعب إعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	م ³			
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم ²	م ³	81,438	54	4,397,652
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم ²	م ³	57,656	65.50	3,776,468
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ²	م ³	61,299	76	4,658,724
	و محمل على البند الآتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكئة البنيول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالبناء الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.				
	أعمال تخريم و نسف				
1-4	بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقاً لمخاطر النسف على أن يتم تحميل ونقل ناتج النسف لمسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المتركب مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25 %) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بقراسة المواصفات المحددة من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	36,795	62	2,281,290
	الإجمالي				15,256,160.60



مدير المشروع م/رامي سمير

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مدير المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
م/احمد الطحان



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم لي الكم ٦,٥ بطول ٧ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ : شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٦) في ١٩/٩/٢٠٢٢ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد ٣ عمال طوال مدة المشروع (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في نج / ٨ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

” شركة درغام للتوريدات العمومية والمقاولات العامة ”

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٦) المؤرخ في ١٩/٩/٢٠٢٢ بمبلغ
٢٣,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليون جنيه لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية ” تنفيذ
الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين -
مطروح) قطاع وادي حجل – المحاجر لتنفيذ المسافة من الكم ٦,٥٠٠
إلى الكم ٧,٠ بطول ٠,٥ كم اتجاه المحاجر على أن يتم التنفيذ طبقا
لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى
المنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء ” الإشراف على التنفيذ و تجهيز
وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

مهندس الهيئة
استشارى الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

التوريدات العمومية
والمحاولات العامة

ب.ض: ٣٥٦-٧١٧-٣٩٠٠
س.ت: ٨٥٤

بيان أعمال مستخلص رقم 2 ختامي عقد رقم 396 / 2022 / 2023

رقم البند بالمقايضة	بيان الاعمال	الاجمالي
2_1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندسين المشرف	566
3_1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (100-200) كجم / سم2 ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2 ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2 ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف .	0 41,438 38,156 38,799
4_1	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم2) والحساب طبقا لمخاض النصف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق و توريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن 25%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف	1,795.00

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

()

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة
للتوريدات العمومية
والمقاولات العامة
ب. ق. ٧١٢ - ٢٥٦
س. ت. ٤٨٥٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم لي الكم ٦,٥ بطول ٧ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٦) في ١٩/٩/٢٠٢٢ ...

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	كسارة
٢	اتربة	٣م	لايوجد	بدون
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

هذا وقد تمت مراجعة الكميات المنفذة وتبين ان الكميات المنفذة على العقد كميات قطع صخري ولا يوجد اعمال ردم منفذة على العقد .

مرفق لسيادتكم صورة من المقاييس الختامية بالكميات بعالبيه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤/٨/٠١



م /

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (396 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع وادي حجل - المحاجر لتنفيذ المسافة من الكم 6.5 الي الكم 7 بطول 0.5 كم اتجاه المحاجر.

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (396 / 2022 / 2023)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 14 / 11 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبد الرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود جمال محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:


اولا القطع الصخري & المتماسك

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي ببعض المسافات المتفرقة بما لا يؤثر علي اتزان الميل.
2. وجود تفاوت في العروض المنفذه للمساطيح وعدم تحقيق الميل العرضي للمساطيح (6%) ببعض المسافات المتفرقة.
3. وجود صخر مفكك ناتج من أعمال القطع علي المساطيح ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال مرفق طلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 2.5 %.



تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة .

عقد رقم (2023 / 2022 / 396)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحدية عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالاتي:


- (1) خصم نسبة 1.5 % من البند اولا.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب ا. د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :



ARDANIA
Egypt Exp.
Project

7. محمود ج
6. جلال
5. جلال
4. جلال
3. جلال
2. جلال
1. جلال



Handwritten signature in blue ink.

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (396 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع وادي حجل - المحاجر لتنفيذ المسافة من الكم 6.5 الى الكم 7 بطول 0.5 كم اتجاه المحاجر.

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة .

عقد رقم (396 / 2022 / 2023)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 14 / 11 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود جمال محمد | الشركة المنفذة - عضوا |


وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 5504 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال الحفر في التربة المتماسكة = $0.025 * 0.015 * 7066 * 20.1 = 54$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100 - 200) كجم / سم² = $0.025 * 0.015 * 81438 * 54 = 1650$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (200 - 300) كجم / سم² = $0.025 * 0.015 * 57656 * 65.5 = 1417$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (300 - 400) كجم / سم² = $0.025 * 0.015 * 61299 * 76 = 1748$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بإستخدام النسف والتفجير = $0.025 * 0.015 * 36795 * 46 = 635$ جنيه.

القيمة الاجمالية للخصم = 5504 جنيه

فقط خمسة الاف وخمسمائة واربعة جنيها.



Page 1 of 1



التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٣

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / رئيس المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع وادي حجل - المحاجر لتنفيذ المسافة من الكم ٦,٥٠٠ إلى الكم ٧,٠ بطول ٠,٥
كم إتجاه المحاجر عقد رقم: (٣٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) .

بمبلغ ٢٣٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط ثلاثة وعشرون مليون جنيها لا غير)

بنسبة تنفيذ ٦٦,٣٣١ % .

تنفيذ شركة درغام للتوريدات العمومية والمقاولات العامة .

نحيط علم سيادتكم بموافقة الشركة على تختيم أعمال العقد المشار إليه بعالیه بقيمة
المستخلص الختامي ١٥٢٥٦١٦٠,٦٠ جم (فقط خمسة عشر مليون ومائتان وستة
وخمسون ألف ومائة وستون جنيهاً وستون قرشاً لا غير) دون الرجوع على الهيئة بأي
من المطالبات أو الدعاوي بهذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

