



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب
بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السكينة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر
المباشر .

تنفيذ شركة / منشأة الشريف للمقاولات العمومية

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١٢/٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠٠ ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

محضر استلام موقع

محضر مواد محجريه

محضر مسافة نقل سن

محضر مسافة اترية

برنامج زمني

وثائق تأمين

خطة العمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طلال يوسف الجزار

س

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بالإحالة الى العقد رقم (رقم العقد ٦٥١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٣)

تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة- القاهرة-

الاسكندرية-العلمين-مطروح) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / منشأة الشريف للمقاولات العمومية

برجاء التكرم بالإحاطة بان العقد بعاليه يشمل على توريد عدد توريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل (كرتونة ورق A3) للعدد(١٥) وتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل (كرتونة ورق A4) للعدد(٣٠) ويتم تسليمها لمحازن الهيئة ولا يوجد اى محملات اخري .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٤



يعتقد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار




هيكل تنظيمي للعاملين بالمشروع
شركة الشريف للمقاولات العمومية

التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٦
اسم المشروع : تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة مجد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة -
الأسكندرية - العلمين - مطروح)
رقم المشروع : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٩١

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	الاسم	مستل
	10	مدير المشروع	عماد جرجس عبدالملاك	1
	5	مدير المكتب الفني	أحمد جبريل رضا	2
	5	مدير ضبط الجودة	أحمد حسين عبدالله	3
	10	مدير السلامة الوقائية	عبدالمبدي ابونوح عبدالمبدي	4
	5	مهندس تنفيذ طرق	أحمد نوح	5
	5	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	أحمد ابراهيم احمد	6
	5	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	محمد ناصر عبدالجواد	7
	5	مراقب تنفيذ / فني مواد	علي سمير محمد	8
	5	حاسب كميات	خالد سليمان نادي	9
	5	فني سلامة ممرورية	محمد جمال عبدالعزيز	10
	7	مساح	أحمد عبدالمجيد أحمد	11

استشاري الهيئة
التوقيع : 

الاسم : عماد جرجس عبدالملاك
التوقيع : 





هيكـل تنظيمي للعاملين بالمشروع
شركة الشريف للمقاولات العمومية

التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٦
اسم المشروع : تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة -
الأسكندرية - العلمين - مطروح)
رقم المشروع : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٩١

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	الاسم	مسلسل
	10	مدير المشروع	عماد جرجس عبدالملاك	1
	5	مدير المكتب الفني	أحمد جبريل رضا	2
	5	مدير ضبط الجودة	أحمد حسين عبدالله	3
	10	مدير السلامة الوقائية	عبدالمهدي ابونفوح عبدالمهدي	4
	5	مهندس تنفيذ طرق	أحمد نوح	5
	5	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	أحمد إبراهيم أحمد	6
	5	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	محمد ناصر عبدالجواد	7
	5	مراقب تنفيذ / فني مواد	علي سمير محمد	8
	5	حاسب كميات	خالد سليمان نادي	9
	5	فني سلامة مرورية	محمد جمال عبدالعزيز	10
	7	مساح	أحمد عبدالمجيد أحمد	11

استشاري الهيئة

التوقيع : 

الاسم : 

التوقيع : 

الشركة المنفذة :





TRUM
1990

قام مكتب اسبكتروم للاستشارات الهندسية

اعمال حصر البرايخ

٢	BOX	النوع	مساحة المقطع	الطول	الحجم	طول المواسير
1	BOX 0+007 2 PIPE	العادية	1.11	55.07	61.13	109.36
		العادية حول المواسير	1.51	54.68	82.57	
		السلحة	0.93	54.68	50.85	
2	BOX 1+040 4 PIPE	العادية	1.95	43.86	85.53	169.36
		العادية حول المواسير	2.689	42.34	113.85	
		السلحة	1.77	42.34	74.94	
3	BOX 1+140 4 PIPE	العادية	1.95	46.09	89.88	182
		العادية حول المواسير	2.689	45.5	122.35	
		السلحة	1.77	45.5	80.54	
اجمالي العادية					555.30	
اجمالي السلحة					206.33	
اجمالي (عادي + السلحة)					460.72	

حصر جاری 1 بالاعمال المنفذة

مهندس الشركة المنفذة

مجلس الشرحه المصمده



مجلس المشايخ المستشارين



مهندس الشريعة الإسلامية

1. 1/02/13/2.1.1
 2. 0213 03-11-
 3. 1/02/13/2.1.1

بيان كميات الحديد براسج مشروع طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب						
م	BOX	النوع	عرض	الطول	مسطح	وزن المتر 12 Ø / كجم مربع القطر بالمتر 172 = وزن الحديد / طن وزن المتر * عدد الاستاخ في المتر * المسطح
1	BOX 0+007 2 PIPE	مساحة	3.02	54.68	165.13	0.89
2	BOX 1+040 4 PIPE	مساحة	5.88	42.34	248.96	0.89
3	BOX 1+140 4 PIPE	مساحة	5.78	45.5	262.99	0.89
اجمالي وزن الحديد / الطن						
وزن الكراسي / الطن						
وزن اشارير الحوائط / الطن						
اجمالي وزن الحديد / الطن						
15.00						

REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED BY
00	18-09-2023	FOR APPROVAL	LS


 (GASB)
 ॥ ६ ॥ १२ ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

CONCRETE

17.6 Dimensions shall be as indicated.

17.7 Dimensions shall be checked with the road planning
and "cut" drawings.

2. CONCRETE

2.1 The bridge has been designed according to the Egyptian Code No. 101/71 Edition.

3. REINFORCEMENT

3.1 Reinforced drawings should be revised with Road planning drawings.

3.2 Do not measure from centerline. All dimensions should be read from completed or completed.

4. PLAIN CONCRETE

4.1 1st concrete should have a minimum characteristic strength of 200 kg/cm² after 28 days after casting.

5. THE REINFORCED CONCRETE SHOULD HAVE A MINIMUM CHARACTERISTIC STRENGTH OF 25 MPAS

CONCRETE BOX AND PRECAST BEAMS

50 MPAS

PRECAST BEAMS

35 MPAS

PILES

40 MPAS

ABUTMENTS

40 MPAS

COLUMNS & PAVEMENTS

REINFORCED CONCRETE DECK SLABS & PARAPETS

50 MPAS

CONCRETE BOX AND PRECAST BEAMS

50 MPAS

5.2 The reinforcement bars are high grade steel of at least minimum yield strength of 4500 kg/cm²

- minimum yield strength of 4500 kg/cm² for mild steel bars.

THE CONCRETE GRAVITY CANTILEVER FOR SOIL LARLS


A) 30 mm for parapet and deck slab.

B) 40 mm for piers.


C) 70 mm foundation and walls.

5.4 The design length is according to the Egyptian code of practice for the design of reinforced concrete structures.






SCALE 1:25
TYPICAL TWEENT PIPE DUCTILE SECTION



1992


ANGLE OF FRICTION = 35.0



GRADE (A)

ANGEL OF FRICTION JO TERRY

AAAA AAAA | AAAA



အမှတ် ၁၂၊ လမ်း ၁၁၊ ဘုရားမင်း၊ ရန်ကုန်

تفديد الادارة المركزية لبحوث الطرق بان

الشركة	الشريف للمقاولات العمومية
رقم العقد	(2025/2024/291)
العملية	تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط النول للقطار الكهربائى السريع) السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح (بالانمر المباشر)
الافادة	ليس عليها مدهلات (سيارات)
تفاصيل الافادة	-----

تحرير فى (14-11-2024)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائزم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ""

(.....)
التوقيع

مهندسة / منار عبدالهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

(.....)
التوقيع

مهندسة / اهل مدهي

مدير عام البحوث

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الشريف للمقاولات العمومية
رقم العقد	(2025/2024/291)
العملية	تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السبخة - القاهرة - الإسكندرية - العاين - مطروح) (بالتنفيذ المباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-11-14 الى تاريخ 2024/12/14)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (30) كرتونة ورق A4، عدد(15) كرتونة A3 (اول ارجاء للعقد على المستخلص جاري (1))

تدوير في (2024-11-14)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبية باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(
التوقيع
٢٠٢٤/١٢/١٤

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(
التوقيع
٢٠٢٤/١٢/١٤

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

محمد صابر الباجوري

التاريخ / 2024-10-23

اسم المشروع / تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالطريق الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-القاهرة-الاسكندرية-العالمين-مطروح)

قام مكتب استكشام للاستشارات الهندسية

باعتماد الكميات المنقذة الخاصة بشركة (منشأة الشريف للمقاولات العمومية)

محضر اعتماد حصر كميات					
ملاحظات	الكمية بالمتر المكعب	التصنيف	الي المحطة	من المحطة	م
ROAD1	20920	ردم	1+430	0+000	1
ROAD1	166372	قطع صخر	1+430	0+000	2
ROAD1	17682	سن	1+430	0+000	3
ROAD2	17243	ردم	0+701	0+000	4
ROAD2	19322	قطع صخر	0+701	0+000	5
ROUNDABOUT-1	16581	ردم	0+324	0+000	6
ROUNDABOUT-1	15977	قطع صخر	0+324	0+000	7
ROUNDABOUT-1	1717	سن	0+324	0+000	8
ROUNDABOUT-2	555	ردم	0+324	0+000	9
ROUNDABOUT-2	21017	قطع صخر	0+324	0+000	10
LINK-1	1497	ردم	0+053	0+000	11
LINK-1	1935	قطع صخر	0+053	0+000	12
LINK-1	457	سن	0+053	0+000	13
اجمالي الردم					
224623					
اجمالي قطع الصخر					
19856					
سن					

ملاحظات :-

حصر جاري 1 بالاعمال المنقذة

مهندس المشروع : البيئة

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنقذة

م.م. احمد د.ج.ب

الشريف للمقاولات العمومية
س.ب. ٤٢٢٥ ب.ب. ٤٥٦-٣١٧-٢٤٧
م.ب. ٥/٥٥٣٠٢/٤١٠/٢٥/١٣

اسم المشروع / تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة مجد نجيب بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-الاقاهرة-الاسكندرية-العالمين-مطروح)

جدول تصنيف كميات الصخر طبقا لتقرير اجهاد الصخر

ROAD 1

م	العينة	اجهاد الكسر	كمية الكمية عند الاجهاد	متوسط الاجهاد
1	عينة من الكم ٠٨٠+٠	212	28040.38	200-300
2	عينة من الكم ١٦٠+٠	188	33978.35	100-200
3	عينة من الكم ٣٨٠+٠	193	16923.86	100-200
4	عينة من الكم ٥٦٠+٠	167	3951.54	100-200
5	عينة من الكم ٦٢٠+٠	721	8536.88	300-400
6	عينة من الكم ٦٨٠+٠	417	2871.74	300-400
7	عينة من الكم ٧٢٠+٠	423	796.07	300-400
8	عينة من الكم ٧٦٠+٠	433	0	300-400
9	عينة من الكم ٨٠٠+٠	566	2560.15	300-400
10	عينة من الكم ٨٤٠+٠	417	11162.09	300-400
11	عينة من الكم ٩٠٠+٠	343	7622.91	300-400
12	عينة من الكم ٩٨٠+٠	155	15585.77	100-200
13	عينة من الكم ١٠٢٠+١	280	14411.76	200-300
14	عينة من الكم ١٠٨٠+١	164	3987.97	100-200
15	عينة من الكم ١٢٠+١	615	7.72	أكبر من ٤٠٠
16	عينة من الكم ١٦٠+١	281	2980.3	200-300
17	عينة من الكم ٣٦٠+١	169	8001.31	100-200
18	عينة من الكم ٣٨٠+١	334	4954.95	300-400

ROAD 2

1	عينة من الكم ٨٠٠+٠	487	9661.23	300-400
2	عينة من الكم ٤٠٠+١	152	9661.23	100-200
ROUND ABOUT 1				
1	عينة من الكم ٠٨٠+٠	212	15977	200-300
LINK 1				
1	عينة من الكم ٠٨٠+٠	212	1935	200-300
ROUND ABOUT 2				
1	عينة من الكم ٧٦٠+٠	433	10508.5	300-400
2	عينة من الكم ٨٠٠+٠	566	10508.5	300-400

تصنيف الكميات حسب جهد الكسر (الاجمالي)

100-200	92090.03
200-300	63344.44
300-400	69190.74

ملاحظات :-

تصنيف الاجهادات بالاعمال المنفذة بمستخلص جاري ١

مهندس الهيئة
التوقيع /



مهندس الشركة المنفذة
التوقيع / ٥/٥٣٠٢/٤١٠/٢٥

Volume Report ROAD 1

STATION	CIVIL VOLUME ROAD 1	CHANGE DESIGN VOLUME ROAD 1	OLD DETCH VOLUME ROAD 1	TOTAL VOLUME AT STATION	العينة	جهد الكسر	كمية جهد الكسر		ملاحظات
							جهد الكسر	3م	
Station	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)		كجم/سم2			
0+000.00	0	0	0	0					
0+020.00	1469.94	1710.38	54.67	3234.99					
0+040.00	2421.28	886.16	93.47	3400.91					
0+060.00	3601.41	305.12	111.13	4017.66	عينة من الكم 0+080	212	28040.38		
0+080.00	4496.42	0	90.1	4586.52					
0+100.00	5640.48	0	119.54	5760.02					
0+120.00	6917.63	0	122.65	7040.28					
0+140.00	7523.06	0	112.41	7635.47					
0+160.00	7167.14	0	152.01	7319.15					
0+180.00	6072.51	0	159.34	6231.85					
0+200.00	4749.7	0	123.83	4873.53	عينة من الكم 0+160	188	33978.35		
0+220.00	3194.54	0	124.22	3318.76					
0+240.00	1810.19	0	135.81	1946					
0+260.00	1056.82	0	140.66	1197.48					
0+280.00	1311.97	0	144.14	1456.11					
0+300.00	2437.66	0	136.39	2574.05					
0+320.00	3191.07	0	146.01	3337.08					
0+340.00	2915.15	0	159.61	3074.76					
0+360.00	2285.8	0	170.54	2456.34					
0+380.00	1770.58	0	161.46	1932.04	عينة من الكم 0+380	193	18657.86		
0+400.00	731.72	0	202.5	934.22					
0+420.00	60.17	0	212.68	272.85					
0+440.00	468.35	0	158.66	627.01					
0+460.00	1281.57	0	194.28	1475.85					
0+480.00	1735.57	0	238.09	1973.66					
0+500.00	1037	0	212.81	1249.81					
0+520.00	230.5	0	210.36	440.86					
0+540.00	72.99	0	203.85	276.84	عينة من الكم 0+560	167	3951.54		
0+560.00	73.48	0	103.37	176.85					
0+580.00	165.11	0	79.15	244.26					
0+600.00	1383.82	0	179.1	1562.92					
0+620.00	3115.14	0	208.77	3323.91					
0+640.00	2997.24	0	179.35	3176.59	عينة من الكم 0+620	721	8536.88		
0+660.00	1865.5	0	170.88	2036.38					
0+680.00	1362.87	0	83.99	1446.86	عينة من الكم	117	771		

الهيئة
مهندس المشروع

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة

٢٤١٢٠٠

الشريف للمقاولات المعمارية
م.ت.ن: ٤٢٢٥٠ ب.ف.٤٥٦٠-٣١٧-٣٤٢٢
م.ف.١٣/٢٥/٢٥٠٣-٧/٤١٠/٢٥٠٣

المنطقة الاولى المركزية

محضر إستلام الموقع

تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة معهد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - القاهرة - الأسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة / منشأة الشرف للعمومية.

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٣ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
- مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
- مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
- مدير المشروع عن مكتب سيكترام (إستشارى الهيئة) .
- عن مكتب إستشارى المساحة أكس واى زد (إستشارى الهيئة)
- مدير المشروع (الشركة المنفذة) .

٦- م/ عماد جرجس عبد الملاك

بناءً على العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩ / بتاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢ تمت المعاينة للمسافة عالية وتبين أن الموقع خالي من العوائق ظاهرياً وعالية يكون تاريخ إستلام الموقع هو تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٣ - ٢٠٢٤/٩/٢٤

وأقبل المحضر على ذلك :-

الحضور :-

-: التوقيف

٦- م / عماد جرجس عبدالملاك

فتح الرحمن ۵/۵ - ۵

٤-٣ / على السيد محمد

٣- م / محمد غاندي محمد

٢-٢ / أيمن محمد السيد

احمد علي شاه / ٢٠١٦

يعلم

رئيس الادارة المركزية

التوقيف /

مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات

التوقيف

هندسة / جهاد محمد سعد

العنوان :- المنطقة الاولى المركزية (نزلة الخصوص -- أسفل الطريق الدائري) ت/ ٢٨٨٨٤٨٦٨ - ف/ ٢٨٨٨٤٨٦٨

محضر مسافة كسارة السن

تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة مجد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة

- الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة / منشأة الشرف للمقاولات العمومية.

أنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٣ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- ١- م / أسماء علي احمد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
- ٢- م / أيمن محمد السيد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
- ٣- م / محمد غاندى محمد - مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
- ٤- م / علي السيد محمد - مدير المشروع عن مكتب سبكترام (إستشارى الهيئة) .
- ٥- م / محمد عبدالحليم - عن مكتب إستشارى المساحة أكس واى زد (إستشارى الهيئة)
- ٦- م / عماد جرجس عبدالملاك - مدير المشروع (الشركة المنفذه) .

بناءً على العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٩١) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢ وبعد زيارة ومعاينة كسارة السن والتي تم اعتماده للتوريد بالمشروع بناءً على الاختبارات التي تمت بجامعة القاهرة علي العينات المأخوذة من الكسارة وجاءت مطابقة لمواصفات المشروع وبقياس المسافة بين موقع الكسارة ومنصف القطاع هي ١٢٠ كم .

الشريف للمقاولات العمومية
٢٤٧-٣١٧-٥٥٦
٥/٠٠٣٠٣/٤١٠/٣٥/١٣١٣١٣

الشرف - الشرف - الشرف
الوقوف :-

٦- م / عماد جرجس عبدالملاك

٥- م / محمد عبدالحليم

٤- م / علي السيد محمد

٣- م / محمد غاندى محمد

٢- م / أيمن محمد السيد

١- م / أسماء علي احمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
التوقيع /
مهندسة / جهاد محمد سعد

محضر مسافة محصر التربة

تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة مجد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الأسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة / منشأة الشريف للمقاولات العمومية .

أنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٤ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- ١- م/ أسماء علي احمد
- ٢- م/ أيمن محمد السيد
- ٣- م/ محمد غاندى محمد
- ٤- م/ علي السيد محمد
- ٥- م/ محمد عبدالحليم
- ٦- م/ عماد جرجس عبدالملاك

بناءً على العقد رقم (٢٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢ وبعد زيارة ومعاناة محصر العاصمة الادارية التي تقع خلف فندق الماسة بالعاصمة الادارية والتي تم اعتماده للتوريد بالمشروع بناءً على الاختبارات التي تمت بجامعه القاهرة علي العينات المأخوذة من الكسرة وجاءت مطابقة لمواصفات المشروع .

وبقياس المسافة بين موقع المحجر ومنصف القطاع هي ٦٠ كم .

وأقفل المحضر على ذلك :-

- الحضور :-

الشريف للمقاولات العمومية
م.ت: ٤٢٢٥٠ ف.ن: ٤٥٦٠-٣١٧-٢٤٢
م.ن: ٥/٠٠٣٠٣/٤١٠/٣٥/١٣

التوقيع :-
مدير المشروع (الشركة المنفذة) .
مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
مدير المشروع عن مكتب سبكترام (استشارى الهيئة) .
عن مكتب استشارى المساحة أكس واى زد (استشارى الهيئة)

٦- م/ عماد جرجس عبدالملاك

٥- م/ محمد عبدالحليم

٤- م/ علي السيد محمد

٣- م/ محمد غاندى محمد

٢- م/ أيمن محمد السيد

١- م/ أسماء علي احمد

يعتمد


رئيس الادارة المركزية

مدير عام المشروعات

التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /
مهندسة / جهاد محمد سعد

العنوان :- المنطقة الاولى المركزية (نزلة الخصوص - أسفل الطريق الدائرى) ت/ ٢٨٨٨٤٨٦٨ - ف/ ٢٨٨٨٤٨٦٨



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد،،،،،

إيماءا إلى أعمال تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الاول بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – القاهرة – اسكندرية – العالمين - مطروح) تنفيذ منشأة الشريف للمقاولات العمومية.
نتشرف أن نرفق طية مقايسة معدلة (١) بنفس قيمة التعاقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

- تحريرا فى :- ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤
- مرفقات :- عدد () .

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
م / طارق يوسف الجزار



تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

(السكينة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ : شركة الشريف للمقاولات العمومية

مقايسة معدالة (١)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	م
٩٠٠,٩٠٠	٢٣	٣,٩٥٢	٣م	١- اعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١-١
٧٨,٠٠٠	٢٦	٣,٠٠٠	٣م	٢-١ اعمال المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة المسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢-١
				٣-١ اعمال المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف . (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالحر اسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٠٥ جنيه للكيلومتر زيادة . ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم /سم ^٢ ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم /سم ^٢ ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم /سم ^٢	٣-١

٦,٦٠,٠٠٠	٦٠	١١,٠٠,٠٠٠		٢ اعمال الازالة والتطهير	٢
٧,٠٠,٠٠٠	٧٠	١٠,٠٠,٠٠٠		بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمرتوعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاصصال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١-٢

٤٢٥٠-٢١٧-٤٠٦
٥/٠٠٣٠٢/٤١
٤٢٥٠-٢١٧-٤٠٦

تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السفحة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ : شركة الشريف للمقاولات العمومية

مقايضة معدالة (١)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	م
١,٤٠٠,٠٠٠	١٤٠	١٠,٠٠٠	م ^٣	مسافة النقل حتي ١٠٠ كم . يتم احتساب علاوة ١,٢ اجنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة . السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة للطرق .	
الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) والبردورات					
٣٣٦,٩٥٠	٧٤٨,٧٧٨	٤٥٠	م/ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ و الفقة تشمل عمل افرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٦ @ ١٠) م. ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .	١-٦
٢٤٧,٥٠٠	٥٥٠	٤٥٠	م/ط	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (fair face) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ و الفقة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٦ @ ١٠) م. ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .	٢-٦
٤٩٧,٠٠٠	١٤٢	٣,٥٠٠	م/ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٣٠ / ٥٠ * ٣٠ سم مصنوعة تتكون من ٣ م ^٢ ٠,٨ من دلو ميت لا يزيد اكبر بعد للحيبيات عن ١,٥ سم + ٤ م ^٢ ٠,٤ رمل + ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا لخطوط والمناسيب التصميمية ولا تزيد للحمات عن ٢ سم والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل ٢:١ البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٣-٦
٤٧٢,٥٠٠	١٣٥	٣,٥٠٠	م/ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) بابعاد ١١,٥ / ١٥ * ٥٠ سم مصنوعة تتكون من ٣ م ^٢ ٠,٨ من دلو ميت لا يزيد اكبر بعد للحيبيات عن ١,٥ سم + ٤ م ^٢ ٠,٤ رمل + ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا لخطوط والمناسيب التصميمية ولا تزيد للحمات عن ٢ سم والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل ٢:١ البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٤-٦
طبيعة الاساس					
٥/٥٠٣٠٧/٤٩٠/٢٥/١٣١٩٨					

٥/٥٠٣٠٧/٤٩٠/٢٥/١٣١٩٨

٥/٥٠٣٠٧/٤٩٠/٢٥/١٣١٩٨

٥/٥٠٣٠٧/٤٩٠/٢٥/١٣١٩٨

تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

(السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ : شركة الشريف للمقاولات العمومية

مقايضة معدالة (١)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	م
٨,٤٠٠,٠٠٠	٢١٠	٤٠,٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع الانتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وفردا علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقاقية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٧
				مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم .	
				يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	
				السعر يشمل قيمة المواد المحجربة .	
				مسافة النقل حتى ١٠٠ كم .	

الاجمالي

٥٤,٢٥٠,٠٠٠

مهندس استشاري الهيئة (اسبكتروم)
مهندس / علي السيد
التوقيع / علي السيد

مدير مشروع الهيئة
مهندس / أيمن محمد السيد
التوقيع / أيمن محمد السيد

مدير عام المشروعات طرق
مهندسة / جهاد محمد سعد
التوقيع / جهاد محمد سعد

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع / طارق يوسف الجزار

شركة المقاولات والمقاولين
٣٤٧-٣١٧-٤٥٦-٤٢٥
٥/٠٠٣٠٣/٤٩٠/٢٥/١٣

الشركة المنفذة
مهندس / عماد جرجس عبد الملاك
التوقيع / عماد جرجس عبد الملاك

مهندس مشروع الهيئة
مهندس / محمد غاندي محمد
التوقيع / محمد غاندي محمد

مدير مشروع الهيئة
مهندسة / أسماء علي أحمد
التوقيع / أسماء علي أحمد



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف مقسم للوثيقة ١٦٧١٠ و ٢

القسط	السعر	مبلغ التأمين	العدد	الوظيفة	الاسم
١٠٥٠٠٠	١٤٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	مهندس	عدد (١) مهندسين
٤٢٠٠٠	١٤٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مهندس أو ملاحظ	عدد (١) مهندس أو ملاحظ
٢١٠٠٠	١٤٠	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	سائق مدعة أو سيارة أو من في حكمهم	عدد (١) سائق مدعة أو سيارة أو من في حكمهم
١٤٠٠٠	١٤٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	عامل	عدد (١) عامل (بدون ذكر اسم)

جنية مصرى ١٣٠٠٠٠

اجمالى مبلغ التأمين

خصوصيات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥٠٠٠

٤٥٠٠٠

OMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة التأمين

إدارة الجوازات التتبعية
شروع عماد الدين
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع:

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office: 3 El-Masara Sq. Dokki - Giza
PO BOX: 62 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352697 - 33361305

19 318

www.mohins.com

info@mohins.com

المركز الرئيسي: ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠١ و ٣٣٣٦٨١٠٧
بريد: ٦٢٠٥٠٠ - الدقي - مصر
فاكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٠٥

تقوم الشركة بحماية مصالح الضارب على ضرورة الدقة السريعة والوجبة

هذه الوثيقة مهمة ومحفوظة



وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

الفرع عماد الدين

رقم الوثيقة 1941 هـ 2 /

اسم المؤمن له	منشأة الشريف للمقاولات العمومية
العنوان	البرميل - مركز اطفح - الجيزة
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاوله	عقد رقم (291 / 2024 / 2025) تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر
موقع العمل	
وصف المشروع	
مدة التأمين	
أ - بالنسبة للاعمال	يبدأ التأمين فى ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ ويتمتهى فى ٢٠٢٥/٠٩/٢٢
ب - بالنسبة لاعمال الصياله	وتبدأ فى وتتمتهى فى
مبلغ التأمين	جنيه مصرى ٥٤٥٠٠٠٠٠,٠٠
القسم الاول	الاضرار الماديه ١٠٠٠٠٠٠,٠٠
القسم الثانى	المسئوليه المدنيه قبل الغير
التحمل عن كل حادث	١٠% الاولى من قيمة كل حادث بعد ائتى 10000 جـم
البنود المؤمن عليها	1- اعمال المقاوله 1/1- قيمه العقد 2/1- الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع 2- ادوات ومهمات التشييد 3- الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق 4- ازاله الانقاض 5- المنشآت المؤقته

COMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
قرع عماد الدين ٢/٢٤
محمدي عبيد مراد محمد
التوقيع



تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة مجد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)
تنفيذ شركة الشرف للمقاولات العمومية

Enthalpy

الشريف للمقاولات العمومية
 ص.ب: ٤٢٢٥ ب.ب: ٤٥٦-٢١٧-٢٤٢
 م.ب: ٥/٠٠٣٠٢/٤١٠/٢٥/١٣

