



السيد العميد/ رئيس الاداره المركزية

الشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالا حاله الى مشروع اعمال الجسر الزرابي والاعمال الصناعية لخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع

٦ اكتوبر / ابو سنبيل (القطاع الخامس) (قوص / ارمانت) في المسافة من الكم ٦٣٧,٤٦٩ حتى الكم ٦٣٧,٦٣٠ بطول ١٦١ .٠ كم

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧١

تنفيذ / مكتب مون لايت للمقاولات العمومية .

نتشرف بإحاطه سيادتكم بإن الكرفان والمكاتب بجميع مشتملاتهم الخاصة بالمشروع عاليه متواجده

منذ بدء المشروع حتى تاريخه .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٦ / ٢ / ٢٠٢٤



التواقيع /

مهندس / عماد حسين

رئيس الاداره المركزية

المنطقة الثامنة بقنا(سوهاج - قنا - الأقصر)

مرفق عدد (-)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع(الفيوم/بني سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) القطاع الخامس(قوص/ارمنت) المسافة من ٦٣٧.٦٣٩ حتى الكم ٦٣٧.٦٣٠ بطول ١٦١..كم تنفيذ (شركة مون لايت للمقاولات العمومية) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٤/١/١ تحرير

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

م/م

المرفقات : _____
عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢٠٢٤/١٢/٢٢
تحية طيبة وبعد،،،

نترى بالرجل من طيه مستخلص جاري رقم ١ عن عملية

استلام الدفعات والآثار الصناعية للقطار التمهيدي للخط الثالث (العلواني)
بيان عيف - الأقصر - سولوم - أبو حمد (نوفور - أيرمن) الاسم،
٦٢٧،٦٦٩ كيلو متر بطول ٣٦٦.٣م
عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالتالي:

الاستقطاعات

	جنيه	婷
تأمين ٥%	٩٦٨٥٩٠	١٩ ٢٦٥ ٨٤٠
دمغات	٤٦٥ ١٤٩	٠ ٠ ٠
خصم معمل المنطقة	—	—
المستحق صرفه	١٩ ٤٧٥ ٨٤٠	١٩ ٤٧٢ ٤٦٩١
جملة الاستقطاعات	—	—
الصافي	١٧ ٩٣٢ ٣٣٤	٤٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/
موجه لدكت لفؤاد لـ العروسي
وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / علاء
عماد حسين

تحرير / ٢٠٢٤/١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

(استئناف ٥٠٤ ج)

جمهورية مصر العربية

استئناف لاعتماد المصرف

مصلحة الضرائب العامة للطريق والسكك
قسم رشقة دستة
المبلغ المستحق إلى طرف معه دستة المقاولات - مصر
الطلبات طيبة أو ..
بموجب متحفظ ٦٢٣٧

صادر مراجعته ووجد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً ومصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج
صاحب الحق أو يسحب باسم طرف معه دستة المقاولات - مصر
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم	الخطم ذو التاريخ	بيانات الفواتير	فرش	جنيه	انتاريخ	رقم
			٤٩٢٥٢٤			
			٤٩٢٥٢٤			

(١)

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الخطم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	بيانات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	نوع الخصم
		الادارى اى التأمين والادارى البالى فى القطاع الحكومى للخوا	فرش بند فرع قسم جنية
		الذى (القىء بينه بوجع - الاخر - اوتام - ابوسوك) القطاع اى	٤٩٢٥٢٤
		(خود - افت) اساقم الـ ٤٦٩, ٢٢٧, ٢٢٨, ٢٢٩, ٢٣٠ بعو	٤٠
		بيانات الاستقطاعات	٤٩٢٥٢٤
		عادى اضافى دفعه توقيع	مليم جنية
		فرش جنية فرش جنية فرش	
		رسم الدفع	
		٤٩٢٥٢٤ ملحوظ القيمة المطلوب صرفها	

٤٩٢٥٢٤ ملحوظ القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة

(١) اقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسع ولم يتحقق الصرف

(أو) بيان المبلغ مضاد بحساب الإمضاء

جارى تاريخ الإمضاء

الإيدادات

الخطم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥٤ ج

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك يعتمد حسب

ـ إذن صرف

مدیر او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ج)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ج)

(٣) سحب

(٤) قيد او سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

امضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف رقم

امضاء الكاتب المنوط

الشيك / الحالات تحت رقم

امضاء الكاتب المنوط

شيك / الحالات تحت رقم

امضاء طالب او كاتب الشطب

شيك / إذن صرف في سنة

Main Contractor

أطية العامة
الطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)


محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو) (ب) .
في المسافة من ٦٣٧+٤٦٩ إلى ٦٣٧+٦٣٠ بطول ١٦١ ، ٠ كم تتفيد شركة
مون لايت للمقاولات العمومية


بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مون لايت للمقاولات
العمومية رقم العقد (٣٧١ / ٢٠٢٣ / ٠٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٣ لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ بحضور كلا من :

- ١ - م / احمد عبد الله مطر مطر ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢ - م / محمد سليمان سليمان ممثل مكتب الاستشاري اسبيكترم
- ٣ - م / ناصر هاشم هاشم ممثل مكتب بريليانس كونسلت للاستشارات الهندسية
- ٤ - م / محمد عبد العزائم ممثل الشركة المنفذة مون لايت للمقاولات العمومية

وcameت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية
تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)
وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.
واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم : لمياء
التوقيع : 
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم : خالد
التوقيع : 
مكتب استشاري اسبيكترم


الاسم : محمد
التوقيع : 
الشركة المنفذة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس / 

بريليانس كونسلت للاستشارات الهندسية
الاسم : HSR - Blue Line - Sec.05
التوقيع شهاده الأعمال المساعدة بالقطاع الخامس
مكتب بريليانس للمعاشرة

Main Contractor



محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو) (ب) .
في المسافة من ٦٣٧+٤٦٩ إلى ٦٣٧+٦٣٠ بطول ١٦١ ،٠ كم تتفيد شركة
مون لايت للمقاولات العمومية

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مون لايت للمقاولات
العمومية رقم العقد (٣٧١ / ٢٠٢٣ / ٠٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٣ لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ بحضور كلا من :

١ - م/ احمد حسونة الباصلي مصطفى
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

٢ - م/ محمد سعيد سعيد
ممثل مكتب الاستشاري اسبكترم

٣ - م/ سعيد ابراهيم ابراهيم
ممثل مكتب بريليانس كونسلت للاستشارات الهندسية

٤ - م/ حسام الدين عباس
ممثل الشركة المنفذة مون لايت للمقاولات العمومية

وأقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية
تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.
وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم :
التوقيع :

الشركة المنفذة

الاسم :
التوقيع :
مكتب بريليانس كونسلت للاستشارات الهندسية
استشاري الأعمال المساعدة بالقطاع الخامس
HSR - Blue Line - Sec.05

الاسم :
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

بـ رقم : ٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨
مهمة الشركة المدنية
من : ٦٧٦١



رئيس الادارة المركزية للمملكة - قنا
الى

٢٠٢٣ / ٣ / ١١	عقد رقم	٢٠٢٣ / ٣ / ٣٣	النوع
مدة تنفيذ العملية / شهور			
٢٠٢٣			
٢٠٢٣			
٢٠٢٣			

٢٠٢٣	الوحدة	الكتلة	الوحدة	الكتلة
تمهيد موقع واعمال مسحية				
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				

٢٠٢٣	توزيع الكهرباء	٢٠٢٣	توزيع الكهرباء	٢٠٢٣
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				

٢٠٢٣	شهر فبراير ٢٤، ٢٠٢٣	شهر مارس ٢٤، ٢٠٢٣	شهر نيسان ٢٤، ٢٠٢٣	شهر مايو ٢٤، ٢٠٢٣
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				
٢٠٢٣				

تاریخ نهود العملیة / ٥ / ٥ / ٢٠٢٣

البرنامج الزمني - الاتجاه - اسوان - أبوسمبل (القطع الخامس) (وقص / ارمانت) المسافة من الكيلومتر ٦١٦,٦٣ إلى الكيلومتر ٦١٦,٣٦ بطول ١١١,٥م، كام بالامام المعاشر

وزارة النقل
هيئة المساحة الجغرافية
مشكلة الاتجاه والاتجاه



الى
الى
الى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نخسرف ان نرفق لسيادتكم عدد ١ مقاييسة تقديرية لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع

٦ أكتوبر / أبو سمييل (القطاع الخامس) من الكم ٤٦٩ + ٦٣٧ + ٦٣٠ بطول ١٦١ . كم

اعداد المكتب الاستشاري سبكترم للاستشارات الهندسية وعلى مسؤوليته

تنفيذ شركة مون لait للمقاولات العمومية.

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول وافر التحية والإحترام

تحرير في ٢٠٢٤/١/٣

المرفقات / عدد (١) مقاييسه



المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

مقاييس تقديرية (جزئية معدلة لأعمال)

مشروع : الجسر الترابي للقطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

القطاع الخامس من الكم ٦٢٩+١١٠,١٣ إلى الكم ٧١٥+٦٢٤,٦٣ بطول ٨٦,٥٢ كم

من إحدى N ٤٨٩٩٢٩,٦٦٧١ و N ٢٨٧٤٢١٥,٥٦٧١ إلى إحدى E ٤٤٠١٦٨,٦٥٢٢ و N ٢٨١٧٧٨,٣١٧٥


إستشاري القطاع سبكترم للإسثارات الهندسية د. م. عماد الدين نبيل





تنفيذ الشركه: / مون لait للمقاولات العمومية قيمة: ١٩,٩٨٨,١٥٩ مليون

من الكم ٦٣٧+٦٣٠ إلى الكم ٦٣٧+٤٦٩ بطول ١٦١,٠ كم

قيمة المقاييس ١٩,٩٨٨,١٥٩ مليون



الإستشاري /



المنطقة الثامنة بقنا /

مقاييسه معلم						
الإجمالي	سعر الفنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
٤,٣٤٥,٢٣٥	٢٦,٠٠	١٦٧,١٢٤	٣م	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وشوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على اليند تحمل ونقل الاترية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والليند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>- علاوة زيادة السولار ٧ ، جنية /م ٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣</p>	٢-٢	
١٨٣,٨٣٧	١,١٠	١٦٧,١٢٤	٣م	علاوة مسافة النقل ١,٥ كم		
١١٦,٩٨٧	٠,٧٠	١٦٧,١٢٤	٣م	علاوة زيادة السولار		
١٥,٣٤٢,١٠٠			٣م	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية</p> <p>ذات إجهاد (٢٠٠-٠٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>علاوة ١,٦ جنية /م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>علاوة ١,٩ جنية /م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>علاوة ٢,٢ جنية /م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>علاوة ٧ جنية لكل (٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٨٠٠-٧٠٠) كجم /سم ٢ من بنابر ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>علاوة مسافة النقل ١,٥ كم</p>	٤-٢	
١٩,٩٨٨,١٥٩				الأجمالي		



مهندس الشركة المنفذة
المهندس/ *محمد*
التوقيع/



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٧ - ١١ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس
قامت شركة برليان特 كونسلت للاستشارات المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الكباري)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة / مون لايت للمقاولات العمومية

رقم البند	الوحدة	من	إلى	الكمية الإجمالية	RE
٦	م³	٦٣٧+٢٠٠	٦٣٧+٥٢٠	١٦٤,٥٦	RE 05
٩	م³	٦٣٧+٢٠٠	٦٣٧+٥٢٠	١٣٩,١١٤	RE 05

بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام بلوزر) و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدك بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل و نقل اثربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية و القطاعات العرضية التمونجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع مشغلاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.

بالметр المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و محمل على البند الآتي :

- تحمل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر
- ارتكبة الميول الجاذبية باستخدام المعدات الميكانيكية .
- توريد اثربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية لسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحصر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) و رشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى).
- و يتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية و القطاعات العرضية التمونجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع مشغلاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .

حصر جاري ١ عقد رقم ٣٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المرفقات :

- ١- استلام ميزانية شبكة
- ٢- قطاعات عرضية
- ٣- شيت اكسيل لتوسيع اعمال الحصر




**بيان اجهادات الصخر في قطاع شركة مون لait للمقاولات العمومية
من المحطة ٦٣٧+٢٠٠ الى المحطة ٦٣٧+٥٢٠**

الإجمالي	الفئة	اجمالي كمية الصخر المتفندة جارى ١	متوسط الاجهاد	اجهاد			الطول	المحطة		Report No.		
				3	2	1		الى	من	3	2	1
2622545	102	25711	530				636.8	423.3	50	637+150	637+100	13
									50	637+200	637+150	14
									50	637+250	637+200	15
									30	637+280	637+250	16
8585018	109	78762	633				797.2	468	50	637+330	637+280	17
									50	637+380	637+330	18
									60	637+440	637+380	19
									30	637+470	637+440	20
3775931	109	34642	613				762	464.2	20	637+490	637+470	20
									30	637+520	637+490	21
												1
14,983,494.26												

استشاري المشروع (spectrum)

التوقيع /





شركة مون لait للمقاولات العمومية

المدينة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل

اسم المشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٣٦,٩٨٧ الى الكم ٦٣٧,٩٥٢ بطول ٠,٩٦٥ كم بالامر المباشر.

بيان كميات بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام بلدوزر)

Station	Cut Area (Sq.M.)	تربة متماسكة	Cut Volume (Cu.M.)	تربة متماسكة	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
637+180	0		0.00		0.00
637+200	11.72		117.18		117.18
637+220	26.72		384.41		501.59
637+240	20.16		468.91		970.50
637+260	36.87		570.32		1,540.82
637+280	3.21		400.77		1,941.59
637+300	261.99		2,652.05		4,593.64
637+320	746.9		10,088.91		14,682.55
637+340	818.8		15,656.94		30,339.49
637+360	725.31		15,441.04		45,780.53
637+380	1034.9		17,602.13		63,382.66
637+400	1244.93		22,798.33		86,180.99
637+420	873.3		21,182.21		107,363.20
637+440	689.53		15,628.28		122,991.48
637+460	567.1		12,566.29		135,557.77
637+480	367.37		9,344.67		144,902.44
637+500	510.34		8,777.15		153,679.59
637+520	527.29		10,376.27		164,055.86

استشاري المساحة (بريلنت)


التواقيع /
بريلنت كونسلت للاستشارات الهندسية

HSR - Blue Line - Sec.05

استشاري الاعمال المساحية بالقطاع الخامس

مهندس الشركة و مهندس استشاري المشروع (spectrum)

التواقيع /
جعفر عبد الله





شركة مون لait للمقاولات العمومية

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



اسم المشروع: اعمال الجسر التراي و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٣٦,٩٨٧ الى الكم ٦٣٧,٩٥٢ بطول ٠,٩٦٥ كم بالامر المباشر.


بيان كميات بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الصخر

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
637+180	0	0.00	0.00
637+200	12.36	123.61	123.61
637+220	19.25	316.07	439.68
637+240	215.86	2,351.02	2,790.70
637+260	561.82	7,776.81	10,567.51
637+280	952.55	15,143.72	25,711.23
637+300	1333.2	22,857.47	48,568.70
637+320	527.68	18,608.79	67,177.49
637+340	277.86	8,055.43	75,232.92
637+360	428.34	7,062.03	82,294.94
637+380	287.04	7,153.78	89,448.72
637+400	147.7	4,347.40	93,796.12
637+420	265.93	4,136.37	97,932.49
637+440	388.1	6,540.36	104,472.85
637+460	483.47	8,715.76	113,188.61
637+480	441.39	9,248.63	122,437.24
637+500	336.83	7,782.16	130,219.41
637+520	552.67	8,895.02	139,114.42

استشاري المساحة (بريلنت)



مهندس المشاركة للمقاولات العمومية (spectrum)
التوكيل / التوقيع /



مون لait للطرق والكباري


بيان المعدات

اسم المشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سنبلا) القطاع الخامس (قوص / ارمانت) المسافة من الكم ٦٣٧,٤٦٩ الى الكم ٦٣٧,٦٣٠ بطول ١٦١ . كم بالامر المباشر.

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مون لait للمقاولات العمومية رقم (٢٠٢٣/٣٧١) بتاريخ ٢٠٢٣-٩-١٣
لتتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
10	حفار
4	لودر
15	عربية قلاب
3	بلدوزر
1	تنك مياه

اللجنة :

الاسم :  مختار سليمان
التوكيل : مكتب الاستشاري سبكترم

الاسم :  مختار سليمان
التوكيل : مختار سليمان للمقاولات الطريقية
س.ت : ١٨٤٢٧ - برج بالدوران
الشركة المنفذة : مختار سليمان للمقاولات الطريقية

شركة مون لait
للمقاولات العمومية

الهيئة العامة
للطرق و التباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



فريق العمل

اسم المشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سنبلا) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٣٧,٤٦٩ إلى الكم ٦٣٧,٦٣٠ كم بالامر المباشر.

مسلسل	الاسم	الشخص	العدد	سنوات الخبرة
1	م / محمد عبدالعزيز علي احمد	مدير التنفيذ للطرق	1	14
2	م / احمد هشام حلمي	مدير مكتب فني	1	5
3	إبراهيم محمود	مدير ضبط جوده	1	10
4	م/فريد شوق فرج عبدرية	مهندس تنفيذ طرق	1	5
5	محمد رمضان	مهندس الصيانه(ميكانيكا وكهرباء)	1	5
6	م / احمد هشام حلمي	مهندس تخطيط وبرمجه زمنيه	1	5
7	علي احمد حسانى - زياد كمال	مراقب التنفيذ/فني مواد	2	5
8	م / احمد هشام حلمي	حاسب كميات	1	5
9	أ/يجي مصطفى شعبان - ا/عبدالله محمود محمد	مساح	2	7



محضر مسافة نقل ناتج الحفر

مشروع القطار السريع القطاع الخامس - قوص / ارمنت

اشراف الهيئة العامة للطرق و الكباري - المنطقة الثامنة بقنا

تم قياس مسافة نقل ناتج الحفر في قطاع شركة / مون لايت للمقاولات العمومية في القطاع من المحطة ٦٣٦+٩٨٧ إلى المحطة ٦٣٧+٩٥٢ بحضور الآتي أسمائهم :-

١. مهندس / حمدي شعيب عن مكتب سبتكرم (مدير مكتب استشاري)

٢. مهندس / محمد عبدالعزيز عن شركة مون لايت للمقاولات العمومية (مهندس مقاول)

بحضور اللجنة ، تم قياس مسافة النقل لبند إزالة ناتج الحفر (تربة متماسكة و صخر) وقد أثبتت (١,٥ كم) من منتصف القطاع إلى منتصف المشون


و على هذا ، جرى التوقيع

حمدي شعيب

مهندس / حمدي شعيب

مهندس / محمد عبدالعزيز

مكتب سبتكرم
التوقيع /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم / بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) (القطاع الخامس / قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٣٧,٤٦٩ الى الكم ٦٣٧,٦٣٠ بطول ١٦١ .٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧١

تنفيذ شركة: - مون لايت للمقاولات العمومية

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف المحمولات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- لا يوجد محمولات على المشروع طبقاً للعقد.
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد.

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٣١/١٢/٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسین