

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٧٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
{ القطاع الرابع } بطول ٣ كم مركز الحسينة محافظة الشرقية (حياه كريمة) .
عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٠١ .

تنفيذ شركة اليوسف للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع خصم عدم تواجد
عدد وسيلة نقل العينات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

سلوى سامي صالح

م. م. م. م.

ف

م. م. م. م.

محضر استلام موقع

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع)

بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : شركة اليوسف للمقاولات

بناءً على العقد رقم ١٨٠١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و المخر بين الهيئة و شركة اليوسف للمقاولات
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / أحمد سمير حسن
- المهندس / محمد أحمد يوسف أحمد
- مهندس المشروع
- شركة اليوسف للمقاولات

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتمرر عزرا محضرنا بذلك ،،،

اللهقبعان

المهندس / محمد أحمد يوسف أحمد

المهندس / أحمد سمير حسن

يعتمد ،،





اسم المشروع : عملية سعود / صان الحجر (القطاع الرابع)

تنفيذ شركته : اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (٥٥١) لسنة ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١١/١٣

بتاريخ :

قام باحضار العينات : أ/ هشام منصور

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٢) عينات دمك اساس اولى مواقع مختلفة

الاختبارات التى اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبى

النتائج :-

عينات الدمك

الموقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبى %	الملاحظات
ك. ٢,٨٠٠ يمين	2.20	4.6	98	
ك. ٢,٥٠٠ شمال	2.22	4.3	99	لايش عن ٢,٨٠٠

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للاساس هو ٢,٢٤ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦,٩ %

العينات مسؤولة من احضرها

ملحوظة :

ج / لتكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالى
دمك	2	505	1010
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1160
م. ١٥١ %			174.00
ض. ق. م. ١٤ %			186.80
الاجمالى			1520.80

٢٠٢٣/١١/١٦

تحريرا فى :

مهندس المعمل / صان الحجر

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبدالوهاب

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

٢/

٥٦٩٢
٢٢/١١/٢٠٢٣

العقود



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع)

تنفيذ شركه : اليوسف للمقاولات

تقرير معد على رقم (٤٩١) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٠

قام باحضار العينات : / ا محمود صالح

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك طبقة اساس اسفل تكسير من مواقع مختلفة .

عدد (٢) عينه اساس سن ٦ تشوينات & ك ٢,٩٠٠ اساس اسفل تكسير لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج و الصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل والسن الطبيعي
الكشف عن الكثافه الجافه طن / م^٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

اولا : الدمك

النتائج :-

المواقع	الكثافه الجافه طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اساس اسفل تكسير				
ك ٢,٤٠٠	٢,١٦	٤,٦	٩٨	الدمك لا يقل عن ٩٨
ك ٢,٩٠٠	٢,١٩	٤,٧	٩٩	
ك ٣,٣٠٠	٢,١٨	٤,٧	٩٩	

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم لاساس اسفل تكسير ٢,٢٠ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٤ %

زماغ محمود

ثانياً :- صلاحية سن ٦

المواصفات	تشويبات	ك ٢,٩٠٠ أساس اسفل تكسير	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهزده سعة ٢"
١٠٠-٧٠	٩٥	٩٤	مهزده سعة ١,٥"
٨٥-٥٥	٧٥	٧٥	مهزده سعة ١"
٨٠-٥٠	٥٠	٦١	مهزده سعة ٤/٣"
٧٠-٤٠	٤٨	٥٣	مهزده سعة ٨/٣"
٦٠-٣٠	٤٤	٤٩	مهزده رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٦	٣٩	مهزده رقم ١٠
٣٠-١٠	٢١	٢٢	مهزده رقم ٤٠
١٥-٥	١٣	١٤	مهزده رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٢٨	٢٩	الصلابة %
—	٢,٢٤	١,٢٠	الدمك المعدل
—	٦,٩	٧,٤	افصى كثافه جافه طن/م ^٣
لا يقل عن ٨٠%	٨٥	٨١	نسبه الغياه الملائمه %
—	—	—	نسبه تحمل كالبورتيا %
—	—	—	الانتفاخ %
—	٢,٤٠٨	٢,٤٠٦	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٦٥	٢,٤٧١	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٥٥٢	٢,٥٧٢	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٣	٢,٧	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٣	٠,٣	التحلل %
—	٧	٦	نسبه السن الطبيعي %

العينات تتلق مع حدود المواصفات العامه من حيث التدرج والنوعيه.

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية أساس	٢	٢٠٢٥	٤٠٥٠
عينات دمك	٣	٥٠٥	١٥١٥
م . اعداد تقرير	—		١٥٠
قيمه التجارب			٥٧١٥
م ١ ١٥ %			٨٥٧,٢٥
م ١٤ %			٩٢٠,١٥
الاجمالي			٧٤٩٢,٤٠

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١١


رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
سلوي سامي صالح

مهندس المعمل / ذهاب محمود

مدير المعمل

مهندس /
حازم عبد المنعم



ثانيا :- صلاحية سن ٦

المواصفات	تشويئات	ك ٢,٩٠٠ أساس اسفل تفسير	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢
١٠٠-٧٠	٩٥	٩٤	مهزه سعه ١,٥
٨٥-٥٥	٧٥	٧٥	مهزه سعه ١
٨٠-٥٠	٥٠	٦١	مهزه سعه ٤/٣
٧٠-٤٠	٤٨	٥٣	مهزه سعه ٨/٣
٦٠-٣٠	٤٤	٤٩	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٦	٣٩	مهزه رقم ١٠
٣٠-١٠	٢١	٢٢	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١٣	١٤	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	مجال الدونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٢٨	٢٩	الصلابه %
—	٢,٢٤	٢,٢٠	اقصى كثافه جافه طن/م ٣
—	٦,٩	٧,٤	نسبه المياه الملائمه %
لا يقل عن ٨٠%	٨٥	٨١	نسبه تحمل كالفورنيا %
—	—	—	الانتفاخ %
—	٢,٤٠٨	٢,٤٠٦	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٦٥	٢,٤٧١	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٥٥٢	٢,٥٧٢	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٣	٢,٧	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٣	٠,٣	التحلل %
—	٧	٦	نسبه السن الطبيعي %

العينات تتفق مع حدود المواصفات العامه من حيث التدرج والنوعيه.

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية اساس	٢	٢٠٢٥	٤٠٥٠
عينات دمك	٣	٥٠٥	١٥١٥
م . اعداد تقرير	—		١٥٠
قيمه التجارب			٥٧١٥
م ١٥ ١ %			٨٥٧,٢٥
ض.ق.م ١٤ %			٩٢٠,١٥
الاجمالي			٧٤٩٢,٤٠

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١١

مهندس المعمل / *أحمد محمد محمود*

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / *سلي*
سلي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / *حازم عبد المنعم*
حازم عبد المنعم

لج



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع)

تنفيذ شركته : اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٩١) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٣

قام باحضار العينات : ا / محمود صالح

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك طبقة اساس اسفل تكسير من مواقع مختلفة .

عدد (٢) عينه اساس سن ٦ تشوينات & ك ٢,٩٠٠ اساس اسفل تكسير لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج و الصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل والسن الطبيعي

الكشف عن الكثافه الجافه طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

اولا : الدمك

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اساس اسفل تكسير				
ك ٢,٤٠٠	٢,١٦	٤,٦	٩٨	الدمك لا يقل عن ٩٨%
ك ٢,٩٠٠	٢,١٩	٤,٧	٩٩	
ك ٣,٣٠٠	٢,١٨	٤,٧	٩٩	

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم لاساس اسفل تكسير ٢,٢٠ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٤ %

زماحي محمود



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ شرقية - الدقهلية - دمياط }

المعمل

الملف: ٧٧١١١٥

اسم العملية: مشروع كفاية طرقات مصر - محور طرقات البحر بقطاع البحار

تنفيذ: شركة النور سيج للخدمات

السيد المهندس / مدير عام شركة النور سيج للخدمات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طية التقرير الفعلى رقم (٥٥٧) لسنة ٢٠٢٣ متضمنا نتائج التجارب المعملية التى اجريت على العملية عالية
تقرير فى: ٢٠٢٣/١١/١٦

رئيس الادارة المركزية

مهندس / سامي

سلوي سامي صالح



صالح



اسم المشروع :	عملية سعود / صان الحجر (القطاع الرابع)
تنفيذ شركة :	اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (٥٥١) لسنة ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١١/١٣

بتاريخ :

قام باحضار العينات : أ/ هشام منصور

بيانات إدارية :-

بيان العينات :-

عدد (٢) عينات دمك اساس أولى مواقع مختلفه

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
ك. ٢,٨٠٠ يمين	2.20	4.6	98	لا يقل عن ٩٨ %
ك. ٢,٥٠٠ شمال	2.22	4.3	99	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للاساس هو ٢,٢٤ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦,٩ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	2	505	1010
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1160
م. ١٥١ %			174.00
ض. ق. م. ١٤ %			186.80
الاجمالي			1520.80

٢٠٢٣/١١/١٦

تحريراً في :

مهندس المعمل / صان الحجر

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبدالوهاب

الحل

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع (الرابع) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"
بند رقم ١ : اعمال الحفر والتطهير

الكمية (م ^٣)	م السمك	م العرض	سمك الاساس بالتوسعة	عرض التوسعة	القطاع
			0.6	7.2	2575
109.50	0.6	7.3	0.6	7.4	2600
103.50	0.6	6.9	0.6	6.4	2625
94.50	0.6	6.3	0.6	6.2	2650
91.50	0.6	6.1	0.6	6	2675
90.75	0.6	6.05	0.6	6.1	2700
91.50	0.6	6.1	0.6	6.1	2725
91.50	0.6	6.1	0.6	6.1	2750
90.00	0.6	6	0.6	5.9	2775
88.50	0.6	5.9	0.6	5.9	2800
88.50	0.6	5.9	0.6	5.9	2825
89.25	0.6	5.95	0.6	6	2850
84.00	0.6	5.6	0.6	5.2	2875
76.50	0.6	5.1	0.6	5	2900
84.38	0.6	5.625	0.6	6.25	2925
97.50	0.6	6.5	0.6	6.75	2950
102.38	0.6	6.825	0.6	6.9	2975
1473.75	الإجمالي				

م/الشركة
محمد السعيد العنسي
ش. ل. ل. ل.

م/الهيئة
محمد حسن
ش. ل. ل. ل.


إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق / سعود صان الحجر (القطاع الرابع) بطول ٣ كم مركز الحسينية- محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة


إجمالي بند رقم ١ : أعمال الحفر والتطهير

الكمية	الوحدة	البند	رقم البند
1473.75	٣م	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة بالمتر المكعب	1

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر (قطاع الرابع) مركز الحبيبية محافظة الشرقية "مبادرة جبة كريمة"
 بند رقم ٣: التكميل

الكمية (م ^٣)	م السمك	م العرض	كم
			2575
22.75	0.13	7	2600
22.75	0.13	7	2625
22.75	0.13	7	2650
22.75	0.13	7	2675
22.75	0.13	7	2700
22.75	0.13	7	2725
22.75	0.13	7	2750
22.75	0.13	7	2775
22.75	0.13	7	2800
22.75	0.13	7	2825
22.75	0.13	7	2850
22.75	0.13	7	2875
22.75	0.13	7	2900
22.75	0.13	7	2925
22.75	0.13	7	2950
22.75	0.13	7	2975
364		الاجملي	

م/ الشركة

محمد السيد النسي

شركة

م/ اللجنة

د. محمد حبيب

إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود/ صان الحجر (القطاع الرابع) بطول ٣ كم مركز الحسينية _ محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة

إجمالي بند رقم ٣ : أعمال التكسير

الكمية	الوحدة	البند	رقم البند
364	م ^٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة بالرصيف الحالي	3

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول ٣ كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

بند رقم ٥ : اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة (طبقة أدنى)

كم	م العرض	م السمك	الكمية (م ^٣)
1500	10	0	0
1525	10	0.15	37.50
1550	10	0.15	37.50
1575	10	0.15	37.50
1600	10	0.15	37.50
1625	10	0.15	37.50
1650	10	0.15	37.50
1675	10	0.15	37.50
1700	10	0.15	37.50
1725	10	0.15	37.50
1750	10	0.15	37.50
1775	10	0.15	37.50
1800	10	0.15	37.50
1825	10	0.15	37.50
1850	10	0.15	37.50
1875	10	0.15	37.50
1900	10	0.15	37.50
1925	10	0.15	37.50
1950	10	0.15	37.50
1975	10	0.15	37.50
2000	10	0.15	37.50
2025	10	0.15	37.50
2050	10	0.15	37.50
2075	10	0.15	37.50
2100	10	0.15	37.50
2125	10	0.15	37.50
2150	10	0.15	37.50
2175	10	0.15	37.50
2200	10	0.15	37.50
2225	10	0.15	37.50
2250	10	0.15	37.50
2275	10	0.15	37.50
2300	10	0.15	37.50
2325	10	0.15	37.50
2350	10	0.15	37.50

مهندس الهيئة

د. محمد عبد الله
[Signature]

مهندس الشركة

محمد السيد العيسى
[Signature]

إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق مسعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول ٣ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية "مبكرة حياة كريمة"

تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة


إجمالي بند رقم ٥ : أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة

الملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	رقم البند
طبقة اولى اساس	1612.5	م ^٢	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة بالمتر المكعب	5
حصر كميات التوسعة	491.25	م ^٢		
حصر كمية الطريق	1327.99	م ^٢		
3431.74	اجمالي كمية طبقة اساس من ١			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اصال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) مركز الحميرية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"
بند رقم ٥ : اصال طبقة اساس من الاحجار الصلبة

الكمية (م ^٣)	م السمك	م العرض	سمك الاساس بالتوسعة	عرض التوسعة	القطاع
			0.2	7.2	2575
36.5	0.2	7.3	0.2	7.4	2600
34.5	0.2	6.9	0.2	6.4	2625
31.5	0.2	6.3	0.2	6.2	2650
30.5	0.2	6.1	0.2	6	2675
30.25	0.2	6.05	0.2	6.1	2700
30.5	0.2	6.1	0.2	6.1	2725
30.5	0.2	6.1	0.2	6.1	2750
30	0.2	6	0.2	5.9	2775
29.5	0.2	5.9	0.2	5.9	2800
29.5	0.2	5.9	0.2	5.9	2825
29.75	0.2	5.95	0.2	6	2850
28	0.2	5.6	0.2	5.2	2875
25.5	0.2	5.1	0.2	5	2900
28.125	0.2	5.625	0.2	6.25	2925
32.5	0.2	6.5	0.2	6.75	2950
34.125	0.2	6.825	0.2	6.9	2975
491.25			الاجمالي		

م / الشركة
محمد العيسوي
شركة العيسوي

م / الهيئة
محمد العيسوي
شركة العيسوي

اعمال رفع كفاءة طريق سعودي / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول ٢ كم مركز الحسنة - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة يوسف للمقاولات

بند رقم ٥ : اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة (حبيش اول)

كم	م العرض	م السمك	الكمية (م ^٣)
2375	10	0.15	37.50
2400	10	0.15	37.50
2425	10	0.15	37.50
2450	10	0.15	37.50
2475	10	0.15	37.50
2500	10	0.15	37.50
2525	10	0.15	37.50
2550	10	0.15	37.50
2575	10	0.15	37.50
الاجمالى			1612.50

مهندس الهمنة

د. محمد سعيد
مهندس

مهندس الشركة

محمد عبد الله
مهندس

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول ٣ كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"
تنفيذ / شركة اليوسف للمقارلات

بند رقم ٥ : اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة

الكمية (م ^٣)	م السمك	م العرض	م العرض	م السمك	سمك الاساس			كم
					شمال	محور	يمين	
			13.2	0.18	0.15	0.19	0.21	2575
70.93	0.21	13.3	13.4	0.24	0.18	0.3	0.25	2600
76.86	0.24	12.9	12.4	0.23	0.16	0.24	0.3	2625
75.85	0.25	12.3	12.2	0.26	0.2	0.3	0.28	2650
84.20	0.28	12.1	12	0.30	0.29	0.3	0.3	2675
89.87	0.30	12.05	12.1	0.30	0.35	0.29	0.26	2700
89.74	0.30	12.1	12.1	0.29	0.31	0.32	0.25	2725
81.17	0.27	12.1	12.1	0.24	0.19	0.24	0.3	2750
66.50	0.22	12	11.9	0.20	0.17	0.21	0.22	2775
67.93	0.23	11.9	11.9	0.26	0.22	0.27	0.28	2800
80.33	0.27	11.9	11.9	0.28	0.28	0.3	0.27	2825
86.64	0.29	11.95	12	0.30	0.27	0.35	0.27	2850
82.17	0.28	11.6	11.2	0.27	0.28	0.28	0.25	2875
72.61	0.26	11.1	11	0.25	0.25	0.27	0.24	2900
84.77	0.29	11.625	12.25	0.33	0.42	0.31	0.26	2925
107.81	0.35	12.5	12.75	0.36	0.35	0.39	0.34	2950
110.62	0.35	12.825	12.9	0.33	0.33	0.3	0.36	2975
1327.99					الاجمالي			

م/ الهيئة

م/ الشركة

د. محمد
[Signature]

محمد اليوسف
[Signature]

إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق مسود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول ٣ كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة

حصر مستخلص جارى ١

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
1	أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة بالمتر المكعب	م ^٣	1473.75
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاخطة بالرصف الحالى	م ^٣	364
5	أعمال توريد وفرش طبقة اسفلت من الاحجار الصلبة	م ^٣	3431.74

مهندس الهيئة




مهندس الشركة