



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - المقملية)
إدارة العقود
ملف رقم ١١٦ / ١ / ١٣٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) ختامى عن عملية الصيانة العاجلة والطارئة
لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) تنقية مكثف الوليد للمقارلات ورصف الطرق .
نرجاء الفضل بالإحاطة والنتية باللازم نحو اطراجةة والصرف وموافقنا برقم ولاريك السداد والمصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سواذ تشمو وقبول فائق الاحترام -

تحريراً فى : ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد (١) مستخلص
عدد (١) إستمارة ٤٠ ح
عدد (١) شهادة
عدد (٦) قائمة كميات عدد (٩) ورقة + سد (٣) نسخ
عدد (٨) ممثل التكلفة
عدد (٥) مقايضة ختامية + متكرة
مدير الإدارة المركزية
عبد الرحمن محمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



المواد الحجرية المستخدمة في تنفيذ عملية
صيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى)
تنفيذ مكتب الوليد للحقاولات ورصف الطرق

ملاحظات	السن	الرمال	الكمية الافتتاحية	د.
-----	1	507	2م 507	
-----	58706,79	+	2م 58706,79	
الرمال - 162291,71 = 0,06 * 0,37 = 2627,29 السن - 162291,71 = 0,06 * 0,37 = 2627,29	2627,29	2627,29	2م 162291,71	
الرمال - 1126,79 = 0,37 = 416,91 السن - 1126,79 = 0,37 = 416,91	416,91	416,91	2م 1126,79	
الرمال - 107006,85 = 0,06 * 0,37 = 2228,67 السن - 107006,85 = 0,06 * 0,37 = 2228,67	2228,67	2228,67	2م 107006,85	
الرمال - 80000,00 = 0,06 * 0,37 = 2080,00 السن - 80000,00 = 0,06 * 0,37 = 2080,00	2080,00	2080,00	2م 80000,00	
الرمال - 107006,85 = 0,06 * 0,37 = 2228,67 السن - 107006,85 = 0,06 * 0,37 = 2228,67	2228,67	2228,67	2م 107006,85	
الإجمالي	69031,05	7777,62		

بمئة ألف وسبع مائة سبعة وسبعون و ٦٣ / ١٠٠ متر مكعب
بمئة وستون ألف وواحد وثلاثون و ٠٥ / ١٠٠ متر مكعب

مهندس الهيئة

د. محمد عبد الله محمد

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية



مهندس

الأشغال

ملف رقم: ١١١ / ١ / ١٣

شهادة

الوليد للمقاولات ورصف الطرق ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

جزئیات لیاقت

تحریر آفی: ۲۰۲۳/۷/۱۷



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
المنفذة لعملية الصيانة العاجلة والطائفة لطرق منطقة شرق الدلتا { مرحلة أولى }
عقد رقم ٤١٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة
طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذة .

مهندس الإشراف

سراج الدين

تحريراً في: ٢٠٢٣/٧/١٧

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

سراج الدين
سراج الدين سامي صالح



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذة بعملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا { مرحلة أولى } عقد رقم ٤١٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والمنفذة بمعرفة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف
م. ش. ليا سحر

تحريراً رقم: ٢٠٢٣/٧/١٧



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا { مرحلة أولى } عقد رقم ٤١٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والمنفذة بمعرفة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق قد تمت وكلفت نسبة التنفيذ ٩٩,٩٩ % بالنسبة لآخر مقايضة معتمدة .

مهندس الإشراف
م. ش. عباس

تحريراً في: ٢٠٢٣/٧/١٧

بجته



مذكرة إيضاحية لعملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا
{ مرحلة أولى } عقد رقم ٤١٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
مقولة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

نظراً لانتفاء الأعمال بعملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا { مرحلة أولى }
عقد رقم ٤١٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ مقولة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق وإعداد الختامي الخاص بها .
فقد صار تجديد القايمة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت
قيمتها الإجمالية ٧٢٠٨٢٠٩٤.٤٠ جنيه { فقط اثنين وسبعون مليون وأثنى وثمانون ألف وأربعة وتسعون جنيهاً
و ٤٠ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحضر الختامى العد .

مهندس الإشراف

من مهندسين

أ

تحريراً فى: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣



أولاً: المواصفات الفنية لعملية الصيانة الدورية والطارئة لمنطقة شرق (إدنا) (مرحلة أولى)

رقم بند	الوصف	إجمالي	العدد	الوحدة
رقم بند	الوصف	إجمالي	العدد	الوحدة
1	أعمال كسور وإزالة المستحقات المتواجدة بالرصيف الجانبي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج الكسور خارج الموقع (الغرفة) شاملة تشغيل ومدة طبقة الأساس أسفل الكسور والإختبار وكل ما يلزم لنمو العمل طبقاً للشروط وحسب تعليمات المهندس المشرف والغرفة شاملة بالمتر المكعب .	21284.19	85	1809156.15
2	أعمال كشط وإزالة المستحقات المتواجدة مع نقل ناتج الكشط يدنياً عن الموقع مع تنظيف السطح بمكينات شفط الهواء طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والغرفة شاملة استخدام ناتج الكشط باستكمال الاكتفاء الترابية في قاعات الخرج وبإشراف إشراف لصالح العمل كل ما يلزم لنمو العمل طبقاً للشروط وحسب تعليمات المهندس المشرف والغرفة شاملة بالمتر المكعب .	5965.1	360	2147436
3	أعمال ترميم وإزالة من الأساس من الأحجار الصلبة المتواجدة بناتج كسور الكسرات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفقد بناتج الحصى عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 10 % وقوة على طينتين باستخدام آلات الترسية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الضغط عن 3.5 سم ورشها بالصباغ الاسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكيد الجيد بالمواصفات المطلوبة إلى أقصى كثافة قصوى لا يقل عن 98 % من الكثافة المعتمدة والغرفة شاملة أجزاء التجارب المخبرية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والبلد بجميع مستلزماته طبقاً للشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	58706.79	372	21838925.83
4	أعمال إنشاء طبقة ترميم "برام" باستخدام الاسفلت السائل متوسط الغطاء (M.C.O) بمعدل 2.5 كجم / 2م طبقاً للشروط ومواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى أو ناتج زائد قبل الرش وأن يتم رش الاسفلت بمعدل 100 كجم / 2م طبقاً للشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	168312.09	23	3871178.07
5	أعمال ترميم وإزالة من الأساس من الأحجار الصلبة المتواجدة بناتج كسور الكسرات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفقد بناتج الحصى عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 10 % وقوة على طينتين باستخدام آلات الترسية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الضغط عن 3.5 سم ورشها بالصباغ الاسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكيد الجيد بالمواصفات المطلوبة إلى أقصى كثافة قصوى لا يقل عن 98 % من الكثافة المعتمدة والغرفة شاملة أجزاء التجارب المخبرية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والبلد بجميع مستلزماته طبقاً للشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	163391.71	124	20260572.04
6	بأمر المسطح أعمال ترميم ورش طبقة لاصقة من البتومين أسفل سريع التطاق 3000 (R.C) بمعدل 0.4 كجم / 2م ورش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام تمكيد وتطبيق جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والبلد بجميع مستلزماته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	102086.85	12	1225042.1
7	بأمر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج 50 على السطح بمعدل 1 سم بعد التمكيد باستخدام الأحجار الصلبة المتدروجة بناتج كسور الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 والتمكيد بجميع مستلزماته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	107006.85	119	12733915.15
8	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على السطح تدرج (3) في أماكن الكشط والامتثال للمواصفات وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الأحجار الصلبة بناتج كسور الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط ومواصفات استخدام مكنية الفرش الميكانيكية (البشور) لرش طبقة الترميم على أن يتم التنفيذ على طبقات ولا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن 6 سم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والسحب بالمتر المكعب بعد التماس والغرفة شاملة وضع طبقة لاصقة من الاسفلت السائل سريع التطاق (M.C.3000) أو المستحبات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن (0.4 كجم / 2م) أسفل طبقات الترميم والتمكيد كل ما يلزم لنمو العمل بالمتر المكعب .	1126.79	2100	2366259

م. المهندس

م. المهندس

م. الشركة

م. الشركة



المهندسة العامة للمياه والكهرباء (أ.ع.م.)

المهندسة العامة للمياه والكهرباء (أ.ع.م.)

المهندسة العامة للمياه والكهرباء (أ.ع.م.)

أولاً: المقارنة التفاضلية لعملية الصيانة العاجلة والمراقبة المنتظمة شرق الدلتا (مرحلة أولى)

رقم البند	الوصف	بند الانفاق	المقادير	الكمية	الإجمالي
بند	الوصف	بند الانفاق	المقادير	الكمية	الإجمالي
١	بالمعز المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة متدرجة خالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	507	198	100386	3م
٢	أعمال سفرقوة باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع الثرى عدا الثرى الصخرية وتنسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تشغيل ونقل الآتية الزلدة ويتم التشغيل طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العامة من المواد حصة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمعز المكعب	11591.85	50	579592.5	3م
٣	بالمعز المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة متدرجة خالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25 %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	-	220	-	3م
٤	بالمعز الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (توبو جرس) ووجهين بارتفاع 120 سم والمقاومة المميزة لها لا تقل عن 250 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة بمحتوي أسمنتي يحقق هذا الجهد واللفة تشمل عمل القرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس واللفة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الأمطار وخاصة في مناطق المحتويات الأفقية وذلك طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمعز الطولي .	1071	600	642600	م.ط
٥	بالمعز الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (توبو جرس) ووجه واحد بارتفاع 80 سم والمقاومة المميزة لها لا تقل عن 250 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة بمحتوي أسمنتي يحقق هذا الجهد واللفة تشمل عمل القرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس واللفة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الأمطار وخاصة في مناطق المحتويات الأفقية وذلك طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأثناء شاملة بالمعز الطولي .	-	500	-	م.ط
٦	توريد وحسب خرسانة عذبة أسفل الحواجز الخرسانية ذات محتوى أسمنت 250 كجم / م3 أسمنت بورتلاندي على أن تحقق الخرسانة رتبة النقل من 200 كجم / سم2 ويتم التشغيل طبقاً لأصول الصناعة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمعز المكعب .	895	1365	1221675	3م
٧	أعمال رفع منسوب المناطق و قرط التفجير الخاصة بالمراقب (مياه - صرف) على منسوب الرسل الجديد ويتم التشغيل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمعد .	285	500	143000	بالعقد
٨	بالمعد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRS ومحمل عليها مواسير لمطر بوحدة P.V.C والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمعد .	85	5000	425000	بالعقد

منزلة الباسط

الشركة
م.ع.م.م.م.



الهيئة العامة للغذاء والدواء
الادارة العامة للغذاء والدواء
مبنى الهيئة العامة للغذاء والدواء

أولاً: المقايسة الحسابية لعملية الصيانة العاجلة والطائرة لمنطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى)

رقم قسمة	الوحدة	بيان الأعمال	المقايير	الوقت سنة	الإجمالي جنية
17	بالعدد	بالمعدد توريد وتركيب قطعاء سديرة زهر بالشنبر لا يقل وزنه 375 كجم والبتد بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمعدد .	72	6000	432000
اجمالي المقايسة					69796637.99

م. الشركة

م. الشركة
م. الشركة

م. الهيئة

م. الهيئة
م. الهيئة

م. الهيئة

مكتب الوليد للمقاولات والمقاولات العامة
ثانياً: بيان بقيمة الكراتات المحملة علي الأعمال الموردة لعملية
لعملية الصيانة العاجلة والطائرة لمنطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى)

البند	توصيف البند +	الكمية	الوحدة	قيمة الكارثة	إجمالي قيمة الكارثة
3	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ... الخ	58706.79	م3	25	1467669.75
5	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج 3د بسمك 5 سم ... الخ	163391.71	م2	3	490175.13
7	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج 4 ج علي الساخن بسمك 5 سم ... الخ	107006.85	م2	3	321020.55
9	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل رمال نظيفة متدرجة خالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (لسيه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ... الخ	507	م3	13	6591
إجمالي قيمة الكراتات علي الأعمال					2285456.43

إجمالي قيمة الأعمال بالمقايضة المختمة + قيمة الكراتات المستحقة 72082094.42

مهندس الشركة / م. إ. فخار

مهندس الهيئة /

م. م. م. م.

رئيس الإدارة المركزية

م. م. م. م.

م. م. م. م.





اسم المشروع : الصلوة العجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا

تفصيل : الوايه للمقاولات

تقرير معمل رقم (٧٤) لسنة ٢٠٢٢

تاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٧

بيانات الادارية: تم سحب و اختبار المعمل / م / لحد سبر

بيان العينات : عدد (٢٤) مكعبات خرسانة والبيانات بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها :- تحديد جهد الكسر للخرسانة بعد اسبوع و ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانة	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوقت (ج)	الايه (سم)	الكتلة (كجم)	جهد الكسر (كجم/سم ²)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة لوزم حقل يلو حدة - الزقاني / ابو حدة	٢٠٢٢/١١/١١	1	8240	15*15*15	2441	238	249	٢٠٢٢/١١/٢١	جهد الكسر بعد اسبوع
		2	8270	15*15*15	2450	259			
		3	8255	15*15*15	2446	249			
		4	8285	15*15*15	2455	272	274	٢٠٢٢/١١/٢٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ²
		5	8285	15*15*15	2455	271			
		6	8290	15*15*15	2456	279			
خرسانة لوزم حقل يلو حدة - الزقاني / ابو حدة	٢٠٢٢/١١/١٥	1	8245	15*15*15	2443	236	220	٢٠٢٢/١١/٢٤	جهد الكسر بعد اسبوع
		2	8200	15*15*15	2430	187			
		3	8250	15*15*15	2444	237			
		4	8270	15*15*15	2450	265	269	٢٠٢٢/١١/٢٤	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ²
		5	8275	15*15*15	2452	267			
		6	8285	15*15*15	2455	276			
خرسانة لوزم برغوره داخل القوالب الزقاني / لوزم	٢٠٢٢/١١/١١	1	8210	15*15*15	2433	193	209	٢٠٢٢/١١/٢٠	جهد الكسر بعد اسبوع
		2	8235	15*15*15	2440	225			
		3	8215	15*15*15	2434	209			
		4	8255	15*15*15	2446	244	247	٢٠٢٢/١١/٢٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ²
		5	8260	15*15*15	2447	249			
		6	8255	15*15*15	2446	248			
خرسانة لوزم برغوره داخل القوالب الزقاني / لوزم	٢٠٢٢/١١/١٣	1	8200	15*15*15	2430	155	169	٢٠٢٢/١١/٢٠	جهد الكسر بعد اسبوع
		2	8210	15*15*15	2433	175			
		3	8210	15*15*15	2433	176			
		4	8255	15*15*15	2446	248	249	٢٠٢٢/١١/٢٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ²
		5	8265	15*15*15	2449	249			
		6	8255	15*15*15	2446	248			

ملحوظة : العينات مسئولة من المختبر

قام بالكسر / سعيد طه

ج/ التقييم

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
١٠ كسر مكعب خرسانة	24	167	4008
اختبار تقرير			150
جدة التجارب			4158
م ١٥ %			623.70
نرم ١٤ %			669.45
الاجمالي			5451.15

خبرنا في: ٢٠٢٢/١١/١٤

مهندس المعمل /

رئيس الادارة المركزية
مهندس / س
ملوي ماسر صالح

٩٢

مدير المعمل
مهندس /
حازم عبد الغنم

٦٢٤٢
٥٥٩٤١١٥/١٥

المعقول



التصانيف المعجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا (صفت لريق)

اسم المشروع :

الوليد للمقاولات العامة

تنفيذ شركة :

تقرير معمل رقم (٧٣٧) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧

م/أحمد سمير

قام بحضور العينات :

بيانات ادارية :-

عدد (٢) عينه اسفلت رابطة ٣ مواقع مختلفة

بيان العينات :-

اختبارات التي اجريت عليها :-

الترج والاسفلت وتحدد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال

النتائج :-

المواصفات (د٣)	الترج التصميمي	ك. ١,٦٥٠	ك. ١,٣٥٠	المعدات
100	95	100	100	1"
100_75	95.4	95	94	3/4"
70 - 35	69.3	59.3	71	3/8"
50 - 30	48.7	40.7	46	4#
35 - 20	35	30.8	30	8#
20 - 5	20	14	17	30#
12 - 3	11.5	5.5	8	50#
8 - 2	5.7	2.7	4.1	100#
4 - 0	3.2	0.2	1.1	200#
	5.05	4.55	4.73	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠		1202		الثبات بالكم
2 - 4		2.7		التسليط بالعم
300 - 500		445		الجساءه كجم /م

لجته تعلق مع حدود السماحية للترج التصميمي ما اذا المعدات المشار فيها وتعلق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم مقارنته بالترج التصميمي الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ عليه ابو عويضة /خضاروه/فريد خطاب

طبقا لكتاب الشركة المنفذ للسيد المهندس رئيس الادارة المركزية وموافق جهاز الاشراف

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
960	480	2	مخلوط اسفلتي
300	150	2	قالب مارشال
150			م اخذ تقرير
1410			قيمة التجارب
211.5			م ١٥ %
227.05			م ١٤ %
1848.55			الاجمالي

٢٠٢٢/١١/١١

مختبر دينا لبي

مهندس المعمل / منار السيد

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل

مهندسه / م. م. م.

مهندس / م. م. م.

سلوي سامي صالح

خالد عبد المعلم

م. م. م.



اسم المشروع: العميانه العاجله على بعض طرق منطقة شرق الدلتا [طريق الزقازيق / ابو حماد] مرحله اول
تقديم شركه: الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٧-١) لسنة ٢٠٢٢

بيانات الادريه:- قام بالنصب العينات م / احمد - م
بيان العينات: عدد (١٨) مكعب خرسانه مسلحة لزوم صب حائط خرسالي والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع قوسه	نوع الصب	رقم العينة	الوزن (كجم)	الحجم (سم)	جهد الكسر (نجم/سم ²)	نوع الصب	ملاحظات
خرسانة حائط قوسي	٢٠٢٢/١١/١٨	١	٨٢٢٠	١٥*١٥*١٥	٢٤٧	٢٩٩	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨١٢٠	١٥*١٥*١٥	٢٤٨		
		٣	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢٤٨		
		٤	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢٤٧		
		٥	٨٢٣٠	١٥*١٥*١٥	٢٤٧		
		٦	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢٥٣		
خرسانة حائط قوسي	٢٠٢٢/١١/٢٠	١	٨١٥٠	١٥*١٥*١٥	٢٠١	٣٠٠	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨٢٢٠	١٥*١٥*١٥	٢١٧		
		٣	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢٨٩		
		٤	٨٢٠٠	١٥*١٥*١٥	٢٠٨		
		٥	٨١٢٠	١٥*١٥*١٥	٢٠٦		
		٦	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢١٧		
خرسانة حائط قوسي	٢٠٢٢/١١/٢٢	١	٨٢٣٠	١٥*١٥*١٥	٢٤٥	٢٩٨	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢٤١		
		٣	٨٢٢٠	١٥*١٥*١٥	٢٠١		
		٤	٨٢٠٠	١٥*١٥*١٥	٢٢٤		
		٥	٨٢٢٠	١٥*١٥*١٥	٢٤٢		
		٦	٨١٥٠	١٥*١٥*١٥	٢٢٩		

يتم الرجوع الى ملف العمله لمقارنه النتائج

ملامظه / العينات مسؤوليه من احضرها
قام بكسر : المصطفى

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	١٨	١٧٧	٣٠٠٦
م اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٣١٥٦
ب ا ١٥ %			٤٧٣,٤١
ضد ١٠ %			٥٠٨,١٥
الاجمالي			٤١٢٧,٤٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوي سامي صالح

تقرير احي: ٢٠٢٢/١١/٢١
مهندس العمل / ا. م. ح.
مهندس /
مدير العمل
مهندس /
حازم عبد المنعم

المعقول
١٢٣



اسم المشروع: الصيانة العاجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) طريق صفط زريق
تنفيذ شركة: الوليد المقاولات

تقرير معمل رقم (٦٨١) لسنة ٢٠٢٢

بيانات إدارية: قام بالصبا العينات: م / احمد سمير
تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٦
عدد (١٢) مكعب خرسانة عادية لزوم صب برودورات والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانة بعد ٧ & ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانة	تاريخ الصب	رقم المعمل	الوزن (كجم)	الارتفاع (سم)	النتيجة (كجم/سم ^٢)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة عادية برودورات	٢٠٢٢/١٠/١٦	١	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٤١	١٥١	١٥٥	٢٠٢٢/١٠/١٩	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٣٩	١٦٩			
		٣	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٤١	١٤٤			
		٤	٨٢٥٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٤٤	٢٤٤	٢٤١	٢٠٢٢/١١/١٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٣٩	١٣٩			
		٦	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٤١	٢٣٩			
خرسانة عادية برودورات	٢٠٢٢/١٠/١٦	١	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٣٩	٢٢١	٢٢٥	٢٠٢٢/١٠/١٦	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٣٩	١١٦			
		٣	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٤١	٢٢٩			
		٤	٨٢٥٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٤٤	٢٢٥	٢٢٢	٢٠٢٢/١١/١٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٣٩	٢٣٨			
		٦	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥	٢,١٣٩	٢٣٩			

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج ..

ملحوظة / العينات مسؤولية من حضرها ..

قام بالشهر: / / سعيد طه

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانة	١٢	١٦٧	٢٠٠٤
اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٢٦٥٤
م. ١٥ %			٣٨٣,١٠
م. ١٠ %			٣١٦,٨
الاجمالي			٢٨٢٣,٩

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٤

مهندس المعمل / د. حاتم


مدير المعمل

مهندس / د. حاتم

عازم عبد المعظم

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

سكوي سمنى صفوح



المعقول
١٢



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) طريق أبو حماد
تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٦٨١٦) لسنة ٢٠٢٢

بإمات الإدارة :

بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٦

قام بالنصب العينات : م / احمد سمير

إلى العينات

عدد (٦) مكعب خرسانه عاديه لزوم صب حائط ساند والتقاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٧ & ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الارتفاع (سم)	مساحة (م ^٢)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متريناد جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانه عاديه حائط ساند	٢٠٢٢/١٠/١٥	١	٨٢٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢,٤٤٤	٢٤٧	٢٠٢٢/١٠/٢٢	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨٢٤٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢,٤٤٤	٢٤٩		
		٣	٨٢٣٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢,٤٣٩	٢٥٢		
		٤	٨٢٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢,٤٤٤	٢٤٨	٢٠٢٢/١١/١٢	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨٢٣٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢,٤٣٩	٢٧٩		
		٦	٨٢٤٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢,٤٤٤	٢٦٦		

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج .

ملحوظة : العينات مسؤوليه من اجزائها

قام بالكسر : / سعيد طه

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
اسم مادة خرسنه	١	١٦٧	١٠٠٢
عدد اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١١٥٢
م. ١٥ %			١٧٢,٨٠
ض. م. ١٠ %			١٨٥,٥
الاجمالي			١٥١٠,٣

تصديرا في : ٢٠٢٢/١١/١٢

مهندس المعمل / /

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

ملكو سامي صالح

٥٨٦٢

٢٠٢٢/١١/١٢

العقود

٧٢



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على طرق شرق الدلتا "طريق ابو عرصة بلقاس" مرحلة أولى

تلفيق شركة :

الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٦٨١) لسنة ٢٠٢٢

بيانات الادارية :-

قام باحضار العينات : م/ اسماء ابو بكر

بيان العينات :-

عدد العينات مخلوط اسفلتي طبقة اسطوانية ١ ج من ٣.٠٠٠ و ٣.٥٠٠

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
و تحديد الثبات والانسحاب للخلطة الاسفلتية بطريقة مارشال

اولا : طبقة الاسطوانية ١ ج

النتائج :-

المعدات	٣.٠٠٠ ك	٣.٥٠٠ ك	التدرج التسمي	المواصفات (١ ج)
1"	100	100	95	100
3/4"	97	95	86	80
3/8"	70	73	61.9	60
4#	52	51	48	48
8#	37	38	35	35
30#	22	23	19	19
50#	15	15	13	13
100#	10	9.4	7.2	7
200#	4.9	5	4.1	3
نسبة الاسفلت %	5.59	5.54	5.25	5.75
ثبات بالكم	1446			لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
الانسحاب بكم	2.9			2-4
جساءة كجم/م	498			300-500

العيبة تتفق مع حدود المواصفات للتدرج التسمي وتتفق في نسبة الاسفلت التصميمية ما عدا المعدات المشار اليها

ملاحظة : تم المقارنة بالتدرج التصميمي للخلطة الاسفلتية (١ ج) بالتصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩ عملية ابو عريضة الخضاروه/فادى خطاب

طبقا لكتاب الشركة الملقده للسيدة المهندس رئيس الادارة المركزية وموافقة جهاز الامتثال

العينات مسنولة من احضرها

ج/التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	2	480	960
مارشال	2	150	300
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1410
م. ا. ١٥ %			211.5
ض. ا. ١١ %			227.05
الاجمالي			1848.55

٢٠٢٢/١١/١٤

تحريرا في:

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل

نائب مدير المعمل

مهندسة /

مهندس /

مهندسة /

سلوي سامي صالح

حازم عبدالمعزم

سحر جلال الله

المعهد الوطني
للبحوث والدراسات
(C.N.R.S.)



المعهد الوطني للبحوث والدراسات
(البحر - الجبل - الغابة - الغابة)
المركز الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات
المركز الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات	المعهد الوطني للبحوث والدراسات	المعهد الوطني للبحوث والدراسات	المعهد الوطني للبحوث والدراسات	المعهد الوطني للبحوث والدراسات
100	95	100	95	100
100 75	95 4	95	95	95
70 35	69 3	63	64	64
50 30	38 7	41	42	42
35 20	35	31	33	33
20 5	20	17	15	15
12 3	11 5	8	7	7
8 2	5 7	3 9	3 8	3 8
4 0	3 2	1 3	1 1	1 1
5 0 5	4 5 5	4 7 1	4 3 4	4 3 4
11 1 1		11 1 1		11 1 1
2 4		2 4		2 4
3 0 0	5 0 0	4 2 7		4 2 7

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات	المعهد الوطني للبحوث والدراسات	المعهد الوطني للبحوث والدراسات	المعهد الوطني للبحوث والدراسات
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2
100	150	2	2

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات

المعهد الوطني للبحوث والدراسات



اسم المشروع :

الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "الكود ضبط زريق"

تنفيذ شركة :

الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٦٣٧) لسنة ٢٠٢٢

بيانات الادارية :-

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥

قام باحضار العينات الاستشاري / محمد توفيق

بيان العينات :-

عدد (١) عينة اسفلت رابطة د ٣ ك ٢٠٩٠٠

عدد (٥) عينات لاسك نهائي اساس مواقع مختلفة

لاختبارات التي اجريت عليها :-

التكرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت و تحديد الثبات و الانحراف بطريقة مارشال

الطبقة المرابطة (د ٣) :-

النتائج :-

المواصفات	التدرج التصميمي	ك ٢٠٩٠٠	الميزات
100	100 95	100	1"
100 75	95.4 85.4	95	3/4"
70 45	69.3 59.3	72	3/8"
50 30	48.7 40.7	44	4#
35 20	35 30.8	32	8#
20 5	20 14	16	30#
12 3	11.5 5.5	9	50#
8 2	5.7 2.7	3.5	100#
4 0	3.2 0.2	1.2	200#
	5.05 4.55	4.84	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن 1000		1230	الثبات بالكجم
2-4		2.7	الانحراف بالمم
300-500		455	جساره كجم/مم

العيه تخرج عن حدود السماح للدرج التصميمي بالمهزه المشار اليها وتتفق في حدود نسبة الاسفلت

تم مقارنة بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزيه بتقرير رقم ٢/٢٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ صلبه

بوصفته / الخضاره / فايد خطاب طيدا لكتاب الشرطه الملقده لتسيده المهندسه رئيس الاداره المركزيه وموافق جهاز الاشراف

م. م. م.

٥٩

ثانيا :- الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	98	4.4	2.20	ك. ٢٠٠
	99	4.4	2.23	ك. ٤٠٠
	98	4.8	2.21	ك. ٦٠٠
	98	4.7	2.20	ك. ٨٠٠
	99	4.5	2.22	ك. ١٠٠

الدمك مقبول بالموقع

البروكثور المستخدم للانس ٢.٢٢ طن/م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٦.٩ %

ملحوظة /			العينات مستوالة من احضرها
ج / التكاليف			بيان العينات
الاجنالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	مخلوط اسفلتي
480	480	1	مارشال
300	150	2	دمك
2020	505	5	م. اعداد تقرير
150			قيمة التجارب
2950			م. ١٥ %
2.50			ض. م. ١٤ %
474.95			الاجمالي
5755.30			

27/10/2022

تحريرا في:

مهندس المعمل / م. ا. س.

رئيس الادارة المركزية


مدير المعمل

مهندس / م. ا. س.

سلوي سامي صالح

مهندس / م. ا. س.

خازم عبد المنعم





اسم المشروع : الصيانة العاجلة على طرق المنطقة - طريق الزقزريق - أبو حماد - الجبلية

تتفيذ : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٦٦٤) لسنة ٢٠٢٢

بيانات إدارية :- قام بصب و احضر العينات : م / احمد سعيد بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١١

بيان العينات :- عند (١٢) مكعبات خرسانته والبيانات بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها :- تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد اسبوع و ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (جم)	الابعاد (سم)	الكثافه (طن / م ^٣)	جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
رسالة لزوم الصافي الساند بطريق ابو حماد للجبلية	٢٠٢٢/١٠/١٠	1	8245	15*15*15	2.443	242	242	٢٠٢٢/١٠/١٢	جهد الكسر بعد اسبوع
		2	8250	15*15*15	2.444	251			
		3	8240	15*15*15	2.441	233			
رسالة لزوم الحائط الساند بطريق ابو حماد للجبلية	٢٠٢٢/١٠/١٠	1	8270	15*15*15	2.450	273	278	٢٠٢٢/١١/٠٢	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8270	15*15*15	2.450	279			
		3	8275	15*15*15	2.452	282			
رسالة لزوم الحائط الساند بطريق ابو حماد للجبلية	٢٠٢٢/١٠/١٠	1	8250	15*15*15	2.444	260	254	٢٠٢٢/١٠/١٧	جهد الكسر بعد اسبوع
		2	8265	15*15*15	2.449	252			
		3	8250	15*15*15	2.444	249			
رسالة لزوم الحائط الساند بطريق ابو حماد للجبلية	٢٠٢٢/١١/٠٧	1	8255	15*15*15	2.446	264	268	٢٠٢٢/١١/٠٧	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8255	15*15*15	2.446	258			
		3	8280	15*15*15	2.453	283			

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

قام بالكسر ا / سعيد طه

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
صب و كسر مكعبات خرسانته	12	167	2004
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			2154
م. ١٥١ %			323.10
ض. م. ١٤ %			346.80
الإجمالي			2823.90

تحريرا في : ٢٠٢٢/١١/٠٧

مهندس المعمل / م /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / سامر
سلوي ساسي صالح

مدير المعمل

مهندس / م /

حازم عبد النعم

العقود
٥٤٤١١/٨



الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "أكوه صفيح زريق"

اسم المشروع :

الوحد المقاولات

تفويض شركة :

تقرير معمل رقم (٢٥١) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧

قام باحضار العينات : م/احمد سمير

بيانات إدارية :-

عدد ١ عينات مخلوط اسفلتي طبقة رابطة ٣ د من ك ٢.٦٠٠

بيان العينات :-

اختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
و تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقة مارشال
اولا : طبقة الرابطة (٣ د)

النتائج :-

المواصفات (د٣)	التدرج التصميم	ك ٢.٦٠٠	المعدات
100	100 95	100	1"
100 75	95.4 85.4	94	3/4"
70 45	69.3 59.3	65	3/8"
50 30	48.7 40.7	39	4#
35 20	35 30.8	33	8#
20 5	20 14	16	30#
12 3	11.5 5.5	10	50#
8 2	5.7 2.7	2.3	100#
4 0	3.2 0.2	1.2	200#
	5.05 4.55	4.73	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كم		1346	الثبات بفكجم
2-4		2.6	الانسياب بالمم
500-300		495	الجسامة كجم/م

العينات تخرج عن حدود المعالجة للتدرج التصميمي بالمعدات المشار اليها وتتفق في نسبة الاسفلت التصميمية

ملاحظة : تم المقارنة بالتدرج التصميمي للخلطة الاسفلتية بالتصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٢/٢١ بتاريخ

٢٠٢٠/١٠/٢٩ عملية ابو عويضة / الخضاروة / قائد خطاب

طبقا لكتاب الشركة المنفذة للسيدة المهندسة رئيس الادارة المركزية وموافقة جهاز الاشراف

العينات مسئولية من احضرها

ج/التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	1	480	480
مارشال	2	150	300
م . اعداد تقرير			150
قياس التجارب			930
م ١٥ %			139.5
ض. ق. م ١٤ %			149.75
الاجمالي			1219.25

رئيس الادارة المركزية
مهندسة / ك/هـ
سنوي مناسي صالح

مدير المعمل

حارم عبدالمعتم

محررا في:

نائب مدير المعمل

مهندسة / م/ح

سعاد جابر الله

٥٥٥٥٥
٢٠٢١/١٠/٢٩
٢٠٢١/١٠/٢٩



اسم المشروع :	الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "أكوه صفط زريق"
تفويض شريك :	الولاية للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢١٥) لسنة ٢٠٢٢
بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧
قام باحضار العينات : ١/ مسعد طه
عدد ١ عينات مخلوط اسفلتي طبقة رابطة ٣ د من ك ٢,٦٠٠ امام قرية عرب شاهين
عدد ٢ عينات دمك طبقة نهائى اساس من مواقع مختلفة
بيانات ادعوية :-
بيان العينات :-
اختبارات التي اجريت عليها :-

الندرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
و تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال
اولا - طبقة الرابطة (٣)

المعدات	ك ٢,٦٠٠	الندرج التصميم	المواصفات (د)
1"	100	95	100
3/4"	97	85.4	75
3/8"	67	59.3	45
4#	46	40.7	30
8#	34	29.8	20
30#	17	14	5
50#	10	5.5	3
100#	3.6	2.7	2
200#	1	0.2	0
نسبة الاسفلت %	4.74	4.55	5.05
الثبات بالكم	1485		لا يقل عن ١٠٠٠ كم
الانسياب بالم	3		2-4
لجساعة كجم/م	495		500-300

العينات تخرج عن حدود المساحة للندرج التصميمي بالمعدات المشار اليها وتتفق في نسبة الاسفلت التصميمية
ملاحظة : تم المقارنة بالندرج التصميمي للخلطة الاسفلتية بالتصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ
٢٠٢١/١٠/١٩ عملية ابو عويضة / الخضاروه / فايد خطاب

طبقا لكتاب الشركة المنقذة للسيدة المهندسة رئيس الادارة المركزية وموافقة جهاز الاشراف

ثانيا :- الدمك

المواقع	النتيجة طن / م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة نهائى اساس	2.20	4.5	98%	الدمك لا يقل عن ٩٨%
ك ٢,٩٠٠	2.20	4.4	98%	
ك ٢,٦٠٠				

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم للاساس ٢,٢٦ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٦٩ %
العينات مسئولية من احضرها

٥٤

بيان المبيعات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	ج/التكاليف
مبيعات الدمك	2	505	1010
مخلوط اسفلتي	1	480	480
مارشال	2	150	300
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1940
م. ا. ٦٥ %			291
ض. ل. م. ١٤ %			312.35
الاجمالي			2543.35

٢٠٢٢/١٠/١٩

تحريرا في:

لأب مدير المعمل

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية

مهندسة

مهندس

مهندسة

سعد جاب الله

خازن عبد المنعم

ملوي سامي صالح

٥٢





اسم المشروع :

الصيانة العاجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا (صفت زريق)

تفصيل شركة :

التوريد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٦٠٧) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ١٠/١٢/٢٠٢٢

م/ أحمد منير

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات :

بيان العينات :-

عدد (١) عينة اسفلت رابطه د ٣ ك ١,٨٠٠

اختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقه مارشال
النتائج :-

المواصفات (د ٣)	التدرج التصميمي	١,٨٠٠ ك	المعدات
100	100 95	100	1"
100_75	95.4 85.4	95	3/4"
70_35	69.3 59.3	66	3/8"
50_30	48.7 40.7	46	4#
35_20	35 30.8	33	8#
20_5	20 14	18	30#
12_3	11.5 5.5	9	50#
8_2	5.7 2.7	4.4	100#
4_0	3.2 0.2	2.3	200#
	5.05 4.55	4.88	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠		1210	الثبات بالكم
2_4		2.7	النسياب بالم
300_500		440	جسماءه كجم / مم

العلة تتفق مع حدود السماعية للتدرج التصميمي وثقل في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم مقارنة بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٢/٢١ بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١ عليه ابو عريضة / الخضاروه / فايد خطاب

طبقا لكتاب الشركة المتخذة للسيدة المهندس رئيس الادارة المركزية وموافق جهاز الاشراف

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	1	480	480
قالب مارشال	2	150	300
في احداث تقرير			150
قيمة التجارب			930
م ١٥٠ %			139.5
ضد ١٤ %			149.75
الاجمالي			1219.25

٢٠٢٢/١٠/١٧

محررا في:

نفس المعمل / منار السيد

رئيس الادارة المركزية
مهندسة / كوكبة
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس /
خازم عبد المنعم

رئيس الادارة المركزية
السيد /
٥٣٤٨

العقود

٣٠١٢/١٢/٢٠٢٢



اسم المشروع :
تفصيل شركة :
التصانيد العاجلة على بعض طرق المنطقة (طريق صلفه زريق)
الوليد للمقاولات

بيانات إدارية :-
بيان العينات :-
تقرير معمل رقم (٤٨٩) لسنة ٢٠٢١
قام باحضار العينات : / السيد طه
بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٠١

عدد (٣) عينات دمك نهائى اساس مواقع مختلفة
الاختبارات التى اجريت عليها :-

التقاني :-
الكثف عن الحافطة الجافة طن/م^٣ ونسبة الرطوبة و الدمك النسبي

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
				طبقة نهائى اساس
	99	4.7	2.20	١,٧٤٠.٥
	98	4.7	2.18	١,٩٤٠.٥
	99	4.6	2.19	٢,١٠٠.٥

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للاساس هو ٢,٢١ طن/م^٣ ونسبة الغاية الملائمة ٧,٣ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1665
م. ١٥٠ %			249.75
ض. ق. م. ١٤ %			268.10
الإجمالي			2182.85

٢٠٢٢/٠٩/٠٥

تحريراً لى :

مهندس المعمل / منال السيد
مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / حلمى سامى صالح

مهندس / حلمى عبدالمعتم

العقود

٢٢

٢٢٢٢



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق المنطقة (طريق ابو عريشه / بلقاس)
تنفيذ شركة : الوليد المقاولات

تقرير معمل رقم (٥٥١) لسنة ٢٠٢٢

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : / سعيد طه
بيان العينات :-

عدد (٤) عينات ذمك لطبقة الاساس النهائي من مواقع مختلفة .
عدد (١) عينة اساس سن ٦ ك ٣,٥٠٠ لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي وثوابت الربرج والصلابة والاهذان النوعية والامتصاص والتحليل والتسليط الطبيعي
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والذمك النسبي
الناتج :-
إيلا : الذمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الذمك النسبي %	المواسمات
طبقة اساس لولاي				
ك ٣,٥٠٠	٢,٢٢	٤,٨	٩٩	
ك ٣,٢٥٠	٢,٢٣	٤,٣	٩٩	الذمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ٣,٥٠٠	٢,٢٠	٤,٧	٩٨	
ك ٣,٧٥٠	٢,٢١	٤,٢	٩٩	

الذمك مقبول بالمواقع .

البروتوكول المستخدم للاساس ٢,٢١ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٦,٩ %

أ.م.ع. /
ر.م.ع. /

المواصفات	ك ٣.٥٠٠ مقروش	ثانيا :- صلاحية سن
١٠٠	١٠٠	التجاري
١٠٠-٧٠	٩٦	مهزة سعة ٢
٨٥-٥٥	٧٣	مهزة سعة ١.٥
٨٠-٥٠	٥٧	مهزة سعة ١
٧٠-٤٠	٤٥	مهزة سعة ٤/٣
٦٠-٣٠	٣٨	مهزة سعة ٨/٣
٥٠-٢٠	٣١	مهزة رقم ٤
٢٠-١٠	٢٠	مهزة رقم ١٠
١٥-٥	٨	مهزة رقم ٤٠
لا يزيد عن ٨%	صحيحة	مهزة رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٤٥%	٣٢	سجل اللدونة %
—	٢,٢٤	الصلابة %
لا يقل عن ٨٠%	٦,٩	القصي كذلك جالته طن/م ^٢
—	٨٤	نسبة التواء الملائمة %
—	—	نسبة تحمل كاليفورنيا %
—	٢,٤٣٣	الانكماش %
—	٢,٥٢٥	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٦١١	الوزن النوعي متبع جانف السطح
لا يزيد عن ١٠%	٢,٤	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ٢%	٠,٢	الامتصاص %
—	٨	التخلل %
—	—	نسبة المن الطبيعي %

العيث تعلق مع خلود المواصفات العامة من حيث التدرج والتوعية .

ملحوظة / المثلث مسؤولية من انصروها .


ج / التكاليف

بيان العيشت	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية اساس	١	٢,٢٥	٢,٢٥
عيشت دمع	١	٥٠٥	٢,٢٠
م ١٠٠ عدد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٤١٩٥
م ١٥ %			٣٣٩,٢٥
م ١٤ %			٦٧٥,٤٠
الاجمالي			٥٤٩٩,٦٥

تحريرا في: ٢٠٢٢/٠٩/٢٦

رئيس الادارة المركزية

مهندس / علي
سلوي ماضي صبح



مدير العمل

مهندس /
حازم عبد المنعم

المعقود ٤٤٩٩٦٥٠



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق المنطقة " صلط زريق "

تفصيل شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٥٥٥) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٢٦

بيانات إدارية :- قام بأحضار العينات : / سعيد طه

بيان العينات :- عدد (٧) عينات تمك من مواقع مختلفة

الاختبارات التي أجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طريق أساس نهائي				
ك ٢,٢٥٠	2.22	4.6	99	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ٢,٥٠٠	2.20	4.5	98	
ك ٢,٧٥٠	2.22	4.4	99	
ك ٣,٠٠٠	2.21	4.6	99	
ك ٣,٢٥٠	2.21	4.5	99	
طريق أولي أساس				
ك ٣,٤٠٠	2.20	4.6	98	
ك ٣,٧٠٠	2.21	4.5	99	

الدمك مقبول بالمواقع

البروتكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٤ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦.٩ %

ملحوظة : العينات مسئولية من أحضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	7	505	3535
م. أعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3685
م. ١٥١ %			552.75
ضد ق. م ١٤ %			593.30
الإجمالي			4831.05

٢٠٢٢/٠٩/٢٨

تحريراً لى :

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح

٢٩٢٤

٢٠٢٢/١٠/٢٢

المعقود



اسم للمشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق المنطقة "أكوة - صفط زريق"

تنفيذ شركه : الوليد المقاولات

تقرير معلى رقم (٥٧٩) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

قام باحضار العينات : / ا هشام منصور

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك نهائى اساس من مواقع مختلفة

الاختبارات التى اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبى

اولا :- الدمك

المواقع	الكثافة الجافة	نسبة الرطوبة	الدمك النسبى	المواصفات
طبقة اساس				
ك ٣٠٠٠ اولى اساس	2.198	4.8	98%	الدمك لا يقل عن ٩٨%
ك ٣٠٠ نهائى اساس	2.199	4.5	98%	
ك ١٠٠ نهائى اساس	2.197	4.7	98%	

الدمك مقبول بالمواقع

للمركب المستعمل لطبقة الاساس هو ٢.٢٤ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٦.٩%

ملحوظه / العينات مسنولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالى
عينات دمك	3	505	1515
م . اعداد تقرير			150
قيمة اجازات			1666
م ١٠ %			249.75
م ١٤ %			268.10
الاجمالى			2182.85

تحرير ا قى: ٢٠٢٢/١٠/٠٥

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل

نائب مدير المعمل

مهندس / مملوي سامي صالح

مهندس / هازم عبد المنعم

مهندسة / سعد جاب الله

م

المستورد
٥٠٨٥
٢٠٢٢/١١/١٥



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق المنطقة (طريق أبو عرسة بلقاس)
تنفيذ شركة : التوليد للمقاولات العامة

تقرير معلى رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٢٢
بيانات الدورية :- قام باحضار العينات : /المحمود صالح
بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٠٨
بيان العينات :-

عدد (١) عينة سن ٦ لعل صلاحية مبروشة ك ٢,٥٥٠
عدد (٤) عينات دمك مواقع مختلفة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

التحليل المتخلي و ثوابت اثربرج و الصلابة و الأوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كالفورنيا و الانتفاخ

النتائج :- عينات الدمك

صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ٢,٥٥٠	التجارب
100	100	مهزة سعة "٢"
70-100	93	1.5"
55-85	67	1"
50-80	54	3/4"
40-70	46	3/8"
30-60	36	مهزة رقم ٤
20-50	29	10
10-30	17	40
5-15	8.6	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
	11	نسبة المن الطبيعي %
لا يزيد عن ١٥%	31	الصلابة %
	2.400	الوزن النوعي المتلي
	2.470	الوزن النوعي مشبع جانب السطح
	2.581	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.9	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.4	التحلل %
	2.25	القصي كثافة جافة طن/م ^٣
	7.1	نسبة المياه الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	88	CBR %
		الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات في المميزات المشار اليها

أ/م

٢٢

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة أولي اساس				
ك ٢,١١٠	2.22	4.6	98	الدمك لا يقل عن ٩٨%
ك ٣,٣٠٠	2.22	4.7	99	
ك ٢,٥٥٠	2.22	4.8	99	
ك ٣,٨١٠	2.23	4.9	99	

الدمك مقبول بالموقع

البروكتور المستخدم للاساس هو ٢,٢٥ طن/م^٣ ونسبة المياه المأبئة ٧,١%

ملحوظة:

العينات مسؤولة من اخذها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
صلاحية من ٦	1	2025	2025
دمك	4	505	2020
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			4195
م. ١٥١ %			629.25
ض. ق. م. ١٤ %			675.40
الإجمالي			5499.65

٢٠٢٢/٠٩/١١

تحريراً في:

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلاوى سامى صالح



المعقود

٤
٢/



اسم المشروع : الصيالة العاجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا (نظف زريق)
تنفيذ شركة : الوفيد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٥٢٦) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٢

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : ا/مسد
بيان العينات :-

عدد (٧) عينات دمك اساس مواقع مختلفة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :- عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	99	4.6	2.20	طبقه اولى اساس
	98	4.5	2.18	ك ٢,٩٢٥ يمين
	99	4.3	2.21	ك ٢,٧٢٥ شمال
	98	4.5	2.19	ك ٢,٥٢٥ يمين
	99	4.5	2.2	ك ٢,٣٢٥ شمال
	99	4.5	2.2	ك ٢,١٢٥ يمين
	98	4.5	2.18	طرحه اساس ثنيه (طرقين)
	99	4.3	2.20	ك ٣,١٠٠ يمين
				ك ٣,٣٠٠ شمال

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للاساس ٩,١٢٥ طن / م^٣ و نسبة المعوية الملائمة ٧,٣ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	7	505	3535
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3685
م. ١٥ %			552.75
ض. ق. م ١٤ %			593.30
الإجمالي			4831.05

٢٠٢٢/٩/١٨

مختبرياً في :

مهندس المعمل / منار السيد


رئيس الإدارة المركزية

مهندس / هادي مسلي صالح

مدير المعمل

حازم عبد الملمع

مهندس /



٢٢٦٧

٢٢٦٧

المعتمد



الضوابط المعتمدة على بعض طرق مطاوعة شرق الدلتا (مطابقة لرقم)
الولاء للمقاولات العامة

اسم المشروع :
تأليف شركة :

تقرير معمل رقم (٤٩٨) لسنة ٢٠٢٢

قام باحضار العينات : / اسعد مده

بيانات إدارية :-
بعض العينات :-

٢٠٢٢/٩/٢١

عدد (١) عينة دمك فطرش اسفل ك ٢.٤٥٠

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة من ٣م / نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ³	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	الملاحظات
دمك :- ك ٢.٤٥٠ فطرش	2.20	4.4	99	الدمك لا يقل عن ٩٨ %

الدمك مقبول بالموقع
البرونكتور المستخدم للأساس هو ٢.٢٩ طن/م³ ونسبة المياه الملائمة ٥٨.٣ %

ملحوظة : العينات مسئولية من اخضرها

ج / التكاليف

عدد الوحدات	معدل الوحدة	الإجمالي	بيان العينات
1	505	505	دمك
		150	م. اعداد تقرير
		655	قيمة التجارب
		98.25	م. ١٥١ %
		105.50	ض. ق. م. ١٤ %
		858.75	الإجمالي

٢٠٢٢/٠٩/٢١

تحريراً قى :


مهندس المعمل / صابر

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / علامه
مطلوب منامى صالح

مدير المعمل
مهندس /
خازم عبد المنعم

٢٠٢٢/٠٩/٢١

المصود





اسم المشروع : الصيانة العاجلة علي بعض طرق منطقة شرق الدلتا "صفت زريق"

تنفيذ شركة : الوكيل للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٤٧٤) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٨

م/أحمد سمير

بيانات الدورية :- قام بالحضر العينات :

بيان العينات :-

عدد (٢) عينه اسفلت رابطه د٣ من مواقع مختلفه

اختبارات التي اجريت عليها :-

التخرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال
النتائج :-

المواصفات (د٣)	التخرج التصميمي	ك. ١,٥٠٠	ك. ١,٢٠٠	الجزءات
100	95	100	100	1"
100_75	95.4	85.4	95	3/4"
70_45	69.3	59.3	69	3/8"
50_30	48.7	40.7	43	4#
35_20	35	30.8	34	8#
20_5	20	14	17	30#
12_3	11.5	5.5	9	50#
8_2	5.7	2.7	3.9	100#
4_0	3.2	0.2	1.8	200#
	5.05	4.55	4.82	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠		1198		الثبات بالكجم
2-----4		2.7		التسليق بالمجم
300---500		443		الجراد كجم /م

العمله تتفق مع حدود التخرج التصميمي وتتفق في حدود نسبة الاسفلت

تم المطافه بالتخرج التصميمي لواء من المعامل المركزي بتقرير رقم ٢/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٩ عليه ابو عويشه / الخضروه / لواء طقات

طابق لواء الشركة المظله لواء المهاسب رئيس الاداره المركزيه وموافقه جهاز الاشراف

ملحوظه / العينات مسلوبيه من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
960	480	2	سقوط اسفلت
300	150	2	قلب مارشال
150			م اعداد تقرير
1410			قيمة التجارب
211.5			م ١٥ %
227.05			م ١٥ %
1848.55			الاجمالي

رئيس المخرجه المركزيه

إستوى مدير مخرج



اسم المشروع :

الصلبة العاجلة على بعض طرق المنطقة (طريق ديرب نجم / صلف)

تنفيذ شركة :

الولاية للمطاولات

تقرير معمل رقم (٤١٥) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ١٠/١٢/٢٠٢٢

م/ احمد سمير

بيانات ادريه :- قام باحضار العينات :

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال

النتائج :-

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك. ٧٠٠	ك. ٣٥٠	المهزات
100	100-----95	100	100	1"
100_75	95.4-----85.4	91	93	3/4"
70_45	69.3-----59.3	57	62	5/8"
50_30	48.7-----40.7	43	41	4#
35_20	35-----30.8	33	33	8#
20_5	20-----14	18	18	30#
12_3	11.5-----5.5	9	9	50#
8_2	5.7-----2.7	4.1	3.5	100#
4_0	3.2-----0.2	1.0	1.9	200#
	5.05-----4.55	4.83	4.79	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠			1190	الثبات بالمكعب
2_4			2.7	التصليب بالمع
300_500			440	الجساءه حجم /مم

المعنة تخرج عن حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمهزات المشار اليها وتقل في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم المقارنة بالتدرج التصميمي الولاية من المعامل المركزية بتاريخ رقم ٢١/١١ بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢ عليه ما عرفت من التدرج / م/ احمد سمير

طريقا لتكاثف الشقوق المتعددة للسوداء المهندسة رئيس الادارة المركزية وموافقة جهاز الاشراف

ملحوظة / العينات مسلوقة من احضرها

ج/ التكاليف

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	2	480	960
قالب مارشال	2	150	300
م اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1410
م ا ١٥ %			211.5
ضرم ١ %			227.05
اجمالي			1848.55

٤٤٣٦

LC ٤٤٣٦/٢٠

٢٠٢٢/٠٨/٢٨

تحريرا له:

مهندس المعمل / منار السيد

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل

مهندسة / عايد

مهندس /

سليمان سامي صالح

حازم عبد المنعم

المعمر

الشرقية - الدقهلية - دمياط
إدارة المعامل وضبط الجودة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل
(GARBLT)



الضمانات العاجلة على بعض طرق المنطقة (طريق صفط الزقازيق)
الولاية للمقاولات

اسم المشروع :

تنفيذ شركة :

تقرير معمل رقم (٤٦٤) لسنة ٢٠٢٢

قام باحضار العينات : / هشام ماضور

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

بتاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٤

عدد (٤) عينات دمك نهائى اساس مواقع مختلفة

الاختبارات التى اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

عينات للدمك

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	الملاحظات
طريق نهائى اساس				
١,٥٧٠ ك	2.20	4.3	99	
١,٧٠٠ ك	2.18	4.4	98	
١,٣٢٥ ك	2.21	4.4	99	
١,١٥٠ ك	2.20	4.5	99	
				الدمك مقبول بالمواقع

البيروكسود المستخدم للاساس هو ١.٢٢ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧.٢ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكلفة

عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
4	505	2020
		150
		2170
		325.5
		349.40
		2844.90

٢٠٢٢/٠٨/٢٨

تقرير رقم :

مهندس المعمل / صابر السيد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق
سلوى سامى صايح

مهندس

حازم عبد المنعم

مهندس

٥٢/

المعتمد

٤٤٣٥

٢٠٢٢/٨/٢٠



اسم المشروع : الصيانة العاجلة علي بعض طرل منطقة شرق الدلتا " صفت زريق "

التفصيل شركة : الوليد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٤٦٧) لسنة ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٠٨/٢٨

بتاريخ :

قام باحضار العينات : / / مسعد عطا

بيانات تدارية :-

بيان العينات :-

عدد (٢) عينات دمك طبقة أساس اولي من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن / م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	١.٢	٢.١٩	طبقة أساس اولي
	٩٩	١.٥	٢.٩	ك ١٧٠٠
	٩٨	١.١	٢.١٨	ك ١٩٠٠

الدمك مقبول بالموقع

البروتوكول المستخدم للأسس ٢.١١ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧.٣ %

ج / التكاليف

الاجملي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
١٥١٥	٥٠٥	٣	عينات دمك
١٥٠			م - اعداد تقرير
١١٦٥			قيمة التجارب
٢٤٩.٧٥			م ١٥ %
٢٦٨.١			م ١١ %
٢١٨٢.٨٥			الاجملي


٢٠٢٢/٠٨/٢٩

مهندس تحرير الفري :

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالص

ملوي ساسي صالح



مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

خازم عبد المتعم

الصعود



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق شرق الدلتا - طريق دبرج نجم " صفت زريق "

تقليد شركة : الوليد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٤٤٥) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٢١

بيانات الدورية :- قام بمسح العينات : الزمزم منصور

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات لدمك من مواقع مختلفة

الاختبارات التي أجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	الملاحظات
طريقة أولى أساس				
ك ١,٢٠٠	2.21	4.4	99	
ك ١,٤٠٠	2.18	4.6	98	
ك ١,٦٠٠	2.18	4.6	98	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكاتور المستخدم للأساس هو ٢.٢٢ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٣ %

ملحوظة : العيقات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف	عدد الوحدات	سعر الوحدة	التجارب
الإجمالي	3	505	دمك
1515			م. اعداد تقرير
150			قيمة التجارب
1665			م. ١٥١ %
249.75			ض. ق. م. ١٤ %
268.10			الإجمالي
2182.85			

٢٠٢٢/٠٨/٢٢

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / س
سلوى ماسى صالح

تحريراً لمي :
مهندس المعمل / سلام

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

٥٤ /

المنعقد

٤١٦٦

٢٠٢٢/٠٨/٢٢



اسم المشروع : الصيانة العاجلة علي بعض طرق المنطقة (طريق صفط الزقازيق)

تفصيل شريك : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٣٧) لسنة ٢٠٢٢

تاريخ : ٢٠٢٢/٨/١٨

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : المهندس صلاح

بيان العينات :-

عدد (٥) عينات دمك نهائي اساس مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة و الدمك التسجي.

النتائج :- عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن / م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك التسجي %	الملاحظات
طريقه نهائي اساس				
ك ١٥٠	2.18	4.7	98	
ك ١٥٠	2.20	4.8	99	
ك ١٥٠	2.17	4.8	98	
ك ١٥٠	2.20	4.6	99	
ك ١٥٠	2.19	4.8	99	

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم للاختبار هو ٢٠٢٢ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٣%

ملحوظة : العينات مسلوقة من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	5	505	2525
م اعداد تقرير			150
فحصه التجارب			2675
م ١٥١ %			401.25
ض. ق. م ١٤ %			430.70
الإجمالي			3506.95

٢٠٢٢/٠٨/٢١

تحريراً في

مهندس المعمل / جمال


رئيس الإدارة المركزية

مهندس / شوقي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / حازم عبد المتعم

٥١/



العقود



اسم المشروع :

الصيانة العاجلة تلي بعض طرق المنطقة (كوبرى دوار سلامة بلى عبيد)

تنفيذ شركة :

الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٤٠) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ ١٠٢٢/٨/١٥

م/اسماء ابو بكر

قلم باحضر العينات :

بيانات ادارية :-

عدد (٢) عينه سطحية (مطلع كوبرى من ناحية بنى عبيد) و (مطلع كوبرى حادق من ناحية القصاصين الزهار)

بيان العينات :-

عدد (١) عينه اسفلت رابطة ٣ (من ناحية دوار سلامة القصاصين الزهار)

تحليلات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والامتصاص بطريقة مارشال
اولا : طبقه السطحية ٤ (ج) :-

النتائج :-

المعدات	عينه ١	عينه ٢	التدرج التصميمي	المواصفات (٤ ج)
1"	100	100	95	100
3/4"	96	94	86	80
3/8"	70	69	61.9	60
4#	50	46	48	48
8#	36	37	35	35
30#	22	21	19	19
50#	15	14	13	13
100#	8.8	9.8	7.2	7
200#	5	4.8	4.1	3
نسبة الاسفلت %	5.69	5.66	5.25	5.75
الثبات بالكم		1390		لا يقل عن ١٢٠٠ كم
التمسيب بالمم		2.8		2-.....4
الجباهه كجم /مم		496		500-300

العينه تتفق مع المواصفات للتدرج التصميمي ماعدا المعدات المشار اليها وتنفق في نسبة الاسفلت

م.ع.م
م.ع.م

المواصفات (د3)	التكرار التصميمي	ك ٢٠٢٠	المعدات
100	100 95	100	1"
100 75	95.4 85.4	98	3/4"
70 45	69.3 59.3	66	3/8"
50 30	48.7 40.7	42	4#
35 20	35 30.8	33	8#
20 5	20 14	16	30#
12 3	11.5 5.5	7	50#
8 2	5.7 2.7	3.3	100#
4 0	3.2 0.2	1.1	200#
	5.05 4.55	4.74	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		1180	الثبات بالكجم
2-4		2.6	التسوية بالم
500-300		453	الجناسه كجم /م

العبئه تتفق مع حدود المواصفات باعدا المعدات المشاي فيها وتتفق في نسبة الاسفلت التصميميه

ملاحظة :- تم المقارنه بالتدرج التصميمي لتختطه الاسفلت (ج) بالتصميم الوارد من المداخل المركزيه بتقرير رقم ٢٢٠١ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٠

عليه ابو عويشه / المشاوره / قائد خطب

الرفا الختبات لشركه المتفذه السيد المهندس رئيس اداره المركزيه وموافقه جهاز الاشراف

ملحوظة / العيانات مسئوليته من احضرها

ج / التكاليف

بيان العيانات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	3	480	1440
قالب مان شال	4	150	600
م اعداد تقرير			150
قيمة اللخاريه			2190
مرا ١٥ %			328.5
ضرم ١٤ %			352.6
الاجمالي			2871.1

٢٠٢٢/٠٨/٢١

تحريرا في:

مهندس المعم / صا / السيد

مدير المعمل :

مهندس / ج

حازم عياد المعمل

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / عا / السيد

مستوي مسلمي صالح

من ٢/١



المعقول



اسم المشروع : التصيانه العاجله علي بعض طرق شرق الدلتا (قريب لجم)

تفكيك شركه : الوليد للمقاولات العامه

تقرير معمل رقم (٤٢٢) لسنة ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٠٨/١٠

بتاريخ :

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / سعيد طه
بيان العينات :-

عدد (٤) عينات دمك طبقه اولي اساس من مواقع مختلفة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م³ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

الموقع	الكثافة الجافة طن/م ³	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقه اولي اساس				
٤.٢٠٠ ك	2.20	4.8	99	
٤.١٠٠ ك	2.18	4.7	98	الدمك لا يقل عن 98%
٣.١٠٠ ك	2.20	4.6	99	
٣.٧٠٠ ك	2.19	4.8	99	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكيور المستخدم للاساس هو ٢٢ طن/م³ ونسبه المياه الملائمه ٧.٢ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	4	505	2020
م. اعداد تقرير			150
لجنة التجارب			2170
م. ١٥١ %			325.50
ض. ق. م. ١٤ %			349.40
الإجمالي			2844.90

٢٠٢٢/٠٨/١٤

تحريرا في :

مهندس المعمل : صاوي

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

مهندس / عامر
سلوي سامي صالح

٣٩٦٥
مهندس /
حاتم عبدالمعظم

المعقور

٥٤

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



الصيانة العاجلة لم بعض طرق شرق الدلتا (كوبري ديار سلامة)

اسم المشروع :

الوليد للمقاولات العامة

تنفيذ شركة :

تقرير معمل رقم (111) لسنة 2022

بيانات الدورية :-

بيان العينات :-

قام باستشر العينات : (أ) محمود صالح

عدد (1) عينة من 6 لعمل صلاحية لـ 100

عدد (2) عينات دعم أساس نهائي

الاختبارات التي أجريت عليها :-

التحليل الميكانيكي و ثوابت التبريج و الصلابة و الأوزان النوعية و الامتصاص و التماسك و التماسك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانكماش
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م³ و نسبة الرطوبة و التماسك التماسي

أولاً : صلاحية من 6

النتائج :-

المواصفات (تدرج ب)	لـ 100	التجارب
100	100	مهزة سعة 2"
70-100	99	1.5"
55-85	75	1"
50-80	55	3/4"
40-70	48	3/8"
30-60	35	مهزة رقم 4
20-50	27	10
10-30	15	40
5-15	9.8	200
لا يزيد عن 8%	عديمة	مجال اللدونة %
	8	نسبة التماس الطبيعي
لا يزيد عن 10%	31	الصلابة %
	2.341	الوزن النوعي الكلي
	2.407	الوزن النوعي مشبع جافا السطح
	2.51	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن 10%	2.8	الامتصاص %
لا يزيد عن 0.5%	0.3	التحلل %
	2.22	أقصى كثافة جافة طن/م ³
	7.3	نسبة المعبأة الاصولية %
لا يقل عن 80%	83	CBR %
		الانكماش %

العينة تتفق في حدود المواصفات

م.أ.ب. / ٥٢

تابع تقرير مصلح رقم (١١١) لسنة ٢٠٢٢

المواقع	الكمية الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الكمية النسبية %	المواصفات
طبقة نهائي أساس ك. ٥٠ م. يمين	2.20	4.6	99	الدمك لا يقل عن ٩٨%
ك. ١٥٠ م. شمال	2.39	4.8	99	

الدمك مقبول بالمواقع
البروكتور المستخدم للأساس هو ٢.٢٢ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧.٣%

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العيّنات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	2	505	1010
سن ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3185
م. ا = ١ %			477.75
ض. ق. م ١١ %			512.80
الإجمالي			4175.55

٢٠٢٢/٠٨/٠٨

تصديقاً له :

مهندس المعمل / م. ١ السيد

رئيس الإدارة المركزية

عيسى

ملاوي مياي صالح

مهندسين /

مدير المعمل

حازم عبدالمعتم

مهندسين /

الشهود

٢٨٦٨

C.٢٤١٨١٩



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا (داخل مدينة السبلواين)
تفصيل شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٠٢) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢١

قام بإحضار العينات : م / أسماء صلاح

بيانات إدارية :-

بيان العينات :-

الاختبارات التي أجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الإسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الإسفلتية بطريقة مارشال

النتائج :-

المواصفات (م٣)	التدرج التصنيعي	ك ٦٠٠	ك ٢٠٠	الميزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١
١٠٠	٧٥	٩٥,٤	٩٥	٢/١١
٧٠	٤٥	٦٩,٣	٦٥	٣/٨
٥٠	٢٠	٤٨,٧	٤٣	٤/٣
٣٥	١٠	٣٠,٠	٣٣	٥/٣
٢٠	٥	١٤	١٩	٦/٣
١٢	٣	٨,٤	٨	٧/٣
٨	٢	٢,٧	٣	٨/٣
٤	١	٠,٩	١,٥١	٩/٣
		٤,٩	٤,٩	نسبة الإسفلت %
			١٦,٨	الثبات بالمجم
			٢,٨	الانسياب بالمجم
			٤٢٤	الاستخلاص بالمجم

لا يقل عن ١٠٠٠ كجم

٤-٢

٥٠٠-٣٠٠

العينات تتفق مع حدود التسامح للتدرج التصنيعي ما عدا الميزة المشار إليها .
وتتفق العينات في نسبة الإسفلت مع النسبة التصنيعية .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصنيعي الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٢٢٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ عليه أبو عريضة / الضيفاء / بإيد خطاب
طبقا لكتاب الشركة الملحق للسواء المعتمدة رئيس الإدارة المركزية وموافقة جهاز الأشغال .

ملحوظة : العينات مسؤولة عن حضرها .

ج / التوقيع

بيانات الميزات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
مخلوط إسفلتي	٢	٤٨٠	٩٦٠
قوائم مارشال	٢	١٥٠	٣٠٠
م - إعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١٤١٠
م ١٥١ %			٢١٦,٥١
م ١٥٢ %			٢٢٧,٠٥
الإجمالي			١٨٤٨,٥٥

٢٠٢٢/٨/١١

تحريرا للم:

مهندس المعمل / أسماء

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عمرو

ملاوي سامي صلاح

مهندس /

ملاوي عبد المتعم

الختم الرسمي للمعمل
الرقم ١٧٦٩



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا داخل مدينة السبلاوين

تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٣٩٧) لسنة ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٧/٢٥

بيانات إدارية :- قام بإحضار العينات : / محمود صالح بتاريخ :

بيان العينات :-

عدد (٢) عينات دمك أساس نهائي من لك صفر : ك ٠٠٦٠٠

الاختبارات التي أجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة	نسبة الرطوبة	الدمك النسبي	المواصفات
طريقه أساس نهائي	٢,٢١	١,٨	٩٩	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ٠٠٢٥٠	٢,٢٢	١,٩	٩٩	
ك ٠٠٥٠٠				

الدمك متبول بالمرفق

البروتوكول المستخدم للأساس ٢,٢٢ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٩,٨ %

ج / التكاليف

بيان العيّنات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
عينات دمك	٢	٥٠٥	١٠١٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
فهمه التجارب			١١٦٠
م ١٥٠ %			١٧٤
ضد م ١٤ %			١٥٦٠,٨
الإجمالي			١٥٢٠,٨

تحريرا في: ٢٠٢٢/١٧/٣١

مهندس المعمل / *أ. م. م. م.*

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / *أ. م. م. م.*

ملوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / *أ. م. م. م.*

حزام عبد المتعم

٣٤٥٠
٥٠٢٤١٨١٣
أ. م. م. م.



اسم المشروع : الصيانة العاجلة علي طرق شرق الدلتا " داخل مدينة المنيلابون "

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٧٧) لسنة ٢٠٢٢

١٧/٠٧/٢٠٢٢

بيانات المدربة :-

بيان العينات :-

قام بأحضار العينات : /١/ محمود صالح
عدد (١) عينة من ٦ اسفل تكسير لعل صلاحية من ك ٤٠٠ ،
عدد (٢) عينة دمك من ٦ اسفل تكسير من مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل الميكانيكي و ثوابت التبرج و الصلابة و الأوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعطل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانفتاح
الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

أولا : صلاحية من ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ٤٠٠ ، اسفل تكسير	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	93	1.5"
55-85	65	1"
50-80	45	3/4"
40-70	37	3/8"
30-60	29	مهزة رقم ٤
20-50	23	10
10-30	17	40
5-15	6.5	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال التدونة %
لا يزيد عن ٤%	35	الصلابة %
	2.362	الوزن النوعي الكلي
	2.421	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2.511	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١%	2.5	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.4	التحلل %
	2.23	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
	7.1	نسبة الحياة الاصولية %
لا يقل عن ٨١%	81	CBR %
		الانفتاح %

العمدة تعلق مع جدول المواصفات -

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	كثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
				طريقه اسفل تكسير اساس
لا يقل عن ٩٨%	98	4.7	2.198	١٥٠٤
	98	4.9	2.193	١٥٠٤

الدمك مقبول بالموقع

البروتوكول المستخدم لطبقة الأساس هو ٩٠٢، ٢٨/ طن و نسبة المياه الملائمة ٧,١ %

٥٤

2

ملحوظة : العيانات مسؤولة من احتضارها

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العيانات
1010	535	2	دمك
2025	2025	1	سن ٦ صلاحية
150			م. اعداد تقرير
3185			قيمة التجارب
477.75			م ١٥١ %
512.80			ض. ق. م ١٤ %
4175.55			الإجمالي

٢٠٢٢/٠٧/٢٨

تحريراً في:

رئيس الإدارة المركزية

مدير المصل

نائب مدير المعما

مهندسة /

مهندسة /

مهندسة /

سلوى سامي صالح

حازم عبدالمنعم

سعدا جاب الله

المعتمد

٥/٢

٢٠٢٢/٠٧/٢٨



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على طرق شرق الدلتا " داخل مدينة السنبلاوين "

تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معتمدى رقم (٣٧٨) لسنة ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٧/٢١

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : / محمد توفيق
بيان العينات :- عدد (١) عينة من ٦ طبقة اولي لعمل صلاحية من ك. ٥٠٠
عدد (٢) عينة لعمك طبقة اولي اساس من مواقع مختلفة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي وثوابت التبرج والصلاية والاوزان النوعية والامتصاص والتحلل والدمك المعدل ونسبة تحمل كاتيفورنيا والانتفاخ
الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :- أولا : صلاحية من ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك. ٥٠٠، طبقة اولي	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	93	1.5"
55-85	66	1"
50-80	51	3/4"
40-70	42	3/8"
30-60	37	مهزة رقم ٤
20-50	30	10
10-30	17	40
5-15	10.4	200
لا يزيد عن ٨%	عدمية	مجال اللدونة %
	7	نسبة المين الطبيعي %
لا يزيد عن ٥%	31	البصلاية %
	2.349	الوزن النوعي الكلي
	2.429	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2.554	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١%	3.4	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.2	التحلل %
	2.24	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
	6.8	نسبة المياة الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	82	CBR %
		الانتفاخ %

البيانات تتفق مع حدود المواصفات :-

عينات الدمك

الموقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طريقة اولي اساسي				
ك. ١٠٠	2.195	5.1	98	لا يقل عن ٩٨%
ك. ٣٠٠	2.211	4.8	98	
ك. ٥٠٠	2.197	4.9	98	

الدمك مقبول بالموقع

البروتوكول المستخدم لطبقة الاساس هو ١٠٢٤ طن/م^٣ ونسبة المياة الملائمة ٦.٨%

ملحوظة : العينات مسئولية من حضرها

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
1515	505	3	دمك
2025	2025	1	سن ٦ صلاحية
150			م. أعداد تقرير
3690			قيمة التجارب
553.5			م. ١٥١ %
594.10			ش. ق. م. ١٤ %
4837.60			الإجمالي

٢٠٢٢/٠٧/٢٨

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

نائب مدير المعمل

مهندسة /
سلوى سامي صالحمهندس /
حازم عبدالمعزممهندسة /
سعاد جاب الله

المعتمد

٥٢





مع المشروع :

مقيد شركة :

الصيانة لمعالجة علي بعض طرق منطقة شرق الدلتا (القاسمي / ديبج) بترتيب نجم

الواحد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٥٩) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٨

م/احمد سمير

قام باحضار العينات :

بيانات الادارية :

بيان العينات :

عدد (٢) عينه اسفلت رابطة (٣) ك.٤٠٠ تشغيل ٢٠٢٢/٧/١٧

ك.٩٠٠ تشغيل ٢٠٢٢/٧/١٨

مبارات التمر اجريت عليها :

التكرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسحاب بطريقة مارشال
النتائج :

المعدات	ك.٤٠٠	ك.٩٠٠	التكرج التصميمي	المواصفات (د)
1"	100	100	100	100
3/4"	93	91	85.4	100_75
3/8"	70	70	59.3	70_35
4#	43	44	40.7	50_30
8#	31	33	30.8	35_20
30#	18	18	14	20_5
50#	8	9	5.5	12_3
100#	4.1	3.5	2.7	8_2
200#	2	1.6	0.2	4_0
حجم الاسفلت %	4.89	4.77	4.55	5.05
الثبات بالكم		1210		لا يقل عن ٢٠٠٠
انسحاب بالمعم		2.7		2_4
جساءه كجم / مع		448		300_500

الميله تتفق مع حدود التكرج التصميمي مانحاً المعدات الشتر اليها وتتلق في حدود نسبة الانكسار

ملحوظة : تم مقارنة بالتكرج التصميمي لتخطيطه الاستثنائي بالتصميم الوتر من المعامل المركزية بتقرير رقم ٢/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٩

عليه ابو عريضة/الخضاروه/فادى خطاب . طبقاً لكتاب الشركة المنقذ السيد المهندس رئيس الادارة المركزية وموافقته جهات الاشراف

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	معر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	2	480	960
قالب مارشال	2	150	300
م اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1410
م ا ١٥ %			211.5
ضرم ١٤ %			227.05
الاجمالي			1848.55

٢٠٢٢/٧/٢٠

محرراً في:

بشأن المعمل / صا السيد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / ع ا ا

ملوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد الملمع

٢٥٥٥

المعتمد

٢٠٢٢/٧/٢٠



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا (من ديرة نعيم حتى كمين القاسي)
تفصيل شركته : الوليد المقاولات

تقرير معمل رقم (٣٧٢) لسنة ٢٠٢٢

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : م / احمد سعي
بتاريخ : ١٠/٧/٢٠٢١

بيانات العينات :- عدد (٢) عينه مغلولو اسفلتي لطبقة الرابطة (٥٣) من مواقع مختلفه
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المعدات (٥٣)	التدرج التصميمي	١.١.٠٠ ك	١.١.٠٠ ك	المعدات
١٠٠	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	٧٥	٩٥	٩٥	٣/٨"
٧٥	٤٥	٦٥	٦٥	٣/٨"
٥٠	٣٠	٤٥	٤٥	١"
٣٥	٢٠	٣٠	٣٠	٨"
٢٠	١٠	٢٠	٢٠	٢٠"
١٥	٥	١٥	١٥	٥٠"
١٠	٣	١٠	١٠	١٠٠"
٥	٢	٥	٥	١٠٠"
٣	-	٣	٣	نسبة الاسفلت %
				الثبات بالكم
				الانسياب بالم
				الجلساء كجم/م

لا يقل عن ١٠٠ كجم

١-٢

٥٠٠٠٣٠٠

العينات تتلق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي ماعدا المجهزة للمشار إليها
وتتلقى العينات في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعمل المركزي بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢١ عليه ابو عريضة / الخضروه / لينا خطاب
طبقا لكتاب الشركة المنطه لسيداء المعهده رئيس الاداره المركزيه وموافقة جهاز الاشراف
المحولة / العينات مسؤليه من احضرها

ج / ا / ك / د

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٢	١٨٠	٣٦٠
قوالب مارشال	٢	١٨٠	٣٦٠
م. اسناد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١١١٠
م. ١٥ %			٢١١.٥٠
م. ١١ %			٢٢٧.٠٠
الاجمالي			١٨٥٨.٥٥

تحويلا اليه : ١٠٢٢/٧/٢٥

مهندس المعمل / م / م / م

مدير المعمل

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / م / م / م

مكوي سامي صالح

٢٦٠٢
٢١٤/٢٠٢٢

مهندس / م / م / م

مكرم عبد المنعم



الصفحة العاجلة على بعض طرق شرق الدلتا (الستيلارين)
الوكيد للمطاولات

اسم المشروع :
تجهيز شرفه :

تقرير معمل رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٧

قام بأخذ العينات م/ أسماء فراج

عدد (٢) عينه اسفلت سطحه (٤ ج) من مواقع مختلفة

بيانات الادارية :-

بيان العينات :-

بارت التكرار اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

النتائج :-

المواصفات (٤ ج)	التدرج التصميمي	٢,١٥٠.٤	١,٦٠٠.٤	المهزات
100	95	100	100	1"
100-----80	96	95	95	3/4"
80-----60	71.9	70	70	3/8"
65-----48	52.7	48	51	4#
50-----35	40.9	35	40	8#
36-----19	24	19	21	30#
23-----13	16.2	13	14	50#
15-----7	10.2	7.2	9.3	100#
8-----3	7.1	4.1	5.7	200#
	5.75	5.25	5.41	نسبة الاسفلت
			1380	الثبات بالكجم
لا يقل عن ١٢٠٠			2.9	الانسياب بالمم
2-----4			475	جساده كجم/مم
300-500				

العينه تخرج عن حدود المساحة للتدرج التصميمي بالمهزات المشار اليها العينات وتلقى في شبكة الاسفلت

ملحوظة / العينات مسئولية من اخذها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
960	480	2	مخلوط اسفلتي
300	150	2	مارشال
150			م. اعداد تقرير
1410			قيمة التجارب
211.5			م. ا ١٥ %
227.05			ض. م ١٤ %
1848.55			الاجمالي

تحريرا من:
مهندس المعمل / صا السليم

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل

مهندس /
مطوي معمل صالح

مهندس /
خازن عبدالمنعم

٢٠٢٢/٧/١٨
٢٥١٩
٢٠٢٢/٧/١٨



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا " مرحلة اولي " من شبيح حتي كمين القاسمي
تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٢٢

بيانات ائتمارية :- قام باحضار العينات : / سعيد طه ٨٠ / مجد توفيق
بيان العينات :- بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٧/٢٤

عدد (٩) عينات دمك أساس نهائي من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواصفات	الدمك التامين %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن / م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٨	١٠,٧	٢,٢١	طبقة أساس نهائي
	٩٩	١٠,٨	٢,٢٢	ك ٠,١٠٠ يمين
	٩٨	١٠,٩	٢,٢١	ك ٠,٣٠٠ شمال
	٩٩	١٠,٢	٢,٢٣	ك ٠,٥٠٠ يمين
	٩٩	١٠,٩	٢,٢٣	ك ٠,٧٠٠ شمال
	٩٩	١٠,٧	٢,٢٤	ك ٠,٩٠٠ يمين
	٩٩	١٠,٧	٢,٢٣	ك ١,٢٠٠
	٩٩	١٠,٨	٢,٢٢	ك ١,٤٥٠
	٩٩	١٠,٨	٢,٢٣	ك ١,٧٠٠
	٩٩	١٠,٨	٢,٢٣	ك ١,٩٥٠

الدمك مقبول بالموقع
البيروكتور المستخدم للانداس ٢,٢٥ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٦,٨ %

ملحوظة : العينات مسؤولية من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
٤٥٤٥	٥٠,٥	٩	عينات دمك
١٥٠			م . اعداد تقرير
٤٦٩٥			قيمة التجارب
٧٠٤,٢٥			م ١٥ ١٥ %
٧٥٥,٩٠			م ١٥ ١٥ %
٦١٥٥,١٥			الاجمالي

تحريرا لحي : ٢٠٢٢/٠٧/١٧

مهندس المعمل /

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس /
خادم عبد المليم
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

٢٤٧٩



الضمانات العاجلة على بعض طرق شرق الدلتا (السلاوين / المنصورة)
الوليد للمقارلات

اسم المشروع :
تفصيل شركة :

تقرير معمل رقم (٣٣٤) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٨

قام باحضار العينات بم/ أسماء ابو بكر

بيانات الادارية :-

عدد (٢) عينة اسفلت سطحية ٤ ج من مواقع مختلفة

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

النسج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

النتائج :-

المواصفات (٤ ج)	النسج التصميمي	٨٥٠.٥	٣٥٠.٥	المعدات
100	95	100	100	1"
100-----80	96	95	94	3/4"
80----60	71.9	71	73	3/8"
65----48	52.7	48	52	4#
50----35	40.9	38	40	1"
36----19	24	22	21	30#
23----13	16.2	14	14	50#
15----7	10.2	8.3	9.1	100#
8----3	7.1	4.8	4.8	200#
	5.75	5.25	5.53	نسبة النسج
لا يقل عن ١٢٠٠			1320	نسبة النسج
2---4			3	الاستخلاص بالمع
300--500			440	جساءه نسج/مع


العينة تخرج عن حوزة الساحة للتخرج التصميمي بالمعدات المشار اليها العينات وتتلق في نسبة الاسفلت

والرأيه - تم مقارنته مع نتائج التخرج التصميمي الوليد من المعامل المركزية بتقرير رقم (٢١٢١) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ ضليه ابو عويضة/القنطرة/قنا/خطاب

ملحوظة / العينات مسبوقة من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	ملاحظات
960	480	2	مختبر اسفلت
300	150	2	مختبر اسفلت
150			
1410			
211.5			
227.05			
1840.55			



٢٠٢٢/٠٧/١٤

م/ صابر السيد

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل

مهندس /

مهندس /

سلوي سامي صالح

خالد عبدالمنعم

العقود



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على طريق ديرب نجم / السبلاتون حرم / برسيم / ديرب نجم
تجهيز شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٣٧) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٧/١٢

بيانات المدربة :- قام بحضور الفحوصات : / هشام منصور

بيانات العينات :- عدد (٥) عينات دمك من مواقع مختلفة اتجاه برسيم / ديرب

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م³ ونسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ³	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	الملاحظات
طبقة أولى أساس				
ك ١٠٠٠	2.21	4.4	98	
ك ١٠٥٠	2.23	4.1	99	
ك ١٠٠٠	2.24	4.6	99	
ك ١٠٥٠	2.22	4.6	98	
ك ١٠٥٠	2.23	4.7	99	

الدمك مقبول بالموقع

البرونكتور المستخدم لطبقة الأساس هو ٢.٢٥ طن/م³ ونسبة العيار الملائمة ٦.٨ %

ملحوظة :-

العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	5	505	2525
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			2675
م. ١٥١ %			401.25
ض. ق. م. ١٤ %			430.70
الإجمالي			3506.95

٢٠٢٢/٠٧/١٥

تحريراً في :

مهندس المعمل / هادي

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / هادي

ملاوي سامي صالح



المصور



اسم المشروع : الصيانة العاجلة علي بعض طرق شرق الدلتا طريق ديرب نجم

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٣١) لسنة ٢٠٢٢

تاريخ : ٢٠٢٢/١٦/٢٨

بيانات الادارية :- قام باحضار العينات : محمود صالح

بيان العينات :-

عدد (٦) عينات دمك اولى اساس مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م³ ونسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ³	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %				طريق اولي اسفل
	98	4.7	2.21	ك. ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠
	99	5	2.22	ك. ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠
	98	4.9	2.20	ك. ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠
	99	4.8	2.23	ك. ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠
	98	4.7	2.21	ك. ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠
	98	4.9	2.20	ك. ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم للأساس ٢٠٢٥ هو طن/م³ ونسبة المياة الملائمة ٩٨ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	6	505	3030
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3180
م. ١٥١ %			477.00
ض. في. م. ١٤ %			512
الإجمالي			4169

٢٠٢٢/١٧/٠٣

تحريرا في :


مهندس المعمل / م. م. م.

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

مهندس / م. م. م.
سلوى ماسي صالح

مهندس / م. م. م.
حازم عبدالمنعم



المعتمد



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا (الفاسي : ديبج) ديرب نجم
تفليد شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/٠٤

بيانات البرية :- قام بحضور العينات : م/ احمد سمير
بيان العينات :-

عدد (٢) عينة بلاطات اسفلتية طبقة رابطة (٣) في المسافة من ديبج حتى الفاسي
فتحات التي اجريت عليها :-

التخرج - الاستخلاص و تحديد نسبة الاسفلت و تحديد الثبات و الانسياب بطريقة مارشال
النتائج :-
الرابطة (٣)

المواصفات (٣)	التخرج التصميمي	٢٠٢٢	٢٠٢١	الميزات
100	100	100	100	مهارة معة 1
100	75	95.4	85.4	3/4"
70	45	69.3	59.3	3/8"
50	30	48.7	40.7	1/4
35	20	35	30.8	8#
20	5	20	14	30#
12	3	11.5	5.5	50#
8	2	5.7	2.7	100#
4	0	3.2	0.2	200#
		5.05	4.55	نسبة الاسفلت %
			4.96	الثبات بالكجم
			1240	الانسياب بالمم
			2.6	الجساءة بالكجم / مم
			477	


العينة تخرج عن حدود التخرج التصميمي في الميزات المشار اليها

العينة تنقل في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم مقارنة بالتخرج التصميمي للخططة الاسفلتية بالتصميم الوارد من المعامل المركزية تقرير رقم ٣٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ عينة ابو عريضة /
الفساروة / فليد خطاب طبقا لكتاب الشركة المتأداة للسيدة المهندس رئيس الادارة المركزية و موافقة جهاز الاشراف
العينات مسلوية من احضرها

ج/ التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
مخلوط اسفلتي	2	480	960
قلب مارشال	2	150	300
م اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1410
م. ١٥ %			211.5
م. ١٤ %			227.05
الإجمالي			1848.55



٢٠٢٢/٧/٠٤

تعديدا في :
رئيس المعمل /

مدير المعمل
خادم عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامي صالح

المعقول



اسم المشروع : الميمنة العاجلة على بعض طرق منطقة شرق الدلتا (القاسمي : ديج) ديرب نجم

تسفيد شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٢٤) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٢٢/٦/٢٧

قام باحضار العينات : / سعيلا طه

بيانات الادارة :-

بيان العينات :-

عدد (٦) عينات دمك طبقة اساس نهائي و طرئش من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	٤,٦	٢,٢٣	طريقة نهائي اساس ك ١,٠٥٠
	٩٨	٤,٨	٢,٢١	ك ١,٢٥٠
	٩٨	٤,٨	٢,٢١	ك ١,٣٥٠
	٩٩	٤,٨	٢,٢١	ك ١,٦٥٠
	٩٨	٤,٧	٢,٢١	طريقة اساس من ٦ طرئش ك ١,٣٠٠
	٩٩	٤,٧	٢,٢٢	ك ١,٦٠٠

الدمك مقبول بالمواقع -

البروكتور المستقدم للاساس ٢,٢٥ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٩,٨ %

محمولة / العينات مسؤولية من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدات	عدد الوحدات	بيان الوحدات
٢٠٣٠	٥٠٥	٩	عينات دمك
١٥٠			م ١ اعداد تقرير
٣١٨٠			قيمة التجارب
٤٧٧			م ١٥ %
٥١٢,١			ض.ق. م ١٤ %
٤١٦٩,٠٠			الاجمالي

تحريرا في : ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

مهندس المعمل / د. م. م. م.

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

سلوي منامي صانع

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

اسم المشروع :

لصواله العاجله علي بعض طرق شرق الدلتا "من القاسمي: بلبيح"

تفقیذ شرکتہ :

تقریر معمولی رقم (۳۰۸) اسفند ۲۰۲۲

بيئات الدارية :-

قام باحضار العيادات : الزم محمود سالم

بيان العيالت

بشارت: ۱۹۸۹

عدد (٧) عينات دمك اولى اساس مواقع مختلفة

الأقليات التي أجريت عليها :-

الكثافة الجافة طن / م³ ونسبة الرطوبة و التملك النسبي

النتائج :-

المواصفات	الكمية النسبية %	المساحة المطلوبة %	الكثافة الجافة طن/م³	المواقع
الكمية لا يقل عن ٩٨%	99	4,5	2,22	طبقة أولى أساس
	98	4,7	2,20	ك. ٥٠٠ شمل
	98	4,7	2,19	ك. ٢٠٠ يمين
	99	4,8	2,22	ك. ٣٥٠ شمل
	99	4,8	2,21	ك. ٥٠٠ يمين
	98	4,7	2,20	ك. ٦٠٠ وسط
	99	4,8	2,21	ك. ٢٥٠ ك
	98	4,7	2,20	ك. ٥٥٠ ك

الكمية مقبول بالمواد

ادعك مقبول بالتموافق

البروتينات المستخدمة للإنسان هي ٩,٢٤ في أوزم^٢ ونسبة المواءمة ٣٦,٩

ملحوظة ! العيات مسئولية عن احضرها

ج / التكاليف			بيان المبيعات
الإجمالي	معدل الوحدة	عدد الوحدات	مبلغ
3535	505	7	م. اعداد تقرير
150			فئة التجارب
3685			م. ا. 10%
552.75			ض. ق. م. 14%
593.3			الإجمالي
4831.05			محرر في:

٢٠٢٢/٠٦/٢١

7-777-7777

تحریر: افس:

مهندسين المعماريين / دينا السيد

ونيس الإدارة المركزية

مہندس /

عليه السلام

مہلکین /

حازم عبد المنعم

ملفوظات امامی صالح

الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للشؤون البلدية والقروية
إدارة الشؤون البلدية والقروية
محافظة حلب
مunicipality of Aleppo
2011

المقود

تقرير معملی رقم (٢٠١) لسنة ٢٠٢٢

تقرير معملي رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢٢

بيانات الماربه:

قام بالنصب العيّنات م / اسماء صلاح

عدد (١٨) مكعب خرسانه عاديه لزوم صب برديوات وحواجز والتفاصيل بالجدول المبين :-

الاعتبارات التي اُجريت عليها :-

بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٧

تحديد جهد الكسر للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانة	تاريخ الصب	رقم الكعب	الوزن (كجم)	الأبعاد (سم)	الكثافة (كجم/م ³)	جهد الكسر (كجم/سم ²)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة لترشه اسفل حواجز	١٠/٢٢/١٧	١	٨٢١٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٢٣	٢٠٧	٢٢٧	١٠/٢٢/١٧	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ²
		٢	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٩	٢٢٩			
		٣	٨٢٩٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٦١٧	٢٣٩			
		٤	٨٢٥٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٦٠١	٢٣٦			
		٥	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٢٩	٢٤٤			
		٦	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٤١	٢٣٧			
		٧	٨٢٢٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٦	٢١٧			
خرسانة علاوية برندورات	١٠/٢٢/١٧	١	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٩	٢٩٢	٢٧٠	١٠/٢٢/١٧	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ²
		٢	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٤١	٢٨٠			
		٣	٨٢٥٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٤٤	٢٧٦			
		٤	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٩	٢٧٠			
		٥	٨٢٥٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٤٤	٢٥٨			
		٦	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٩	٣١١			
		٧	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٤١	٣١٢			
خرسانة ليو جبرسي و الجدران	١٠/٢٢/١٨	١	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٤١	٢٧٨	٢٦٦	١٠/٢٢/١٨	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ²
		٢	٨٢١٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٣	٣٠٧			
		٣	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٩	٢٥٢			
		٤	٨٢٢٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٦	١٧٣			
		٥	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٥٣٩	١٧٣			

يتم الرجوع الى ملف العمليه لتعاريف الاختبار - ملحوظة / الملاحظة: ...

يتم الرجوع الى ملف العمالية لعقدية التفتاح

ملفوظه / العیدات سووئیہ میں اعتراضات

نام الکبر : الکبریت

جاء التكليف

بيان العينات		عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مستعمل	13	18	147	2016
عدد تقريبا				150
قيمة التجريب				3105
حما 10%				147.15
تخفيض 10%				208.15
الاجمالي				1147.25

جزيرا في: ٢٠١٩/٠٦/١٩

تحریر: ۶/۱۹، ۲۰۲۲ء

المجلس الأعلى

شهر المعصل

مفتی محمد ابراہیم

خالد بن عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية

سهندس / ٤

ملایو ملایو ملایو



الصيانة العاجلة علي بعض طرق منطقة شرق الدلتا (القاسي : ديبج) ديرب نجم

الوليد للمقاولات

اسم المشروع :

تنفيذ شركة :

تقرير معمل رقم (٣٠٦) لسنة ٢٠٢٢

بيانات ادارية :-

قام باحضار العينات : / سعيد طه

بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٣

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك طبقة اساس نهائي طرنش من مواقع مختلفة

عدد (٢) عينة اساس سن ٦ من التشوينات لعمل صلاحية

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المئخلي و ثوابت الثبرج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحليل ونسبة السن الطبيعي .
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

الفتائج :-

اولا : طبقة الاساس سن ٦

المواصفات	عينة (٢)	عينة (١)	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهمزة سعة ٢٠
١٠٠-٢٠	٩٦	٩٧	مهمزة سعة ١٠,٥
٨٠-٥٥	٧٨	٧١	مهمزة سعة ١٠
٨٠-٥٠	٥٩	٥٢	مهمزة سعة ١٢/٣
٧٠-٤٠	٥١	٤٠	مهمزة سعة ١٨/٣
٦٠-٣٠	٤١	٣٣	مهمزة رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٢	٢٦	مهمزة رقم ١٠
٣٠-١٠	٢١	١٧	مهمزة رقم ٤٠
١٥-٥	١٢	١١	مهمزة رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٥%	٢٨%	٢٨%	الصلابة %
—	٢,٤٣٢	٢,٤٢١	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٥٢٥	٢,٥١٩	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٦١١	٢,٦٠٨	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٤	٢,٦	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	١,٣	١,٤	التحليل %
لا يزيد عن ٨%	٧	٨	نسبة المن الطبيعي %
—	٢,٢٤	٢,٢٥	الفسي كثافة جافه طن / م ^٣
—	٦,٩	٦,٨	نسبة المياه الملائمة %
لا يقل عن ٨٠%	٨٧	٨٨	نسبة تحمل كاليفورنيا %
—	—	—	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات العامة من حيث التدرج والنوعية

٢٥
تمت

ثانيا : عينات الدمك

المواصفات	الدمك التسمي %	نسبة الرطوبة %	النتيجة الجافة طن / م ³	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	١,٦	٢,٢٣	ك ٠,١٤٠
	٩٨	١,٧	٢,٢١	ك ٠,١٤٠
	٩٩	١,٧٥	٢,٢٢	ك ٠,٧٠٠

الدمك مقبول بالمواقع .

البروفكتور المستخدم للأساس ٢,٢٥ طن / م³ و نسبة المياه الملائمة ٦.٨ %

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العنك	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحيه من ٦	٢	٢٠٢٥	٤٠٥٠
عينك دمك	٣	٥٠٥	١٥١٥
م . اعداد تقدير			١٥٠
قيمة لتجارب			٥٧١٥
م ١٥ ١ %			٨٥٧,٢٥
م ١٤ ١ %			٩٢٠,٩٥
الاجمالي			٧١٩٢,١٠

تحريرا في: ٢٠٢٢/٠٦/٢٠

مهندس المعمل / د. م. م. م.

مدير المعمل

مهندس / م. م. م.

م. م. م. م. م.

رئيس الادارة المركزية

مهندس / م. م. م.

م. م. م. م. م.

٢٠٢٢

المعتمدين
٢٠٢٢
٢٠٢٢/٠٦/٢٠

تفصيل شركته :	شركة الوليد للمقاولات العامة
---------------	------------------------------

بتاریخ: ۲۰۲۲/۵/۲۶

قام باحضار العيادات : م / منى عبد الباسط

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينه مخلوط اسفلتي لطبقه السطحيه (٤ج) من امام قريه الزريقي والبقيه

بيان العنات :-

الاختبارات التي أجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الإسفلت :

تحديد الثبات والانسحاب للخلطة الاسفلتية بطريقة مارشال .

النتائج :-

العبئة تتفق مع حدود السعامة للتدرج التصميمي بالمعدات ماعدا العشار إليها. وتتنفق في نسبة الانسلاط مع النسبة التصميمية .

مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من العامل المرغوبة بتقرير رقم (٣/٢١) بتاريخ ٢٠٢٠/١/٩ عليه ابو عريضة / الخضاروه / فايد خطلي

ملحوظة / العنات مذكورة في الجدول

العينات بمؤاليه من احضرها

ج / المخطيب

9. 87/0. 3/96

تحريره الحى :

عذير المعلم

مہندسین /

رئيس الإدارة المركزية

مهندسان مشاور
معاونت فنی و طراحی

حازم عبد المنعم

اسم المشروع : الصيانة العاجلة علي طرق شرق الدلتا " امام ادارة المرور بالزقازيق "

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢٦٩) لسنة ٢٠٢٢

٢١/١٠/٢٠٢٢

بيانات ادارية :-
بيان العينات :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

قام باحضار العينات : م/ نهي حسني و / اسعيد طه
عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية مطروشة من ك ٢٠٠
عدد (٢) عينة دمك اساس نهائي من مواقع مختلفة
التحليل المنخلي و ثوابت التبرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ
الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي
أولا : صلاحية سن ٦

النتائج :-

المواصفات (تدرج ب)	تشوينات	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	93	1.5"
55-85	70	1"
50-80	57	3/4"
40-70	44	3/8"
30-60	41	مهزة رقم ٤
20-50	35	10
10-30	22	40
5-15	12	200
لا يزيد عن ٨%	عدمية	مجال اللدونة %
لا يزيد عن ٤٥%	8.5	نسبة السن الطبيعي
	34	الصلابة %
	2.352	الوزن النوعي الكلي
	2.420	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2.526	الوزن النوعي الظاهري
	2.9	الامتصاص %
لا يزيد عن ١٠%	0.4	التحلل %
لا يزيد عن ٥%	2.24	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
	6.9	نسبة المعايير الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	84	CBR %
		الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
لا يقل عن ٩٨%	94	5.9	2.105	طريقه نهائي اساس ك ١٥٠
	92	2.8	2.060	ك ٢٥٠

الدمك غير مقبول بالموقع ويلزم زيادة نسبة للمياه الاصولية

البروتوكول المستخدم لطريقة الاساس هو ٢٠٤٤ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦.٩%

٢٢

ملحوظة : العتات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

الاجملي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العتات
1010	505	2	دعك
2025	2025	1	بن 6 صلاحية
150			م اعداد تقرير
3185			قيمة التجارب
477.75			م. 101 %
512.80			ض. ق. م. 14 %
4175.55			الاجملي

٢٠٢٢/٠٦/٠١

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

نائب مدير المعمل

مهندسة /
ملوى سامى صالح

مهندس /
حازم عبدالمنعم

مهندسة /
سعاد جابر الله

المستور

٢٢

٢٢٧٩
٢٠٢٢/٧٠



اسم المشروع : الصيانة العاجلة علي طرق شرق الدلتا " كوبري العصلوجي "

تفصيل شركته : شركة الوليد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٢٦٧) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/٥/٢٤

قام باحضار العينات بـ م / مكي عبد الباسط

بيانات ادارة :-

عدد (١) عينه مخلوط اسفلتي لطبقه السطحيه (٤ ج) من ك ٠,٧٥٠ امام العياده الخارجيه .

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت .
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتيه بطريقه مارشال .

النتائج :-

المواصفات (ج ٤)	التدرج التصميمي	ك ٠,٧٥٠	المميزات
١٠٠	٦٠٢	١٠٠	١"
١٠٠	٩٦	٩٦	٣/٤"
٨٠	٧١,٩	٧١	٣/٨"
٦٥	٥٢,٧	٤٦	١"
٥٠	٤٠,٩	٣٧	١"
٣٠	٢٤	٢٤	٣-٢"
٢٣	١٦,٢	١٤	٥-٤"
١٥	١٠,٢	٩	١٠-١"
٨	٧,١	٤,٤٣	٢٠-١"
	٥,٧٥	٥,٥١	نسبة الارتكاز %
		١٢٩٥	الثبات بالتكجم
		٢,٩	الانسياب بالمع
		٤٤٧	الجسماء كجم اعم
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم			
٢-٤			
٥٠٠-٣٠٠			

الدوره تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمميزات ما عدا الثبات اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزيه بتقرير رقم (٣/١١) بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٩ عليه ابو عريضة / الخضاروه / فايد خطاب .

وا - د /

العينات مسؤليه من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	القيمة الميشت
٤٨٠	٤٨٠	١	مخلوط اسفلتي
٣٠٠	١٥٠	٢	مارشال
١٥٠			١٠٠ اعداد تقرير
٩٢٠			نسبة التجارب
١٣٩,٥			١٥ %
١٤٩,٧٥			١٤ %
١٢١٩,١٥			الاجمالي

٢٠٢٢/٥/٣١

تحريرا من

مهندس احمد ابراهيم
مدير المعمل

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
سلوى سامي صالح

٥٧٦٤
٢٠٢٢/٥/٣١

مهندس /
حازم عبد المعتم

لتاييد : طبقة السطحية (ج٤)

المواصفات (ج٤)	النتروج التصميمي		ك ١,٢٥٠	الميزات
١٠٠	١٠٠	٩٥	١٠٠	١"
٩٠٠	٨٠	٩٦	٩٦	٣/٤"
٨٠	٦٠	٧١,٩	٦٥	٣/٨"
٦٨	٤٨	٥٢,٧		٤"
٥٠	٣٥	٤٠,٩	٣٥	٨"
٣٠	١٩	٢٤	٢٣	٣٠"
٢٣	١٣	١٦,٢	١٣	٥٠"
١٥	٧	١٠,٢	٩	١٠٠"
٥	٣	٧,١	٤,٥٧	٢٠٠"
		٥,٧٥	٥,٤٥	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ٤١٢٠٠ كجم			١٣١٠	القياس بالكم
٤٠٠٠			٢,٩	الاسفلت بالكم
٥٠٠٠٣٠٠			٤٥٢	القياس بالكم

العينات تتفق مع حدود السماحية للنتروج التصميمي ماعدا الميزة المشار اليها .
وتتفق العينات في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .
تم مقارنة النتائج بالنتروج التصميمي الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩ عملية ابو عريضة / الخضارود / ايجاد خطاب
طبقا لكتاب الشركة المنفذه للمزيد المهتمة رئيس الادارة المركزية وموافقة جهاز الاشراف .
ملاحظات : العينات متوافقة من امضائها .

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	ملاحظات
٩٦٠	١٨٠	٥	مطابق المواصفات
٩٠٠	١٥٠	٦	مطابق المواصفات
١٥٠			مطابق المواصفات
١٧١٠			مطابق المواصفات
٢٥٦,٤٠			مطابق المواصفات
٢٧٥,٣٥			مطابق المواصفات
٢٢٤١,٨٥			مطابق المواصفات

٢٠٢٢/٠٥/٢٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
مطوي ماضي صالح

رئيس العمل /

مدير العمل
٢٧٦٢
٢٢٤١/٠٥/٢٠

مدير العمل

المستور

4000

॥२५॥ २ ॥ ॥२५॥ २ ॥

1. התאחדות העובדים - ארגון העובדים הראשון בישראל, שהוקם ב-1946. הוא נשען על עקרונות של חופש העובדים, שוויון זכויות ופיקוד מרכזי.

ਸਾਰ (1) ਸੰਘ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੀ (32) ਸੰ. ਨੰ. 01

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

Page 11 of 11

[illegible]

||⁶||⁷ ||⁸||⁹ ||¹⁰||¹¹ ||¹²||¹³ ||¹⁴||¹⁵ ||¹⁶||¹⁷ ||¹⁸||¹⁹ ||²⁰||²¹ ||²²||²³ ||²⁴||²⁵ ||²⁶||²⁷ ||²⁸||²⁹ ||³⁰||³¹ ||³²||³³ ||³⁴||³⁵ ||³⁶||³⁷ ||³⁸||³⁹ ||⁴⁰||⁴¹ ||⁴²||⁴³ ||⁴⁴||⁴⁵ ||⁴⁶||⁴⁷ ||⁴⁸||⁴⁹ ||⁵⁰||⁵¹ ||⁵²||⁵³ ||⁵⁴||⁵⁵ ||⁵⁶||⁵⁷ ||⁵⁸||⁵⁹ ||⁶⁰||⁶¹ ||⁶²||⁶³ ||⁶⁴||⁶⁵ ||⁶⁶||⁶⁷ ||⁶⁸||⁶⁹ ||⁷⁰||⁷¹ ||⁷²||⁷³ ||⁷⁴||⁷⁵ ||⁷⁶||⁷⁷ ||⁷⁸||⁷⁹ ||⁸⁰||⁸¹ ||⁸²||⁸³ ||⁸⁴||⁸⁵ ||⁸⁶||⁸⁷ ||⁸⁸||⁸⁹ ||⁹⁰||⁹¹ ||⁹²||⁹³ ||⁹⁴||⁹⁵ ||⁹⁶||⁹⁷ ||⁹⁸||⁹⁹ ||¹⁰⁰||¹⁰¹ ||¹⁰²||¹⁰³ ||¹⁰⁴||¹⁰⁵ ||¹⁰⁶||¹⁰⁷ ||¹⁰⁸||¹⁰⁹ ||¹¹⁰||¹¹¹ ||¹¹²||¹¹³ ||¹¹⁴||¹¹⁵ ||¹¹⁶||¹¹⁷ ||¹¹⁸||¹¹⁹ ||¹²⁰||¹²¹ ||¹²²||¹²³ ||¹²⁴||¹²⁵ ||¹²⁶||¹²⁷ ||¹²⁸||¹²⁹ ||¹³⁰||¹³¹ ||¹³²||¹³³ ||¹³⁴||¹³⁵ ||¹³⁶||¹³⁷ ||¹³⁸||¹³⁹ ||¹⁴⁰||¹⁴¹ ||¹⁴²||¹⁴³ ||¹⁴⁴||¹⁴⁵ ||¹⁴⁶||¹⁴⁷ ||¹⁴⁸||¹⁴⁹ ||¹⁵⁰||¹⁵¹ ||¹⁵²||¹⁵³ ||¹⁵⁴||¹⁵⁵ ||¹⁵⁶||¹⁵⁷ ||¹⁵⁸||¹⁵⁹ ||¹⁶⁰||¹⁶¹ ||¹⁶²||¹⁶³ ||¹⁶⁴||¹⁶⁵ ||¹⁶⁶||¹⁶⁷ ||¹⁶⁸||¹⁶⁹ ||¹⁷⁰||¹⁷¹ ||¹⁷²||¹⁷³ ||¹⁷⁴||¹⁷⁵ ||¹⁷⁶||¹⁷⁷ ||¹⁷⁸||¹⁷⁹ ||¹⁸⁰||¹⁸¹ ||¹⁸²||¹⁸³ ||¹⁸⁴||¹⁸⁵ ||¹⁸⁶||¹⁸⁷ ||¹⁸⁸||¹⁸⁹ ||¹⁹⁰||¹⁹¹ ||¹⁹²||¹⁹³ ||¹⁹⁴||¹⁹⁵ ||¹⁹⁶||¹⁹⁷ ||¹⁹⁸||¹⁹⁹ ||²⁰⁰||²⁰¹ ||²⁰²||²⁰³ ||²⁰⁴||²⁰⁵ ||²⁰⁶||²⁰⁷ ||²⁰⁸||²⁰⁹ ||²¹⁰||²¹¹ ||²¹²||²¹³ ||²¹⁴||²¹⁵ ||²¹⁶||²¹⁷ ||²¹⁸||²¹⁹ ||²²⁰||²²¹ ||²²²||²²³ ||²²⁴||²²⁵ ||²²⁶||²²⁷ ||²²⁸||²²⁹ ||²³⁰||²³¹ ||²³²||²³³ ||²³⁴||²³⁵ ||²³⁶||²³⁷ ||²³⁸||²³⁹ ||²⁴⁰||²⁴¹ ||²⁴²||²⁴³ ||²⁴⁴||²⁴⁵ ||²⁴⁶||²⁴⁷ ||²⁴⁸||²⁴⁹ ||²⁵⁰||²⁵¹ ||²⁵²||²⁵³ ||²⁵⁴||²⁵⁵ ||²⁵⁶||²⁵⁷ ||²⁵⁸||²⁵⁹ ||²⁶⁰||²⁶¹ ||²⁶²||²⁶³ ||²⁶⁴||²⁶⁵ ||²⁶⁶||²⁶⁷ ||²⁶⁸||²⁶⁹ ||²⁷⁰||²⁷¹ ||²⁷²||²⁷³ ||²⁷⁴||²⁷⁵ ||²⁷⁶||²⁷⁷ ||²⁷⁸||²⁷⁹ ||²⁸⁰||²⁸¹ ||²⁸²||²⁸³ ||²⁸⁴||²⁸⁵ ||²⁸⁶||²⁸⁷ ||²⁸⁸||²⁸⁹ ||²⁹⁰||²⁹¹ ||²⁹²||²⁹³ ||²⁹⁴||²⁹⁵ ||²⁹⁶||²⁹⁷ ||²⁹⁸||²⁹⁹ ||³⁰⁰||³⁰¹ ||³⁰²||³⁰³ ||³⁰⁴||³⁰⁵ ||³⁰⁶||³⁰⁷ ||³⁰⁸||³⁰⁹ ||³¹⁰||³¹¹ ||³¹²||³¹³ ||³¹⁴||³¹⁵ ||³¹⁶||³¹⁷ ||³¹⁸||³¹⁹ ||³²⁰||³²¹ ||³²²||³²³ ||³²⁴||³²⁵ ||³²⁶||³²⁷ ||³²⁸||³²⁹ ||³³⁰||³³¹ ||³³²||³³³ ||³³⁴||³³⁵ ||³³⁶||³³⁷ ||³³⁸||³³⁹ ||³⁴⁰||³⁴¹ ||³⁴²||³⁴³ ||³⁴⁴||³⁴⁵ ||³⁴⁶||³⁴⁷ ||³⁴⁸||³⁴⁹ ||³⁵⁰||³⁵¹ ||³⁵²||³⁵³ ||³⁵⁴||³⁵⁵ ||³⁵⁶||³⁵⁷ ||³⁵⁸||³⁵⁹ ||³⁶⁰||³⁶¹ ||³⁶²||³⁶³ ||³⁶⁴||³⁶⁵ ||³⁶⁶||³⁶⁷ ||³⁶⁸||³⁶⁹ ||³⁷⁰||³⁷¹ ||³⁷²||³⁷³ ||³⁷⁴||³⁷⁵ ||³⁷⁶||³⁷⁷ ||³⁷⁸||³⁷⁹ ||³⁸⁰||³⁸¹ ||³⁸²||³⁸³ ||³⁸⁴||³⁸⁵ ||³⁸⁶||³⁸⁷ ||³⁸⁸||³⁸⁹ ||³⁹⁰||³⁹¹ ||³⁹²||³⁹³ ||³⁹⁴||³⁹⁵ ||³⁹⁶||³⁹⁷ ||³⁹⁸||³⁹⁹ ||⁴⁰⁰||⁴⁰¹ ||⁴⁰²||⁴⁰³ ||⁴⁰⁴||⁴⁰⁵ ||⁴⁰⁶||⁴⁰⁷ ||⁴⁰⁸||⁴⁰⁹ ||⁴¹⁰||⁴¹¹ ||⁴¹²||⁴¹³ ||⁴¹⁴||⁴¹⁵ ||⁴¹⁶||⁴¹⁷ ||⁴¹⁸||⁴¹⁹ ||⁴²⁰||⁴²¹ ||⁴²²||⁴²³ ||⁴²⁴||<

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ (१०८) ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(GARBET)

॥ श्री ६ ॥ श्री ६ ॥ श्री ६ ॥
॥ श्री ६ ॥ श्री ६ ॥ श्री ६ ॥

النسخة المعدلة على طرق طرق الطرق "تقرير" العنقوني

الاولى للمطاولات

تقرير مقبلي رقم (٢٤١) لسنة ٢٠٢٢

اتحاد الادارية :-

قام باحضار العينات : م/امني محمود و ا/معيد طه

عن العينات :-

عدد ١٠ عينات من كل اسفلت طبقة اسفلتية ج من امام كوبري العنقوني والارة المرور بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥

تعليمات التي امرت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد ثمنه الاسفلت
و تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقة مارشال

التنائج :-

اولا طريقة الاسطحية : ج

المعدات	النتائج	المرجع التصميمي	المراسمات (ج)
1"	100	95	100
3/4"	96	86	80
3/8"	74	71.9	60
4#	55	52.7	48
8#	39	40.9	35
30#	21	24	19
50#	14	16.2	13
100#	8.1	10.2	7
200#	4.9	7.1	3
في الاسفلت %	5.47	5.75	5.25
الثبات بالمجموع	1413		
لانسياب بالمجموع	2.9		
في كجم/م	486		

لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
2-4
300-500


العيقة تتفق مع حدود الماصفات للتدرج والتصميمي وتتفق في نسبة الاسفلت التصميمية ما عدا المعدات المشار اليها
ملاحظة يتم المعالجة بالتدرج والتصميمي الخلطة الاسفلتية (ج) بالتصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ
٢٠٢٢/٠١/٠٩ عملية ابو عويضة الخضروء/فايد خطاب

تفقا لكتاب الشركة المنقده لاسياد المهندسين رئيس الادارة المركزية وموافقة جهاز الاشراف

العينات مسؤولة من احضرها

ج/التكاليف

الاجملي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بال اجمالي
480	480	1	توط اسفلتي
300	150	2	مارشال
150			اعداد تقرير
930			من التجارب
139.5			١٠ %
149.75			١٤ %
1219.25			الاجملي



رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل

نائب مدير المعمل

مهندسة /

مهندس /

معلم جاب الله

سلو، سيار، صديق

حازم عبدالمنعم

المعقول

اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" داخل مدينة السلاويين
تنفيذ شركة : الوابيد للمقاولات

بيانات الادارية :- تقرير معمل رقم (٢١٨) لسنة ٢٠٢٢
قام باحضار العينات : م/ اسماء ابو بكر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩

بيان العينات :- عدد ٢ عينات مخلوط اسفلتي طبقة رابطة ٣ د من مواقع مختلفة
ختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
و تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال
اولا : طبقة الرابطة (د٣)

المعدات	ك ١.١٠٠	ك ١.٥٠٠	التدرج التصميمي	المواصفات (د٣)
1"	100	100	95	100
3/4"	93	93	85.4	75
3/8"	58	58	69.3	45
4#	42	39	59.3	30
8#	32	35	48.7	20
30#	18	19	35	5
50#	10	8	20	3
100#	3.9	3.5	11.5	2
200#	1.2	1.6	5.7	0
نسبة الاسفلت %	4.63	4.77	3.2	0
الثبات بالكم	1287		5.05	
الانسياب بالم	2.7			
كجم/م	476			
العينات تخرج عن حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات المشار اليها وتتفق في نسبة الاسفلت التصميمية				

ملاحظة : تم المقارنة بالتدرج التصميمي للخلطة الاسفلتية بالتصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٢/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩ عملية ابو عويضة / الخضاروه / قائد خطاب
طبقا لكتاب الشركة المنفذة للمبيدة المهندس/وليس الادارة المركزية وموافقة جهاز الاشراف
العينات مسئولة من احضرها
ج/التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	مسر الوحدة	الاجملي
مخلوط اسفلتي	2	480	960
مارشال	2	150	300
م . اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1410
م ١٥ %			211.5
م ١٤ %			227.05
الاجملي			1848.55

٢٠٢٢/٠٥/١٢

رئيس الادارة المركزية
مهندس / ك
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس /
خازم عبدالعظيم

نائب مدير المعمل
مهندس /
سعد جابر الله

اسم المشروع :
تنفيذ شريك :
الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" داخل مدينة السنبلاوين
الوليد للمقاولات

بيانات إدارية :-
بيان العينات :-
تقرير معمل رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٢٢
قام باحضار العينات : ا/ محمد توفيق
بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٠٩

عدد ٢ عينات مخلوط اسفلتي طبقة رابطة ٣ د من مواقع مختلفة
عدد ٤ عينات دمك طبقة نهائي اساس من مواقع مختلفة
فتبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
و تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال
اولا : طبقة الرابطة (٣ د)

المواصفات (٣ د)	التدرج التصميمي	ك ٨٥٠	ك ٣٥٠	المعدات
100	95	100	100	1"
75	85.4	93	93	3/4"
45	59.3	57	57	3/8"
30	40.7	41	42	4#
20	29.8	33	33	8#
5	14	17	17	30#
3	6.5	9	9	50#
2	2.7	3	3.4	100#
0	0.2	1.2	1.7	200#
	4.55	4.67	4.89	نسبة الاسفلت %
	5.05		1363	الثبات بالكم
			2.8	الانسياب بالم
			486	ة كجم/م
لا يقل عن ١٠٠ كجم 2-4 500-300				

العينات تخرج عن حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات المشار اليها وتلق في نسبة الاسفلت التصميمية
ملاحظة : تم المقارنة بالتدرج التصميمي للخلطة الاسفلتية بالتصميم المراد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ
٢٠٢٠/١/٠٩ عملية ابو عويضة / الخضاروة / قائد خطيب
طبقا لكتاب الشركة المنقذة للسيدة المهندسة رئيس الادارة المركزية وموافقة جهاز الاشراف

ثانيا :- الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الحالة طن /م	المواقع
				طبقة نهائي اساس
	98%	4.5	2.21	ك ١.٧٢٥
	99%	4.3	2.22	ك ١.٩٥٠
	98%	4.5	2.20	ك ٢.٢٠٠
	98%	4.4	2.20	ك ٢.١٥٠

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم للاساس ٢.٢٥ طن / ٣ م ونسبة المياه الملائمة ٩.٨ %
العينات مسئولية من احضرها

بيان العيّنات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
عينات الدمك	4	505	2020
مخلوط اسفلتي	2	480	960
مارشال	2	150	300
م. اعداد تقرير			150
قيمه التجارب			3430
م. ا. ١٥ %			514.5
ض. ق. م. ١٤ %			552.25
الاجمالي			4496.75

٢٠٢٢/٠٥/١٢

يرافقي:

نائب مدير المعمل

بندسة

مساعد جاب الله

مدير المعمل

مهندس

حازم عبدالمعزم

رئيس الاداره المركزيه

مهندسه

سلوي سامي صالح

المعتمد

٢٤٠٣

٢٠٢٢/٠٥/١٢



اسم المشروع :
تنفيذ شركة :

الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" كوبري الاشراف
الوليد للمقاولات

تقرير معلى رقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٢٢

بيانات إدارية : قام بالحضر العينات :
بيان العينات :

بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

عدد (٢) عينه بلاطة سطحه ك. ١٥٠ + ك. ٤٥٠
عدد (١) بلاطة اسفلت رابطته + سطحه ك. ٢٥٠ بجوار كوبري الاشراف

اختبارات التي أجريت عليها :

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الشبات والانسباب بطريقة مارشال
اولا : طبقه الرابطه :-

النتائج :

المواصفات (د٣)	تدرج التصميم	٢٥٠ ك.	المعدات
100	95	100	1"
100_75	95.4	91	3/4"
70_45	69.3	58	3/8"
50_30	48.7	45	4#
35_20	35	35	8#
20_5	20	18	30#
12_3	11.5	8	50#
8_2	5.7	3.7	100#
4_0	3.2	1.3	200#
	5.05	4.86	نبة الاسفلت %
		1196	الشبات بالكم
		2.6	التصناب بالعم
لا يقل عن ١٠٠٠		460	ساده كجم / مم
2			
500-300			

المعونه تتفق مع المواصفات للتدرج التصميمي وتتفق في نسبته الاسفلت

٥

منار السيد

المواصفات (ج٤)	التدرج التصميمي	ك. ٢٥٠	ك. ١٥٠	ك. ١٥٠	المميزات
100	95	100	100	100	1"
80	96	93	94	93	3/4"
60	71.9	59	60	59	3/8"
48	52.9	49	51	50	4#
35	40.9	40	42	43	8#
19	24	22	21	22	30#
13	16.2	16	14	16	50#
7	10.2	8.8	8.4	9.2	100#
3	7.1	4.7	5	5.1	200#
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم	5.75	5.43	5.61	5.42	نسبة الاسفلت %
2-4				1310	القياسات بالكم
500-300				2.8	القياسات بالعم
				467	القياسات بالعم

العملة تتفق مع حدود المواصفات وأبعاد المميزات المشار إليها وتنفذ في نسبة الاسفلت التصميمية

ملاحظة :- تم المفاضلة بالتدرج التصميمي للطبقة الاسفلتية (ج٤) والتصميم الورد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣٢١٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩
صالحه ابو عويضة / مختصرونه / قائد خطاب
طبقاً لكتاب الشركة المنفذ لتسليم المهندس رئيس الادارة المركزية وموافق جهاز الاشراف

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

بيان العيانات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	ج/ التكاليف
خلوط اسفلتي	4	480	الاجمالي
الب مارشال	4	150	1920
اعداد تقرير			600
ممة التجارب			150
م ١٥ %			2670
م ١٤ %			400.5
الاجمالي			429.9
حريز في:			3500.4

٢٠٢٢/٠٥/١٦

رئيس الادارة المركزية
مهندس / صالحه
سلوي سامي صالح

من المعمل / صالحه
مدير المعمل
مهندس /
حازم عبدالمنعم

١٧

المعتمد
٢٢٨٧
٢٠٢٢/٠٥/١٦

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

الطريق والكباري والتقاطعات
(GARBLT)



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا (شارع المعاهد بالاستبلاوين)
تنفيذ شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٢

بيانات إدارية :-

قام بحضور العينات : م/ اسماء ابويكر

بيان العينات :-

بتاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٥

الاختبارات التي أجريت عليها :-

عدد (٢) عينه مخلوط أسفلتي لطبقة الرابطه (٥٣) من مواقع مختلفه

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقة مارشال

النتائج :-

المعدات	ك ١٩٠٠	ك ٢٠١٠٠	التدرج التصميمي	الخواص (٥٣)
١"	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣/٤"	٩٤	٩٤	٩٥	٧٥
٢/٨"	٦٢	٦٢	٩٥,٤	٧١
١"	٤١	٤١	٩٩,٣	٥٠
٨"	٣٢	٣٢	١٨,٧	٣٥
٣٠"	١٨	١٨	٣٥	٢٠
٥٠"	٨	٨	٢٠	٢٠
١٠٠"	٤	٤	١١,٥	١٧
٢٠٠"	١,٤	١,٤	٥,٧	٨
نسبة الاسفلت %	٤,٩	١,٥١	٣,٩	١
الثبات بالمجم	١١٧٥		٥٠٥	
الانسياب بالمجم	٢,٧			
الجساده بالمجم	٤٣٥			

لا يقل عن ١٠٠٠ حجم

٥٠٠

٥٠٠

العينات تلتق مع حدود الساحة للتدرج التصميمي ماعدا المهارة المشار اليها
وتلتق العينات في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية
ثم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١/٩ عليه توقيعه / المهندس / أحمد خطاب
طبقا لكتاب الشركة المرفقه للسيد المهندس وليس الاداره المركزيه وموافقة جهاز الاشراف
ملحوظة / العينات مسؤولة من امضائها .

بيان العينات	عدد الوحدات	حجم الوحدة	الاجمالي
مخلوط أسفلتي	٢	٤٨٠	٩٦٠
قوالب مارشال	٢	١٤٠	٢٨٠
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١٤١٠
م. ١٥ %			٢١١,٥٠
م. ١٤ %			٢٢٧,٠٥
الاجمالي			١٨٤٨,٥٥

٢٠٢٢/٥/١٧

تحريرا في:

مهندس المعمل / م/ م/

مدير المعمل

مهندس /

طارق عبد المعظم

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / م/ م/

سلوى مهنى صالح

الموقع

٢٣٧٦



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" داخل مدينة السيتلاون
تعهد مشتركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٩٨) لسنة ٢٠٢٢

بيانات إدارية :- قام باحتضار العينات : ١/ سعيد طه
بيان العينات :- عدد (٣) عينات دمك نهائي أساس مواقع مختلفة
عدد (١) عينة انوية رمليه لعمل صلاحية توسعة الجزيرة الوسطى من ك ١٠٠٠٠
اختبارات إنتهى اجريت عليها :-

التحليل المنطقي و نواتج التبرج و الدمك المعدل و نسبة تحمل كالمعورتيا و الانتفاخ و التصنيف
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي
صلاحية رمال من ك ١٠٠٠٠

النتائج :-

المواصفات	النتائج	المعدات
	100	معدة رقم ١
	91.2	10
	56	40
	23	200
	عدمه	مجال الدوبة
	A2-4	التصنيف
	2.12	الدمك المعدل
	7.7	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣
	18	نسبة المياه الملائمة %
		نسبة تحمل كالمعورتيا %
		الانتفاخ %

يتم الرجوع لتقرير الشروط الخصوصية للمشروع

ثانيا :-

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
				طبعة نهائي أساس :-
	99	4.7	2.22	٧٢٥ ك
	98	4.7	2.20	٩٥٠ ك
	99	4.8	2.23	١٠٢٥ ك

الدمك مقبول بالمواقع

البروكاتور المستخدم للأساس هو ٢.٩٥ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦.٨ %

ملحوظة : العينات مسئولة من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
رمال	1	1290	1290
م. أعداد تقرير			150
قيمة التجارب			2955
م. ١٥ %			443.25
ض. م. ١٤ %			475.75
الإجمالي			3874.00

٢٠٢٢/٠٤/١٩

تحريرا في :

مهندس المعمل / م. السيد

مدير المعمل

مهندس /

حارم عبدالمنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / م. ٢٠٢٥

سلوى سامي صالح

٢٠٢٢/٠٤/١٩



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" داخل مدينة المشيلابون
تفصيل شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/١٧

بيانات إدارية :-
بيانات العينات :-
قام بأحضار العينات : / هشام
عند (١) عينة دمك رمال نهائي فرمه توسيع جزيرة
عدد (١) عينة رمال صلاحية
الاختبارات التي أجريت عليها :-

التحليل الميكانيكي وثابت الزبرج و الدمك المعجل و نسبة تجمع كاليفورنيا و الانتفاخ و التصفيف
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الانكسار و الدمك الميكانيكي
صلاحية رمال

المواصفات	٢٥.٠ ك	المعدات
	100	معدة رقم ١
	90.8	10
	38.4	40
	20	200
	عدمه	مجال القوة
	A1-b	التصفيف
	2.12	القصي كثافة جافة طن / م ^٣
	7.5	نسبة المياه الملائمة %
	17	نسبة تحلل كاليفورنيا %
		الانتفاخ %

بم الرغوع لأقل الشروط الخصوصية للمشروع

عينات الدمك

المواصفات	الدمك الميكانيكي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن / م ^٣	المواقع
	98	0.8	2.08	رمال نهائي فرمه جزيرة ١٧.٥ ك
لا يقل عن ٩٥ %				

الدمك مقبول بالمواقع

المبروك تور المستخدم للرمال هو ٢.١٢ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧.٥ %

ملحوظة : العينات مسئولية من أحضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	1	505	505
رمال	1	1290	1290
م اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1945
م ١٥١ %			291.75
م ١٤ %			313.15
الإجمالي			2549.90

٢٠٢٢/١١/١٩

تصديقاً مني :

مهندس المعمل / منار السيد

مدير المعمل

مهندس /

حاتم عبدالمعتم

رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٢/١١/١٩
سلوى ساني صالح

مهندس /

٢٠٢٦

٢٠٢٢/١٢/٢١

الحضور



التصليح العاجل لبعض طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" داخل مدينته المستبلاوين

اسم المشروع :

تفصيل شريكه :

تقرير معمل رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ١٠/٢٢/٢٠٢٢

بيانات الادارية :-

بيان العيالت :-

عدد (٢) عينات دمك نهائى اساس مواقع مختلفة

الاختبارات التى اجريت عليها :-

التشقق عن الشدقة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبى

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبى %	نسبة الرطوبة %	الشدقة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	98	4.9	2.21	طبله نهائى اساس
	99	4.8	2.23	١٥٠٥
				١٧٥٥

الدمك مقبول بالمواقع

البرونكتور المستخدم للاساس هو ٢.٢٥ طن/م^٣ و نسبة العينة الملائمة ٦٨,٨ %

ملحوظة :- العينات مسئولية من اخذها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	2	505	1010
م. اتحاد تقرير			150
فينة اختبار			1160
م. ١٠١ %			174
م. ١٤ %			186.80
الإجمالي			1520.80

٢٠٢٢/٠٤/١١

تقرير رقم :-

مهندس المعمل / صابر السيد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

مدير المعمل

حازم عبد المنعم

مهندس /

العقود

١٩٢٨
٢٠٢٢/٠٤/١٢



الصيانة العاجلة على طرق شرق الدلتا "كوبري العسلوجي"

الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٧٩) لسنة ٢٠٢٢

بيانات الادارية :-

قام باحضار العينات : م/ تامر مراد

بيان العينات :-

عدد ا عينات مخلوط اسفلتي طبقة الاسطحية : ج من مدخل ومخرج كوبري العسلوجي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
و تحديد الثبات والانسحاب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

أولا : طبقة الاسطحية : ج

النتائج :-

المواصفات (ج)	التدرج التصميمي	ك. ٣٠ مدخل ومخرج كوبري العسلوجي	المعدات
100	95	100	1"
80	86	94	3/4"
65	71.9	65	3/8"
50	52.7	51	4#
30	40.9	39	8#
23	24	22	30#
15	16.2	15	50#
8	10.2	9.4	100#
	7.1	5.23	200#
	5.75	5.51	نسبة الاسفلت %
		1399	الثبات بالتجم
		2.9	الانسحاب بالم
		482	ماءه كجم/م

لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
2-4
300-500

العينة تتفق مع حدود الماصفات للتدرج التصميمي وتتفق في نسبة الاسفلت التصنيعية

ملاحظة : تم المقارنة بالتدرج التصميمي للخلطة الاسفلتية (ج) بالتصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩ عليه ابو عويضة / الخضاروه / طه خطاب

طبقا لكتاب الشرحه المنفذه للمبيد المهندس رئيس الادارة المركزيه وموافقه جهاز الاشراف

العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	معر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	1	480	480
مارشال	2	150	300
م. اعداد تقرير			150
قيمه التجارب			930
م. ا. ١٥ %			139.5
م. ا. ١٤ %			149.7
الاجمالي			1219.2

٢٠٢٢/٠٤/٠٦

بإشهادي:

رئيس الادارة المركزيه

مهندسة /

مدير المعمل

عازم عبدالمنعم

نائب مدير المعمل

م. ا. ١٥ %

م. ا. ١٤ %



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" داخل مدينة السبللاوين

تأليف شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٧٨) لسنة ٢٠٢١

بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

قام بحضور العينات : / محمد توفيق

بإذات إدارية :-

بيان العينات :-

عدد (٧) عينات دمك اسفل تكسير داخل مدينة السبللاوين

الاختبارات التي أجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة	نسبة الرطوبة	الدمك النسبي	المواصفات
طبقة أساس اسفل تكسير				
ك. ١٥٠.٢	2.18	4.6	98%	
ك. ٢٠٠.٢	2.19	4.5	98%	
ك. ١٥٠.٢	2.20	4.3	99%	
ك. ١٨٠.٢ طريق الغزل	2.19	4.7	98%	الدمك لا يقل عن ٩٨%

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم لطبقة الأساس اسفل تكسير هو ٢٠٢٢ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٢%

ملحوظة / العينات مسنولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
عينات دمك	4	505	2020
م . اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			2170
م ١٥ ١%			325.5
ض.ق.م ١٤ %			349.40
الاجمالي			2844.90

مكبر في: ٢٠٢٢/٠٤/٠٦

مهندس المعمل /

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

نائب مدير المعمل

مهندس /

مهندس /

مهندسة /

سلوي سامي صالح

حازم عبدالمعتم

سعاد جاب الله

١٨٧٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٦

المعتم



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا "مرحلة أولى" كفر الإشراف
تأليف شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

بيانات الادارية :-
قام باحضار العينات : الم محمود صالح
بنيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك نهائي اساس مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن التآكل الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :- عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	98	4.9	2.21	طبقة نهائي اساس ك ١٠٠ اسفل كوبري
	99	4.8	2.22	ك ٢٥٠ اسفل كوبري
	98	6.5	2.20	لح ٧٥٠ مدخل طريق الإشراف

الدمك مقبول بالمواقع

البروكثور المستخدم تاسيس هو ٢.٢٥ طن / م^٣ و نسبة العياد الملائمة ٩٨,٨ %

ملحوظة : العينات مسئولية من اخضرها

ج / الكشف

بيانات العينات	عدد الوحدات	مسر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
م. اعداد تقرير			150
قومة التجارب			1665
م. ١٥ %			249.75
ض. ق. م ٤ %			268.10
الإجمالي			2182.85

تحرر في : ٢٠٢٢/٠٣/٢٩

مهندس المعمل / صلاح السيد

رئيس الإدارة المركزية
مستوى سامي صالح

مهندس /

مدير المعمل
عازم عبد المنعم

مهندس /

١٢

المعتمد

١٧٣٤
٢٠٢٢/٠٣/٢٩

اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا " مرحلة أولى " داخل مدينة السنبلوين
تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢١

بيانات إدارية :-
عدد (٢) عينة سن ١ لعمل صلاحية
عدد (٣) عينات دمك مواقع مختلفة
لاختبارات الترس أجريت عليها :-

التحليل المعملية وثوابت الترسج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحلل والدمك المعدل و نسبة تحمل كالهولونيا والانتفاخ
الكثيف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :- أولاً : صلاحية من ١

المواصفات (تدرج ب) :-	تقويمات	النتائج	التجارب
100	100	١٠٠	مهزة مع ٢
70-100	97	86	1.5"
55-85	81	71	1"
50-80	56	61	3/4"
40-70	47	45	3/8"
30-60	35	37	مهزة رقم ١
20-50	30	29	10
10-30	15	16	40
5-15	7.5	9.6	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	عديمة	مجال اللدونة %
لا يزيد عن ٤%	7.5	6	نسبة السن الطبيعي
	27	30	الصلابة %
	2.402	2.378	الوزن النوعي الكلي
	2.475	2.451	الوزن النوعي مشبع جاف المسطح
	2.591	2.564	الوزن النوعي الظاهري
	3.1	3.1	الامتصاص %
لا يزيد عن ١٠%	0.2	0.2	التحلل %
لا يزيد عن ٥%	2.25	2.22	أقصى كثافة حطبة طن/م ^٣
	6.8	7.3	نسبة المياه الاصطناعية %
لا يقل عن ٨٠%	86	84	CBR %
			الانتفاخ %

الهيئة تخرج عن حدود المواصفات في المهزة المشار إليها

ثانياً : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
	98	4.3	2.18	٢ أسبوعين أسفل تكسبر
الدمك لا يقل عن ٩٨%	99	4.2	2.20	ك ٠٠٠٠ بروج
	99	4.4	2.20	ك ٠٠٠٠

الدمك مقبول بالمواقع

البيروكثور المستخدم للأساس أسفل تكسبر هو ٢.٦٢ طن/م^٣ و نسبة الرطوبة ٧.٣%

نقطة : العتبات مسئولية من أحضرها

ج / التكاليف

بيان العتبات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
من ٩ صلاحية	2	2025	4050
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			5715
م. ١٥١ %			857.25
ض. ق. م. ١٤ %			920.15
الإجمالي			7492.40

٢٠٢٢/٠٣/٢٤

تحريراً في :

مهندس المعمول /

مدير المعمل

مهندس /

حاتم عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح

الحضور

١٦٣٧

٢٠٢٢/٠٣/٢٤



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا (مرحلة أولى) كفر الاشراف
تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢٢

قام بإحضار العينات: / السيد طه

بيانات إدارية :-
بيان العينات :-

بتاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢١

عدد (٢) عينات دمك طبقه أولى اساس مواقع مختلفة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

النتائج :-
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي
عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع طبقه أولى اساس ك ١٥٠ ك ٢٥٠
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	99	4.6	2.22	
	98	4.6	2.20	

الدمك مقبول بالمواقع
البروتوكول المستخدم للزمن هو ١٠,٢٥ طن/م^٣ و نسبة العينة الملائمة ٧ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف			بيان العينات
الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	دمك
1010	505	2	م. اعداد تقرير
150			قيمة التجارب
1160			م. ١٥١ %
174			ض. في. م. ١٤ %
186.80			الإجمالي
1520.80			

٢٠٢٢/٢/٢١

تحريراً في :

مهندس المعمل / منال السيد

رئيس الإدارة المركزية
د. حسي
سلوى سامي صالح

مهندس /

مدير المعمل
حازم عبد المنعم

مهندس /

العقود

١٠٢٢
٠٢-٢٠٢٢ ١٢/٢٢



اسم المشروع : المسيلة المعادنة لبعض طرق شرق الدلتا (مرحلة أولى)
تأليف شركة : شركة التوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/١/١٢

قام بإعداد العنوت : /أ/ محمود صلاح

بيانات العنوت :-

بيانات العنوت :-

عنوت (١) عنوت بمساحة اسفل لتفسير اسفل لمويري الاشراف لاجاء الزلازل
عنوت (٢) عنوت بمساحة من اسفل لتفسير ك. م.
عنوت (٣) عنوت من سلامة تشويكات

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحمل المنطقي و ثوابت التبرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و التمدد و نسبة تحمل كاتيلورنيا و الانكسار
انكسار عن كثافة الجفلة من ٣ م / و نسبة الرطوبة و التمدد التمددي
اولا : صلاحية من ١ :-

النتائج :-

الخواص (تخرج ب)	اسفل لتفسير ك. م.	تشويكات	التحارب
100	100	100	حجرة سعة ٢
70-100	93	96	1.5"
55-85	82	76	1"
50-80	73	52	3/4"
40-70	60	40	3/8"
30-60	51	30	مهرز رقم ١
20-50	43	22	10
10-30	23	13	40
5-15	14	9	200
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	مجال التلوثه %
لا يزيد عن ٨%	4	8	نسبة السمن الطبيعي
لا يزيد عن ١٠%	53	30	الصلابة %
	2.325	2.384	الوزن النوعي الكلي
	2.404	2.455	الوزن النوعي مشبع جاف المسطح
	2.522	2.567	الوزن النوعي الظاهري
	3.4	3	الامتصاص %
لا يزيد عن ١٠%	1.3	0.1	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	2.19	2.25	نسبة كثافة جفلة من ٣ م
	8.8	7	نسبة المياه الاسويه %
لا يقل عن ٨٠%	62	88	CBR %
			الانكسار %

تمتة تتل مع حدود المواصفات من حيث التخرج والتوزيع ولتن تخرج في الصلابة ونسبه تحمل كاتيلورنيا في ٢٠٢٠.

5

ثانياً يتمك اسفل تكسير بطول ٢٠٠ م اسفل كويري الإشراف اتجاه الزقازيق

المواصفات	الذمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ³	المواقع ذمك اسفل تكسير
الذمك لا يقل عن ٩٨%	99	4.9	2.16	١٠٠٥

لعينة تتفق مع حدود المواصفات

البروتوكول المستخدم للأساس اسفل التكسير ١٩ طن / م³ ونسبة لعناء الملائمة ٨.٨%

ملحوظة : العينات مسئوليته من احضرها

بيان لعينات ذمك	عدد الوحدات	سعر الوحدة	ج / التكاليف
١ من ٦ صلاحية	1	505	الإجمالي *
م. اعتداد تقرير	2	2025	505
قيمة تجارب			4050
م. ١٥١ %			150
ضد. ق. م. ١٤ %			4705
الإجمالي			705.75
			757.50
			6168.25

تخرياً في : ٢٠٢٢/٠٢/١٦
مهندس المعمل / صا

رئيس الإدارة المخبرية
سلوى منسى صالح

مهندس /

مدير المعمل
حازم عبدالمنعم

مهندس /

المعقود

٩٧٤
٣٠٤١٥١١٧



اسم المشروع : الصيانة العاجلة لبعض طرق شرق الدلتا (مرحلة أولى) الشرق / مصر
تأليف شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤١٣) لسنة ٢٠٢١

بتاريخ : ٢٠٢١/٧/١٠

قام باحضار العينات : / محمد توفيق

بيانات الدورية :-

بيان العينات :-

عدد (٤) عينات دمك لطبقة الاسفلت النهائي (فرمة توسيع) من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اسفلت نهائي فرمة توسيع				
عينه (١) امام الاستلا	2.21	5.1	99	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
عينه (٢) امام مدخل شيبه	2.22	4.9	99	

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم لطبقة الاسفلت هو ٢٠٢٤ طن / م^٣ ونسبة العياد العلانية ٧.١ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي	بيان العينات
2	415	830	عينات دمك
		70	م . اعداد تقرير
		900	قيمة التجارب
		135	م . ا ١٥ %
		144.90	م . ق ١٤ %
		1179.90	الاجمالي

تحريرا في : ٢٠٢١/٧/٠٧

مهندس المعمل / (م) و

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
سلوى ماضي صالح

مدير المعمل

مهندس /
محمود حسين

٢٠٥١

١٧/٧/٢٠٢١

المعقول



اسم المشروع : الصيانة العاجلة على طريق الزقازيق / ميت عمر

تفصيل شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٧٣) لسنة ٢٠٢١

بتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٧

قام بإحضار المعمل : / / شام منصور

بيانات البارية :-

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل الميكانيكي وثوابت اتر برج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحتل والسن الطبيعي .

النتائج :-

المواصفات	النتائج	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢٠
100-70	98	مهزة سعة ١٠,٥
85-55	79	مهزة سعة ١
80-50	63	مهزة سعة ٤/٣
70-40	40	مهزة سعة ٨/٣
60-30	34	مهزة رقم ٤
50-20	27	مهزة رقم ١٠
30-10	16	مهزة رقم ٤٠
15-5	9	مهزة رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال التدونه %
لا يزيد عن ٤%	29	الصلابة %
	2,485	الوزن النوعي الكلي
	2,535	لوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2,639	الوزن النوعي الظاهري
	3	الامتصاص %
لا يزيد ١٠%	0,4	التحتل %
لا يزيد عن ٥%	8	نسبة السن الطبيعي %
	2,24	أقصى كثافة جافه طن/م ³
	7,1	نسبة المياه الملائمة %
لا يقل عن ٨٠%	84	نسبة تحمل كاليفورنيا %
		الانتفاخ %

العينه تلتق مع حدود المواصفات العامة من حيث الكترج والنعبة .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
1555	1555	1	صلاحية سن ٦
70			م - اعداد تقرير
1625			قيمة التجارب
243.75			م ١ = ١%
261.6			ض.ق. م ١٤%
2130.4			الاجمالي

تحريرا في ٢٠٢١/٠٦/٢١

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

مهندس المعمل / ز. م. م. م.

م. م. م. م.

مهندس /

مهندس /

سلاوي سامي صالح

محسن حسين

العقود

مكتبة الإسكندرية
الطبعة الأولى: ٢٠٠٨
الطبعة الثانية: ٢٠١٠

عمارة الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق
الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

حصر ختامي لما تم تنفيذه من أعمال

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

جدير بالذكر بأن القيمة بر الليرة

رقم	المنتج	الوحدة	كمية المقايضة	الوصف	الكمية الممنوعة	الكمية الإجمالية الممنوعة
1	أعمال التفتيش وإزالة المخالفات المستلزمة من الفح	م	21285	طريق المصايد - السيلياوين	3558.65	21284.30
				تفتيش التفتيش	2385.35	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	827.1	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	2494.34	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	2014.80	
				(10+350 to 2+325)		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	2156.38	
				(10+350 to 2+325)		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	775.34	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	4103.71	
2	أعمال كشط وإزالة المخالفات المستلزمة من الفح	3	5948	طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	1284.03	3054.10
				(10+350 to 2+325)		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	214	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	263	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	1035.64	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	54.10	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	1175.4	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	160.41	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	634.2	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	744.61	
3	أعمال كشط وإزالة المخالفات المستلزمة من الفح	3	5948	(10+350 to 2+325)		3054.10
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	1612.64	
				(10+350 to 2+325)		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	259.05	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش	298.35	
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش		
				طريق المصايد / التفتيش - التفتيش		

م. محمد باسط

أ. محمد باسط

أ. محمد باسط



Rustler

۱۰۰/۱۰۰
۱۰۰/۱۰۰

Handwritten signature and date: 11/11/11

منصور طهاني، دكتور في الآداب، جامعة القاهرة

رقم	البلد	الوحدة	كثافة المساحة	الإعدادات	الكثافة المتأصلة	الكثافة الاجتماعية المتأصلة
5	أعمال إنشاء طرقات وإضاءة ليمسات في سنة 2000	2م	100400	طريق المتأصلة - السيلابون كوبري الإشراف أعمال صيانة الخوات المسلحة - الترافيق إدراج الأقسام - الترافيق تأجير / صيانة - الترافيق طريق السيلابون - الترافيق طريق صلت زريق - الترافيق طريق بن عبيد - الدفانية طريق أبو خروسة / بالاس - الدفانية	40372 4941.25 5104 8324.3 24207.5 5021.58 8545.25 4003.38 9485.25	104440.74
6	أعمال إنشاء طرقات في سوريا الطريق RC3000 - 4م	2م	100090	طريق كوبري المتأصلة طريق كوبري المتأصلة لحمت كوبري الإشراف كوبري المتأصلة - صيانة الصرور صيانة كوبري المتأصلة طريق المتأصلة - السيلابون بلاطات الترافيق - السيلابون بلاطات الترافيق - السيلابون بني عبد بعد الكوبري - الدفانية بني عبد منطقة الكوبري والمتأصلة - الدفانية	2160 4195 4941.25 20973.61 1371.5 40372.18 8017.5 385 7802.38 5066.97 9485.25 5400 4125 4941.25 20973.62 1171.5 4820 8017.38 3013.5 385 7802.38 5066.97 9485.25	104008.92
7	أعمال إنشاء طرقات متوسطة من الفرصة الإسلامية كمرج 4 ج - 2م	2م	107008	طريق كوبري المتأصلة طريق كوبري المتأصلة لحمت كوبري الإشراف كوبري المتأصلة في التمدد الممرور صيانة كوبري المتأصلة قوة الإشراف - منطقة الترافيق طريق المتأصلة - السيلابون بلاطات الترافيق - السيلابون بلاطات الترافيق - السيلابون بني عبد بعد الكوبري - الدفانية بني عبد منطقة الكوبري والمتأصلة - الدفانية	5400 4125 4941.25 20973.62 1171.5 4820 8017.38 3013.5 385 7802.38 5066.97 9485.25	107000.45
8	أعمال ترميم بالمختوم الأسفلتي كمرج 3 - 2م	2م	10773	طريق كوبري المتأصلة طريق كوبري المتأصلة لحمت كوبري الإشراف كوبري المتأصلة في التمدد الممرور صيانة كوبري المتأصلة قوة الإشراف - منطقة الترافيق طريق المتأصلة - السيلابون بلاطات الترافيق - السيلابون بلاطات الترافيق - السيلابون بني عبد بعد الكوبري - الدفانية بني عبد منطقة الكوبري والمتأصلة - الدفانية	5400 4125 4941.25 20973.62 1171.5 4820 8017.38 3013.5 385 7802.38 5066.97 9485.25	1126.78
9	أعمال ترميم بالمختوم الأسفلتي كمرج 3 - 2م	2م	508	طريق كوبري المتأصلة - السيلابون	507	507

من عبد الباق

۲۰۱۲

١٢ / ١٢ / ١٢

مصر شادي سالم لياقته من التوظيف

رقم	القطاع	الوحدة	كمية التوظيف	الأعمال	الكمية المطلوبة	الكمية الإضافية المطلوبة
13	أعمال صيانة مرافق ... الخ	م	11393	طريق الباحة - التوظيف	525	11594.83
				طريق بومار كورنر التوظيف	210.75	
				طريق أمام مرافق التوظيف - الباحة	245.32	
				طريق صنف زريق - التوظيف	660	
				المرافق بكمية ممتدة - التوظيف	696.25	
				بومار أمام الباحة	11.5	
				المرافق طريق التوظيف - التوظيف	206.25	
				طريق صنف زريق - التوظيف	6502.2	
				المرافق التوظيف - التوظيف	2038	
				طريق توي - الباحة	50	
				طريق أبو عريسة / بلفاس - الباحة	632.78	
14	أعمال إنشاء حائل التوظيف	م	1072	طريق بيت كمر - التوظيف	883	1072
				طريق الباحة - التوظيف	810	
14	توريد وصيانة حافلة مارة أمام التوظيف	م	963	طريق بيت كمر - التوظيف	926.18	322
				المرافق شرق الباحة - التوظيف	2.50	
				بومار أمام الباحة	11.83	
				طريق الباحة - التوظيف	113	
				طريق صنف زريق - التوظيف	238	
				طريق كورنر - التوظيف	280	
15	أعمال تلبية وتجهيز معالين ... الخ	م	286	أعمال كورنر التوظيف	2	286
				داخل قرية التوظيف (مع توريد)	10	
				داخل قرية التوظيف (مع توريد)	8	
				طريق الباحة - التوظيف	78	
				طريق توي - التوظيف	5	
				طريق صنف زريق - التوظيف	78	
				طريق كورنر - التوظيف	84	
				طريق أبو عريسة / بلفاس - الباحة	14	
				طريق التوظيف / بلفاس - الباحة	70	
16	أعمال التوظيف التوظيف ... الخ	م	89	أعمال كورنر التوظيف	8	89
				قرية التوظيف - محافظة التوظيف	5	
				طريق الباحة - التوظيف	19	
				طريق صنف زريق - التوظيف	70	
				طريق أبو عريسة / بلفاس - الباحة	14	
				طريق التوظيف / بلفاس - الباحة	6	
				طريق كورنر - التوظيف	10	

م/ التوظيف
 م/ التوظيف

م/ التوظيف

م/ التوظيف

النند رقم (1)

إجمالي أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاردة

الكمية	الوحدة	ST	الميلاد
3958.65	3م	طريق المعاهدة السبلاوين	مستويات المنهارة بالوصف الحالي ... الخ
2386.35		طريق الزقازيق	
827.1		تكسير طونش ديبج / القاسمي - الزقازيق	
2494.14		تكسير طونش ديبج / ديبج - الزقازيق	
2011.84		تكسير طونش يمين صفت / زريق - الزقازيق	
		st (0+050 to 2+125)	
2358.38		تكسير طونش يمين صفت / زريق - الزقازيق	
		st (2+150 to 4+875)	
775.34		تكسير طونش شمال صفت / زريق - الزقازيق	
4103.74		تكسير طريق صفت / زريق - الزقازيق	
	st (0+000 to 1+625)		
2368.65		تكسير طريق صفت / زريق - الزقازيق	
		st (3+325 to 5+125)	
21284.19	الإجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الجاسط

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة بطريق المعاهدة - السبلاوين

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك / المحطة (م)	الكمية (م ³)
0+000	12.5	7.1	0.12	10.65
0+025	25	8	0.12	24.00
0+050	25	8.4	0.12	25.20
0+075	25	8.35	0.12	25.05
0+100	25	8.3	0.12	24.90
0+125	25	7.9	0.12	23.70
0+150	25	7.8	0.12	23.40
0+175	25	8	0.12	24.00
0+200	25	7.8	0.12	23.40
0+225	25	7.8	0.12	23.40
0+250	25	8.3	0.12	24.90
0+275	25	8.5	0.12	25.50
0+300	25	8.75	0.12	26.25
0+325	25	8.55	0.12	25.65
0+350	25	8.6	0.12	25.80
0+375	25	10.1	0.12	30.30
0+400	25	26.7	0.12	80.10
0+425	25	22.2	0.12	66.60
0+450	25	16.5	0.12	49.50
0+475	25	14.1	0.12	42.30
0+500	25	12.2	0.12	36.60
0+525	25	10.6	0.12	31.80
0+550	25	11.2	0.12	33.60
0+575	25	11.8	0.12	35.40
0+600	25	13.1	0.12	39.30

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة بطريق المعاهدة - السنيلوين

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك / المحطة (م)	الكمية (م ³)
0+625	25	12.2	0.12	36.60
0+650	25	12.3	0.12	36.90
0+675	25	11.7	0.12	35.10
0+700	25	11.9	0.12	35.70
0+725	25	12.5	0.12	37.50
0+750	25	13.6	0.12	40.80
0+775	25	14.5	0.12	43.50
0+800	25	14.6	0.12	43.80
0+825	25	15.6	0.12	46.80
0+850	25	15.1	0.12	45.30
0+875	25	14.3	0.12	42.90
0+900	25	15.1	0.12	45.30
0+925	25	16.1	0.12	48.30
0+950	25	17.1	0.12	51.30
0+975	25	16.9	0.12	50.70
1+000	25	16.6	0.12	49.80
1+025	25	16.6	0.12	49.80
1+050	25	16.7	0.12	50.10
1+075	25	16.2	0.12	48.60
1+100	25	16.7	0.12	50.10
1+125	25	16	0.12	48.00
1+150	25	15.6	0.12	46.80
1+175	25	15.1	0.12	45.30
1+200	25	16.1	0.12	48.30
1+225	25	15.3	0.12	45.90

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة بطريق المعاهدة - السنبلالوين

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك / المحطة (م)	الكمية (م ³)
1+250	25	14.4	0.12	43.20
1+275	25	13.1	0.12	39.30
1+300	25	13.8	0.12	41.40
1+325	25	13.7	0.12	41.10
1+350	25	14	0.12	42.00
1+375	25	15.1	0.12	45.30
1+400	25	17.1	0.12	51.30
1+425	25	16.2	0.12	48.60
1+450	25	16.2	0.12	48.60
1+475	25	17.6	0.12	52.80
1+500	25	15.1	0.12	45.30
1+525	25	15.1	0.12	45.30
1+550	25	13.6	0.12	40.80
1+575	25	12.4	0.12	37.20
1+600	25	11.9	0.12	35.70
1+625	25	13.1	0.12	39.30
1+650	25	13.1	0.12	39.30
1+675	25	12.2	0.12	36.60
1+700	25	13.3	0.12	39.90
1+725	25	13.9	0.12	41.70
1+750	25	14.3	0.12	42.90
1+775	25	14.9	0.12	44.70
1+800	25	14.6	0.12	43.80
1+825	25	14.6	0.12	43.80
1+850	25	13.8	0.12	41.40

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة بطريق المعاهدة - السنبلأوين


المحطة	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك / المحطة (م)	الكمية (م3)
1+875	25	14	0.12	42.00
1+900	25	12.7	0.12	38.10
1+925	25	14.6	0.12	43.80
1+950	25	14.3	0.12	42.90
1+975	25	12.8	0.12	38.40
2+000	25	12.7	0.12	38.10
2+025	25	14.1	0.12	42.30
2+050	25	13	0.12	39.00
2+075	25	13.1	0.12	39.30
2+100	25	13.1	0.12	39.30
2+125	25	13.1	0.12	39.30
2+150	25	12.4	0.12	37.20
2+175	25	12.1	0.12	36.30
2+200	25	12.9	0.12	38.70
2+225	25	13.5	0.12	40.50
2+250	25	12.1	0.12	36.30
2+275	25	11.1	0.12	33.30
2+300	25	12.1	0.12	36.30
2+325	25	12.5	0.12	37.50
2+350	25	13.2	0.12	39.60
2+375	25	13.5	0.12	40.50
2+400	25	13.5	0.12	40.50
2+425	25	12.2	0.12	36.60
2+450	25	16	0.12	48.00
2+475	25	13.3	0.12	39.90

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة بطريق المعاهدة - السنبلاوين

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك / المحطة (م)	الكمية (م ³)
2+500	25	13.1	0.12	39.30
2+525	25	15.1	0.12	45.30
2+550	25	17.3	0.12	51.90
2+575	12.5	15.1	0.12	22.65
الاجمالي				4138.65
خصم كمية الطررش 3م				180.00
إجمالي الكمية (م ³)				3958.65



ثالثة - شرق الدلتا)

ققة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
طرق

إجمالي أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة

الكمية	الوحده	ST.	
1163.35	3م	تكسير الجزيرة بطريق الزقازيق	منارة بالرصف الحالي
1160		تكسير الاحواض بطريق الزقازيق	
63		تكسير بجوار استاد جامعة الزقازيق	
2386.35	الإجمالي		

مهندس الهيئة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر بند تكسير الجزيرة بطريق الزقازيق - ميت غمر

STATION	عرض	طول	ارتفاع	كميات
0+000	3	12.5	0.5	18.75
0+025	3	25	0.5	37.5
0+050	3	25	0.5	37.5
0+075	3	25	0.5	37.5
0+100	3	25	0.5	37.5
0+125	3	25	0.5	37.5
0+150	3	25	0.5	37.5
0+175	3	25	0.5	37.5
0+200	3	25	0.5	37.5
0+225	3	25	0.5	37.5
0+250	3	25	0.5	37.5
0+275	3	25	0.5	37.5
0+300	3	25	0.5	37.5
0+325	3	25	0.5	37.5
0+350	3	25	0.5	37.5
0+375	3	25	0.5	37.5
0+400	3	25	0.5	37.5
0+425	3	25	0.5	37.5
0+450	3	25	0.5	37.5
0+475	3	25	0.5	37.5
0+500	3	25	0.5	37.5
0+525	3	25	0.5	37.5
0+550	3	25	0.5	37.5
0+575	3	25	0.5	37.5
0+600	3	25	0.5	37.5
0+625	3	25	0.5	37.5
0+650	3	25	0.5	37.5
0+675	3	25	0.5	37.5
0+700	3	25	0.5	37.5
0+725	3	25	0.5	37.5
0+750	3	25	0.5	37.5
0+775	3	25	0.5	37.5
0+800	3	25	0.5	37.5
0+825	3	25	0.5	37.5
0+850	3	25	0.5	37.5
0+870	3	12.5	0.5	18.75
الاجمالي				1163.35

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أحمد عيسى

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر بند تكشير الاحواض بطريق الزقازيق - ميت شمر

STATION	عرض	طول	ارتفاع	كميات	ملاحظات
0+000	2	12.5	0.8	20	عدد 30 حوض
0+025	2	25	0.8	40	
0+050	2	25	0.8	40	
0+075	2	25	0.8	40	
0+100	2	25	0.8	40	
0+125	2	25	0.8	40	
0+150	2	25	0.8	40	
0+175	2	25	0.8	40	
0+200	2	25	0.8	40	
0+225	2	25	0.8	40	
0+250					
0+275	2	25	0.8	40	
0+300	2	25	0.8	40	
0+325	2	25	0.8	40	
0+350					
0+375	2	25	0.8	40	
0+400	2	25	0.8	40	
0+425	2	25	0.8	40	
0+450	2	25	0.8	40	
0+475					
0+500	2	25	0.8	40	
0+525	2	25	0.8	40	
0+550	2	25	0.8	40	
0+575					
0+600	2	25	0.8	40	
0+625	2	25	0.8	40	
0+650	2	25	0.8	40	
0+675	2	25	0.8	40	
0+700					
0+725	2	25	0.8	40	
0+750	2	25	0.8	40	
0+775	2	25	0.8	40	
0+800					
0+825	2	25	0.8	40	
0+850	2	25	0.8	40	
0+870	2	12.5	0.8	20	
الاجمالي				1160	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. ا. ر. ح. م.

والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
دلتا والطائرة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
دلتا للمقاوالت ورصف الطرق

حصر الاعمال امام لفظ الجلالة بجوار اسناد جامعة الزقازيق

الاجمالي	ارتفاع	عرض	طول	
63	0.5	10.5	12	
63	الاجمالي			

مهندس الهيئة



م. الشركة
م. م. م.
م. م. م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (1)

أعمال التكسير (طرئش) دبيج / القاسمى - الزقازيق


ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالى
0+000	0	4.3	0	0.3	0
0+020	20	4.5	4.4	0.3	26.4
0+040	20	4	4.25	0.3	25.5
0+060	20	4.5	4.25	0.3	25.5
0+080	20	4.2	4.35	0.3	26.1
0+100	20	4.4	4.3	0.3	25.8
0+120	20	4.3	4.35	0.3	26.1
0+140	20	5	4.65	0.3	27.9
0+160	20	4.3	4.65	0.3	27.9
0+180	20	3.5	3.9	0.3	23.4
0+200	20	4.7	4.1	0.3	24.6
0+220	20	4.7	4.7	0.3	28.2
0+240	20	4.7	4.7	0.3	28.2
0+260	20	4.2	4.45	0.3	26.7
0+280	20	4.5	4.35	0.3	26.1
0+300	20	4.4	4.45	0.3	26.7
0+320	20	4.6	4.5	0.3	27
0+340	20	4.8	4.7	0.3	28.2
0+360	20	4.7	4.75	0.3	28.5
0+380	20	4.2	4.45	0.3	26.7
0+400	20	4.2	4.2	0.3	25.2
0+420	20	4.3	4.25	0.3	25.5
0+440	20	3.8	4.05	0.3	24.3

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بدرقم (1)

أعمال التكسير (طرنش) ديبج / القاسمي - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+460	20	4	3.9	0.3	23.4
0+480	20	4.5	4.25	0.3	25.5
0+500	20	4.6	4.55	0.3	27.3
0+520	20	5	4.8	0.3	28.8
0+540	20	4.1	4.55	0.3	27.3
0+560	20	4.1	4.1	0.3	24.6
0+580	20	3.9	4	0.3	24
0+600	20	3.6	3.75	0.3	22.5
0+620	20	3.6	3.6	0.3	21.6
0+640	20	3.6	3.6	0.3	21.6
الاجمالي					827.1



م / الهيئة

م / الشركة
 م / عرض
 م /

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (1)

أعمال التكسير (طرانش / ديبج / ديرب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السماك	متوسط السمك	الاحتمالي
0+075	0	3.4	0	0.37	0.00	0.00
0+100	25	3.5	3.45	0.35	0.36	31.05
0+125	25	3.3	3.4	0.37	0.36	30.60
0+150	25	3.3	3.3	0.37	0.37	30.53
0+175	25	3.4	3.35	0.35	0.36	30.15
0+200	25	3.6	3.5	0.37	0.36	31.50
0+225	25	3.8	3.7	0.35	0.36	33.30
0+250	25	3.9	3.85	0.35	0.35	33.69
0+275	25	4	3.95	0.35	0.35	34.56
0+300	25	4.9	4.45	0.33	0.34	37.83
0+325	25	4.4	4.65	0.37	0.35	40.69
0+350	25	4.3	4.35	0.37	0.37	40.24
0+375	25	4.3	4.3	0.33	0.35	37.63
0+400	25	4.3	4.3	0.34	0.34	36.01
0+425	25	4.2	4.25	0.4	0.37	39.31
0+450	25	3.7	3.95	0.3	0.35	34.56
0+475	25	3.3	3.5	0.4	0.35	30.63
0+500	25	3.4	3.35	0.32	0.36	30.15
0+525	25	3.5	3.45	0.3	0.31	26.74
0+550	25	3.8	3.65	0.35	0.33	29.66
0+575	25	3.8	3.8	0.35	0.35	33.25
0+600	25	3.6	3.7	0.35	0.35	32.38
0+625	25	4	3.8	0.35	0.35	33.25
0+650	25	4.2	4.1	0.35	0.35	35.88
0+675	25	4	4.1	0.33	0.34	34.85
0+700	25	4.8	4.4	0.35	0.34	37.40
0+725	25	5.4	5.1	0.33	0.34	43.35

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (1)

أعمال التكسير (طرولش) ديبج / ديوب - الرقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الاجمالي
0+750	25	4.8	5.1	0.35	0.34	43.35
0+775	25	4.8	4.8	0.33	0.34	40.80
0+800	25	5	4.9	0.3	0.32	38.59
0+825	25	4.8	4.9	0.35	0.33	39.81
0+850	25	4.9	4.85	0.35	0.35	42.44
0+875	25	5.6	5.25	0.35	0.35	45.94
0+900	25	4.4	5	0.35	0.35	43.75
0+925	25	4.3	4.35	0.33	0.34	36.98
0+950	25	4.7	4.5	0.3	0.32	35.44
1+100	0	5.6	5.15	0.35	0.33	0.00
1+125	25	4	4.8	0.37	0.36	43.20
1+150	25	4	4	0.35	0.36	36.00
1+175	25	4	4	0.35	0.35	35.00
1+200	25	4	4	0.33	0.34	34.00
1+225	25	4	4	0.32	0.33	32.50
1+250	25	4	4	0.35	0.34	33.50
1+275	25	4.4	4.2	0.35	0.35	36.75
1+300	25	5	4.7	0.35	0.35	41.13
1+325	25	4.2	4.6	0.3	0.33	37.38
1+350	25	4	4.1	0.35	0.33	33.31
1+375	25	4.5	4.25	0.35	0.35	37.19
1+400	25	4.6	4.55	0.35	0.35	39.81
1+425	25	4.6	4.6	0.35	0.35	40.25
1+450	25	6	5.3	0.35	0.35	46.38
1+475	25	5.4	5.7	0.35	0.35	49.88
1+500	25	5.3	5.35	0.35	0.35	46.81
1+525	25	5	5.15	0.32	0.34	43.13

م / الهيئة

م / الشركة

أ. ع. م. ح.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (1)

أعمال التكسير (طرّش) ديبج / ديوب - الرقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الاجمالي
1+550	25	6	5.5	0.35	0.34	46.06
1+575	25	5	5.5	0.35	0.35	48.13
1+600	25	4.5	4.75	0.37	0.36	42.75
1+625	25	5	4.75	0.35	0.36	42.75
1+650	25	5	5	0.3	0.33	40.63
1+675	25	5	5	0.3	0.30	37.50
1+700	25	4.5	4.75	0.3	0.30	35.63
1+725	25	4.9	4.7	0.3	0.30	35.25
1+750	25	5	4.95	0.3	0.30	37.13
1+775	25	5.1	5.05	0.3	0.30	37.88
1+800	25	5	5.05	0.3	0.30	37.88
1+825	25	5.9	5.45	0.3	0.30	40.88
1+850	25	6	5.95	0.3	0.30	44.63
1+875	25	5.9	5.95	0.3	0.30	44.63
الاجمالي						2494.14



م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير (طرفش - يمين) صغط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+050	0.00	1.40	1.40	0.30	0.00
0+075	25.00	1.40	1.40	0.31	10.85
0+100	25.00	1.45	1.43	0.32	11.40
0+125	25.00	1.40	1.43	0.32	11.40
0+150	25.00	1.40	1.40	0.31	10.85
0+175	25.00	1.40	1.40	0.35	12.25
0+200	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+225	25.00	1.40	1.38	0.29	9.97
0+250	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
0+275	25.00	1.50	1.45	0.30	10.88
0+300	25.00	1.45	1.48	0.31	11.43
0+325	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
0+350	25.00	1.40	1.43	0.33	11.76
0+375	25.00	1.35	1.38	0.32	11.00
0+400	25.00	1.40	1.38	0.35	12.03
0+425	25.00	1.40	1.40	0.32	11.20
0+450	25.00	1.50	1.45	0.34	12.33
0+475	25.00	1.45	1.48	0.35	12.91
0+500	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
0+525	25.00	1.40	1.43	0.31	11.04
0+550	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+575	25.00	1.35	1.35	0.31	10.46
0+600	25.00	1.40	1.38	0.30	10.31

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير (طروش - بعين) صفت / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الإجمالي
0+625	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+650	25.00	1.35	1.35	0.32	10.80
0+675	25.00	1.40	1.38	0.30	10.31
0+700	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
0+725	25.00	1.35	1.38	0.34	11.69
0+750	25.00	1.30	1.33	0.30	9.94
0+775	25.00	1.25	1.28	0.33	10.52
0+800	25.00	1.35	1.30	0.30	9.75
0+825	25.00	1.34	1.35	0.31	10.42
0+850	25.00	1.32	1.33	0.30	9.98
0+875	25.00	1.40	1.36	0.33	11.22
0+900	25.00	1.35	1.38	0.35	12.03
0+925	25.00	1.40	1.38	0.32	11.00
0+950	25.00	1.43	1.42	0.31	10.97
0+975	25.00	1.45	1.44	0.35	12.60
1+000	25.00	1.40	1.43	0.34	12.11
1+025	25.00	1.40	1.40	0.34	11.90
1+050	25.00	1.40	1.40	0.35	12.25
1+075	25.00	1.35	1.38	0.35	12.03
1+100	25.00	1.35	1.35	0.34	11.48
1+125	25.00	4.40	2.88	0.30	21.56
1+150	25.00	4.30	4.35	0.29	31.54
1+175	25.00	4.50	4.40	0.25	27.50

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير (طرئش - يمين) صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالى
1+200	25.00	4.20	4.35	0.25	27.19
1+225	25.00	4.30	4.25	0.31	32.94
1+250	25.00	4.30	4.30	0.32	33.33
1+275	25.00	4.50	4.40	0.27	35.20
1+300	25.00	4.60	4.55	0.25	30.71
1+325	25.00	4.20	4.40	0.25	27.50
1+350	25.00	4.20	4.20	0.27	26.25
1+375	25.00	4.50	4.35	0.26	29.36
1+400	25.00	4.60	4.55	0.23	29.58
1+425	25.00	4.40	4.50	0.24	25.88
1+450	25.00	4.20	4.30	0.25	25.80
1+475	25.00	4.60	4.40	0.26	27.50
1+500	25.00	4.50	4.55	0.25	29.58
1+525	25.00	4.60	4.55	0.25	28.44
1+550	25.00	4.90	4.75	0.30	29.69
1+575	25.00	4.90	4.90	0.29	36.75
1+600	25.00	4.90	4.90	0.30	35.53
1+625	25.00	5.00	4.95	0.37	37.13
1+650	25.00	4.80	4.90	0.39	45.33
1+675	25.00	4.50	4.65	0.34	45.34
1+700	25.00	4.50	4.50	0.35	38.25
1+725	25.00	5.00	4.75	0.38	41.56
1+750	25.00	5.20	5.10	0.42	48.45

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أذي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير (طرفش - يمين) صفت / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
1+775	25.00	5.30	5.25	0.31	55.13
1+800	25.00	5.20	5.25	0.39	40.69
1+825	25.00	4.30	4.75	0.28	46.31
1+850	25.00	4.10	4.20	0.39	29.40
1+875	25.00	4.70	4.40	0.37	42.90
1+900	25.00	5.40	5.05	0.37	46.71
1+925	25.00	5.40	5.40	0.35	49.95
1+950	25.00	4.50	4.95	0.36	43.31
1+975	25.00	6.00	5.25	0.38	47.25
2+000	25.00	4.85	5.43	0.38	51.54
2+025	25.00	5.20	5.03	0.37	47.74
2+050	25.00	5.20	5.20	0.40	48.10
2+075	25.00	5.20	5.20	0.38	52.00
2+100	25.00	5.60	5.40	0.37	51.30
2+125	25.00	3.80	4.70	0.37	43.48
الاجمالي					2011.84

م / الهيئة

م / الشركة

م / إدارة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+325	0.00	11.90	0.21	0.00
3+350	25.00	11.90	0.21	60.99
3+375	25.00	11.90	0.20	60.49
3+400	25.00	11.95	0.20	58.26
3+425	25.00	11.90	0.20	59.50
3+450	25.00	11.95	0.21	61.74
3+475	25.00	12.15	0.20	59.74
3+500	25.00	12.05	0.19	56.74
3+525	25.00	12.00	0.20	59.00
3+550	25.00	11.90	0.21	62.97
3+575	25.00	11.70	0.22	62.89
3+600	25.00	11.75	0.21	60.22
3+625	25.00	11.90	0.20	60.49
3+650	25.00	11.85	0.21	61.72
3+675	25.00	11.75	0.21	60.22
3+700	25.00	11.80	0.20	59.49
3+725	25.00	11.95	0.21	62.24
3+750	25.00	12.05	0.21	64.27
3+775	25.00	11.95	0.22	64.73
3+800	25.00	11.90	0.21	62.97
3+825	25.00	11.00	0.20	55.00
3+850	25.00	11.00	0.20	55.00
3+875	25.00	11.00	0.20	55.00

م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الإجمالي
3+900	25.00	11.00	0.20	55.00
3+925	25.00	11.00	0.20	55.00
3+950	25.00	11.00	0.20	55.00
3+975	25.00	11.00	0.20	55.00
4+025	25.00	11.00	0.20	55.00
4+800	25.00	11.00	0.20	55.00
4+825	25.00	11.00	0.20	55.00
4+850	25.00	11.00	0.20	55.00
4+875	25.00	11.00	0.20	55.00
4+900	25.00	11.00	0.20	55.00
4+925	25.00	11.00	0.20	55.00
4+950	25.00	11.00	0.20	55.00
4+975	25.00	11.00	0.20	55.00
5+000	25.00	11.00	0.20	55.00
5+025	25.00	11.00	0.20	55.00
5+050	25.00	11.00	0.20	55.00
5+075	25.00	11.00	0.20	55.00
5+100	25.00	11.00	0.20	55.00
5+125	25.00	11.00	0.20	55.00
الإجمالي				2368.65

م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير (طرلش - شمال) صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+175	0.00	1.20	1.20	0.30	0.00
0+200	25.00	1.20	1.20	0.31	9.30
0+225	25.00	1.25	1.23	0.30	9.19
0+250	25.00	1.20	1.23	0.32	9.80
0+275	25.00	1.30	1.25	0.35	10.94
0+300	25.00	1.35	1.33	0.32	10.60
0+325	25.00	1.35	1.35	0.35	11.81
0+350	25.00	1.20	1.28	0.33	10.52
0+375	25.00	1.30	1.25	0.34	10.63
0+400	25.00	1.40	1.35	0.32	10.80
0+425	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+450	25.00	1.30	1.33	0.31	10.27
0+475	25.00	1.30	1.30	0.34	11.05
0+500	25.00	1.20	1.25	0.30	9.38
0+525	25.00	1.25	1.23	0.30	9.19
0+550	25.00	1.25	1.25	0.31	9.69
0+575	25.00	1.40	1.33	0.32	10.60
0+600	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
0+625	25.00	1.45	1.43	0.33	11.76
0+650	25.00	1.40	1.43	0.34	12.11
0+675	25.00	1.35	1.38	0.32	11.00
0+700	25.00	1.40	1.38	0.30	10.31
0+725	25.00	1.50	1.45	0.31	11.24

م / الهيئة

م / الشركة
13 أغسطس 2013

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير (طررش - شمال) صيف / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+750	25.00	1.35	1.43	0.35	12.47
0+775	25.00	1.30	1.33	0.35	11.59
0+800	25.00	1.35	1.33	0.34	11.26
0+825	25.00	1.40	1.38	0.35	12.03
0+850	25.00	1.45	1.43	0.30	10.69
0+875	25.00	1.45	1.45	0.35	12.69
0+900	25.00	1.45	1.45	0.30	10.88
0+925	25.00	1.47	1.46	0.30	10.95
0+950	25.00	1.47	1.47	0.30	11.03
0+975	25.00	1.50	1.49	0.34	12.62
1+000	25.00	1.50	1.50	0.33	12.38
1+025	25.00	1.45	1.48	0.31	11.43
1+050	25.00	1.40	1.43	0.34	12.11
1+075	25.00	1.35	1.38	0.35	12.03
1+100	25.00	1.40	1.38	0.33	11.34
1+125	25.00	4.75	3.08	0.33	25.37
1+150	25.00	4.60	4.68	0.35	40.91
1+175	25.00	3.50	4.05	0.35	35.44
1+200	25.00	3.50	3.50	0.35	30.63
1+225	25.00	1.35	2.43	0.35	21.22
1+250	25.00	1.40	1.38	0.32	11.00
1+275	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
1+300	25.00	1.37	1.39	0.30	10.39

م / الهيئة


م / الشركة

3 افريل 2014

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير (طرّش - شمال) صفت / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
1+325	25.00	1.35	1.36	0.30	10.20
1+350	25.00	4.60	2.98	0.32	23.80
1+375	25.00	4.10	4.35	0.30	32.63
1+400	25.00	3.90	4.00	0.29	29.00
1+425	25.00	1.40	2.65	0.30	19.88
1+450	25.00	1.45	1.43	0.30	10.69
1+475	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
1+500	25.00	1.45	1.45	0.30	10.88
1+525	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
1+550	25.00	1.40	1.43	0.32	11.40
1+575	25.00	1.45	1.43	0.33	11.76
الاجمالي					775.34



م / الهيئة

م / الشركة

15/12/2023

3

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير طريق صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
0+025	25.00	11.50	11.50	0.21	60.38
0+050	25.00	11.60	11.55	0.19	54.86
0+075	25.00	11.00	11.30	0.17	48.03
0+100	25.00	11.60	11.30	0.21	59.33
0+125	25.00	11.50	11.55	0.22	63.53
0+150	25.00	11.50	11.50	0.22	63.25
0+175	25.00	11.30	11.40	0.21	59.85
0+200	25.00	11.30	11.30	0.23	64.98
0+225	25.00	12.50	11.90	0.26	77.35
0+250	25.00	12.50	12.50	0.27	84.38
0+275	25.00	12.50	12.50	0.26	81.25
0+300	25.00	12.40	12.45	0.27	84.04
0+325	25.00	12.50	12.45	0.30	93.38
0+350	25.00	12.80	12.65	0.34	107.53
0+375	25.00	12.80	12.80	0.30	96.00
0+400	25.00	12.00	12.40	0.27	83.70
0+425	25.00	11.30	11.65	0.28	81.55
0+450	25.00	11.30	11.30	0.26	73.45
0+475	25.00	11.30	11.30	0.27	76.28
0+500	25.00	11.30	11.30	0.30	84.75
0+525	25.00	11.30	11.30	0.32	90.40
0+550	25.00	11.40	11.35	0.31	87.96

م / الهيئة

م / الشركة

م / إدارة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير طريق صفط / ريق - الرقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الإجمالي
0+575	25.00	11.50	11.45	0.27	77.29
0+600	25.00	10.00	10.75	0.23	61.81
0+625	25.00	11.30	10.65	0.23	61.24
0+650	25.00	11.30	11.30	0.27	76.28
0+675	25.00	11.70	11.50	0.27	77.63
0+700	25.00	11.30	11.50	0.25	71.88
0+725	25.00	11.30	11.30	0.22	62.15
0+750	25.00	11.20	11.25	0.24	67.50
0+775	25.00	11.10	11.15	0.21	58.54
0+800	25.00	11.60	11.35	0.20	56.75
0+825	25.00	11.20	11.40	0.25	71.25
0+850	25.00	11.70	11.45	0.26	74.43
0+875	25.00	11.00	11.35	0.24	68.10
0+900	25.00	11.20	11.10	0.22	61.05
0+925	25.00	11.00	11.10	0.22	61.05
0+950	25.00	10.80	10.90	0.24	65.40
0+975	25.00	10.80	10.80	0.23	62.10
1+000	25.00	10.00	10.40	0.20	52.00
1+025	25.00	10.80	10.40	0.20	52.00
1+050	25.00	10.80	10.80	0.23	62.10
1+075	25.00	10.80	10.80	0.26	70.20
1+100	25.00	11.20	11.00	0.28	77.00
1+125	25.00	11.30	11.25	0.15	42.19

م / الهيئة

م / الشركة

أدنى

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير طريق صغط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
1+150	25.00	10.50	10.90	0.10	27.25
1+175	25.00	10.70	10.60	0.17	45.05
1+200	25.00	10.70	10.70	0.17	45.48
1+225	25.00	10.60	10.65	0.20	53.25
1+250	25.00	11.00	10.80	0.18	48.60
1+275	25.00	10.90	10.95	0.19	52.01
1+300	25.00	11.10	11.00	0.23	63.25
1+325	25.00	10.80	10.95	0.21	57.49
1+350	25.00	10.90	10.85	0.20	54.25
1+375	25.00	11.20	11.05	0.18	49.73
1+400	25.00	11.10	11.15	0.17	47.39
1+425	25.00	11.30	11.20	0.18	50.40
1+450	25.00	11.10	11.20	0.20	56.00
1+475	25.00	10.90	11.00	0.20	55.00
1+500	25.00	10.90	10.90	0.15	40.88
1+525	25.00	11.00	10.95	0.14	38.33
1+550	25.00	10.90	10.95	0.14	38.33
1+575	25.00	10.90	10.90	0.14	38.15
1+600	25.00	11.00	10.95	0.14	38.33
1+625	25.00	11.00	11.00	0.14	38.50
الاجمالي					4103.74

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التفسير صفط / زريق - لزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+325	0.00	11.90	0.21	0.00
3+350	25.00	11.90	0.21	60.99
3+375	25.00	11.90	0.20	60.49
3+400	25.00	11.95	0.20	58.26
3+425	25.00	11.90	0.20	59.50
3+450	25.00	11.95	0.21	61.74
3+475	25.00	12.15	0.20	59.74
3+500	25.00	12.05	0.19	56.74
3+525	25.00	12.00	0.20	59.00
3+550	25.00	11.90	0.21	62.97
3+575	25.00	11.70	0.22	62.89
3+600	25.00	11.75	0.21	60.22
3+625	25.00	11.90	0.20	60.49
3+650	25.00	11.85	0.21	61.72
3+675	25.00	11.75	0.21	60.22
3+700	25.00	11.80	0.20	59.49
3+725	25.00	11.95	0.21	62.24
3+750	25.00	12.05	0.21	64.27
3+775	25.00	11.95	0.22	64.73
3+800	25.00	11.90	0.21	62.97
3+825	25.00	11.00	0.20	55.00
3+850	25.00	11.00	0.20	55.00
3+875	25.00	11.00	0.20	55.00

م / الهيئة

م / الشركة

أد فخر

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال التكسير صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+900	25.00	11.00	0.20	55.00
3+925	25.00	11.00	0.20	55.00
3+950	25.00	11.00	0.20	55.00
3+975	25.00	11.00	0.20	55.00
4+025	25.00	11.00	0.20	55.00
4+800	25.00	11.00	0.20	55.00
4+825	25.00	11.00	0.20	55.00
4+850	25.00	11.00	0.20	55.00
4+875	25.00	11.00	0.20	55.00
4+900	25.00	11.00	0.20	55.00
4+925	25.00	11.00	0.20	55.00
4+950	25.00	11.00	0.20	55.00
4+975	25.00	11.00	0.20	55.00
5+000	25.00	11.00	0.20	55.00
5+025	25.00	11.00	0.20	55.00
5+050	25.00	11.00	0.20	55.00
5+075	25.00	11.00	0.20	55.00
5+100	25.00	11.00	0.20	55.00
5+125	25.00	11.00	0.20	55.00
الاجمالي				2368.65

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

البند رقم (2)

إجمالي أعمال كشط وإزالة المسطحات المعيبة

الكمية	الوحدة	ST.	البند
214	3م	طريق المعاهده السنبلالوين	أعمال كشط وإزالة المسطحات المعيبة الخ
265		نزلة كوبري العصلوجي	
1039.64		تحت كوبري العصلوجي في اتجاه المرور - الزقازيق	
58.58		كوبري العصلوجي - الزقازيق	
1176.4		طريق ديبج / ديرب - الزقازيق	
360.63		طريق ديبج / القاسمي - الزقازيق	
435.2		طريق السنبلالوين - الزقازيق	
245.61		طريق صفط / زريق - الزقازيق st(1+625) to st (2+125)	
1612.64		طريق صفط / زريق - الزقازيق st(2+125) to st (4+775)	
259.05		منطقة بعد الكوبري بني عبيد - الدقهلية	
298.35		طريق بني عبيد - الدقهلية	
5965.1	الإجمالي		

مهندس الهيئة



نائب الرئيس



مهندس الشركة

م. ا. ض. م



أمانة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 ميانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال الكشط وإزالة المسطحات المعيبة بطريق المعاهدة - السنبلاتين

حطة	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك الكل (م)	الكمية (م3)
0+00	12.5	7	0.07	6.13
0+02	25	7.9		13.83
0+05	25	8.3		14.53
0+07	25	8.25		14.44
0+10	25	8.2		14.35
0+12	25	7.8		13.65
0+15	25	7.7		13.48
0+17	25	7.9		13.83
0+20	25	7.7		13.48
0+22	25	7.7		13.48
0+25	25	8.2		14.35
0+27	25	8.4		14.70
0+30	25	8.65		15.14
0+32	25	8.45		14.79
0+35	25	8.5		14.88
0+37	12.5	10		8.75
إجمالي الكمية (م3)				214

مهندس الهيئة
 من عبد الباقى

مهندس الشركة

أ. محمد
 محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال الكشط في نزله كوبري العصاروجي اتجاه الزقازيق محافظة الشرقية

STATION	طول	عرض	ارتفاع	كميات	ملاحظات
0+000	10	15	0.05	7.5	
0+020	20	15.5	0.05	15.5	
0+040	20	15.5	0.05	15.5	
0+060	20	16	0.05	16	
0+080	20	16	0.05	16	
0+100	20	15	0.05	15	
0+120	20	16	0.05	16	
0+140	20	16	0.05	16	
0+160	20	16	0.05	16	
0+180	20	16.5	0.05	16.5	
0+200	20	16	0.05	16	
0+220	20	15.5	0.05	15.5	
0+240	20	15	0.05	15	
0+260	20	15.5	0.05	15.5	
0+280	20	15	0.05	15	
0+300	20	15	0.05	15	
0+320	20	15.5	0.05	15.5	
0+340	10	15	0.05	7.5	
الإجمالي				265	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ. إ. ح. ح.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال الكشط تحت كوبري العصلوجي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
0+000	12.5	14	0.05	8.75
0+025	25	14.15	0.05	17.69
0+050	25	14.35	0.05	17.94
0+075	25	14.3	0.05	17.88
0+100	25	14.25	0.05	17.81
0+125	25	14.25	0.05	17.81
0+150	25	14.2	0.05	17.75
0+175	25	14.2	0.05	17.75
0+200	25	14.1	0.05	17.63
0+225	25	14.1	0.05	17.63
0+250	25	14.15	0.05	17.69
0+275	25	14.15	0.05	17.69
0+300	25	14.2	0.05	17.75
0+325	25	14.2	0.05	17.75
0+350	25	14.15	0.05	17.69
0+375	25	14.1	0.05	17.63
0+400	25	14	0.05	17.50
0+425	25	14	0.05	17.50
0+450	25	14	0.05	17.50
0+475	25	14.25	0.05	17.81
0+500	25	14.3	0.05	17.88
0+525	25	14.8	0.05	18.50
0+550	25	14.9	0.05	18.63
0+575	25	15.1	0.05	18.88
0+600	25	15.1	0.05	18.88

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصراً أعمال الكشط تحت كوبري العصبوحي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
0+625	25	15	0.05	18.75
0+650	25	14.85	0.05	18.56
0+675	25	15.1	0.05	18.88
0+700	26	15.4	0.06	19.25
0+725	25	15.6	0.05	19.50
0+750	25	15.9	0.05	19.88
0+775	25	16.2	0.05	20.25
0+800	25	16.1	0.05	20.13
0+825	25	16.35	0.05	20.44
0+850	25	16.5	0.05	20.63
0+875	25	16.6	0.05	20.75
0+900	25	16.75	0.05	20.94
0+925	25	16.7	0.05	20.88
0+950	25	16.5	0.05	20.63
0+975	25	16.3	0.05	20.38
1+000	25	16.35	0.05	20.44
1+025	25	16.1	0.05	20.13
1+050	25	20.8	0.05	26.00
1+075	25	20.45	0.05	25.56
1+100	25	19.1	0.05	23.88
1+125	25	14.35	0.05	17.94
1+150	25	14.3	0.05	17.88
1+175	25	14.6	0.05	18.25
1+200	25	14.3	0.05	17.88
1+225	25	18.2	0.05	22.75

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال الكشط تحت كوبري العصلوجي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
1+250	25	17.8	0.05	22.25
1+275	25	17.8	0.05	22.25
1+300	25	18.1	0.05	22.63
1+317	4.5	18.2	0.05	4.10
أمام مزلقان العصلوجي تحت الكوبري	19.6	20.45	0.05	20.04
الإجمالي				1039.64



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٢

١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطاولة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حضر أعمال الكشط بجوار كوبري العصلوجي - الزقازيق

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
0+000	12.5	7.1	0.05	4.44
0+025	25	8.4	0.05	10.50
0+050	25	7.8	0.05	9.75
0+075	25	6.55	0.05	8.19
0+100	25	5.7	0.05	7.13
0+125	25	5.4	0.05	6.75
0+150	25	5.4	0.05	6.75
0+180	17.5	5.8	0.05	5.08
الإجمالي				58.58

مهندس الشركة

أ. د. ضياء

مهندس الهيئة

أ. د. ضياء

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (2)

أعمال الكشط طريق ديبج / ديرب - الإقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السماك	متوسط السمك	الاجمالى
0+000	0	10	0	0.05	0	0.00
0+025	25	11.5	10.75	0.05	0.05	13.44
0+050	25	12.7	12.1	0.06	0.06	16.64
0+075	25	12.7	12.7	0.06	0.06	19.05
0+100	25	8.6	10.65	0.06	0.06	16.42
0+125	25	8	8.3	0.06	0.06	12.45
0+150	25	8	8	0.06	0.06	11.33
0+175	25	8.2	8.1	0.06	0.06	11.48
0+200	25	8	8.1	0.05	0.06	11.14
0+225	25	8	8	0.06	0.06	11.00
0+250	25	7.9	7.95	0.05	0.05	10.60
0+275	25	7.5	7.7	0.07	0.06	11.23
0+300	25	7	7.25	0.06	0.07	11.78
0+325	25	6.6	6.8	0.06	0.06	10.20
0+350	25	6.6	6.6	0.07	0.06	10.18
0+375	25	7.8	7.2	0.07	0.07	12.30
0+400	25	7.8	7.8	0.07	0.07	13.33
0+425	25	7.5	7.65	0.07	0.07	13.07
0+450	25	8	7.75	0.07	0.07	13.24
0+475	25	8	8	0.06	0.07	13.00
0+500	25	8	8	0.07	0.07	13.00
0+525	25	7.7	7.85	0.06	0.06	12.43
0+550	25	7.9	7.8	0.06	0.06	12.03
0+575	25	7.8	7.85	0.07	0.07	13.08

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (2)

أعمال الكشط طريق ديبج / ديرب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الإجمالي
0+600	25	8.2	8	0.06	0.07	13.00
0+625	25	7.4	7.8	0.06	0.06	11.38
0+650	25	7.1	7.25	0.05	0.06	9.97
0+675	25	7.2	7.15	0.07	0.06	11.02
0+700	25	7.1	7.15	0.07	0.07	12.21
0+725	25	6.8	6.95	0.07	0.07	11.87
0+750	25	7	6.9	0.06	0.07	11.50
0+775	25	7	7	0.07	0.07	11.67
0+800	25	5.3	6.15	0.07	0.07	10.76
0+825	25	6.2	5.75	0.07	0.07	10.06
0+850	25	6	6.1	0.07	0.07	10.42
0+875	25	7.2	6.6	0.06	0.07	10.73
0+900	25	7.15	7.175	0.06	0.06	11.06
0+925	25	6.8	6.975	0.07	0.07	11.33
0+950	25	7.2	7	0.07	0.07	11.96
0+975	25	6.3	6.75	0.07	0.07	11.25
1+000	25	6.8	6.55	0.06	0.07	10.64
1+025	25	6.6	6.7	0.06	0.06	10.33
1+050	25	6.6	6.6	0.06	0.06	9.90
1+075	25	6.7	6.65	0.07	0.06	10.53
1+100	25	9.2	7.95	0.04	0.05	10.90
1+125	25	7	8.1	0.06	0.05	10.43
1+150	25	7	7	0.05	0.06	9.92
1+175	25	7	7	0.05	0.05	9.33

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (2)

أعمال الكشط طريق دهبج / دهبج - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الاجمالي
1+800	25	7.2	7.1	0.05	0.06	10.06
1+825	25	7.3	7.25	0.06	0.06	10.57
1+850	25	7	7.15	0.06	0.06	11.02
1+875	25	6.9	6.95	0.07	0.06	11.00
1+900	25	7	6.95	0.06	0.06	11.00
1+925	25	7.2	7.1	0.06	0.06	10.35
1+950	25	10	8.6	0.06	0.06	12.90
1+975	25	10	10	0.04	0.05	12.50
2+000	25	10	10	0.04	0.04	9.17
منطقة ربط مع الكباري	40	4	11	0.00	0.15	264.00
الاجمالي						1176.40

م / الهيئة

م / الشركة

أدريج

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بدرقم (2)

أعمال الكشط طريق ديبج / القاسمى - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الاجمالى
منطقة الربط مع الكوبري 0+000	40	12	12	0.15	0.15	72
0+020	10	10	0	0.05	0	0.00
0+040	20	11.5	10.75	0.05	0.05	10.75
0+060	20	12.7	12.1	0.05	0.05	12.50
0+080	20	12.7	12.7	0.05	0.05	12.70
0+100	20	9.2	10.95	0.05	0.05	10.59
0+120	20	7.6	8.4	0.05	0.05	8.12
0+140	20	6.8	7.2	0.05	0.05	7.20
0+160	20	7.3	7.05	0.05	0.05	6.82
0+180	20	7.5	7.4	0.05	0.05	7.15
0+200	20	7.3	7.4	0.05	0.06	7.89
0+220	20	7.1	7.2	0.06	0.06	8.16
0+240	20	7.3	7.2	0.05	0.05	7.68
0+260	20	7.6	7.45	0.05	0.05	7.70
0+280	20	7.3	7.45	0.05	0.05	7.70
0+300	20	7.6	7.3	0.05	0.05	7.54
0+320	20	7.7	7.45	0.06	0.06	8.44
0+340	20	7.1	7.65	0.05	0.05	8.67
0+360	20	7.9	7.4	0.05	0.05	7.89
0+380	20	8.3	7.5	0.05	0.05	7.75
0+400	20	8	8.1	0.05	0.05	8.10
0+420	20	8.1	8.15	0.05	0.05	7.88
0+440	20	7.7	8.05	0.05	0.05	7.78
0+460	20	7.7	7.9	0.04	0.04	7.37
0+480	20	8.1	7.7	0.04	0.04	6.67
	20	8.1	7.9	0.04	0.04	6.85

م / الهيئة

م / الشركة


أ. د. محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (2)

أعمال الكشط طريق ديبج / القاسمي - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الاجمالي
0+500	20	8.3	8.2	0.05	0.05	7.38
0+520	20	7.3	7.8	0.04	0.05	7.02
0+540	20	8.4	7.85	0.04	0.04	6.80
0+560	20	7.3	7.85	0.04	0.04	6.54
0+580	20	7.6	7.45	0.04	0.04	5.71
0+600	20	7.6	7.6	0.05	0.04	6.33
0+620	20	7.9	7.75	0.04	0.05	6.98
0+640	20	7.8	7.85	0.04	0.04	6.80
0+660	20	7.9	7.85	0.05	0.05	7.33
0+680	20	8	7.95	0.05	0.05	7.95
0+700	20	7.95	7.975	0.05	0.05	7.98
0+720	20	7.9	7.925	0.05	0.05	7.93
0+730	10	8	7.95	0.05	0.05	3.98
الاجمالي						360.63



م / المهندس

م / الشركة

م / إدارة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال كشط طريق السنبلاوين - الزقازيق

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م3)
0+000	12.5	14.10	0.055	9.69
0+025	25	13.30	0.055	18.29
0+050	25	11.20	0.055	15.40
0+075	25	10.90	0.055	14.99
0+100	25	12.00	0.055	16.50
0+125	25	10.90	0.055	14.99
0+150	25	12.30	0.055	16.91
0+175	25	12.30	0.055	16.91
0+200	25	12.50	0.055	17.19
0+225	25	12.80	0.055	17.60
0+250	25	12.60	0.055	17.33
0+275	25	13.00	0.055	17.88
0+300	25	12.80	0.055	17.60
0+325	25	12.80	0.055	17.60
0+350	25	12.80	0.055	17.60
0+375	25	12.40	0.055	17.05
0+400	25	12.50	0.055	17.19
0+425	25	12.50	0.055	17.19
0+450	25	12.20	0.055	16.78
0+475	25	12.80	0.055	17.60
0+500	25	12.50	0.055	17.19
0+525	25	13.20	0.055	18.15
0+550	25	11.20	0.055	15.40
0+575	25	11.80	0.055	16.23
0+600	25	12.30	0.055	16.91
0+625	25	10.65	0.055	14.64
0+645	7.5	10.70	0.055	4.41
الإجمالي (م3)				435.20

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة ولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق.

أعمال الكشط طريق ضغط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الإجمالي
1+625	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
1+650	25.00	7.00	7.00	0.07	12.25
1+675	25.00	7.00	7.00	0.07	12.25
1+700	25.00	7.00	7.00	0.07	12.25
1+725	25.00	7.40	7.20	0.07	12.60
1+750	25.00	7.40	7.40	0.07	12.95
1+775	25.00	6.80	7.10	0.07	12.43
1+800	25.00	6.80	6.80	0.07	11.90
1+825	25.00	7.60	7.20	0.07	12.60
1+850	25.00	7.80	7.70	0.07	13.48
1+875	25.00	7.20	7.50	0.07	13.13
1+900	25.00	6.60	6.90	0.07	12.08
1+925	25.00	6.60	6.60	0.07	11.55
1+950	25.00	7.00	6.80	0.07	11.90
1+975	25.00	5.50	6.25	0.07	10.94
2+000	25.00	7.05	6.28	0.07	10.98
2+025	25.00	6.70	6.88	0.07	12.03
2+050	25.00	7.50	7.10	0.07	12.43
2+075	25.00	7.30	7.40	0.07	12.95
2+100	25.00	6.40	6.85	0.07	11.99
2+125	25.00	8.40	7.40	0.07	12.95
الإجمالي					245.61

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال الكشط صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+125	25.00	0.00	0.00	0.00
2+150	25.00	7.55	0.08	14.47
2+175	25.00	7.00	0.07	12.54
2+200	25.00	6.90	0.07	12.08
2+225	25.00	7.55	0.08	14.47
2+250	25.00	7.55	0.08	15.10
2+275	25.00	7.55	0.08	14.79
2+300	25.00	7.70	0.08	15.40
2+325	25.00	7.50	0.08	15.63
2+350	25.00	7.15	0.08	14.60
2+375	25.00	7.35	0.10	18.99
2+400	25.00	7.75	0.13	25.19
2+425	25.00	8.00	0.14	27.00
2+450	25.00	8.00	0.14	27.00
2+475	25.00	7.95	0.14	26.83
2+500	25.00	7.95	0.14	26.83
2+525	25.00	8.15	0.13	26.15
2+550	25.00	8.05	0.12	24.82
2+575	25.00	7.45	0.12	22.66
2+600	25.00	6.95	0.12	21.14
2+625	25.00	6.70	0.13	20.94
2+650	25.00	7.20	0.12	21.90
2+675	25.00	7.75	0.12	23.57

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال الكشط صفيط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+700	25.00	7.65	0.13	23.91
2+725	25.00	7.75	0.12	23.57
2+750	25.00	7.35	0.12	22.36
2+775	25.00	7.05	0.13	22.03
2+800	25.00	7.45	0.12	22.97
2+825	25.00	7.50	0.12	22.50
2+850	25.00	7.60	0.12	22.80
2+875	25.00	7.70	0.12	22.14
2+900	25.00	7.80	0.12	22.75
2+925	25.00	7.60	0.12	23.12
2+950	25.00	7.65	0.12	23.27
2+975	25.00	7.80	0.13	24.38
3+000	25.00	7.45	0.12	22.97
3+025	25.00	7.50	0.12	22.81
3+050	25.00	7.70	0.12	23.42
3+075	25.00	8.10	0.12	24.30
3+100	25.00	7.95	0.12	24.18
3+125	25.00	7.25	0.12	22.05
3+150	25.00	7.20	0.12	21.60
3+175	25.00	7.15	0.12	21.75
3+200	25.00	7.25	0.13	22.66
3+225	25.00	7.35	0.12	22.36
3+250	25.00	7.50	0.12	23.13

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


أعمال الكشط صفيح / زريق - الرقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+275	25.00	7.60	0.13	23.75
3+300	25.00	7.35	0.12	22.36
3+325	25.00	7.05	0.12	21.44
4+050	25.00	9.60	0.08	19.20
4+075	25.00	9.60	0.08	19.20
4+100	25.00	9.60	0.08	19.20
4+125	25.00	9.60	0.08	19.20
4+150	25.00	9.60	0.08	19.20
4+175	25.00	9.60	0.08	19.20
4+200	25.00	9.60	0.08	19.20
4+225	25.00	9.60	0.08	19.20
4+250	25.00	9.60	0.08	19.20
4+275	25.00	9.60	0.08	19.20
4+300	25.00	9.60	0.08	19.20
4+325	25.00	9.60	0.08	19.20
4+350	25.00	9.60	0.08	19.20
4+375	25.00	9.60	0.08	19.20
4+400	25.00	9.60	0.08	19.20
4+425	25.00	9.60	0.08	19.20
4+450	25.00	9.60	0.08	19.20
4+475	25.00	9.60	0.08	19.20
4+500	25.00	9.60	0.08	19.20
4+525	25.00	9.60	0.08	19.20

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال الكشط صفيط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+550	25.00	9.60	0.08	19.20
4+575	25.00	9.60	0.08	19.20
4+600	25.00	9.60	0.08	19.20
4+625	25.00	9.60	0.08	19.20
4+650	25.00	9.60	0.08	19.20
4+675	25.00	9.60	0.08	19.20
4+700	25.00	9.60	0.08	19.20
4+725	25.00	9.60	0.08	19.20
4+750	25.00	9.60	0.08	19.20
4+775	25.00	9.60	0.08	19.20
الاجمالي				1612.64



م / الهيئة

م / الشركة
3/5/25
س

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال كشط (بعد الكوبري) طريق بني عبيد - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م ³)
0+000	12.5	8.10	0.11	11.14
0+025	25	7.70	0.11	21.18
0+050	25	7.50	0.11	20.63
0+075	25	8.10	0.11	22.28
0+100	25	9.90	0.11	27.23
0+125	25	10.40	0.11	28.60
0+150	25	7.50	0.11	20.63
0+175	25	8.50	0.11	23.38
0+200	25	9.70	0.11	26.68
0+225	25	9.20	0.11	25.30
0+250	25	8.50	0.11	23.38
0+275	12.5	6.30	0.11	8.66
الإجمالي (م ³)				259.05

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. إ. ض. ح. م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال كشط طريق بني عبيد - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م ³)
أعلى الكوبري	65	7.93	0.05	25.77
مدخل يمين قبل الكوبري	98	9.23	0.05	45.23
مدخل شمال قبل الكوبري	173	7.97	0.05	68.94
مدخل الكوبري	57	12.22	0.05	34.83
قبل منطقة الكوبري				0.00
0+000	12.5	8.45	0.05	5.28
0+025	25	9.50	0.05	11.88
0+050	25	10.10	0.05	12.63
0+075	25	12.10	0.05	15.13
0+100	25	10.40	0.05	13.00
0+125	25	8.90	0.05	11.13
0+150	25	8.40	0.05	10.50
0+175	25	9.90	0.05	12.38
0+200	25	10.25	0.05	12.81
0+225	25	13.00	0.05	16.25
0+243	5.5	9.50	0.05	2.61
الاجمالي (م ³)				298.35

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة الاساس طريق المعاهدة - السنبلوين

الاجمالي	السلك المتوسط	العرض	الطول	st
162.80	0.22	29.6	25	0+400
159.25	0.26	24.5	25	0+425
78.63	0.17	18.5	25	0+450
94.50	0.27	14	25	0+475
69.85	0.22	12.7	25	0+500
73.13	0.25	11.7	25	0+525
86.10	0.28	12.3	25	0+550
72.45	0.23	12.6	25	0+575
78.78	0.23	13.7	25	0+600
72.45	0.23	12.6	25	0+625
79.30	0.26	12.2	25	0+650
66.13	0.23	11.5	25	0+675
63.25	0.23	11	25	0+700
88.20	0.28	12.6	25	0+725
87.75	0.26	13.5	25	0+750
98.15	0.26	15.1	25	0+775
87.00	0.24	14.5	25	0+800
108.68	0.27	16.1	25	0+825
96.60	0.24	16.1	25	0+850
98.15	0.26	15.1	25	0+875
91.20	0.24	15.2	25	0+900
98.75	0.25	15.8	25	0+925
119.00	0.28	17	25	0+950
114.75	0.27	17	25	0+975
121.08	0.29	16.7	25	1+000
104.38	0.25	16.7	25	1+025
106.88	0.25	17.1	25	1+050

م / الهيئة

م / الشركة

١٣ / ٥ / ٢٠١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة الأساس طريق المعاهدة - السبللاوين

الاجمالي	السبك المتوسط	العرض	الطول	st
127.50	0.30	17	25	1+075
113.40	0.27	16.8	25	1+100
82.95	0.21	15.8	25	1+125
93.44	0.23	16.25	25	1+150
123.75	0.30	16.5	25	1+175
84.70	0.22	15.4	25	1+200
83.38	0.23	14.5	25	1+225
101.50	0.28	14.5	25	1+250
102.30	0.31	13.2	25	1+275
91.65	0.26	14.1	25	1+300
77.55	0.22	14.1	25	1+325
82.80	0.24	13.8	25	1+350
92.95	0.26	14.3	25	1+375
148.13	0.30	19.75	25	1+400
95.44	0.25	15.27	25	1+425
107.94	0.25	17.27	25	1+450
128.33	0.29	17.7	25	1+475
130.90	0.28	18.7	25	1+500
36.08	0.13	11.1	25	1+525
90.60	0.24	15.1	25	1+550
93.75	0.25	15	25	1+575
68.40	0.19	14.4	25	1+600
88.20	0.24	14.7	25	1+625
82.50	0.22	15	25	1+650
58.50	0.18	13	25	1+675
78.09	0.23	13.58	25	1+700
66.02	0.19	13.9	25	1+725

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة الأساس طريق المعاهدة - السنبلوين

st	الطول	العرض	السلك المتوسط	الإجمالي
1+750	25	14.9	0.23	85.68
1+775	25	15.1	0.24	90.60
1+800	25	15.1	0.24	90.60
1+825	25	15	0.25	93.75
1+850	25	14.3	0.25	89.38
1+875	25	14.5	0.24	87.00
1+900	25	12.7	0.24	76.20
1+925	25	13.9	0.23	79.93
1+950	25	16.3	0.28	114.10
1+975	25	13.5	0.20	67.50
2+000	25	12.8	0.24	76.80
2+025	25	15.55	0.29	112.74
2+050	25	15.1	0.27	101.93
2+075	25	17.1	0.26	111.15
2+100	25	13.6	0.22	74.80
2+125	25	13.7	0.24	82.20
2+150	25	13.6	0.24	81.60
2+175	25	13.45	0.24	80.70
2+200	25	14.9	0.22	81.95
2+225	25	14.54	0.25	90.88
2+250	25	13.1	0.23	75.33
2+275	25	12.1	0.31	93.78
2+300	25	12.04	0.20	60.20
2+325	25	13.28	0.20	66.40
2+350	25	14.1	0.27	95.17
2+375	25	14.35	0.24	86.10
2+400	25	13.7	0.23	78.78

م / الهيئة

م / الشركة

أ. د. ح

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة الاساس طريق المعاهدة - السنبلانين

st	الطول	العرض	السمك المتوسط	الاجمالي
2+425	25	13.55	0.24	81.30
2+450	25	14.8	0.29	107.30
2+475	25	17.78	0.26	115.57
2+500	25	14.62	0.24	87.72
2+525	25	15.84	0.21	83.16
2+550	25	17.6	0.20	88.00
2+575	12.5	17.6	0.23	50.60
الاجمالي				8045.74

م / الهيئة

م / الشركة

٢ / ٢ / ٢٠٢٤

منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
طريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ورصف الطوق

صر أعمال أساس للطرنشات طريق المعاهدة - السنبلاوين

المكان	الطول (م)	العرض (م)	السبك (م)	الكمية (م3)
يمين	950	0.5	0.28	133.00
شمال	1050	1	0.28	294.00
يمين	500	0.7	0.28	98.00
الإجمالي (م3)				525.00

مهندس الهيئة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال طبقة الاساس تحت كوبري الاشراف العلوي

STATION	شمال	محور	يمين	متوسطات	طول	عرض	الكميات	ملاحظات
0+000	0.3	0.31	0.29	0.3	12.5	8.3	31.13	
0+025	0.3	0.31	0.29	0.3	25	8.3	62.25	
0+050	0.3	0.29	0.31	0.3	25	9.1	68.25	
0+075	0.29	0.3	0.31	0.3	25	9.5	71.25	
0+100	0.31	0.29	0.3	0.3	25	10.3	77.25	
0+125	0.29	0.3	0.31	0.3	25	11	82.50	
0+150	0.3	0.29	0.31	0.3	25	10	75.00	
0+175	0.36	0.34	0.35	0.35	25	11.3	98.88	
0+200	0.34	0.35	0.36	0.35	25	12	105.00	
0+225	0.34	0.35	0.36	0.35	25	10.9	95.38	
0+250	0.36	0.35	0.34	0.35	25	17.5	153.13	
0+275	0.26	0.24	0.25	0.25	25	13.8	86.25	امام النفق
0+300	0.24	0.26	0.25	0.25	25	12.1	75.63	
0+325	0.31	0.32	0.3	0.31	25	11.1	86.03	
0+350	0.3	0.31	0.29	0.3	25	9.6	72.00	
0+375	0.31	0.3	0.29	0.3	25	8.4	63.00	
0+400	0.29	0.31	0.3	0.3	25	8.4	63.00	
0+425	0.3	0.29	0.31	0.3	25	8.3	62.25	
0+450	0.23	0.27	0.25	0.25	25	8.9	55.63	
0+475	0.23	0.25	0.24	0.24	12.5	5	18.00	
الاجمالي							1501.78	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


٣١٨٤٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال طبقة الاساس على الجزيرة بطريق الزقازيق - مبيت غمر

STATION	عرض	طول	ارتفاع	كميات	ملاحظات
0+000	3	12.5	0.25	9.375	
0+025	3	25	0.25	18.75	
0+050	3	25	0.25	18.75	
0+075	3	25	0.25	18.75	
0+100	3	25	0.25	18.75	
0+125	3	25	0.25	18.75	
0+150	3	25	0.25	18.75	
0+175	3	25	0.25	18.75	
0+200	3	25	0.25	18.75	
0+225	3	25	0.25	18.75	
0+250	3	25	0.25	18.75	
0+275	3	25	0.25	18.75	
0+300	3	25	0.25	18.75	
0+325	3	25	0.25	18.75	
0+350	3	25	0.25	18.75	
0+375	3	25	0.25	18.75	
0+400	3	25	0.25	18.75	
0+425	3	25	0.25	18.75	
0+450	3	25	0.25	18.75	
0+475	3	25	0.25	18.75	
0+500	3	25	0.25	18.75	
0+525	3	25	0.25	18.75	
0+550	3	25	0.25	18.75	
0+575	3	25	0.25	18.75	
0+600	3	25	0.25	18.75	
0+625	3	25	0.25	18.75	
0+650	3	25	0.25	18.75	
0+675	3	25	0.25	18.75	
0+700	3	25	0.25	18.75	
0+725	3	25	0.25	18.75	
0+750	3	25	0.25	18.75	
0+775	3	25	0.25	18.75	
0+800	3	25	0.25	18.75	
0+825	3	25	0.25	18.75	
0+850	3	25	0.25	18.75	
0+870	3	7.5	0.25	5.625	
الاجمالي				652.5	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠

المنطقة 2020 - شرق الدار

تفصيل منطقة شرق الدار (مرحلة أولى) [المنطقة 2020 - شرق الدار]

ووسط الطرق

حصر أعمال طبقات الأساس داخل قرية الإنشاف - محافظة الشرقية

الاجمال	الوحدة	المساحة
1399.18	م ³	إلى أعمال طبقات الأساس

مهندس الكيلة

محيطات المياه - منطقة الدلتا

الارتفاع	متوسط التيارات	التيار بين المحطات			متوسط سرعة التيارات			متوسط التيارات الطبيعية بين المحطات		
		شمال	مشرق	يمين	شمال	مشرق	يمين	شمال	مشرق	يمين
22.33	0.19	0.14	0.17	0.26	0.63	0.61	0.66	0.49	0.48	0.40
51.00	0.23	0.22	0.24	0.22	0.69	0.62	0.64	0.47	0.44	0.41
73.04	0.30	0.30	0.27	0.38	0.70	0.72	0.71	0.44	0.45	0.37
77.50	0.31	0.33	0.30	0.30	0.81	0.80	0.78	0.43	0.50	0.48
51.37	0.26	0.24	0.26	0.26	0.96	0.90	0.81	0.71	0.66	0.65
44.20	0.23	0.30	0.22	0.28	0.96	0.96	0.96	0.76	0.74	0.70
73.33	0.29	0.31	0.28	0.29	0.90	0.90	0.90	0.63	0.62	0.61
75.73	0.33	0.37	0.32	0.30	0.80	0.80	0.80	0.50	0.48	0.50
80.85	0.33	0.32	0.33	0.34	0.77	0.73	0.75	0.40	0.40	0.39
73.33	0.27	0.24	0.25	0.31	0.67	0.64	0.60	0.41	0.38	0.38
75.00	0.28	0.27	0.27	0.31	0.67	0.64	0.60	0.40	0.37	0.37
75.33	0.31	0.26	0.31	0.35	0.63	0.61	0.60	0.37	0.37	0.33
74.42	0.32	0.27	0.33	0.35	0.61	0.60	0.60	0.34	0.27	0.28
85.50	0.36	0.33	0.40	0.37	0.64	0.61	0.62	0.33	0.21	0.28
72.04	0.30	0.27	0.32	0.32	0.53	0.54	0.55	0.26	0.22	0.23
77.50	0.33	0.34	0.34	0.25	0.58	0.39	0.43	0.14	0.15	0.18
63.17	0.23	0.23	0.26	0.27	0.28	0.30	0.31	0.05	0.04	0.04
62.05	0.24	0.23	0.26	0.25	0.34	0.23	0.28	0.02	0.03	0.03
84.17	0.23	0.23	0.24	0.24	0.30	0.13	0.15	0.08	0.08	0.01
73.47	0.25	0.29	0.21	0.26	0.85	0.89	0.90	0.56	0.60	0.73
50.83	0.41	0.43	0.44	0.33	0.62	0.67	0.67	0.17	0.23	0.10
1993.18										

الارتفاع

محيطات المياه



طرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر الاعمال امام لفظ الجلاله بجوار استاد جامعة الزقازيق

ملاحظات	كميات	ارتفاع	عرض	طول	
	31.5	0.25	10.5	12	ساح
31.5		الاجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال الانساح بالطرولش بجوار كوبري العصلوحي - الرافدي

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
0+000	12.5	2.6	0.3	9.75
0+025	25	2.6	0.3	19.50
0+050	25	3.9	0.3	29.25
0+075	25	2.8	0.3	21.00
0+100	25	2.8	0.3	21.00
0+125	25	1.7	0.3	12.75
0+150	25	1.4	0.3	10.50
0+180	17.5	1.1	0.3	5.78
منطقة ربط أسفل الكوبري	20.1	9	0.25	45.23
بوابة ادارة المرور	30	4	0.3	36.00
الإجمالي				210.75

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. أحمد صاوي

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصار أعمال طبقة الأساس بالطرنش أمام عبادة القوات المسلحة - الزقازيق

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
1+043	7	4.7	0.3	9.87
1+050	12.5	4.3	0.3	16.13
1+075	25	4.3	0.3	32.25
1+100	25	4.4	0.3	33.00
1+125	25	4.5	0.3	33.75
1+150	25	4.5	0.3	33.75
1+175	25	4.5	0.3	33.75
1+200	25	4.5	0.3	33.75
1+225	12.5	4.5	0.3	16.88
الإجمالي				
				243.12

مجلس الهيئة

٤٠

۱۶۵۵

المنطقة - شرق الدلتا |
المنطقة شرق الدلتا | مرحلة أولى | المنطقة الثالثة - شرق الدلتا |
الشرقية

بدرقم (3)

أعمال طبقة الأساس طريق ديج / القاسمي - الزقازيق

الاجمالي	متوسط السك	المتوسط	السك			مناصب طبقة الأساس للتصميمية			مناصب الطريق بعد الكشف			متوسط العرش
			شمال	محو	يمين	شمال	محو	يمين	شمال	محو	يمين	
0.00	c	0.02	0.01	0.01	0.02	9.62	9.84	9.79	9.61	9.83	9.76	0
0.00	0.00	0.18	0.19	0.2	0.14	9.9	9.89	9.89	9.71	9.69	9.68	12.7
39.53	0.31	0.44	0.58	0.42	0.33	10.06	9.97	9.9	9.48	9.55	9.57	12.75
106.37	0.43	0.41	0.47	0.42	0.35	10.04	10.06	9.98	9.57	9.64	9.63	12.65
96.64	0.39	0.36	0.4	0.38	0.39	10.07	10.09	10.04	9.77	9.71	9.65	12.55
84.09	0.34	0.31	0.28	0.36	0.32	10.02	10.12	10.04	9.76	9.76	9.72	12.55
71.38	0.29	0.26	0.23	0.3	0.25	10.03	10.12	10.09	9.8	9.82	9.78	12.49
71.33	0.29	0.33	0.31	0.36	0.31	10.05	10.14	10.05	9.78	9.78	9.74	12.5
81.34	0.33	0.33	0.32	0.34	0.32	10.05	10.14	10.05	9.73	9.8	9.73	12.49
80.60	0.33	0.34	0.35	0.36	0.3	10.05	10.14	10.05	9.7	9.78	9.75	12.15
75.67	0.33	0.33	0.32	0.34	0.33	10.05	10.14	10.05	9.73	9.8	9.71	11.85
81.60	0.34	0.35	0.41	0.33	0.31	10.05	10.14	10.08	9.64	9.81	9.74	12
81.07	0.34	0.32	0.33	0.33	0.32	10.05	10.14	10.05	9.74	9.81	9.73	12.1
81.74	0.34	0.35	0.39	0.34	0.32	10.05	10.14	10.05	9.66	9.8	9.73	12.2
83.77	0.34	0.34	0.36	0.34	0.31	10.05	10.14	10.05	9.65	9.8	9.74	12.2
87.08	0.36	0.38	0.43	0.38	0.33	10.1	10.19	10.1	9.67	9.81	9.77	12.15
85.83	0.34	0.31	0.31	0.34	0.27	10.1	10.19	10.1	9.79	9.85	9.83	12.5
80.33	0.32	0.32	0.38	0.32	0.27	10.1	10.19	10.1	9.71	9.87	9.83	12.75
81.49	0.32	0.31	0.42	0.28	0.24	10.1	10.19	10.1	9.68	9.91	9.86	12.8
80.84	0.31	0.31	0.36	0.32	0.26	10.1	10.19	10.1	9.74	9.87	9.84	12.9
81.38	0.32	0.32	0.37	0.32	0.27	10.1	10.19	10.1	9.71	9.87	9.83	12.85
81.81	0.32	0.32	0.39	0.32	0.3	10.1	10.19	10.1	9.77	9.87	9.8	12.85

م / الهيئة

ق الدك)
الدك (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدك)

بدرج (3)

أعمال طبقة الأساس طريق صبيح / القاسمي - الزقاريق

الاحتمالي	متوسط السك	السك المتوسط	السك			ناتج طبقة الأساس التصفيحية			ناتج الطريق بعد الكشوف		
			شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين
71.96	0.28	0.24	0.22	0.28	0.29	10.1	10.19	10.1	9.88	9.91	9.87
69.12	0.37	0.30	0.32	0.3	0.27	10.15	10.24	10.15	9.83	9.94	9.88
75.09	0.29	0.29	0.32	0.3	0.25	10.2	10.29	10.2	9.88	9.99	9.95
69.72	0.28	0.26	0.29	0.28	0.22	10.2	10.29	10.2	9.91	10.01	9.98
71.63	0.29	0.32	0.32	0.33	0.3	10.2	10.29	10.2	9.88	9.96	9.9
76.76	0.31	0.30	0.34	0.3	0.26	10.1	10.29	10.2	9.86	9.99	9.94
73.53	0.29	0.28	0.3	0.29	0.24	10.1	10.29	10.2	9.9	10	9.96
74.76	0.30	0.32	0.31	0.33	0.31	10.1	10.29	10.2	9.89	9.96	9.89
76.98	0.31	0.31	0.3	0.31	0.3	10.15	10.24	10.15	9.85	9.92	9.85
73.87	0.30	0.29	0.26	0.32	0.28	10.15	10.24	10.15	9.89	9.92	9.87
62.67	0.25	0.22	0.24	0.24	0.17	10.15	10.24	10.15	9.91	10	9.98
52.08	0.21	0.20	0.22	0.22	0.17	10.15	10.24	10.15	9.93	10.02	9.98
54.97	0.27	0.24	0.25	0.26	0.21	10.15	10.24	10.15	9.9	9.98	9.94
53.54	0.22	0.19	0.22	0.21	0.14	10.07	10.16	10.07	9.85	9.95	9.93
34.65	0.14	0.09	0.15	0.1	0.03	10	10.09	10	9.85	9.93	9.98
2613.21	الاجمالي										

م / النهاية

(ملحق 3)
 (المرحلة الأولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

بدرقم (3)

أعمال طبقة الأساس طريق دبيج / ميرب - الزقازيق

الإجمالي	متوسط السمك	السمك المتوسط	السمك			مناسب طبقة الأساس التصميمية			مناسب الطريق بعد الكشط		
			شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين
0.00	0	0.20	0.2	0.2	0.2	9.89	9.9	9.95	9.69	9.7	9.7
39.62	0.20	0.20	0.2	0.2	0.2	9.89	9.9	9.87	9.69	9.7	9.6
66.63	0.21	0.21	0.17	0.18	0.32	10.05	10.13	10.12	9.93	9.95	9.8
59.90	0.19	0.17	0.2	0.2	0.12	10.02	10.11	10.02	9.82	9.91	9.9
53.00	0.17	0.17	0.22	0.17	0.12	10.03	10.12	10.03	9.81	9.95	9.9
41.68	0.14	0.10	0.16	0.11	0.03	10.03	10.12	10.03	9.37	10.01	10
42.02	0.14	0.17	0.2	0.19	0.12	10.01	10.12	10.03	9.83	9.93	9.9
64.71	0.21	0.25	0.31	0.27	0.17	10.03	10.12	10.03	9.72	9.85	9.8
86.29	0.28	0.30	0.38	0.29	0.24	10.01	10.1	10.01	9.63	9.81	9.7
106.43	0.33	0.36	0.35	0.4	0.32	9.98	10.07	9.98	9.63	9.67	9.6
126.02	0.38	0.41	0.42	0.45	0.36	9.95	10.04	9.95	9.53	9.59	9.5
129.25	0.39	0.37	0.38	0.4	0.33	9.92	10.01	9.92	9.51	9.61	9.5
124.94	0.39	0.40	0.38	0.45	0.37	9.89	9.98	9.89	9.51	9.53	9.5
118.93	0.37	0.34	0.37	0.37	0.29	9.86	9.95	9.86	9.49	9.58	9.5
106.25	0.35	0.37	0.3	0.34	0.33	9.84	9.93	9.84	9.44	9.59	9.5
101.33	0.32	0.32	0.27	0.35	0.34	9.82	9.91	9.82	9.55	9.56	9.4
123.28	0.38	0.43	0.45	0.48	0.36	9.8	9.89	9.8	9.35	9.41	9.4
140.58	0.42	0.40	0.4	0.44	0.36	9.8	9.89	9.8	9.4	9.45	9.4
129.29	0.38	0.36	0.35	0.4	0.34	9.8	9.89	9.8	9.45	9.49	9.4
105.85	0.32	0.27	0.25	0.33	0.24	9.8	9.89	9.8	9.45	9.56	9.5
98.23	0.31	0.35	0.23	0.4	0.41	9.8	9.89	9.8	9.57	9.49	9.3
109.16	0.35	0.35	0.31	0.39	0.36	9.8	9.89	9.8	9.49	9.5	9.4

م / الهيئة

الدفء (
 دفء (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدفء)

بدرقم (3)

أعمال طبقة الأساس طريق دبيع / ديرب - الرقازيق

الاجمالي	متوسط السمك	السمك المتوسط	السمك			متناسب طبقة الأساس التصميمية			متناسب الطريق بعد الكشف		
			شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين
102.40	0.32	0.29	0.24	0.34	0.28	9.8	9.89	9.8	9.56	9.55	9.52
85.37	0.26	0.24	0.19	0.28	0.24	9.8	9.89	9.8	9.61	9.61	9.56
75.64	0.23	0.22	0.14	0.26	0.26	9.8	9.89	9.8	9.66	9.63	9.54
71.23	0.22	0.22	0.17	0.24	0.25	9.72	9.86	9.77	9.6	9.62	9.52
78.09	0.25	0.27	0.24	0.28	0.29	9.75	9.84	9.75	9.51	9.56	9.46
92.03	0.29	0.32	0.3	0.32	0.33	9.72	9.83	9.72	9.42	9.49	9.39
99.02	0.32	0.33	0.34	0.34	0.31	9.69	9.78	9.69	9.35	9.44	9.38
104.04	0.34	0.35	0.35	0.36	0.33	9.66	9.75	9.66	9.31	9.39	9.33
97.09	0.32	0.29	0.23	0.32	0.32	9.66	9.75	9.66	9.43	9.43	9.34
91.73	0.31	0.33	0.3	0.33	0.35	9.66	9.75	9.66	9.36	9.42	9.31
98.00	0.33	0.33	0.36	0.32	0.3	9.66	9.75	9.66	9.3	9.43	9.36
107.90	0.35	0.37	0.36	0.39	0.35	9.66	9.75	9.66	9.3	9.36	9.31
113.32	0.36	0.35	0.33	0.37	0.35	9.66	9.75	9.66	9.33	9.38	9.31
103.19	0.33	0.30	0.32	0.33	0.27	9.64	9.73	9.64	9.32	9.42	9.37
96.10	0.31	0.32	0.32	0.34	0.3	9.62	9.71	9.62	9.3	9.37	9.32
88.15	0.29	0.25	0.25	0.29	0.22	9.62	9.71	9.62	9.37	9.42	9.4
68.75	0.22	0.19	0.21	0.21	0.14	9.57	9.66	9.57	9.36	9.45	9.43
55.21	0.18	0.17	0.18	0.18	0.14	9.51	9.6	9.51	9.33	9.42	9.37
58.67	0.18	0.20	0.18	0.2	0.22	9.46	9.55	9.46	9.28	9.35	9.24
56.10	0.17	0.14	0.14	0.15	0.13	9.41	9.52	9.43	9.27	9.37	9.3
55.83	0.17	0.19	0.19	0.18	0.21	9.45	9.51	9.48	9.26	9.33	9.27
70.83	0.21	0.22	0.18	0.24	0.25	9.32	9.43	9.41	9.14	9.19	9.16


م / الهيئة

{ ٥ }
(مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

بند رقم (٤)

أعمال طبقة الأساس طريق ديبج / ديوب - الزقازيق

الاجمالي	متوسط السمك	السمك المتوسط	السمك			متاسيب طبقة الأساس التصنيعية			سبب الطريق بعد الكشف		
			شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين
42.97	0.16	0.09	0.01	0.1	0.15	9.31	9.4	9.37	9.3	9.3	9.3
0.00	0.14	0.20	0.2	0.2	0.2	9.31	9.31	9.23	9.11	9.11	9.11
41.82	0.21	0.21	0.25	0.15	0.23	9.39	9.38	9.37	9.14	9.23	9.14
91.88	0.25	0.29	0.29	0.32	0.25	9.53	9.6	9.58	9.24	9.28	9.24
113.60	0.33	0.38	0.36	0.44	0.33	9.62	9.77	9.73	9.31	9.33	9.31
98.52	0.31	0.24	0.24	0.34	0.13	9.63	9.72	9.63	9.39	9.38	9.39
84.00	0.27	0.30	0.35	0.34	0.2	9.72	9.81	9.72	9.37	9.47	9.37
101.33	0.32	0.34	0.38	0.38	0.25	9.75	9.84	9.75	9.37	9.46	9.37
118.35	0.36	0.38	0.42	0.49	0.28	9.75	9.84	9.75	9.33	9.39	9.33
120.54	0.37	0.35	0.38	0.39	0.28	9.75	9.84	9.75	9.37	9.45	9.37
101.50	0.32	0.29	0.32	0.34	0.21	9.75	9.84	9.75	9.43	9.5	9.43
86.77	0.28	0.28	0.26	0.36	0.21	9.75	9.84	9.75	9.49	9.48	9.49
82.34	0.27	0.26	0.31	0.31	0.16	9.75	9.84	9.75	9.44	9.53	9.44
83.88	0.27	0.29	0.34	0.34	0.18	9.75	9.84	9.75	9.41	9.5	9.41
97.89	0.32	0.35	0.38	0.44	0.23	9.75	9.84	9.75	9.37	9.4	9.37
105.61	0.34	0.33	0.35	0.42	0.22	9.75	9.84	9.75	9.4	9.42	9.4
119.59	0.38	0.44	0.51	0.5	0.31	9.75	9.84	9.75	9.24	9.34	9.24
130.73	0.42	0.40	0.41	0.46	0.33	9.75	9.84	9.75	9.34	9.38	9.34
121.76	0.39	0.37	0.33	0.45	0.33	9.75	9.84	9.75	9.42	9.39	9.42
117.63	0.36	0.36	0.36	0.41	0.3	9.75	9.84	9.75	9.39	9.43	9.39
122.73	0.37	0.39	0.36	0.48	0.33	9.75	9.84	9.75	9.39	9.36	9.39
133.81	0.40	0.41	0.46	0.44	0.34	9.75	9.84	9.75	9.29	9.4	9.29


٢ / الصفحة

شرق الدلتا (شرق الدلتا)
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

بند رقم (3)

أعمال طبقة الأساس طريق ديبج / ديوب - الزقازيق

الاجمالي	متوسط السمك	السمك المتوسط	السمك			مناسيب طبقة الأساس التصميمية			مناسيب الطريق بعد الكشف		
			شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين	شمال	محور	يمين
133.90	0.41	0.40	0.4	0.43	0.36	9.75	9.84	9.75	9.85	9.41	9.39
117.18	0.36	0.33	0.32	0.37	0.3	9.75	9.84	9.75	9.43	9.47	9.45
105.94	0.34	0.35	0.31	0.4	0.33	9.75	9.84	9.75	9.44	9.44	9.42
111.27	0.37	0.40	0.36	0.44	0.39	9.75	9.84	9.75	9.39	9.4	9.36
107.47	0.35	0.31	0.29	0.34	0.3	9.75	9.84	9.75	9.46	9.5	9.45
85.18	0.30	0.28	0.28	0.31	0.25	9.75	9.84	9.75	9.47	9.51	9.5
80.69	0.27	0.27	0.21	0.32	0.27	9.75	9.84	9.75	9.54	9.52	9.48
90.62	0.30	0.33	0.34	0.36	0.29	9.75	9.84	9.75	9.41	9.48	9.46
103.13	0.33	0.33	0.34	0.37	0.28	9.75	9.84	9.75	9.41	9.47	9.47
105.76	0.33	0.32	0.27	0.38	0.32	9.75	9.84	9.75	9.48	9.46	9.43
96.07	0.29	0.26	0.19	0.32	0.28	9.75	9.84	9.75	9.56	9.52	9.47
83.74	0.26	0.25	0.16	0.31	0.28	9.77	9.88	9.81	9.61	9.57	9.53
79.08	0.24	0.24	0.17	0.25	0.29	9.8	9.91	9.91	9.63	9.66	9.62
76.95	0.24	0.25	0.21	0.25	0.29	9.8	9.92	9.98	9.59	9.67	9.69
48.80	0.16	0.07	0.06	0.04	0.11	9.7	9.77	9.81	9.64	9.73	9.7
7381.11	الاجمالي										

م / الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (3)

أعمال الاساس (لطرش) دبيح / القاسمي - الزقازيق


ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	0	4.3	0	0.24	0
0+020	20	4.5	4.4	0.24	21.12
0+040	20	4	4.25	0.24	20.4
0+060	20	4.5	4.25	0.24	20.4
0+080	20	4.2	4.35	0.24	20.88
0+100	20	4.4	4.3	0.24	20.64
0+120	20	4.3	4.35	0.24	20.88
0+140	20	5	4.65	0.24	22.32
0+160	20	4.3	4.65	0.24	22.32
0+180	20	3.5	3.9	0.24	18.72
0+200	20	4.7	4.1	0.24	19.68
0+220	20	4.7	4.7	0.24	22.56
0+240	20	4.7	4.7	0.24	22.56
0+260	20	4.2	4.45	0.24	21.36
0+280	20	4.5	4.35	0.24	20.88
0+300	20	4.4	4.45	0.24	21.36
0+320	20	4.6	4.5	0.24	21.6
0+340	20	4.8	4.7	0.24	22.56
0+360	20	4.7	4.75	0.24	22.8
0+380	20	4.2	4.45	0.24	21.36
0+400	20	4.2	4.2	0.24	20.16
0+420	20	4.3	4.25	0.24	20.4
0+440	20	3.8	4.05	0.24	19.44

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (3)

أعمال الأساس (لطرش) دبيج / القاسمي - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+460	20	4	3.9	0.24	18.72
0+480	20	4.5	4.25	0.24	20.4
0+500	20	4.6	4.55	0.24	21.84
0+520	20	5	4.8	0.24	23.04
0+540	20	4.1	4.55	0.24	21.84
0+560	20	4.1	4.1	0.24	19.68
0+580	20	3.9	4	0.24	19.2
0+600	20	3.6	3.75	0.24	18
0+620	20	3.6	3.6	0.24	17.28
0+640	20	3.6	3.6	0.24	17.28
الاجمالي					661.68



م / الهيئة

م / الشركة
أحمد خمار

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (3)

أعمال الاساس (طرئش) ديبج / ديرب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الاجمالي
0+075	0	3.4	0	0.37	0.00	0.00
0+100	25	3.5	3.45	0.35	0.36	31.05
0+125	25	3.3	3.4	0.37	0.36	30.60
0+150	25	3.3	3.3	0.37	0.37	30.53
0+175	25	3.4	3.35	0.35	0.36	30.15
0+200	25	3.6	3.5	0.37	0.36	31.50
0+225	25	3.8	3.7	0.35	0.36	33.30
0+250	25	3.9	3.85	0.35	0.35	33.69
0+275	25	4	3.95	0.35	0.35	34.56
0+300	25	4.9	4.45	0.33	0.34	37.83
0+325	25	4.4	4.65	0.37	0.35	40.69
0+350	25	4.3	4.35	0.37	0.37	40.24
0+375	25	4.3	4.3	0.33	0.35	37.63
0+400	25	4.3	4.3	0.34	0.34	36.01
0+425	25	4.2	4.25	0.4	0.37	39.31
0+450	25	3.7	3.95	0.3	0.35	34.56
0+475	25	3.3	3.5	0.4	0.35	30.63
0+500	25	3.4	3.35	0.32	0.36	30.15
0+525	25	3.5	3.45	0.3	0.31	26.74
0+550	25	3.8	3.65	0.35	0.33	29.66
0+575	25	3.8	3.8	0.35	0.35	33.25
0+600	25	3.6	3.7	0.35	0.35	32.38
0+625	25	4	3.8	0.35	0.35	33.25
0+650	25	4.2	4.1	0.35	0.35	35.88
0+675	25	4	4.1	0.33	0.34	34.85
0+700	25	4.8	4.4	0.35	0.34	37.40
0+725	25	5.4	5.1	0.33	0.34	43.35

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (3)

أعمال الاساس (طرانش) ديج / ديب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	متوسط السمك	الاجمالي
0+750	25	4.8	5.1	0.35	0.34	43.35
0+775	25	4.8	4.8	0.33	0.34	40.80
0+800	25	5	4.9	0.3	0.32	38.59
0+825	25	4.8	4.9	0.35	0.33	39.81
0+850	25	4.9	4.85	0.35	0.35	42.44
0+875	25	5.6	5.25	0.35	0.35	45.94
0+900	25	4.4	5	0.35	0.35	43.75
0+925	25	4.3	4.35	0.33	0.34	36.98
0+950	25	4.7	4.5	0.3	0.32	35.44
1+100	0	5.6	5.35	0.35	0.33	0.00
1+125	25	4	4.8	0.37	0.36	43.20
1+150	25	4	4	0.35	0.36	36.00
1+175	25	4	4	0.35	0.35	35.00
1+200	25	4	4	0.33	0.34	34.00
1+225	25	4	4	0.32	0.33	32.50
1+250	25	4	4	0.35	0.34	33.50
1+275	25	4.4	4.2	0.35	0.35	36.75
1+300	25	5	4.7	0.35	0.35	41.13
1+325	25	4.2	4.6	0.3	0.33	37.38
1+350	25	4	4.1	0.35	0.33	33.31
1+375	25	4.5	4.25	0.35	0.35	37.19
1+400	25	4.6	4.55	0.35	0.35	39.81
1+425	25	4.6	4.6	0.35	0.35	40.25
1+450	25	6	5.3	0.35	0.35	46.38
1+475	25	5.4	5.7	0.35	0.35	49.88
1+500	25	5.3	5.35	0.35	0.35	46.81
1+525	25	5	5.15	0.32	0.34	43.13

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (3)

أعمال الاساس (طرئش) دبيع / ديرب - الزطازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السماك	متوسط السمك	الاجمالي
1+550	25	6	5.5	0.35	0.34	46.06
1+575	25	5	5.5	0.35	0.35	48.13
1+600	25	4.5	4.75	0.37	0.36	42.75
1+625	25	5	4.75	0.35	0.36	42.75
1+650	25	5	5	0.3	0.33	40.63
1+675	25	5	5	0.3	0.30	37.50
1+700	25	4.5	4.75	0.3	0.30	35.63
1+725	25	4.9	4.7	0.3	0.30	35.25
1+750	25	5	4.95	0.3	0.30	37.13
1+775	25	5.1	5.05	0.3	0.30	37.88
1+800	25	5	5.05	0.3	0.30	37.88
1+825	25	5.9	5.45	0.3	0.30	40.88
1+850	25	6	5.95	0.3	0.30	44.63
1+875	25	5.9	5.95	0.3	0.30	44.63
1+890	15	5	5.45	0.3	0.30	24.53
الاجمالي						2518.66

م / الهيئة

م / الشركة

م / احمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والتظارة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أول) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب التوريد للمقاولة ووصف الطرق


حصر أعمال توريد وتشغيل اساس طريق السنبلاوين - الزقازيق

station	الطول (م)	العريض (م)	متوسط السمك	الكمية (م3)
0+000	12.5	14.35	0.24	43.35
0+025	25	14.50	0.29	104.70
0+050	25	13.40	0.36	121.38
0+075	25	12.20	0.28	84.43
0+100	25	13.55	0.27	90.67
0+125	25	12.00	0.23	68.05
0+150	25	14.50	0.25	91.77
0+175	25	14.10	0.29	103.93
0+200	25	14.20	0.25	87.15
0+225	25	14.70	0.22	80.12
0+250	25	14.90	0.26	97.10
0+275	25	14.60	0.37	136.39
0+300	25	14.90	0.42	155.95
0+325	25	14.45	0.42	151.85
0+350	25	14.00	0.30	103.37
0+375	25	14.00	0.34	120.53
0+400	25	13.70	0.34	115.02
0+425	25	13.90	0.42	144.73
0+450	25	14.00	0.26	89.72
0+475	25	14.00	0.27	95.08
0+500	25	14.30	0.36	127.69
0+525	25	15.00	0.34	126.00
0+550	25	14.60	0.21	76.65
0+575	25	14.40	0.30	108.00
0+600	25	14.10	0.37	130.43
0+625	25	11.80	0.32	94.40
0+645	7.5	11.60	0.22	19.14
الإجمالي (م3)				2767.70

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



حصر أعمال توريد وتشغيل أساس للحارة الشمال بعد الكشف بطريق المصاطبة - السطلاوين

الكمية (م ³)	مترسب السطح	السمك			مترسب الأساس			مترسب الأرض بعد الكشف		
		شمال	مركز	جنوب	شمال	مركز	جنوب	شمال	مركز	جنوب
6.41	0.07	0.08	0.00	0.03	9.3	9.33	9.36	9.21	9.24	9.33
29.90	0.16	0.22	0.17	0.09	9.21	9.27	9.33	8.99	9.1	9.24
34.26	0.18	0.19	0.2	0.16	9.34	9.3	9.35	9.05	9.1	9.2
35.74	0.19	0.21	0.19	0.16	9.24	9.3	9.36	9.00	9.11	9.2
57.48	0.30	0.38	0.29	0.25	9.26	9.34	9.4	8.9	9.08	9.15
51.75	0.27	0.33	0.24	0.25	9.27	9.31	9.39	8.94	9.09	9.14
48.17	0.23	0.29	0.23	0.18	9.25	9.31	9.37	8.56	9.00	9.19
41.70	0.23	0.31	0.19	0.19	9.38	9.34	9.4	8.93	9.15	9.21
57.74	0.31	0.38	0.38	0.27	9.25	9.31	9.37	8.87	9.02	9.1
46.84	0.26	0.31	0.24	0.22	9.21	9.27	9.33	8.5	9.03	9.21
53.83	0.29	0.38	0.37	0.27	9.23	9.29	9.35	8.9	9.02	9.08
51.60	0.29	0.35	0.28	0.24	9.22	9.28	9.34	8.87	9	9.1
40.13	0.21	0.3	0.2	0.18	9.28	9.34	9.4	8.98	9.14	9.26
32.79	0.18	0.18	0.18	0.17	9.30	9.30	9.45	9.15	9.21	9.28
26.91	0.14	0.09	0.18	0.18	9.47	9.51	9.55	9.38	9.35	9.39
35.57	0.15	0.18	0.18	0.12	9.52	9.56	9.6	9.34	9.42	9.48
649.37										

الاجمالي (م³)

مهندس البيئة

مسابير الأسفلت للعدارة النيمين طريق المصاطبة - الشيلواوين

الاجمالي	المتوسط	المتوسط			مسابير الأسفلت للعدارة النيمين			مسابير الأسفلت للعدارة النيمين		
		L.S	E.S	R.S	L.S	E.S	R.S	L.S	E.S	R.S
8.41	0.07	0.05	0.1	0.06	9.25	0.3	9.28	9.34	9.4	9.34
41.98	0.35	0.2	0.25	0.24	9.56	9.05	9.63	9.35	9.3	9.26
35.44	0.30	0.4	0.38	0.3	9.05	0.04	8.57	9.18	8.81	8.27
48.25	0.26	0.27	0.26	0.24	9.53	0.27	9.44	9.33	9.31	9.27
54.90	0.28	0.25	0.31	0.29	9.17	9.01	9.03	9.42	9.31	9.3
55.52	0.30	0.26	0.31	0.3	9.12	9.08	8.98	9.4	9.34	9.28
87.48	0.28	0.34	0.26	0.27	9.53	9.05	8.88	9.07	9.31	9.25
35.67	0.39	0.21	0.3	0.15	9.13	9.14	9.25	9.4	9.34	9.28
48.43	0.28	0.27	0.3	0.21	9.14	9.05	9.04	9.41	9.35	9.29
54.32	0.25	0.49	0.28	0.24	9.08	0.03	8.95	9.37	9.31	9.25
57.54	0.41	0.37	0.34	0.29	9.01	4.99	9.03	9.38	9.32	9.26
45.23	0.27	0.27	0.28	0.26	9.12	0.05	9.09	9.39	9.33	9.27
41.22	0.23	0.4	0.23	0.26	9.3	9.31	9.02	9.4	9.34	9.28
49.79	0.25	0.22	0.24	0.19	9.28	9.38	9.12	9.5	9.44	9.38
47.25	0.26	0.3	0.25	0.19	9.43	9.22	9.24	9.55	9.47	9.41
64.67	0.27	0.27	0.31	0.22	9.33	9.34	9.25	9.6	9.54	9.48
753.18		الاجمالي								

م. ر. المصاطبة

1

جسم العمل توريد وتشغيل اساس للجزيرة الوسطى طريق المعاهدة - السليمان

نسبة (م)	متوسط السنة	السنة		متوسط الاساس		متوسط الاساس القديمة	
		82	83	82	83	82	83
27.17	0.32	0.34	0.33	0.35	0.34	0.33	0.32
36.46	0.32	0.35	0.34	0.36	0.35	0.34	0.33
42.75	0.38	0.40	0.39	0.41	0.40	0.39	0.38
45.54	0.40	0.43	0.42	0.44	0.43	0.42	0.41
46.75	0.43	0.47	0.46	0.48	0.47	0.46	0.45
49.21	0.47	0.51	0.50	0.52	0.51	0.50	0.49
59.97	0.59	0.65	0.63	0.67	0.66	0.65	0.64
44.62	0.42	0.46	0.45	0.47	0.46	0.45	0.44
52.25	0.47	0.49	0.48	0.50	0.49	0.48	0.47
54.07	0.48	0.51	0.49	0.52	0.51	0.50	0.49
58.75	0.50	0.53	0.48	0.55	0.53	0.52	0.51
54.58	0.45	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.46
51.84	0.42	0.47	0.46	0.48	0.47	0.46	0.45
48.45	0.38	0.43	0.42	0.45	0.44	0.43	0.42
39.88	0.37	0.40	0.39	0.41	0.40	0.39	0.38
34.70	0.34	0.37	0.36	0.38	0.37	0.36	0.35
879.01							

مهندس العمل



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال توريد وتشغيل اساس لطروش طريق السنبلاوين - الزقازيق

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م3)
0+000	12.5	1.20	0.275	4.13
0+025	25	1.20	0.275	8.25
0+050	25	1.20	0.275	8.25
0+075	25	1.20	0.275	8.25
0+100	25	1.20	0.275	8.25
0+125	25	1.20	0.275	8.25
0+150	25	1.20	0.275	8.25
0+175	25	1.20	0.275	8.25
0+200	25	1.20	0.275	8.25
0+225	25	1.20	0.275	8.25
0+250	25	1.20	0.275	8.25
0+275	25	1.20	0.275	8.25
0+300	25	1.20	0.275	8.25
0+325	25	1.20	0.275	8.25
0+350	25	1.20	0.275	8.25
0+375	25	1.20	0.275	8.25
0+400	25	1.20	0.275	8.25
0+425	25	1.20	0.275	8.25
0+450	25	1.20	0.275	8.25
0+475	25	1.20	0.275	8.25
0+500	25	1.20	0.275	8.25
0+525	25	1.20	0.275	8.25
0+550	25	1.20	0.275	8.25
0+575	25	1.20	0.275	8.25
0+600	25	1.20	0.275	8.25
0+625	12.5	1.20	0.275	4.13
الإجمالي (م3)				206.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ. د. ح. د.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال اساس (طرنش - يمين) صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+050	0.00	1.40	1.40	0.30	0.00
0+075	25.00	1.40	1.40	0.31	10.85
0+100	25.00	1.45	1.43	0.32	11.40
0+125	25.00	1.40	1.43	0.32	11.40
0+150	25.00	1.40	1.40	0.31	10.85
0+175	25.00	1.40	1.40	0.35	12.25
0+200	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+225	25.00	1.40	1.38	0.29	9.97
0+250	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
0+275	25.00	1.50	1.45	0.30	10.88
0+300	25.00	1.45	1.48	0.31	11.43
0+325	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
0+350	25.00	1.40	1.43	0.33	11.76
0+375	25.00	1.35	1.38	0.32	11.00
0+400	25.00	1.40	1.38	0.35	12.03
0+425	25.00	1.40	1.40	0.32	11.20
0+450	25.00	1.50	1.45	0.34	12.33
0+475	25.00	1.45	1.48	0.35	12.91
0+500	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
0+525	25.00	1.40	1.43	0.31	11.04
0+550	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+575	25.00	1.35	1.35	0.31	10.46
0+600	25.00	1.40	1.38	0.30	10.31

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال اساس (طرولش - بمين) صفت / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+625	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+650	25.00	1.35	1.35	0.32	10.80
0+675	25.00	1.40	1.38	0.30	10.31
0+700	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
0+725	25.00	1.35	1.38	0.34	11.69
0+750	25.00	1.30	1.33	0.30	9.94
0+775	25.00	1.25	1.28	0.33	10.52
0+800	25.00	1.35	1.30	0.30	9.75
0+825	25.00	1.34	1.35	0.31	10.42
0+850	25.00	1.32	1.33	0.30	9.98
0+875	25.00	1.40	1.36	0.33	11.22
0+900	25.00	1.35	1.38	0.35	12.03
0+925	25.00	1.40	1.38	0.32	11.00
0+950	25.00	1.43	1.42	0.31	10.97
0+975	25.00	1.45	1.44	0.35	12.60
1+000	25.00	1.40	1.43	0.34	12.11
1+025	25.00	1.40	1.40	0.34	11.90
1+050	25.00	1.40	1.40	0.35	12.25
1+075	25.00	1.35	1.38	0.35	12.03
1+100	25.00	1.35	1.35	0.34	11.48
1+125	25.00	4.40	2.88	0.30	21.56
1+150	25.00	4.30	4.35	0.29	31.54
1+175	25.00	4.50	4.40	0.25	27.50

م / الهيئة



م / الشركة
أدفع
4

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ووصف الطرق

أعمال اساس (طرنش - يمين) صقظ / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
1+200	25.00	4.20	4.35	0.25	27.19
1+225	25.00	4.30	4.25	0.31	32.94
1+250	25.00	4.30	4.30	0.32	33.33
1+275	25.00	4.50	4.40	0.27	35.20
1+300	25.00	4.60	4.55	0.25	30.71
1+325	25.00	4.20	4.40	0.25	27.50
1+350	25.00	4.20	4.20	0.27	26.25
1+375	25.00	4.50	4.35	0.26	29.36
1+400	25.00	4.60	4.55	0.23	29.58
1+425	25.00	4.40	4.50	0.24	25.88
1+450	25.00	4.20	4.30	0.25	25.80
1+475	25.00	4.60	4.40	0.26	27.50
1+500	25.00	4.50	4.55	0.25	29.58
1+525	25.00	4.60	4.55	0.25	28.44
1+550	25.00	4.90	4.75	0.30	29.69
1+575	25.00	4.90	4.90	0.29	36.75
1+600	25.00	4.90	4.90	0.30	35.53
1+625	25.00	5.00	4.95	0.30	37.13
1+650	25.00	4.80	4.90	0.32	36.75
1+675	25.00	4.50	4.65	0.30	37.20
1+700	25.00	4.50	4.50	0.30	33.75
1+725	25.00	5.00	4.75	0.30	35.63
1+750	25.00	5.20	5.10	0.29	38.25

م / الهيئة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال اساس (طرئش - يمين) صفت / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالى
1+775	25.00	5.30	5.25	0.32	38.06
1+800	25.00	5.20	5.25	0.32	42.00
1+825	25.00	4.30	4.75	0.21	38.00
1+850	25.00	4.10	4.20	0.32	22.05
1+875	25.00	4.70	4.40	0.30	35.20
1+900	25.00	5.40	5.05	0.30	37.88
1+925	25.00	5.40	5.40	0.28	40.50
1+950	25.00	4.50	4.95	0.29	34.65
1+975	25.00	6.00	5.25	0.31	38.06
2+000	25.00	4.85	5.43	0.31	42.04
2+025	25.00	5.20	5.03	0.30	38.94
2+050	25.00	5.20	5.20	0.33	39.00
2+075	25.00	5.20	5.20	0.31	42.90
2+100	25.00	5.60	5.40	0.30	41.85
2+125	25.00	3.80	4.70	0.30	35.25
الاجمالى					1845.08

م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)

عمادة المصانة العامة والطائرة لطريق منطقة شرق الدمام (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)

تجهيز / مكعب التوليد المخطط لامتداد ورمصف الطريق

أعمال الأساس عتريش - بعين / صفيق / زريق - الزقازيق

الاحتمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	م ³
25.35	0.26	3.90	25.00	2+125
33.95	0.28	4.85	25.00	2+150
34.09	0.27	5.05	25.00	2+175
27.63	0.26	4.25	25.00	2+200
25.63	0.25	4.10	25.00	2+225
26.98	0.26	4.15	25.00	2+250
26.40	0.24	4.40	25.00	2+275
34.09	0.27	5.05	25.00	2+300
35.10	0.26	5.40	25.00	2+325
34.65	0.28	4.95	25.00	2+350
32.99	0.29	4.55	25.00	2+375
31.50	0.28	4.50	25.00	2+400
27.00	0.24	4.50	25.00	2+425
28.28	0.26	4.35	25.00	2+450
28.69	0.27	4.25	25.00	2+475
29.40	0.28	4.20	25.00	2+500
28.28	0.26	4.35	25.00	2+525
33.60	0.28	4.80	25.00	2+550
29.70	0.24	4.95	25.00	2+575
32.74	0.27	4.85	25.00	2+600
27.89	0.23	4.85	25.00	2+625
29.40	0.24	4.90	25.00	2+650
33.08	0.27	4.90	25.00	2+675

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تتفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورضف الطرق

أعمال الاساس طرنش - يمين (صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+700	25.00	4.55	0.28	31.85
2+725	25.00	4.75	0.26	30.88
2+750	25.00	5.20	0.26	33.80
2+775	25.00	4.95	0.28	34.65
2+800	25.00	4.55	0.26	29.58
2+825	25.00	4.40	0.26	28.60
2+850	25.00	4.25	0.26	27.63
2+875	25.00	4.05	0.27	27.34
2+900	25.00	4.05	0.26	26.33
2+925	25.00	4.15	0.25	25.94
2+950	25.00	4.35	0.27	29.36
2+975	25.00	4.65	0.24	27.90
3+000	25.00	4.60	0.25	28.75
3+025	25.00	4.60	0.23	26.45
3+050	25.00	4.60	0.24	27.60
3+075	25.00	4.85	0.26	31.53
3+100	25.00	5.40	0.27	36.45
3+125	25.00	5.35	0.27	36.11
3+150	25.00	5.40	0.26	35.10
3+175	25.00	5.30	0.27	35.78
3+200	25.00	5.15	0.24	30.90
3+225	25.00	5.05	0.26	32.83
3+250	25.00	4.75	0.24	28.50

م / الهيئة

م / الشركة

2/1/2020

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال الأساس طرئش - يمين / صفط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الإجمالي
3+275	25.00	4.20	0.25	26.25
3+300	25.00	4.80	0.30	36.00
3+325	25.00	5.10	0.30	38.25
3+350	25.00	5.00	0.31	38.75
3+375	25.00	5.00	0.30	37.50
3+400	25.00	5.10	0.29	36.98
3+425	25.00	4.90	0.28	34.30
3+450	25.00	5.10	0.30	38.25
3+475	25.00	5.20	0.30	39.00
3+500	25.00	4.90	0.30	36.75
3+525	25.00	5.20	0.31	40.30
4+000	25.00	1.40	0.28	9.80
4+025	25.00	1.40	0.28	9.80
4+050	25.00	1.40	0.30	10.50
4+075	25.00	1.40	0.30	10.50
4+100	25.00	1.40	0.30	10.50
4+125	25.00	1.40	0.31	10.85
4+150	25.00	1.40	0.32	11.20
4+175	25.00	1.40	0.35	12.25
4+200	25.00	1.40	0.34	11.90
4+225	25.00	1.40	0.30	10.50
4+250	25.00	1.40	0.31	10.85
4+275	25.00	1.40	0.30	10.50

م / الهيئة

م / الشركة

أ. د. خ. م. /

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال الأساس طرّش - يمين (صفت / زريق - الإقازيق

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الإجمالي
4+300	25.00	1.40	0.30	10.50
4+325	25.00	1.40	0.31	10.85
4+350	25.00	1.40	0.32	11.20
4+375	25.00	1.40	0.30	10.50
4+400	25.00	1.40	0.30	10.50
4+425	25.00	1.40	0.31	10.85
4+450	25.00	1.40	0.30	10.50
4+475	25.00	1.40	0.30	10.50
4+500	25.00	1.40	0.30	10.50
4+525	25.00	1.40	0.28	9.80
4+550	25.00	1.40	0.29	10.15
4+575	25.00	1.40	0.30	10.50
4+600	25.00	1.40	0.30	10.50
4+625	25.00	1.40	0.30	10.50
4+650	25.00	1.40	0.26	9.10
4+675	25.00	1.40	0.27	9.45
4+700	25.00	1.40	0.30	10.50
4+725	25.00	1.40	0.24	8.40
4+750	25.00	1.40	0.24	8.40
4+775	25.00	1.40	0.25	8.75
4+800	25.00	1.40	0.26	9.10
4+825	25.00	1.40	0.25	8.75
4+850	25.00	1.40	0.25	8.75


م / الهيئة

م / الشركة

م / العرض

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال الاساس طرنش - يمين (صفط / زريق - الزقازيق				
ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+875	25.00	1.40	0.25	8.75
				2168.98
				الاجمالي



م / الهيئة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال اساس (طریش - شمال) صفيط / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+175	0.00	1.20	1.20	0.30	0.00
0+200	25.00	1.20	1.20	0.31	9.30
0+225	25.00	1.25	1.23	0.30	9.19
0+250	25.00	1.20	1.23	0.32	9.80
0+275	25.00	1.30	1.25	0.35	10.94
0+300	25.00	1.35	1.33	0.32	10.60
0+325	25.00	1.35	1.35	0.35	11.81
0+350	25.00	1.20	1.28	0.33	10.52
0+375	25.00	1.30	1.25	0.34	10.63
0+400	25.00	1.40	1.35	0.32	10.80
0+425	25.00	1.35	1.38	0.30	10.31
0+450	25.00	1.30	1.33	0.31	10.27
0+475	25.00	1.30	1.30	0.34	11.05
0+500	25.00	1.20	1.25	0.30	9.38
0+525	25.00	1.25	1.23	0.30	9.19
0+550	25.00	1.25	1.25	0.31	9.69
0+575	25.00	1.40	1.33	0.32	10.60
0+600	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
0+625	25.00	1.45	1.43	0.33	11.76
0+650	25.00	1.40	1.43	0.34	12.11
0+675	25.00	1.35	1.38	0.32	11.00
0+700	25.00	1.40	1.38	0.30	10.31
0+725	25.00	1.50	1.45	0.31	11.24

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال اساس (طرنش - شمال) صفيق / زريق - الرقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+750	25.00	1.35	1.43	0.35	12.47
0+775	25.00	1.30	1.33	0.35	11.59
0+800	25.00	1.35	1.33	0.34	11.26
0+825	25.00	1.40	1.38	0.35	12.03
0+850	25.00	1.45	1.43	0.30	10.69
0+875	25.00	1.45	1.45	0.35	12.69
0+900	25.00	1.45	1.45	0.30	10.88
0+925	25.00	1.47	1.46	0.30	10.95
0+950	25.00	1.47	1.47	0.30	11.03
0+975	25.00	1.50	1.49	0.34	12.62
1+000	25.00	1.50	1.50	0.33	12.38
1+025	25.00	1.45	1.48	0.31	11.43
1+050	25.00	1.40	1.43	0.34	12.11
1+075	25.00	1.35	1.38	0.35	12.03
1+100	25.00	1.40	1.38	0.33	11.34
1+125	25.00	4.75	3.08	0.33	25.37
1+150	25.00	4.60	4.68	0.35	40.91
1+175	25.00	3.50	4.05	0.35	35.44
1+200	25.00	3.50	3.50	0.35	30.63
1+225	25.00	1.35	2.43	0.35	21.22
1+250	25.00	1.40	1.38	0.32	11.00
1+275	25.00	1.40	1.40	0.30	10.50
1+300	25.00	1.37	1.39	0.30	10.39

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال اساس (طرئش - شمال) صفت / زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
1+325	25.00	1.35	1.36	0.30	10.20
1+350	25.00	4.60	2.98	0.32	23.80
1+375	25.00	4.10	4.35	0.30	32.63
1+400	25.00	3.90	4.00	0.29	29.00
1+425	25.00	1.40	2.65	0.30	19.88
1+450	25.00	1.45	1.43	0.30	10.69
1+475	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
1+500	25.00	1.45	1.45	0.30	10.88
1+525	25.00	1.45	1.45	0.32	11.60
1+550	25.00	1.40	1.43	0.32	11.40
1+575	25.00	1.45	1.43	0.33	11.76
الاجمالي					775.34

م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والمراقبة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال طبقة الأساس طريق ضغط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك المتوسط	متوسط السمك	الانحلال
0+000	0	11.45	0.00	0.18	0	0.00
0+025	25	11.6	11.53	0.28	0.19	55.22
0+050	25	12.25	11.93	0.20	0.22	66.08
0+075	25	13.3	12.78	0.30	0.25	80.18
0+100	25	13.2	13.25	0.41	0.31	101.07
0+125	25	11.1	13.25	0.32	0.41	109.79
0+150	25	13.15	13.25	0.25	0.30	89.74
0+175	25	13.7	13.43	0.37	0.30	101.81
0+200	25	14.1	13.90	0.28	0.30	104.25
0+225	25	14.3	14.00	0.31	0.30	103.25
0+250	75	14	14.35	0.29	0.30	104.04
0+275	25	14.4	14.20	0.28	0.28	100.58
0+300	25	14.15	14.34	0.28	0.28	101.11
0+325	25	12.9	13.53	0.28	0.29	96.37
0+350	25	13.39	13.31	0.34	0.31	101.17
0+375	25	13.75	13.55	0.39	0.41	105.01
0+400	25	14.45	14.10	0.20	0.23	101.05
0+425	25	13.6	13.93	0.35	0.32	110.82
0+450	25	13.45	13.43	0.10	0.33	109.08
0+475	25	13.8	13.63	0.36	0.33	112.41
0+500	25	13.9	13.65	0.35	0.36	121.14
0+525	25	13.1	13.30	0.37	0.36	114.70
0+550	25	12.8	12.95	0.20	0.34	108.46
0+575	25	12.85	12.83	0.37	0.31	98.31
0+600	25	13.75	13.30	0.31	0.31	103.63
0+625	25	14.4	14.08	0.38	0.36	120.81
0+650	25	14.25	14.31	0.40	0.39	139.07
0+675	25	13.5	13.88	0.41	0.41	141.06
0+700	25	13.50	13.53	0.33	0.32	125.67
0+725	25	13	13.28	0.31	0.32	105.65
0+750	25	32	12.50	0.33	0.32	100.00
0+775	25	12.15	12.08	0.27	0.30	90.96
0+800	25	12.6	12.38	0.25	0.27	81.98
0+825	25	12.35	12.48	0.34	0.20	94.08
0+850	25	13.1	12.83	0.31	0.14	107.41
0+875	25	13.85	13.58	0.14	0.34	114.35
0+900	25	13.5	13.68	0.32	0.33	117.90
0+925	25	14.2	13.85	0.36	0.34	118.88
0+950	25	14.3	14.25	0.21	0.34	119.94
0+975	25	12.95	13.61	0.19	0.25	64.50
1+000	25	12.5	12.77	0.20	0.19	60.97
1+025	25	12.3	12.40	0.29	0.25	75.95
1+050	25	13.2	12.79	0.41	0.36	115.28
1+075	25	13.2	13.20	0.42	0.42	135.70
1+100	25	13.1	12.65	0.28	0.29	109.63

هيئة الباحة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة الاعيانية والطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة اولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تفتيش / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال طبقة الأساس بطريق بصلط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك المتوسط	متوسط السمك	الإجمالي
1+123	25	13.1	12.60	0.06	0.14	63.58
1+150	25	12.4	12.75	0.24	0.12	17.72
1+175	25	11.3	12.85	0.28	0.26	82.45
1+200	25	15	14.15	0.24	0.26	30.80
1+225	25	13.75	14.38	0.30	0.27	95.83
1+250	25	14.5	14.12	0.21	0.26	90.05
1+275	25	14.65	14.58	0.35	0.28	102.63
1+300	25	13.75	14.20	0.30	0.33	115.97
1+325	25	13.5	13.63	0.24	0.27	92.54
1+350	25	12.2	12.85	0.21	0.26	82.45
1+375	25	12.2	12.29	0.24	0.26	78.39
1+400	25	12.3	12.35	0.25	0.25	74.42
1+425	25	13	12.55	0.21	0.13	73.21
1+450	25	13.4	13.20	0.28	0.25	83.05
1+475	25	13.35	13.38	0.18	0.23	78.02
1+500	25	13.1	13.23	0.24	0.21	89.43
1+525	25	13.4	13.10	0.25	0.24	79.40
1+550	25	12.5	12.60	0.28	0.22	84.80
1+575	25	12.65	12.33	0.23	0.25	78.06
1+600	25	12.3	12.21	0.15	0.29	88.42
1+625	25	11.9	12.10	0.42	0.39	110.46
1+650	25	11.4	11.65	0.31	0.37	106.31
1+675	25	12.8	12.10	0.33	0.32	96.80
1+700	25	12.3	12.55	0.31	0.32	100.92
1+725	25	12.8	12.55	0.36	0.34	106.15
1+750	25	12.7	12.75	0.31	0.34	107.84
1+775	25	12	12.15	0.27	0.29	90.05
1+800	25	12.4	12.20	0.22	0.27	87.35
1+825	25	12.3	12.30	0.23	0.25	76.36
1+850	25	12	12.10	0.23	0.23	70.58
1+875	25	12.05	11.98	0.29	0.26	78.04
1+900	25	12.15	12.05	0.26	0.28	82.84
1+925	25	12.6	12.38	0.21	0.24	71.73
1+950	25	12.75	12.68	0.24	0.23	71.30
1+975	25	12.3	12.48	0.29	0.26	87.43
2+000	25	12.0	12.40	0.34	0.31	97.13
2+025	25	12.2	12.65	0.32	0.33	103.31
2+050	25	13	12.85	0.22	0.30	94.77
2+075	25	12	12.50	0.24	0.26	89.21
2+100	25	12	12.48	0.27	0.25	76.00
2+125	25	12.3	12.14	0.31	0.29	87.08
2+150	25	11.8	12.05	0.10	0.31	91.88
2+175	25	12.9	12.35	0.31	0.31	94.17
2+200	25	12.5	12.20	0.25	0.28	87.81
2+225	25	12.3	12.60	0.24	0.24	84.92

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)
 عملية الصيانة الدورية وإخطار طرق منطقة شرق الدمام (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)
 تنفذ / مكتب الإقلاع للمقام لات ورسوم الطرق

أعمال طبقة الأساس بطريق صليبي زويل - الزقازيل

ST	المساحة	العرض	متوسط العمق	السمك المتوسط	متوسط السطح	الاجمالي
78.62	25	11.9	12.10	0.26	0.25	2+250
80.00	25	12.1	12.00	0.28	0.27	2+275
88.66	25	12.5	12.80	0.30	0.29	2+300
87.31	25	12.9	12.70	0.25	0.28	2+325
79.50	25	13.8	13.25	0.23	0.24	2+350
79.45	25	13.7	13.15	0.25	0.24	2+375
81.33	25	12.65	12.68	0.26	0.26	2+400
83.77	25	12.8	12.73	0.27	0.26	2+425
83.28	25	12.5	12.64	0.26	0.26	2+450
101.27	25	12.95	12.51	0.39	0.33	2+475
118.61	25	12.4	12.68	0.37	0.38	2+500
98.61	25	12.65	12.51	0.28	0.32	2+525
98.50	25	12.5	12.58	0.32	0.41	2+550
106.05	25	12.7	12.60	0.31	0.34	2+575
87.95	25	12	12.35	0.28	0.29	2+600
84.35	25	12.1	12.05	0.30	0.28	2+625
98.81	25	12.5	12.30	0.32	0.33	2+650
103.84	25	12.8	12.65	0.34	0.33	2+675
109.11	25	11	12.00	0.34	0.34	2+700
108.28	25	12.85	12.51	0.31	0.34	2+725
104.27	25	12.3	12.58	0.31	0.33	2+750
104.21	25	12.6	12.45	0.34	0.33	2+775
111.30	25	12.6	12.60	0.32	0.35	2+800
107.48	25	11.85	12.73	0.34	0.35	2+825
98.58	25	12.3	12.68	0.25	0.31	2+850
89.00	25	12.4	12.35	0.29	0.29	2+875
89.32	25	12.1	12.75	0.30	0.29	2+900
90.08	25	12.05	12.68	0.30	0.30	2+925
87.20	25	12.3	12.18	0.28	0.29	2+950
85.25	25	12.5	12.40	0.27	0.28	2+975
92.51	25	12.4	12.85	0.35	0.31	3+000
108.46	25	12.3	12.35	0.32	0.34	3+025
89.23	25	12.75	12.28	0.32	0.32	3+050
91.55	25	12.3	12.28	0.27	0.30	3+075
75.25	25	12.4	12.35	0.24	0.26	3+100
77.08	25	12.6	12.50	0.26	0.25	3+125
88.38	25	12.65	12.63	0.31	0.28	3+150
91.11	25	12.6	12.63	0.28	0.30	3+175
100.35	25	12.7	12.65	0.35	0.32	3+200
112.51	25	12.9	12.80	0.35	0.35	3+225
108.16	25	12.45	12.63	0.33	0.34	3+250
95.53	25	12.15	12.75	0.32	0.32	3+275
81.27	25	12.1	12.25	0.30	0.31	3+300
86.91	25	12.1	12.00	0.31	0.29	3+325
113.27	25	12.1	12.01	0.34	0.33	3+350

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية المسح الميداني والتجربة الطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


أعمال طبقة الاساس طريق ضغط زريق - الزقازيق

ST	العلول	العرش	متوسط العرش	السمك المتوسط	متوسط اسماك	الاجسام
3+375	25	12.35	12.33	0.17	0.18	56.49
3+400	25	12	12.18	0.26	0.22	65.44
3+425	25	12	12.00	0.32	0.29	66.50
3+450	23	12.45	12.23	0.29	0.30	92.71
3+475	23	12.9	12.68	0.26	0.27	87.14
3+500	25	12.9	12.90	0.30	0.28	90.84
3+525	25	12.3	12.60	0.19	0.25	77.70
3+550	25	11.95	12.13	0.25	0.22	67.19
3+575	25	12.05	12.00	0.32	0.29	85.50
3+600	25	12.7	12.12	0.19	0.41	99.02
3+625	25	12.2	12.20	0.33	0.31	100.65
3+650	25	12.45	12.33	0.31	0.32	98.09
3+675	25	12.6	12.53	0.33	0.32	103.20
3+700	25	12.2	12.40	0.36	0.34	105.43
3+725	25	12.1	12.15	0.28	0.32	97.20
3+750	25	12.45	12.28	0.30	0.29	88.51
3+775	25	12.35	12.40	0.21	0.26	79.57
3+800	25	12.2	12.18	0.20	0.21	63.93
3+825	25	11.4	11.80	0.07	0.10	59.48
3+850	25	11	11.20	0.14	0.08	21.87
3+875	25	12	11.50	0.25	0.21	58.94
3+900	25	11.7	11.85	0.22	0.24	70.11
3+925	25	11.75	11.73	0.21	0.21	66.95
3+950	25	11.85	11.80	0.30	0.25	77.19
3+975	25	12.75	12.30	0.24	0.28	85.59
4+000	25	12.2	12.48	0.25	0.28	88.19
4+025	25	12.85	12.58	0.31	0.31	98.50
4+050	25	13.2	13.08	0.25	0.29	95.88
4+075	25	11.6	13.40	0.25	0.25	84.11
4+100	26	11	13.30	0.32	0.28	94.21
4+125	25	12.6	12.80	0.34	0.31	104.53
4+150	24	11.8	12.70	0.32	0.33	100.14
4+175	25	11.7	11.75	0.30	0.31	90.57
4+200	25	11	11.35	0.35	0.33	92.12
4+225	25	11.1	11.05	0.30	0.31	90.70
4+250	25	11	11.05	0.30	0.30	81.14
4+275	25	10.7	10.85	0.50	0.30	81.18
4+300	25	11.6	11.15	0.36	0.33	92.15
4+325	25	11.6	11.60	0.41	0.39	111.82
4+350	25	11.5	11.55	0.37	0.39	113.48
4+375	25	10.6	11.05	0.38	0.38	104.05
4+400	25	10.55	10.58	0.40	0.39	109.35
4+425	25	11.3	10.95	0.34	0.37	101.06
4+450	25	11	11.15	0.32	0.33	91.99
4+475	25	11.2	11.10	0.29	0.31	85.10

م / الهيئة

ع / الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة الاعيانية والمخارية لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة اولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمحاولات ووصف الطريق

اعمال طبقة الاساس طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الداور	المرش	متوسط العرض	السكك المتوسطة	متوسط السكك	الاجمالي
4+500	25	11.3	11.25	0.28	0.29	80.16
4+525	25	12.4	11.85	0.32	0.30	89.37
4+550	25	12.4	12.40	0.31	0.32	98.17
4+575	25	12.1	12.25	0.33	0.32	98.51
4+600	25	10.8	11.50	0.25	0.29	84.33
4+625	25	11.4	11.15	0.18	0.22	60.85
4+650	25	11.5	11.45	0.11	0.13	42.46
4+675	25	12.5	12.00	0.21	0.16	48.00
4+700	25	12.6	12.55	0.17	0.19	59.61
4+725	25	17.6	17.60	0.12	0.15	45.88
4+750	25	12	12.30	0.21	0.17	50.74
4+775	25	12.3	12.15	0.23	0.21	64.29
4+800	25	12.8	12.95	0.24	0.22	70.07
4+825	25	13.05	12.93	0.31	0.27	88.86
4+850	25	12.8	12.93	0.32	0.32	102.86
4+875	25	13.1	12.95	0.28	0.30	97.13
4+900	25	13.7	13.40	0.33	0.29	97.71
4+925	25	13.5	13.80	0.30	0.30	103.13
4+950	25	13.95	13.73	0.31	0.31	104.65
4+975	25	14.1	14.03	0.32	0.32	111.03
5+000	25	13.4	13.85	0.36	0.34	118.88
5+025	25	13.45	13.53	0.30	0.33	111.58
5+050	25	13.5	13.48	0.29	0.30	98.38
5+075	25	12.45	12.98	0.23	0.26	85.42
5+100	25	12.6	12.53	0.12	0.18	54.80
5+125	25	11.75	12.18	0.06	0.09	26.89
الاجمالي						18592.30

م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

المنطقة الثالثة - شرق الدلتا (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
لطرقة منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى)
وصف الطريق

أعمال توريد وتشغيل أساس (طرنش) طريق بني عبید - الدقهلية

الكمية (م ³)	متوسط السمك	العرض (م)	الطول (م)	
96.00	0.24	2.00	200	ST (0+060)
96.00	الإجمالي (م ³)			

مهندس الهيئة



مكة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال توريد وتشغيل اساس طريق بني عبيد - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م ³)
0+000	12.5	8.05	0.21	20.80
0+025	25	9.10	0.18	40.95
0+050	25	8.50	0.19	41.08
0+075	25	9.40	0.21	48.57
0+100	25	10.00	0.20	50.83
0+125	25	11.35	0.22	63.37
0+150	25	9.40	0.20	47.00
0+175	25	9.05	0.22	49.78
0+200	25	8.70	0.22	48.58
0+225	25	9.70	0.23	56.58
0+250	25	9.20	0.15	35.27
0+275	12.5	8.10	0.05	4.72
الإجمالي (م ³)				507.53

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ.ع.خ.أ.د

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية - شرق الدمام
 عملية الصيانة الدورية للطريق منطقة شرق الدمام - مرحلة أولى (المنطقة الثانية - شرق الدمام)
 لشمار / سكيب التوريد للمواد و وصف الطريق

حسب أعمال التوريد وتشغيل أساس الطريق ابوعروسة / بالقياس - الدافعية

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م3)
2+775	12.5	10.50	0.09	12.23
2+800	25	10.50	0.27	70.78
2+825	25	10.50	0.34	73.56
2+850	25	10.90	0.35	95.37
2+875	25	10.60	0.38	100.70
2+900	25	10.50	0.35	91.87
2+925	25	10.70	0.33	87.88
2+950	25	10.10	0.26	64.81
2+975	25	10.00	0.24	60.00
3+000	25	10.10	0.27	68.17
3+025	25	9.30	0.28	64.79
3+050	25	10.70	0.43	110.67
3+075	25	10.80	0.48	126.05
3+100	25	12.20	0.41	115.92
3+125	24	12.30	0.41	115.20
3+150	25	12.10	0.40	120.90
3+175	25	11.50	0.33	94.97
3+200	25	11.40	0.28	80.81
3+225	25	11.00	0.26	72.23
3+250	25	10.30	0.37	94.67
3+275	25	10.60	0.30	79.94
3+300	25	10.30	0.24	66.67

حصص امداد التزويد وتشغيل اساس طريق ابو عرصه / بنغازي - الدقهلية

Station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م3)
3+325	25	10.80	0.25	68.76
3+350	25	10.80	0.34	90.72
3+375	25	11.50	0.36	102.45
3+400	25	10.70	0.31	82.30
3+425	25	10.90	0.29	78.75
3+450	25	10.30	0.24	61.89
3+475	25	10.60	0.26	69.94
3+500	25	10.20	0.28	71.40
3+525	25	10.70	0.31	82.93
3+550	25	10.80	0.32	85.76
3+575	25	10.10	0.35	88.16
3+600	25	10.60	0.37	97.08
3+625	25	10.20	0.38	96.31
3+650	25	9.20	0.34	77.20
3+675	25	9.60	0.31	75.28
3+700	25	9.70	0.23	55.15
3+725	25	10.60	0.20	51.76
3+750	25	11.30	0.11	29.42
الإجمالي (م3)				
3249.04				

شرق الدلتا (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
شرق الدلتا (مرحلة أولى)

حصى أعمال توريد وتشغيل اساس طرئش طريق ابو عريضة / بلقاس - الدقهلية

العدد	المطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م ³)
2	1000	1.00	0.30	600.00
23	9.5	0.50	0.30	32.78
الاجمالى (م ³)				632.78

مهندس الهيئة



إجمالي أعداد طبقة التشريخ M.C.O

۱۳ وضع ۵

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 حمير اعمال طبقة التشريب M.C.O بطريق المعاهدة - السليلوين

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	12.50	18.75	234.38
0+025	25.00	18.55	463.75
0+050	25.00	18.65	466.25
0+075	25.00	18.75	468.75
0+100	25.00	19.10	477.50
0+125	25.00	18.40	460.00
0+150	25.00	18.10	452.50
0+175	25.00	18.60	465.00
0+200	25.00	18.50	462.50
0+225	25.00	18.30	457.50
0+250	25.00	18.75	468.75
0+275	25.00	18.85	471.25
0+300	25.00	19.15	478.75
0+325	25.00	19.15	478.75
0+350	25.00	19.65	491.25
0+375	25.00	23.60	590.00
0+400	25.00	29.60	740.00
0+425	25.00	24.50	612.50
0+450	25.00	18.50	462.50
0+475	25.00	14.00	350.00
0+500	25.00	12.70	317.50
0+525	25.00	11.70	292.50
0+550	25.00	12.30	307.50
0+575	25.00	12.60	315.00
0+600	25.00	13.70	342.50
0+625	25.00	12.60	315.00
0+650	25.00	12.70	305.00
0+675	25.00	11.50	287.50
0+700	25.00	11.00	275.00
0+725	25.00	12.60	315.00
0+750	25.00	13.50	337.50
0+775	25.00	15.10	377.50
0+800	25.00	14.50	362.50
0+825	25.00	16.10	402.50
0+850	25.00	16.10	402.50
0+875	25.00	15.10	377.50
0+900	25.00	15.20	380.00
0+925	25.00	15.80	395.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
حصر اعمال طبقة التشريب M.C.O بطريق المعاهدة - السبلاوين

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
1+900	25.00	12.70	317.50
1+925	25.00	13.90	347.50
1+950	25.00	16.30	407.50
1+975	25.00	13.50	337.50
2+000	25.00	12.80	320.00
2+025	25.00	15.95	388.75
2+050	25.00	15.10	377.50
2+075	25.00	17.10	427.50
2+100	25.00	13.60	340.00
2+125	25.00	13.70	342.50
2+150	25.00	13.60	340.00
2+175	25.00	13.45	336.25
2+200	25.00	14.90	372.50
2+225	25.00	14.54	363.50
2+250	25.00	13.10	327.50
2+275	25.00	12.10	302.50
2+300	25.00	12.04	301.00
2+325	25.00	13.28	332.00
2+350	25.00	14.10	352.50
2+375	25.00	14.35	358.75
2+400	25.00	13.70	342.50
2+425	25.00	13.55	338.75
2+450	25.00	14.80	370.00
2+475	25.00	17.78	444.50
2+500	25.00	14.62	365.50
2+525	25.00	15.84	396.00
2+550	25.00	17.60	440.00
2+575	12.50	17.60	220.00
الاجمالي			40172.38

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٣١/٥/٢٠٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة الدورية والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

محصر أعمال طبقة التشريب M.C.O داخل قرية الاشرفية - محافظة الشرقية

station	العرض	الطول	الاجمالي
0+000	9.40	12.5	117.50
0+025	9.00	25	225.00
0+050	9.50	25	237.50
0+075	10.00	25	250.00
0+100	8.00	25	200.00
0+125	7.80	25	195.00
0+150	10.00	25	250.00
0+175	10.40	25	260.00
0+200	9.80	25	245.00
0+225	11.00	25	275.00
0+250	10.60	25	265.00
0+275	9.80	25	245.00
0+300	9.40	25	235.00
0+325	9.50	25	237.50
0+350	9.50	25	237.50
0+375	10.00	25	250.00
0+400	10.00	25	250.00
0+425	10.20	25	255.00
0+450	11.00	25	275.00
0+475	11.60	25	290.00
0+500	10.00	12.5	125.00
الاجمالي			4920

مهندس المقيول

مهندس المقيول

م. ادريس

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصار أعمال طبقة التشريب M.C.O تحت كوبري الاشراف العلوي

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	8.3	103.75
0+025	25	8.3	207.50
0+050	25	9.1	227.50
0+075	25	9.5	237.50
0+100	25	10.3	257.50
0+125	25	11	275.00
0+150	25	10	250.00
0+175	25	11.3	282.50
0+200	25	12	300.00
0+225	25	10.9	272.50
0+250	25	17.5	437.50
0+275	25	13.8	345.00
0+300	25	12.1	302.50
0+325	25	11.1	277.50
0+350	25	9.6	240.00
0+375	25	8.4	210.00
0+400	25	8.4	210.00
0+425	25	8.3	207.50
0+450	25	8.9	222.50
0+475	12.5	6	75.00
الاجمالي			4941.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال طبقة التشريب M.C.O بالطرنش أمام عيادة القوات المسلحة - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
1+043	7	4.7	32.90
1+050	12.5	4.3	53.75
1+075	25	4.3	107.50
1+100	25	4.4	110.00
1+125	25	4.5	112.50
1+150	25	4.5	112.50
1+175	25	4.5	112.50
1+200	25	4.5	112.50
1+225	12.5	4.5	56.25
أمام إدارة المرور	30	4	120.00
الإجمالي			930.40

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. إ. ح. ح.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (4)

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق دبيح / القاسمي - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+000	0	11.1	0.00	0.00
0+020	20	11.5	11.30	226.00
0+040	20	11.7	11.60	232.00
0+060	20	12.1	11.90	238.00
0+080	20	12.15	12.13	242.50
0+100	20	12.25	12.20	244.00
0+120	20	12	12.13	242.50
0+140	20	12	12.00	240.00
0+160	20	11.9	11.95	239.00
0+180	20	11.7	11.80	236.00
0+200	20	11.5	11.60	232.00
0+220	20	11.6	11.55	231.00
0+240	20	11.6	11.60	232.00
0+260	20	11.65	11.63	232.50
0+280	20	11.9	11.78	235.50
0+300	20	12.1	12.00	240.00
0+320	20	12.3	12.20	244.00
0+340	20	12.4	12.35	247.00
0+360	20	12.45	12.43	248.50
0+380	20	12.35	12.40	248.00
0+400	20	12.2	12.28	245.50
0+420	20	12.2	12.20	244.00
0+440	20	12.1	12.15	243.00
0+460	20	12.1	12.10	242.00
0+480	20	11.9	12.00	240.00
0+500	20	11.6	11.75	235.00
0+520	20	12.22	11.91	238.20
0+540	20	12.2	12.21	244.20

م / الهيئة

م / الشركة


م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

يبدأ رقم (4)

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق دبيج / القاسمي - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+560	20	12.2	12.20	244.00
0+580	20	12.17	12.19	243.70
0+600	20	12.13	12.15	243.00
0+620	20	12.1	12.12	242.30
0+640	20	12	12.05	241.00
0+660	20	12	12.00	240.00
0+680	20	11.95	11.98	239.50
0+700	20	11.73	11.84	236.80
0+720	20	11.43	11.58	231.60
الاجمالي				8624.3



م / الهيئة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق دبيع / ديوب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+000	0	14.4	0.00	0.00
0+025	25	12.9	13.65	341.25
0+050	25	12.1	12.50	312.50
0+075	25	11.9	12.00	300.00
0+100	25	11.8	11.85	296.25
0+125	25	11.9	11.85	296.25
0+150	25	12	11.95	298.75
0+175	25	11.65	11.83	295.63
0+200	25	12.3	11.98	299.38
0+225	25	12.5	12.40	310.00
0+250	25	12.8	12.65	316.25
0+275	25	12.6	12.70	317.50
0+300	25	12.25	12.43	310.63
0+325	25	12.35	12.30	307.50
0+350	25	12.15	12.25	306.25
0+375	25	12.3	12.23	305.63
0+400	25	13	12.65	316.25
0+425	25	13.1	13.05	326.25
0+450	25	13	13.05	326.25
0+475	25	12.6	12.80	320.00
0+500	25	11.75	12.18	304.38
0+525	25	12.2	11.98	299.38
0+550	25	12.4	12.30	307.50
0+575	25	12.7	12.55	313.75
0+600	25	12.8	12.75	318.75
0+625	25	12.1	12.45	311.25
0+650	25	12.4	12.25	306.25
0+675	25	11.7	12.05	301.25

م / الهيئة

م / الشركة

١٣ / ١٢ / ٢٠١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (4)

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق ديبج / ديرب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+700	25	11.8	11.75	293.75
0+725	25	11.8	11.80	295.00
0+750	25	11.6	11.70	292.50
0+775	25	11.2	11.40	285.00
0+800	25	11.8	11.50	287.50
0+825	25	12.1	11.95	298.75
0+850	25	12.2	12.15	303.75
0+875	25	12.2	12.20	305.00
0+900	25	11.6	11.90	297.50
0+925	25	12	11.80	295.00
0+950	25	12	12.00	300.00
0+975	25	12	12.00	300.00
1+000	25	12.6	12.30	307.50
1+025	25	12.8	12.70	317.50
1+050	25	13	12.90	322.50
1+075	25	13.2	13.10	327.50
1+100	25	12.2	12.70	317.50
1+125	25	14.7	13.45	336.25
1+150	25	13.9	14.30	357.50
1+175	25	12.5	13.20	330.00
1+200	25	12.2	12.35	308.75
1+225	25	12	12.10	302.50
1+250	25	12.6	12.30	307.50
1+275	25	12.7	12.65	316.25
1+300	25	12.6	12.65	316.25
1+325	25	11.8	12.20	305.00
1+350	25	11.7	11.75	293.75
1+375	25	11.85	11.78	294.38

م / الهيئة

م / الشركة

م / م / م

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 بند رقم (4)

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق ديبج / ديرب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
1+400	25	11.7	11.78	294.38
1+425	25	11.9	11.80	295.00
1+450	25	11.95	11.93	298.13
1+475	25	11.9	11.93	298.13
1+500	25	12	11.95	298.75
1+525	25	12.3	12.15	303.75
1+550	25	12.6	12.45	311.25
1+575	25	12.7	12.65	316.25
1+600	25	12.95	12.83	320.63
1+625	25	12.5	12.73	318.13
1+650	25	12.3	12.40	310.00
1+675	25	11.75	12.03	300.63
1+700	25	11.2	11.48	286.88
1+725	25	11	11.10	277.50
1+750	25	11.1	11.05	276.25
1+775	25	11.5	11.30	282.50
1+800	25	11.8	11.65	291.25
1+825	25	12.2	12.00	300.00
1+850	25	12.7	12.45	311.25
1+875	25	12.5	12.60	315.00
1+900	25	12.6	12.55	313.75
1+925	25	12.4	12.50	312.50
1+950	25	11.9	12.15	303.75
1+975	25	11.5	11.70	292.50
الاجمالي				24207.50

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O طريق السنبلالوين - الزقازيق

station	الطول (م)	المعرض (م)	الإجمالي
0+000	12.5	14.35	179.38
0+025	25	14.50	362.50
0+050	25	13.40	335.00
0+075	25	12.20	305.00
0+100	25	13.55	338.75
0+125	25	12.00	300.00
0+150	25	14.50	362.50
0+175	25	14.10	352.50
0+200	25	14.20	355.00
0+225	25	14.70	367.50
0+250	25	14.90	372.50
0+275	25	14.60	365.00
0+300	25	14.90	372.50
0+325	25	14.45	361.25
0+350	25	14.00	350.00
0+375	25	14.00	350.00
0+400	25	13.70	342.50
0+425	25	13.90	347.50
0+450	25	14.00	350.00
0+475	25	14.00	350.00
0+500	25	14.30	357.50
0+525	25	15.00	375.00
0+550	25	14.60	365.00
0+575	25	14.40	360.00
0+600	25	14.10	352.50
0+625	25	11.80	295.00
0+645	7.5	11.60	87.00
الإجمالي (م3)			9011.38

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

أ. محمد رشاد

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	المطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
0+000	0	11.45	0.00	0.00
0+025	25	11.6	11.53	288.13
0+050	25	12.25	11.93	298.13
0+075	25	13.3	12.78	319.38
0+100	25	13.2	13.25	331.25
0+125	25	13.3	13.25	331.25
0+150	25	13.15	13.23	330.63
0+175	25	13.7	13.43	335.63
0+200	25	14.1	13.90	347.50
0+225	25	13.9	14.00	350.00
0+250	25	14	13.95	348.75
0+275	25	14.4	14.20	355.00
0+300	25	14.15	14.28	356.88
0+325	25	12.9	13.53	338.13
0+350	25	13.35	13.13	328.13
0+375	25	13.75	13.55	338.75
0+400	25	14.45	14.10	352.50
0+425	25	13.4	13.93	348.13
0+450	25	13.45	13.43	335.63
0+475	25	13.8	13.63	340.63
0+500	25	13.5	13.65	341.25
0+525	25	13.1	13.30	332.50
0+550	25	12.8	12.95	323.75
0+575	25	12.85	12.83	320.63
0+600	25	13.75	13.30	332.50
0+625	25	14.4	14.08	351.88
0+650	25	14.25	14.33	358.13
0+675	25	13.5	13.88	346.88

م / الهيئة

م / الشبكة

م / العرض

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفيط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+700	25	13.55	13.53	338.13
0+725	25	13	13.28	331.88
0+750	25	12	12.50	312.50
0+775	25	12.15	12.08	301.88
0+800	25	12.6	12.38	309.38
0+825	25	12.35	12.48	311.88
0+850	25	13.3	12.83	320.63
0+875	25	13.85	13.58	339.38
0+900	25	13.5	13.68	341.88
0+925	25	14.2	13.85	346.25
0+950	25	14.3	14.25	356.25
0+975	25	12.95	13.63	340.63
1+000	25	12.5	12.73	318.13
1+025	25	12.3	12.40	310.00
1+050	25	13.2	12.75	318.75
1+075	25	13.2	13.20	330.00
1+100	25	12.1	12.65	316.25
1+125	25	12.1	12.60	315.00
1+150	25	12.4	12.75	318.75
1+175	25	13.3	12.85	321.25
1+200	25	15	14.15	353.75
1+225	25	13.75	14.38	359.38
1+250	25	14.5	14.13	353.13
1+275	25	14.65	14.58	364.38
1+300	25	13.75	14.20	355.00
1+325	25	13.5	13.63	340.63
1+350	25	12.2	12.85	321.25
1+375	25	12.2	12.20	305.00

م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفيط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
1+400	25	12.1	12.15	303.75
1+425	25	13	12.55	313.75
1+450	25	13.4	13.20	330.00
1+475	25	13.35	13.38	334.38
1+500	25	13.1	13.23	330.63
1+525	25	13.1	13.10	327.50
1+550	25	12.2	12.65	316.25
1+575	25	11.95	12.08	301.88
1+600	25	11.9	11.93	298.13
1+625	25	11.9	11.90	297.50
1+650	25	12	11.95	298.75
1+675	25	11.95	11.98	299.38
1+700	25	11.8	11.83	296.88
1+725	25	12.05	11.93	298.13
1+750	25	12.25	12.15	303.75
1+775	25	11.75	12.00	300.00
1+800	25	11.9	11.83	295.63
1+825	25	11.75	11.83	295.63
1+850	25	11.8	11.78	294.38
1+875	25	11.9	11.85	296.25
1+900	25	12.15	12.03	300.63
1+925	25	12.15	12.15	303.75
1+950	25	12	12.08	301.88
1+975	25	12.05	12.03	300.63
2+000	25	12.4	12.23	305.63
2+025	25	12.5	12.45	311.25
2+050	25	12.4	12.45	311.25
2+075	25	12	12.20	305.00

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
2+100	25	11.95	11.98	299.33
2+125	25	12.1	12.03	300.63
2+150	25	11.8	11.95	298.75
2+175	25	12.4	12.10	302.50
2+200	25	12.45	12.43	310.63
2+225	25	12.3	12.38	309.38
2+250	25	11.95	12.13	303.13
2+275	25	12.1	12.03	300.63
2+300	25	11.9	12.00	300.00
2+325	25	12.05	11.98	299.38
2+350	25	12.35	12.20	305.00
2+375	25	12.45	12.40	310.00
2+400	25	12.55	12.50	312.50
2+425	25	12.55	12.55	313.75
2+450	25	12.2	12.38	309.38
2+475	25	12.3	12.25	306.25
2+500	25	12.2	12.25	306.25
2+525	25	12.35	12.28	306.88
2+550	25	12.25	12.30	307.50
2+575	25	11.95	12.10	302.50
2+600	25	11.95	11.95	298.75
2+625	25	12.1	12.03	300.63
2+650	25	12.5	12.30	307.50
2+675	25	12.75	12.63	315.63
2+700	25	13	12.88	321.88
2+725	25	12.85	12.93	323.13
2+750	25	12.3	12.58	314.38
2+775	25	12.25	12.28	306.88

م / الهيئة

م / الشركة

٣ / ٥ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
2+800	25	12.1	12.18	304.38
2+825	25	11.75	11.93	298.13
2+850	25	12	11.88	296.88
2+875	25	12.25	12.13	303.13
2+900	25	11.85	12.05	301.25
2+925	25	12.05	11.95	298.75
2+950	25	12.25	12.15	303.75
2+975	25	12.4	12.33	308.13
3+000	25	12.4	12.40	310.00
3+025	25	12.25	12.33	308.13
3+050	25	12.25	12.25	306.25
3+075	25	12.25	12.25	306.25
3+100	25	12.4	12.33	308.13
3+125	25	12.6	12.50	312.50
3+150	25	12.6	12.60	315.00
3+175	25	12.6	12.60	315.00
3+200	25	12.55	12.58	314.38
3+225	25	12.4	12.48	311.88
3+250	25	12	12.20	305.00
3+275	25	11.95	11.98	299.38
3+300	25	12	11.98	299.38
3+325	25	12.1	12.05	301.25
3+350	25	12.1	12.10	302.50
3+375	25	12	12.05	301.25
3+400	25	11.9	11.95	298.75
3+425	25	11.95	11.93	298.13
3+450	25	12.2	12.08	301.88
3+475	25	12.35	12.28	306.88

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
3+500	25	12.45	12.40	310.00
3+525	25	12	12.23	305.63
3+550	25	11.95	11.98	299.38
3+575	25	12.05	12.00	300.00
3+600	25	12.1	12.08	301.88
3+625	25	12	12.05	301.25
3+650	25	12.1	12.05	301.25
3+675	25	12.15	12.13	303.13
3+700	25	11.95	12.05	301.25
3+725	25	12.1	12.03	300.63
3+750	25	12	12.05	301.25
3+775	25	11.75	11.88	296.88
3+800	25	11.6	11.68	291.88
3+825	25	10.9	11.25	281.25
3+850	25	10.5	10.70	267.50
3+875	25	11.5	11.00	275.00
3+900	25	11.2	11.35	283.75
3+925	25	11.25	11.23	280.63
3+950	25	11.35	11.30	282.50
3+975	25	12.25	11.80	295.00
4+000	25	11.7	11.98	299.38
4+025	25	12.45	12.08	301.88
4+050	25	12.7	12.58	314.38
4+075	25	13.1	12.90	322.50
4+100	25	12.5	12.80	320.00
4+125	25	12.1	12.30	307.50
4+150	25	11.3	11.70	292.50
4+175	25	11.2	11.25	281.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطازلة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفيط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
4+200	25	10.5	10.85	271.25
4+225	25	10.6	10.55	263.75
4+250	25	10.5	10.55	263.75
4+275	25	10.2	10.35	258.75
4+300	25	11.1	10.65	266.25
4+325	25	11.1	11.10	277.50
4+350	25	11	11.05	276.25
4+375	25	10.1	10.55	263.75
4+400	25	10.05	10.08	251.88
4+425	25	10.8	10.43	260.63
4+450	25	10.5	10.65	266.25
4+475	25	10.7	10.60	265.00
4+500	25	10.8	10.75	268.75
4+525	25	11.9	11.35	283.75
4+550	25	11.9	11.90	297.50
4+575	25	11.6	11.75	293.75
4+600	25	10.4	11.00	275.00
4+625	25	10.9	10.65	266.25
4+650	25	11	10.95	273.75
4+675	25	12	11.50	287.50
4+700	25	12.1	12.05	301.25
4+725	25	12.1	12.10	302.50
4+750	25	11.5	11.80	295.00
4+775	25	11.8	11.65	291.25
4+800	25	12.3	12.05	301.25
4+825	25	12.55	12.43	310.63
4+850	25	12.3	12.43	310.63
4+875	25	12.6	12.45	311.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال نوريد ورش طبقة التشريب M.C.O طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الأجمالي
4+900	25	13.2	12.90	322.50
4+925	25	13	13.10	327.50
4+950	25	13.45	13.23	330.63
4+975	25	13.6	13.53	338.13
5+000	25	13.1	13.35	333.75
5+025	25	12.95	13.03	325.63
5+050	25	13	12.98	324.38
5+075	25	11.95	12.48	311.88
5+100	25	12.1	12.03	300.63
5+125	25	11.25	11.68	291.88
الأجمالي				63416.25

م / الهيئة

م / الشركة


م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال توريد وفرش طبقة التشريب M.C.O طريق بني عبيد (بعد الكوبري) - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)
0+000	12.5	8.05	100.63
0+025	25	9.10	227.50
0+050	25	8.50	212.50
0+075	25	9.40	235.00
0+100	25	10.00	250.00
0+125	25	11.35	283.75
0+150	25	9.40	235.00
0+175	25	9.05	226.25
0+200	25	8.70	217.50
0+225	25	9.70	242.50
0+250	25	9.20	230.00
0+280	17.5	8.10	141.75
الاجمالي (م ²)			2602.38

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



حصر أعمال البنية التحتية للشوارع M.C.C. طريق ابو حرسه / يلا - القاهرة الجديدة

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ³)
2+775	12.5	9.80	122.50
2+800	25	9.80	245.00
2+825	25	10.00	250.00
2+850	25	9.90	247.50
2+875	25	9.90	247.50
2+900	25	9.80	245.00
2+925	25	9.85	246.25
2+950	25	9.45	236.25
2+975	25	9.30	232.50
3+000	25	9.00	225.00
3+025	25	8.60	213.00
3+050	25	9.20	230.00
3+075	25	9.80	245.00
3+100	25	9.90	247.50
3+125	25	9.90	247.50
3+150	25	10.00	250.00
3+175	25	9.95	248.75
3+200	25	9.95	248.75
3+225	25	9.70	242.50
3+250	25	9.10	227.50
3+275	25	9.50	237.50
3+300	25	10.00	250.00

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)
 عملية الصيانة الجارية والطرق شرق الدمام (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)
 الخلية / مكتب الزايد للمقاولات يوسف الطويل

حفر أعمال توريد وقرش طبقة الشرب M.C.C طريق ابو عريضة / بالماس - الدقهلية

Station	الطول (م)	العمق (م)	الكمية (م ³)
3+325	25	9.70	242.50
3+350	25	9.75	243.75
3+375	25	10.25	256.25
3+400	25	9.60	240.00
3+425	25	9.80	245.00
3+450	25	9.10	227.50
3+475	25	9.60	240.00
3+500	25	9.75	243.75
3+525	25	9.85	246.25
3+550	25	10.00	250.00
3+575	25	9.30	232.50
3+600	25	9.80	245.00
3+625	25	9.30	232.50
3+650	25	8.20	205.00
3+675	25	8.55	213.75
3+700	25	8.75	218.75
3+725	25	9.75	243.75
3+750	25	11.10	277.50
الإجمالي (م ³)			9486.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثانية - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة الاعمال والطاوة الطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة اولي) (المنطقة الثانية - شرق الدلتا)
 لتقدير / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

البيد رقم (5)
 إجمالي أعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم

الكمية	الوحدة	ST.	البيد
40172	2م	طريق المغاهلة - المسيلوين (ST 0+000 TO ST 2+575)	أعمال الشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج 3 د بسمك 6 سم الخ
4941.25		كويري الاشرف (ST 0+000 TO ST 0+475)	
930.4		عبادة القوات المسلحة - الزقازيق (ST 1+043 TO ST 1+225)	
8624.1		طريق ديج / القاسم - الزقازيق (ST 0+000 TO ST 0+720)	
24207.5		طريق ديج / ديب - الزقازيق (ST 0+000 TO ST 1+975)	
9011.38		طريق السبلالوين - الزقازيق (ST 0+000 TO ST 0+645)	
63416.25		طريق صفط / زيني - الزقازيق (ST 0+000 TO ST 4+900)	
2602.38		طريق بني عبيد - الدقهلية (ST 0+000 TO ST 0+280)	
9486.25		طريق ابو ترصة / جاقس - الدقهلية (ST 2+775 TO ST 3+750)	
163391.71		الإجمالي	

مهندس ليلى
 م. ا. م. م.

مهندس احمد

مهندس شركة
 م. ا. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطاولة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة اولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 حصر اعمال المنيقة الرابطة بسمك 6 سم بطريق المعاهدة - السبلاوين

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	12.50	18.75	234.38
0+025	25.00	18.55	463.75
0+050	25.00	18.65	466.25
0+075	25.00	18.75	468.75
0+100	25.00	19.10	477.50
0+125	25.00	18.40	460.00
0+150	25.00	18.10	452.50
0+175	25.00	18.60	465.00
0+200	25.00	18.50	462.50
0+225	25.00	18.30	457.50
0+250	25.00	18.75	468.75
0+275	25.00	18.85	471.25
0+300	25.00	19.15	478.75
0+325	25.00	19.15	478.75
0+350	25.00	19.65	491.25
0+375	25.00	23.60	590.00
0+400	25.00	29.60	740.00
0+425	25.00	24.50	612.50
0+450	25.00	18.50	462.50
0+475	25.00	14.00	350.00
0+500	25.00	12.70	317.50
0+525	25.00	11.70	292.50
0+550	25.00	12.30	307.50
0+575	25.00	12.60	315.00
0+600	25.00	13.70	342.50
0+625	25.00	12.60	315.00
0+650	25.00	12.20	305.00
0+675	25.00	11.50	287.50
0+700	25.00	11.00	275.00
0+725	25.00	12.60	315.00
0+750	25.00	13.50	337.50
0+775	25.00	15.10	377.50
0+800	25.00	14.50	362.50
0+825	25.00	16.10	402.50
0+850	25.00	16.10	402.50
0+875	25.00	15.10	377.50
0+900	25.00	15.20	380.00
0+925	25.00	15.80	395.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ. ع. ح. ح.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوايد للملااولات ووصف الطرق

حصر اعمال الطبقة الرابطة بسك 6 سم بطريق المعاهدة - السنبلاوين


المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
0+950	25.00	17.00	425.00
0+975	25.00	17.00	425.00
1+000	25.00	16.70	417.50
1+025	25.00	16.70	417.50
1+050	25.00	17.10	427.50
1+075	25.00	17.00	425.00
1+100	25.00	16.80	420.00
1+125	25.00	15.80	395.00
1+150	25.00	16.25	406.25
1+175	25.00	16.50	412.50
1+200	25.00	15.40	385.00
1+225	25.00	14.50	362.50
1+250	25.00	14.50	362.50
1+275	25.00	13.20	330.00
1+300	25.00	14.10	352.50
1+325	25.00	14.10	352.50
1+350	25.00	13.80	345.00
1+375	25.00	14.30	357.50
1+400	25.00	19.75	493.75
1+425	25.00	15.27	381.75
1+450	25.00	17.27	431.75
1+475	25.00	17.70	442.50
1+500	25.00	18.70	467.50
1+525	25.00	11.10	277.50
1+550	25.00	15.10	377.50
1+575	25.00	15.00	375.00
1+600	25.00	14.40	360.00
1+625	25.00	14.70	367.50
1+650	25.00	15.00	375.00
1+675	25.00	13.00	325.00
1+700	25.00	13.58	339.50
1+725	25.00	13.90	347.50
1+750	25.00	14.90	372.50
1+775	25.00	15.10	377.50
1+800	25.00	15.10	377.50
1+825	25.00	15.00	375.00
1+850	25.00	14.30	357.50
1+875	25.00	14.50	362.50

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم تحت كوبري الإشراف العلوي

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	8.3	103.75
0+025	25	8.3	207.50
0+050	25	9.1	227.50
0+075	25	9.5	237.50
0+100	25	10.3	257.50
0+125	25	11	275.00
0+150	25	10	250.00
0+175	25	11.3	282.50
0+200	25	12	300.00
0+225	25	10.9	272.50
0+250	25	17.5	437.50
0+275	25	13.8	345.00
0+300	25	12.1	302.50
0+325	25	11.1	277.50
0+350	25	9.6	240.00
0+375	25	8.4	210.00
0+400	25	8.4	210.00
0+425	25	8.3	207.50
0+450	25	8.9	222.50
0+475	12.5	6	75.00
الاجمالي			4941.25

مهندس الجودة



مهندس البركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطايرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصراً أعمال الطبقة الرابطة بسمك 6م بالطرش أمام عبادة القوات المسلحة - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
1+043	7	4.7	32.90
1+050	12.5	4.3	53.75
1+075	25	4.3	107.50
1+100	25	4.4	110.00
1+125	25	4.5	112.50
1+150	25	4.5	112.50
1+175	25	4.5	112.50
1+200	25	4.5	112.50
1+225	12.5	4.5	56.25
أمام إدارة المرور	30	4	120.00
الإجمالي			930.40

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ووصف الطرق

بدرقم (5)

أعمال توريد وقوش الطبقة الرابطة بسبك 6 سم طريق ديج / القاسمي - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
0+000	0	11.1	0	0
0+020	20	11.5	11.3	226
0+040	20	11.7	11.6	232
0+060	20	12.1	11.9	238
0+080	20	12.15	12.125	242.5
0+100	20	12.25	12.2	244
0+120	20	12	12.125	242.5
0+140	20	12	12	240
0+160	20	11.9	11.95	239
0+180	20	11.7	11.8	236
0+200	20	11.5	11.6	232
0+220	20	11.6	11.55	231
0+240	20	11.6	11.6	232
0+260	20	11.65	11.625	232.5
0+280	20	11.9	11.775	235.5
0+300	20	12.1	12	240
0+320	20	12.3	12.2	244
0+340	20	12.4	12.35	247
0+360	20	12.45	12.425	248.5
0+380	20	12.35	12.4	248
0+400	20	12.2	12.275	245.5
0+420	20	12.2	12.2	244
0+440	20	12.1	12.15	243
0+460	20	12.1	12.1	242
0+480	20	11.9	12	240
0+500	20	11.6	11.75	235
0+520	20	12.22	11.91	238.2
0+540	20	12.2	12.21	244.2

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطاولة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 بند رقم (5)

أعمال توريد وفرش الطبقة الرابطة بسمك 6 سم طريق ديج / القاسمي - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+560	20	12.2	12.2	244
0+580	20	12.17	12.185	243.7
0+600	20	12.13	12.15	243
0+620	20	12.1	12.115	242.3
0+640	20	12	12.05	241
0+660	20	12	12	240
0+680	20	11.95	11.975	239.5
0+700	20	11.73	11.84	236.8
0+720	20	11.43	11.58	231.6
الاجمالي				8624.3

م / الهيئة

م / الشركة

م / العرض

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
بند رقم (5)

أعمال توريد وفرش الطبقة الرابطة بسمك 6 سم طريق دبيج / ديرب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+000	0	14.4	0.00	0.00
0+025	25	12.9	13.65	341.25
0+050	25	12.1	12.50	312.50
0+075	25	11.9	12.00	300.00
0+100	25	11.8	11.85	296.25
0+125	25	11.9	11.85	296.25
0+150	25	12	11.95	298.75
0+175	25	11.65	11.83	295.63
0+200	25	12.3	11.98	299.38
0+225	25	12.5	12.40	310.00
0+250	25	12.8	12.65	316.25
0+275	25	12.6	12.70	317.50
0+300	25	12.25	12.43	310.63
0+325	25	12.35	12.30	307.50
0+350	25	12.15	12.25	306.25
0+375	25	12.3	12.23	305.63
0+400	25	13	12.65	316.25
0+425	25	13.1	13.05	326.25
0+450	25	13	13.05	326.25
0+475	25	12.6	12.80	320.00
0+500	25	11.75	12.18	304.38
0+525	25	12.2	11.98	299.38
0+550	25	12.4	12.30	307.50
0+575	25	12.7	12.55	313.75
0+600	25	12.8	12.75	318.75
0+625	25	12.1	12.45	311.25
0+650	25	12.4	12.25	306.25
0+675	25	11.7	12.05	301.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 بند رقم (5)

أعمال توريد وفرش الطبقة الرابطة بسمك 6 سم طريق ديبج / ديرب - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+700	25	11.8	11.75	293.75
0+725	25	11.8	11.80	295.00
0+750	25	11.6	11.70	292.50
0+775	25	11.2	11.40	285.00
0+800	25	11.8	11.50	287.50
0+825	25	12.1	11.95	298.75
0+850	25	12.2	12.15	303.75
0+875	25	12.2	12.20	305.00
0+900	25	11.6	11.90	297.50
0+925	25	12	11.80	295.00
0+950	25	12	12.00	300.00
0+975	25	12	12.00	300.00
1+000	25	12.6	12.30	307.50
1+025	25	12.8	12.70	317.50
1+050	25	13	12.90	322.50
1+075	25	13.2	13.10	327.50
1+100	25	12.2	12.70	317.50
1+125	25	14.7	13.45	336.25
1+150	25	13.9	14.30	357.50
1+175	25	12.5	13.20	330.00
1+200	25	12.2	12.35	308.75
1+225	25	12	12.10	302.50
1+250	25	12.6	12.30	307.50
1+275	25	12.7	12.65	316.25
1+300	25	12.6	12.65	316.25
1+325	25	11.8	12.20	305.00
1+350	25	11.7	11.75	293.75
1+375	25	11.85	11.78	294.38

پند رقم (5)

أعمال توريد وفرش الطبقة الرابطة بسمك 6 سم طريق دبيج / ديرب - الزقازيق

الاجمالي	متوسط العرض	العرض	الطول	ST
294.38	11.78	11.7	25	1+400
295.00	11.80	11.9	25	1+425
298.13	11.93	11.95	25	1+450
298.13	11.93	11.9	25	1+475
298.75	11.95	12	25	1+500
303.75	12.15	12.3	25	1+525
311.25	12.45	12.6	25	1+550
316.25	12.65	12.7	25	1+575
320.63	12.83	12.95	25	1+600
318.13	12.73	12.5	25	1+625
310.00	12.40	12.3	25	1+650
300.63	12.03	11.75	25	1+675
286.88	11.48	11.2	25	1+700
277.50	11.10	11	25	1+725
276.25	11.05	11.1	25	1+750
282.50	11.30	11.5	25	1+775
291.25	11.65	11.8	25	1+800
300.00	12.00	12.2	25	1+825
311.25	12.45	12.7	25	1+850
315.00	12.60	12.5	25	1+875
313.75	12.55	12.6	25	1+900
312.50	12.50	12.4	25	1+925
303.75	12.15	11.9	25	1+950
292.50	11.70	11.5	25	1+975
24207.50	الاجمالي			

م / الهيئة



م / الشركة
٣٠ / ١ / ٢٠٠٩

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم طريق السنبلوين - الرقازيق

station	الطول (م)	لعمرض (م)	الاجمالي
0+000	12.5	14.35	179.38
0+025	25	14.50	362.50
0+050	25	13.40	335.00
0+075	25	12.20	305.00
0+100	25	13.55	338.75
0+125	25	12.00	300.00
0+150	25	14.50	362.50
0+175	25	14.10	352.50
0+200	25	14.20	355.00
0+225	25	14.70	367.50
0+250	25	14.90	372.50
0+275	25	14.60	365.00
0+300	25	14.90	372.50
0+325	25	14.45	361.25
0+350	25	14.00	350.00
0+375	25	14.00	350.00
0+400	25	13.70	342.50
0+425	25	13.90	347.50
0+450	25	14.00	350.00
0+475	25	14.00	350.00
0+500	25	14.30	357.50
0+525	25	15.00	375.00
0+550	25	14.60	365.00
0+575	25	14.40	360.00
0+600	25	14.10	352.50
0+625	25	11.80	295.00
0+645	7.5	11.60	87.00
الاجمالي (م)			9011.38

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والمطاردة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم طريق صفيط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+000	0	11.45	0.00	0.00
0+025	25	11.6	11.53	288.13
0+050	25	12.25	11.93	298.13
0+075	25	13.3	12.78	319.38
0+100	25	13.2	13.25	331.25
0+125	25	13.3	13.25	331.25
0+150	25	13.15	13.23	330.63
0+175	25	13.7	13.43	335.63
0+200	25	14.1	13.90	347.50
0+225	25	13.9	14.00	350.00
0+250	25	14	13.95	348.75
0+275	25	14.4	14.20	355.00
0+300	25	14.15	14.28	356.88
0+325	25	12.9	13.53	338.13
0+350	25	13.35	13.13	328.13
0+375	25	13.75	13.55	338.75
0+400	25	14.45	14.10	352.50
0+425	25	13.4	13.93	348.13
0+450	25	13.45	13.43	335.63
0+475	25	13.8	13.63	340.63
0+500	25	13.5	13.65	341.25
0+525	25	13.1	13.30	332.50
0+550	25	12.8	12.95	323.75
0+575	25	12.85	12.83	320.63
0+600	25	13.75	13.30	332.50
0+625	25	14.4	14.08	351.88
0+650	25	14.25	14.33	358.13
0+675	25	13.5	13.88	346.88

م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة وانطارنة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+700	25	13.55	13.53	338.13
0+725	25	13	13.28	331.88
0+750	25	12	12.50	312.50
0+775	25	12.15	12.08	301.88
0+800	25	12.6	12.38	309.38
0+825	25	12.35	12.48	311.88
0+850	25	13.3	12.83	320.63
0+875	25	13.85	13.58	339.38
0+900	25	13.5	13.68	341.88
0+925	25	14.2	13.85	346.25
0+950	25	14.3	14.25	356.25
0+975	25	12.95	13.63	340.63
1+000	25	12.5	12.73	318.13
1+025	25	12.3	12.40	310.00
1+050	25	13.2	12.75	318.75
1+075	25	13.2	13.20	330.00
1+100	25	12.1	12.65	316.25
1+125	25	13.1	12.60	315.00
1+150	25	12.4	12.75	318.75
1+175	25	13.3	12.85	321.25
1+200	25	15	14.15	353.75
1+225	25	13.75	14.38	359.38
1+250	25	14.5	14.13	353.13
1+275	25	14.65	14.58	364.38
1+300	25	13.75	14.20	355.00
1+325	25	13.5	13.63	340.63
1+350	25	12.2	12.85	321.25
1+375	25	12.2	12.20	305.00

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم طريق ضغط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
1+400	25	12.1	12.15	303.75
1+425	25	13	12.55	313.75
1+450	25	13.4	13.20	330.00
1+475	25	13.35	13.38	334.38
1+500	25	13.1	13.23	330.63
1+525	25	13.1	13.10	327.50
1+550	25	12.2	12.65	316.25
1+575	25	11.95	12.08	301.88
1+600	25	11.9	11.93	298.13
1+625	25	11.9	11.90	297.50
1+650	25	12	11.95	298.75
1+675	25	11.95	11.98	299.38
1+700	25	11.8	11.88	296.88
1+725	25	12.05	11.93	298.13
1+750	25	12.25	12.15	303.75
1+775	25	11.75	12.00	300.00
1+800	25	11.9	11.83	295.63
1+825	25	11.75	11.83	295.63
1+850	25	11.8	11.78	294.38
1+875	25	11.9	11.85	296.25
1+900	25	12.15	12.03	300.63
1+925	75	12.15	12.15	303.75
1+950	25	12	12.08	301.88
1+975	25	12.05	12.03	300.63
2+000	25	12.4	12.23	305.63
2+025	25	12.5	12.45	311.25
2+050	25	12.4	12.45	311.25
2+075	25	12	12.20	305.00

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تفصيل / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
2+100	25	11.95	11.98	299.38
2+125	25	12.1	12.03	300.63
2+150	25	11.8	11.95	298.75
2+175	25	12.4	12.10	302.50
2+200	25	12.45	12.43	310.63
2+225	25	12.3	12.38	309.38
2+250	25	11.95	12.13	303.13
2+275	25	12.1	12.03	300.63
2+300	25	11.9	12.00	300.00
2+325	25	12.05	11.98	299.38
2+350	25	12.35	12.20	305.00
2+375	25	12.45	12.40	310.00
2+400	25	12.55	12.50	312.50
2+425	25	12.55	12.55	313.75
2+450	25	12.2	12.38	309.38
2+475	25	12.3	12.25	306.25
2+500	25	12.2	12.25	306.25
2+525	25	12.35	12.28	306.88
2+550	25	12.25	12.30	307.50
2+575	25	11.95	12.10	302.50
2+600	25	11.95	11.95	298.75
2+625	25	12.1	12.03	300.63
2+650	25	12.5	12.30	307.50
2+675	25	12.75	12.63	315.63
2+700	25	13	12.88	321.88
2+725	25	12.85	12.93	323.13
2+750	25	12.3	12.58	314.38
2+775	25	12.25	12.28	306.88

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
2+800	25	12.1	12.18	304.38
2+825	25	11.75	11.93	298.13
2+850	25	12	11.88	296.88
2+875	25	12.25	12.13	303.13
2+900	25	11.85	12.05	301.25
2+925	25	12.05	11.95	298.75
2+950	25	12.25	12.15	303.75
2+975	25	12.4	12.33	308.13
3+000	25	12.4	12.40	310.00
3+025	25	12.25	12.33	308.13
3+050	25	12.25	12.25	306.25
3+075	25	12.25	12.25	306.25
3+100	25	12.4	12.33	308.13
3+125	25	12.6	12.50	312.50
3+150	25	12.6	12.60	315.00
3+175	25	12.6	12.60	315.00
3+200	25	12.55	12.58	314.38
3+225	25	12.4	12.48	311.88
3+250	25	12	12.20	305.00
3+275	25	11.95	11.98	299.38
3+300	25	12	11.98	299.38
3+325	25	12.1	12.05	301.25
3+350	25	12.1	12.10	302.50
3+375	25	12	12.05	301.25
3+400	25	11.9	11.95	298.75
3+425	25	11.95	11.93	298.13
3+450	25	12.2	12.08	301.88
3+475	25	12.35	12.28	306.88

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم طريق صفط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
3+500	25	12.45	12.40	310.00
3+525	25	12	12.23	305.63
3+550	25	11.95	11.98	299.38
3+575	25	12.05	12.00	300.00
3+600	25	12.1	12.08	301.88
3+625	25	12	12.05	301.25
3+650	25	12.1	12.05	301.25
3+675	25	12.15	12.13	303.13
3+700	25	11.95	12.05	301.25
3+725	25	12.1	12.03	300.63
3+750	25	12	12.05	301.25
3+775	25	11.75	11.88	296.88
3+800	25	11.6	11.68	291.88
3+825	25	10.9	11.25	281.25
3+850	25	10.5	10.70	267.50
3+875	25	11.5	11.00	275.00
3+900	25	11.2	11.35	283.75
3+925	25	11.25	11.23	280.63
3+950	25	11.35	11.30	282.50
3+975	25	12.25	11.80	295.00
4+000	25	11.7	11.98	299.38
4+025	25	12.45	12.08	301.88
4+050	25	12.7	12.58	314.38
4+075	25	13.1	12.90	322.50
4+100	25	12.5	12.80	320.00
4+125	25	12.1	12.30	307.50
4+150	25	11.3	11.70	292.50
4+175	25	11.2	11.25	281.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


أعمال توريد ولرش طبقة رابطة بسمك ٢٥ سم طريق صفط زريق - الرقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
4+200	25	10.5	10.85	271.25
4+225	25	10.6	10.55	263.75
4+250	25	10.5	10.55	263.75
4+275	25	10.2	10.35	258.75
4+300	25	11.1	10.65	266.25
4+325	25	11.1	11.10	277.50
4+350	25	11	11.05	276.25
4+375	25	10.1	10.55	263.75
4+400	25	10.05	10.08	251.88
4+425	25	10.8	10.43	260.63
4+450	25	10.5	10.65	266.25
4+475	25	10.7	10.60	265.00
4+500	25	10.8	10.75	268.75
4+525	25	11.9	11.35	283.75
4+550	25	11.9	11.90	297.50
4+575	25	11.6	11.75	293.75
4+600	25	10.4	11.00	275.00
4+625	25	10.9	10.65	266.25
4+650	25	11	10.95	273.75
4+675	25	12	11.50	287.50
4+700	25	12.1	12.05	301.25
4+725	25	12.1	12.10	302.50
4+750	25	11.5	11.80	295.00
4+775	25	11.8	11.65	291.25
4+800	25	12.3	12.05	301.25
4+825	25	12.55	12.43	310.63
4+850	25	12.3	12.43	310.63
4+875	25	12.6	12.45	311.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم طريق صفيط زريق - الزقازيق

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
4+900	25	13.2	12.90	322.50
4+925	25	13	13.10	327.50
4+950	25	13.45	13.23	330.63
4+975	25	13.6	13.53	338.13
5+000	25	13.1	13.35	333.75
5+025	25	12.95	13.03	325.63
5+050	25	13	12.98	324.38
5+075	25	11.95	12.48	311.88
5+100	25	12.1	12.03	300.63
5+125	25	11.25	11.68	291.88
الاجمالي				63416.25



م / الهيئة

م / الشركة

م / الزقازيق

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال توريد وفرش الطبقة الرابطة بسمك 6 سم طريق بني عبيد (بعد الكوبري) - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)
0+000	12.5	8.05	100.63
0+025	25	9.10	227.50
0+050	25	8.50	212.50
0+075	25	9.40	235.00
0+100	25	10.00	250.00
0+125	25	11.35	283.75
0+150	25	9.40	235.00
0+175	25	9.05	226.25
0+200	25	8.70	217.50
0+225	25	9.70	242.50
0+250	25	9.20	230.00
0+280	17.5	8.10	141.75
الاجمالي (م ²)			2602.38

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. الحرفاوي



حجم أعمال توريد وفرش طبقة الترابية 5 سم طريق ابو عريضة / بنغازي - الدمام

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ³)
2+775	12.5	9.80	122.50
2+800	25	9.80	245.00
2+825	25	10.00	250.00
2+850	25	9.90	247.50
2+875	25	9.90	247.50
2+900	25	9.80	245.00
2+925	25	9.85	246.25
2+950	25	9.45	236.25
2+975	25	9.30	232.50
3+000	25	9.00	225.00
3+025	25	8.40	210.00
3+050	25	9.20	230.00
3+075	25	9.80	245.00
3+100	25	9.90	247.50
3+125	25	9.90	247.50
3+150	25	10.00	250.00
3+175	25	9.95	248.75
3+200	25	9.95	248.75
3+225	25	9.70	242.50
3+250	25	9.10	227.50
3+275	25	9.50	237.50
3+300	25	10.00	250.00

الهيئة العامة للغذاء والدواء
 الهيئة العامة للغذاء والدواء
 الهيئة العامة للغذاء والدواء

محضر أعمال توريد وقربط طبقة الرابطة (6 سم) طريق ابو عروسة / بلداس - الدقهلية

station	(المطول (م)	(المعرض (م)	الكمية (م3)
3+325	25	9.70	242.50
3+350	25	9.75	243.75
3+375	25	10.25	256.25
3+400	25	9.60	240.00
3+425	25	9.80	245.00
3+450	25	9.10	227.50
3+475	25	9.60	240.00
3+500	25	9.75	243.75
3+525	25	9.85	246.25
3+550	25	10.00	250.00
3+575	25	9.30	232.50
3+600	25	9.80	245.00
3+625	25	9.30	232.50
3+650	25	8.20	205.00
3+675	25	8.55	213.75
3+700	25	8.75	218.75
3+725	25	9.75	243.75
3+750	25	11.10	277.50
الإجمالي (م3)			9486.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة ST01 - شرق الدمام)
 عملية الصيانة الدورية والطبقة لسطح منطقة شرق الدمام (مرصعة لوني) (المنطقة ST01 - شرق الدمام)
 تنفيذ / مكتب توليد المقاولات وخدمات الطرق
 الجلد رقم (6)
 إجمالي أعمال طبقة الترقى R.C

الكمية	الوحدة	ST	الباد
5300	م ²	تراسة كوبري المصنوعي - الترابيل (ST 0+000 TO ST 0+340)	أعمال إنشاء طبقة الترقى بمرصع التفتيح R.C 3000 ... الخ
4195		طلمع كوبري المصنوعي - بانيس شرقية (ST 0+000 TO ST 0+340)	
4941.25		نحت كوبري الإشراف (ST 0+000 TO ST 0+475)	
20971.60		كوبري المصنوعي لخدمة المرور - الترابيل (ST 0+000 TO ST 1+317)	
1171.5		بجور كوبري المصنوعي - الترابيل (ST 0+000 TO ST 0+180)	
40172.88		طريق المصنوعي - استلاليين (ST 0+000 TO ST 2+575)	
3612.5		بلاطات الترقى - استلاليين (ST 0+000 TO ST 0+225)	
3665		بلاطات الترقى - استلاليين (ST 0+000 TO ST 0+173)	
2582.88		بني صيد بند الكوبري - الدقهلية (ST 0+000 TO ST 0+780)	
5965.97		بني صيد منطقة الكوبري الكوبري والمداغل - الدقهلية	
9485.25		طريق أبو عريسة - بالقاس (ST 2+775 TO ST 3+750)	
102086.85	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



تمت لياست



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حضر بند الصب RC ينزله كوتيري العصلوجي اتجاه الزقازيق

STATION	طول	عرض	كميات	ملاحظات
0+000	10	15	150	
0+020	20	15.5	310	
0+040	20	15.5	310	
0+060	20	16	320	
0+080	20	16	320	
0+100	20	15	300	
0+120	20	16	320	
0+140	20	16	320	
0+160	20	16	320	
0+180	20	16.5	330	
0+200	20	16	320	
0+220	20	15.5	310	
0+240	20	15	300	
0+260	20	15.5	310	
0+280	20	15	300	
0+300	20	15	300	
0+320	20	15.5	310	
0+340	10	15	150	
الإجمالي			5300	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

3 الكرمي

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر بند الصق RC طلاء كوبري الحاصل في اتجاه يليق محافظة الشرقية

STATION	طول	عرض	كميات	ملاحظات
0+000	10	10	100	
0+020	20	10	200	
0+040	20	9	180	
0+060	20	9.5	190	
0+080	20	10	200	
0+100	20	9.5	190	
0+120	20	9	180	
0+140	20	9	180	
0+160	20	10	200	
0+180	20	9	180	
0+200	20	10	200	
0+220	20	9.5	190	
0+240	20	10	200	
0+260	20	9.5	190	
0+280	20	9	180	
0+300	20	9.5	190	
0+320	20	9	180	
0+340	20	10	200	
0+360	20	9	180	
0+380	20	10	200	
0+400	20	10	200	
0+420	20	9	180	
0+340	10	10.5	105	
الاجمالي			4195	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
أ. د. ح. د.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة اللصق R.C تحت كوبري الإشراف العلوي

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	8.3	103.75
0+025	25	8.3	207.50
0+050	25	9.1	227.50
0+075	25	9.5	237.50
0+100	25	10.3	257.50
0+125	25	11	275.00
0+150	25	10	250.00
0+175	25	11.3	282.50
0+200	25	12	300.00
0+225	25	10.9	272.50
0+250	25	17.3	437.50
0+275	25	13.8	345.00
0+300	25	12.4	302.50
0+325	25	11.4	277.50
0+350	25	9.4	240.00
0+375	25	8.4	210.00
0+400	25	8.4	210.00
0+425	25	8.4	207.50
0+450	25	8.4	222.50
0+475	12.5	6	75.00
الاجمالي			4941.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصار أعمال طبقة اللصق R.C تحت كوبري العصلوجي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	14	175.00
0+025	25	14.15	353.75
0+050	25	14.35	358.75
0+075	25	14.3	357.50
0+100	25	14.25	356.25
0+125	25	14.25	356.25
0+150	25	14.2	355.00
0+175	25	14.2	355.00
0+200	25	14.1	352.50
0+225	25	14.1	352.50
0+250	25	14.15	353.75
0+275	25	14.15	353.75
0+300	25	14.2	355.00
0+325	25	14.2	355.00
0+350	25	14.15	353.75
0+375	25	14.1	352.50
0+400	25	14	350.00
0+425	25	14	350.00
0+450	25	14	350.00
0+475	25	14.25	356.25
0+500	25	14.3	357.50
0+525	25	14.8	370.00
0+550	25	14.9	372.50
0+575	25	15.1	377.50
0+600	25	15.1	377.50

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة الصق R.C تحت كوبري المصلوجي في اتجاه المرور - الزقاق

STATION	طول	عرض	المساحة
0+625	25	15	375.00
0+650	25	14.85	371.25
0+675	25	15.1	377.50
0+700	25	15.4	385.00
0+725	25	15.6	390.00
0+750	25	15.9	397.50
0+775	25	16.2	405.00
0+800	25	16.1	402.50
0+825	25	16.35	408.75
0+850	25	16.5	412.50
0+875	25	16.6	415.00
0+900	25	16.75	418.75
0+925	25	16.7	417.50
0+950	25	16.5	412.50
0+975	25	16.3	407.50
1+000	25	16.35	408.75
1+025	25	16.1	402.50
1+050	25	20.8	520.00
1+075	25	20.45	511.25
1+100	25	19.1	477.50
1+125	25	14.35	358.75
1+150	25	14.3	357.50
1+175	25	14.6	365.00
1+200	25	14.3	357.50
1+225	25	18.2	455.00

عبدالرحمن الطهري

مختصر الفقه

۳۱۵۴

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال طبقة اللصق R.C تحت كوبري العصلوجي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
1+250	25	17.8	445.00
1+275	25	17.8	445.00
1+300	25	18.1	452.50
1+317	4.5	18.2	81.90
أمام مزلق العصلوجي تحت الكوبري	19.6	20.45	400.82
منطقة ريو أسفل الكوبري	20.1	9	180.90
الإجمالي			20973.62

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢١/٥/٢٠٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال طبقة اللصق R.C بجوار كوبري العصلوجي - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	7.1	88.75
0+025	25	8.4	210.00
0+050	25	7.8	195.00
0+075	25	6.55	163.75
0+100	25	5.7	142.50
0+125	25	5.4	135.00
0+150	25	5.4	135.00
0+180	17.5	5.8	101.50
الإجمالي			1171.50

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 حصر اعمال طبقة الصق R.C بطريق المعاهدة - السبلالوين

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	12.50	18.75	234.38
0+025	25.00	18.55	463.75
0+050	25.00	18.65	466.25
0+075	25.00	18.75	468.75
0+100	25.00	19.10	477.50
0+125	25.00	18.40	460.00
0+150	25.00	18.10	452.50
0+175	25.00	18.60	465.00
0+200	25.00	18.50	462.50
0+225	25.00	18.30	457.50
0+250	25.00	18.75	468.75
0+275	25.00	18.85	471.25
0+300	25.00	19.15	478.75
0+325	25.00	19.15	478.75
0+350	25.00	19.65	491.25
0+375	25.00	23.60	590.00
0+400	25.00	29.60	740.00
0+425	25.00	24.50	612.50
0+450	25.00	18.50	462.50
0+475	25.00	14.00	350.00
0+500	25.00	12.70	317.50
0+525	25.00	11.70	292.50
0+550	25.00	12.30	307.50
0+575	25.00	12.60	315.00
0+600	25.00	13.70	342.50
0+625	25.00	12.60	315.00
0+650	25.00	12.70	305.00
0+675	25.00	11.50	287.50
0+700	25.00	11.00	275.00
0+725	25.00	12.60	315.00
0+750	25.00	13.50	337.50
0+775	25.00	15.10	377.50
0+800	25.00	14.50	362.50
0+825	25.00	16.10	402.50
0+850	25.00	15.10	402.50
0+875	25.00	15.10	377.50
0+900	25.00	15.70	380.00
0+925	25.00	15.80	395.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. ع. خ. د.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر اعمال طبقة التصفى R.C بطريق المعاهدة - السيلابون

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
0+950	25.00	7.00	425.00
0+975	25.00	7.00	425.00
1+000	25.00	16.70	417.50
1+025	25.00	16.70	417.50
1+050	25.00	17.10	427.50
1+075	25.00	17.00	425.00
1+100	25.00	16.80	420.00
1+125	25.00	15.80	395.00
1+150	25.00	16.25	406.25
1+175	25.00	16.50	412.50
1+200	25.00	15.40	385.00
1+225	25.00	14.50	362.50
1+250	25.00	14.50	362.50
1+275	25.00	13.20	330.00
1+300	25.00	14.10	352.50
1+325	25.00	14.30	352.50
1+350	25.00	13.80	345.00
1+375	25.00	14.30	357.50
1+400	25.00	19.75	493.75
1+425	25.00	15.27	381.75
1+450	25.00	17.27	431.75
1+475	25.00	17.70	442.50
1+500	25.00	18.70	467.50
1+525	25.00	18.10	427.50
1+550	25.00	15.10	377.50
1+575	25.00	15.00	375.00
1+600	25.00	14.40	360.00
1+625	25.00	14.70	367.50
1+650	25.00	14.00	350.00
1+675	25.00	13.00	325.00
1+700	25.00	13.58	339.50
1+725	25.00	13.90	347.50
1+750	25.00	14.90	372.50
1+775	25.00	15.10	377.50
1+800	25.00	15.10	377.50
1+825	25.00	15.00	375.00
1+850	25.00	14.30	357.50
1+875	25.00	14.50	362.50

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ.ع.خ.د

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات و: وصف الطرق

حصر اعمال طبقة الصبغ R.C بطريق المعاشدة - السبلاتوين

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
1+900	25.00	12.70	317.50
1+925	25.00	13.90	347.50
1+950	25.00	16.30	407.50
1+975	25.00	13.50	337.50
2+000	25.00	12.80	320.00
2+025	25.00	15.55	388.75
2+050	25.00	15.20	377.50
2+075	25.00	17.10	427.50
2+100	25.00	13.60	340.00
2+125	25.00	13.70	342.50
2+150	25.00	13.60	340.00
2+175	25.00	13.45	336.25
2+200	25.00	14.30	372.50
2+225	25.00	14.54	363.50
2+250	25.00	13.10	327.50
2+275	25.00	12.10	302.50
2+300	25.00	12.04	301.00
2+325	25.00	13.28	332.00
2+350	25.00	14.10	352.50
2+375	25.00	14.35	358.75
2+400	25.00	13.70	342.50
2+425	25.00	13.55	338.75
2+450	25.00	14.80	370.00
2+475	25.00	17.78	444.50
2+500	25.00	14.62	365.50
2+525	25.00	15.84	396.00
2+550	25.00	17.60	440.00
2+575	12.50	17.60	220.00
الاجمالي			40172.38

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٣١٤٢٢٢٢٢

منطقة شرق الدلتا - شرق الدلتا (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
منطقة الطرق

حصر اعمال الصب R.C (بلاطات البقالية) - السنبلاوين

الاجمالي	العرض الكلي	عرض الحارة اليمين	عرض الحارة الشمال	الطول
127.5	10.2	10.2		12.5
300	12	12		25
360	14.4	7	7.4	25
432.5	17.3	8.2	9.1	25
432.5	17.3	8.7	8.6	25
435	17.4	8.7	8.7	25
433.75	17.35	8.75	8.6	25
437.5	17.5	8.7	8.8	25
428.75	17.15	8.4	8.75	25
225	18	18		12.5
3612.50	الاجمالي			

م / الهيئة



ثالثة - شرق الدلتا)
 طقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 لطرق

حصار اعمال طبقة اللصق R.C (بلاطات الزريقي) - السنبلاتوين

الاجمالي	العرض الكلي	عرض الحارة اليمين	عرض الحارة الشمال	ول
251.25	20.1	8.5	11.6	12.
502.5	20.1	8.5	11.6	25
516.25	20.65	8.55	12.1	25
535	21.4	8.6	12.8	25
546.25	21.85	8.5	13.35	25
582.5	23.3	8.7	14.6	25
521.25	20.85	8.55	12.3	25
210	20	8.5	11.5	10.
3665.00	الاجمالي			

م / الهيئة

-D

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال توريد وفرش طبقة اللصق R.C طريق بني عبيد (بعد الكوبري) - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)
0+000	12.5	8.05	100.63
0+025	25	9.10	227.50
0+050	25	8.50	212.50
0+075	25	9.40	235.00
0+100	25	10.00	250.00
0+125	25	11.35	283.75
0+150	25	9.40	235.00
0+175	25	9.05	226.25
0+200	25	8.70	217.50
0+225	25	9.70	242.50
0+250	25	9.20	230.00
0+280	17.5	8.10	141.75
الإجمالي (م ²)			2602.38

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطازرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال طبقة اللصق R.C لمنطقة الكوبري والمداخل طريق بني عبيد - الدقهلية

الكمية	العرض (م)	الطول (م)	station
515.45	7.93	65	أعلى الكوبري
904.54	9.23	98	مدخل يمين قبل الكوبري
1378.81	7.97	173	مدخل شمال قبل الكوبري
696.54	12.22	57	مدخل الكوبري
0.00			قبل منطقة الكوبري
105.63	8.45	12.5	0+000
237.50	9.50	25	0+025
252.50	10.10	25	0+050
302.50	12.10	25	0+075
260.00	10.40	25	0+100
222.50	8.90	25	0+125
210.00	8.40	25	0+150
247.50	9.90	25	0+175
256.25	10.25	25	0+200
325.00	13.00	25	0+225
52.25	9.50	5.5	0+243
5966.97	الإجمالي (م ³)		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عصير أفعال ثوريه وفكرتي طبقة القوم R.C طريق ابو عمرت / بالقياس - القاهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	الكتبة (م3)
2+775	12.5	9.80	122.50
2+800	25	9.80	245.00
2+825	25	10.40	250.00
2+850	25	9.50	247.50
2+875	25	9.50	247.50
2+900	25	9.60	245.00
2+925	25	9.65	246.25
2+950	25	9.65	236.25
2+975	25	9.50	232.50
3+000	25	9.80	225.00
3+025	25	8.40	210.00
3+050	25	9.60	230.00
3+075	25	9.80	245.00
3+100	25	9.90	247.50
3+125	25	9.90	247.50
3+150	25	10.00	250.00
3+175	25	9.35	248.75
3+200	25	9.35	248.75
3+225	25	9.20	242.50
3+250	25	9.10	227.50
3+275	25	9.50	237.50
3+300	25	10.00	250.00

مؤتد من المؤتد

مجلس الشركة

۱۲۱۵

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثانية - شرق الدمام)
 عملية الصيانة المرحلية والطبقة الاولى - منطقة شرق الدمام (المنطقة الثانية - شرق الدمام)
 تسمية / مكتب: هولييد القادري / برصا ، القطيف

البلد رقم (2)
 إجمالي أعمال الطبقة السطحية بمساحة 5 سم

الكمية	الوحدة	ST	الملاحظات
3300	م ²	لترية كوبري المصالح - الزقازيق (ST 0+000 TO ST 0+340)	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة المسلحة تدريج 4 ح سمك 5 سم ... الخ
4195		طلمة كوبري المصالح - بابيس شرقية (ST 0+000 TO ST 0+340)	
4945.25		لحقت كوبري الاشراق (ST 0+000 TO ST 0+475)	
10973.62		كوبري المصالح لجهة الغرب - ابو القزوين (ST 0+000 TO ST 1+337)	
1171.5		بحوار كوبري المصالح - الزقازيق (ST 0+000 TO ST 0+160)	
6920		داخل قرية الاشراق - محافظة الشرقية (ST 0+000 TO ST 0+500)	
40172.38		طريق المساعدة - السليمانين (ST 0+000 TO ST 2+575)	
3612.5		بلاطات البقره - السليمانين (ST 0+000 TO ST 0+225)	
3565		بلاطات الزريق - السليمانين (ST 0+000 TO ST 0+173)	
2602.78		بني حبيب بعد الكوبري - القاهلية (ST 0+000 TO ST 0+280)	
5966.97		بني حبيب منطقة الكوبري الكوبري والمداخل القاهلية	
9485.25		طريق أبو عريفة - بنقاس (ST 2+775 TO ST 3+750)	
307090.85	الإجمالي		

مهندس امانة

مهندس امانة
 ٢٠١٤
 ٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارفة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بنزلة كوبري العصلوجي اتجاه الزقازيق محافظة الشرقية

STATION	طول	عرض	كميات	ملاحظات
0+000	10	15	150	
0+020	20	15.5	310	
0+040	20	15.5	310	
0+060	20	16	320	
0+080	20	16	320	
0+100	20	15	300	
0+120	20	16	320	
0+140	20	16	320	
0+160	20	16	320	
0+180	20	16.5	330	
0+200	20	16	320	
0+220	20	15.5	310	
0+240	20	15	300	
0+260	20	15.5	310	
0+280	20	15	300	
0+300	20	15	300	
0+320	20	15.5	310	
0+340	10	15	150	
الإجمالي			5300	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

5/5/20

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطاولة لطرق مقطوعة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


اعمال الطهارة السطحية بسمك 5 سم طلمه كوبري المصلوبي الجاه بليس محافظة الشرقية

STATION	طول	عرض	كميات	ملاحظات
0+000	10	10	100	
0+020	20	10	200	
0+040	20	9	180	
0+060	20	9.5	190	
0+080	20	10	200	
0+100	20	9.5	190	
0+120	20	9	180	
0+140	20	9	180	
0+160	20	10	200	
0+180	20	9	180	
0+200	20	10	200	
0+220	20	9.5	190	
0+240	20	10	200	
0+260	20	9.5	190	
0+280	20	9	180	
0+300	20	9.5	190	
0+320	20	9	180	
0+340	20	10	200	
0+360	20	9	180	
0+380	20	10	200	
0+400	20	10	200	
0+420	20	9	180	
0+440	10	10.5	105	
الاجمالي			4195	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

المهندس


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصراً أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم تحت كوبري الاشراف العلوي

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	8.3	103.75
0+025	25	8.3	207.50
0+050	25	9.1	227.50
0+075	25	9.5	237.50
0+100	25	10.3	257.50
0+125	25	11	275.00
0+150	25	10	250.00
0+175	25	11.3	282.50
0+200	25	12	300.00
0+225	25	10.9	272.50
0+250	25	17.5	437.50
0+275	25	13.8	345.00
0+300	25	12.1	302.50
0+325	25	11.1	277.50
0+350	25	9.6	240.00
0+375	25	8.4	210.00
0+400	25	8.4	210.00
0+425	25	8.3	207.50
0+450	25	8.9	222.50
0+475	12.5	6	75.00
الاجمالي			4941.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال الطبقة المسطحة بسمك 5 سم تحت كوبري العصلوجي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	14	175.00
0+025	25	14.15	353.75
0+050	25	14.35	358.75
0+075	25	14.3	357.50
0+100	25	14.25	356.25
0+125	25	14.25	356.25
0+150	25	14.2	355.00
0+175	25	14.2	355.00
0+200	25	14.1	352.50
0+225	25	14.1	352.50
0+250	25	14.15	353.75
0+275	25	14.15	353.75
0+300	25	14.2	355.00
0+325	25	14.2	355.00
0+350	25	14.15	353.75
0+375	25	14.1	352.50
0+400	25	14	350.00
0+425	25	14	350.00
0+450	25	14	350.00
0+475	25	14.25	356.25
0+500	25	14.3	357.50
0+525	25	14.8	370.00
0+550	25	14.9	372.50
0+575	25	15.1	377.50
0+600	25	15.1	377.50

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٥١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصراً أعمال الطيطة السطحية بسمك 5 سم تحت كوبري العشنوجي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
0+625	25	15	375.00
0+650	25	14.85	371.25
0+675	25	15.1	377.50
0+700	25	15.4	385.00
0+725	25	15.6	390.00
0+750	25	15.9	397.50
0+775	25	16.2	405.00
0+800	25	16.1	402.50
0+825	25	16.35	408.75
0+850	25	16.5	412.50
0+875	25	16.6	415.00
0+900	25	16.75	418.75
0+925	25	16.7	417.50
0+950	25	16.5	412.50
0+975	25	16.3	407.50
1+000	25	16.35	408.75
1+025	25	16.1	402.50
1+050	25	20.8	520.00
1+075	25	20.45	511.25
1+100	25	19.1	477.50
1+125	25	14.35	358.75
1+150	25	14.3	357.50
1+175	25	14.6	365.00
1+200	25	14.3	357.50
1+225	25	18.2	455.00

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصراً أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم تحت كوبري العصلوجي في اتجاه المرور - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
1+250	25	17.8	445.00
1+275	25	17.8	445.00
1+300	25	18.1	452.50
1+317	4.5	18.2	81.90
أمام منزلان العصلوجي تحت الكوبري	19.6	20.45	400.82
منطقة ربط أسفل الكوبري	20.1	9	180.90
الإجمالي			20973.62



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٢/٥/٢٠٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصار أعمال السطحية بسمك 5 سم بجوار كوبري المعصراوي - الزقازيق

STATION	طول	عرض	الكمية
0+000	12.5	7.1	88.75
0+025	25	8.4	210.00
0+050	25	7.8	195.00
0+075	25	6.55	163.75
0+100	25	5.7	142.50
0+125	25	5.4	135.00
0+150	25	5.4	135.00
0+180	17.5	5.8	101.50
الإجمالي			1171.50

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. الخضر

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375

¹ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/>

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 حصر أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بطريق المعاينة - السدالون

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	12.50	18.75	234.38
0+025	25.00	18.55	463.75
0+050	25.00	18.65	466.25
0+075	25.00	18.75	468.75
0+100	25.00	19.10	477.50
0+125	25.00	18.40	460.00
0+150	25.00	18.10	452.50
0+175	25.00	18.60	465.00
0+200	25.00	18.50	462.50
0+225	25.00	18.30	457.50
0+250	25.00	18.75	468.75
0+275	25.00	18.85	471.25
0+300	25.00	19.15	478.75
0+325	25.00	19.15	478.75
0+350	25.00	19.65	491.25
0+375	25.00	23.60	590.00
0+400	25.00	29.60	740.00
0+425	25.00	24.50	612.50
0+450	25.00	18.50	462.50
0+475	25.00	14.00	350.00
0+500	25.00	12.70	317.50
0+525	25.00	11.70	292.50
0+550	25.00	12.30	307.50
0+575	25.00	12.60	315.00
0+600	25.00	13.70	342.50
0+625	25.00	12.60	315.00
0+650	25.00	12.20	305.00
0+675	25.00	11.50	287.50
0+700	25.00	11.00	275.00
0+725	25.00	12.60	315.00
0+750	25.00	13.50	337.50
0+775	25.00	15.10	377.50
0+800	25.00	14.50	362.50
0+825	25.00	16.10	402.50
0+850	25.00	16.10	402.50
0+875	25.00	15.10	377.50
0+900	25.00	15.20	380.00
0+925	25.00	15.80	395.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ. ش. ع. د.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عمادة الصيانة المعاجدة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 حصر اعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بطريق المعاهدة - السنبلوين

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
0+950	25.00	17.00	425.00
0+975	25.00	17.00	425.00
1+000	25.00	16.70	417.50
1+025	25.00	16.70	417.50
1+050	25.00	17.10	427.50
1+075	25.00	17.00	425.00
1+100	25.00	16.80	420.00
1+125	25.00	15.80	395.00
1+150	25.00	16.25	406.25
1+175	25.00	16.50	412.50
1+200	25.00	15.40	385.00
1+225	25.00	14.50	362.50
1+250	25.00	14.50	362.50
1+275	25.00	13.20	330.00
1+300	25.00	14.10	352.50
1+325	25.00	14.10	352.50
1+350	25.00	13.80	345.00
1+375	25.00	14.30	357.50
1+400	25.00	19.75	493.75
1+425	25.00	15.27	381.75
1+450	25.00	17.27	431.75
1+475	25.00	17.70	442.50
1+500	25.00	18.70	467.50
1+525	25.00	11.10	277.50
1+550	25.00	15.10	377.50
1+575	25.00	16.00	400.00
1+600	25.00	14.40	360.00
1+625	25.00	14.70	367.50
1+650	25.00	15.00	375.00
1+675	25.00	13.00	325.00
1+700	25.00	13.58	339.50
1+725	25.00	13.90	347.50
1+750	25.00	14.90	372.50
1+775	25.00	15.10	377.50
1+800	25.00	15.10	377.50
1+825	25.00	15.00	375.00
1+850	25.00	14.30	357.50
1+875	25.00	14.50	362.50

مهندس الهيئة

ر د

مهندس الشركة

٢٠١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 حصر اعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بطريق المعاهدة - السنبلوين

المحطة	الطول	العرض	الاجمالي
1+900	25.00	12.70	317.50
1+925	25.00	13.90	347.50
1+950	25.00	16.30	407.50
1+975	25.00	13.50	337.50
2+000	25.00	12.80	320.00
2+025	25.00	15.55	388.75
2+050	25.00	15.10	377.50
2+075	25.00	17.10	427.50
2+100	25.00	13.60	340.00
2+125	25.00	13.70	342.50
2+150	25.00	13.60	340.00
2+175	25.00	13.45	336.25
2+200	25.00	14.90	372.50
2+225	25.00	14.54	363.50
2+250	25.00	13.10	327.50
2+275	25.00	12.10	302.50
2+300	25.00	12.04	301.00
2+325	25.00	13.28	332.00
2+350	25.00	14.10	352.50
2+375	25.00	14.35	358.75
2+400	25.00	13.70	342.50
2+425	25.00	13.55	338.75
2+450	25.00	14.80	370.00
2+475	25.00	17.78	444.50
2+500	25.00	14.62	365.50
2+525	25.00	15.04	376.00
2+550	25.00	17.60	440.00
2+575	12.50	17.60	220.00
الاجمالي			40172.38

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الثالثة - شرق الدلتا (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 الطرق

حصى أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم (بلاطات البقلية) - السنبلاتين

حصر اعمال الطبقة السطحية بسلك 5 سم (بلاطات انقلية) - المستويين				
الاجمالي	العرض الكلي	عرض الحارة اليمين	عرض الحارة الشمال	طول
127.5	10.2	10.2		12.5
300	12	12		25
360	14.4	7	7.4	25
432.5	17.3	8.2	9.1	25
432.5	17.3	8.7	8.6	25
435	17.4	8.7	8.7	25
433.75	17.35	8.75	8.6	25
437.5	17.5	8.7	8.8	25
428.75	17.15	8.4	8.75	25
225	18	18		12.5
3612.50	الاجمالي			

المهندس


شرق الدلتا (المرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

حصر اعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم (بلاطات الزريقي) - السنبلابين

الاجمالي	العرض الكلي	عرض الحارة اليمين	عرض الحارة الشمال	
251.25	20.1	8.5	11.6	1
502.5	20.1	8.5	11.6	
516.25	20.65	8.55	12.1	
535	21.4	8.6	12.8	
546.25	21.85	8.5	13.35	
582.5	23.3	8.7	14.6	
521.25	20.85	8.55	12.3	
210	20	8.5	11.5	1
3665.00	الاجمالي			

م / الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال توريد وفرش الطبقة السطحية بسمك 5 سم طريق بني عبيد (بعد الكوبري) - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)
0+000	12.5	8.05	100.63
0+025	25	9.10	227.50
0+050	25	8.50	212.50
0+075	25	9.40	235.00
0+100	25	10.00	250.00
0+125	25	11.35	283.75
0+150	25	9.40	235.00
0+175	25	9.05	226.25
0+200	25	8.70	217.50
0+225	25	9.70	242.50
0+250	25	9.20	230.00
0+280	17.5	8.10	141.75
الإجمالي (م ²)			2602.38

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم لمنطقة الكوبري والمداخل طريق بتي عبيد - الدقهلية

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية
أعلي الكوبري	65	7.93	515.45
مدخل يمين قبل الكوبري	98	9.23	904.54
مدخل شمال قبل الكوبري	173	7.97	1378.81
مدخل الكوبري	57	12.22	696.54
قبل منطقة الكوبري			0.00
0+000	12.5	8.45	105.63
0+025	25	9.50	237.50
0+050	25	10.10	252.50
0+075	25	12.10	302.50
0+100	25	10.40	260.00
0+125	25	8.90	222.50
0+150	25	8.40	210.00
0+175	25	9.90	247.50
0+200	25	10.25	256.25
0+225	25	13.00	325.00
0+243	5.5	9.50	52.25
الاجمالي (3م)			5966.97

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



هيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)
 عملية الصيانة الجبرية والحفرية لطرق منطقة شرق الدمام (مرحلة الفني) (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)
 تنفيذ / مكتب فؤاد للمقاولين ورفف الخارج

حصر كميات التوريد وطروش الخطبة السطحية بسمك 5 سم طريق فيوزة / بالهاس - الدمام

station	الطول (م)	العمق (م)	الكمية (م3)
2+775	12.5	9.80	122.50
2+800	25	9.80	245.00
2+825	25	10.00	250.00
2+850	25	9.90	247.50
2+875	25	9.90	247.50
2+900	25	9.80	245.00
2+925	25	9.85	246.25
2+950	25	9.45	236.25
2+975	25	9.30	232.50
3+000	25	9.00	225.00
3+025	25	8.40	210.00
3+050	25	9.20	230.00
3+075	25	9.80	245.00
3+100	25	9.90	247.50
3+125	25	9.90	247.50
3+150	25	10.00	250.00
3+175	25	9.95	248.75
3+200	25	9.95	248.75
3+225	25	9.70	242.50
3+250	25	9.10	227.50
3+275	25	9.50	237.50
3+300	25	10.00	250.00

حصير أعمال توريد وإفراش الطبقة المتطرية بمساحة 5 سم طريق أبو عريشة / بالاس - ابتدائية

station	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م3)
3+325	25	9.70	242.50
3+350	25	9.75	243.75
3+375	25	10.25	256.25
3+400	25	9.60	240.00
3+425	25	9.80	245.00
3+450	25	9.10	227.50
3+475	25	9.60	240.00
3+500	25	9.75	243.75
3+525	25	9.85	246.25
3+550	25	10.00	250.00
3+575	25	9.30	232.50
3+600	25	9.80	245.00
3+625	25	9.30	232.50
3+650	25	8.20	205.00
3+675	25	8.55	213.75
3+700	25	8.75	218.75
3+725	25	9.75	243.75
3+750	25	11.10	277.50
الإجمالي (م3)			9486.25

البند رقم (8)
إجمالي أعمال الترميم

الكمية	الوحده	ST.	
234.23	3م	طرق الدقهلية	ساخن تدرج (3 د)
190		كوبري العصلوجي - الزقازيق	
213.91		طرق تابع لوحده صيانة الدقهلية	
36		طرق الزقازيق	
245.65		طرق الشرقية	
12		منطقة دوار سلامة & مصنع الزيوت	
140		قرية الزنانيري - الشرقية	
55		طريق الزقازيق - ابو حماد	
1126.79	الإجمالي		

م. عبد الباقى
9

مهندس الهيئة

ثالثة - شرق الدلتا)

لققة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

طرق

إجمالي أعمال الترميم - الدقهلية

الكمية	الوحده	ST.	
182.06	3م	طريق طنّاح	الساخن تدرج (3 د)
34.78		طريق دكرنس - المنزلة	
17.39		طريق ميت فارس - بني عبيد	
234.23	الإجمالي		

مهندس الهيئة



ثالثة - شرق الدلتا)


ملقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

طرق

إجمالي أعمال الترميم

الكمية	الوحده	ST.	
190	3م	كوبري العصلوجي	ب الساخن تدرج (3 د)
190	الإجمالي		

مهندس الهيئة



لثالثة - شرق الدلتا)

طقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

لطرف

حصر أعمال الترميم بعض طرق تابع وحده صيانة - الدقهلية

الكمية	الوحده	ST.	
142.61	م ³	الطريق الدولي الساحلي	لي الساخن تدرج (3 د)
71.3		طلخا - دمياط	
213.91	الإجمالي		

مهندس الهيئة



كة

د



إجمالي أعمال الترميم

الكمية	الوحدة	ST.	
36	م3	طرق متفرقة داخل الزقازيق	الساحن تدرج (3 د)
36	الإجمالي		

مهندس الهيئة



منطقة الثالثة - شرق الدلتا (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الطرق

إجمالي أعمال الترميم

الكمية	الوحدة	ST.	
245.65	3م	طرق الشرقية	علي الساخن تدرج (3 د)
245.65	الإجمالي		

مهندس الهيئة



شركة



قمة الثالثة - شرق الدلتا (

منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

ف الطرق

إجمالي أعمال الترميم

الكمية	الوحده	ST.	
6	3م	منطقة كوبري دوار سلامة - بني عبيد	علي الساخن تدرج (3 د)
6		امام مصنع الزيوت - الدقهلية	
12	الإجمالي		

مهندس الهيئة

A

مكة

مدر

مدر

المنطقة الثالثة - شرق الدلتا (المرحلة الأولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
طرق

إجمالي أعمال الترميم

الكمية	الوحده	ST.	
140	م 3	قرية الزنانيري- الشرقية	في الساخن تدرج (3 د)
140	الإجمالي		

مهندس الهيئة

A

لثة - شرق الدلتا)

فة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

لرق

إجمالي أعمال الترميم

الكمية	الوحده	ST.	
55	3م	طريق الزقازيق - ابو حماد	الساخن تدرج (3 د)
55	الإجمالي		

مهندس الهيئة



ثالثة - شرق الدلتا)

طقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
طرق

البند رقم (9)
إجمالي أعمال توريد رمال

الكمية	الوحدة	ST.	
507	م3	طريق المعاهده - السنبلالوين (ST 0+000 TO ST 0+475)	ة متدرجة خالية من الخ
507	الإجمالي		

مهندس الهيئة

م. عبد الباسط




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال توريد وتشغيل اترية للجزيرة الوسطي طريق المعاهدة - السنبلابين

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م3)
0+000	12.5	4.1	0.3	15.38
0+025	25	4.4	0.3	33.00
0+050	25	4.5	0.3	33.75
0+075	25	4.5	0.3	33.75
0+100	25	4.4	0.3	33.00
0+125	25	4.2	0.3	31.50
0+150	25	4.1	0.3	30.75
0+175	25	4.2	0.3	31.50
0+200	25	4.4	0.3	33.00
0+225	25	4.5	0.3	33.75
0+250	25	4.7	0.3	35.25
0+275	25	4.85	0.3	36.38
0+300	25	4.9	0.3	36.75
0+325	25	5.1	0.3	38.25
0+350	25	4.7	0.3	35.25
0+375	12.5	4.2	0.3	15.75
الاجمالي (م3)				507.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

البند رقم (10)
إجمالي أعمال حفر الفرمه

البند	ST.	الوحده	الكمية
اعمال حفر فرمه والفنه شاملة اعمال الحفر والدمك الخ	طريق المعاهده - السبلاوين	3م	525
	طرنش بجوار كوبري العصلوجي - الزقازيق		210.75
	طرنش أمام عياده القوات المسلحة - الزقازيق		243.12
	طريق صفط زريق - الزقازيق		660
	الجزيرة بطريق ميت غمر - الزقازيق		656.25
	بجوار استاد جامعه الزقازيق		31.5
	طرنش طريق السبلاوين - الزقازيق		206.25
	طريق صفط زريق / اكوه - الزقازيق		6302.2
	الجزيرة الوسطي وطريق المعاهده - السبلاوين		2028
	طرنش بني عبيد - الدقهلية		96
	طرنش أبو عرصة / بلقاس - الدقهلية		632.78
	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مهندس الهيئة


منطقة الثالثة - شرق الدلتا (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الطريق

مال حفر فرمة للطرنشات طريق المعاهدة - السنبلاوين

المكان	الطول (م)	العرض (م)	السلك (م)	الكمية (م3)
يمين	950	0.5	0.28	133.00
شمال	1050	1	0.28	294.00
يمين	500	0.7	0.28	98.00
الإجمالي (م3)				525.00

مهندس الهيئة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصار أعمال الفرمة بالطررش بجوار كوبري المصلوجي - الزقازيق

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
0+000	12.5	2.6	0.3	9.75
0+025	25	2.6	0.3	19.50
0+050	25	3.9	0.3	29.25
0+075	25	2.8	0.3	21.00
0+100	25	2.8	0.3	21.00
0+125	25	1.7	0.3	12.75
0+150	25	1.4	0.3	10.50
0+180	17.5	1.1	0.3	5.78
منطقة ربط أسفل الكوبري	20.1	9	0.25	45.23
بوابه ادارة المرور	30	4	0.3	36.00
الإجمالي				210.75

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال الفرملة بالطررش أمام عبادة القوات المسلحة - الزقازيق

STATION	طول	عرض	متوسط سمك	الكمية
1+043	7	4.7	0.3	9.87
1+050	12.5	4.3	0.3	16.13
1+075	25	4.3	0.3	32.25
1+100	25	4.4	0.3	33.00
1+125	25	4.5	0.3	33.75
1+150	25	4.5	0.3	33.75
1+175	25	4.5	0.3	33.75
1+200	25	4.5	0.3	33.75
1+225	12.5	4.5	0.3	16.88
الإجمالي				243.12

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠١٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (10)

أعمال حفر الفرمه بطريق صغيط زريق - الزقازيق

st	الطول	العرض (يمين الطريق) العرض (شمال الطريق)	العرض الكلي	اسماك المتوسط	الاجمالي
0+000	0	2.2	2.2	4.4	0.3
0+025	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+050	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+075	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+100	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+125	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+150	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+175	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+200	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+225	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+250	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+275	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+300	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+325	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+350	25	2.2	2.2	4.4	0.3
0+375	25	2.2	2.2	4.4	0.3

م / الهيئة

م / الشركة

٢٠١٢
٢٠١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطاونة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (10)

أعمال حفر القرمه بطريق صفط زريق - الزقازيق

st	الطول	العرض (يمين الطريق)	العرض (شمال الطريق)	العرض الكلي	لسمك المتوسط	الإجمالي
0+000	0	2.2	2.2	4.4	0.3	0
0+025	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+050	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+075	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+100	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+125	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+150	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+175	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+200	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+225	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+250	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+275	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+300	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+325	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+350	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33
0+375	25	2.2	2.2	4.4	0.3	33

م / الهيئة

م / الشركة


٥٦٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (10)

أعمال حفر الفرمه بطريق صفط زريق - الزقازيق

33	0.3	4.4	2.2	2.2	25	0+400
33	0.3	4.4	2.2	2.2	25	0+425
33	0.3	4.4	2.2	2.2	25	0+450
33	0.3	4.4	2.2	2.2	25	0+475
33	0.3	4.4	2.2	2.2	25	0+500
660	الاجمالي					



م / الهيئة

م / الشركة

م / الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصريته الحق في الجزيرة بطريق الزقازيق - ميت غمر

STATION	عرض	طول	ارتفاع	كميات	ملاحظات
0+000	3	12.5	0.25	9.375	
0+025	3	25	0.25	18.75	
0+050	3	25	0.25	18.75	
0+075	3	25	0.25	18.75	
0+100	3	25	0.25	18.75	
0+125	3	25	0.25	18.75	
0+150	3	25	0.25	18.75	
0+175	3	25	0.25	18.75	
0+200	3	25	0.25	18.75	
0+225	3	25	0.25	18.75	
0+250	3	25	0.25	18.75	
0+275	3	25	0.25	18.75	
0+300	3	25	0.25	18.75	
0+325	3	25	0.25	18.75	
0+350	3	25	0.25	18.75	
0+375	3	25	0.25	18.75	
0+400	3	25	0.25	18.75	
0+425	3	25	0.25	18.75	
0+450	3	25	0.25	18.75	
0+475	3	25	0.25	18.75	
0+500	3	25	0.25	18.75	
0+525	3	25	0.25	18.75	
0+550	3	25	0.25	18.75	
0+575	3	25	0.25	18.75	
0+600	3	25	0.25	18.75	
0+625	3	25	0.25	18.75	
0+650	3	25	0.25	18.75	
0+675	3	25	0.25	18.75	
0+700	3	25	0.25	18.75	
0+725	3	25	0.25	18.75	
0+750	3	25	0.25	18.75	
0+775	3	25	0.25	18.75	
0+800	3	25	0.25	18.75	
0+825	3	25	0.25	18.75	
0+850	3	25	0.25	18.75	
0+870	3	12.5	0.25	9.375	
الإجمالي				656.25	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. ا. خ. د.

ق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
جدة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
يد للمقاولات ورصف الطرق


حصر الاعمال امام لفظ الجلاله بجوار استاد جامعة الزقازيق

ملاحظات	كميات	ارتفاع	عرض	طول	
	31.5	0.25	10.5	12	
31.5	الاجمالي				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطاولة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوئيد للمقاولات ووصف الطرق

حصر أعمال حفر فرمه لطرنش طريق السلبلانين - الزقازيق

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمكه	الكمية (م ³)
0+000	12.5	1.20	0.275	4.13
0+025	25	1.20	0.275	8.25
0+050	25	1.20	0.275	8.25
0+075	25	1.20	0.275	8.25
0+100	25	1.20	0.275	8.25
0+125	25	1.20	0.275	8.25
0+150	25	1.20	0.275	8.25
0+175	25	1.20	0.275	8.25
0+200	25	1.20	0.275	8.25
0+225	25	1.20	0.275	8.25
0+250	25	1.20	0.275	8.25
0+275	25	1.20	0.275	8.25
0+300	25	1.20	0.275	8.25
0+325	25	1.20	0.275	8.25
0+350	25	1.20	0.275	8.25
0+375	25	1.20	0.275	8.25
0+400	25	1.20	0.275	8.25
0+425	25	1.20	0.275	8.25
0+450	25	1.20	0.275	8.25
0+475	25	1.20	0.275	8.25
0+500	25	1.20	0.275	8.25
0+525	25	1.20	0.275	8.25
0+550	25	1.20	0.275	8.25
0+575	25	1.20	0.275	8.25
0+600	25	1.20	0.275	4.13
0+625	12.5	1.20	0.275	206.25
الاجمالى (م ³)				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال حفر الفرمه بطريق صفط زريق - الزقازيق

St	الطول	العرض (يمين الطريق)	العرض (شمال الطريق)	العرض الكلي	لسمك المتوسط	الاجمالي
0+500	0	2.5	2.35	4.85	0.7	0.00
0+525	25	2.6	2.4	5	0.7	87.50
0+550	25	2.4	2.45	4.85	0.65	78.81
0+575	25	2.35	2.55	4.9	0.75	91.88
0+600	25	2.25	2.6	4.85	0.6	72.75
0+625	25	2.35	2.6	4.95	0.8	99.00
0+650	25	2.5	2.45	4.95	0.85	105.19
0+675	25	2.4	2.4	4.8	0.75	90.00
0+700	25	2.6	2.35	4.95	0.6	74.25
0+725	25	2.4	2.45	4.85	0.65	78.81
0+750	25	2.55	2.55	5.1	0.8	102.00
0+775	25	2.5	2.6	5.1	0.75	95.63
0+800	25	2.45	2.45	4.9	0.7	85.75
0+825	25	2.5	2.55	5.05	0.65	82.06
0+850	25	2.45	2.6	5.05	0.7	88.38
0+875	25	2.4	2.5	4.9	0.75	91.88

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال حفر الفرمه بطريق صفط زريق - الزقازيق

99.00	0.8	4.95	2.4	2.55	25	0+900
80.44	0.65	4.95	2.45	2.5	25	0+925
78.00	0.65	4.8	2.4	2.4	25	0+950
84.88	0.7	4.85	2.45	2.4	25	0+975
90.00	0.8	4.5	2.5	2	25	1+000
91.88	0.75	4.9	2.6	2.3	25	1+025
97.00	0.8	4.85	2.55	2.3	25	1+050
100.00	0.8	5	2.65	2.35	25	1+075
76.38	0.65	4.7	2.45	2.25	25	1+100
84.88	0.7	4.85	2.55	2.3	25	1+125
84.00	0.7	4.8	2.6	2.2	25	1+150
84.38	0.75	4.5	2.3	2.2	25	1+175
88.13	0.75	4.7	2.45	2.25	25	1+200
95.00	0.8	4.75	2.45	2.3	25	1+225
97.00	0.8	4.85	2.5	2.35	25	1+250
91.88	0.75	4.9	2.55	2.35	25	1+275
79.63	0.65	4.9	2.6	2.3	25	1+300

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطاولة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال حفر الفرمه بطريق صقسط زريق - الزقازيق

73.50	0.6	4.9	2.5	2.4	25	1+325
88.13	0.75	4.7	2.45	2.25	25	1+350
96.00	0.8	4.8	2.45	2.35	25	1+375
84.38	0.75	4.5	2.3	2.2	25	1+400
94.00	0.8	4.7	2.4	2.3	25	1+425
90.00	0.75	4.8	2.45	2.35	25	1+450
91.88	0.75	4.9	2.55	2.35	25	1+475
84.00	0.7	4.8	2.55	2.25	25	1+500
77.19	0.65	4.75	2.45	2.3	25	1+525
78.81	0.65	4.85	2.45	2.4	25	1+550
88.38	0.7	5.05	2.5	2.35	25	1+575
90.94	0.75	4.85	2.45	2.4	25	1+600
98.00	0.8	4.9	2.45	2.45	25	1+625
84.00	0.7	4.8	2.45	2.35	25	1+650
38.19	0.65	2.35	1.15	1.2	25	3+850
44.63	0.7	2.55	1.3	1.25	25	3+875

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


أعمال حفر الفرمه بطريق صفط زريق - الزقازيق

40.50	0.6	2.7	1.3	1.4	25	3+900
41.44	0.65	2.55	1.25	1.3	25	3+925
49.69	0.75	2.65	1.3	1.35	25	3+950
42.88	0.7	2.45	1.25	1.2	25	3+975
40.63	0.65	2.5	1.2	1.3	25	4+000
47.70	0.72	2.65	1.3	1.35	25	4+025
44.69	0.65	2.75	1.35	1.4	25	4+050
53.44	0.75	2.85	1.45	1.4	25	4+075
43.88	0.65	2.7	1.3	1.4	25	4+100
46.38	0.7	2.65	1.3	1.35	25	4+125
39.81	0.65	2.45	1.2	1.25	25	4+150
42.88	0.7	2.45	1.25	1.2	25	4+175
40.63	0.65	2.5	1.2	1.3	25	4+200
36.75	0.6	2.45	1.2	1.25	25	4+225
46.38	0.7	2.65	1.3	1.35	25	4+250
47.81	0.75	2.55	1.3	1.25	25	4+275
37.38	0.65	2.3	1.1	1.2	25	4+300

م / الهيئة



م / الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال حفر الفرمه بطريق صفط زريق - الزقازيق

48.13	0.7	2.75	1.35	1.4	25	4+325
41.44	0.65	2.55	1.25	1.3	25	4+350
44.25	0.6	2.95	1.5	1.45	25	4+375
40.63	0.65	2.5	1.2	1.3	25	4+400
49.69	0.75	2.65	1.3	1.35	25	4+425
39.81	0.65	2.45	1.2	1.25	25	4+450
42.88	0.7	2.45	1.25	1.2	25	4+475
40.63	0.65	2.5	1.2	1.3	25	4+500
41.25	0.6	2.75	1.35	1.4	25	4+525
36.75	0.6	2.45	1.2	1.25	25	4+550
46.38	0.7	2.65	1.35	1.3	25	4+575
39.00	0.65	2.4	1.15	1.25	25	4+600
47.81	0.75	2.55	1.25	1.3	25	4+625
43.06	0.65	2.65	1.3	1.35	25	4+650
42.75	0.6	2.85	1.45	1.4	25	4+675
40.63	0.65	2.5	1.2	1.3	25	4+700
46.38	0.7	2.65	1.3	1.35	25	4+725

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


أعمال حفر الفرمة بطريق صفط زريق - الزقازيق

44.69	0.65	2.75	1.35	1.4	25	4+750
55.31	0.75	2.95	1.5	1.45	25	4+775
42.25	0.65	2.6	1.25	1.35	25	4+800
45.94	0.75	2.45	1.2	1.25	25	4+825
38.19	0.65	2.35	1.15	1.2	25	4+850
41.25	0.6	2.75	1.4	1.35	25	4+875
40.63	0.65	2.5	1.2	1.3	25	4+900
46.38	0.7	2.65	1.3	1.35	25	4+925
39.81	0.65	2.45	1.2	1.25	25	4+950
42.88	0.7	2.45	1.25	1.2	25	4+975
42.25	0.65	2.6	1.25	1.35	25	5+000
45.94	0.75	2.45	1.2	1.25	25	5+025
44.69	0.65	2.75	1.35	1.4	25	5+050
46.38	0.7	2.65	1.35	1.3	25	5+075
39.00	0.65	2.4	1.15	1.25	25	5+100
44.06	0.75	2.35	1.15	1.2	25	5+125

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال حفر الفرمه بطريق صفط زريق - الزقازيق

6302.20	الإجمالي
---------	----------



م / الهيئة

م / الشركة


١٢ / ٤ / ٢٠٢٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال حفر فرمة للجزيرة الوسطي طريق المعاهدة - السنبلوين

station	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م ³)
0+000	12.5	4.1	1.2	61.50
0+025	25	4.4	1.2	132.00
0+050	25	4.5	1.2	135.00
0+075	25	4.5	1.2	135.00
0+100	25	4.4	1.2	132.00
0+125	25	4.2	1.2	126.00
0+150	25	4.1	1.2	123.00
0+175	25	4.2	1.2	126.00
0+200	25	4.4	1.2	132.00
0+225	25	4.5	1.2	135.00
0+250	25	4.7	1.2	141.00
0+275	25	4.85	1.2	145.50
0+300	25	4.9	1.2	147.00
0+325	25	5.1	1.2	153.00
0+350	25	4.7	1.2	141.00
0+375	12.5	4.2	1.2	63.00
الإجمالي (م ³)				2028.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



منطقة الثالثة - شرق الدلتا (طرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ورصف الطرق

حصر أعمال حفر (طرنش) طريق بني عبيد - الدقهلية

الكمية (م3)	متوسط السمك	العرض (م)	الطول (م)	
96.00	0.24	2.00	200	ST (0+06
96.00	الاجمالي (م3)			

مهندس الهيئة



حصر أعمال توريد وتشغيل فرمة طرنش طريق ابو عرصه / بلقاس - الدقهلية

العدد	الطول (م)	العرض (م)	متوسط السمك	الكمية (م ³)
2	1000	1.00	0.30	600.00
23	9.5	0.50	0.30	32.78
الاجمالى (م ³)				632.78

مهندس الهيئة



الغزة - شرق الدلتا (المرحلة الأولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
لشرق

البند رقم (13)
إجمالي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيو جيرسي وجهين)

الكمية	الوحده	ST.	
861	م.ط	طريق الزقازيق - ميت غمر	بارتفاع 100 سم من الخ ...
210		طريق المعاهده - السنبلاتوين	
1071	الإجمالي		

مهندس الهيئة

من عبد المصطفى



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال النيو جيرسي بطريق الزقازيق - ميت عمر

ملاحظات	طول	STATION
	12.5	0+000
	25	0+025
	25	0+050
	25	0+075
	25	0+100
	25	0+125
	25	0+150
	25	0+175
	25	0+200
	25	0+225
	25	0+250
	25	0+275
	25	0+300
	25	0+325
	25	0+350
	25	0+375
	25	0+400
	25	0+425
	25	0+450
	25	0+475
	25	0+500
	25	0+525
	25	0+550
	25	0+575
	25	0+600
	25	0+625
	25	0+650
	25	0+675
	25	0+700
	25	0+725
	25	0+750
	25	0+775
	25	0+800
	25	0+825
	25	0+850
	7.5	0+870
870		
9		الاجمالي
861		ختصم
		الاجمالي الكلي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
طائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ناولات ورصف الطرق

حصر أعمال النيوجيرسي بطريق المعاهدة - السنبلابون

الاجمالي	الطول	الوحدة
210	210	م.ط
210	الاجمالي	

مهندس الهيئة



البند رقم (14)

إجمالي أعمال الخرسانة العادية

الكمية	الوحده	ST.	
320.38	3م	أسفل النيوجيرسي بطريق مبيت غمر - الزقازيق	لعادية أسفل
2.59		أغطية غرف الصرف اسفل كوبري الاشراف - الزقازيق	
21.03		بجوار استاد جامعه الزقازيق	
113		طريق المعاهده - السنبلوين	
238		طريق صفط / زريق - الزقازيق	
200		طريق اكوه - الزقازيق	
895	الإجمالي		

مهندس الهيئة

من عبد الباق

9

9

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال الخرسانه العاديه اسفل النيو جيرسي بطريق الرقازيق - ميت غمر

STATION	عرض	طول	ارتفاع	كميات	ملاحظات
0+000	1	12.5	0.45	5.625	
0+025	1	25	0.45	11.25	
0+050	1	25	0.45	11.25	
0+075	1	25	0.45	11.25	
0+100	1	25	0.45	11.25	
0+125	1	25	0.45	11.25	
0+150	1	25	0.45	11.25	
0+175	1	25	0.45	11.25	
0+200	1	25	0.45	11.25	
0+225	1	25	0.45	11.25	
0+250	1	25	0.45	11.25	
0+275	1	25	0.45	11.25	
0+300	1	25	0.45	11.25	
0+325	1	25	0.4	10	
0+350	1	25	0.4	10	
0+375	1	25	0.4	10	
0+400	1	25	0.4	10	
0+425	1	25	0.4	10	
0+450	1	25	0.3	7.5	
0+475	1	25	0.3	7.5	
0+500	1	25	0.3	7.5	
0+525	1	25	0.3	7.5	
0+550	1	25	0.3	7.5	
0+575	1	25	0.3	7.5	
0+600	1	25	0.3	7.5	
0+625	1	25	0.3	7.5	
0+650	1	25	0.3	7.5	
0+675	1	25	0.3	7.5	
0+700	1	25	0.3	7.5	
0+725	1	25	0.3	7.5	
0+750	1	25	0.3	7.5	
0+775	1	25	0.3	7.5	
0+800	1	25	0.3	7.5	
0+825	1	25	0.3	7.5	
0+850	1	25	0.3	7.5	
0+870	1	7.5	0.3	2.25	
الإجمالي				320.38	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
1/2

مهندس الشركة

1/2

كباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوالات ورصف الطرق

حضر أعمال خرسانة غرف الصرف اسفل كوبرى الاشراف محافظة الشرقية

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	رقم
2.59	0.15	1.15	3.00	5	3
2.59	الاجمالي				

مهندس الهيئة



ق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
جدة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
يد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال الخرسانة العادية امام لفظ الجلالة بجوار استاد جامعة الزقازيق

ملاحظات	الاجمالي	ارتفاع	عرض	طول	بنة
يمين لفظ الجلالة	1.82	0.35	0.4	13	
يسار لفظ الجلالة	6.72	0.35	0.4	48	
بعد النيوجيرسي	6.33	0.7	0.4	22.6	
بعد النيوجيرسي	6.16	0.7	0.4	22	
21.03		الاجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



لثة - شرق الدلتا)
ة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
شرق

حصر أعمال الخرسانة العادية بطريق المعاودة - السنبلاوين

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	مدة
69	0.50	0.40	345.95	3
17	0.10	0.5	346.95	
1.23	0.50	2,454		
25	0.15	0.80	210	
113	الاجمالي			

مهندس الهيئة



قبة الثالثة - شرق الدلتا (منطقة شرق الدلتا)
منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ب الطرق

حصر أعمال الخرسانة العادية صفط / زريق - الزقازيق

الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
3م	1900	0.30	0.30	171
	1900	0.35	0.10	67
الاجمالي				238

مهندس البيئة




شقة - شرق الدلتا (المرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
شقة - شرق الدلتا (المرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

حصر أعمال الخرسانة العادية أكوه - الزقازيق

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	
144	0.30	0.30	1600	
56	0.10	0.35	1600	
200	الاجمالي			

مهندس الهيئة



لدلتا (
 تا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

البيد رقم (16)
 إجمالي أعمال تركيب بالوعات مطر

الكمية	الوحده	ST.	
3	عدد	اسفل كوبري الاشراف	زوده بغطاء
5		داخل قرية الاشراف	
19		طريق المعاهده - السنبلالوين	
28		طريق صفط زريق - الزقازيق	
14		طريق أبو عرصه / بلقاس - الدقهلية	
6		طريق المعصره / بلقاس - الدقهلية	
10		طريق اكوه - الزقازيق	
85	الإجمالي		

م. ج. ل. س. ك.
 9


مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال غرف تصريف المطر اسفل كوبري الانشراق

ملاحظات	المكان	العدد			محطة
					0+000
					0+025
					0+050
					0+075
					0+100
					0+125
					0+150
					0+175
					0+200
					يمين
					0+250
					0+275
	شمال		2		0+300
					0+325
					0+350
					0+375
					0+400
					0+425
					0+450
					0+475
3		الاجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصص أعمال بالوعات تصريف الأمطار بالشارع الرئيسي داخل قرية الإشراف - محافظة الشرقية

Station	العدد	المكان	ملاحظات
0+000			
0+025			
0+050	1	يمين	
0+075			
0+100			
0+125			
0+150	1	يمين	
0+175			
0+200			
0+225	1	شمال	
0+250			
0+275			
0+300	1	شمال	
0+325			
0+350			
0+375			
0+400	1	شمال	
0+425			
0+450			
0+475			
0+500			
الاجمالي			5

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



ب) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
رؤية لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
لات ورصف الطرق

حصر أعداد بلاغات تصريف الامطار بطريق المعاهدة - السنبلاونين

الاجمالي	العدد
19	19
19	الاجمالي

مهندس الهيئة



طرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
التوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وتركيب بالوعات تصريف امطار طريق صفط زريق - الزقازيق

البند	الوحدة	الاجمالي
ش توريد وتركيب بالوعات تصريف امطار	عدد	28

م / الهيئة



إجمالي أعمال تركيب بالوعات مطر - بلقاس

الكمية	الوحده	ST.	
14	عدد	طريق أبو عرصه / بلقاس - الدقهلية	مطر مزوده بغطاء GRB الخ
6		طريق المعصرة - بلقاس - الدقهلية	
20	الإجمالي		

مهندس الهيئة



شركة

مصر



للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
للمعالجة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ب الوليد المقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وتركيب بالوعات تصريف أمطار طريق أكوه - الزقازيق

البند	الوحدة	الاجمالي
مال توريد وتركيب بالوعات تصريف أمطار	عدد	10

م / الهيئة



رقم (المنطقة الثانية - شرق الدلتا)
 طابذة لطريق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثانية - شرق الدلتا)
 ولائ ورسوم الطرق

البلد رقم (15)
 إجمالي أعمال تخطيطه أو خفض للمطابق

البلد	ST.	الوحدة	الكمية
خفض غرف التفتيش طبقا لمنسوب الطريق الخ	اسفل كوبري الاشراف	عدد	2
	داخل قرية الاشراف		10
	داخل قرية الاشراف		8
	طريق المعاهدة - السنلاوين		23
	طريق ديج / القاسمي - الرقازيق		5
	طريق صمط زريق - الرقازيق		70
	طريق اكوه - الرقازيق		84
	طريق ابوعرصه / بلقاس - الدقهلية		14
	طريق المعصرة / بلقاس - الدقهلية		70
	الإجمالي		285

مهندس الباسط

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال غرف الصرف أسفل كوبري الاشراف محافظة الشرقية

ملاحظات	العدد				محطة
	المكان				
صرف	يمين		2		0+275
					0+300
					0+325
					0+350
					0+375
					0+400
					0+425
					0+450
					0+475
2		الإجمالي غرف الصرف			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

حصر أعمال غرف الصرف اسفل كوبري الاشراف محافظة الشرقية

محطة	العدد	المكان	ملاحظات
0+275	2	بمين	صرف
0+300			
0+325			
0+350			
0+375			
0+400			
0+425			
0+450			
0+475			
الإجمالي غرف الصرف		2	

مهندس الهيئة

١


مهندس الشركة
١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال غرف الصرف الصحي مع توريد غطاء بالشارع الرئيسي داخل قرية الاشراف - محافظة الشرقية

ملاحظة	العدد	المكان	محطه
	1	يمين	0+000
	1	يمين	0+025
			0+050
	1	يمين	0+075
			0+100
	1	يمين	0+125
			0+150
			0+175
			0+200
	1	محور	0+225
			0+250
			0+275
			0+300
	1	يمين	0+325
	1	يمين	0+350
			0+375
	1	محور	0+400
	1	محور	0+425
			0+450
			0+475
	1	محور	0+500
10	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر بند غرف الصرف الصحي بدون توريد غطاء بالشارع الرئيسي داخل قرية الاشراف -
محافظة الشرقية

محطة	العدد	المكان	ملاحظات
0+000			
0+025			
0+050	1	يمين	
0+075			
0+100			
0+125			
0+150	1	يمين	
0+175	1	يمين	
0+200	3	يمين	
0+225			
0+250	1	يمين	
0+275			
0+300			
0+325			
0+350			
0+375	1	مختور	
0+400			
0+425			
0+450			
0+475			
0+500			
الاجمالي		8	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



لمنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
لطرف منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ورصف الطرق

بم أعداد خفض أو رفع المطابق بطريق المعاهدة - السنبلوين

الاجمالي	العدد
23	23
23	الاجمالي

مهندس الهيئة



ري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
طارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ولات ورصف الطرق

بند رقم (15)

أعمال رفع وخفض مطابق طريق دبيج / القاسمي - الزقازيق

البند	الوحدة	الاجمالي
رفع وخفض مطابق	عدد	5

م / الهيئة



ي (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
طائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ولات ورصف الطرق

أعمال رفع وخفض مطابق طريق صفت زريق - الزقازيق

البند	الوحدة	الاجمالي
رفع وخفض مطابق	عدد	70

م / اهيئة



والكباري والمنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
حالة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
د للمقاولات ورصف الطرق

أعمال رفع وخفض مطابق طريق اكوه - الزقازيق

الاجمالي	الوحدة	البند
84	عدد	أعمال رفع وخفض مطابق

م / الهيئة



شركة
مهندس الهيئة
شركة
مهندس الهيئة

إجمالي أعمال رفع وخفض مطابق - بلقاس

الكمية	الوحده	ST.	
14	عدد	طريق أبو عرصه / بلقاس - الدقهلية	طبقا لمنسوب الطريق الخ
70		طريق المعصرة - بلقاس - الدقهلية	
84	الإجمالي		

البند رقم (17)

إجمالي أعمال توريد وتركيب غطاء زهر

الكمية	الوحده	ST.	
10	عدد	داخل قرية الاشراف	د زهر الخ
2		طريق المعاهده - السنبلالوين	
5		طريق دبيج / القاسمي - الزقازيق	
55		طريق صفط زريق - الزقازيق	
72	الإجمالي		

مهندس الهيئة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أول) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


حصر أعمال غرف الصرف الصحي مع تزويد غطاء بالشارع الرئيسي داخل قرية الزئتراف - محافظة الشرقية

محطة	العدد	المكان	ملاحظات
0+000	1	يمين	
0+025	1	يمين	
0+050			
0+075	1	يمين	
0+100			
0+125	1	يمين	
0+150			
0+175			
0+200			
0+225	1	محور	
0+250			
0+275			
0+300			
0+325	1	يمين	
0+350	1	يمين	
0+375			
0+400	1	محور	
0+425	1	محور	
0+450			
0+475			
0+500	1	محور	
الاجمالي		10	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
قائمة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولي) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تت ووصف الطرق

تصر أعداد توريد وتكيب غطاء زهر بطريق المعاهدة - السنبلوين

الاجمالي	العدد
2	2
2	الاجمالي

مهندس الهيئة



طرق والقبلي (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مأجولة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
وليد للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم (17)

أعمال توريد وتركيب غطاء حديد زهر بالشنبر طريق دبيج / القاسمي - الزقازيق

البند	الوحدة	الإجمالي
توريد وتركيب غطاء حديد زهر بالشنبر	عدد	5

م / الهيئة



الطريق والكباري (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الطائرة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا (مرحلة أولى) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أعمال توريد وتركيب غطاء حديد زهر بالشنبر طريق صفط زريق - الزقازيق

البنء	الوحءة	الاجمالي
ال توريد وتركيب غطاء حديد زهر بالشنبر	عدد	55

م / الهيئة



5

الموضوع: الاستلام النهائي لملكية المساحة المملوكة والطبقة الأرضية مملوكة (مرفعة أولى)
 تحقيق: مكتب توليد الفتاوى الشرعية ومصلحة العدل
 التوقيع: اللجنة العامة - شرق الرياض

كشف بمساحات الطبقات الاسفلية

الترتيب (١-٢٠)	المساحة كم	اسم القطاع	ملاحظات
١	١٠٠٠٠	قطاع مساحه ارضي حثري المرفعة	١
٢	١٠٠٠٠		٢
٣	١٠٠٠٠		٣
٤	١٠٠٠٠		٤
٥	١٠٠٠٠		٥
٦	١٠٠٠٠		٦
٧	١٠٠٠٠		٧
٨	١٠٠٠٠		٨
٩	١٠٠٠٠		٩
١٠	١٠٠٠٠		١٠
١١	١٠٠٠٠	قطاع مرفعة	١١
١٢	١٠٠٠٠	مستطيل المرفعة	١٢
١٣	١٠٠٠٠		١٣
١٤	١٠٠٠٠		١٤
١٥	١٠٠٠٠		١٥
١٦	١٠٠٠٠		١٦
١٧	١٠٠٠٠		١٧
١٨	١٠٠٠٠	قطاع مرفعة	١٨
١٩	١٠٠٠٠	قطاع المرفعة - المرفعة	١٩

في قيد الاستخدام النهائي

١٠

١١

١٢

محضر التقييم الخاص بعملية مشروع / عملية الصيانة العاجلة والطوارئ لطرق منطقة شرق الدلتا مرحلة أولى
إشراف :- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
تنفيذ :- شركة الوابد للمقاولات ورصف الطرق

بأنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢١ وبمأ على القرار الإداري رقم (٥٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١١ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ١) المهندس / وليد عبد العزيز | الإدارة المركزية للطرق - رئيساً |
| ٢) المهندس / محمد عتير | إدارة ضغط الجودة - عضواً |
| ٣) المهندس / مؤمن مصطفى | إدارة العمل المركزية - عضواً |
| ٤) المهندس / أحمد سمر | مدير المنطقة الشرقية - عضواً |
| ٥) المهندس / وليد حمدي | مدير الشركة الخاصة - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وتقرير الشروط والمواصفات والتجارب العملية ومحضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٥ ومحضر الاستلام الابتدائي الجزئي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢

أولاً :- خصومات الفحص الظاهري على محضر الاستلام الابتدائي :-

طبقاً للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الاستلام الابتدائي والاستلام الابتدائي الجزئي تم خصم مبلغ ١١٢٧١١,٠٧ جنيهها وبين الخصومات جاءت كالآتي :-

- الخصم على سطح الطريق الأسفلتي (الطبقة الرابطة) = ١٠٧٨١,٧١ = ١٢٢٢٩١,٧١ × ٠,٠٨٨ = ١٠٧٨١,٧١ جنيهها
- الخصم على سطح الطريق الأسفلتي (الطبقة السطحية) = ٢٨١٩٩,٣ = ٨٠٣٤١,٨٨ × ٠,٣٥ = ٢٨١٩٩,٣ جنيهها
- الخصم على سطح طريق الأسفلتي (الطبقة السطحية) = ١٢٣٠٧,١٧ = ٢٩٩٢٨ × ٠,٤١ = ١٢٣٠٧,١٧ جنيهها
- الخصم على أعمال تعويض الخرسانة (توجد برسي و٤٤٠٠) = ٣٠٨١,٤٨ = ٦٠٧١٩٦,٠٠ × ٠,٠٥ = ٣٠٨١,٤٨ جنيهها
- الخصم على أعمال الرصف = ٩٨١١,٥٨ = ٨٩٥٩١٢٩٥٤٠,٠٧ × ٠,٠٠٠١١ = ٩٨١١,٥٨ جنيهها

ثانياً :- الخصومات على نتائج الاختبارات المعملية :-

وبناءً على نتائج الاختبارات المعملية والتحقيقية التي تمت على أعمال العملية عالجها بمعرفة المنطقة المشرفة تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية بمبلغ ٧٧٥٩,٢٨ وأرباحها كالتالي :-

- الخصم على الأسفلت : يتم خصم مبلغ وقدره ٢٠٣٤٧,٨١ جنيهها
- الخصم على تدرج الطبقة الرابطة ٥٣ : يتم خصم مبلغ وقدره ٨٩٤٢٨,٩٨ جنيهها
- الخصم على تدرج الترميم بالملحوظ الأسفلتي على السفلت : يتم خصم مبلغ وقدره ٢٧٦٨٨,٢٢ جنيهها
- الخصم على تدرج الطبقة السطحية ١ ج : يتم خصم مبلغ وقدره ١٦,٨٥ جنيهها
- الخصم على سمكيات الطبقة الرابطة ١١ : ٢٠٢١٧٣,١١ جنيهها
- الخصم على سمكيات الطبقة السطحية : لا يوجد خصم

في الحضر القاضي لمهمات العملية ونتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والورد من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية مهندس المشرف والمنطقة للمشرفة دون أي مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة ٨٢٠١٧٠,٣٥ جنيهها (ثمانمائة وعشرون ألفاً واربعمائة وسبعين جنيهها و (١٠٠/٣٥) جنيه مصري فقط لا غير

التوقيعات :-

١- السيد /

السيد /

السيد /

غير ملية (السيدة العظيمة والشريرة تغرق منطقة شرق النصارى (م حلا أولي)

طوبى لمن جعل الله له نصيباً من الدنيا

استاذ في كلية التربية - جامعة القاهرة

المجلة الإلكترونية للدراسات والبحوث في العلوم الإنسانية

Model	Model Description										Model Parameters										Model Results	
	Model Name	Model Type	Model Size	Model Complexity	Model Accuracy	Model Precision	Model Recall	Model F1 Score	Model AUC	Model ROC	Model P-Value	Model Q-Value	Model R-Value	Model S-Value	Model T-Value	Model U-Value	Model V-Value	Model W-Value	Model X-Value	Model Y-Value	Model Z-Value	
Model 1	Model 1.1	Model 1.2	Model 1.3	Model 1.4	Model 1.5	Model 1.6	Model 1.7	Model 1.8	Model 1.9	Model 1.10	Model 1.11	Model 1.12	Model 1.13	Model 1.14	Model 1.15	Model 1.16	Model 1.17	Model 1.18	Model 1.19	Model 1.20	Model 1.21	
	Model 1.22	Model 1.23	Model 1.24	Model 1.25	Model 1.26	Model 1.27	Model 1.28	Model 1.29	Model 1.30	Model 1.31	Model 1.32	Model 1.33	Model 1.34	Model 1.35	Model 1.36	Model 1.37	Model 1.38	Model 1.39	Model 1.40	Model 1.41	Model 1.42	
	Model 1.43	Model 1.44	Model 1.45	Model 1.46	Model 1.47	Model 1.48	Model 1.49	Model 1.50	Model 1.51	Model 1.52	Model 1.53	Model 1.54	Model 1.55	Model 1.56	Model 1.57	Model 1.58	Model 1.59	Model 1.60	Model 1.61	Model 1.62	Model 1.63	
	Model 1.64	Model 1.65	Model 1.66	Model 1.67	Model 1.68	Model 1.69	Model 1.70	Model 1.71	Model 1.72	Model 1.73	Model 1.74	Model 1.75	Model 1.76	Model 1.77	Model 1.78	Model 1.79	Model 1.80	Model 1.81	Model 1.82	Model 1.83	Model 1.84	
	Model 1.85	Model 1.86	Model 1.87	Model 1.88	Model 1.89	Model 1.90	Model 1.91	Model 1.92	Model 1.93	Model 1.94	Model 1.95	Model 1.96	Model 1.97	Model 1.98	Model 1.99	Model 2.00	Model 2.01	Model 2.02	Model 2.03	Model 2.04	Model 2.05	
	Model 2.06	Model 2.07	Model 2.08	Model 2.09	Model 2.10	Model 2.11	Model 2.12	Model 2.13	Model 2.14	Model 2.15	Model 2.16	Model 2.17	Model 2.18	Model 2.19	Model 2.20	Model 2.21	Model 2.22	Model 2.23	Model 2.24	Model 2.25	Model 2.26	
	Model 2.27	Model 2.28	Model 2.29	Model 2.30	Model 2.31	Model 2.32	Model 2.33	Model 2.34	Model 2.35	Model 2.36	Model 2.37	Model 2.38	Model 2.39	Model 2.40	Model 2.41	Model 2.42	Model 2.43	Model 2.44	Model 2.45	Model 2.46	Model 2.47	
	Model 2.48	Model 2.49	Model 2.50	Model 2.51	Model 2.52	Model 2.53	Model 2.54	Model 2.55	Model 2.56	Model 2.57	Model 2.58	Model 2.59	Model 2.60	Model 2.61	Model 2.62	Model 2.63	Model 2.64	Model 2.65	Model 2.66	Model 2.67	Model 2.68	
	Model 2.69	Model 2.70	Model 2.71	Model 2.72	Model 2.73	Model 2.74	Model 2.75	Model 2.76	Model 2.77	Model 2.78	Model 2.79	Model 2.80	Model 2.81	Model 2.82	Model 2.83	Model 2.84	Model 2.85	Model 2.86	Model 2.87	Model 2.88	Model 2.89	
	Model 2.90	Model 2.91	Model 2.92	Model 2.93	Model 2.94	Model 2.95	Model 2.96	Model 2.97	Model 2.98	Model 2.99	Model 3.00	Model 3.01	Model 3.02	Model 3.03	Model 3.04	Model 3.05	Model 3.06	Model 3.07	Model 3.08	Model 3.09	Model 3.10	
	Model 3.11	Model 3.12	Model 3.13	Model 3.14	Model 3.15	Model 3.16	Model 3.17	Model 3.18	Model 3.19	Model 3.20	Model 3.21	Model 3.22	Model 3.23	Model 3.24	Model 3.25	Model 3.26	Model 3.27	Model 3.28	Model 3.29	Model 3.30	Model 3.31	
	Model 3.32	Model 3.33	Model 3.34	Model 3.35	Model 3.36	Model 3.37	Model 3.38	Model 3.39	Model 3.40	Model 3.41	Model 3.42	Model 3.43	Model 3.44	Model 3.45	Model 3.46	Model 3.47	Model 3.48	Model 3.49	Model 3.50	Model 3.51	Model 3.52	
	Model 3.53	Model 3.54	Model 3.55	Model 3.56	Model 3.57	Model 3.58	Model 3.59	Model 3.60	Model 3.61	Model 3.62	Model 3.63	Model 3.64	Model 3.65	Model 3.66	Model 3.67	Model 3.68	Model 3.69	Model 3.70	Model 3.71	Model 3.72	Model 3.73	
	Model 3.74	Model 3.75	Model 3.76	Model 3.77	Model 3.78	Model 3.79	Model 3.80	Model 3.81	Model 3.82	Model 3.83	Model 3.84	Model 3.85	Model 3.86	Model 3.87	Model 3.88	Model 3.89	Model 3.90	Model 3.91	Model 3.92	Model 3.93	Model 3.94	
	Model 3.95	Model 3.96	Model 3.97	Model 3.98	Model 3.99	Model 4.00	Model 4.01	Model 4.02	Model 4.03	Model 4.04	Model 4.05	Model 4.06	Model 4.07	Model 4.08	Model 4.09	Model 4.10	Model 4.11	Model 4.12	Model 4.13	Model 4.14	Model 4.15	
	Model 4.16	Model 4.17	Model 4.18	Model 4.19	Model 4.20	Model 4.21	Model 4.22	Model 4.23	Model 4.24	Model 4.25	Model 4.26	Model 4.27	Model 4.28	Model 4.29	Model 4.30	Model 4.31	Model 4.32	Model 4.33	Model 4.34	Model 4.35	Model 4.36	
	Model 4.37	Model 4.38	Model 4.39	Model 4.40	Model 4.41	Model 4.42	Model 4.43	Model 4.44	Model 4.45	Model 4.46	Model 4.47	Model 4.48	Model 4.49	Model 4.50	Model 4.51	Model 4.52	Model 4.53	Model 4.54	Model 4.55	Model 4.56	Model 4.57	
	Model 4.58	Model 4.59	Model 4.60	Model 4.61	Model 4.62	Model 4.63	Model 4.64	Model 4.65	Model 4.66	Model 4.67	Model 4.68	Model 4.69	Model 4.70	Model 4.71	Model 4.72	Model 4.73	Model 4.74	Model 4.75	Model 4.76	Model 4.77	Model 4.78	
	Model 4.79	Model 4.80	Model 4.81	Model 4.82	Model 4.83	Model 4.84	Model 4.85	Model 4.86	Model 4.87	Model 4.88	Model 4.89	Model 4.90	Model 4.91	Model 4.92	Model 4.93	Model 4.94	Model 4.95	Model 4.96	Model 4.97	Model 4.98	Model 4.99	Model 5.00
	Model 5.01	Model 5.02	Model 5.03	Model 5.04	Model 5.05	Model 5.06	Model 5.07	Model 5.08	Model 5.09	Model 5.10	Model 5.11	Model 5.12	Model 5.13	Model 5.14	Model 5.15	Model 5.16	Model 5.17	Model 5.18	Model 5.19	Model 5.20	Model 5.21	Model 5.22
Model 5.23	Model 5.24	Model 5.25	Model 5.26	Model 5.27	Model 5.28	Model 5.29	Model 5.30	Model 5.31	Model 5.32	Model 5.33	Model 5.34	Model 5.35	Model 5.36	Model 5.37	Model 5.38	Model 5.39	Model 5.40	Model 5.41	Model 5.42	Model 5.43	Model 5.44	
Model 5.45	Model 5.46	Model 5.47	Model 5.48	Model 5.49	Model 5.50	Model 5.51	Model 5.52	Model 5.53	Model 5.54	Model 5.55	Model 5.56	Model 5.57	Model 5.58	Model 5.59	Model 5.60	Model 5.61	Model 5.62	Model 5.63	Model 5.64	Model 5.65	Model 5.66	
Model 5.67	Model 5.68	Model 5.69	Model 5.70	Model 5.71	Model 5.72	Model 5.73	Model 5.74	Model 5.75	Model 5.76	Model 5.77	Model 5.78	Model 5.79	Model 5.80	Model 5.81	Model 5.82	Model 5.83	Model 5.84	Model 5.85	Model 5.86	Model 5.87	Model 5.88	
Model 5.89	Model 5.90	Model 5.91	Model 5.92	Model 5.93	Model 5.94	Model 5.95	Model 5.96	Model 5.97	Model 5.98	Model 5.99	Model 6.00	Model 6.01	Model 6.02	Model 6.03	Model 6.04	Model 6.05	Model 6.06	Model 6.07	Model 6.08	Model 6.09	Model 6.10	
Model 6.11	Model 6.12	Model 6.13	Model 6.14	Model 6.15	Model 6.16	Model 6.17	Model 6.18	Model 6.19	Model 6.20	Model 6.21	Model 6.22	Model 6.23	Model 6.24	Model 6.25	Model 6.26	Model 6.27	Model 6.28	Model 6.29	Model 6.30	Model 6.31	Model 6.32	
Model 6.33	Model 6.34	Model 6.35	Model 6.36	Model 6.37	Model 6.38	Model 6.39	Model 6.40	Model 6.41	Model 6.42	Model 6.43	Model 6.44	Model 6.45	Model 6.46	Model 6.47	Model 6.48	Model 6.49	Model 6.50	Model 6.51	Model 6.52	Model 6.53	Model 6.54	
Model 6.55	Model 6.56	Model 6.57	Model 6.58	Model 6.59	Model 6.60	Model 6.61	Model 6.62	Model 6.63	Model 6.64	Model 6.65	Model 6.66	Model 6.67	Model 6.68	Model 6.69	Model 6.70	Model 6.71	Model 6.72	Model 6.73	Model 6.74	Model 6.75	Model 6.76	
Model 6.77	Model 6.78	Model 6.79	Model 6.80	Model 6.81	Model 6.82	Model 6.83	Model 6.84	Model 6.85	Model 6.86	Model 6.87	Model 6.88	Model 6.89	Model 6.90	Model 6.91	Model 6.92	Model 6.93	Model 6.94	Model 6.95	Model 6.96	Model 6.97	Model 6.98	
Model 6.99	Model 7.00	Model 7.01	Model 7.02	Model 7.03	Model 7.04	Model 7.05	Model 7.06	Model 7.07	Model 7.08	Model 7.09	Model 7.10	Model 7.11	Model 7.12	Model 7.13	Model 7.14	Model 7.15	Model 7.16	Model 7.17	Model 7.18	Model 7.19	Model 7.20	
Model 7.21	Model 7.22	Model 7.23	Model 7.24	Model 7.25	Model 7.26	Model 7.27	Model 7.28	Model 7.29	Model 7.30	Model 7.31	Model 7.32	Model 7.33	Model 7.34	Model 7.35	Model 7.36	Model 7.37	Model 7.38	Model 7.39	Model 7.40	Model 7.41	Model 7.42	
Model 7.43	Model 7.44	Model 7.45	Model 7.46	Model 7.47	Model 7.48	Model 7.49	Model 7.50	Model 7.51	Model 7.52	Model 7.53	Model 7.54	Model 7.55	Model 7.56	Model 7.57	Model 7.58	Model 7.59	Model 7.60	Model 7.61	Model 7.62	Model 7.63	Model 7.64	
Model 7.65	Model 7.66	Model 7.67	Model 7.68	Model 7.69	Model 7.70	Model 7.71	Model 7.72	Model 7.73	Model 7.74	Model 7.75	Model 7.76	Model 7.77	Model 7.78	Model 7.79	Model 7.80	Model 7.81	Model 7.82	Model 7.83	Model 7.84	Model 7.85	Model 7.86	
Model 7.87	Model 7.88	Model 7.89	Model 7.90	Model 7.91	Model 7.92	Model 7.93	Model 7.94	Model 7.95	Model 7.96	Model 7.97	Model 7.98	Model 7.99	Model 8.00	Model 8.01	Model 8.02	Model 8.03	Model 8.04	Model 8.05	Model 8.06	Model 8.07	Model 8.08	
Model 8.09	Model 8.10	Model 8.11	Model 8.12	Model 8.13	Model 8.14	Model 8.15	Model 8.16	Model 8.17	Model 8.18	Model 8.19	Model 8.20	Model 8.21	Model 8.22	Model 8.23	Model 8.24	Model 8.25	Model 8.26	Model 8.27	Model 8.28	Model 8.29	Model 8.30	
Model 8.31	Model 8.32	Model 8.33	Model 8.34	Model 8.35	Model 8.36	Model 8.37	Model 8.38	Model 8.39	Model 8.40	Model 8.41	Model 8.42	Model 8.43	Model 8.44	Model 8.45	Model 8.46	Model 8.47	Model 8.48	Model 8.49	Model 8.50	Model 8.51	Model 8.52	
Model 8.53	Model 8.54	Model 8.55	Model 8.56	Model 8.57	Model 8.58	Model 8.59	Model 8.60	Model 8.61	Model 8.62	Model 8.63	Model 8.64	Model 8.65	Model 8.66	Model 8.67	Model 8.68	Model 8.69	Model 8.70	Model 8.71	Model 8.72	Model 8.73	Model 8.74	
Model 8.75	Model 8.76	Model 8.77	Model 8.78	Model 8.79	Model 8.80	Model 8.81	Model 8.82	Model 8.83	Model 8.84	Model 8.85	Model 8.86	Model 8.87	Model 8.88	Model 8.89	Model 8.90	Model 8.91	Model 8.92	Model 8.93	Model 8.94	Model 8.95	Model 8.96	
Model 8.97	Model 8.98	Model 8.99	Model 9.00	Model 9.01	Model 9.02	Model 9.03	Model 9.04	Model 9.05	Model 9.06	Model 9.07	Model 9.08	Model 9.09	Model 9.10	Model 9.11	Model 9.12	Model 9.13	Model 9.14	Model 9.15	Model 9.16	Model 9.17	Model 9.18	
Model 9.19	Model 9.20	Model 9.21	Model 9.22	Model 9.23	Model 9.24	Model 9.25	Model 9.26	Model 9.27	Model 9.28	Model 9.29	Model 9.30	Model 9.31	Model 9.32	Model 9.33	Model 9.34	Model 9.35	Model 9.36	Model 9.37	Model 9.38	Model 9.39	Model 9.40	
Model 9.41	Model 9.42	Model 9.43	Model 9.44	Model 9.45	Model 9.46	Model 9.47	Model 9.48	Model 9.49	Model 9.50	Model 9.51	Model 9.52	Model 9.53	Model 9.54	Model 9.55	Model 9.56	Model 9.57	Model 9.58	Model 9.59	Model 9.60	Model 9.61	Model 9.62	
Model 9.63	Model 9.64	Model 9.65	Model 9.66	Model 9.67	Model 9.68	Model 9.69	Model 9.70	Model 9.71	Model 9.72	Model 9.73	Model 9.74	Model 9.75	Model 9.76	Model 9.77	Model 9.78	Model 9.79	Model 9.80	Model 9.81	Model 9.82	Model 9.83	Model 9.84	
Model 9.85	Model 9.86	Model 9.87	Model 9.88	Model 9.89	Model 9.90	Model 9.91	Model 9.92	Model 9.93	Model 9.94	Model 9.95	Model 9.96	Model 9.97	Model 9.98	Model 9.99	Model 10.00	Model 10.01	Model 10.02	Model 10.03	Model 10.04	Model 10.05	Model 10.06	
Model 10.07	Model 10.08	Model 10.09	Model 10.10	Model 10.11	Model 10.12	Model 10.13	Model 10.14	Model 10.15	Model 10.16	Model 10.17	Model 10.18	Model 10.19	Model 10.20	Model 10.21	Model 10.22	Model 10.23	Model 10.24	Model 10.25	Model 10.26	Model 10.27	Model 10.28	
Model 10.29	Model 10.30	Model 10.31	Model 10.32	Model 10.33	Model 10.34	Model 10.35	Model 10.36	Model 10.37	Model 10.38	Model 10.39	Model 10.40	Model 10.41	Model 10.42	Model 10.43	Model 10.44	Model 10.45	Model 10.46	Model 10.47	Model 10.48	Model 10.49	Model 10.50	
Model 10.51	Model 10.52	Model 10.53	Model 10.54	Model 10.55	Model 10.56	Model 10.57	Model 10.58	Model 10.59	Model 10.60	Model 10.61	Model 10.62	Model 10.63	Model 10.64	Model 10.65	Model 10.66	Model 10.67	Model 10.68	Model 10.69	Model 10.70	Model 10.71	Model 10.72	
Model 10.73	Model 10.74	Model 10.75	Model 10.76	Model 10.77	Model 10.78	Model 10.79	Model 10.80	Model 10.81	Model 10.82	Model 10.83	Model 10.84	Model 10.85	Model 10.86	Model 10.87	Model 10.88	Model 10.89	Model 10.90	Model 10.91	Model 10.92	Model 10.93	Model 10.94	
Model 10.95	Model 10.96	Model 10.97	Model 10.98	Model 10.99	Model 11.00	Model 11.01	Model 11.02	Model 11.03	Model 11.04	Model 11.05	Model 11.06	Model 11.07	Model 11.08	Model 11.09	Model 11.10	Model 11.11	Model 11.12	Model 11.13	Model 11.14	Model 11.15	Model 11.16	
Model 11.17	Model 11.18	Model 11.19	Model 11.20	Model 11.21	Model 11.22	Model 11.23	Model 11.24	Model 11.25	Model 11.26	Model 11.27	Model 11.28	Model 11.29	Model 11.30	Model 11.31	Model 11.32	Model 11.33	Model 11.34	Model 11.35	Model 11.36	Model 11.37	Model 11.38	
Model 11.39	Model 11.40	Model 11.41	Model 11.42	Model 11.43	Model 11.44	Model 11.45	Model 11.46	Model 11.47	Model 11.48	Model 11.49	Model 11.50	Model 11.51	Model 11.52	Model 11.53	Model 11.54	Model 11.55	Model 11.56	Model 11.57	Model 11.58	Model 11.59	Model 11.60	
Model 11.61	Model 11.62	Model 11.63	Model 11.64	Model 11.65	Model 11.66	Model 11.67	Model 11.68	Model 11.69	Model 11.70	Model 11.71	Model 11.											

[illegible]

البريد / المنطقة الثالثة - الطرق
 تلخا / البرية الوادية المتفرقة / وم هذه الطرق
 القيد من اعداد التتبع

[illegible]

9-D

تحت إشراف / مكتب الإعلام والخدمة بـ مركز الطرق

القطاع		القيمة	القيمة	القيمة
القطاع الأول	1	1.1	1.1	1.1
القطاع الثاني	2	2.2	2.2	2.2
القطاع الثالث	3	3.3	3.3	3.3
القطاع الرابع	4	4.4	4.4	4.4
القطاع الخامس	5	5.5	5.5	5.5
القطاع السادس	6	6.6	6.6	6.6
القطاع السابع	7	7.7	7.7	7.7
القطاع الثامن	8	8.8	8.8	8.8
القطاع التاسع	9	9.9	9.9	9.9
القطاع العاشر	10	10.0	10.0	10.0
القطاع الحادي عشر	11	11.1	11.1	11.1
القطاع الثاني عشر	12	12.2	12.2	12.2
القطاع الثالث عشر	13	13.3	13.3	13.3
القطاع الرابع عشر	14	14.4	14.4	14.4
القطاع الخامس عشر	15	15.5	15.5	15.5
القطاع السادس عشر	16	16.6	16.6	16.6
القطاع السابع عشر	17	17.7	17.7	17.7
القطاع الثامن عشر	18	18.8	18.8	18.8
القطاع التاسع عشر	19	19.9	19.9	19.9
القطاع العشرون	20	20.0	20.0	20.0

0.000	المصارف المصرفية في المملكة المتحدة
-------	-------------------------------------

۱۔ طویل

4-0

[illegible]

2

المؤلف : الحنفية الثلاثة - حول أدلتنا
تأليف : مكتب الدولة للتأليف والترجمة والنشر

74	مجلس القضاء الأعلى
6	مجلس الوزراء
82	مجلس الشورى

مجموع		مجموع		مجموع		مجموع	
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1
2	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2
3	0.3	3	0.3	3	0.3	3	0.3
4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4
5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5
6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6
7	0.7	7	0.7	7	0.7	7	0.7
8	0.8	8	0.8	8	0.8	8	0.8
9	0.9	9	0.9	9	0.9	9	0.9
10	1.0	10	1.0	10	1.0	10	1.0
11	1.1	11	1.1	11	1.1	11	1.1
12	1.2	12	1.2	12	1.2	12	1.2
13	1.3	13	1.3	13	1.3	13	1.3
14	1.4	14	1.4	14	1.4	14	1.4
15	1.5	15	1.5	15	1.5	15	1.5
16	1.6	16	1.6	16	1.6	16	1.6
17	1.7	17	1.7	17	1.7	17	1.7
18	1.8	18	1.8	18	1.8	18	1.8
19	1.9	19	1.9	19	1.9	19	1.9
20	2.0	20	2.0	20	2.0	20	2.0
21	2.1	21	2.1	21	2.1	21	2.1
22	2.2	22	2.2	22	2.2	22	2.2
23	2.3	23	2.3	23	2.3	23	2.3
24	2.4	24	2.4	24	2.4	24	2.4
25	2.5	25	2.5	25	2.5	25	2.5
26	2.6	26	2.6	26	2.6	26	2.6
27	2.7	27	2.7	27	2.7	27	2.7
28	2.8	28	2.8	28	2.8	28	2.8
29	2.9	29	2.9	29	2.9	29	2.9
30	3.0	30	3.0	30	3.0	30	3.0
31	3.1	31	3.1	31	3.1	31	3.1
32	3.2	32	3.2	32	3.2	32	3.2
33	3.3	33	3.3	33	3.3	33	3.3
34	3.4	34	3.4	34	3.4	34	3.4
35	3.5	35	3.5	35	3.5	35	3.5
36	3.6	36	3.6	36	3.6	36	3.6
37	3.7	37	3.7	37	3.7	37	3.7
38	3.8	38	3.8	38	3.8	38	3.8
39	3.9	39	3.9	39	3.9	39	3.9
40	4.0	40	4.0	40	4.0	40	4.0
41	4.1	41	4.1	41	4.1	41	4.1
42	4.2	42	4.2	42	4.2	42	4.2
43	4.3	43	4.3	43	4.3	43	4.3
44	4.4	44	4.4	44	4.4	44	4.4
45	4.5	45	4.5	45	4.5	45	4.5
46	4.6	46	4.6	46	4.6	46	4.6
47	4.7	47	4.7	47	4.7	47	4.7
48	4.8	48	4.8	48	4.8	48	4.8
49	4.9	49	4.9	49	4.9	49	4.9
50	5.0	50	5.0	50	5.0	50	5.0
51	5.1	51	5.1	51	5.1	51	5.1
52	5.2	52	5.2	52	5.2	52	5.2
53	5.3	53	5.3	53	5.3	53	5.3
54	5.4	54	5.4	54	5.4	54	5.4
55	5.5	55	5.5	55	5.5	55	5.5
56	5.6	56	5.6	56	5.6	56	5.6
57	5.7	57	5.7	57	5.7	57	5.7
58	5.8	58	5.8	58	5.8	58	5.8
59	5.9	59	5.9	59	5.9	59	5.9
60	6.0	60	6.0	60	6.0	60	6.0
61	6.1	61	6.1	61	6.1	61	6.1
62	6.2	62	6.2	62	6.2	62	6.2
63	6.3	63	6.3	63	6.3	63	6.3
64	6.4	64	6.4	64	6.4	64	6.4
65	6.5	65	6.5	65	6.5	65	6.5
66	6.6	66	6.6	66	6.6	66	6.6
67	6.7	67	6.7	67	6.7	67	6.7
68	6.8	68	6.8	68	6.8	68	6.8
69	6.9	69	6.9	69	6.9	69	6.9
70	7.0	70	7.0	70	7.0	70	7.0
71	7.1	71	7.1	71	7.1	71	7.1
72	7.2	72	7.2	72	7.2	72	7.2
73	7.3	73	7.3	73	7.3	73	7.3
74	7.4	74	7.4	74	7.4	74	7.4
75	7.5	75	7.5	75	7.5	75	7.5
76	7.6	76	7.6	76	7.6	76	7.6
77	7.7	77	7.7	77	7.7	77	7.7
78	7.8	78	7.8	78	7.8	78	7.8
79	7.9	79	7.9	79	7.9	79	7.9
80	8.0	80	8.0	80	8.0	80	8.0
81	8.1	81	8.1	81	8.1	81	8.1
82	8.2	82	8.2	82	8.2	82	8.2
83	8.3	83	8.3	83	8.3	83	8.3
84	8.4	84	8.4	84	8.4	84	8.4
85	8.5	85	8.5	85	8.5	85	8.5
86	8.6	86	8.6	86	8.6	86	8.6
87	8.7	87	8.7	87	8.7	87	8.7
88	8.8	88	8.8	88	8.8	88	8.8
89	8.9	89	8.9	89	8.9	89	8.9
90	9.0	90	9.0	90	9.0	90	9.0
91	9.1	91	9.1	91	9.1	91	9.1
92	9.2	92	9.2	92	9.2	92	9.2
93	9.3	93	9.3	93	9.3	93	9.3
94	9.4	94	9.4	94	9.4	94	9.4
95	9.5	95	9.5	95	9.5	95	9.5
96	9.6	96	9.6	96	9.6	96	9.6
97	9.7	97	9.7	97	9.7	97	9.7
98	9.8	98	9.8	98	9.8	98	9.8
99	9.9	99	9.9	99	9.9	99	9.9
100	10.0	100	10.0	100	10.0	100	10.0

تاريخ التوقيع: 05/05/2018	الموقع: في المقر العام للمكتب
---------------------------	-------------------------------

۱- باکتری

Chas. S.

7-2

تكمين صلبة : القصبة المتحركة والخطوة لغرض منطقة فوق القلعة (مرحلة أولى)

اشرف المصطفى - كرم الله وجهه -

تأليف: / مكتب التوثيق للسلامة لآلة الجنيه وروسلات التظن.

العدد	الوصف
١٤	الطاقة أو القوة الحركية
١٥	الطاقة أو القوة الحركية
١٦	الطاقة الحركية

[illegible]

36307.44	المصارف المالية في المملكة العربية السعودية
----------	---

۱۔ لیکن

4-5

11-1

$$-15 - \varepsilon$$

Abstract

اجتهادى والمصنفات: نظرية أصولية، ج ١

02/03/2011

22-1

6-5

— 2 —

9-0