



SYSTRA

مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الحياة للمقاولات العامة واعمال المحاجر
فصل كميات dddd الميول الاتجاه الأيمن واليسر من الكم (64+120) الى الكم (75+500)



فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيمن, والأيسر من الكم (64+120) الي الكم (75+500)																			
الاجمالي لكل جاري	12--2023	11--2023	10--2023	9--2023	8--2023	7--2023	6--2023	5--2023	4--2023	3--2023	2--2023	1--2023	12--2022	11--2022	10--2022	9--2022	رقم الجاري	رقم العقد	
	Dec-2023	Nov-2023	Oct-2023	Sep-2023	Aug-2023	Jul-2023	Jun-2023	May-2023	Apr-2023	Mar-2023	Feb-2023	Jan-2023	Dec-2022	Nov-2022	Oct-2022	Sep-2022			
22,278.43 ✓								5,828.8 ✓	3,091.3 ✓	1,103.5 ✓	8,275.0 ✓		3,979.9 ✓				جاري 4	752	
30,323.96 ✓					4,655.8 ✓	13,608.2 ✓	7,147.0 ✓				3,237.3 ✓				1,495.7 ✓	179.9 ✓	جاري 5		
13,265.28 ✓			874.6 ✓	4,983.0 ✓	2,216.9 ✓	2,501.6 ✓	2,689.2 ✓										جاري 6		
43,956.28 ✓		17,019.9 ✓	22,422.4 ✓	1,929.2 ✓	1,025.1 ✓	99.7 ✓					650.0 ✓				730.0 ✓	80.0 ✓	جاري 7		
28,601.82 ✓	11,506.5 ✓	17,095.4 ✓															جاري 8		
18,570.00 ✓				10,982.0 ✓	7,588.0 ✓												جاري 7	339	
49,240.04 ✓	4,122.7 ✓	24,204.9 ✓	17,284.6 ✓	1,553.2 ✓	2,074.6 ✓												جاري 8		
206,235.81	15,629.17	58,320.19	40,581.63	19,447.35	17,560.39	16,209.49	9,836.19	5,828.83	3,091.26	1,103.52	12,162.25	0.00	3,979.86	0.00	2,225.73	259.94	total		
206,235.81	114,531			91,704.82														total	



تم فصل الكميات ليتواضع
الصبر








مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر
فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيسر من الكم (64+120) الي الكم (75+500)





IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
IR - CONCREAT\752\ج ارى 4 - عقد 752\64+100 to 66+920	64+100	66+920	L&R	SLOPE + SD	2022/12/07	531	3,540	6060	0.32	12,254.82	3,979.86	جاري 4 - عقد 752	22,278.43
					2022/12/08	198	1,320						
					2022/12/10	54	360						
					2022/12/11	126	840						
					2023/02/06	216	1,440	12600	0.68		8,274.96		
					2023/02/08	90	600						
					2023/02/11	153	1,020						
					2023/02/12	252	1,680						
					2023/02/13	207	1,380						
					2023/02/14	261	1,740						
					2023/02/15	153	1,020						
					2023/02/16	90	600						
					2023/02/18	234	1,560						
					2023/02/20	234	1,560						
					TOTAL								





IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
IR - CONCREAT\75 جاري 4 - عقد 2\752\70+000 to 71+840	70+000	71+840	L&R	SLOPE	2023/03/28	48.00	320.00	520.00	0.11	10,023.61	1,103.52	جاري 4 - عقد 752	22,278.43
					2023/03/29	30.00	200.00						
					2023/04/03	52.00	346.67	1456.67	0.31		3,091.26		
					2023/04/04	46.00	306.67						
					2023/04/05	64.00	426.67						
					2023/04/06	56.50	376.67						
					2023/05/02	67.00	446.67	2746.67	0.58		5,828.83		
					2023/05/03	76.00	506.67						
					2023/05/10	85.00	566.67						
					2023/05/11	45.00	300.00						
					2023/05/14	94.00	626.67						
					2023/05/20	45.00	300.00						
					TOTAL								



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
31* 32* 33* 34* 35* 36* 37* 38* 39* 40* 41* 42* 43* 44*	65+500	66+900	LEFT	SIDE DITCH	2023/06/10	54	360	7,280.00	0.35		3,621.71		10,218.40
					2023/06/11	90	600						
					2023/06/12	72	480						
					2023/06/13	108	720						
					2023/06/14	171	1,140						
					2023/06/15	102	680						
					2023/06/17	135	900						
					2023/06/18	126	840						
					2023/06/20	117	780						
					2023/06/21	117	780						
					2023/07/11	108	720	9,900.00	0.48	10,218.40	4,925.13		
					2023/07/12	90	600						
					2023/07/13	45	300						
					2023/07/16	189	1,260						
					2023/07/17	126	840						
					2023/07/19	144	960						
					2023/07/20	108	720						
					2023/07/23	171	1,140						
					2023/07/24	180	1,200						
					2023/07/25	144	960						
					2023/07/26	180	1,200	3,360.00	0.16		1,671.56		
					2023/08/02	171	1,140						
					2023/08/08	54	360						
					2023/08/12	99	660						
										2023/08/16	180		
TOTAL							20540.00						




IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد	
	من	الى												
IR - CONCREAT\752\6 - جارى عقد 752	64+120	66+900	LEFT	SIDE DITCH	2023/06/10	54	360	7933.3	0.203	13,265.28	2,689.21	جاري 6 - عقد 752	13,265.28	
					2023/06/11	90	600							
					2023/06/12	72	480							
					2023/06/13	108	720							
					2023/06/14	171	1,140							
					2023/06/15	102	680							
					2023/06/16	98	653							
					2023/06/17	135	900							
					2023/06/18	126	840							
					2023/06/20	117	780							
					2023/06/21	117	780							
					2023/07/11	108	720	7380.0	0.189		2,501.65			
					2023/07/12	90	600							
					2023/07/13	45	300							
					2023/07/16	189	1,260							
					2023/07/17	126	840							
					2023/07/19	144	960							
					2023/07/20	108	720							
					2023/07/23	171	1,140							
					2023/07/31	126	840	6540.0	0.167					2,216.91
					2023/08/02	171	1,140							
					2023/08/14	144	960							
					2023/08/26	144	960							
					2023/08/27	180	1,200							
					2023/08/28	81	540							
					2023/08/30	180	1,200							
					2023/08/31	81	540							




IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
IR - CONCREAT\752\6 - جاری - عقد 752	64+120	66+900	LEFT	SIDE DITCH	2023/09/02	144	960	14700.0	0.376		4,982.95	جاري 6 - عقد 752	13,265.28
					2023/09/03	162	1,080						
					2023/09/04	63	420						
					2023/09/05	144	960						
					2023/09/06	63	420						
					2023/09/07	45	300						
					2023/09/09	117	780						
					2023/09/10	126	840						
					2023/09/11	153	1,020						
					2023/09/12	153	1,020						
					2023/09/24	45	300						
					2023/09/25	180	1,200						
					2023/09/26	270	1,800						
					2023/09/27	180	1,200						
					2023/09/28	180	1,200						
					2023/09/30	180	1,200						
					2023/10/01	207	1,380	2580.0	0.066		874.56		
					2023/10/02	180	1,200						
TOTAL							39133.33						




IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
IR - CONCREAT\752\ج ارى 7 - عقد 752\68+200 TO 69+300 SLOPE L	68+200	69+300	LEFT	SLOPE	2023/10/14	171	1,140	24140.0	0.7	15,120.68	10,407.14	جاري 7 - عقد 752	36,702.68
					2023/10/15	300	2,000						
					2023/10/17	399	2,660						
					2023/10/18	259	1,727						
					2023/10/19	279	1,860						
					2023/10/21	279	1,860						
					2023/10/22	582	3,880						
					2023/10/23	199	1,327						
					2023/10/24	396	2,640						
					2023/10/25	469	3,127						
					2023/10/26	288	1,920						
					2023/11/02	397	2,647	10933.3	0.3	4,713.54			
					2023/11/04	379	2,527						
					2023/11/07	540	3,600						
					2023/11/09	324	2,160						
TOTAL							35073.33						



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
IR - CONCREAT\75 جاري 7 - عقد 2\752\69+900 TO 71+780 SD L	69+900	71+780	LEFT	SIDE DITCH	2023/11/01	507.00	3380.0	26226.7	0.426		7,761.51	جاري 7 - عقد 752	36,702.68
					2023/11/02	397.00	2646.7						
					2023/11/04	379.00	2526.7						
					2023/11/06	531.00	3540.0						
					2023/11/05	412.00	2746.7						
					2023/11/07	540.00	3600.0						
					2023/11/08	477.00	3180.0						
					2023/11/09	324.00	2160.0						
					2023/11/11	367.00	2446.7						
TOTAL							61,573.33						



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
IR - CONCREAT\752\جاري عقد 7- 120+64\752 TO 65+800 SD L	64+120	65+500	LEFT	SIDE DITCH	2023/07/31	126	840.00	840.00	0.02966	3,360	99.66	جاري 7- عقد 752	36,702.68
					2023/08/02	171	1140	8640.000	0.31		1,025.08		
					2023/08/08	54	360						
					2024/08/12	99	660						
					2023/08/14	144	960						
					2023/08/26	144	960						
					2023/08/27	180	1200						
					2023/08/28	81	540						
					2023/08/29	162	1080						
					2023/08/30	180	1200						
					2023/08/31	81	540						
					2023/09/02	144	960	16260.000	0.57		1,929.15		
					2023/09/03	162	1080						
					2023/09/04	72	480						
					2023/09/05	144	960						
					2023/09/06	63	420						
					2023/09/07	45	300						
					2023/09/09	117	780						
					2023/09/10	126	840						
					2023/09/11	153	1020						
					2023/09/12	153	1020						
					2023/09/13	45	300						
					2023/09/23	180	1200						
					2023/09/24	45	300						
					2023/09/25	180	1200						
					2023/09/26	270	1800						
					2023/09/27	180	1200						
					2023/09/28	180	1200						
					2023/09/30	180	1200						
					2023/10/01	207	1380	2580.000	0.09		306.10		
					2023/10/02	180	1200						
							28,320.00						



عمر محمد حسن

IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
39	70+580 70+820 71+180	70+620 70+860 71+240	LEFT	SLOPE	2023/11/15	617.00	4113.33	10093.33	0.76	2,639	2,004	جاري 8 - عقد 752	2,639
					2023/11/27	564.00	3760.00						
					2023/11/28	333.00	2220.00						
					2023/12/10	189.00	1260.00	3200.00	0.24		635		
					2023/12/17	291.00	1940.00						
TOTAL FOR CONT 752							13,293.33					85,104.11	
22 23 24 25 26 27	73+700	74+400	LEFT	SLOPE	2023/08/15	126	840	9,660	0.4		7,588.58	جاري 7 - عقد 339	18,570.8
					2023/08/16	180	1,200						
					2023/08/17	108	720						
					2023/08/19	108	720						
					2023/08/20	99	660						
					2023/08/26	144	960						
					2023/08/27	180	1,200						
					2023/08/28	81	540						
					2023/08/29	162	1,080						
					2023/08/30	180	1,200						
					2023/08/31	81	540						



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكميه المنفذه علي العقد
	من	الى											
21 22 23 26	73+820 74+100 74+280	73+860 74+140 74+320	LEFT	SLOPE	2023/09/02	144	960	8,580	0.40		1,553	جاري 8 - عقد 339	3,845.04
					2023/09/05	144	960						
					2023/09/07	45	300						
					2023/09/09	117	780						
					2023/09/10	126	840						
					2023/09/11	153	1,020						
					2023/09/12	153	1,020						
					2023/09/23	180	1,200						
					2023/09/24	45	300						
					2023/09/25	180	1,200						
					2023/10/02	180	1,200	1,200.00	0.06		217		
TOTAL FOR CONT 339							21,240.00					22,415.84	
TOTAL FOR CONT 339 and 752												107,519.95	



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكمية (م3)	الكمية (م2)	كمية الشهور	نسبة الصب	الكمية الهندسية	نسبة الصب في القطاع الهندسي	رقم العقد	الكمية المنفذه علي العقد
	من	الى											

فصل كميات خرسانة الميول الأتجاه الأيسر من الكم (64+120) الي الكم (75+500)

	5--2023	4--2023	3--2023	2--2023	1--2023	12--2022	11--2022	10--2022	9--2022		
total	2023 مايو	2023 ابريل	2023 مارس	2023 فبراير	2023 يناير	ديسمبر 2022	نوفمبر 2022	أكتوبر 2022	سبتمبر 2022	رقم الجاري	رقم العقد
22,278.43	5,828.83	3,091.3	1,103.5	8,278.0		3,979.9				جاري 4	752
	5,828.83	3,091.26	1,103.52	8,274.96	0.00	3,979.86	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

فصل كميات خرسانة الميول الأتجاه الأيسر من الكم (64+120) الي الكم (75+500)

	2--2024	1--2024	12--2023	11--2023	10--2023	9--2023	8--2023	7--2023	6--2023		
total	Feb-24	Jan-24	Dec-23	Nov-23	أكتوبر 2023	سبتمبر 2023	Aug-23	Jul-23	Jun-23	رقم الجاري	رقم العقد
22,278.43										جاري 4	752
10,218.40							1,671.56	4,925.13	3,621.71	جاري 5	
13,265.28					874.56	4,982.95	2,216.91	2,501.65	2,689.21	جاري 6	
36,702.68				12,475.05	21,173.73	1,929.15	1,025.08	99.66		جاري 7	
2,639.32			635	2,004						جاري 8	
85,104.11	0.00	0.00	635.34 ✓	14,479.03 ✓	22,048.29 ✓	6,912.11 ✓	4,913.55 ✓	7,526.44 ✓	6,310.92 ✓	الإجمالي	
18,570.80						10,982.22	7,588.58			جاري 7	339
3,845.04					217	1,553.22 ✓	2,074.58			جاري 8	
22,415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	217.23 ✓	12,535.45 ✓	9,663.16 ✓	0.00	0.00	الإجمالي	
107,519.95	الإجمالي										



تم فصل الكميات طبقاً
لتواريخ الصب









مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر
فصل كميات خرسانة الميول الاتجاه الأيمن من الكم (64+120) الي الكم (66+920)



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	لكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)		
	من	الى													
63	68+200	68+300	RIGHT	SLOPE	2023/06/11	90.00	600.00	4393.33	1.00	1,196.02	1,196.02				
					2023/06/13	108.00	720.00								
					2023/06/15	102.00	680.00								
					2023/06/16	98.00	653.33								
					2023/06/17	135.00	900.00								
					2023/06/18	126.00	840.00								
TOTAL							4393.33								
64	68+300	68+400	RIGHT	SLOPE	2023/06/13	108.00	720.00	4,340.00	1.00	1,671.42	1,671.42	جاري 5 - عقد 752	20,106		
					2023/06/15	102.00	680.00								
					2023/06/17	135.00	900.00								
					2023/06/19	72.00	480.00								
					2023/06/20	117.00	780.00								
					2023/06/21	117.00	780.00								
TOTAL							4340.00								
66	68+400	68+500	RIGHT	SLOPE	2023/06/20	117.00	780.00	1,560.00	0.33	1,998.78	657.83				
					2023/06/21	117.00	780.00								
					2023/07/11	108.00	720.00	2,820.00	0.59		1,189.15				
					2023/07/16	189.00	1260.00								
					2023/07/17	126.00	840.00								
					2023/08/08	54.00	360.00	360.00	0.08		151.81				
TOTAL							4740.00								



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم (العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)
	من	الى											
67	68+500	68+600	RIGHT	SLOPE	2023/07/16	189.00	1260.00	5,880.00	0.85	2,143.00	1,826.21		
					2023/07/17	126.00	840.00						
					2023/07/18	153.00	1020.00						
					2023/07/19	144.00	960.00						
					2023/07/22	153.00	1020.00						
					2023/07/27	117.00	780.00						
					2023/08/07	99.00	660.00	1,020.00	0.15	316.79			
					2023/08/08	54.00	360.00						
TOTAL							6900.00						
68	68+600	68+700	RIGHT	SLOPE	2023/07/18	153.00	1020.00	7,800.00	0.87	2,124.74	1,853.80	جاري 5 - عقد 752	20,106
					2023/07/19	144.00	960.00						
					2023/07/20	108.00	720.00						
					2023/07/22	153.00	1020.00						
					2023/07/23	171.00	1140.00						
					2023/07/24	180.00	1200.00						
					2023/07/25	144.00	960.00						
					2023/07/27	117.00	780.00						
					2023/08/02	171.00	1140.00	1,140.00	0.13	270.94			
TOTAL							8940.00						
69	68+700	68+800	RIGHT	SLOPE	2023/07/23	171.00	1140.00	5,340.00	0.82	1,908.72	1,572.93		
					2023/07/24	180.00	1200.00						
					2023/07/25	144.00	960.00						
					2023/07/26	180.00	1200.00						
					2023/07/31	126.00	840.00						
					2023/08/02	171.00	1140.00	1,140.00	0.18	335.79			
TOTAL							6480.00						



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)
	من	الى											
70	68+800	68+900	RIGHT	SLOPE	2023/07/24	180.00	1200.00	5,700.00	0.83	1,594.22	1,328.52	جاري 5 - عقد 752	20,106
					2023/07/25	144.00	960.00						
					2023/07/26	180.00	1200.00						
					2023/07/27	117.00	780.00						
					2023/07/29	108.00	720.00						
					2023/07/31	126.00	840.00						
					2023/08/02	171.00	1140.00	1,140.00	0.17	265.70			
TOTAL							5840.00						
71	68+900	69+000	RIGHT	SLOPE	2023/07/30	180.00	1200.00	2,040.00	0.64	1,422.36	912.46		
					2023/07/31	126.00	840.00				509.90		
					2023/08/02	171.00	1140.00	1,140.00	0.36				
TOTAL							3180.00						
72	69+000	69+100	RIGHT	SLOPE	2023/08/02	171.00	1140.00	1,800.00	1.00	1,133.96	1,133.96		
					2023/08/07	99.00	660.00						
TOTAL							1800.00						
25&26	64+500	64+810	RIGHT	SIDE DITCH	2022/09/20	144.00	960.00	960	0.09		179.94		
					2022/10/01	243.00	1620.00	7,980	0.75	1,990.56	1,495.73		
					2022/10/02	288.00	1920.00						
					2022/10/03	288.00	1920.00						
					2022/10/04	234.00	1560.00						
					2022/10/05	144.00	960.00						
					2023/02/12	252.00	1680.00	1,680	0.16	314.89			
TOTAL							10620.00						

IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم العقد / مستخلص	الكميه المنفذه علي عقد / مستخلص
	من	الى											
21&22*	64+900	65+300	RIGHT	SIDE DITCH	2023/02/15	153.00	1020.00	6,120	1.00	2,922.40	2,922.40	جاري 5 - عقد 752	20,106
					2023/02/16	90.00	600.00						
					2023/02/18	234.00	1560.00						
					2023/02/19	207.00	1380.00						
					2023/02/20	234.00	1560.00						
TOTAL							6120.00						
2*	64+500	64+810	RIGHT	SIDE DITCH	2022/09/20	144.00	960	960	0.055	1,460	80.00	جاري 7 - عقد 752	7,253.60
					2022/10/01	243.00	1620.00	8,760.00	0.50		730.00		
					2022/10/02	288.00	1920.00						
					2022/10/03	288.00	1920.00						
					2022/10/04	234.00	1560.00						
					2022/10/05	144.00	960.00						
					2022/10/06	117.00	780.00						
					2023/02/12	252.00	1680.00	7800	0.45		650.00		
2023/02/15	153.00	1020.00											
3*	64+900	65+300	RIGHT	SIDE DITCH	2023/02/16	90.00	600.00	7800	0.45				
					2023/02/18	234.00	1560.00						
					2023/02/19	207.00	1380.00						
					2023/02/20	234.00	1560.00						
TOTAL							17520.00						


El Raled For Consulting Engineering
 مشروع القطاع الكهربائي المصروف (المسجلة - مصر)
 المهندس / محمد السيد

محمد السيد
 1445



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)
	من	الى											
4* 5* 6* 7* 8*	65+300	65+900	RIGHT	SIDE DITCH	2023/10/07	180.00	1,200.00	6,420.00	0.22	5,793.6	1,249	جاري 7 - عقد 752	7,253.60
					2023/10/12	207.00	1,380.00						
					2023/10/26	288.00	1,920.00						
					2023/10/28	288.00	1,920.00						
					2023/11/01	507.00	3,380.00	23,366.67	0.78		4,545		
					2023/11/02	397.00	2,646.67						
					2023/11/04	379.00	2,526.67						
					2023/11/05	350.00	2,333.33						
					2023/11/06	531.00	3,540.00						
					2023/11/07	540.00	3,600.00						
					2023/11/08	477.00	3,180.00						
					2023/11/09	324.00	2,160.00						
					TOTAL								



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)
	من	الى											
11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21* 22* 23* 24* 25*	65+900	67+440	RIGHT	SIDE DITCH	2023/11/12	288.00	1920.00	43,366.67	0.67	12,426	8,294	جاري 8 - عقد 752	25,962.5
					2023/11/13	483.00	3220.00						
					2023/11/15	617.00	4113.33						
					2023/11/16	225.00	1500.00						
					2023/11/18	279.00	1860.00						
					2023/11/19	555.00	3700.00						
					2023/11/20	614.00	4093.33						
					2023/11/21	589.00	3926.67						
					2023/11/22	592.00	3946.67						
					2023/11/23	262.00	1746.67						
					2023/11/25	447.00	2980.00						
					2023/11/26	549.00	3660.00						
					2023/11/27	564.00	3760.00						
					2023/11/28	333.00	2220.00						
					2023/11/29	108.00	720.00						
					2023/12/02	450.00	3000.00	21,606.67	0.33	4,132.23			
					2023/12/03	551.00	3673.33						
					2023/12/04	477.00	3180.00						
					2023/12/05	378.00	2520.00						
					2023/12/06	219.00	1460.00						
					2023/12/10	189.00	1260.00						
					2023/12/14	198.00	1320.00						
					2023/12/16	115.00	766.67						
					2023/12/17	291.00	1940.00						
					2023/12/18	211.00	1406.67						
					2023/12/20	162.00	1080.00						
TOTAL							64973.33						





IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم (العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)									
	من	الى																				
26* 27* 28* 29* 30* 31* 32* 33* 34* 35* 36* 37* 38*	69+840	71+040	RIGHT	SIDE DITCH	2023/11/18	279.00	1,860.00	32,613.33	0.58	11,657	6,798	جاري 8 - عقد 752	25,962.5									
					2023/11/19	555.00	3,700.00															
					2023/11/20	614.00	4,093.33															
					2023/11/21	589.00	3,926.67															
					2023/11/22	592.00	3,946.67															
					2023/11/23	262.00	1,746.67															
					2023/11/25	447.00	2,980.00															
					2023/11/26	549.00	3,660.00															
					2023/11/27	564.00	3,760.00															
					2023/11/28	333.00	2,220.00															
					2023/11/29	108.00	720.00															
					2023/12/02	450.00	3000.00	23,313.33	0.42		4,859.20											
					2023/12/03	551.00	3673.33															
					2023/12/04	477.00	3180.00															
					2023/12/05	378.00	2520.00															
					2023/12/06	219.00	1460.00															
					2023/12/09	135.00	900.00															
					2023/12/11	189.00	1260.00															
					2023/12/12	234.00	1560.00															
					2023/12/13	405.00	2700.00															
					2023/12/14	198.00	1320.00															
					2024/12/19	261.00	1740.00															
TOTAL							55926.67															



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)
	من	الى											
29 30	73+200	73+340	RIGHT	SLOPE	2023/12/04	477.00	3,180.00	6,200.00	1.00	1,879.7	1,879.70	جاري 8 - عقد 752	25,962.5
					2023/12/06	219.00	1,460.00						
					2023/12/12	234.00	1,560.00						
TOTAL FOR CONT 752							6200.00				53,322.28		
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	73+500	74+600	RIGHT	SLOPE	2023/10/18	259.00	1,726.67	27,626.67	0.38		17,067	جاري 8 - عقد 339	45,395
					2023/10/19	279.00	1,860.00						
					2023/10/21	279.00	1,860.00						
					2023/10/22	582.00	3,880.00						
					2023/10/23	117.00	780.00						
					2023/10/24	396.00	2,640.00						
					2023/10/25	469.00	3,126.67						
					2023/10/26	288.00	1,920.00						
					2023/10/28	288.00	1,920.00						
					2023/10/29	333.00	2,220.00						
					2023/10/30	408.00	2,720.00						
					2023/10/31	446.00	2,973.33						



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي عقد / مستخلص)
	من	الى											
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	73+500	74+600	RIGHT	SLOPE	2023/11/01	507.00	3,380.00	39,180.00	0.53	45,395	24,205	جاري 8 - عقد 339	45,395
					2023/11/02	397.00	2,646.67						
					2023/11/04	379.00	2,526.67						
					2023/11/05	617.00	4,113.33						
					2023/11/06	531.00	3,540.00						
					2023/11/08	477.00	3,180.00						
					2023/11/16	225.00	1,500.00						
					2023/11/21	589.00	3,926.67						
					2023/11/23	262.00	1,746.67						
					2023/11/25	447.00	2,980.00						
					2023/11/26	549.00	3,660.00						
					2023/11/27	564.00	3,760.00						
					2023/11/28	333.00	2,220.00						
					2023/12/02	450.00	3,000.00	6,673.33	0.09	4,123			
					2023/12/03	551.00	3,673.33						
TOTAL FOR CONT 339							73,480.00				45,395.00		
TOTAL FOR CONT 339 and 752											98,717.28		



IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	التاريخ	الكميه (م3)	الكميه (م2)	كميه الشهور	نسبه الصب	الكمية الهندسية	كمية الصب	رقم(العقد / مستخلص)	الكميه المنفذه علي (عقد / مستخلص)
	من	الى											
فصل كميات خرسانة الميول الأتجاه الأيمن من الكم (64+120) الي الكم (66+900)													
	5--2023	4--2023	3--2023	2--2023	1--2023	12--2022	11--2022	10--2022	9--2022				
total	مايو 2023	ابريل 2023	مارس 2023	فبراير 2023	يناير 2023	ديسمبر 2022	نوفمبر 2022	اكتوبر 2022	سبتمبر 2022	رقم الجاري	رقم العقد		
4,912.96				3,237.3 ✓				1,495.7 ✓	179.9 ✓	جاري 5	752		
1,460.00				650.0 ✓				730.0 ✓	80.0 ✓	جاري 7			
0.00								2,225.73 ✓		جاري 8			
	0.00	0.00	0.00	3,887.29 ✓	0.00	0.00	2,225.73	2,485.67	259.94	الإجمالي			
	2--2024	1--2024	12--2023	11--2023	10--2023	9--2023	8--2023	7--2023	6--2023				
total	Feb-24	Jan-24	Dec-23	Nov-23	Oct-23	سبتمبر 2023	Aug-23	Jul-23	Jun-23	رقم الجاري	رقم العقد		
20,106.18							2,984.9 ✓	8,683.1 ✓	3,525.3 ✓	جاري 5	752		
7,253.60				4,544.9	1,248.7 ✓					جاري 7			
25,962.50			10,871.1 ✓	15,091.4						جاري 8			
53,322.28	0.00	0.00	10,871.13	19,636.26 ✓	1,248.71	0.00	2,984.90	8,683.06	3,525.27	الإجمالي			
45,395.00			4,122.7 ✓	24,204.9 ✓	17,067.4 ✓					جاري 8	339		
45,395.00	0.00	0.00	4,122.70	24,204.90	17,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي			
98,717.28	الإجمالي												



تم فصل الكميات طبقاً لتوزيع الصبح

