

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) اعمال رفع كفاءة طريق
سوهاج/العسيرات/جرجا(القطاع الثانى) بطول ٥ كم مركز جرجا - محافظة سوهاج
تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال) .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٩٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٥ / ٤ / ٧

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ ملى عن عملية

المدرفوف كفاذه لرب سوهج / العجاء / ١٥٠٩ / القطر الثاني بطول ٥٠
مركز جوبا - مائة ٢٠٠٨

عن شهر يناير ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٦١١٩ ٤٢٨١ -	جملة الاعمال ٦٠ ٧٤٠٥٠	تأمين ٥%
٤٦٢٨ ٩٢٦ -	السابق صرفه ٢٠ ٢٥٩٢٤	دمغات
		خصم معمل المنطقة
١٤٨٠ ٥١١ -	المستحق صرفه ٢٠ ٢٨١٥٠	فقره هائل وكسبه
	جملة الاستقطاعات	
		الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
محمد عبد الهال ابو حور وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برائى فخر مائتي بحفزة تفصيلي له

تحريرا: ٢٠٢٥/٤/٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة



مصلحة العامة للمجتمع

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
	١٤٨٠	٥١١	٦٠
	المجموع	٥١١	٦٠

(ب) الكاتب الموقوف

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم				
قرش	جنية	قسم	فرع	لمصل	بند	
٦٠	٥١١	١٤٨٠				١٤٨٠
٦٠	٥١١	إجمالي الأصل				
		مليم	جنية	بيانات الاستقطاعات		
				عادي	إضافي	دمغة توقيع
				قرش	جنية	قرش
						رسم الدمغة
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

في — سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات. _____ الإمضاء _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف. _____ الإمضاء _____
جاري _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____
الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

راجع ، فى _____ سنة
 شريك
 يعتمد حسب
 اذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") ————— امضاء الكاتب المنوط

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة -

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ... (٣) سيجب

(٤) قید او

۱۵) ادراک و کشف

(۶) استلمت

في سنة _____

امضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / اذن صرف

عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)
تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال



الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (2) ختامي

- أعمال توريد وفرش طبقة لصق R.C : بند (6)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	31092	2م	المنصرف سابقه	
	41015	2م	000+0	555+4
	41015	الإجمالي		
	9923	المستحق صرفه		
	9923	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)



مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

مؤد علي احمد عبد العال أبو خروفا
س.ت: ٧١٤٧٦
ض.ت: ٤٣١-٥١٧-٨٠٠٠

عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (2) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

- أعمال توريد وفرش طبقة لصق R.C : بند (6)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	31092	م2	المنصرف سابقه	
	41015	م2	000+0	555+4
	41015	الإجمالي		
	9923	المستحق صرفه		
	9923	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد



مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (2) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

-أعمال توريد وفرش طبقة لصق R.C : بند(6)-

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	31092	م2	المنصرف سابقه	
	41015	م2	000+0	555+4
	41015	الإجمالي		
	9923	المستحق صرفه		
	9923	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

صالح



محمود علي احمد عبد العال أبو خريوف
س.ت: ٧١٤٧٦
ن.ض: ٨٠٠٠-٥١٧-٤٣١



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (2) ختامي

- أعمال توريد وفرش طبقة سطحية 5 سم : بند (7)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	31092	م2	المنصرف سابقه	
	41015	م2	000+0	555+4
	41015	الإجمالي		
	9923	المستحق صرفه		
	9923	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



عملية / رفع كفاءة طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم - مركز سوهاج
- محافظة سوهاج (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة / محمود علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (2) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

- أعمال توريد وفرش طبقة سطحية 5 سم : بند (7)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	31092	م2	المنصرف سابقه	
	41015	م2	000+0	555+4
	41015	الإجمالي		
	9923	المستحق صرفه		
	9923	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني

محمود علي أحمد عبد العال أبو خروفا
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٨٠٠-٥١٧-٤٣١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بسمان حصر المواد الحجرية

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات/جرها (القطاع الثاني) بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن مبادره الرئاسة جياذ كريمه المرحلة الاولى

تنفيذ / شركة محمود علي احمد عبد العال ابو كروف

عقد رقم / ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١١٩٠

يرجى التفضل بالاحاطه وانتمسه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمة بياتها كالآتي :

م :	نوع المادة الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامه
1	سن	٣م	1782.8	محجر احمد علي احمد عبد العال
2	اتربة	٣م	0	محجر احمد علي احمد عبد العال
3	رمل	٣م	738.9	محجر احمد علي احمد عبد العال

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفق مستخلص ختامي



بخصوص
مشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسبرات / جرجا القطاع الثاني بطول ٥ كم ضمن الميادنة الرئيسية حياة كريمة
تنفيذ: شركة / محمود علي أحمد عبدالعال أبوخرووف
تحية طيبة وبعد

مستلح الخلطة * السمك * الكثافة المطلوبة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجوزة في المادنة
الاسفلتية

كثافة المادة * (1-نسبة الاسفلت)

المادة	الوزن	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية
رمل تكسير	الحداد الطبقة السطحية	61074.693	م³	0.05	2.387	0.29	2.73	4.80%	738.9
سب ١	الحداد الطبقة السطحية	61074.693	م³	0.05	2.387	0.45	2.653	4.80%	1179.8
سب ٢	الحداد الطبقة السطحية	61074.693	م³	0.05	2.387	0.23	2.653	4.80%	603.0

738.9	رمل تكسير
1179.8	سب ١ رابطة و سطحية
603.0	سب ٢ رابطة و سطحية

يرجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية



شهادة المهندسين

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

١- السيد المهندس / محمد ممدوح علي مجاهد

٢- السيد المهندس / محمد نجاتي احمد

٣- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف



جشني المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر


التوقيع / محمد حسين
مهندس / محمد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

جسني المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ميراندا تليو نصيف

م. ميراندا

جهاز الاشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

تحريراً في : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤



المنطقة الثامنة بقنا(سوهاج - قنا - الأقصر)

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج /العسيرات / جرجا القطاع الثاني بطول ٥ كم مركز جرجا محافظة سوهاج ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية

جشني المشروع / محمد عبد العاطي

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

**مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً :- الموضوع :


- بشأن / الموافقة على طلب تخطيم الاعمال لعملية رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز جرجا - محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ شركة محمود علي احمد عبد العال .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة المنفذة بطلب للمنطقة المشرفة للموافقة على تخطيم الاعمال بالعملية عاليه نظرا لعدم وجود اعمال متاحة بسبب عدم نهو المرافق بالطريق وكذلك تعهد الشركة بعدم الرجوع على الهيئة بأي تعويض وذلك لتخطيم المشروع بنسبة اقل من ٧٥% .
- ورد كتاب المنطقة المشرفة (مرفق) والذي يفيد فيه بأن نسبة التنفيذ ٣٠,٦% وتطلب الموافقة على تخطيم الاعمال على ما تم تنفيذه على الطبيعة وطبقا لافادة دار الهندسة بان هذا القطاع خارج مبادرة حياة كريمة المرحلة الاولى بمحافظة سوهاج - مركز جرجا .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة بتخطيم الاعمال للعملية المذكورة اعلاه طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ودون الرجوع على الهيئة بأي تعويض مادي او قانوني .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

رأى الإدارة القانونية (١) جواز الموافقة على ما استقر اليه المجلس الفني والمنفذ

المختص به في هذا الشأن وفقاً لطبيعة العمل المستند اليه
تقرير المشرع لمصوبات خارجة عن امانة المنطقة التوقيع ()
تملك في لائحة المرافق على الطرق والتخزين (مرفق الاستاذ / تامر بدرت محمود
القطاع على التنفيذ من نظام المبادرة الرئاسية حياة كريمة مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


طار بنكر، الموانع، الهادي، الهادي

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أو أنه على الرأي القانوني

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

لا سيما و وافقت الشركة المنفذة على تخطيم الاعمال بتلك
سبعة من النفقات، وندم المرفوع على الهيئة بجزء من النفقات .
التوقيع ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم - مركز جرجا - محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٩٠

تنفيذ شركة : - محمود علي أحمد عبد العال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- السيارة المحملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة منذ بداية العملية حتى نهي الأعمال .
- توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٠/١٥ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية



٢٠٢٤/١٠/١٥

محضر أستلام أبتدائي جزئي

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) 5 كم مركز جرجا محافظة سوهاج
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٥ / 2023 وبناء على القرار الإداري رقم (٧٦٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / 2023 الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي الجزئي للعملية
عليه فقد أجتتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| رئيسا | الأدارة المركزية للطرق | 1- مهندس / محمد سعيد على |
| عضوا | أدارة ضبط الجودة | 2- مهندس / محمد عنتر |
| عضوا | أدارة المعامل | 3- مهندس / هاني عبدالفتاح |
| عضوا | المنطقة المشرفة | 4- مهندس / محمد عبدالعاطي |
| عضوا | استشاري المالك (مكتب سجاك) | 5- مهندس / محمد عادل |
| عضوا | الشركة المنفذة | 6- مهندس / محمد مجاهد |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة باخذ جسات لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

- 1- بداية من كم 2+500 الي 4+500 كم من كوبري المرور حتي الثلاث كباري (سطحية)
واسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا الطبقة السطحية :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالسطح و سوء اللحامات الطولية و العرضية و المناسيب في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5 % من المسطحات المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- 1- خصم نسبة 5 % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بالطبقة السطحية اولا.
- 2- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- 3- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن البلاطات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة

- 4- علي المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلغ الشركة بأي عيوب تظهر لاصلاحها فورا



5- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم

6- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم

7- مرفق كشف بسماعات طبقات الرصف

وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا جزئياً ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ٢٠٢١/٤/٢٠

طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

-6
-5
-4
-3
-2
-1


كشف سماكات طبقات الرصف (لجنة إستلام إبتدائي)

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) 5 كم مركز جرجا محافظة سوهاج
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة محمود على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	الرابطة (6 سم)	السطحية (5 سم)	ملاحظات
4	3+500	-	5	
5	4+200	-	5	







تقييم عملية

مشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم
ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ :- شركة محمود على أحمد عبد العال أبو خروف

اشراف :- المنطقة الثامنة- قنا .

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024/ 10/ 31 وبناءً على القرار الإداري رقم (766) بتاريخ 2023/5/14 الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 2023/5/15 وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية ، و تقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام تم عمل التقييم للعملية عاليه ، و اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من

١. المهندس / محمد سعيد

٢. المهندس / محمد عنتر

٣. المهندس / هاني عبدالفتاح

٤. المهندس / محمد عبد العاطي

٥. المهندس / محمد مجاهد

و بناءً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

أولاً : الخصومات على الإختبارات العملية و بيانها كالتالي :-

• الخصم على الطبقة السطحية : يتم خصم مبلغ وقدره 21104.08 جنيهاً .

ثانياً : الخصم على محضر الإستلام الابتدائي :-

١- الخصم على سطح الطريق = $0.05 * 0.05 * 140 * 61074.693 = 21376.14$ جنيهاً .

**** اجمالي خصم محضر التقييم = 42480.22 جنية *****

* القيمة الاجمالية للخصم :- إثنان و أربعون ألف و أربعمئة و ثمانون جنيهاً و 100/22 فقط لا غير *

التوقيعات:

١ المهندس / محمد سعيد
٢ المهندس / محمد عنتر
٣ المهندس / هاني عبدالفتاح
٤ المهندس / محمد عبد العاطي
٥ المهندس / محمد مجاهد

حدود النارج التصميمي للمشروع		
أرقام الميزات	الحد الأدنى	الحد الأقصى
1"	100	100
3/4"	100	100
1/2"	75.46	85.46
3/8"	65.99	75.99
رقم ٤	35.18	43.18
رقم ٨	26.5	32.5
رقم ٢٠	14.5	20.5
رقم ٥٠	8.29	14.29
رقم ١٠٠	3.64	9.64
رقم ٢٠٠	2.68	4.68
البيوتومين	4.55	5.05
نسبة الطبيعي	10	

معلومات مطلوبة للصلية من البنود

140	سعر الطبقة / م ^٢
4.8	نسبة البيوتومين التصميمية

التقييم للطبقة السطحية / أعمال رفع كفاءة طريق موهاج / الصيريات / جرجا (القطاع الثاني) بطول ٥ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ :- شركة محمود على أحمد أبوخروف

إشراف :- المنطقة الثامنة قنا

ملاحظات	نسبة الحبيود (%)										الترجيح										الكمية الممتدة / م ^٢		الاجزاء	
	الاجملى نسبة الحبيود وكميت الحصص	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى		
رقم التقرير ٢٢	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0+300	معمل المنطقة
رقم التقرير ٢٢	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0+900	معمل المنطقة
رقم التقرير ٢٢	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1+400	معمل المنطقة
رقم التقرير ٢٢	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1+900	معمل المنطقة
رقم التقرير ٢٣	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2+300	معمل المنطقة
عينة موقع	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4+160	عينات الموقع
عينة موقع	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4+780	عينات الموقع
عينة موقع	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3+580	عينات الموقع
عينة موقع	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3+060	عينات الموقع
عينة موقع	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2+700	عينات الموقع
لجنة استلام	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4+000	عينة لجنة
الاجملى الخصم (م ^٢)										المن	القاع	العار من # ٢٠٠	نسبة الطبيعي	الاسفلت	الاجملى الخصم بالختامى (م ^٢)									
										109.1	41.6	0.0	0.0	0.0	61074.69									

61074.693

الكمية (م ^٢)	الكمية (م ^٢)
الاجملى الكمية طبقاً للختامى م ^٢	61074.69
الاجملى حيود المن	109.10
الاجملى حيود القاع	41.6
الاجملى حيود العار من رقم ٢٠٠	0.00
الاجملى حيود نسبة الطبيعي %	0.00
الاجملى الحيود فى نسبة الاسفلت	0.00
الاجملى الخصم والجنه المصرى	21104.08

التقييم للطبقة السطحية / أعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثانى) بطول ٥ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركة محمود على أحمد أبوخروف
إشراف :- المنطقة الثامنة قنا

140	سعر الطبقة السطحية (جنيه)
5	سمك الطبقة السطحية سم
84	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

الكميلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص فى السمك	اجمالى النقص
2.500					
3.500	850	12	5	0	0
4.200	700	12	5	0	0
4.900					
اجمالى الطول	20			اجمالى النقص فى الطبقة	0.00

اجمالى الكمية الممثلة م٢	61074.693
اجمالى النقص فى السماكات للطبقة بالجنيه	0.00



المقاييس الختامية

عملية اعمال رفع كفاءه طريق سوهاج - العسيرات - جرجا (القطاع الثاني) بطول 5 كم بمركز جرجا - محافظة سوهاج

من مبادرة حياه كريمه

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

م البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الأجمالي
			جنيه		جنيه
1	بالمتر المكعب اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	م2	16.5	0	0
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتسوية السطح بالالتسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي طبقات بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 40 كم . يتم احتساب علاوة نقل لكل 1 كم متر الزيادة او النقصان وفقا لمحضر المفاوضه وبناء علي محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة	م3	62.5	0	0
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 % ولايزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس التجلوس عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردھا علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديقة علي ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشھا بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م3	224	0	0
4	اعمال انشاء طلبة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1.2 كجم / م2 طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	م2	27.5	0	0
5	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب 70/60 وارده شركة النصر بالسويس او ما يماثلھا والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م2	146	0	0
6	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير R.C3000 بمعدل 0.4 كجم / م2 ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكھا وتنظيفھا جيدا و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م2	9.2	41015	377338
7	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب 70/60 وارده شركة النصر بالسويس او ما يماثلھا والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م2	140	41015	5742100
8	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانه (FAIR FACE) يمتد علي اسمنتي لا يقل عن 350 كجم / م3 وباجهاد لا يقل عن 250 كجم / م2 يتم التنفيذ علي فرشاة من الخرسانه العادية بسمك 10 سم وعرض 60 سم اسفل الحاجز باجهد لا يقل عن 200 كجم / م2 والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاور 6 فاي 16 م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	500	0	0
9	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بر دوره اسمنتيه (عجالي) بابعاد 50*30*30/25 سم مصنوعة تتكون من 0.8 م3 سن دلوميت لا يزيد اكر بعد للجيبات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البردوره علي فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويعرض 35 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة 1:2 البردوره والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	134	0	0
الأجمالي					6119438.00

الأجمالي

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عقاد حسين

مهندس /
عقاد حسين

مهندس /
عقاد حسين

مهندس /
عقاد حسين