



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٣

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العامين - مطروح) قطاع (العلمين
_ فوكة) في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه النوبارية

رقم البند و بياناته : (٣ - ١) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم

تنفيد : شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات

٤٨٩٠٩,٥٤	مقدار العمل السابق :
الكمية	بيان الاعمال
٤٨٩٠٠,٠٠	مستخلص جاري ١,٢
٩,٥٤	كميات لم تدرج في مستخلص ١,٢
٤٨٩٠٩,٥٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)
٤٨٩٠٩,٥٤	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٣

أعمال الجسر الترابي والأصايل الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه التوبارية

رقم البند و بيانه : (٣ - ١) علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم

تفصيل : شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات

٤٨٩٠٩,٥٤	مقدار العمل السابق :
الكمية	بيان الاعمال
٤٨٩٠٠,٠٠	مستخلص جاري ١,٢
٩,٥٤	كميات لم تدرج في مستخلص ١,٢
٤٨٩٠٩,٥٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م')
٤٨٩٠٩,٥٤	الاجمالي الكلي (م')

مهندس الهيئة

م / احمد محمد الجناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / احمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

مقايضة ختامية

بخصوص :- أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر

الكهربائي السريع بطول ١ كم اتجاه النوبارية

مقابلة :- شركة ايجيت ستون للتعبدين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الأعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقايضة الختامية المرفقة لكافة

بنود العملية بإجمالي مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (فقط وقدره عشرون مليون جنيهاً لا غير)

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم : **أ.م.ع. عبدالله الطاهر**

التوقيع:

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)

٢٠٢٤
عميد مهندس / " هاني محمد محمود طه "





مركز الإستشارات الهندسية
للنقل والمطارات والممرات
(خبراء دوليين)
دكتور/ محمد الجيوشى



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقاسة الختامية لبيد الاعمال تنفيذ شركة ايجيبت استون
قطاع من المحطة ٥٥٦+٦٠٠ الى ٥٥٧+٦٠٠ اتجاه اللويزية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	ملاحظة	الاصناف
٣	اصال الترم				
١.٣	اصال تجميع و توريد و نقل التربة مطابقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسيو بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٦٠ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم الامتثال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكثاف (كمية تجماع كالفورنيا لا تقل عن ١٥% و ركنها بكمية الاسفلتية الوصول الى كمية الرطوبة المطلوبة و كذلك الجهد بالهراست للرسول الى الصي شاقة جافة (٥٥% من الطاقة الجافة المصور) ويتم تنفيذ طبقة التجميع التجميعية والفلطحات العرشية التمرادية والرسومات التجميعية المعتمدة واليذ يوضع حشاشات طبقة لاصق الصلابة ومواسلات القعدة العامة للخرق و التراب و نظمت المهندس المشرف- في حالة طلب جهاز الاتراف زيادة كمية التمدد عن ٩٥% بحسب اجابة على زيادة كمية التمدد لكل ١ % - مسافة النقل ٩ كم - يتم احتساب خلوة ٨.٥ اذنه لكل ١ كم بزيادة او نقصان - السو يشمل عمل لتجديدات وتقطيع والتجديدات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السو يشمل كمية المادة المحورية	٣م	٤٨,٩٠٩,٥٤	٨٨,٩	٤,٣٣٣,٣٨٥
	خلوة مسافة النقل ٢٠١ كم	٣م	٤٨,٩٠٩,٥٤	٢٠٣,٠٠	١٤,٥١٩,٥٩١
	خلوة لفصل رسوم الكارثة والموازين طبقة لاصقة الشرة الرقعية	٣م	٤٨,٩٠٩,٥٤	١٣	١٣٥,٨٢٤
	الإجمالي				١٩,٧٨٨,٨٠٠

(تسعة عشرة مليون وسبعة مائة وثمانون ألف وثمانمئة جنيها فقط لا غير)

مدير المشروعات الهندسية

م/ محمد حسني طيحات

مدير المشروع الهندسية

م/ ابراهيم الخطوط

مدير الميزانية الاستثمارية

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع الشرفية

م/ محمد النجار

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "



نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

القيّد :/...../٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ/...../٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامي الخاص بعملية

(اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع اتجاه النوبارية

تنفيذ شركة / ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٣٢/

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببيانها كالآتي :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م ^٢		كسارة
٢	اتربة	م ^٢	٤٨٩٠٩,٥٤	محجر المصرية
٣	رمل	م ^٢		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من

(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع ()
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا



إفادة

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

العقد رقم : ٣٣٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣

في المسافه من ٤٥٦+٦٠٠ الي الكم ٤٥٧+٦٠٠

مقاول شركة : ايجيبت ستون للتعبدين والتوريدات

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) ا.د سعد الجيوشي

كمية التراب المستخدمة في المشروع : ٤٨٩٠٩,٥٤ م٣

يرجي العلم بانه قد تم توريد الموارد المحجرية بالمشروع ببيونات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيونات والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني قوافل

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحلواني

مدير مشروع الاستشاري

م/ محمد التاجر

م/ محمد التاجر

م/ محمد التاجر

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_قطاع العلمين /فوكة)

لتنفيذ المسافة من الكم (٤٥٦+٦٠٠) إلى الكم (٤٥٧+٦٠٠) اتجاه النوبارية

تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم ٢٠٢٤/٠٢/٢٦ بناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| (١) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات للهيئة | (رئيساً) |
| (٢) المهندس/ ابراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (٣) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (٥) المهندس/ محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (٦) المهندس/ محمد النجار | الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون) | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي



اولاً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - (٢) علي السادة استشاري القطاع (سجك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - (٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - (٤) علي استشاري القطاع (سجك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النھو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) 
(٥) 
(٤) 
(٣) 
(٢) 
(١) 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس 

"هاني محمد محمود طه"



مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الي الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه
النوبارية.

تنفيذ : شركة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٦ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المزورخ في ٢٠٢٤/٠٢/٢٦ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(المهندس/ محمد حسني فياض	مدير عام المشروعات	(رئيساً للجنة)
(المهندس/ابراهيم الحناوي	ممثل الهيئة	(عضواً)
(المهندس/عبدالله عبدالمحسن	معمل المنطقة المشرفة	(عضواً)
(المهندس / مصطفى نجم	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة	(عضواً)
(المهندس/محمد خليل	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	(عضواً)
(المهندس/ محمد اشرف النجار	الشركة المنفذة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات	(عضواً)

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

- *الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم
- *الخصم على اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم
- *الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم
- *الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي :-
- من الفحص البصري :-
- *الخصم على سطح الطريق $19788800 \times 0.006 = 118732.80$ جنيه
- *الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم
- *القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 118732.80 جنيهاً (مائة وثمانية عشرة ألف و سبعة مائة واثنتان وثلاثون جنية وثمانون قرش)

التوقيعات :

٦-

٥-

٤-

٣-

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 456+600 الى المحطة 457+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل الاتربة

على طريق وادى النظرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي

مندوب شركة ايجيبت استون

ممثل استشاري المساحة مكتب

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

2- السيد المهندس / كمال نجيب

3- السيد المهندس / محمد التجار

4- السيد المهندس / محمد خليل

(Xyz)

وتبين ان المحجر على مسافة 204 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون

N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احد اثني المحجر

N 92 ° 70 ' 06.28 " E 36 ° 37 ' 09.61 "

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع ..

4- محمد خليل

3- محمد التجار

2- كمال نجيب

1- ابراهيم الحناوي



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST				مركز الدراسات الهندسية الطرق والجسور (مركز الدراسات) مركز الدراسات الهندسية	
------------------------------	---	---	--	--	---

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours											
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown											
Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving				Designer Company*		SGAC				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
Received by ER	Signature	Signature	21/12/2022								
Code - 1	St to St	D1 to S3	UIR	C1	C2	C3	CD	MM	YY	HH	MM
Code - 2	Station Reference	Depot Reference		kp 456	E.W	C.S	21	12	22	1	00
Code - 3	Rp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used										
Work Activity											
Sub Element of Activity											

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Description	Element	Item
Layer (0)	UPPER Embankment	from St (456+800) to St (456+700)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as Indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by:	Comments by:
Civil	Survey
Material	

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if
Organisation	Name	Sign	Date	Time		A-AWC-E	Not Attend
Contractor	Mahamed elnagar	elnagar	24/12/2022	1:00		A	
QA/QC*	M. Adel	M. Adel	24/12/2022	2:00		A	
GARB**	M. Negm	M. Negm	24/12/2022	2:00		A	
Comments by ER	all works created by contractor is responsible for the lab results under the responsibility of whom issued them the contractor have to submit final shop drawing and quantities						
Employers Representative	A.S	Dr. F. M. A.				Awc	✓

* Designer
 ** Alignment: Bridges: Culvert Only

Rev 2.2

Station	MAIN ROAD						FERMA BY 0.00					
	LEFT EDGE						PGL	RIGHT EDGE				
	13.44	32.00	8.00	4.00	0.00	Slope L		-4.00%	0.00	4.00	8.00	5.94
456+700	44.408	44.456	44.626	44.786	44.946	-4.00%	45.846	-4.00%	44.946	44.786	44.626	44.548
قرارة لاصحوية												
قرارة لاصحوية		18'	16.44	14.95	13.44				13.33	14.95	16.44	17.32
القرارة			+2	+2.5	✓				✓	1	✓	+2

→ 30

الطريق

Maxim Alkandak

مشروع القطار السريع - غرب النيل



Rev 22



Ministry of Transport and Economic Infrastructure

المشروع القطار السريع

High Speed Train Project



Egyptian Railway Authority



General Authority for Urban Planning and Urban Design



EGYPT STONE FOR BUILDING & CONSTRUCTION



Ministry of Planning and Economic Research

Maxim Ahmed

حاج

2023

Station	456+800	456+820	456+840	456+860	456+880	456+900
Design	45.913	45.9	45.886	45.873	45.859	45.846
Turnout level	45.013	45	44.986	44.973	44.959	44.946
RED CUT LEVEL	43.915	43.918	44.063	44.013	44.253	44.153
difference	1.10	1.08	0.92	0.96	0.75	0.81
0	45.013	45	44.986	44.973	44.959	44.946
0.25	44.763	44.73	44.736	44.713	44.709	44.690
0.5	44.513	44.5	44.486	44.473	44.459	44.446
0.75	44.263	44.25	44.236	44.223		44.190
1	44.013	44				
1.25						
1.5						
1.75						
2						
2.5						
3						
3.5						
4						
4.5						
5						

مشروع القطار السريع - غرب النيل



Rev 22

COORDINATES AND LEVELS FRO STATION 456+600 TO 456+700

Station	W/L	CATCH L		CENTERLINE		CATCH R		W/R
		N	E	N	E	N	E	
456+600.00	13.44	925,443.03	366,535.13	925,454.85	366,541.53	925,463.14	366,546.03	9.94
456+620.00	13.44	925,452.57	366,517.54	925,464.38	366,523.95	925,472.68	366,528.45	9.94
456+640.00	13.44	925,462.10	366,499.96	925,473.92	366,506.37	925,482.21	366,510.87	9.94
456+660.00	13.44	925,471.64	366,482.38	925,483.45	366,488.79	925,491.75	366,493.29	9.94
456+680.00	13.44	925,481.17	366,464.80	925,492.99	366,471.21	925,501.28	366,475.71	9.94
456+700.00	13.44	925,490.71	366,447.22	925,502.52	366,453.63	925,510.82	366,458.13	9.94

1000

1000

1000



SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشي




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company:	ايجيبت ستون للتعبدين والتوريدات	Sample No:	
description:	ترية ردم المصرية	Sample Date :	2022-12-19
Station Represented : 456+600	to 456+700	Forma	Report Date: 2022-12-19

(ASTM-D-424// AASHTO T-90-80)

Source of Tested Material

Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	100.0	96.7	85.7	75.9	64.9	55.4	41.9	25.1	11.9



Atterberg Limits	L.L.	0.0	Max. 35	P.L.	0	P.I.	0.0	(Max. 10)
------------------	------	-----	---------	------	---	------	-----	-----------

SOIL CLASSIFICATION :

A - 1 - A

GARP Consultant Engineer's Comments :

EGYPT
Lab Contractor Eng.:-
قطاع المقاولات

m. Adel

SGAC Consultant Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية


Company:	إيجيبت ستون للتعبدين والتوريدات	Sample No:	
Description :	تربة ردم المصرية	Sample Date :	2022-12-19
ation Represente	456+600 to 456+700	Report Date:	2022-12-20

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows

Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. high, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5590	Volume of PROCTOR Mould, cm ³			2120
Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	9869	10129	10419	10341	
Wet Density, gm/cm ³	2.018	2.141	2.278	2.241	
Weight of Wet Soil Portion, gm	107.9	116.2	182.9	143.6	
Weight after Drying, gm	103.3	110.0	170.1	130.3	
Moisture Content, %	4.5	5.6	7.5	10.2	
Dry Density, gm/cm ³	1.932	2.027	2.118	2.033	



Max. Dry Density= 2.118 t/m³ opti.moisture content= 7.5 %

CONSULTANT COMMENTS

EGYPT
Lab Contractor Eng.:-
قطاع المقاولات

m. adel

SGAC Consultant Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق والجسور
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date

2022-12-22

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	ايجيبت ستون	Layer NO:	
Description :	ترية ردم المصرية	Layer Thickness:	0.25
Station Represented :	456+600 to 456+700	Sample Date :	2022-12-21

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.118	7.5	95%	1.410

Compaction Testing Results & Calculations

Stations	456+625	456+650	456+675	456+700				
Hole No.	1	2	3	4				
Wt. of Sand before Test, gm	11225	11582	11267	11246				
Wt. of Sand After Test, gm	6306	6728	6365	6363				
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4919	4854	4902	4883				
Wt. of Sand in Cone	2072	2073	2074	2075				
Wt. of Sand at hole, gm	2847	2781	2828	2808				
Volume of the Hole, cm ³	2019	1972	2006	1991				
Wt. of Soil from Hole, gm	4516	4421	4431	4416				
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.237	2.241	2.209	2.217				
Moisture Content, %	7.7	7.6	7.6	7.6				
Dry Density, gm/cm ³	2.077	2.083	2.053	2.061				
Compaction, (%)	98.0%	98.3%	96.9%	97.3%				

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

EGYPT
مركز الاستشارات الهندسية
للمطارات والطرق والجسور
Lab Contractor Eng.:-
قطاع المناولات

m. Adel

SGAC Consultant Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للمطارات والطرق والجسور
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطر السريع قطاع 6



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (456+600) : (457+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 05/12/2022
Reporting Date : 11/12/2022
Reporting No. : 59
Sample No. : 13

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 05/12/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (456+600) : (457+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 05/12/2022
Reporting Date : 11/12/2022
Reporting No. : 59
Sample No. : 13

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.4
25	87.6
19	81.0
12.50	70.6
9.50	55.1
4.75	39.5
2.36	37.7
2.00	36.9
1.18	32.8
0.600	27.3
0.425	24.3
0.300	17.6
0.150	11.8

Signature / ...

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (456+600) : (457+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 05/12/2022
Reporting Date : 11/12/2022
Reporting No. : 59
Sample No. : 13

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	6.9

Signature



Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (456+600) : (457+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 05/12/2022
Reporting Date : 11/12/2022
Reporting No. : 59
Sample No. : 13

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature / ...



Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : St. (456+600) : (457+600)

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)


Delivery Date : 05/12/2022

Reporting Date : 11/12/2022

Reporting No. : 59


Sample No. : 13

Moisture - Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



• Max dry density (gm/cm³) : 2.07

• Optimum moisture content % : 8.3

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 El Matok El Afan Street
Zamalek, Cairo
Tel. & Fax : 27367231 - 27367093

Company : **Egypt Stone**

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (6)
- Alamein to Foka
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station (457+340) (458+600 to 457+300)
Test Date : 21/12/2022
Report Date : 22/10/2022
Type of soil : A-1-b
Test level : **Forma**
Report No. : 361.359

Dear Gentleman,


According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerpac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 36 seconds
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 %, and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of layer : Ferra.
- Job requirement : $E_{v2} > 600 \text{ Kg/cm}^2$ (60 MPa).

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Sunny
- Plate Diameter (mm)	500
- date of measurement	21/12/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To	$E_{v1} (\text{kg/cm}^2)$	$E_{v2} (\text{kg/cm}^2)$	
1	457+380	---	625	750	1.2
2	456+600	456+650	789	1216	1.5
3	456+650	456+700	1164	1500	1.3
4	456+700	456+750	1552	1607	1.0
5	456+750	456+800	1125	900	0.8
6	456+800	456+850	1286	1675	1.3
7	456+850	456+900	1364	1800	1.3
8	456+900	456+950	1800	1500	0.8
9	456+950	457+000	1957	1875	1.0

Signature

Company Name : Egypt Stone Company
 Project : Electric Express Train, from El Ain Sokhna to Marsa Matruh, Priority Sector (D) - Alamein to Foka
 Test Date : 21/12/2022
 report date : 22/12/2022
 Location : Station 488+000 to 496+650
 Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.55	0.34	19.78	0.22	19.83	0.17	0.24
2	0.83	19.44	0.56	19.65	0.35	19.66	0.34	0.42
3	1.25	19.13	0.82	19.43	0.51	19.45	0.55	0.63
4	1.67	18.85	1.15	19.15	0.75	19.12	0.78	0.90
5	2.08	18.57	1.43	18.92	0.98	19.00	1.00	1.14
6	2.50	18.35	1.65	18.84	1.16	18.77	1.23	1.35

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.35	1.65	18.84	1.16	18.77	1.23	1.35
2	1.25	18.48	1.52	18.96	1.02	18.99	1.10	1.21
3	0.826	18.75	1.25	19.20	0.80	19.12	0.90	0.96
4	0.01	19.35	0.81	19.56	0.42	19.41	0.55	0.57

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	3.42	19.16	0.84	19.48	0.52	19.40	0.60	0.62
1	0.83	18.95	1.05	19.36	0.64	19.27	0.73	0.67
2	1.25	18.75	1.25	19.20	0.80	19.14	0.88	0.87
3	1.67	18.58	1.42	19.05	0.95	19.00	1.00	0.97
4	2.08	18.40	1.60	18.90	1.10	18.80	1.16	1.09

Signature


3 El Malek El Afdal Street
 Zamalek, Cairo.
 Tel. & Fax : 27367231 - 27368093



شركة المملك الأفديل
 الزمالة - القاهرة
 تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٨٠٩٣
 www.ias-egypt.com

Company Name : Egypt Stone company
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (B) - Al Ain Sokhna to Port
 Test Date : 21/12/2022
 report date : 22/12/2022
 Location : Station 456+000 to 456+850
 Test No. : 07

Report Title Static Plate Load Tests of Solis DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.02	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.24	0.47	0.65	0.90	1.14	1.35

Unloading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7053	5853	4758	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	2.08	1.67	0.00
Settlement (mm)	1.35	1.21	0.95	0.00

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.36	S2 (mm) = 0.35	ΔS = 0.01
Ev1 (Kg/cm²) = (0.75*D²*ΔS)/S1	769		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.02	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.53	0.65	0.81	0.97	1.12	1.29

Ev2/Ev1 = 1.5

D (mm) = 800	S1 (mm) = 0.78	S2 (mm) = 1.15	ΔS = 0.37
Ev2 (Kg/cm²) = (0.75*D²*ΔS)/S1	421.6		

Signature:

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage
 Ev2 = Modulus of deformation during the unloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 ΔS = The difference between 3.3 and 0.7 from the maximum loading (mm) (kg/cm²)
 S1 = Difference in settlements corresponding to 3.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : Egypt Stone company
 Project : Elmalek Express Train, from Al Ain Bakima to Matruh Matrouh Governorate (6) - Almalek to Fara
 Test Date : 21/12/2022
 report date : 22/12/2022
 Location : Station 456+850 to 456+700
 Test No. : 03

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	23.03	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.30
1	0.42	19.78	0.22	19.74	0.26	19.83	0.17	0.21
2	0.83	19.51	0.36	19.50	0.50	19.64	0.30	0.41
3	1.25	19.55	0.45	19.71	0.69	19.48	0.52	0.58
4	1.67	19.46	0.54	19.14	0.86	19.32	0.88	0.89
5	2.08	19.28	0.72	18.95	1.05	18.95	1.05	1.04
6	2.50	19.10	0.90	18.74	1.26	18.75	1.25	1.11

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.10	0.90	18.95	1.05	18.75	1.25	1.11
2	1.25	19.19	0.81	18.92	1.08	18.89	1.11	1.05
3	0.825	19.28	0.71	19.11	0.89	19.04	0.96	0.85
4	0.01	19.13	0.37	18.91	0.49	19.11	0.58	0.68

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.55	0.45	19.39	0.61	19.34	0.66	0.57
1	0.93	19.43	0.55	19.27	0.77	19.20	0.80	0.71
2	1.25	19.31	0.65	19.10	0.90	19.03	0.93	0.85
3	1.67	19.25	0.75	18.99	1.07	18.94	1.06	0.97
4	2.08	19.15	0.85	18.87	1.20	18.82	1.18	1.08

Signature 1


3 El Malek El Afridi Street
 Zamalek, Cairo
 Tel. & Fax : 27367241 - 27363093



شركة المصنعة الأفضل
 الزمالة - القاهرة
 تليفون : ٢٧٣٦٧٢٤١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
 www.cel-eg.com

Company Name : Egypt Stone Company
 Project : Electric Express Train, from At Am Bakima to Mena, Matruh Pilsity Sector (6) - Alamein to Fara
 Test Date : 21/12/2022
 report date : 22/12/2022
 Location : Station 456+650 to 456+700
 Test No. : 03

Non-competitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage (Kg)	0	1188.82	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm ²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.53
Settlement (mm)	0.00	0.22	0.43	0.55	0.66	0.84	1.14

Unloaded (1)	1	2	3	4
Stage (Kg)	7366	3533	1758	2
Stress (Kg/cm ²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.07	1.00	0.56	0.28

$D_1(mm) = 500$	$S_1(mm) = 0.37$	$S_{1000}(mm) = 4.75$	$\Delta S = 0.38$
$E_{v1}(kg/cm^2) = 10.75 \times 10^3 / 0.37$	1184		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage (Kg)	0	1188.82	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm ²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.45	0.57	0.71	0.82	0.96	1.08

$D_{v2}(mm) = 1.5$

$D_2(mm) = 500$	$S_2(mm) = 0.66$	$S_2(mm) = 0.96$	$\Delta S = 0.30$
$E_{v2}(kg/cm^2) = 10.75 \times 10^3 / 0.30$	1500		

Signature:

E_v = Modulus of deformation during the loading stage
 E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 D_1 = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm) (kg/cm²)
 D_2 = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)