



مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص: طلب إضافة مدة قدرها (١٢) شهر لعملية إنشاء كوبرى أبو غالب لربط طريق
(القاهرة / الإسكندرية) الصحراوى بطريق (المناشى - الخطاطبة) القطاع للمبرياج البحيرى والناصرى

- تبين أحقية الشركة فى إضافة مدة قدرها (٦) ستة أشهر طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ نظراً لتأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - الخ) وإرتفاع قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالأسواق مما أثر على سير معدلات التنفيذ بالمشروع.

المطالب:

- التكرم باتخاذ مآثره سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة إجمالية قدرها (١٢) شهراً من آخر تاريخ نهو معتمد فى ٢٠٢٣/٩/٢٨ دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى فى

٢٠٢٤/٩/٢٧

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع
مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع
لواء مهندس / حاتم الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح ① نزيها جواز الموافقة
على ما استقر إليه الجانب الفني من هذه المذكرة - الملتحمة به -
هذه الاستشارة وفقاً لمبدأ عدم - المستند قواك - تعرف الجسد
طموحات (أستاذ) خارج إدارة الشركة - (أستاذ) استشارة
سير العمل، واستندت بنسخ العمل بمرور الوقت - المرفقة لذلك -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

⑤ ⑥ توافر الفوا بطر المقررة من قبل الوزارة بملامحة
أستاذ (١٨٦/١١٨٦/٢٠٢٣) فى سراجو
وما استندت ذلك من بنسخ المقررة (٨٨) أستاذ
العلم - مع لمر تجميع مقابل تأخير - مع جميع الممر المرفقة -
للأستاذ المينى بهدر المذكره أستاذ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



رقم القيد : ٢١١٣٠١٣ / ٨٠٠ / كبارى
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص اضافة مدة قدرها (٣) أشهر لعملية تنفيذ كوبرى أبو غالب لربط طريق (القاهرة / الاسكندرية) الصحراوى بطريق المنشى / الخطاطبة القطاع للرياح البحيرى والناصرى تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة
برجاء التفضل بالإحاطة وإتخاذ اللازم

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الإحترام "

التوقيع "

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

صورة مرسلة : السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

" المنطقة الأولى المركزية "

تحية طيبة .. وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر بعاليه

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الإحترام "

التوقيع "

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

الرئيسية العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى
قسم المخططات العامة
متم الصادرة : ٢٢٥
عدد الملاحظات : مذكره
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠
١٢٢١

وراء رقم ٢٨١
التاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢

مذكرة للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ايماء الى مشروع انشاء كوبرى ابو غالب لربط طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى بطريق المناشى / الخطاطبة القاط
للرياح البحيرى والناصرى .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم الخطاب الوارد الينا من الشركة المنفذه بخصوص مد مدة العملية الى ٢٠٢٤/١١/١ (مرفق
صورة) .

نحيط سيادتكم علما بالآتى :

- اسم الشركة المنفذة : رواد الهندسة الحديثة .
- عقد العملية : (٥٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) .
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١/٣١ .
- مدة العملية طبقا للتعاقد : ٩ اشهر .
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة : ٢٠٢٣/٩/٢٨ .
- نسبة التنفيذ الحالية : ٤٠ % .

اولا : تم صدور قرار المنفعة العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ وفى انتظار نزول طاقم المساحة واستكمال اجراءات نزع الملكية
من تحديد وتفريد وعلية تأخر تمكين الشركة المنفذة من الاراضى المطلوب نزعها لصالح المشروع (مع العلم برفض
الاهالى لتأجير الارض من قبل الشركة المنفذة لحين الانتهاء من تلك الاجراءات) وبيانها كالاتى :

١- من محور (A1 : A6) و A19 بالاضافة الى اعمال مطالع ومنازل الكوبرى .

٢- (EO3 - EL3) (EO3 - ER3) .

ثانيا : قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٠ يسرى على جميع التعاقدات الجارى تنفيذها التى ابرمتها الجهات الخاضعة لاحكام
القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات اوالمشروعات او الاعمال التى تم طرحها او توجيه الدعوى للتعاقد بشأنها او فتح
مظاريفها الفنية او التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ والبدء فى تنفيذها سواء قبل او بعد هذا التاريخ .

ثالثا : طبقا لمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ١٨٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ المختصة ببحث المشاكل الخاصة
بشركات المقاولات مع الجهات المختلفه والتى رأت اضافة مد فترة تنفيذ العقود بالنسبة لجميع التعاقدات الجارية فقد تبين
احقية الشركة المنفذة لمد قدرها شهرين نتيجة تأثرها بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .

- وعلية ترى المنطقة بالموافقة على مد مدة العملية لسنة اضافية ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٩/٢٧ مقسمة كالاتى : (اربع
شهور لتأخر اعمال نزع الملكية + ستة اشهر طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٠ + شهرين طبقا لقرار رئيس وزراء رقم
١٨٦) .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم .

والامر مفوض لسيادتكم

رئيس الادارة المركزية

حار

نصر محمد نصر طيب

مهندس

٣٠٢٠٧ - لتنفيذ وصيانة الجارى

تحريراً في : ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

العنوان / المنطقة الأولى المركزية (نزلة الخصوص - أسفل الطريق الدائري) ت / ٢٨٨٨٤٨٦٨ - ف / ٢٨٨٨٤٨٦٩

١٣ محمد كنان

٢٢/١١/٢٠٢٢



مذكرة

المعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : طلب إضافة مدة قدرها (١٢) شهر لعملية إنشاء كوبرى أبو غالب
لربط طريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوى بطريق
(المناشى - الخطاطبة) القطاع للرياح البحيرى والناصرى

الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة رواد الهندسة الحديثة بالعقد رقم (٥٣٨/٢٠٢١/٢٠٢٢) لمدة (٩) أشهر .
- تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢٢/١/٣١ وتاريخ النهو طبقاً للتعاقد فى ٢٠٢٢/١٠/٣٠ وتاريخ النهو طبقاً
لآخر موافقة معتمدة فى ٢٠٢٣/٩/٢٨ .
- وردت مذكرة عرض من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية . المنطقة الأولى المركزية بطلب
إضافة مدة قدرها (١٢) شهراً لمدة المشروع عاليه بناء على طلب الشركة المنفذه بمد المدة حتى
٢٠٢٤/١١/١ نظراً للأسباب والمبررات بمذكرة المنطقة المرفقة .
- بدراسة المذكرة المعروضة من المنطقة تبين أن قرار المنفعة العامة قدر صدر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١١
(مرفق) وأن تأخر صدور القرار أدى إلى لتأخر تنفيذ بعض عناصر المشروع وقد قدرت المنطقة المدة
المطلوبه إضافتها بسبب تأخر صدور قرار المنفعة العامة (٤) أربعة شهور .
- تبين أحقيه الشركة فى إضافة مدة قدرها (٢) شهر طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) بتاريخ
٢٠٢٢/٣/٢٢ لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .



رقم القيد : ٨٠٠٢١١٢٠١٣ / كبرى
التاريخ : ٢٠٢٣/١١/٢٠


السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية


" للشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص اضافة مدة قدرها (١٢) أشهر لعملية تنفيذ كوبرى أبو غالب لربط طريق (القاهرة / الاسكندرية) الصحراوى بطريق المناشى / الخطاطبة القطاع للرياح البحيرى والناصرى تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة .
برجاء التفضل بالإحاطة وإتخاذ اللازم

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

١
(م) 
٢٠٢٣/١١/٢١



مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : طلب إضافة مدة قدرها (١٢) شهر لعملية إنشاء كوبرى أبو غالب لربط طريق
(القاهرة / الإسكندرية) الصحراوى بطريق (المناشى - الخطاطبة) القطاع للجرياح البحري والناصري

- تبين أحقية الشركة فى إضافة مدة قدرها (٦) ستة أشهر طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ نظراً لتأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - الخ) وإرتفاع قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالأسواق مما أثر على سير معدلات التنفيذ بالمشروع .

المطالب :

- التكرم بإتخاذ مآترونة سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة إجمالية قدرها (١٢) شهراً من آخر تاريخ نهو معتمد فى ٢٠٢٣/٩/٢٨ دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى فى

٢٠٢٤/٩/٢٧

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع

الأستاذ / تامر بدرت محمود

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع

مهندس / محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع

لواء مهندس / حاتم الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٥) توافر الشروط المقررة من قبل الوزارة بملامحة
أرقام (١٨٦/٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢٠٢٣) فى سراجو
وما استمارة ذلك من بنى المقررة (١٨) أ
العلم - مع لم يتم قبول تأجيل جميع المقررة
للأبج المينج بهدر المذكره الى تلك . والتأجيل