

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

بيان كميات مستخلص جاري رقم (28) جاري

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة- مطروح-الفيوم)

المنطقة الأولى

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

البند	نوع العمل	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي
<u>أعمال البر</u>						
٨٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherrical حمولة أعلى من 750 طن حتى 1000 طن.	عدد	٩١,٠٠	١٠,٠٠	١٠١,٠٠	جاري
٨1-أ	حمولة الركيزة حتى 1200 طن	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري
٨1-هـ	حمولة الركيزة من 1801 الى 2000 طن	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري
روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك . مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين			الاستشاري العام شركة سيسترا SYSTRA مهندس / أميرة		مدير المشروع الهيئة مهندس / راشد ذكري	



مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

مراجعة أعمال حصر مستخلص رقم (28) من بدايه العمل وحتى تاريخ 2025-2-28

التوقيع

977

REVIEW

الإجمالي (طن)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

٤. التوقيف

م الحرس

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة أعلا من 750 طن حتي 1000 طن

80

Guided -Transversal			Guided -Longitudinal			FREE			FIXED			المحور
DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	
31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1							31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	P-110
Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	P-111
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-112
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-113
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-114
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-115
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-116
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-117
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-118
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-119
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-120
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-121
Jan-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-122
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-123
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-124
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-125
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-126
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-127
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-128
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-129
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-130
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-131
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-132
Feb-25		1	Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-133
			Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-134
			Jan-25		1	31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1	Jan-25		1	P-135
						31-Dec-2024	0512.2024/08.5786.pdf	1				P-136
24			25			26			26			الإجمالي (عدد)
101												الإجمالي (عدد)

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سيمستر)

General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني، (SG)

Technical
Office
Manager(S

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة 1200 طن

I-81

Guided -Transversal			Guided -Longitudinal			FREE			FIXED			المحور
DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	
			31-Dec-2024	0.12%	1	31-Dec-2024	0.12%	1				P-110
0			1			1			0			الإجمالي (عدد)
2												الإجمالي (عدد)

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سينسترا)
General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office
Manager(SG)

التوقيع

المحرر

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبرى جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حمولة الركيزة من 1801 الى 2000 طن

81-

Guided -Transversal			Guided -Longitudinal			FREE			FIXED			المحور
DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	DATE	IR	العدد	
			16-Dec-2024	0512 2024/12/16 14:19.pdf	1	16-Dec-2024	0512 2024/12/16 14:19.pdf	1				P-85
0			1			1			0			الإجمالي (عدد)
2												الإجمالي (عدد)

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

العدد	الاسم	الوظيفة	طاقم العمل
1	رضا أمين على	مدير مشروع	
1	خالد رمضان	مدير تنفيذ	
1	عمرو مرسى	مدير تنفيذ	
1	محمود البنا	مدير مكتب فني	
1	محمد على عبد الرزاق	مهندس مكتب فني اول	
1	محمد أحمد بخيت	مهندس تنفيذ	
1	احمد قبيل	مهندس تنفيذ	
1	احمد راشد	مهندس تنفيذ	
1	سعد رمضان على	مشرف تنفيذ	
1	وائل عبد الحميد احمد	مشرف تنفيذ	

مهندس الهيئة/



مهندس الشركة/

مهندس الهيئة /

مهندس الشرح /

العدد	المعدة	المعدات
1	ماكينة جوارب	
2	لودر LR016	
2	لودر LR020	
1	هاس تريه	
2	لودر 966	
2	لودر 950	
1	ونش 40	
3	ونش 50	
1	لاش قاطرة	
1	كفروسر	
1	مولد 250	
1	مولد 200	
1	مولد 220	
4	مولد 150	
1	مولد 90	
1	مولد 60	
2	بانيوم	
3	عوامة	
2	لاش اقزان	
1	تريلا 12 متر	
3	ملاكي	
1	ميتي ناص	
2	كينة	
1	مركب تكريك بالحقار	
2	لاش اناقا	

(119+360) المحطة (116+840) المحطة من النيل على حوان جنوب جنوبي السرح - كويري الكهرناني السرح مشرواح القطار