

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٣) لمشروع اعمال الجسر الترابى ازدواج طريق جرجا/المطار سوهاج الصحراوى الغربى بطول ٢٢ كم (القطاع الثانى) فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٠٠٠٠ بطول ١٠ كم

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٥ / ٤ / ٧

رئيس الادارة المركزية



عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

بيانات الفواتير		رقم	الختم ذو التاريخ
رقم	التاريخ	جنية	قرش
	٢٠١٨	٨٩٨	٦٠
المطلوب			
المبلغ المستحق إلى			
قسم			
مصلحة			

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم					
عدد المرفقات	بيانات	قرش	جنية	قسم	فرع	لصل	بند
	الاعتماد الجبائي اذ هو خارج طرقة مرفوعة الى الخارج العمارة القرب للحدود ٢٢٢ (القطاع المشرق) ص ١٤ صفحة ١٤ - ١٠٠ بطور ١٠ كم	٦٠	١٩٨	٢٠٨			
	بيانات الاستقطاعات		١٩٨	الاجمالي الاصل			
	عادي إضافي دفعة توقيع			ملزم	جنية		
	قرش جنية قرش جنية قرش						
	رسم الدفعة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة

الامضاء

الامضاء

بخاری -

الإمضاء

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ

يُفيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

مئة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج) ——— مضاعف الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

الشيكات / الحوات تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنهول

الشيكات / الحوات رقم _____ فضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

الختم ذو التاريخ... (٣) وسحب

(٤) قید او سجل

(۵) اور یہ فی کشف

(۶) استلمت

المقايضة الختامية



عملية إزدواج طريق جرجا / مطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم (القطاع الاول) في المسافة من كم صفر حتي
كم 10 بطول 10 كم

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال أبوخروف

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الجملة
			جنيه		جنيه
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م2	٨,١٠	١٧.٠٠٠	١٣٧٧.٠٠٠
2	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي طبقات بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي 20 كم . والسعر لا يشمل قيمه ماده المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه - يتم احتساب 1.85 جنيه لكل 1 كم و ذلك حتي مسافة نقل 100 كم و 1.65 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم - السعر لايشمل قيمة ماده المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م3	٨٥,٥٦	١٧.٥٦٠	١٤٥٩٣١١٤
3	بالمتر المكعب أعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة	م3	٦,٠٠	١٧.٥٦٠	١٠٢٣٣٦٠
4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حاله زياده مسافه النقل عن 500م يتم احتساب علاوة 1.35 جنيه لكل 1 كم زيادة او النقصان	م3	٣١,١٥	.	.
5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية) باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حاله زياده مسافه النقل عن 500م يتم احتساب علاوة 1.25 جنيه لكل 1 كم زيادة او النقصان	م3	٣٥,٦٠	٥٣.٠٠٠	١٨٨٦٨٠٠
	علاوة مسافة نقل 15 كم	م3	٢١,٠٢٥	٥٣.٠٠٠	١١١٤٣٢٥
الأجمالي				١٩٩٩٤٥٩٨,٦	



Handwritten signature

Handwritten signature

شهادة

- مشروع : تنفيذ اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم
- في المسافة من الكم صفر حتي الكم ١٠ بطول ١٠ كم
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة الثامنة - قنا .
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل
مهندس / ابتسام احمد عارف

جهاز الاشراف
مهندس / محمد عبد العاطي
تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

شهادة

- مشروع : تنفيذ اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم
- في المسافة من الكم صفر حتي الكم ١٠ بطول ١٠ كم
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف العملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقياسة الختامية للأعمال التي تمت .
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس / محمد عبد العاطي

١٢ / ٢٠٢٥

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

١٢ / ٢٠٢٥

تصديقاً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



شهادة المهندسين

• مشروع : تنفيذ اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا / المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم

في المسافة من الكم صفر حتي الكم ١٠ بطول ١٠ كم

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

اسم مهندسي الشركة المنفذة :

١- السيد المهندس / محمد عبد اللطيف الوتيدي

٢- السيد المهندس / احمد حسن محمد

٣- السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مدير المشروع / محمد عبد العاطي

٢٠١٥ / ٥ / ٢٠

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس



شهادة

- مشروع : تنفيذ اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم ١٠ بطول ١٠ كم
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



رئيس الإدارة المركزية


مهندس
عماد حسين



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) ختامي

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه: (1)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية
الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	2م	الاجمالى م
	من	الى			
أعمال التطهير	.	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) ختامي

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(2)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	م	الاجمالى م
	من	الى			
أعمال الردم	.	١٠٠٠	١٠٠٠	١٧٠٥٦٠	١٧٠٥٦٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) ختامي

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(3)

أعمال تحجير باستخدام البلدوزر الخ

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة		١٣٦٥٠٠			
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	3م
أعمال التحجير		٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٧٠٠٠
الاجمالى					١٧٠٥٦٠
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) ختامي

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا / المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(5)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)

علاوة مسافة النقل 15 كم

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

الكمية بالقياسة

١٠٠٠٠

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال الحفر	.	١٠٠٠	١٠٠٠	٥٣٠٠	٥٣٠٠٠

الاجمالى

٥٣٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٥٢٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٥٣٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الشركة المنفذه

مهندس الهيئة

التوقيع /

التوقيع /

محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- عملية إزدواج طريق جرجا / مطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم (القطاع الاول) في المسافة

من كم صفر حتي كم 10 بطول 10 كم بالأمر المباشر (عقد رقم 2024/2023/530)

تنفيذ : شركة / أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/ 2 /11 وبناء على القرار الإداري رقم (36) بتاريخ 2025 / 1 / 29

الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي للعملية عاليه فقد
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتئ أسماؤهم :-

- | | | |
|---|-------|----------------------------|
| مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر | رئيسا | 1- مهندس / سيد نبوي |
| الأدارة المركزية للطرق | عضواً | 2- مهندس / أشرف عزت |
| أدارة ضبط الجودة | عضوا | 3- مهندس / محمد عبد المنعم |
| أدارة المعامل المركزية | عضوا | 4- مهندس / مروان سلام |
| المنطقة المشرفة | عضوا | 5- مهندس / محمد عبدالعاطي |
| الشركة المنفذة | عضوا | 6- مهندس / محمد مجاهد |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهرياً على الطبيعة وقامت اللجنة باخذ عينات أتربة لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

أعمال أتربة (حفر و ردم) من كم 0.000 ألي كم 10.000 بطول 10.000 كم بطريق أزدواج المطار بداية من طريق الصحراوي الغربي متجها شرقاً لمركز جرجا مروراً بمطار سوهاج واسفرت المعاينة عن الاتي :-

أعمال الأتربة :

الأعمال مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من وجود سوء تشطيب السطح مع وجود بعض المواد المفككة في قطاعات متفرقة وقد قدرت اللجنة خصم مبلغ وقدره 10000 جنيه



توصيات اللجنة :-

- 1- خصم مبلغ 10000 جنيهه (فقط مبلغ وقدره عشره الالاف جنيهه لا غير) طبقا لحالة أعمال الأتربة
- 2- علي الشركة سرعة ترميم أماكن حفرأخذ العينات تحت إشراف المنطقة
- 3- علي المنطقة متابعة سلوك الأعمال اثناء فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لإصلاحها فورا
- 4- علي الشركة بضرورة عمل صيانة دورية للسطح لحين تغطية الأعمال بطبقة الأساس
- 5- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ

لاتمام التقييم

- 6- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - 7- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو 1 / 1 / 2025 م طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

-6
-5
-4
-3
-2
-1

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الاداره للتنفيذ والمناطق

بشأن حصر المواد الحجرية

مشروع / اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا / المطار سوهاج الصمراوي الغربي بطول ٢٢ كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم ١٠ بطول ١٠ كم

تنفيذ / شركة احمد علي احمد مبدالعال ابو خروف

مقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٠ ..

يرجي التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بيانها كالتالي :

م :	نوع ماده الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
1	اعمال تحميل ونقل اتربة	م ^٣	170560	طبقا للبروتوكول

يرجي التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريري / / ٢٠٢٥

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا، سوهاج - قنا - الأقصر

مستخلص رقم (3) ختامي عن عملية : عملية اعمال الجسر القراي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج
الصحراوي الغربي بطول 22 كم (القطاع الثاني) في المسافة من الكم صفر حتى الكم 10 بطول 10 كم

شركة / أحمد علي أحمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الشاملة - قنا

تعداد رقم 2025/2024/530 مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن العدد من بدء العمل إلى 2025/1/27

رقم بند	نوع قص	القطر	قوس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاصل التي تمت الى الان	قيمة الاصل التي تمت الى الان	استقطاع ابو عمل	القيمة بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة وتنخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع الماسي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	8.1	2م	170000	0	170000	1377000	جنيه	1377000	العلامات الإرشادية والتنويرية متواجدة ونوحت المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع و الترفقات متواجدة
2	بالمتر المكعب اعمل تحميل ونق وتنشئة اترية مطابقة للمواصفات وتنشئة باستخدام الات التسوية بسك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشييد الجسر والاحتف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بتمياه الاسمنتية وتطبيقات المهندس المشرف	85.56	3م	170000	560	170560	14593113.6	جنيه	14593113.6	منير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
3	بالمتر المكعب اصل حجر وتشوين في حدة استخدام بيلدوز في التحجير.	6	3م	136500	34060	170560	1023360	جنيه	1023360	وتشق التأسيس متواجدة
4	بالمتر المكعب اصل حفر بالمحلات السككية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	31.15	3م	0	0	0	0	جنيه	0	التقرير الشهري - الترميز توضع متواجد
5	بالمتر المكعب اصل حفر بالمحلات السككية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية باستخدام بيلدوز	35.6	3م	52000	1000	53000	1886800	جنيه	1886800	براخي خصم منه في محضر التقييم و محضر الاستلام النهائي
	علاوة مسافة نقل 15 كم	21.025	3م	52000	1000	53000	1114325	جنيه	1114325	
	الإجمالي						19994598.6	جنيه	19994598.6	

تعداد في : 2025 / 1 / 1

الشركة المنفذة
م/ محمد الوائلي

الهيئة العامة
للطرق والكباري
مهندس المشروع
حسن عبد محمد
م/ محمد عبد القاطن

لمعيا في

بالج الي المفاول مبلغ

مدير عام المشروعات
م/ روملي ارميا

ملاحظة الفئات غير واردة بهك الشروط اعتمدت من نهالها

بمقتضى ...

رئيس الإدارة المركزية
مهندس م/ عماد حسين حاتم

غرض حية

سحق صرفها إلى المفاول

المحاسب:

عليه الحساب

محضر تقييم

عملية : ازدواج طريق جرجا / المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم (القطاع الأول) في المسافة من
كم صفر حتى كم ١٠ بطول ١٠ كم بالامر المباشر (عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٠)
تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف
إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥ وبناء على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٦) الصادر بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥ ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية عالية تم عمل التقييم الفني للعملية عالية وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- مهندس / سيد نبوى | مدير عام بالمنطقة التاسعة (البحر الأحمر) - رئيسا |
| ٢- مهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- مهندس / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- مهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- مهندس / محمد عبد العاطى | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦- مهندس / محمد مجاهد | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعركة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره = لا يوجد خصم

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي لعمال الاتربة يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنية

وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ (فقط مبلغ وقدره عشرة الالاف جنية لا غير)

التوقيعات :

٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

تقييم الاتربة

الكم	CBR	لا تقل عن ١٠%	الكمية الممثلة	السعر	الخصم	ملاحظات
استلام	90	لا تقل عن ١٠%	42640	85.56	0	لجنة استلام
استلام	90	لا تقل عن ١٠%	42640	85.56	0	لجنة استلام
اثناء التنفيذ	57	لا تقل عن ١٠%	42640	85.56	0	اثناء التنفيذ
اثناء التنفيذ	58	لا تقل عن ١٠%	42640	85.56	0	اثناء التنفيذ

الخصم

صفر

جنيه

