

## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم ( ٢ ) لمشروع اعمال حفر الاتربة للوصول الى طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا (المرحلة الثانية) بطول ٧.١ كم

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابو خروف) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٥٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٤ / ١٧



رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ( )





## استثمار العنماد الحرف

| بيانات الفواتير |         |      |     | رقم              |
|-----------------|---------|------|-----|------------------|
| رقم             | انتاريخ | جنية | قرش | الختم ذو التاريخ |
|                 | ٥٢٢٩    | -    | -   |                  |
|                 |         |      |     |                  |
|                 |         |      |     | كشفت المراجعة    |
|                 |         |      |     | رئيس القسم       |
|                 |         |      |     |                  |

مصلحة  
قسم  
المبلغ المستحق إلى  
الطلبات طوية أو  
بموجب  
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة  
إذن صرف على  
شيك على البنك المركزي في  
شيك على الخارج  
صاحب الحق أو  
يسحب باسم  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

( ب ) الكاتب المتوط

| الاعتماد الإداري ونوع الخصم |                                                                          |           |      |      |       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|
| بيانات                      |                                                                          | نوع الخصم |      |      |       |
| عدد المرفقات                |                                                                          | قرش       | جنية | قسم  | فرع   |
| ١                           | الدفع الأول إلى طلبة الفقه مشروع<br>محور صبا (المادة الثانية) يكون ٤٠ كم | -         | ٩-٠- | ٥٢٢  |       |
|                             |                                                                          | -         | ٩-٠- | ٨٦٧  | الأصل |
|                             | بيانات الاستقطاعات                                                       |           | ملزم | جنية |       |
|                             | عادي إضافي دمْغة توقيع<br>قرش جنية قرش جنية قرش                          |           |      |      |       |
|                             | رسم الدَمْغة                                                             |           |      |      |       |
|                             | إضافي القيمة المطلوب صرفها                                               |           |      |      |       |

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: \_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف \_\_\_\_\_

جاری

(او) بن لمبلغ مضاف بحساب \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، فى \_\_\_\_\_ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة )

شيك

بِعَمَدٍ حَسْبِ

### إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(د) (١) رَقْمُ الْمُسْتَبَدِّ (وَهُوَ رَقْمُ الْقَيْدِ فِي الدَّفْطَرِ رَقْمُ ٢٠٢٤ ع"ح) ————— إِمضَاءُ الْكَاتِبِ الْمَنُوطِ —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ: (٣) سجب / إن صرف رقم \_\_\_\_\_ امضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل      الشبكات / الحوالات      تحت رقم      امضاء الكاتب المذهبي

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم إمضاء الكاتب الممنوط

(٦) استلمت / إنك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في: \_\_\_\_\_ سنة \_\_\_\_\_

المقايضة ختامية

عملية حفر الاتربة للوصول إلى طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا بطول 7.100 كم

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال أبوخروف

الهيئة العامة  
للمطارات والكباري و  
(GARBLT)



| رقم البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوحدة | الفئة<br>جنيه | الكمية | الجملة<br>جنيه |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 1         | بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كالفورنيا لاقل عن 10 % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على طبقات بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95 % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 10 كم . والسعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية - احتساب 1.85 جنيه لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.65 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم - السعر لايشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر | 3م     | 67            | 265500 | 17788500       |
| 2         | بالمتر المكعب أعمال حفر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3م     | 6             | 265500 | 1593000        |
| 3         | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية ( باستخدام البلدوزر ) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حاله زياده مسافه النقل عن 500م يتم احتساب علاوة 1.25 جنيه لكل 1 كم زيادة او النقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3م     | 35.6          | 4000   | 142400         |
| 4         | بالمتر المسطح اعمال توريد بلاطات من الخرسانة العادية سمك 30 سم وتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش + 400 كجم اسمنت بورتلاندي عادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2م     | 760           | 240    | 182400         |
| 5         | بالطن أعمال توريد و تركيب حديد تسليح بجميع الاقطار و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التشغيل و التريبط طبقا للمواصفات و القطاعات المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طن     | 57700         | 4      | 230800         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |        | 19937100       |



Three handwritten signatures in blue ink.



## شهادة المهندسين

- مشروع : اعمال حفر الاتربه للوصول الي طبقه الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول ٧,١ كم
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- أسم مهندسي الشركة المنفذة :
  - ١- السيد المهندس / محمد عبد اللطيف الوتيدي
  - ٢- السيد المهندس / محمد احمد قاسم
  - ٣- السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد
- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

## جهاز الإشراف

مدير المشروع / محمد عبد العاطي

١٣٨٥

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /




## شهادة

- مشروع : اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقه الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول ٧,١ كم
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة الثامنة - قنا .  
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

### جهاز الإشراف

مدير العمل  
مهندس / ابتسام احمد عارف  


جهاز الاشراف  
مهندس / محمد عبد العاطي  


تحريراً في : ٢٠٢٥ / /

رئيس الإدارة المركزية

  
عماد حسين




## شهادة

- مشروع : اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقه الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول ٧,١ كم
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

## جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

## شهادة

- مشروع : اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقه الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول ٧,١ كم
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسية الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

### المراجعة الفنية

مهندس / محمد عبد العاطي  
(٢٥ ح٢)

### المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
٢٥

عماد حسين



تحريراً في : / / ٢٠٢٥





## بيان الأعمال بالمستخلص : (2) ختامي

اعمال حفر التربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم

رقم البند وبيانه:(1)

المتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 % ) ورشها بالمياه الاصولية وتعليمات المهندس المشرف مسافة

## تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| بيان الأعمال | الموقع الكيلو مترى |       | الاجمالى بالطن |
|--------------|--------------------|-------|----------------|
|              | من                 | الى   |                |
| ردم          | 000+000            | 900+5 | 265500         |

## الاجمالى

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 265500    | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |
| 262000    | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |
| 3500      | الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |
| 265500.00 | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/



بيان الاعمال بالمستخلص : (2) ختامي

اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم

رقم البند وبيانه: (2)

بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير.

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| بيان الأعمال | الموقع الكيلو مترى |       | الاجمالى بالطن |
|--------------|--------------------|-------|----------------|
|              | من                 | الى   |                |
| تحجير        | 000+000            | 900+5 | 265500         |

الاجمالى

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 265500    | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |
| 246000    | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |
| 19500     | الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |
| 265500.00 | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/





بيان الاعمال بالمستخلص : (2) ختامي

اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم

رقم البند وبيانه: (3)

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية بأستخدام البلدوز

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| بيان الأعمال                           | الموقع الكيلو مترى |       | الاجمالى بالطن |
|----------------------------------------|--------------------|-------|----------------|
|                                        | من                 | الى   |                |
| حفر                                    | 000+000            | 900+5 | 4000           |
| الاجمالى                               |                    |       |                |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         | الطول م            |       | 4000           |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | 5900               |       | 4000           |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      | 0                  |       | 0              |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى | 4000.00            |       | 4000.00        |

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /

التوقيع /





بيان الأعمال بالمستخلص : (2) ختامي

اعمال حفر التربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم البند وبيانه:(4) | بالمتر المسطح اعمال توريد بلاطات من الخرسانة العادية سمك 30 سم تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش + 400 كجم اسمنت بورتلاندى عادى |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| بيان الأعمال | الموقع الكيلو مترى |       | الاجمالى بالطن |
|--------------|--------------------|-------|----------------|
|              | من                 | الى   |                |
| بلاطات       | 000+000            | 900+5 | 240            |

الاجمالى

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         | 240    |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | 0      |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      | 240    |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى | 240.00 |

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم

بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط طبقا للمواصفات

رقم البند وبيانه: (5)

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| بيان الأعمال                           | الموقع الكيلو مترى |       | الاجمالى بالطن |
|----------------------------------------|--------------------|-------|----------------|
|                                        | من                 | الى   |                |
| حديد                                   | 000+000            | 900+5 | 4              |
| الاجمالى                               |                    |       |                |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         | 5900               |       | 4              |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |       | 4              |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |       | 0              |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى | 4.00               |       |                |

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/



محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم بالأمر

المباشر ( عقد رقم 2025/2024/552 )

تنفيذ : شركة / أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة ( قنا )

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/ 2 / 11 وبناء على القرار الإداري رقم (17) بتاريخ 2025 / 1 / 14 الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي للعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسماؤهم :-

- |                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| مهندس / سيد نبوي       | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر رئيسا |
| مهندس / أشرف عزت       | الأدارة المركزية للطرق                        |
| مهندس / محمد عبدالمنعم | أدارة ضبط الجودة                              |
| مهندس / مروان سلام     | أدارة المعامل المركزية                        |
| مهندس / محمد عبدالعاطي | المنطقة المشرفة                               |
| مهندس / محمد مجاهد     | الشركة المنفذة                                |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة بأخذ عينات أتربة لأجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

1- أعمال أتربة ( حفر و ردم ) من كم 5.140 ألي كم 6.000 بطول 0.860 كم بمحور جرجا بداية من طريق

زوسر و متجها شرقاً لمركز جرجا

واسفرت المعاينة عن الاتي :-

أعمال الأترية :

الأعمال مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من وجود سوء تشطيب السطح مع وجود بعض المواد المفككة في قطاعات متفرقة وقد قدرت اللجنة خصم مبلغ وقدره 8000 جنيه





## توصيات اللجنة :-


- 1- خصم مبلغ 8000 جنيهه (فقط مبلغ وقدره ثمانية الالاف جنيهه لا غير) طبقا لحالة أعمال الأتربة
  - 2- علي الشركة سرعة ترميم أماكن حفر أخذ العينات تحت إشراف المنطقة
  - 3- علي المنطقة متابعة سلوك الأعمال اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لاصلاحها فورا
  - 4- علي الشركة بضرورة عمل صيانة دورية للسطح لحين تغطية الأعمال بطبقة الأساس
  - 5- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
  - 6- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
  - 7- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو 1 / 1 / 2025 م طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

6- 

5- 

4- 

3- 

2- 

1- 

### محضر تقييم

عملية : اعمال حفر الاتربة للوصول الى طبقة الفرمة لمشروع جرجا المرحلة الثانية بطول ٧,١ كم بالامر المباشر (عقد رقم ٥٥٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥)  
تنفيذ : شركة أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف  
إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥ وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١٧) الصادر بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٥ ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- |                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| ١- مهندس / سيد نبوى        | مدير عام بالمنطقة التاسعة ( البحر الأحمر ) - رئيسا |
| ٢- مهندس / أشرف عزت        | الإدارة المركزية الطرق - عضوا                      |
| ٣- مهندس / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا                            |
| ٤- مهندس / مروان سلام      | ادارة المعامل المركزية - عضوا                      |
| ٥- مهندس / محمد عبد العاطى | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا                       |
| ٦- مهندس / محمد مجاهد      | مندوب الشركة المنفذة - عضوا                        |

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعركة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم ) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدرة = لا يوجد خصم

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائى لاعمال الاتربة يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٨٠٠٠ جنيه  
وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٨٠٠٠ ( فقط مبلغ وقدره ثمانية الالاف جنيه لا غير )  
التوقيعات :

٦-   
٥-   
٤-   
٣-   
٢-   
١- 

تقسيم الادوية

| ملاحظات       | الخصم | السعر | الكمية المعاملة | لا تقل عن ١٠ % | CBR | الكم          |
|---------------|-------|-------|-----------------|----------------|-----|---------------|
| لجنة استلام   | 0     | 67    | 132750          | لا تقل عن ١٠ % | 90  | استلام        |
| انهاء التنفيذ | 0     | 67    | 132750          | لا تقل عن ١٠ % | 67  | انهاء التنفيذ |

الخصم

صفر

جنيه













## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

بسمان حصر المواد المحجربة

مشروع / أعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول ٧,١ كم

تنفيذ / شركة احمد علي أحمد عبدالعال

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٥٢

يرجى التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمه بسانها كالآتي :

| م : | نوع الماده المحجربة    | الوحده | الكمية | الجهة الحصول علي الخامة |
|-----|------------------------|--------|--------|-------------------------|
| 1   | اعمال تحميل ونقل اتربة | ٣م     | 265500 | طبقا للبروتوكول         |

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في / / ٢٠٢٥

مرفق مستخلص ختامي



٢٠٨٩

التوقيع / م. م. م.  
مهندس / عماد حسين  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية: اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقة الغرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم

المنطقة شائعة - قنا

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

العدد رقم 2025/2024/552 مع البعثة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى 2025/1/1

| رقم قيد  | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                       | قائمة | الوحدة | مقدار العمل<br>المتبقي ايجازا | مقدار الاصل<br>المتبقي ايجازا | جدلة مقدار<br>الاصال المتبقي ايجازا<br>في الان | جاري او نهائي | قيمة الاصل المتبقي في الان | القيمة بعد الاستقطاع | ملاحظات                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | جنيه  |        |                               |                               |                                                |               | جنيه                       | جنيه                 |                                                       |
| 1        | بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل ترربة مطبقة لتسويات والتشغيل باستنداد<br>اللات التسوية بسك لايزيد عن 25 سم لاستكمال التسوية القصيمي لتشكل<br>الجسر والانتاف (نسبة تسوية كليو رتيا لاكثر عن 10 %) ورشها بالمياه<br>الاصوية وتعلمت المهنس المتشرف | 67    | م3     | 262000                        | 3500                          | 265500                                         | ختامي         | 17788500                   | 17788500             | مدير مشروع متواجد / فريق العمل<br>مواضع واتخذت مواضع  |
| 2        | بالمتر المكعب اصال حفر وتشوين في حدة مستنداد بالبور في التجميع                                                                                                                                                                                  | 6     | م3     | 246000                        | 19500                         | 265500                                         |               | 1593000                    | 1593000              | وتلقى التامين متواجدا                                 |
| 3        | بالمتر المكعب اصال حفر بمعدات التثبيت في التربة المتسكة هذا التربة<br>الضرورية باستخدام التور                                                                                                                                                   | 35.6  | م3     | 4000                          | 0                             | 4000                                           |               | 142400                     | 142400               | تقرير شهري - لبرنامج ترسي<br>متواجد                   |
| 4        | بالمتر المكعب اصال توريد بلاط من الفرسة الحلية مسك 30 سم تكون من<br>0.8 م3 من موزوميت - 0.4 م3 من حرش 400 قدم تستند بورتلاند عادي                                                                                                               | 760   | م2     | 0                             | 240                           | 240                                            |               | 182400                     | 182400               | براعي خصم منجاء بمحضر تقييم<br>و محضر الاستلام الاكشن |
| 5        | بالمتر المكعب اصال توريد وتركيب حديد التسليح بجميع الاطوال والقلة تشمل<br>التوريد وتركيب والتشغيل والتوريد حديد التسويات                                                                                                                        | 57700 | طن     | 4                             | 0                             | 4                                              |               | 230800                     | 230800               |                                                       |
| الإجمالي |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |                               |                                                |               | 19937100                   | 19937100             |                                                       |

فرد  
سك صرافيا إلى التناول

المصنف

عمر

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عبد الحليم

لقد بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ القيمة بظهورا ورقيا

لعمري

يبلغ الي المتناول مبلغ

توكفا

ملاحظة: الخلفاء غير واردة بسك الشروط اخذت من

مدير عام المشروعات

21/1/25

م/ روماني ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشي

حسن عبد الحليم

جنس المشروع

م/ محمد عبد العال

لعمري

تعداد 2023 / 1 / 1

شركة المنفذ

م/ محمد التوبدي