

محضر حصر كميات

مشروع / أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة مع التقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف .

في المسافة من كم ٤١+٠٠٠ حتى كم ٤٢+٠٠٠ بطول ١ كم .


تنفيذ : شركة ديار للمقاولات العمومية

انه في يوم الاحد الموافق ٠٧ - ٠٥ - ٢٠٢٤ م إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- ١- السيدة المهندسة / أسماء على أحمد (مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري)
 - ٢- السيد المهندس / أحمد محمد القاضي (عن مكتب شاكرا للاستشاري العام للسكة الحديد)
 - ٣- السيد المهندس / خالد مصطفى بدر (عن مكتب الدكتور/ حسن مهدي استشاري الهيئة)
 - ٤ - السيد المهندس / مختار أحمد عبد العال (عن مكتب الدولية للمساحة والخرائط)
 - ٥- السيد المهندس / محمود السيد فاضل (عن الشركة المنفذة - ديار للمقاولات العمومية)
- وتم على الطبيعة مراجعة ما تم تنفيذه من اعمال لمستخلص جاري رقم (٢) وتم حصر الاعمال ومراجعتها من قبل استشاري الهيئة والاستشاري العام وما يلي بيان بما تم تنفيذه من الاعمال .

م	البند	الوحدة	السابق	الحالي	الاجمالي
١	أعمال الازالة والتطهير:-				
٣-١	بالمتر المسطح ازالة المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن ١٥ سم وملئ الحفر والتسوية ونقل المخلفات للمقالب العمومية .	م ^٢	.	٣٣٧٠٠	٣٣٧٠٠
٣	أعمال الردم:-				
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف .	م ^٣	.	٣١٣٨٧	٣١٣٨٧

التوقيع :-



الحضور

- ١ - م/ أسماء على أحمد
- ٢ - م/ أحمد محمد القاضي
- ٣ - م/ خالد مصطفى بدر
- ٤ - م/ مختار أحمد عبد العال
- ٥ - م/ محمود السيد فاضل

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر/ بني سلامة بطول ٦٧ كم



حصر اعمال مستخلص جاري (٢)

بالمتر المسطح ازالة المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن ١٥ سم ولى الحفر والتسوية ونقل المخلفات للمقابل العمومية .

مقرم الأ ساطح الدفونور / حسن هادي
استشاري الطرق والمقارن والمزور

Station	width	length	area	cum area
41+600.00	56.305	20	1126.1	1126.1
41+620.00	57.265	20	1145.3	2271.4
41+640.00	58.677	20	1173.54	3444.94
41+660.00	59.208	20	1184.16	4629.1
41+680.00	60.277	20	1205.54	5834.64
41+700.00	62.020	20	1240.4	7075.04
41+720.00	65.261	20	1305.22	8380.26
41+740.00	68.825	20	1376.5	9756.76
41+760.00	75.784	20	1515.68	11272.44
41+780.00	78.873	20	1577.46	12849.9
41+800.00	81.587	20	1631.74	14481.64
41+820.00	83.848	20	1676.96	16158.6
41+840.00	86.124	20	1722.48	17881.08
41+860.00	90.681	20	1813.62	19694.7
41+880.00	94.443	20	1888.86	21583.56
41+900.00	96.619	20	1932.38	23515.94
41+920.00	99.118	20	1982.36	25498.3
41+940.00	100.892	20	2017.84	27516.14
41+960.00	102.650	20	2053	29569.14
41+980.00	104.236	20	2084.72	31653.86
42+000.00	106.02	20	2120.4	33774.26

استشاري الهيئة (مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي)

الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

شركة ديار للمقاولات العمومية

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-



التوقيع :-




مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد 6 اكتوبر/ بني سلامة بطول 67 كم							
حصر اعمال مستخلص جاري (2)							
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة .					مهندس احمد محمد مهندس الطاهر الطاهر		
Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (m3)	Reusable Volume (m3)	Fill Area (m2)	Fill Volume (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)
41+720.00	0	0	0	0	40.67	0.00	0.00
41+740.00	0	0	0	0	59.69	1,003.63	1,003.63
41+760.00	0	0	0	0	75.96	1,356.49	2,360.11
41+780.00	0	0	0	0	91.09	1,670.45	4,030.56
41+800.00	0	0	0	0	92.42	1,835.11	5,865.67
41+820.00	0	0	0	0	85.17	1,775.98	7,641.65
41+840.00	0	0	0	0	147.55	2,327.28	9,968.92
41+860.00	0	0	0	0	164.67	3,122.27	13,091.19
41+880.00	0	0	0	0	94.19	2,588.68	15,679.87
41+900.00	0	0	0	0	118.34	2,125.35	17,805.22
41+920.00	0	0	0	0	151.57	2,699.14	20,504.36
41+940.00	0	0	0	0	171.89	3,234.59	23,738.95
41+960.00	0	0	0	0	82.81	2,546.94	26,285.89
41+980.00	0	0	0	0	134.76	2,175.64	28,461.53
42+000.00	0	0	0	0	187.79	3,225.47	31,687.00

استشاري الهيئة (مكتب الاستاذ الدكتور/ حسن المهدي)

المكتب الفني
التوقيع:-
مدير المشروع
التوقيع:-
17/1/2022
سجل: 219132882

الشركة المنفذة

شركة تيار للمقاولات العمومية
التوقيع:-
000-000-000



أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- وجدت التربة متماسكة وتحتاج الى بلاوزر لتفكيكها وحجرها .

وأقفل المحضر على ذلك ،،،،،،

- التوقيع :-

- الحضور:-

- يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية " المنطقة الاولى "
مهندس
نصر محمد نصر طيخ



أنه في يوم الاحد الموافق 2024/ 01 /01 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- وأقفل المحضر على ذلك ،،،،،،،،،،

- الحضور :-

- التوقيع :-

- 5- م/ محمود السيد فاضل

- 4- م/ مختار أحمد عبد العال

- 3- م/ خالد مصطفى بدر

- 2- م/ أحمد محمد القاضي

- 1- م/ أسماء على

- م/مشيرة السيد عبد الله

مدير عام مشروعات طرق التوقيع (٤٥)

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية "المنطقة الاولى"
مهندس /

نصر محمد نصر طيخ





شركة ديار للمقاولات العمومية Diyar For General Contracting

تقرير الهيكل التنظيمي شركة ديار للمقاولات العمومية

التاريخ : ٢٠٢٤-٠٤-٢٨

اسم المشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم
المسافة من كم ٤١+٠٠٠ وحتى كم ٤٢+٠٠٠ بطول ١ كم
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ديار للمقاولات العمومية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٥١)
بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٣ لتنفيذ المشروع عاليه بيان الهيكل التنظيمي للمشروع :

م	الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
1	م / حلمى أحمد أحمد	مدير عام المشروع	30	
2	م / محمود السيد فاضل	مدير المشروع	12	
3	م / مومن محمد خليل	مهندس تنفيذ	10	
4	م / عمرو صلاح السعيد	مهندس مكتب فني	7	
5	م / على جمال موسى	مهندس مكتب فني	3	
6	م / هانى هاشم السقا	مدير ضبط الجودة	23	
7	م / محمود امام	مهندس ضبط الجودة	9	
8	محمود عبد النبي عبد الفتاح	اخصائي السلامة والصحة المهنية	11	
9	محمد ابراهيم حمودة	مسنول السلامة و الصحة المهنية	15	
10	رفعت محمد احمد	مدير المساحة	26	
11	احمد بدر محمد	اخصائي مساحة	10	
12	عبد الرحمن على محمد	مساعد مساحة	4	
13	محمد محمود باهر	محاسب	12	
14	محمود عبد العزيز شمس	مشرف جسر	12	
15	فتحي عادل السيد حسن	مشرف جسر	11	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

التوقيع /

استشاري الهيئة

مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

شركة ديار للمقاولات العمومية

التوقيع /



بيان المعدات
شركة ديار للمقاولات العمومية

التاريخ : ٢٨-٤-٢٠٢٤

اسم المشروع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم
المسافة من كم ١٠٠٠ إلى ١٠٢٠ حتى كم ١٠٢٠ + ٢٠٠ بطول ١ كم

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ديار للمقاولات العمومية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٥١)

بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٣

لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
١	حفار
٣	لوازم
٦	عربة قلاب
١	بلدوزر
٢	جربدر
٢	هراس
٢	تأنيك مياه
٣	عربة خدمة موقع

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

التوقيع

استشاري الهيئة

مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

شركة ديار للمقاولات العمومية

التوقيع

10, 11, 12, 13
 14, 15, 16, 17
 18, 19, 20, 21
 22, 23, 24, 25
 26, 27, 28, 29
 30, 31, 32, 33
 34, 35, 36, 37
 38, 39, 40, 41
 42, 43, 44, 45
 46, 47, 48, 49
 50, 51, 52, 53
 54, 55, 56, 57
 58, 59, 60, 61
 62, 63, 64, 65
 66, 67, 68, 69
 70, 71, 72, 73
 74, 75, 76, 77
 78, 79, 80, 81
 82, 83, 84, 85
 86, 87, 88, 89
 90, 91, 92, 93
 94, 95, 96, 97
 98, 99, 100, 101
 102, 103, 104, 105
 106, 107, 108, 109
 110, 111, 112, 113
 114, 115, 116, 117
 118, 119, 120, 121
 122, 123, 124, 125
 126, 127, 128, 129
 130, 131, 132, 133
 134, 135, 136, 137
 138, 139, 140, 141
 142, 143, 144, 145
 146, 147, 148, 149
 150, 151, 152, 153
 154, 155, 156, 157
 158, 159, 160, 161
 162, 163, 164, 165
 166, 167, 168, 169
 170, 171, 172, 173
 174, 175, 176, 177
 178, 179, 180, 181
 182, 183, 184, 185
 186, 187, 188, 189
 190, 191, 192, 193
 194, 195, 196, 197
 198, 199, 200, 201
 202, 203, 204, 205
 206, 207, 208, 209
 210, 211, 212, 213
 214, 215, 216, 217
 218, 219, 220, 221
 222, 223, 224, 225
 226, 227, 228, 229
 230, 231, 232, 233
 234, 235, 236, 237
 238, 239, 240, 241
 242, 243, 244, 245
 246, 247, 248, 249
 250, 251, 252, 253
 254, 255, 256, 257
 258, 259, 260, 261
 262, 263, 264, 265
 266, 267, 268, 269
 270, 271, 272, 273
 274, 275, 276, 277
 278, 279, 280, 281
 282, 283, 284, 285
 286, 287, 288, 289
 290, 291, 292, 293
 294, 295, 296, 297
 298, 299, 300, 301
 302, 303, 304, 305
 306, 307, 308, 309
 310, 311, 312, 313
 314, 315, 316, 317
 318, 319, 320, 321
 322, 323, 324, 325
 326, 327, 328, 329
 330, 331, 332, 333
 334, 335, 336, 337
 338, 339, 340, 341
 342, 343, 344, 345
 346, 347, 348, 349
 350, 351, 352, 353
 354, 355, 356, 357
 358, 359, 360, 361
 362, 363, 364, 365
 366, 367, 368, 369
 370, 371, 372, 373
 374, 375, 376, 377
 378, 379, 380, 381
 382, 383, 384, 385
 386, 387, 388, 389
 390, 391, 392, 393
 394, 395, 396, 397
 398, 399, 400, 401
 402, 403, 404, 405
 406, 407, 408, 409
 410, 411, 412, 413
 414, 415, 416, 417
 418, 419, 420, 421
 422, 423, 424, 425
 426, 427, 428, 429
 430, 431, 432, 433
 434, 435, 436, 437
 438, 439, 440, 441
 442, 443, 444, 445
 446, 447, 448, 449
 450, 451, 452, 453
 454, 455, 456, 457
 458, 459, 460, 461
 462, 463, 464, 465
 466, 467, 468, 469
 470, 471, 472, 473
 474, 475, 476, 477
 478, 479, 480, 481
 482, 483, 484, 485
 486, 487, 488, 489
 490, 491, 492, 493
 494, 495, 496, 497
 498, 499, 500, 501
 502, 503, 504, 505
 506, 507, 508, 509
 510, 511, 512, 513
 514, 515, 516, 517
 518, 519, 520, 521
 522, 523, 524, 525
 526, 527, 528, 529
 530, 531, 532, 533
 534, 535, 536, 537
 538, 539, 540, 541
 542, 543, 544, 545
 546, 547, 548, 549
 550, 551, 552, 553
 554, 555, 556, 557
 558, 559, 560, 561
 562, 563, 564, 565
 566, 567, 568, 569
 570, 571, 572, 573
 574, 575, 576, 577
 578, 579, 580, 581
 582, 583, 584, 585
 586, 587, 588, 589
 590, 591, 592, 593
 594, 595, 596, 597
 598, 599, 600, 601
 602, 603, 604, 605
 606, 607, 608, 609
 610, 611, 612, 613
 614, 615, 616, 617
 618, 619, 620, 621
 622, 623, 624, 625
 626, 627, 628, 629
 630, 631, 632, 633
 634, 635, 636, 637
 638, 639, 640, 641
 642, 643, 644, 645
 646, 647, 648, 649
 650, 651, 652, 653
 654, 655, 656, 657
 658, 659, 660, 661
 662, 663, 664, 665
 666, 667, 668, 669
 670, 671, 672, 673
 674, 675, 676, 677
 678, 679, 680, 681
 682, 683, 684, 685
 686, 687, 688, 689
 690, 691, 692, 693
 694, 695, 696, 697
 698, 699, 700, 701
 702, 703, 704, 705
 706, 707, 708, 709
 710, 711, 712, 713
 714, 715, 716, 717
 718, 719, 720, 721
 722, 723, 724, 725
 726, 727, 728, 729
 730, 731, 732, 733
 734, 735, 736, 737

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
المرشد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسله ب خطاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل اجراء التجارب
المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٥٨١٤ جنيهاً فقط (٥٨١٤ ل.ت. وثمانمائة واربعة عشر ديناراً) لا غير .
بيان القيمة كما يلي :-

لذا يرجى من سيادتكم التنبيه بخصمها من المستخلص الشهري للعمليات على حساب
شركة / ديار القمارية (ل.م.م) . و إبلاغنا برقم المستخلص وتاريخه و
إبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .

مجدى الشحات

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

احمد عبد اللطيف عراقي

معمل التربة والاساسات

تقرير رقم: ١٦٢

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٤/٣/٢٤
بخصوص: مشروع انشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (بنى سلامة - ٦ أكتوبر) من كم (٤١+٠٠٠ - ٤٢+٠٠٠)
تاريخ اجراء الاختبار: ٢٠٢٤/٤/٢١ : ٣/٢٤
عدد صفحات التقرير: ٣
رقم ملف العملية: ١٦٢

تقرير اختبارات معملية

أولا: بيانات إدارية:

- القائم بإحضار العينات: م / أحمد مصطفى محمد عبد السلام
- الجهة المشرفة: المنطقة الأولى - المركزية
- الجهة المنفذة: شركة ديار للمقاولات العامة من كم (٤١+٠٠٠ - ٤٢+٠٠٠)
- الاستشاري: مكتب د. حسن المهدي

ثانيا: بيان العينات:

- 1- عينة رقم ٥٥٨ / ٢٠٢٤: أتربة رملية بها بعض الحصى بنية اللون عند المحطة (٤١+٣٢٠).
- 2- عينة رقم ٥٥٩ / ٢٠٢٤: أتربة رملية بها بعض الحصى بنية اللون عند المحطة (٤١+٨٦٠).
- 3- عينة رقم ٥٦٠ / ٢٠٢٤: أتربة رملية بنية اللون عند المحطة (٤١+١٠٠) لعمل تصنيف.
- 4- عينة رقم ٥٦١ / ٢٠٢٤: أتربة رملية بنية اللون عند المحطة (٤١+٣٠٠) لعمل تصنيف.

ثالثا: التجارب التي أجريت:

- (١) التدرج (AASHTO T 27 - 20) (TS1F-AABW) الجهاز المستخدم: S172/BZ/0006
 - (٢) السيولة (AASHTO T 89 - 13 (2021)) واللدونة (AASHTO T 90 - 20) (2008) الجهاز المستخدم: S172/BZ/0006
 - (٣) الدمك المعدل (AASHTO T180 - 21) الجهاز المستخدم: 24-8085-01-009
- الظروف البيئية: درجة الحرارة ٢٥ درجة سيليزية
الرطوبة: ٥٠ %

رابعا: النتائج:

رقم العينة	التجارب			
	٥٦١	٥٦٠	٥٥٩	٥٥٨
١- التدرج			١٠٠	١٠٠
			٩٧	٩٩
			٩٥	٩٧
			٨٩	٨٦
			٧٦	٧٣
			٦١	٥٢
	١٠٠	١٠٠	٦١	٥٢
٢- السيولة واللدونة			٢٩	١٧
	٥٧	٥٨	٢٩	١٧
		٤	١٣	٦
	٦	٤	١٣	٦
٣- الدمك المعدل			حد السيولة %L.L.	حد السيولة %L.L.
			مجال اللدونة %P.I.	مجال اللدونة %P.I.
			التصنيف	التصنيف
			أقصى كثافة جافة بالمعمل (جم / سم ^٣)	أقصى كثافة جافة بالمعمل (جم / سم ^٣)
			نسبة المياه الملائمة %	نسبة المياه الملائمة %
			٢,١٠	٢,١٠
			٦	٧



معمل التجربة والاساسات

تابع تقرير رقم: ١٦٢

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٤/٣/٢٤

بخصوص: - مشروع انشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (بنى سلامة - ٦ أكتوبر) من كم (٤١+٠٠٠ - ٤٢+٠٠٠)

رقم ملف العملية: ١٦٢

عدد صفحات التقرير: ٣

تاريخ اجراء الاختبار: ٢٠٢٤/٤/٢١ : ٣/٢٤

التعليق والملاحظات:

- ١- العينات مسئوليّة من احضرها ولا تمثل إلا نفسها.
 - ٢- التقارير التي تصدرها المعامل سريّة وتخص الجهة المالكّة للمشروع او الاستشاري الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنقذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة أخرى.
 - ٣- تنقضي مسئوليّة المعامل عن تسليم باقي العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير أو استيفاء العينات في الاختبارات.
 - ٤- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة رئيس الادارة المركزيّة للمعامل المركزيّة ويعاد إصداره كاملا.
- تاريخ اصدار التقرير: ٢٠٢٤/٤/٢٣

القائم بالاختبار: م/ رشا ماهر

المدير الفني للمعمل: ك/ مروة شعبان

مسئول الجودة: كيميائيّة/ أمل نصر الدين

المدير الفني للمعامل المركزيّة

سماح حسين درويش

يعتمد

()

دكتور/ مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقي

مدير عام المعامل المركزيّة



مدير الجودة

كيميائي

مجدى الشحات خليل

معمل التربة و الأساسات

تابع تقرير رقم: ١٦٢

بخصوص: - مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (بنى سلامة - ٦ أكتوبر) من كم (٤١+٠٠٠ - ٤٢+٠٠٠)

رقم ملف العملية: ١٦٢

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٤/٣/٢٤

عدد صفحات التقرير: ٣

تاريخ اجراء الاختبار: ٢٠٢٤/٤/٢١ : ٣/٢٤

تابع: التجارب التي أجريت:

(٤) نسبة تحمل كاليفورنيا (AASHTO T 193 - 13(2021))

تابع: النتائج:

٥٥٩	٥٥٨	رقم العينة	
		التجارب	
٣٦	٢٨	% (C. B. R)	٤- نسبة تحمل كاليفورنيا
صفر	صفر	% الإمتشاش	%

التعليق والتوصيات:

- ١- العينات مسنولية من احضرها ولا تمثل إلا نفسها .
- ٢- التقارير التي تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع او الاستشارى الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة أخرى .
- ٣- تنقضى مسنولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير او استنفاذ العينات فى الاختبارات .
- ٤- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة رئيس الادارة المركزية للمعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا .
- ٥- يرجى الرجوع للمواصفات الخاصة بالمشروع ان وجدت .

تاريخ إصدار التقرير: ٢٠٢٤/٤/٢٣

القائم بالاختبار: م/ رشا ماهر


المدير الفني للمعمل: ك/ مروة شعبان

مسئول الجودة: كيميائية/ أمل نصر الدين

المدير الفني للمعامل المركزية

سماح حسين درويش

مهندسة/



يعتمد ...

التوقيع ()

مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقي

مدير عام المعامل المركزية

مدير الجودة

كيميائية/

مجدى الشحات خليل

تكاليف معمل التربة

رقم التقرير: 162 تاريخ استلام العينات : 2024/3/24

بخصوص: مشروع انشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (بنى سلامة - 6 أكتوبر) من كم (41+000 - 42+000)

الجهة المشرفة: المنطقة الأولى المركزية

الجهة المنفذة: شركة ديار للمقاولات العامة

التجارب	عدد العينات	التكاليف	الاجمالى
تحضير العينة	4	80	320
التدرج الخشن	2	225	450
التدرج الناعم	4	200	800
الدونة	4	175	700
بروكتور (معدل)	2	615	1230
C.B.R (معدل)	2	675	1350
إعداد تقرير	1	250	250
اجمالى تكاليف معمل التربة			5100.00
الضريبة المضافة (14 %)			714.00
الاجمالى			5814.00

المدير الفنى للمعمل: 

معد التقرير: 

الشنون المالية للمعامل المركزية :

مدير عام المعامل المركزية

مسئول الجودة :



الإدارة المركزية للمعامل المركزية

العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

فاكس: ٠٢٢٢٦٢٠٤٩١

تليفون: ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم: ١١٧ تاريخ: ٢٠٢ / ٣ / ٤
مشروع: إنشاء خط در ١٩٧ كم بـ
بنهاية / التوسيع
حسبكم "صالح الهاشمي" مدير

١٨٥
٢١ / ١١ / ٢٠٢٢
١٥٦٦

تنفيذ: المدير
المستفيد: الضفوة

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الإدارية المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة ب خطاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل اجراء التجارب العملية قد بلغ مبلغ وقدره ٤٧٤٩٠٠٠ جنيهاً فقط (أربعة آلاف وسبعمائة وأربعين ألفاً واربعمائة واربعة عشر جنيهاً) لا غير .
بيان القيمة كما يلي :-

المبلغ	البيان
٤١٦٠	قيمة تجارب المعمل
٥٨٩١٤٠	١٤ % ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية)
٤٧٤٩٥٠	الإجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التنبيه بخصمها من المستخلص الشهري للعملية على حساب شركة / المدير

إبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

المدير الفني للمعامل المركزية

المهندسة /

سماح حسين درويش

مدير الجودة

كيميائي /

مجدي الشحات

يعتمد،،،

مدير عام المعامل المركزية

دكتور مهندس /

احمد عبد اللطيف عراقي

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

معمل التربة و الأساسات

تقرير رقم: ١١٧

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٤/٣/٤

بخصوص: - إنشاء خط السكة الحديد (بنى سلامة - أكتوبر) من كم ٤٠,٥٠٠ الى كم ٤٢,٠٠٠ .

تاريخ اجراء الاختبار: ٢٠٢٤/٣/٦ : ٣/٤

عدد صفحات التقرير: ٣

رقم ملف العملية: ١١٧

تقرير اختبارات معملية

أولاً: بيانات إدارية:

- القائم بإحضار العينات: م / خالد بدر
- الجهة المشرفة: المنطقة الاولى - المركزية
- الجهة المنفذة: شركة الديار .

ثانياً: بيان العينات:

- ١- عينة رقم ٦٤٠ / ٢٠٢٤: أتربة رملية طينية بنية اللون مأخوذة من التشوين تحت رقم ١.
- ٢- عينة رقم ٦٤١ / ٢٠٢٤: أتربة رملية طينية بنية اللون مأخوذة من التشوين تحت رقم ٢.

ثالثاً: التجارب التي أجريت:

- (١) التدرج (AASHTO T 27 - 20) الجهاز المستخدم: (TS1F-AABW)
- (٢) السيولة (AASHTO T 89 - 13 (2021)) واللدونة (AASHTO T 90 - 20)(2008) الجهاز المستخدم: S172/BZ/0006
- الظروف البيئية: درجة الحرارة ٢٥ درجة سيليزية
- الرطوبة: ٥٠%

رابعاً: النتائج:

رقم العينة	٦٤٠	٦٤١	المواصفات الخاصة بالمشروع
التجارب			
١- التدرج	رقم ٤	١٠٠	١٠٠
	رقم ١٠	٧٣	٦٦
	رقم ٤٠	٣٥	٣١
	رقم ٢٠٠		أقل من ١٢ %
٢- السيولة واللدونة	حد السيولة %L.L.	٣٠	٣٠
	مجال اللدونة %P.L.		أقل من ٦
	التصنيف		١١، ١٠، ١١

التعليق والتوصيات: ١- العينات مسنولة من أحضرها ولا تمثل إلا نفسها.

٢- التقارير التي تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع او الاستشاري الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة أخرى .

٣- تنتضى مسؤولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير أو استنفاد العينات فى الاختبارات .

٤- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية ويعاد إصداره كاملاً.

٥- العينات تخرج عن حدود المواصفات الخاصة بالمشروع من حيث التصنيف واللدونة والمار من مهزة رقم ٢٠٠ للنعومة.

تاريخ اصدار التقرير: ٢٠٢٤/٣/٧

القائم بالاختبار: م / رشا ماهر

المدير الفني للمعمل: ك/ مروة شعبان

مسئول الجودة: كيميائية/ أمل نصر الدين

المدير الفني للمعامل المركزية

مدير الجودة

مهندسة/

كيميائية/

سماح حسين درويش

مجدي الشحات خليل

يعتمد

() التوقيع

دكتور مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقي

مدير عام المعامل المركزية

تكاليف معمل التربة

رقم التقرير: ١١٧ تاريخ الاستلام: ٢٠٢٤ / ٣ / ٤

بخصوص: إنشاء خط السكة الحديد (بنى سلامة - اكتوير) من كم ٤٠,٥٠٠ الى كم ٤٢,٠٠٠ .

الجهة المشرفة: المنطقة الاولى المركزية

الجهة المنفذة: شركة الديار

التجارب	عدد العينات	التكاليف	الاجمالى
تحضير العينة	2	80	160
التدرج الناعم	2	200	400
اللدونة	2	175	350
السيولة	2	250	500
اعداد تقرير	1	250	250
خروج مهندس المعمل (اليوم الواحد)	1	2500	2500
اجمالى تكاليف معمل التربة			4160.00
الضريبة المضافة (١٤ %)			582.40
الاجمالى			4742.40


المدير الفنى للمعمل: عزوز

معد التقرير :

الشنون المالية للمعامل المركزية :

مسئول الجودة :

مدير عام المعامل المركزية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ١٠٠٠ الي الكم ٢٠٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ مكتب / الديار للمقاولات العموميه (حسام شهاوي) وكذا تقارير المعامل المركزية:

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	١١٧	٢٠٢٤/٣/٤	٤١٦٠	مركزي
	١٦٢	٢٠٢٤/٣/٢٤	٥١٠٠	مركزي
		الاجمالي	٩٢٦٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٧/٧

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال / محضر تحجير للأرض المتماسكة

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر مسافة نقل / محضر مواد محجربة

خطاب المحملات

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ١٠٠٠ الي الكم ٢٠٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ مكتب / الديار للمقاولات العموميه (حسام شهاوي) وكذا تقارير المعامل المركزية:

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	١١٧	٢٠٢٤/٣/٤	٤١٦٠	مركزي
	١٦٢	٢٠٢٤/٣/٢٤	٥١٠٠	مركزي
		الاجمالي	٩٢٦٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/٧

عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعمال / محضر تحجير للارض المتمسكة
كشف معدات / كشف مهندسين
محضر مسافة نقل / محضر مواد محجريّة
خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ

صورة مرسلّة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية
تحية طيبة.. وبعد ،،،

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٣ / ٥١١ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥

تنفيذ اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧) كم
في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي
تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ١.٠٠ الى الكم
٤٢.٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ مكتب / الديار للمقاولات العموميه (حسام شهاوي)

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/٧

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة الهيئة العامة للإدارة العامة

قسم : المالية

المبلغ المستحق إلى : شركة ديا للتقاول العمومية

الطلبات طيه ، أو : مصر ٢٠١٥

يجب : شيك

مراجعة ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة ديا للتقاول العمومية

يسحب باسم : شركة ديا للتقاول العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥١٦١٩٧			

الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

الجملة ٥١٦١٩٧

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه	قسم	فرع	نقل	بند
				٥١٦١٩٧					
			إجمالي الأصل						
		بيانات الاستقطاعات	قرش		جنيه				
		عادي							
		إضافي							
		دمغة توقيع							
		قرش							
		رسم الدمغة							
		صافي القيمة المطلوب صرفها							

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ : الإيرادات

الحتم ذو التاريخ

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠١

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ح ») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

(٣) سحب

شيك

إذن صرف

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

الشيكات

تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

الشيكات

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :