



فالة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي

أعمال الجسر التراسي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين _ فوكة) في المسافه من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ يطول ١ كيلو متر اتجاه استكمال برج العرب رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائمه الشركه الوطنية

تسليفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٤٩١٠٠,٠٠

بيان الاعمال	الكميه
كميات جاري ١,٢,٣	٤٦٦,٠٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣	٤٥٠,٠٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)	٢٥٠٠,٠٠
الاجمالي الكلي (م ²)	٤٩١٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

مهندس الشركة



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع

(العلمين _ فوكة) في المسافه من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه استكمال برج العرب

رقم البند و بيانه : (١ - ٣) أعمال توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :

بيان الاعمال	الكميات
كميات جاري ١,٢,٣	٤٦٦٠٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣	٢٥٠٠,٠٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالى (م)	٢٥٠٠,٠٠
اجمالي الكمية الكلى (م)	٤٩١٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم
علي

مهندس الاستشاري
XYZ

م / محمد خليل
محمد طبل

مهندس الشركة

م / محمد النجار
محمد النجار



فالة الكميات الواردة بالمستخلص خاتمي ٤

أعمال الجسر التراري والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العن السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين _ فوكة) في المسافه من الكم ٤٤٢+٦٠٠ إلى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه استكمال برج العرب

رقم البند و بيانه : (١ - ٣) علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٤٩١٠٠,٠٠

الكميه	بيان الاعمال
٤٦٦٠٠	كميات جاري ١,٢,٣
٢٥٠٠,٠٠	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣
٢٥٠٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالى (م ^٢)
٤٩١٠٠,٠٠	الاجمالي الكلى (م ^٢)

مهندس الهيئة

م / محمود الحسوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
هشام حليم

مهندس الشركة

م / محمد التجار
م / محمد التجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص خاتمي :

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين _ فوكة) في المسافه من الكم ٤٤٣٤٦٠٠ الى الكم ٤٤٤٤٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه استكمال برج العرب

رقم البند و بيانه : (٢ - ١) بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات

تنفيذ : شركة ايجيت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٦٠٠٠,٠٠ م٢

بيان الاعمال	الكميه
كميات مستخلص جاري ١,٢٠٢	٥٧٠٠,٠٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٠٢	٣٠٠,٠٠
اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢م)	٣٠٠٠,٠٠
اجمالى الكلى (٢م)	٦٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

مهندس الشركة

م / محمد النجاشى



قائمة الكهرباء الواردة بالمستخلص ختامي :

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - الطفلاين - مطروح) قطاع (العلمين _ فوكة) في المسافة من الكم ٤٤٤٦٠٠ إلى الكم ٤٤٣٤٦٠٠ يطول ١ كيلو متر اتجاه استكمال برج العرب رقم البند و بيانه : (١٠١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة العاديّة عدا التربة الصخرية

بيان : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٤٩٩٠٠,٨٧ م

بيان الاصح	الكميات
١٠٢,٣	كميات مستخلص جاري
١٠٢,٣	كميات لم تدرج في جاري
٤٤٠٠,٨٧	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢)
٤٩٩٠٠,٨٧	اجمالي المدفوعات (٣)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

اللسته

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

مهندس الشركة

م / محمد النجار

مكالمة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائى السريع بطول ١ كم استكمال اتجاه برج العرب

متداولة :- شركة ايجييت ستون للتعدين والتوريدات

بعناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقايسة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالي مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد هاشم

الاسم / ابراهيم عالم

التوقع / ع

التوقع /

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية) مرسى مطروح)

"عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "





مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكا)

المقايسة الفتحائية لميدان الاعمال تنفيذ شركة ايجيبت استبورن
القطاع من المحطة ٤٤٢+٦٠٠ إلى ٤٤٤+٦٠٠ بجوار المحطة استكمال برج العرب

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي
١	اعمال المخر				
١.١	بما في ذلك العمل على باستخدام العدادات التيليكوبية لجمعية الواقع التربة عدا الاربة الصدرية و لنسبة المساحة ٥٥٪ المتبردة وارش بالمرأة الاصغرية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنفذ الجديد بالمراسيم لوصول الى نفس كثافة جافة (٩٣٪) من العادة طبقاً للصادر وعمل على الابد تعميم ونقل الارض فلاده المسافة ٤٠٠ متر من سور الطريق وتم تنفيذ طبقاً للمعايير التسميدية والطبقات المرطبة التسميدية وارسالات التسميدية والماء بمجموع مشكلة طبقاً لاسول المعايير ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الماء و الموارد وظيفيات المهنـس المشرف وفي حالة زوايا مسافة نقل تتابع المخر عن ٤٠٠ متر من سور الطريق يتم حساب ٦ جنية الكيلومتر زوايا	م	٤٩,٨٠٠,٨٧	٤٦,٣٠	١,٣١٢,٣٨٤,٨٨
١.٢	اعمال التغذير				
١.٢.١	بالنـر المسـطـع اعمال تـغـيـرـ المـوـقـعـ منـ الاـشـهـارـ وـالـمـزـرـعـاتـ وـالـمـخـلـاتـ اـنـ مـنـاطـقـ الـدـائـرـةـ تـغـيـرـ اـنـتـاجـةـ الـفـيـطـرـةـ وـالـنـلـاتـ منها بـالـمـلـكـاتـ الـعـوـيـةـ تـغـيـرـ اـلـأـرـضـ الـسـعـيـديـ تـغـيـرـ جـوـةـ الـشـرـعـ طـبـقـ الـتـقـرـيـبـ وـالـمـوـاصـلـاتـ وـظـيـفـيـاتـ الـمـهـنـسـ المـشـرفـ	م	٦٠٠,٠٠,٠٠	٦١,٠٠	٣٦,٠٠,٠٠,٠٠
١.٢.٢	اعمال الردم				
١.٢.٢.١	اعـمـالـ تـحـمـلـ وـتـغـيـرـ رـتـقـةـ مـنـاطـقـ الـدـائـرـةـ مـنـاطـقـ الـمـوـاصـلـاتـ وـشـكـلـاتـهاـ باـسـتـخدـامـ إـلـاتـ الـقـصـورـ بـسـكـنـ لاـ يـزيدـ عـنـ ٢ـ سـمـ جـنـيـ	م	١٩,٩٩٦,٥١٦	٩٠,٦٠	٤,٩٢٤,٣٧٠,٠٠
١.٢.٢.٢	ـ يـتمـ اـعـمـالـ تـحـمـلـ وـتـغـيـرـ رـتـقـةـ مـنـاطـقـ الـدـائـرـةـ اوـ الـقـصـورـ اوـ الـقـصـنـ ،ـ السـعـرـ يـتمـ حـلـ تـقـلـيـدـ وـتـغـيـرـاتـ وـنـقلـ تـوـقـعـ الـعـمـلـ حـلـ مـسـافـةـ ٢ـ كـمـ	م	٢٤٩,٥٢	٨٩,١٠,٠٠	١٢,٧٤١,٤٣٠,٠٠
١.٢.٢.٣	ـ السـعـرـ يـتمـ حـلـ تـقـلـيـدـ وـتـغـيـرـاتـ وـنـقلـ تـوـقـعـ الـعـمـلـ حـلـ مـسـافـةـ ١ـ كـمـ	م	١٢,٠٠	٢٩,١٠,٠٠	٦٢٨,٣٠٠,٠٠
	الاجمالي				١٩,٩٩٦,٥١٦
	(تسعة عشرة مليون و تسعمائة و ستة و سبعون ألف و خمسة مائة و ثلاثة عشرة جنيهها فقط لا غير)				

مدير المشروعات الهيئة

م / محمد حسني فؤاد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / " هاني محمد محمود طه "

مدير المشروع الهيئة

م / ابراهيم الحشاوى

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع الشركه

م / محمد النجار



نموذج رقم ٢

بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



القىد : / / ٢٠٢٣ المنطقه
التاريخ / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ، ،

نشترف بان نرفق طرفة المستخلص الخاتمى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه التوبارى)

تنفيذ شركة / ايجبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ١٥٧٠ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
١	سن	م	٢	كسارة
٢	اتربة	م	٥٤٣٧٩,٧٨	محجر المصرية
٣	رمل	م	٢	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (الboneات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تسوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ، ،

٢٠٢٣
١١٠٦٠٢٠٢٣

التوقيع (

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

٢٠٢٣

افادة

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

العقد رقم : ١٥٧٠/٢٠٢٢/٢٠٢٣

في المسافة من ٤٤٤٦٠٠ إلى ٤٤٣٦٠٠ км

مقاول شركة : ايجيست ستون للتعدين والتوريدات

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) ا.د سعد الجبوشي

كمية التراب المستخدمة في المشروع : ٣٥٤٣٧٩,٧٨ م³

يرجى العلم بأنه قد تم توريد الموارد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات والتاكيد من الكمية المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة
م/ ابراهيم طه طه

مدير مشروع الاستشاري
م/ مطرطفي تاجم

مدير مشروع الشركة
م/ محمد التجار

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

٢٠٢٣/١٢/٢٩
مهندس

"هاني محمد محمود طه"



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_ قطاع العلمين / فوكة)

لتنفيذ المسافة من الكم (٤٤+٦٠٠) إلى الكم (٤٤+٤٣+٦٠٠) اتجاه استكمال برج العرب

تنفيذ شركة : ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الاسكندرية _ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجادك (د سعد الجبوشي)

انه في يوم ٢٠٢٤/١٤ بناء على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عالية.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

١) المهندس/ محمد حسني فياض مدير عام المشروعات للهيئة (رئيساً)

٢) المهندس/ ابراهيم الحناوي مدير مشروع القطاع من المنطقة (عضو)

٣) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن معمل المنطقة المشرفة (عضو)

٤) المهندس / مصطفى نجم مكتب: سجادك (د سعد الجبوشي) استشاري الهيئة (عضو)

٥) المهندس/ محمد خليل مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع (عضو)

٦) المهندس/ محمد النجار الشركة المنفذة (شركة ايجبت ستون) (عضو)

وقد بدأت اللجنة أعملها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاليتها ظاهرياً وتمأخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة العيوب وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الآتية لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- حالة المسطع العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- ١) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
- ٢) على السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجبوشي)) مراجعة الحصر والتتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ.
- ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد على المناسبات المنفذة طبقاً للتصعيم المعتمد.
- ٤) على استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجبوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.

و عليه ترى اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال .
وعلى ذلك جري التوقيع .

التوقيعات :-

٦) محمد. المحار

٥) محمد خليل

٤)

٣)

٢)

١)

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - منسي مطروح

٢٠٠٩
حسين . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



التقييم الفني



مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣+٦٠٠ ؛ إلى الكم ٤٤+٦٠٠ ؛ بطول ١ كم اتجاه
استكمال برج العرب.

تنفيذ : شركة ايجبت استون للتعدين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم ٢٠٢٤/٠٢/١٤ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد عبد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإبتداء للعملية الموزرخ في ٢٠٢٤/٠٢/١٤ تم عمل التقييم الفني للعملية عالية.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	١) المهندس / محمد حسني فياض
(عضو)	ممثل الهيئة	٢) المهندس / إبراهيم الحناوي
(عضو)	معلم المنطقة المشرفة	٣) المهندس / عدال شعيب المحسن
مكتب: سجاك (د سعد الجبوشي) استشاري الهيئة (عضواً)		٤) المهندس / مصطفى نجم
مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع (عضواً)		٥) المهندس / محمد خليل
الشركة المنفذة ايجبت استون للتعدين والتوريدات (عضواً)		٦) المهندس / محمد اشرف التجار



وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

* الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* الخصم على اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم

* الخصم على التقص في السبك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الشخص البصري :-

* الخصم على سطح الطريق ٦٠٠٠٠٠٣٥٥١٩٩٩٧٨،٠٨ = ١١٩٩٦٥١٣٠٠٠٦ جنية

* الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : ١١٩٩٧٨،٠٨ جنية (مائة و تسعة عشرة ألف و تسعة و ثمانين وسبعين جنيه و ثمانى قروش)

التوقيعات :

١- مختار الدين

٢- شعبان

٣- عاصم

٤- عاصم

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا


الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

"هاني محمد محمود طه"





RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving			Designer Company*			SGAC						
Issued by Contractor	Name	Sign		Date			Time						
Received by ER	<i>Abd El Latif</i>	<i>Abd El Latif</i>		<i>15-12-2020</i>			<i>9-20 08:00</i>						
CODE-1	S1 to S21 Station Reference	<i>A-5</i>	<i>for SGAC</i>	UIR	C1 443	C2 E.W	C3 C.S	00 <i>17</i>	MM <i>12</i>	YY <i>2020</i>	HH <i>9</i>	MM <i>20</i>	
CODE-2	Egypt Stone CO. Depot Reference			Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used									
CODE-3	Work Activity												
			Sub Element of Activity										

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
(-3) LAYER	MIDDLE EMBANKMENT	FROM (443+600) TO (443+760)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
<i>15-12-2020</i>	<i>08:30</i>

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference		MS Reference

Comments by:	Comments by:
Civil: <i>Visual inspection completed</i> <i>SGAC بحدائق العمار</i>	Survey: <i>Survey sheet</i>
Material: <i>Concrete</i>	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick If	
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	Not Attend	
Contractor	<i>Abd El Latif</i>	<i>Abd El Latif</i>	<i>15-12</i>	<i>09:00</i>	<i>A</i>		
QA/QC*	<i>Ramzi</i>	<i>Ramzi</i>	<i>17-12-2020</i>		<i>A</i>		
GARF**	<i>M-Hegazy</i>	<i>M-Hegazy</i>	<i>17-12-2020</i>		<i>P</i>		
Comments by ER	all works are under the contractor's responsibility. The results take the form of what is issued them, the contract documents to sign final shop drawing finally for the						
Employers Representative	<i>A-5</i>	<i>for SGAC</i>			<i>Anc</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	

* Designer

** Alignment: Bridges; Culvert Only



Egypt
ELECTRICAL
EXPRESS TRAINS
FOR RAILWAYS & SUPPLIES

Electrical Express Train From EL ALAMEIN City to FOKA From Station
To Station 504+275 394+580

شركة (ايجهت ستون للمعدن والتزيادات (قطع المقاولات

الخطاب من المكتب) + (المكتب من الخطاب)

معرض (طلب استلام مساحة اصطبلة منشئها)
طلب اسد الم gio ش

التاريخ : / /


MAIN ROAD lower FERMA BY -3.00

Station

Station	17.940	8.00	4.00	0.00	Slope L	PGL	Slope R	0.00	RIGHT EDGE
443+600	30.249	30.647	30.607	30.967	-4.00%	34.957	-4.00%	30.967	30.807
443+640	30.369	30.767	30.927	31.087	-4.00%	34.987	-4.00%	31.087	30.927
443+660	30.429	30.827	30.987	31.147	-4.00%	35.047	-4.00%	31.147	30.987
443+680	30.589	30.987	31.207	31.407	-4.00%	35.107	-4.00%	31.207	31.047
443+700	30.549	30.947	31.107	31.267	-4.00%	35.167	-4.00%	31.267	31.107

Station	17.940	8.00	4.00	0.00	Slope L	PGL	Slope R	0.00	RIGHT EDGE
443+600	30.249	30.647	30.607	30.967	-4.00%	34.957	-4.00%	30.967	30.807
443+640	30.369	30.767	30.927	31.087	-4.00%	34.987	-4.00%	31.087	30.927
443+660	30.429	30.827	30.987	31.147	-4.00%	35.047	-4.00%	31.147	30.987
443+680	30.589	30.987	31.207	31.407	-4.00%	35.107	-4.00%	31.207	31.047
443+700	30.549	30.947	31.107	31.267	-4.00%	35.167	-4.00%	31.267	31.107

مشبك ا / سعد الجوش



Station	17.940	8.00	4.00	0.00	Slope L	PGL	Slope R	0.00	RIGHT EDGE
443+600	30.249	30.647	30.607	30.967	-4.00%	34.957	-4.00%	30.967	30.807
443+640	30.369	30.767	30.927	31.087	-4.00%	34.987	-4.00%	31.087	30.927
443+660	30.429	30.827	30.987	31.147	-4.00%	35.047	-4.00%	31.147	30.987
443+680	30.589	30.987	31.207	31.407	-4.00%	35.107	-4.00%	31.207	31.047
443+700	30.549	30.947	31.107	31.267	-4.00%	35.167	-4.00%	31.267	31.107



Electrical Express Train From EL ALAMEIN City to FOKA From Station
To Station 504+275 394+580

شركة (ايجهت ستون للمعدن والتزيادات (قطع المقاولات
الخطاب من المكتب) + (المكتب من الخطاب)

معرض (طلب استلام مساحة اصطبلة منشئها)
طلب اسد الم gio ش

التاريخ : / /

خليفة

٢٠٢٣

MAIN ROAD lower FERMA BY -3.00

Station

LEFT EDGE

FERMA BY

RIGHT EDGE

17.940

8.00

4.00

0.00

Slope L

PGL

Slope R

4.00

8.00

14.44

الفرق

443+720

30.609

31.007

31.167

31.337

4.00%

35.222

-4.00%

31.327

31.167

31.007

30.789

الفرق

443+740

30.669

31.067

31.227

31.387

4.00%

35.282

-4.00%

31.387

31.227

31.067

30.899

الفرق

443+760

30.729

31.127

31.287

31.447

-4.00%

35.347

-4.00%

31.447

31.287

31.077

30.889

الفرق



الكلوريني رئيسي

Station	443+600	443+620	443+640	443+660	443+680	443+700	443+720	443+740	443+760
Design	34.367	34.927	34.987	35.047	35.107	35.167	35.227	35.287	35.347
Ground level	33.957	34.027	34.087	34.147	34.207	34.267	34.327	34.387	34.447
BED CUT LEVEL	30.425	30.51	30.527	30.513	30.585	30.665	30.672	30.773	30.859
different	3.54	3.52	3.56	3.63	3.52	3.60	3.66	3.61	3.58
0	33.967	34.027	34.087	34.147	34.207	34.267	34.327	34.387	34.447
0.25	33.717	33.777	33.837	33.897	33.957	34.017	34.077	34.137	34.197
0.5	33.467	33.527	33.587	33.647	33.707	33.767	33.827	33.887	33.947
0.75	33.217	33.277	33.337	33.397	33.457	33.517	33.577	33.637	33.697
1	32.967	33.027	33.087	33.147	33.207	33.267	33.327	33.387	33.447
1.25	32.717	32.777	32.837	32.897	32.957	33.017	33.077	33.137	33.197
1.5	32.467	32.527	32.587	32.647	32.707	32.767	32.827	32.887	32.947
1.75	32.217	32.277	32.337	32.397	32.457	32.517	32.577	32.637	32.697
2	31.967	32.027	32.087	32.147	32.207	32.267	32.327	32.387	32.447
2.5	31.667	31.527	31.587	31.647	31.707	31.767	31.827	31.887	31.947
Total area	31.027	31.087	31.147	31.207	31.267	31.327	31.387	31.447	
SGAC	35.70	35.667	35.627	35.587	35.547	35.507	35.467	35.427	35.387
Egypt	30.527	30.587	30.647	30.707	30.767	30.827	30.887	30.947	
قطاع المقاولات									
4.5									



4.5

١٢٠

COORDNATES AND LEVELS FRO STATION 441+600 TO 444+600

Station	WL	CATCH L		CENTERLINE		CATCH R		WR
		N	E	N	E	N	E	
443+600.00	17.94	922501.82	379054.56	922519.57	379056.37	922534.04	379057.82	14.44
443+620.00	17.94	922503.83	379034.66	922521.68	379036.47	922536.04	379037.92	14.44
443+640.00	17.94	922505.84	379014.77	922523.69	379016.57	922538.05	379018.02	14.44
443+660.00	17.94	922507.85	378994.87	922525.70	378996.67	922540.06	378998.12	14.44
443+680.00	17.94	922509.86	378974.97	922527.70	378976.77	922542.07	378978.22	14.44
443+700.00	17.94	922511.86	378955.07	922529.71	378956.87	922544.08	378958.32	14.44
443+720.00	17.94	922513.87	378935.17	922531.72	378936.97	922546.09	378938.42	14.44
443+740.00	17.94	922515.88	378915.27	922533.73	378917.07	922548.10	378918.52	14.44
443+760.00	17.94	922517.89	378895.37	922535.74	378897.17	922550.11	378898.63	14.44

R4v~2

مجرى

نهر



قطاع المقاولات



SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للتغليف والطارات والطرق
(خواص دوليون)
دكتور سعد الجيوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية


Company:	أيجيست ستون للتعدين والتوريدات	Sample No:	
description:	ترابة رميم المصرية	Sample Date :	13/12/2022
Station Represented :	443+600 10 443+760 (-3)	Report Date:	13/12/2022

SOIL CLASSIFICATION / ATTERBERGS LIMITS

(ASTM:D-424 // AASHTO :T-90-80)

Source of Tested Material

Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	5/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passage %	100.0	100.0	95.2	84.7	78.2	71.7	60.5	43.4	41.0	30.7	11.1



Atterberg Limits L.L. 0.0 Max.35 P.L. 0 P.I. 0.0 (Max. 10)

SOIL CLASSIFICATION :

A -1 - B

GARP Consultant Engineer's Comments :

Lab Contractor Eng.: -

EGYPT
STONE
للرخام والمعادن
قطاع المقاولات

SGAC Consultant Eng.: -
د. سعد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع د

SYSTRA

مركز الاستشارات الهندسية
لنقل و المطارات والطرق
(خواص بوليفون)
دكتور سعفان الدسوقي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية

Company:	إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات	Sample No:	
Description :	مشون	Sample Date :	13/12/2022
ation Represente	443+600 to 443+760	Report Date:	14/12/2022


Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows

Using 10 lbf. hammer dropped from 18 in. height. Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/in³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5590	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2120
-----------------------------	------	--	------

Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	9896	10076	10456	10226	
Wet Density, gm/cm ³	2.031	2.116	2.295	2.187	
Weight of Wet Soil Portion, gm	164.0	113.0	114.5	137.0	
Weight after Drying, gm	157.1	106.4	106.0	124.0	
Moisture Content, %	4.4	6.2	8.0	10.5	
Dry Density, gm/cm ³	1.946	1.992	2.125	1.979	

Max. Dry Density= 2.125 t/m³

8.0

CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng-



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه)
لطرق و المطارات
أ. د. سعد محمد عاصم
SGAC Consultant Eng.

SYSTRA

مركز الاستشارات الهندسية
للت地下水 والمعادن والطرق
الجوية، دوليون
دكتور سعد الجبيش



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبيش مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج لختارات المعمل

Date : 16/12/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	أوجيبيت سجاك		Layer NO:	
Description:	ترابة ردم المصيرية		Layer Thickness:	0.25
Station Represented :	443+600	to	443+760	Sample Date : 15/12/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.125	8.0	95%	1.410

Compaction Testing Results & Calculations

Stations	443+650	443+700	443+750	443+760			
Hole No.	1	2	3	4			
Wt. of Sand before Test, gm	11235	11620	10820	11035			
Wt. of Sand After Test, gm	6294	6454	6346	6184			
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4941	5166	4474	4851			
Wt. of Sand in Cone	2072	2072	2072	2072			
Wt. of Sand at hole, gm	2869	3094	2402	2779			
Volume of the Hole, cm ³	2035	2194	1704	1971			
Wt. of Soil from Hole, gm	4540	4815	3820	4340			
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.231	2.194	2.242	2.202			
Moisture Content, %	8.1	7.9	8.2	8.1			
Dry Density, gm/cm ³	2.064	2.034	2.072	2.037			
Compaction, (%)	97.1%	95.7%	97.5%	95.9%			

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng. -



SGAC Consultant Eng.

مركز الاستشارات الهندسية
للت地下水 والمعادن والطرق
الجوية، دوليون
د. سعد الجبيش
مشروع القطار السريع



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب مهندسات الاستشارات الهندسية

Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : SL. (441+600) : (444+600)

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)

Delivery Date : 14/11/2022

Reporting Date : 20/11/2022

Reporting No. : 102

Sample No. : 05

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 14/11/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.
6. CBR according to ASTM D-1883.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



3 El Nukh El Ahd Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax . 27367231 - 27363093



٢ ش. احمد الافق
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٠٢٣٧٣٧٧٧٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (441+600) : (444+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 14/11/2022
 Reporting Date : 20/11/2022
 Reporting No. : 102
 Sample No. : 05

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50.0	100
37.5	94.2
25.0	82.6
19.0	71.8
12.50	65.2
9.50	58.3
4.75	39.1
2.36	38.8
2.00	37.3
1.18	34.2
0.600	30.0
0.425	28.1
0.300	24.8
0.150	15.1

Signature / 

2

Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (441+600) : (444+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 14/11/2022
 Reporting Date : 20/11/2022
 Reporting No. : 102
 Sample No. : 05

Materials finer than 75 µm (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 µM (No.200)	7.4



Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sakhna to Marsa Matrouh
Location : St. (441+600) : (444+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/11/2022
Reporting Date : 20/11/2022
Reporting No. : 102
Sample No. : 05

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP



Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (441+600) : (444+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/11/2022
Reporting Date : 20/11/2022
Reporting No. : 102
Sample No. : 05

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-I-a)	(A-I-a)	(A-I-b)
2.00 mm (No.10),	37.3	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40),	28.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200),	7.4	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (Comply - Not Comply) with specifications limits

Signature /




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش. الملك فيصل
الزمالك - القاهرة
تلفون + فاكس : ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٣٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (441+600) : (444-600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/11/2022
Reporting Date : 20/11/2022
Reporting No. : 102
Sample No. : 05

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.11
- Optimum moisture content % : 8.2

Signature /



6

Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Soltana to Marsa Matrouh

Location : St. (441+600) : (444+600)

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)

Delivery Date : 14/11/2022

Reporting Date : 20/11/2022

Reporting No. : 102

Sample No. : 05

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials**ASTM D 1883**

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.03
1.27	0.050	2.30
1.91	0.075	2.54
2.54	0.100	2.84
3.18	0.125	3.03
3.81	0.150	3.29
4.45	0.175	3.49
5.08	0.200	3.61
5.71	0.225	3.73
6.35	0.250	3.81


CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
	St. Value	Sample results	
At 0.1 Inch (2.54 mm) penetration	6.90	2.84	41.2

Notes:

- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- The sample was compacted to dry density of 2.11 (gm /cm³)
At 8.2 % optimum water content.
- Surcharge load: 50 Kg

Signature / ...

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sakhna to Marsa Matrouh
Location : St. (441+600) : (444+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/11/2022
Reporting Date : 20/11/2022
Reporting No. : 102
Sample No. : 05

Load Penetration Curve of CBR Test**ASTM D-1883**

Signature

العنوان: ٣ شارع الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
التليفون: ٠٢٣٦٧٢٣١ - ٠٢٣٦٣٠٩٩٣