

محضر معاينة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٣

بخصوص انشاء ساحة انتظار لعربات النقل أمام قرية كركر بالكم ٧ بطريق
أسوان - توشكي .

مقولة شركة / المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات .

وبحضور كلا من /

الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م/ محمد عمر أنيس

المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

٢- م/ رباح كمال عبدالناصر

تم قياس المسافة بين كسارة السباعية في الكيلومتر ١١٢ من طريق
أسوان - أدفو حتي موقع ساحة الإنتظار ووجدت المسافة ١٢٤ كيلومتر
(مائة و اربعة وعشرون) .

و أقفل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

٢- م/ محمد عمر أنيس

١- م/ رباح كمال عبدالناصر

المحقة الماشقة - جنوب الوادي - احوان

محرمات

[Handwritten signature]

فاه ساحة إنتظار لعربات النقل أمام قرية كركر بالكه ٧ بطريق أسوان - توشكي

تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص جاري رقم (١)

بند رقم (٢)

تحميل ونقل أتربة صالحة للردم بالمترا المكعب

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل
المصلحة العامة - جنوب النواحي - أسوان



بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
ردم بالمترا المكعب	٣م	3258.35	
أجمالي الكمية المنفذة		3258.35	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		3258.35	

عن الهيئة

عن الشركة

فناء ساحة إنتظار لجرابات النقل أمام قرية حركر بالكم ٧ بطريق أسوان - توشكي



تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص جاري رقم (١)

بند رقم (٣)

حفر في تربة عادية بالمتز المكعب

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
حفر في تربة عادية بالمتز المكعب	٣م	2228.74	
أجمالي الكمية المنفذة		228.74	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		228.74	

عن الهيئة

محرر

عن الشركة

مدير

فناء ساحة إنتظار لعربات النقل أمام قرية كركر بالكم ٧ بطريق أسوان - توشكي



تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص جاري رقم (١)

بند رقم (٤)

بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
توريد وفرش طبقة أساس بالمتر المكعب	٣م	3435.3	
أجمالي الكمية المنفذة		3435.3	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		3435.3	

عن الهيئة

م. ع. ر. ب.

عن الشركة

م. ع. ر. ب.


عملية إنشاء ساحة إنتظار لعربات النقل أمام قرية
كركر بالك ٧ بطريق أسوان توشكي

(الهيئة العامة

للطرق و الجداري و النقل البري

(GARBLT)

المحطة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



جدول كميات ما تم تنفيذه من أعمال بند رقم (١) بالمتر المسطح تسوية

الموقع	المسطح بالمتر المربع
أمام قرية كركر	22902

مهندس
محمد علي

مهندس
محمد علي

عملية إنشاء ساحة انتظار لعربات النقل أمام قرية كركر بالك ٧
بطريق أسوان توشكي

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري
(GARBLT)

المنطقة المأهولة - جنوب الوادي - أسوان



وزارة النقل

جدول كميات ما تم تنفيذه من أعمال بندي رقم (٢ و ٣) بالمتر المكعب قطع وردم


Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
0+000.00	4.72	0	0	0
0+010.00	9.46	70.89	0	0
0+020.00	5.91	76.85	1.17	5.84
0+030.00	3.84	48.74	9.46	53.14
0+040.00	2.83	33.31	21.65	155.54
0+050.00	0	14.13	28.25	249.47
0+060.00	0	0	31.22	297.34
0+070.00	3.39	16.96	11.42	213.19
0+080.00	18.15	107.71	0	57.08
0+090.00	25.56	218.55	0	0
0+100.00	20.21	228.84	0	0
0+110.00	20.24	202.23	0	0
0+120.00	16.95	185.95	0.01	0.03
0+130.00	18.03	174.91	5.63	28.18
0+140.00	23.44	207.36	13.63	96.32
0+150.00	18.55	209.97	15	143.15
0+160.00	10.73	146.4	19.79	173.93
0+170.00	6.67	87	25.61	227
0+180.00	3.13	49.02	20.25	229.31
0+190.00	1.26	21.97	27.32	237.87
0+200.00	3.83	25.45	33.48	304.01
0+210.00	4.19	40.11	27.74	306.08
0+220.00	3.83	40.1	23.61	256.74
0+230.00	0.63	22.29	21.22	224.13
total		2228.74		3258.35

مهندس
م. كركر

مهندس
م. كركر

عملية إنشاء ساحة انتظار لعربات النقل أمام قرية كركر بالكم
٧ بطريق أسوان توشكي

(البينة العامة)
للطرق و (الثبيري و النقل البري)
(GARBLT)



المصلحة العامة - جنوب الناصي - أسوان

جدول كميات ما تم تنفيذ من أعمال بند رقم (٤) بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن تكسير

الموقع	المسطح بالمتر المربع	السمك بالمتر	الحجم بالمتر المكعب
أمام قرية كركر	22902	0.15	3435.3

مهندس إلهام

م. ع. ر. ن. ب.

مهندس إلهام
م. ع. ر. ن. ب.