


مشروع :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		اسمنت	سولار	بيتومين
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات		%١٥	
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		%١٥ ١٠ %	
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	%٦٥	%١٠	
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢		%١٠	%٦٥
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك		%١٠	%٦٠

محسنة المراجعة



مستخلص رقم (٣) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم
البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
عن مشروع :-

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٧/٩ إلى ٢٠٢٤/٥/٣٠

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٣/١٤

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ١٢٠ كم	م٣	٢٦٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٣١٠٠	.	١٣١٠٠	جاري	٤٨٩٩٤٠٠,٠٠		٤٨٩٩٤٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسبك ٢٥ سم بعاذه تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	م٢	١٥٤٠٠٠	٧٨	٧٣٥٠٠	.	٧٣٥٠٠	جاري	٥٧٣٣٠٠,٠٠		٥٧٣٣٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتوجيهية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٤٥٤٣	٢٨٠٠	٢١٦٧	.	٢١٦٧	جاري	٦٠٦٧٦٠,٠٠		٦٠٦٧٦٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجدة طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢ قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢ بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	م٢	٢٧٠٠٠	٢٩,٦	٢٧٠٠٠	.	٢٧٠٠٠	جاري	٧٩٩٢٠٠,٠٠		٧٩٩٢٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢ بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	م٢	١٢٠٠٠٠	٤٨,٣	.	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	جاري	٢٢٢١٨٠٠,٠٠		٢٢٢١٨٠٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
			٢٧٠٠٠	١٨٩	٢٧٠٠٠	.	٢٧٠٠٠	جاري	٥١٠٣٠٠,٠٠		٥١٠٣٠٠,٠٠	
			١٢٠٠٠٠	٢٧٢	.	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	جاري	١٢٥١٢٠٠,٠٠		١٢٥١٢٠٠,٠٠	
									٣٧٣٣٦٠٠,٠٠		٣٧٣٣٦٠٠,٠٠	
									١٨٦٦٨٠,٠٠		١٨٦٦٨٠,٠٠	
									٣٧١٤٩٣٢٠,٠٠		٣٧١٤٩٣٢٠,٠٠	
												الاجمالي
												خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة
												الاجمالي بعد الخصم
												اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	م٢		٣	٢٧٠٠٠	٤٦٠٠٠	٧٣٠٠٠	جاري	٢١٩٠٠٠,٠٠		٢١٩٠٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	م٣		٢٥	١٣١٠٠	.	١٣١٠٠	جاري	٣٢٧٥٠٠,٠٠		٣٢٧٥٠٠,٠٠	
									٣٧٦٩٥٨٢٠,٠٠		٣٧٦٩٥٨٢٠,٠٠	الاجمالي

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

الشركة المنفذة

مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهايا

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظات الفئات

تحريرا في

مهندس المشروع

مهندس /

مهندس الاستشاري

مهندس /

١١ يوليو ٢٠٢٤

المكتب الرئيسي



مدير عام المشروعات

مهندس /

روماني ارميا ملك

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مستخلص رقم (٤) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم السجا
عن مشروع :- حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصليه المتترجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ١٢٠ كم	م٣	٢٦٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٣١٠٠	٤٥٠٠	١٧٦٠٠	٦٥٨٢٤٠٠,٠٠		٦٥٨٢٤٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	م٢	١٥٤٠٠٠	٧٨	٧٣٥٠٠	٢٣٥٠٠	٩٧٠٠٠	٧٥٦٦٠٠٠,٠٠		٧٥٦٦٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد وازافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٤٥٤٣	٢٨٠٠	٢١٦٧	٦٩٥	٢٨٦٢	٨٠١٣٦٠٠,٠٠		٨٠١٣٦٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التنظير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	م٢	٢٧٠٠٠	٢٩,٦	٢٧٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	٧٩٩٢٠٠,٠٠		٧٩٩٢٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	م٢	١٢٠٠٠٠	٤٨,٣	٤٦٠٠٠	٢٤٢٠٠	٧٠٢٠٠	٣٣٩٠٦٦٠,٠٠		٣٣٩٠٦٦٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وليفة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
			٢٧٠٠٠	١٨٩	٢٧٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	٥١٠٣٠٠٠,٠٠		٥١٠٣٠٠٠,٠٠	
			١٢٠٠٠٠	٢٧٧	٤٦٠٠٠	٢٤٢٠٠	٧٠٢٠٠	١٩٠٩٤٤٠٠,٠٠		١٩٠٩٤٤٠٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكرتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	م٢		٣	٧٣٠٠٠	٢٤٢٠٠	٩٧٢٠٠	٢٩١٦٠٠,٠٠		٢٩١٦٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه	م٣		٢٥	١٣١٠٠	٤٥٠٠	١٧٦٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠		٤٤٠٠٠٠,٠٠	
الاجمال											
خصم ٥,٠ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالى بعد الخصم											
								٥١٠٢٤٤٥٥,٧٠		٥١٠٢٤٤٥٥,٧٠	

الجهة المالكة

مدير عام الشؤون
المالية والإدارة

المحاسب

مهندس المشروع
م/ مهدي جمال احمد

مدير المشروع الاستشاري

م/ علي عبد الحليم احمد

تاريخ: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

م/ هشام حامد احمد



رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين

مدير عام المشروعات
مهندس/ رومانى ارميا ملك

مدير عام الشؤون
المالية والإدارة

المحاسب

مهندس المشروع
م/ مهدي جمال احمد

مدير المشروع الاستشاري

م/ علي عبد الحليم احمد

تاريخ: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

م/ هشام حامد احمد

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / ابو تشت (القطاع الاول) من كوم

البيجا حتي ابو شوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة بتاريخ // على تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / ابو تشت (القطاع الاول) من كوم البيجا حتي ابو شوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " الي شركة

وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة المؤرخة في // ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الادارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٤ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والأي يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	٣م ٢٦٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٠٠٨١٣٩٨,١٤
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٥٤٠٠٠	٧٨	١٢٠١٢٠٠٠
٣	بالطن اعمال توريد واصافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٤٥٤٣ بالطن	٢٨٠٠	١٢٧٢٠٤٠٠

ح.م.ح.م.

ح.م.ح.م.

شركة الفهد المتحدة للمقاولات
٨٦٧٢٨

محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / ابوتشت (القطاع الاول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنطقة الثامنة فناء

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٠٠٠ م ^٢	٢٩,٦	٧٩٩٢٠٠
	قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٢٠٠٠٠	٤٨,٣	٥٧٩٦٠٠٠
	بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢			
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٠٠٠ م ^٢	١٨٩	٥١٠٣٠٠٠
	قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٢٠٠٠٠	٢٧٢	٣٢٦٤٠٠٠
	بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢			
	الاجمالي (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون ومائة وواحد وخمسون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً و١٤/١٠٠ لا غير)			٧٩١٥١٩٩٨,١٤

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاسعار السوق وقت التفاوض ، اما اسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعتمدة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة طبقاً لآخر زيادة في اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ وزيادة السولار بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .
- يراعى احتساب فروق معاملات المواد حديد - اسمنت) بالزيادة او النقصان طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات يراعى احتساب صرف اسعار معاملات المواد (البيتومين - السولار) بالزيادة او النقصان من بندي (٤ ، ٥) وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ .
- مسافة النقل طبقاً لافادة المنطقة المشرفة .
- مدة التنفيذ ٦ أشهر .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكاراتات والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/ ٢٠٢٤ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة على السداد .
- خصم نسبة ٥,٠ % عل كل البنود .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعالیه .

ممثل الشركة	السيد المهندس	اللجنة	التوقيع
السيد المحاسب	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس
السيد المحاسب	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس
السيد الأستاذ	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

طرق ج ب