

الموضوع :-

عملية : أعمال استكمال تأمين سلامة المرور علي بعض
طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا .
تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد: -

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الأعمال مبلغ
(٦٥٩٩٧٥.٨٠)

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفات

- ٤) مستخلص اصل + ٣ صور
- ١) استمارة ٥٠ ح.ع
- ١) تقرير اعمال
- ١) تجارب معملية
- احمد مجود



التوقيع
مهندسة/

(شيماء احمد عامر)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص

عملية : اعمال استكمال تأمين سلامة المرور علي بعض طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٢) ختامي
اسماء جهاز الاشراف

مهندس العملية

(١) السيدة المهندسة / اسماء محمد عاطف السملوي

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٢) ختامي :..

٠٠ م/ط
٢ م ١٣٠٤.٠٣

١. بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية... الخ
٢. اعمال تخطيط الطرق بالبويات البيضاء علي الساخن... الخ

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٨



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

٩-٨

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : (الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية والنقل البري)
قسم : المنطقة الرابعة - طابا
المبلغ المستحق إلى : مكتب الصرف للمعاودة

بموجب : الطلبات طيه أو : مكتب الصرف للمعاودة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق أو : مكتب الصرف للمعاودة

شيك على الخارج
يسحب باسم : مكتب الصرف للمعاودة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	٢٠٢٠/٠٩/٠٨	٦٥٩٩٧٥	٨٠
	٢٠٢٠/٠٩/٠٨	٦٥٩٩٧٥	٨٠
	٢٠٢٠/٠٩/٠٨	٦٥٩٩٧٥	٨٠

رقم :
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات			
	نوع الخصم	بند	نصل	قسم	جنيه	قرش
	١٤٤١	١	١	١	٦٥٩٩٧٥	٨٠
	طيه المنطقة لويج وسط الدوا					
	٢٠٢٠/٠٩/٠٨					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

٢٠٢



مكتب وقدره صمما ثمانمائة وقمانون ألفاً ومستمائة وتسعة

مئتين وثلاثة وقمانون قرشاً لا غير

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

جاري : الإضاء : بتاريخ : الإضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب : شيك : إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات : وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : إضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

رقم : إضاء الكاتب المنوط : (٣) سحب

تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط : (٤) قيد في سجل

رقم : إضاء الكاتب المنوط : (٥) أدرج في كشف

رقم : إضاء الكاتب المنوط : (٦) استلمت

إضاء طالب أو كاتب التصدير : في سنة ٢٠٢

شيك : إذن صرف

بخصوص

عملية : اعمال استكمال تأمين سلامة المرور علي بعض طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات

شهادة رقم (١)

- (١) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/١١/١٤
- (٢) مدة العملية حسب العقد ٣ شهور
- (٣) تاريخ النهو طبقا للتعاقد ٢٠٢٥/ ٢ / ١٤
- (٤) تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤ / ١٢ / ٨
- (٥) تم ارفاق جميع التجارب المعملية التي اجريت مع المستخلص الختامي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٨



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

٩٨



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

بخصوص

عملية : اعمال استكمال تأمين سلامة المرور علي بعض طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا
تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٨



(التوقيع)
مهندسة /

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص

عملية : اعمال استكمال تأمين سلامة المرور علي بعض طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا
تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٨



(التوقيع)
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

٢٠



مقاييس ختامية

لعملية اعمال استكمال تأمين سلامة المرور علي بعض طرق المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي قرش جنيه
١	بالمتر الطولي اعمال توريد شرائح صوتية علي طرق المنطقة بواقع خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ سم وبعرض الطريق طبقا للنموذج العرفي علي الساخن وذلك وفا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 علي ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية	م ط	٢٤٠	٣٩٢٨,٦	٩٤٢٨٦٤,٠٠
٢	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) بسمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 علي ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجاتبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	م ط	٥٠٦	٧٧٩٦,٣	٣٩٤٤٩٢٧,٨٠

٤٨٨٧٧٩١,٨٠

احمد مجود

طنطا في ١ / ٨ / ٢٠٢٣



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :-

بالاحالة الى المستخلص رقم (٢) ختامي الخاص بعملية أعمال استكمال تأمين سلامة المرور علي بعض طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا .

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه يتم توريد بودرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر تورد بمعرفة الإدارة ولا يوجد اي محملات اخري .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٨



(شيماء احمد عامر)
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

التوقيع
مهندسة /



٢٨

عملية أعمال إستكمال تأمين سلامه المرور على بعض طرق
المنطقه الرابعه - وسط الدلتا
تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤١٣)



إجمالي الحصر الختامي

رقم البند	البيان	الوحدة	اجمال الحصر
1	بالمتر الطولى توريد وتركيب شرائح صوتية	م.ط	3928.6
2	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder)	م٢	7796.3

مهندس الهيئة

9/4

مهندس الشركة

عبدالعظيم احمد

Signature

لعملية أعمال إستكمال تأمين سلامة المرور على بعض طرق المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

تنفيذ : مكتب الصلوة للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / أسماء محمد السملوي | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / محمود ربيع السعيد | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

أولاً :- أعمال التخطيط على الساخن (اكسترودر)

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وضعف انعكاس وسوء مصنعية في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من إجمالي الكمية المنفذة .

ثانياً :- أعمال توريد وتركيب شرائح صوتية

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية واستقامة الخطوط في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٨% من إجمالي الكمية المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- خصم نسبة ٥% من بند أولاً أعمال التخطيط على الساخن .
- خصم نسبة ٥% من بند ثانياً أعمال الشرائح الصوتية .
- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- على المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال إستلام إبتدائي ويعتبر خطاب المنطقة المشرفة بنهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١ هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه .

توقيع اللجنة :-

٥- م / محمود ربيع السعيد

٤- م / أسماء محمد السملوي

٣- م / محمد حسني

٢- م / محمد عبد المنعم

١- م / محمود محي الدين

محضر تقييم ابتدائي

عملية أعمال إستكمال تأمين سلامة المرور على بعض طرق المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

تنفيذ : مكتب الصلوة للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

انه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / أسماء محمد السملوي | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / محمود ربيع السعيد | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ومحضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعليه تم التقييم كالاتي :-

أولاً :- أعمال التخطيط على الساخن (اكسترودر)

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وضعف انعكاس وسوء مصنعية في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من إجمالي الكمية المنفذة ونسبة خصم ٥% من البند

$$\text{قيمة الخصم} = ٧٧٩٦,٣ * ٥\% = ٥٠٦ * ٥\% = ٩٨٦٢,٣ \text{ جنيه}$$

ثانياً :- أعمال توريد وتركيب شرائح صوتية

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية واستقامة الخطوط في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٨% من إجمالي الكمية المنفذة ونسبة خصم ٥% من البند

$$\text{قيمة الخصم} = ٣٩٢٨,٦ * ٨\% = ٢٤٠ * ٥\% = ٣٧٧١,٤ \text{ جنيه}$$

$$\text{إجمالي الخصم} = ٩٨٦٢,٣ + ٣٧٧١,٤ = ١٣٦٣٣,٧ \text{ جنيه}$$

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال إستلام إبتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٣٦٣٣,٧ جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيه وسبعون قرشاً لاغير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة .

توقيع اللجنة :-

٥- م / محمود ربيع السعيد

٤- م / أسماء محمد السملوي

٣- م / محمد حسني

٢- م / محمد عبد المنعم

١- م / محمود محي الدين