

الإدارة المركزية - المنطقة الثامنة بقنا

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 481+770 حتى الكم 482+000 بطول 230.0 كم .

تنفيذ مكتب القائد للمقاولات العمومية والتوريدات العامة



انه في يوم السبت الموافق 2024/10/5 وبناء على عقد العملية رقم (2025/2024/144)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-


- ١- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
مدير مشروع الهيئة (المنطقة الثامنة بقنا)
- ٢- السيد المهندس / رجب سمير سعيد
مدير المشروع الاستشاري (مكتب ا.د/ خالد قنديل)
- ٣- السيد المهندس / بسام عبدالمعطي
استشاري المساحة (سمارت ديزاين)
- ٤- السيد المهندس / محمد مجدي
الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024/10/5 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .



رئيس الادارة المركزية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي

لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) القطاع الرابع من الكم ٤٨١.٧٧٠ الى
الكم ٤٨٢.٠٠ بطول ٠.٢٣ كم

تنفيذ (شركة القائد للمقاولات العمومية والتوريدات العامة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ١ / ٨

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

الامال الجارية التراب والامال الصناعى لمشروع القطار الكهربائى بربع
جرجا قوص (القطاع الرابع) من الميزانية ٤٨١,٧٧٠ الج.م.م ١٨٢/- بطول ٤٤٧ م

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٥٠٥ / -	٥٠٤٢	جملة الاعمال ٢٠١٧٥٠٢٠
		تأمين ٥%
		السابق صرفه ١٦٩ ٤٤٤
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		الصافى ٦٥٢١ ٨٨٥,٦٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
القائرا للمقاولات العومى والتوريدات العامة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤ / ١ / ٨

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مصلحة الدولة العامة للعالم والكنيسة
قسم تعليم قسطنطينية
المبلغ المستحق إلى مكتب القضاة للمعادلة - العروبة والنواريات إلى
الطلبات طرية أو ..
مستحق عليه ربح ١ } بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على -

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم يمكن لقائه للمقاولات العربية واسماءهم لعام
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط -

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات		نوع الخصم			
المرفقات		قرش	جنية	قسم	فرع
عدد		٦٠	٨٨٥	٧٥٢١	فصل بند
		٦٠	٨٨٥	إجمالي الأصل	
بيانات الاستقطاعات			مليم	جنية	
عادي إضافي دفعة توقيع					
قرش جنية قرش جنية					
رسم الدفعة					
المطلوب صرفها		٦٠	٨٨٥	٧٥٢١	

رئيس المصلحة

[illegible]

والله اعلم

(۱) اقرار کاتب سب

(٢) إقرار بأن القيمة م...

(أ) بيان المبلغ مضروباً

(۳) چنانچه اسباب

الخَبَرُ فِي التَّارِيخِ

اسم - واری

○

○

كبار الحسابات

ج (۱) (۵)

(۲) قیاس

نتم ذو التاريخ (٢) سب

(二)

(٥) أدرج

(٦) استقامت

Sca

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص)
للخط الثاني (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل المسافة من الكم ٤٨١.٧٧٠ الى الكم ٤٨٢.٠٠٠ بطول
٠.٢٣٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٤

تنفيذ شركة: - القائد للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

• لا يوجد محملات على المشروع طبقا للعقد.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١/٨ / ٢٠٢٥ م

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /





حصر اعمال القطع مستخلص رقم (٤) جاري

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
481+000.000	0	0	0
481+010.000	17.297	86.484	86.484
481+020.000	58.396	378.465	464.949
481+030.000	45.84	521.179	986.128
481+040.000	60.936	533.879	1,520.01
481+050.000	124.578	927.571	2,447.58
481+060.000	175.755	1,501.66	3,949.24
481+070.000	125.022	1,503.88	5,453.12
481+080.000	526.124	3,255.73	8,708.85
481+090.000	510.782	5,184.53	13,893.38
481+100.000	131.194	3,209.88	17,103.27
481+110.000	0	655.972	17,759.24
481+120.000	275.036	1,375.18	19,134.42
481+130.000	296.242	2,856.39	21,990.80
481+140.000	292.597	2,944.20	24,935.00
481+150.000	251.547	2,720.72	27,655.72
481+160.000	256.805	2,541.76	30,197.48
481+170.000	277.731	2,672.68	32,870.16
481+180.000	323.014	3,003.73	35,873.88
481+190.000	289.885	3,064.50	38,938.38
481+200.000	258.178	2,740.32	41,678.70
481+210.000	300.123	2,791.50	44,470.20
481+220.000	372.601	3,363.62	47,833.82
481+230.000	399.518	3,860.59	51,694.41
481+240.000	386.62	3,930.69	55,625.10
481+250.000	379.911	3,832.66	59,457.75
481+260.000	352.74	3,663.26	63,121.01
481+270.000	360.82	3,567.80	66,688.81
481+280.000	345.472	3,531.46	70,220.27
481+290.000	326.836	3,361.54	73,581.81
481+300.000	339.264	3,330.50	76,912.31
481+310.000	331.539	3,354.02	80,266.33
481+320.000	308.842	3,201.91	83,468.23
481+330.000	252.56	2,807.01	86,275.24
481+340.000	197.658	2,251.09	88,526.33
481+350.000	136.308	1,669.83	90,196.16
481+360.000	56.234	962.71	91,158.87
481+370.000	22.72	394.771	91,553.64
481+380.000	39.534	311.27	91,864.91
481+390.000	62.546	510.401	92,375.31
481+400.000	81.072	718.092	93,093.40
481+410.000	94.465	877.688	93,971.09
481+420.000	115.185	1,048.25	95,019.35
481+430.000	126.268	1,207.27	96,226.61
481+440.000	124.582	1,269.25	97,495.86
481+450.000	126.546	1,270.64	98,766.50
481+460.000	130.56	1,285.53	100,052.03
481+470.000	153.406	1,419.83	101,471.86
481+480.000	175.182	1,642.94	103,114.80
481+490.000	187.94	1,815.61	104,930.41
481+500.000	174.785	1,813.63	106,744.03
481+510.000	188.27	1,815.28	108,559.31
481+520.000	175.626	1,819.48	110,378.77
481+530.000	151.058	1,633.42	112,012.21
481+540.000	181.008	1,666.73	113,678.94

481+400.000
481+410.000
481+420.000
481+430.000
481+440.000
481+450.000
481+460.000
481+470.000
481+480.000
481+490.000
481+500.000
481+510.000
481+520.000
481+530.000
481+540.000

		1,813.61
		1,813.63
		1,815.28
		1,819.48
		1,633.42
		1,666.63

SMART DESIGN
HSR
Eng (

103,114.80
104,930.41
106,744.03
108,559.31
110,378.78
112,015.21
113,672.64

ب.ص. ٥٢٤ - ٩٦٢ = ٦٠٨ س.ب. ٤٢٤

القائمة

المصاريف العمومية والتوريدات

7

المحكمة
للحقوق المدنية والجنسية
٢٠١٢ - ٢٠١٣

مشروع تنفيذ اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٤٨١,٧٧٠ حتى الكم ٤٨٢,٠٠٠ بطول ٣٣,٠ كم. عقد العملية رقم
(٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٤)

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية
ومحمل على البند الاق

٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية

٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتثبيتها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسسوب التضميمي لتشكيل الجسر والاتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا) حتى ١٠%) ورشها بالمياه الصلبة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهازيات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التضميمية المعتمدة والبيد بجميع مستلزمات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

- علاوة ١ جنيه/كم المسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.

ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم^٢

7

		0		مقدار العمل السابق	
				بيان الأعمال بالمقاييس	
		الموقع الكيلو مترى			
		الى			
		من			
		٤٨٢٠٠٠		٤٨١٠٠٠٠	
		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		اعمال الحفر	
		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة يسع ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢			
		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢			
		استشاري المساحة (مشاركون بنين)		مهندس الجغرافيا والمساحة	
		التوقيع /		التوقيع /	
		مكتب ا. ك. ق. ق. (KK)		مكتب ا. ك. ق. ق. (KK)	
		التوقيع /		التوقيع /	
		مدير المشروع		مدير المشروع	
		التوقيع /		التوقيع /	

استشاري (مسار تجاري)

一、

مهندس الخضره المنفذ

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بالاحاطة الى مشروع القطار السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 481+000 حتى الكم 482+000 تنفيذ شركة محمد مجدى خلف (القائد للمقاولات)

نتشرف وان نرسل لسيادتكم المقايضة المعدل الخاصة بالمشروع عاليه بقيمة 8340996 جنيها طبقا
للامر الاسناد الصادر بتاريخ 2024/8/4 برقم (2025/2024/144) مع العلم انه تم الاكتفاء بالبند رقم
(7) طبقا للمفاوضة (اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية) وباقي البنود لم يتم استخدامها
بالمشروع لعدم الحاجة اليها
برجاء التكرم بالعلم والاحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة (قنا)

السيد المهندس / حماد حسين





(مقاييسه معدلة ١)

اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أسوان)

الهيئة القومية للإنفاق



شركة محمد مجدى حسن خلف-القائد للمقاولات العمومية والتوريدات العامة من ٤٨١+٧٧٠ الى ٤٨٢+٠٠٠

بداية النطاق ٣٧٢٩٤١,٢٩٠١٧١١ نهاية النطاق ٣٧٣٠٥١,٢٩٠١٥٠٩

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالى
٧	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ السعرا ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم \ سم ^٢ السعرا ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	م ^٣			
			٥٦٨٤١,٩٥	١١٢,٧	٦٤٠٦٠٨٧,٧٧
			٢١٦١٩٠,٦٣	٨,٩٥	١٩٣٤٩٠٦,١٠
	الإجمالى				٨,٣٤٠,٩٩٤ ج.م.

يعتمد!!!
رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثامنة (قنا)

السيد المهندس / عماد حسين

التوقيع



مدير المشروع (الهيئة)


المهندس /

التوقيع

المهندس المشروع (الإستشاري)

المهندس / رجب شمينر

التوقيع



مهندس المشروع المنطقة

المهندس /

التوقيع

