

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم المقايسة المعدلة طبقا للمفاوضة لمشروع اعمال الجسر الترابي
لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) القطاع الرابع من الكم ٥٣٩.٩٦٠ الى
الكم ٥٤١.٩٦٠ بطول ٢ كم

تنفيذ (شركة الفارس الذهبي للمقاولات والتوريدات العمومية).

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٢٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية بقنا

بيان الأعمال بالمستخلص رقم (2) جاري من بداية الأعمال حتى تاريخ 1/12/2024

إستد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكنوير - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 539+960 إلى 541+960 بطول 2 كم

تفليذ شركة الفارس الذهبي للمقاولات والتوريدات المعمورة

20/3/2024

بتاريخ

(2024/2023/1322)

عدد رقم

أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم - حتى مشسوب (-2 متر) اسفل مشسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من مشسوب (-2 متر) - من مشسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاثيغورتيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفليذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين
- علاوة زيادة سولار 1.9 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4

رقم البند وبيئته: (3-1)

198000

الكمية بالمقايمة

اجمالي كميات اعمال البند

بيان الاعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالي م3
	من	الى		
اعمال الردم	539+960	541+960	2000	147755.70
الاجمالي				
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
147755.7				
اجمالي كميات الاعمال السابقة				
133034				
اجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
14721.7				
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
126382				
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				
21373.7				
السعر فى سبتمبر 2023				
127189.6				
السعر ابتداء من 22/3/2024				
20566.10				

استشاري المساحة

Smart Design

SMART DESIGN
HSR
Eng

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية بقنا
م. ١٢٥٦٩
٥ / ٠٠٩٩١ / ٢١٠ / ٠٠ / ٠١
م. ١٢٥٦٩

إسناد أصل الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (التنوير - أبو سميل) القطاع الرابع (هرجا - فوس) من الكد (539+960 إلى 541+960)

تفقد شركة الفارس الأهلية للمقاولات والتوريدات المعممة مستخلص (2) جاري

بند رقم (1-3) أصل توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بهدك ... الخ

حصر كميات الترمم

25,195.79

Station	As Built vol. fill		
	As Built Fill Volume (m3)	Layer	Total As Built (m3)
539+960	0.00	-2	5,277.13
539+980	1665.11		
540+000	1772.73		
540+020	1839.29		
540+080	0.00	-0.25	2,868.18
540+100	2868.18		
540+100	0.00	FERMA	22,763.58
540+120	3118.64		
540+140	3139.02		
540+160	3061.55		
540+180	2881.19		
540+200	2667.58		
540+220	2591.96		
540+240	2661.43		
540+260	2642.21		
540+360	0.00	-0.25	3,795.43
540+380	3795.43		
540+380	0.00	FERMA	48,655.73
540+400	3950.49		
540+420	4064.00		
540+440	4085.30		
540+460	4023.00		
540+480	3925.65		
540+500	3815.05		
540+520	3751.19		
540+540	3800.22		
540+560	3628.50		
540+580	3469.73		
540+600	3351.95		
540+620	3327.75		
540+640	3462.90		
540+720	0.00	-0.75	5,012.21
540+740	2593.37		
540+760	2418.84		

مكتب أبو خالد كتدبيل
التوقيع /
المكتب
التمني

استشاري المساحة
Smart Design
التوقيع /
Smart Design
H59

الفارس الأهلية للمقاولات والتوريدات المعممة
التوقيع /
100101
14069

حصر كميات الرزم

مفتی احمد خلیل قادیانی
الذوالحجۃ
لعکب
القنوی

استشاري التصميم
Smart Design
(ش.م.م)



التقويم الذهبى للمقاولات
والتوريدات العامة
الطريق الذهبى للمقاولات
الطريق الذهبى للمقاولات
الطريق الذهبى للمقاولات



إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (التوبير - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم (539+960 إلى 541+960)

تفليذ شركة الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية
مستخلص (2) جارى

بند رقم (1-3) أعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك... الخ

حصر كميات الردم

Station	As Built vol. fill		
	As Built Fill Volume (m3)	Layer	Total As Built (m3)
541+480	860.24	FERMA	8,911.11
541+500	964.39		
541+520	918.50		
541+540	762.54		
541+560	734.48		
541+580	728.89		
541+600	735.56		
541+620	736.91		
541+640	710.49		
541+660	600.48		
541+680	435.98		
541+700	317.65		
541+720	246.37		
541+740	158.63		
541+760	0.00	-0.25	1,345.01
541+780	27.21		
541+800	119.96		
541+820	300.61		
541+840	442.96		
541+860	454.27		
541+860	0.00	FERMA	3,147.37
541+880	541.62		
541+900	595.74		
541+920	676.72		
541+940	687.19		
541+960	646.10		
147,755.70	اجمالى كميات الردم		

مستخلص
التفليذ
المستخلص الفني

استشارى المساحة
Smart Design
التوقيع

الفارس الذهبى للمقاولات
والتأليف الهندسية
م. م. الفارس الذهبى للمقاولات
التأليف الهندسية



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قنا

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من (الكم 539+960 الي الكم 541+960) بطول 2 كم (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة الفارس الذهبي للمقاولات والتوريدات العمومية .

انه في يوم الاحد الموافق 24 / 3 / 2024 وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/1322)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

المهندس المشرف بالمنطقة الثامنة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/خالد قنديل)
مدير مكتب سمارت ديزاين (استشاري المساحة)

1- السيد المهندس / أيمن منصور

2- السيد المهندس / احمد حسين

3- السيد المهندس / بسام عبدالمعطي

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

المدير التنفيذي لشركة الفارس الذهبي للمقاولات

1- السيد المهندس/ احمد عباس

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عليه بالمعانيه الظاهرية على الطبيعة وقد قام الطرف الاول بتسليم

الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 24 / 3

2024 / 3 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات

- اللجنة من الهيئة (طرف اول)

1- السيد المهندس / أيمن منصور

2- السيد المهندس / احمد حسين

3- السيد المهندس / بسام عبدالمعطي

الشركة المنفذة (طرف ثاني)


1- السيد المهندس/ احمد عباس



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة

السيد المهندس / عماد حسين

التوقيع /





الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARRT)
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قبا

أياماً إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطار السريع للكهربائي بالقطاع الرابع (جرجا - قوص) تم تسليم (الرقع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر وتم استلامها على أرض الواقع والتأكد من الإحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر وتم استلام البيانات الخاصة بالرقع المساحي المذكور سابقاً على إسطوانة (CD) مرفقة مع المحضر وتم تسليم الرقع المساحي للأرض الطبيعية يوم 2023/12/3 الموافق يوم الأحد من مكتب / سميرت ديزاين استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع إلى شركة / القادس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية علماً بأن نظام الإحداثيات المستخدم كالتالى :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	36 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

احداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة النهاية		نقطة البداية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
422749.9292	2871598.804	420751.6194	2871673.375

يعتمد،،،،

SMART DESIGN
HSR
Eng (Signature)
اسم /
توقيع /
مكتب / معمارت ذرا این

الاسم / أحمد محمد
التوقيع /
شركة / الفارس الذهبي
التمويل /
الرقم / ١٢٣٤٥٦٧٨٩
التاريخ / ١٤٤٠ / ١٠ / ١٠

الاسم /
التوقيع /
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) اللطاع الرابع (جرجا / قوص)
(في المسافة من (الكم 539+960 الي الكم 541+960) بطول 2 كم (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024-2023-1322) بتاريخ :-
20/3/2024

شركة / الفارس الذهبي للمقاولات والتوريدات العمومية



فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في المشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير التنفيذ للطرق	1	10
2	مدير المكتب الفني	1	7
3	مدير ضبط الجودة	1	6
4	مدير السلامة الوقائية	1	10
5	مهندس تنفيذ طرق	2	7
6	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	1	6
7	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	1	6
8	مراقب تنفيذ / فني مواد	3	10
9	حاسب كميات	1	5
10	فني سلامة مرورية	2	5
11	مساح	4	7

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري والمشراف
مكتب د. خالد قنديل

الشركة المنفذة
الفارس الذهبي للمقاولات والتوريدات العمومية

التوقيع /

التوقيع /


التوقيع / أحمد محمد علي
الفارس الذهبي للمقاولات
والتوريدات العمومية
م.م ٥ / ٠٠٩٩١ / ٤١٠ / ٠٠ / ٠١
من ١٢٥٦٩



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

معلومات عن المشروع

اسم المشروع	القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا/قوص)
نوع الاعمال	إنشاء الجسر الترابي الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار السريع القطاع الرابع (جرجا/قوص)
رقم العقد	(2024/2023/1322)
القيمة التعاقدية	19754792
المسافة	2 كم
مدة المشروع	8 شهور
تاريخ استلام الموقع	1/12/2023





مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

بيان المعددات شركة الفارس الذهبي للمقاولات العامة
القطاع (541+960- 539+960) تاريخ (2024- 1- 23)

المعدة	سيارة خدمة	تانك مياه	عربات نقل	بلدوزر	لودر تحميل	هرايس	جريد
العدد	3	5	10	1	5	2	

الفارس الذهبي للمقاولات
والتوريدات العامة
٥/٠٠٠٩٩١/٤١٠/٠٠٠/٠٠٠
١٢٥٦٩

مشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر-اسوان) القطاع الرابع																																										
البرنامج الزمني المقترح لنهـو الاعمال خلال فترة التعاقد (8 اشهر)												1/12/2023				الي		30/5/2024																								
تنفيذ شركة												الفارس الذهبي للمقاولات والتوريدات العمومية																														
من الكيلو				539+960				الى الكيلو				541+960																														
																																										
May-2024				Apr-2024				Mar-2024				Feb-2024				Jan-2024				Dec-2023				الكمية الاجمالية	الوحدة	البند																
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1																			
																								اجراءات تسليم المشروع																		
6,000.00				6,000.00				-				-				-				-				-				12,000	3م	Subballast												
5,400				5,400				5,400																				16,200	3م	subgrade												
14,475.00				14,475.00				14,475.00				14,475.00				16,643.00				16,643.00				16,643.00				16,643.00				16,643.00				16,643.00				198,000	3م	ردم