

استثمار في اعتماد المصرف

مادة الاعتماد الصرف
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الادوية المركزية للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الطيات عليه ، أو : }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

اذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
يسحب باسم

ویرسل إليه بالبحر وان الآتى :

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المخطوط

الحتم ذو التاريخ

الاقتصاد الإداري وتوزيع الخدم									
عدد الزيارات		بيانات		نوع الخدم					
مستخلص خلاصه نه اعمال تاسيسه - مطبوعه مطبوعه الخاصة بفتح بوم عد لطريقه الدانز كفسرتم (١٩٠٩/٢٠٠١/٢٠٠٢)				قرش	جنيه	قلم	مخ	نقل	بند
				إجمالي الأختل					
بيانات الاستقطاعات				قرش	جنيه				
دفعه توقيع		إشافي		معاذى					
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه				
رسم اللامعه									
صانع القبه الطون صرجه									

۱۶۶۲

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰

(٤) إقرار كاتب سجل المجوزات والتفاريقات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المحتضن يسمح ولم يسمح الضرف

جاری (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٥٩ من ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

الختم أو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥٥ ج ٥ رقم ترويع الكاتب الموثق بالسجل

٢- روجع في سنة

{ علامات المراجعة ورئيس المصلحة }

بیتا سحر

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم البريد في الدفتر رقم ٢٢٤ - ج ١)

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إقضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(١) قيد في سجل _____ الشكايات _____ تحت رقم _____ أعضاء الكاتب المترشح : _____

(٥) أوفد كمي

١٧١
الحوالات

(٦) استلمت
إذن صرفه
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في _____ سنة ٢٠٠٠

المقاييس الختامية لعملية اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقمة السلام على الطريق الدائري
إشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

م	البند	الوحدة	السعر	كميات المقاييس	الكميات المنفذه الختامية	الاجمالي
١	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامات علوية كابولي من مصنع الهيئة بمدينة نصر باستخدام سيارة جامبو إلى موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش على الكابولي المعد لها والشركة مسئولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب.	عدد	٨٥٠٠	٢٠	١١	٩٣٥٠٠
٢	فك ونقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد ومزدوج) على القواعد المعدة لها وفي الأماكن التي تحددها المنطقة والفئة تشمل الدهان أو الرش بمواد ايبوكسية أو عجينة الالومنيوم واستعواض أى جزء من حديد القطاعات واصلاح أى جزء من اجزاء الكابولي.	بالمقطوعة	٢٥٠٠٠	١٠	٧	١٧٥٠٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه إن وجدت والفئة شاملة سد جوانب الحفر إن لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م³	١٠٠	٩٥	٥٤	٥٤٠٠
٤	بالمتر المكعب ردم بأترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	م³	٨٥	٢٢	١٠,٥	٨٩٢,٥
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	م³	٢٢٥٠	٤٠	٢٣,١	٥١٩٧٥
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م³	٣٢٥٠	٥٠	٢٨,١٢٥	٩١٤٠٦,٢٥
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٥٨٠٠٠	٥	٢,٧	١٥٦٦٠٠

م	البند	الوحدة	السعر	كميات المقايسة	الكميات المنفذه الختامية	الاجمالى
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازمة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	٢م	١٣٥	٢١٠	١٢٦	١٧٠١٠
٩	بالمتر المسطح تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاور ١٥ سم على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢م	١٩٠	٣٠٠٠	٢٩٨٩,٧	٥٦٨٠٤٣
١٠	بالمتر المسطح تخطيط وتنفيذ وتهشير النور بالبوية المرورية البيضاء علي البارد على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢م	١٨٥	٥٣٠	٥٢٥,٦٢	٩٧٢٣٩,٧
١١	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتركيبها اعلى الحاجز الخرساني طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	عدد	٥٢٥	٥٣٣	٥٣٣	٢٧٩٨٢٥
١٢	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	عدد	١٠٠٠	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥٠٠٠
١٣	توريد وتركيب محدد مرن يثبت بعدد ٣ مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	عدد	٦٠٠	٢٢٥	٢٢٥	١٣٥٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفير المسلح بمادة البولي اثيلين .	عدد	١٧٥٠٠	٢	٢	٣٥٠٠٠
١٥	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	عدد	٦٠٠	٥٣٣	٥٣٣	٣١٩٨٠٠
الاجمالى						٢٢٥١٦٩١,٤٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاوره)
مهندس /
"مشيرة السيد عبدالله"
الادارة المركزية للطريق

٤٩٦٣٥

**قائمة الكميات المنفذة لعملية اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري
إشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد
والتصدير**

م	البند	الوحدة	الكميات المنفذة الختامية
١	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامات علوية كابولي من مصنع الهيئة بمدينة نصر باستخدام سيارة جامبو إلى موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش على الكابولي المعد لها والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب.	عدد	١١
٢	فك ونقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد ومزدوج) على القواعد المعدة لها وفي الاماكن التي تحددها المنطقة والفئة تشمل الدهان او الرش بمواد ايبوكسية او عجينة الالمونيوم واستعواض اى جزء من حديد القطاعات واصلاح اى جزء من اجزاء الكابولي.	بالمقطوعية	٧
٣	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه إن وجدت والفئة شاملة سد جوانب الحفر ان لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م³	٥٤
٤	بالمتر المكعب ردم بأترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول علي أعلي كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	م³	١٠,٥
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهدا الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	م³	٢٣,١
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م³	٢٨,١٢٥
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢,٧
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازمة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	م²	١٢٦
٩	بالمتر المسطح تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠سم او ١٥سم والمحاور ١٥سم على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	م²	٢٩٨٩,٧
١٠	بالمتر المسطح تخطيط وتنفيذ وتهشير النوز بالبوية المرورية البيضاء علي البارد على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	م²	٥٢٥,٦٢

م	البند	الوحدة	الكميات المنفذه الختامية
١١	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتركيبها أعلى الحاجز الخرساني طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	عدد	٥٣٣
١٢	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .	عدد	٢٢٥
١٣	توريد وتركيب محدد مرن يثبت بعدد ٣ مسامير والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	عدد	٢٢٥
١٤	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفيبر المسلح بمادة البولي اثيلين .	عدد	٢
١٥	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حداذي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوا عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر .	عدد	٥٣٣

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري
تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	العدد	البيان	رقم البند
بالعدد نقل وتركيب رسالة علامات علوية كابولي من مصنع الهيئة بمدينة نصر باستخدام سيارة جامبو إلى موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش على الكابولي المعد لها والشركة مسئولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتي التركيب.			
١١	١١	الكميات السابقة	١
٠	٠	كميات م ٢ ختامي	
١١	١١	اجمالي الكميات المنفذة	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري
تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	العدد	البيان	رقم البند
فك ونقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد ومزدوج) على القواعد المعدة لها وفي الاماكن التى تحددها المنطقة واللغة تشمل الدهان او الرش بمواد ابيوكسية او عجينة الالومنيوم واستعراض اى جزء من حديد القطاعات واصلاح اى جزء من اجزاء الكابولي.			
٧	٧	الكميات السابقة	٢
٠	٠	كميات م ٢ ختامي	
٧	٧	اجمالي الكميات المنفذة	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	عدد القواعد	اجمالي م٣	سمك	عرض	طول	البيان	رقم البند
٥٦,١	٦	٩,٣٥	٠,٨٥	٢	٥,٥	الكميات السابقة	٣
٠	٠					كميات م٢ ختامي	
٥٦,١	٦					اجمالي الكميات المنفذة	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	عدد القواعد	اجمالي م٣	سمك	عرض	طول	البيان	رقم البند
١٢,٧٥	٦	٢,١٢٥				(الحفر) - (الخرسانة العادية + المسلحة قواعد))	٤
٠	٠	٢,١٢٥				(الحفر) - (الخرسانة العادية + المسلحة قواعد))	
١٢,٧٥	٦					اجمالي الكميات المنفذة	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق، والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	عدد القواعد	اجمالي م٣	سمك	عرض	طول	البيان	رقم البند
٢٣,١	٦	٣,٨٥	٠,٣٥	٢	٥,٥	الكميات السابقة	
٠	٠	٣,٨٥	٠,٣٥	٢	٥,٥	كميات م٢ ختامي	٥
٢٣,١	٦					اجمالي الكميات المنفذه	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	عدد القواعد	اجمالي م٣	سمك	عرض	طول	البيان	رقم البند
٢٨,١٢٥	٦	٣,٣٧٥	٠,٥	١,٥	٤,٥	بالمتر المكعب قاعده	
٠	٠	١,٣١٢٥	٠,٧٥	١	١,٧٥	بالمتر المكعب رقبه	٦
٢٨,١٢٥	٦					كميات م٢ ختامي	
						اجمالي الكميات المنفذه	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

رقم البند	البيان	الطريق الدائري حديد تسليح القاعدة	عدد القواعد	اجمالي بالطن
٧	الكميات السابقة	٠,٤٥	٦	٢,٧
	كميات م ٢ ختامي		٠	٠
	اجمالي الكميات المنقذة		٦	٢,٧
	باطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح جميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والترتيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

رقم البند	البيان	طول	عرض	سمك	اجمالي م ٢	عدد القواعد	الاجمالي
٨	الكميات السابقة				٢١	٦	١٢٦
	كميات م ٢ ختامي					٠	٠
	اجمالي الكميات المنقذة					٦	١٢٦
	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للطبقة من البيتومين الموكسد وجبين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر						

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري
تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامى)

الاجمالى	الكمية	البيان	رقم البند
٢٩٨٩,٧	٢٩٨٩,٧	الكميات السابقة	
.	.	كميات م ٢ ختامى	٩
٢٩٨٩,٧	٢٩٨٩,٧	اجمالى الكميات المنفذه	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامى)

الاجمالى	الكمية	البيان	رقم البند
٥٢٥,٦٢	٥٢٥,٦٢	الكميات السابقة	
.	.	كميات م ٢ ختامى	١٠
٥٢٥,٦٢	٥٢٥,٦٢	اجمالى الكميات المنفذه	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري
تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

رقم البند	البيان	الكمية	اجمالي بالعدد
	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيز اسفل المواسير تركيبها على الحاجز الخرساني طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.		
	الكميات السابقة	٥٣٣	٥٣٣
١١	كميات م ختامي	.	.
	اجمالي الكميات المنفذه	٥٣٣	٥٣٣

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

رقم البند	البيان	الكمية	اجمالي
	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير والفئة تشمل كل سائزم لتقوم العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.		
٢٢٥	الكميات السابقة	٢٢٥	٢٢٥
١٢	كميات م ختامي	.	.
٢٢٥	اجمالي الكميات المنفذه	٢٢٥	٢٢٥

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	الكمية	البيان	رقم البيد
توريد وتركيب محدد مرن بثبت بعدد ٣ مسامير واللثة شاملة كل ملازم لتجهز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.			
٢٢٥	٢٢٥	الكميات السابقة	١٢
٠	٠	كميات م ٢ ختامي	
٢٢٥	٢٢٥	اجمالي الكميات المنفذه	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

الاجمالي	الكمية	البيان	رقم البيد
بالمحدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفايبر المسلح بمادة البولي ايثيلين.			
٢	٢	الكميات السابقة	١٤
٠	٠	كميات م ٢ ختامي	
٢	٢	اجمالي الكميات المنفذه	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (٢ ختامي)

البيان	الطريق الدائري	الاجمالي بالعدد	رقم البند
نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهؤ عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعذني شامل قائم وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.			
الكميات السابقة	٥٣٣	٥٣٣	
كميات م ٢ ختامي	٠	٠	١٥
اجمالي الكميات المنفذه	٥٣٣	٥٣٣	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق الطرق والإستيراد والتصدير

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠٥ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١- م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢- م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣- م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٤- م / محمود الشيخ	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥- م / هاني شعبان	استشاري المشروع	- عضواً
٦- م / محمد أحمد سالم	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة والسيد المهندس / مندوب المكتب الإستشاري للمشروع عبارة عن :-

أولاً :- أعمال التخطيط على البارد (في المسافة من تقاطع السويس وحتى كوبري بديل السويس)

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وضعف في الإنعكاس في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٦٠٠٠ جنيه .

ثانياً :- أعمال تخطيط وتهشير النور

مقبولة بصفة عامة

ثالثاً :- توريد وتركيب تجهيزة أسفل المواسير ، فاصل حركة بالمحدد ، محدد مرن ، نقل العلامات الأرضية (شيفرون إلخ)

مقبولة بصفة عامة إلا أنه قد تلاحظ الآتي :-

- ١- وجود سوء مصنعية في أعمال التركيب قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٧٠٠٠ جنيه .
- ٢- وجود فقد في مسافات متفرقة من الطريق وقد أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة والمهندس استشاري المشروع بأنه ناتج عن أعمال السرقات من بعض الخارجين عن القانون .

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ١٣٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر الف جنيه) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر نهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢١ بداية ضمان الأعمال كما ورد في كتاب المنطقة المشرفة .

توقيع اللجنة :-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦-