



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١,٥٠٠ الي الكم ٨٠٠,٣ بطول ٠,٣ كم اتجاه ميناء السخنة

تنفيذ : شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٠٠) في ٢٠٢٢ / ٣ / ٧ .

بمبلغ : ٢٣,١١٩ جنيها (فقط ثلاثة وعشرون الف ومائة وتسعة عشر جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢ .

مرفقات عدد ()


- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ ختامي .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد الكميات .
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع بوصلة البضائع
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



[Handwritten signature]

مهندس الشركة المنفذة

استشاري الهيئة

السعر لمسافة	
علاوة ١,٢ ج	
غير شامل كا	
المشرقة	

1

[illegible]

استشاري البيئة

مهندس الشركة العامة

七

 $1+800 = 1+500$



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١,٥٠٠ الي الكم ١,٨٠٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه ميناء السخنة (وصلة البضائع) .

تنفيذ: شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات

عقد: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٠٠) في ٢٠٢٢ /٣/٧ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	٣م	٩٥,٣٢٦	بدون تصريح
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة ختامية بالكميات عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣ /١٠/ .



م /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١,٥٠٠ الي الكم ١,٨٠٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه ميناء السخنة.

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات


عقد: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٠٠) في ٢٠٢٢ /٣/٧

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة ختامية وقائمة بالكميات و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣ /١/ ٢٠



م /

تنفيذ: شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (800 / 2021 / 2022)




الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 3.5% من البند اولاً.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع:



7. 12/11/2021
6. 12/11/2021
5. 12/11/2021
4. 12/11/2021
3. 12/11/2021
2. 12/11/2021
1. 12/11/2021

تنفيذ: شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (800 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

عملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم 1.500 الى الكم 1.800 بطول 0.3 كم اتجاه ميناء السخنة.

تنفيذ: شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (800 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2022 / 12 / 29 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد عبد الرحيم حفني | مدير المشروع إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / أحمد محمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:


اولا أعمال الردم .

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.



ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 3 %.



2- 2022/12/29

3- 2022/12/29





محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٥ - ٢ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : أبو حسين للمقاولات والتوريدات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	-1+500	-1+800	اعمال ردم باستخدام التربة ناتج حفر الاحواض	87574	
2			اعمال ردم باستخدام الاتربة الموردة على القطاع	85326	
3			اعمال ردم باستخدام الاتربة الموردة في المشون العام	162936.09	
4			قطع لزوم الاحلال	30498	

ملاحظات :-

كمية أجمالية للعقود رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٠٠ - ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٠١ - ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٣٤١ - ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٤١)

مهندس الشركة المنفذة
استشارى المساحة
استشارى الهيئة
مهندس الهيئة



تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (800 / 2021 / 2022)

محضر التقييم

لعملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم 1.500 الى الكم 1.800 بطول 0.3 كم اتجاه ميناء السخنة.

تنفيذ: شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات- أحمد محمد حسين فرج.

عقد رقم (800 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 29 / 12 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد عبد الرحيم حفني | مدير المشروع إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / أحمد محمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |





وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:


الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 4988 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال حفر في احواض الميناء وتحميل الأتربة = $91 * 10000 * 0.03 * 0.035 = 956$ جنيهه.
- خصم أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم = $45 * 85326 * 0.03 * 0.035 = 4032$ جنيهه.

القيمة الإجمالية للخصم = 4988 جنيهه.

فقط أربعة الاف وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهها.





محضر معاينة عينات الردم



التاريخ : 2022 / 10 / 5

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

بناء على محضر الاجتماع الذى تم بين مهندس الهيئة العامة للطرق و الكبارى المشرف على أعمال تطوير الميناء

و مهندس الهيئة العامة للطرق و الكبارى المشرف على أعمال الجسر الترابى مشروع القطار السريع

وعلى ان يتم توريد الكميات اللازمة خارج الميناء لمشون عام تم الاتفاق عليه امام مصنع سيراميك كليوباترا

و على بعد 8 كم من حوض التوريد المشون العام : (E : 470628.719 – N : 770758.422) و مرفق صورة من محضر الاجتماع .

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشارى الأعمال المساحية لهيئة الطرق و الكبارى

برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / ابو حسين للمقاولات و التوريدات العمومية

بحضور كلا من :-

1- م/ محمد عبد العزيز

2- م/ أحمد محمد محمود

3- م/ محمد مصطفى

4- م/ أحمد محمد الشحات

و كانت إحداثياته كالتالى :

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
1	470628.719	770758.422	2.00 Km

مهندس الهيئة
ت.م.

مستشارى المشروع

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة



5-10
2022

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع – قطاع غرب النيل – قطاع العلمين /فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ١,٥٠٠ الي الكم ١,٨٠٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه ميناء السخنة

تنفيذ: شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات.

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٠٠) في ٣/٧/٢٠٢٢ بمبلغ ٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط خمسة مليون وسبعمئة الف جنيها لا غير) مرفق (١) .
 - تمت الموافقة على مد مدة المشروع لتنتهي في ٢٠٢٣/١/٧ (مرفق ٢)
 - تمت الموافقة علي المقايسة للعملية عاليه بمبلغ ٥,٦٣٩,٩٧٩ جنيه (فقط خمسة مليون وستمائة وتسعة وثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات مرفق (٣) .
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٥,٣٢٨,١١٩ جنيه (فقط خمسة مليون وثلاثمئة وثمانية وعشرون الف ومائة وتسعة عشر جنيها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدله بمقدار ٣١١,٨٦٠ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٥,٣٢٨,١١٩ جنيها (فقط خمسة مليون وثلاثمئة وثمانية وعشرون الف ومائة وتسعة عشر جنيها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/١٠ .

رئيس الادارة المركزية



أحمد الطحان

م /

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم ١,٥٠٠ الي كم ١,٨٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه ميناء السخنة.

تنفيذ : شركة ابو حسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج عن المدة من بدء العمل الي ١ / ١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٨٠٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٧ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات	
		جنية						جنية		جنية		
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٤٩٧,٠٠	٣٠٤٩٧,٠٠	ختامي	٥١٨٤٤٩,٠٠		٥١٨٤٤٩,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢/٩/٢٠٢٢ و تنتهي في ٢/٩/٢٠٢٣ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.	
٢	أعمال حفر في أحواض الميناء وتحميل الأتربة (للجسر الترابي للقطار) من داخل الميناء ونقلها لمكان العمل وتشغيلها السعر شامل كارتات بوابة الميناء وفي حالة عدم دفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ ١٧ جنيه من إجمالي سعر البند.	٩٧,٠٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٩٧٠٠٠٠,٠٠		٩٧٠٠٠٠,٠٠		
٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التسويات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل.	٤٥,٠٠	م٣	٨٥٠٠٠,٠٠	٣٢٦,٠٠	٨٥٣٢٦,٠٠	ختامي	٣٨٣٩٦٧,٠٠		٣٨٣٩٦٧,٠٠		
الإجمالي											٥٣٢٨١١٩,٠٠	
فقط خمسة مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون الف ومائة وتسعة عشر جنيها لاغير												
شركة المنفذ م/ محمد أحمد محمود	استشاري الهيئة (XYZ) م/ أحمد الشتيح	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مدير المشروع التوقيع	مهندس الإشراف م / إسلام عطية التوقيع	مدير المشروع م / رامي التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / إسلام عطية التوقيع	روجع فوجد علي صحة تحرير في ٣ / ١ / ٢٠٢٣	يعتمد ،،،	رئيس الإدارة المركزية أحمد الطح		