

الموضوع :- اعمال رفع كفاءة طريق زفتي / سمند
بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة
الرناسية (حياه كريمة) المرحلة الاولى .

تنفيذ : مكتب البروج للمقاولات ورصف الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الأعمال مبلغ (٢٩٦١١٦٥) جنيها

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩

مرفقات

- (٤) مستخلص اصل + ٣ صور
- (١) استمارة ٥٠ ع.ح
- (١) تقرير اعمال
- (١) تجارب معملية

احمد مجود



الوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

دنيا

دنيا

بخصوص

اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / سمبود بطول 2.5 كم بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات

تقرير

عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (2) جارى

اسماء جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

مهندس العملية

مهندس العملية

1-السيدة المهندس / حمدي جمعه رزق غالى

2-السيدة المهندس / شيماء ابراهيم ابو حمن

2_ السيدة المهندس/ استشهداد محمد الخيال

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (1)

1-اعمال ازالة مسطحات الاسفلت ... الخ 3م 0

2-اعمال الحفر....الخ 3م 450

3_ اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجرى 3م 300

4_ اعمال طبقة اساس حجرى (اضافات) 3م 710

5-FDR اعمال توريد 3م 4900

6_ اعمال توريد فرش اسمنت 261 طن

7-M.C.O اعمال طبقة التشريب 2م 9000

8_ اعمال طبقة رابطة بسمك 6 سم 2م 0

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

طنطا فى 8-10-2024



عبدالله: أعمل ربحي الخاصة وأعادة نصف طريق ربي / استود أبول ٢٠٥ كم عند رقم ١٦٥٣ / ٢٠١٣ / ٢٠١٤ (تاريخ بدء العمل ٢٠١٤ / ١٠ / ٧ شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٠١٤ / ١٠ / ٧)
تقدي: شركة الصروح للتقنيات ورسف الطرق (الحد مسطوح)

شاملة العدد من بدء العمل إلى ١٠/١١/٢٠٢٠

تأليف : شركة البروج للمطويات و رصف الفول (احمد محفوظ)

14-00000

[illegible]

مُطَبَّعٌ فِي ٧ / ١٠ / ١٩٥٥

حجۃ الی سبیل صرفیہا الی المقبول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وشرها

..... *indig*

مدير الشؤون المالية والإدارية

عزى صاحب

يُفَضِّلُ الرِّسَالَةَ الْمَقْشُورَةَ

†

9

مدير الإدارة المشروحات

مدیر المشروع و عات

10

۵۲

3



(5076)



Endris

Address in

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
بند
حرف
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

جنيه
فرش

٥١٧٥٨٠٠

رقم المستند	رقم	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
التمتد	تاريخ	الميزانية	فرش	جنيه	فرش	جنيه
١٤٨٠٥٨٢٥				٥١٧٥٨٠٠		
٧١٤٦٦٧٧				٧١٤٦٦٧٧		
١٣٠١٨٨٠				١٣٠١٨٨٠		
٧٠٠				٧٠٠		
١٧٧٦٦٩٩				١٧٧٦٦٩٩		
٧٩٩٥١٤٦				٧٩٩٥١٤٦		
٢٩٦١٦٥				٢٩٦١٦٥		
٣٠٠٠٠				٣٠٠٠٠		

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

٣٩٠٥٧٣٩١

المدفوع بتحويل رقم
بتاريخ
سنة

فرش	جنيه
٩١	٣٩٠٥٧٣
٠٩	٢٥٧٠٥٩١

الاستقطاعات
رسم دفعة اصلي
رسم دفعة اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقي للمقاول

مقدار الاعمال التي تمت
مستحقات
مصرح بصرفه
مستحق صرفه

حريم	جانبه
------	-------

جملة الاستقطاعات
صافي المبلغ

تحريري / / ٢٠٢٣ مدير الإدارة رئيس القطاع

القرار كاتب سجل الحجزات والتمويلات
القرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ
تقيد في سجل دفتر ع. ح. رقم
تحريري / / سنة
علامات الكتاب المنوطين
بعد سحب
شيك
ان صرف

رئيس الحسابات

تحريري / / سنة
(١) نظري
(٢) سحب شيك / ان سحب رقم
(٣) تقيد في سجل

الختم والتاريخ
تمثلت التحويلات رقم
والر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم والتي تمثلت المعتمد لى

٢٢١٤٦٣٥
٢٩٦١١٦٥

٢٩٦١١٦٥

CamScanner

بازم لا مقفات

نامیه موقت	۱۴۸۰۵۸,۵۰
دوفات	۷۱۴۶۶,۷۶
اتاده فنانج و فاج	۷۰۰,۰۰
ضم صه القاه الفرصه	۱۷۷۶۶,۹۹
نامیات اجتماعیه	۷۹۹۰۱,۴۶
اراج قماریه حصه	۵۹۶۱۱,۶۵
تعلیه الاثوه الف کیه قمر باغ	۳۰۰۰,۰۰
الحارب المملک لطلبه FOR	
سرم حامد المرفعه	۱۴۰۱۸,۸۰

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإضافة إلى عملية: أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتى / سنود بطول 2.5 كم بمحافظة الغربية ضمن
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر

تنفيذ: شركة النهج للمقاولات

عقد رقم (2024/2023/1153)

وبالإضافة إلى المستخلص رقم (2) جاري العملية عاليه

تتصرف بإحاطة سيانكم بأنه لا يوجد على العملية عاليه أى محملات

يراجع بمعرفة الامارة ولا يوجد أى محملات

يرجاء التكرم من سيانكم بالإحاطة والتنبيه اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

طنطا في 8-10-2024



الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

قطاع شرق الجمهورية - - - منطقة وسط الدلتا



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إدارة المعامل وضبط الجودة

مجموعة رقم (١٨٢)

عملية زفت - - - تنفيذ شركة البروج

أحضر المكعبات : ٣ / ش.م.أ. إبراهيم بتاريخ : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

تاريخ صب المكعبات : ٣١ / ٨ / ٢٠٢٤ عدد المكعبات : (٣)

بيان المكعبات : عدد (٣) مكعب من الخرسانة : الكافية لزود ٣ صبة ترش غاز

تسربعد : ٢٨ ... يوم بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم المكعب	١	٢	٣
الوزن	٨٤١٦	٨٥٠١	٨٥٣١
الأبعاد	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥
الكثافة	٢,٤٩٤	٢,٥١٩	٢,٥٢٨
جهد الكسر	٢٧٣	٢٧٥	٢٨١
المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠	كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	

ملاحظات مجموعة المكعبات :

إبراهيم (مدير المعامل)

مدير المعامل
د / مصطفى أحمد عبد القادر

الغامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عينات رقم (٤٧١) و (٤٧٢) و (—)
(—) و (—) و (—)

رقم الملف : ٢٨ / ١

عملية رفع كفاءة فريقاً زرعياً - لاسمود
أحضر العينات P / انصباغ الكروماتود

بتاریخ: ۱۷ / ۹ / ۲۰۱۶م

عدد النقاط: (٢) هدفنا هو حساب نسبة FDR لقضائى القطع α .

رقم النقطة	١	٢	٣	٤	٥	٦
رقم العينة	٤٧١	٤٧٢	—	—	—	—
بيان العينة	٢٠٠٠ ك.ز. انصاف ١٠٠٠ ك.ز. انصاف ١٠٠٠ ك.ز. انصاف ١٠٠٠ ك.ز. انصاف	٢٠٠٠ ك.ز. انصاف ١٠٠٠ ك.ز. انصاف ١٠٠٠ ك.ز. انصاف ١٠٠٠ ك.ز. انصاف				
وزن الجهاز بالرمل	٧٢٦٥	٧٤٣٦				
وزن الجهاز بعد ملء المخروط	٦٧٧٥	٦٩٠٨				
وزن التربة الرطبة	٢٣٨٦	٢٥٩٤				
وزن الجهاز بعد ملء الحفرة والمخروط	٢٦٧٨	٢٥٩٠				
وزن الرمل المائي للمخروط	٤٩٠	٥٢٨				
وزن الرمل المائي للحفرة والمخروط	٢٠٩٧	٢٢١٨				
وزن الرمل المائي للحفرة	١٦٠٧	١٧٩٠				
حجم الحفرة	١٠٤٤	١١٦٢				
الكثافة الرطبة	٢٠٢٨٥	٢٠٢٢٢				
وزن التربة الجافة	٢١٦١	٢٤٦١				
وزن المياه بالعينة	٢٢٥	١٣٣				
نسبة الرطوبة %	١٠٤	٥٠٤				
الكثافة الجافة	٢٠٠٧	٢٠١٢				
الدمك القياسي	٢٠١	٢٠١				
نسبة الدمك	١٠٠	١٠٠				
ملاحظات	مقبول	مقبول				

مدير عام العمل

12

(Signature)

السيد محمد بن الحبيب العلمي

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
قطاع شرف الجمهورية - - - منطقة وسط الدلتا



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إدارة المعامل وضبط الجودة

مجموعة رقم (١٨١)

عملية : زفتا - سمندر تنفيذ : شركة البروج

أحضار المكعبات : م. أسامة إبراهيم بتاريخ : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

تاريخ صب المكعبات : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤ عدد المكعبات : (٣)

بيان المكعبات : عدد (٣) مكعب من الخرسانة : الهادسية لزاد م. حبيب ترشخان

تكر بعد : ٢٨ ... يوم بتاريخ : ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم المكعب	١	٢	٣
الوزن	٨٣٧٤	٨٥٣٥	٨٥٨٤
الأبعاد	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥
الكثافة	٢,٤٨١	٢,٥٢٩	٢,٥٤٣
جهد الكسر	٢٤١	٢٤٥	٢٤٩
الملاحظات	جهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم		

ملاحظات مجموعة المكعبات :

أحمد محمد سعيد العملية للعالم

عبدالله

مدير المعامل
د / مصطفى أحمد عبد القادر

وزارة النقل
مصلحة العامة للطرق والكهاري والنقل البري
المنطقة الرابعة (وسط الدكا)

إختبارات صلاحية سن (٦)
عينة رقم (٤٤٧)

رقم الملف: ١١/٢٨

عملية: زفتي / سنود
تنفيذ: شركة الكهاري ج
أحضر العينات: ٣/ مايكل صبري إبراهيم
بتاريخ: ٢٠٢٤/ ٨ / ١٥

بيان العينة: عينة رقم (٤٤٧) عينة سن: ٦
التجارب المطلوبة: عينة من الفرش عند ١/٤٦ أمين
التدرج - الصلابة - اللدونة - نسبة الطبيعي.
هـام: العينات مسئولية من أحضرها.

رقم المهززة	المحجوز	المار	نسبة المار	المواصفات
٢	مفر	٢٢٥٩٣	١.٠٠	١٠٠
١,٥	٤٨٥	٢٢١٠٨	٠.٩٨	١٠٠/٧٠
١	٤٥٧٦	١٦٥٣٢	٠.٧٨	٨٥/٥٥
٤/٢	٧٠٣٤	١٠٤٩٨	٠.٤٦	٨٠/٥٠
٢/١	٢٧٦٤	٧٧٣٤	٠.٣٤	-----
٨/٢	٧٢٣	٧٠١١	٠.٣١	٧٠/٤٠
٤	١١٠٠	٥٩١١	٠.٢٦	٦٠/٣٠
المتبقى	٥٩١١	مفر	مفر	-----
١٠	٧٥	٤٢٥	٠.٢٢	٥٠/٢٠
٤٠	٢١٥	٢٨٥	٠.١٥	٣٠/١٠
٢٠٠	٣٢٧	١٧٢	٠.٩	١٥/٥

وزن المحجوز	وزن المار	نسبة المار قبل الفسيل	نسبة المار بعد الفسيل	المواصفات
٣٦٢٥	١٣٧٥	٠.٣٧١٥	٠.٢٩	لا تزيد عن ٤٥ %

نسبة الطبيعي	مفر
اللدونة	عريمة

٣/ مايكل صبري

ملاحظات العينة

مهندس العملية للطعام

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبد القادر

مشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢,٥ كم

تنفيذ / شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق

إجمالي الكميات المنقذة بالمشروع حتى تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٢) جاري

م	البند	الكمية السابق تنفيذها	المنقذ خلال المدة	الإجمالي
١	أعمال الحفر إلخ	٤٥٠	١٢٢٦	١٦٧٦
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس إلخ	١٤٣٤	٢١٠	١٦٥٤
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (إضافات) ... إلخ	٢٩٠	٨٣٠	١١٢٠
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت F.D.R ... إلخ	٥١٦٣	١٠٣٠٠	١٥٤٦٣
٥	بالطن أعمال توريد أسمنت إلخ	١٢٧	٢٨٠,١٦	٤٠٧,١٦
٦	أعمال طبقة التشريب إلخ	٤٦٢١	١٠٣٠٠	١٤٩٢١
٧	أعمال الطبقة الرابطة سمك ٦ سم ... إلخ	٤٦٠٠	.	٤٦٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. أحمد سعد الله

مشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢,٥ كم

تنفيذ / شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق

إجمالي الكميات المنقذة بالمشروع حتى تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٢) جاري

م	البند	الكمية السابق تنفيذها	المنقذ خلال المدة	الإجمالي
١	أعمال الحفر إلخ	٤٥٠	١٢٢٦	١٦٧٦
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس إلخ	١٤٣٤	٢١٠	١٦٥٤
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (إضافات) ... إلخ	٢٩٠	٨٣٠	١١٢٠
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت F.D.R ... إلخ	٥١٦٣	١٠٣٠٠	١٥٤٦٣
٥	بالطن أعمال توريد أسمنت إلخ	١٢٧	٢٨٠,١٦	٤٠٧,١٦
٦	أعمال طبقة التشريب إلخ	٤٦٢١	١٠٣٠٠	١٤٩٢١
٧	أعمال الطبقة الرابطة سمك ٦ سم ... إلخ	٤٦٠٠	.	٤٦٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. أحمد سعد الله

مذكرة للمعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً - الموضوع

بشأن / امداد عملة رفع كفاءة طريق زاني / سبيل طول ٢.٥ كم محافظة العرصة ضمن
مبادرة الرئيسية "جودة كريمة" المرحلة الأولى عدد ٢٠٢٤/١١/١٤ (المورخ في
٢٠٢٤/١١/١٤ بقيمة اجمالية قدرها "١٢" مليون جنيه لغرض تنفيذ مشاتل الدروع للمقاولات ورصف
بضرق شراف المنطقة الرابعة "وسط الدلتا".

ثانياً - الإجراءات

١- كتاب المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) المتألفة على المشروع عاليه بشأن طلب موافقة على
مادة العملية (٣ اشهر) لتصبح تاريخ النفي ٢٠٢٤/١١/١٤ نظرا لتوقف أعمال الرصف في
المنطقة عاليه بسبب وجود أعمال مرافق (غاز) لمدة ثلاثة اشهر.

ثالثاً :- المطالب

- شكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) على
مادة العملية المشار اليها عاليه (٣ اشهر) لوجود أعمال مرافق (غاز) تسببت في توقف
أعمال الرصف لتصبح تاريخ النفي ٢٠٢٤/١١/١٤
والأمر مفوض لسيادتكم.

التوقيع / منال السيد عم
مهندسة / مدير عام صيانة الطرق

رئيس

مدير

رأى الإدارة القانونية من موافقة المرافقة الى ما لا يتعدى الجوانب الفنية، كما تم
بم في هذا الشأن وفقاً لبيانهم - المستندة الى تصرفات (البيان)
بإدارة الشركة - أدت الى التأخير في العمل
بأنه السيد المدة المطلوب - مع عدم قبول
بأنه السيد المدة المطلوب - مع عدم قبول
أي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مدير الموارد البشرية / القانوني

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع / محسن محمد زهران
مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع / طارق عبد الجواد الشريف
لواء مهندس / نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع / عصام الدين مصطفى
لواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أو أنه على الرأي القانوني