



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ١٨ - ١ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : الهندسية للطرق والكبارى والصرف الصحى

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	29+000	29+425	اعمال ردم	215364.11	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل

ملاحظات :-



كمية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقود ارقام ٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٦٦ & ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٨٣ & ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٩٧

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة





اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٢٩+٠٠٠ كم الي المحطة ٢٩+٤٢٥ كم بطول ٠,٤٢٥ كم

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه للعقد ٧٩٧-٢٠٢١-٢٠٢٢ اتجاه طريق المحاجر

القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الاعمال		عقد رقم ٧٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢				
		اعمال الردم		الكميات الاجمالية	جارى ١	جارى ٢	مستخلص رقم ٣ ختامى	
29+425 - 29+000	٣_١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (- ٢,٠٠) و بعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم). - مسافة النقل حتى ٢ كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ ج على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - في حالة وجود مدققت في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه علي مسافة ١٢ كم في مدق وبتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب.						
	٣-١-١	مسافة النقل من ٢ كم الي ٥ كم						
	٣-١-٢	مسافة النقل من ٥ كم الي ١٠ كم			٥,١ كم + مدق ترابى ٥,١ كم	0.00		
		مسافة النقل من ٥ كم الي ١٠ كم			٨,٥ كم + مدق ترابى ١ كم		19,000	1,000
	٣-١-٣	مسافة النقل من ١٠ كم الي ١٥ كم			١١,٨ كم بدون مدق ترابى	70,000		1,136.20
	٣-١-٤	مسافة النقل من ١٥ كم الي ٢٠ كم						0

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة
م. محمد
٢٠٢٢/٠٥/٠٥

مهندس الشركة المنفذة

الشركة الهندسية
للطرق والكباري والصرف الصحي
بي.ش. ٥٧٧ / ٦٤٨ / ١٠٧٦٥



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٢٩+٠٠٠ كم الي المحطة ٢٩+٤٢٥ كم بطول ٤٢٥,٠ كم



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه

قطاع	رقم العقد	بيان الاصل	عقد رقم ٧٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢				عقد رقم ١١٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢				الاجمالي
			الكميات الاجمالية	جاري ١	جاري ٢	مستخلص رقم ٣ ختامي	الكميات الاجمالية	جاري ١	جاري ٢	مستخلص رقم ٤ ختامي	
28+000 - 29+425	٢-١	مسافة النقل من ٢ كم في ٥ كم									
	٢-١.١	مسافة النقل من ٥ كم في ١٠ كم	0.00				9,120.67	9,000		120.67	9,120.67
	٢-١.٢	مسافة النقل من ٥ كم في ١٠ كم	20,000	19,000	1,000	54,165.31	20,000	28,835.29	4,165.31	103,000.60	103,242.84
	٢-١.٣	مسافة النقل من ١٠ كم في ١٥ كم	71,136.20	70,000	1,136.20	32,106.64	32,000		106.64	103,242.84	215,364.11
	٢-١.٤	مسافة النقل من ١٥ كم في ٢٠ كم		0							
	٢-١.٥	مسافة النقل من ٢٠ كم في ٢٥ كم									
	٢-١.٦	مسافة النقل من ٢٥ كم في ٣٠ كم									

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة المتفذة

