


دفتر حصر أعمال للمستخلص الجارى رقم (٢٢)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

اعمال رفع كفاءة الطريق الساحلى سفاجا / القصير بطول ٢٠ كم فى المسافة من كم ٢٧ حتى كم ٤٧

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مهندس الشركة : 

مدير الأعمال (الهيئة)


مهندس الهيئة





عملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الساحلى سفاجا / القصير بطول ٢٠ كم فى المسافة من

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

<u>دفتر حصر اعمال</u>								
رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاســـــــــــــــات			مساحة المكعبات والأوزان		
			٢ م	كجم/م ^٣	ارتفاع	جزئي	خصم	إجمالي
١٧	بالطن اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات يضاف بالخلطة التصميمية							١٤٤١,١٤
	ماقبأ هـ			٩١٨٠,٠٠	٢١,٥٠		١٩٧,٣٧٠	
	٢٨+٣٠٠ : ٢٧+٤٠٠							
								١٦٣٨,٥١٠
	الإجـــــــــــــمــــــــــــــــالي حتى ٢٠٢٣/١٠/١٠ م						١٩٧,٣٧٠	١٥٠٠,٠٠٠
								إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٢٢) حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠ م

مهندس / محمد سید محمود

مهندس / محمد سید مسلم

المكتب الفني



عملية :- اعمال رفع كفائة الطريق الساحلى سفاجا / القصير بطول ٢٠ كم فى المسافة من كم ٢٧

حتى كم ٤٧

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	إجمالي
١٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (30 - m . C . O .) بمعدل (٠,٧٥ - ١) كجم/م ^٢						٧٥٤٨٠,٠٠
	مابقاً						
			٥٥٠,٠٠	١٠,٢٠		٥٦١٠,٠٠	
	٢٧+٩٥٠ : ٢٧+٤٠٠					٥٦١٠,٠٠	٨١٠٩٠,٠٠
	الإجمالي						٧٩٠٠٠,٠٠
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجارى رقم (٢٢) حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠ م						

الجهة المالكة /

مهندس / محمد سيد محمود

مدير التنفيذ /

مهندس / محمد سيد مسلم

المكتب الفنى /



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- اعمال رفع كفائة الطريق الساحلى سفاجا / القصير بطول ٢٠ كم فى المسافة من كم ٢٧ حتى

كم ٤٧

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	إجمالي
١٩	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٠ سم							٥٨١١٦,٠٠
	ما قبل							
			٩٠٠,٠٠	١٠,٢٠		٩١٨٠,٠٠		
	٢٨+٣٠٠ : ٢٧+٤٠٠							
								٦٧٢٩٦,٠٠
						٩١٨٠,٠٠		٦٥٠٠٠,٠٠
الإجمالى حتى ٢٠٢٣/١٠/١٠ م								
إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجارى رقم (٢٢) حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠ م								

الجهة المالكة /


مهندس / محمد سيد محمود

مدير التنفيذ /

مهندس / محمد سيد مسلم

المكتب الفنى /





ملخص اعمال الاختبارات المعملية (FDR)

لمشروع رفع كفاءة الطريق

الساحلي سفاجا / القصير بطول ٢٠ كم

جارى (٢٢)



مشروع رفع كفاءة الطريق الساحلي سقاجا / القصير بطول ٢٠ كم



بيان بالأعمال المنفذة خلال المدة
المقاول شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان تجميعي للاختبارات المعملية (Fdr)

الهيئة العامة
للطرق و النقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القروية



البيان	الموقع	Psi>315	W /C>17.5
1	27+800:27+400	320	17.7
2	28+100:27+800	323	17.6
3	28+300:+28+100	320	17.8

مهندس / الهيئة

توقيع /
م / محمد سيد محمود

مدير التنفيذ

توقيع /
م / محمد سيد مسلم

الشركة المنفذة

توقيع /

