

حصر عملية : اعمال استكمال رفع كفاءه طريق الزقازيق /ههيا -البر الغربى (القطاع الأول) بطول ٢ كم

تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات

مستخلص ٢ جارى

بند رقم (١٩) أعمال توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الأقطار .						
النوع	القطر	العدد	طول السبيخ	وزن المتر الطولى بالكجم	الوزن بالطن	
الشبكة السفلية	الفرش	١٦	٢٦	٣,٥	١,٥٨	٠,١٤٤
	الغطا	١٦	١٨	٤,٢٠	١,٥٨	٠,١١٩
الشبكة العلوية	الفرش	١٦	٢٦	٣,٥	١,٥٨	٠,١٤٤
	الغطا	١٦	١٨	٤,٢٠	١,٥٨	٠,١١٩
الكراسى	١٦	١٢	١	٠,٦١٧	٠,٠٠٧	
اجمالى للغرفة ٠+٥٠ (بالطن)					٠,٥٣٤	
غرف 9					4.80	

مهندس /مهندس
دكتور /مهندس
مهندس

مهندس /مهندس
مهندس
مهندس


حصر عملية : اعمال استكمال رفع كفاءه طريق ههيا - البر
الغربي (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ / شركه روتاك للمقاولات

مستخلص ٢ جارى

بند (١) : بالمترا المكعب أعمال حفر

كم	منسوب قبل الحفر	منسوب بعد الحفر	سمك الحفر	عرض الحفر	كمية الحفر (م ^٣)
425	24.83	23.58	1.25	3	46.875
450	24.82	23.57	1.25	3	93.75
475	24.81	23.56	1.25	3	93.75
500	24.91	23.66	1.25	3	93.75
525	24.95	23.62	1.33	3	99.75
550	24.96	23.51	1.45	3	108.75
575	24.93	23.59	1.34	3	100.5
600	24.85	23.43	1.42	3	106.5
625	24.73	23.14	1.59	3	119.25
650	24.76	23.89	0.87	3	65.25
675	24.82	23.8	1.02	3	76.5
700	24.81	23.95	0.86	3	64.5
725	24.86	23.95	0.91	3	68.25
750	24.92	23.91	1.01	3	75.75
775	24.98	24.09	0.89	3	66.75
800	24.97	24.15	0.82	3	61.5
825	25.03	23.78	1.25	3	93.75
850	25.09	23.84	1.25	3	46.875
1482	اجمالى كمية الحفر (م ^٣)				

مهندس البر
د. محمد عبد الله


مهندس البر
م. محمد عبد الله


حصر عملية : اعمال استكمال رفع كفاءه طريق ههيا -
البر الغربى (القطاع الاول) بطول ٢ كم
تنفيذ / شركه روتاك للمقاولات

مستخلص ٢ جارى

بند (2-ب) : توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم
(CBR25%)

كمية الردم (م ^٣)	عرض الردم	سمك الردم	منسوب بعد الردم	منسوب قبل الردم	
44.25	3	1.18	24.76	23.58	425
98.25	3	1.31	24.88	23.57	450
100.5	3	1.34	24.9	23.56	475
98.25	3	1.31	24.97	23.66	500
106.5	3	1.42	25.04	23.62	525
107.25	3	1.43	24.94	23.51	550
105.75	3	1.41	25	23.59	575
110.25	3	1.47	24.9	23.43	600
121.5	3	1.62	24.76	23.14	625
70.5	3	0.94	24.83	23.89	650
77.25	3	1.03	24.83	23.8	675
63.75	3	0.85	24.8	23.95	700
70.5	3	0.94	24.89	23.95	725
76.5	3	1.02	24.93	23.91	750
50.25	3	0.67	24.76	24.09	775
59.25	3	0.79	24.94	24.15	800
93.75	3	1.25	25.03	23.78	825
48	3	1.28	25.12	23.84	850
1502.25		الكمية (م ^٣)			
605		0.1	11	550	طبقة اول
2107.25		اجمالى الكمية خلال المدة (م ^٣)			

الشيخ
الشيخ
الشيخ

مهندس
مهندس
مهندس

حصر عملية : اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق /ههيا -البر الغربى (القطاع الأول) بطول ٢ كم

تنفيذ /شركه روناك للمقاولات

مستخلص ٢ جارى


بند رقم (١٩) أعمال توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الأقطار .						
النوع	القطر	العدد	طول السبيخ	وزن المتر الطولى بالكجم	الوزن بالطن	
الشبكة السلبية	الفرش	١٦	٢٦	٣,٥	١,٥٨	٠,١٤٤
	الغطا	١٦	١٨	٤,٢٠	١,٥٨	٠,١١٩
الشبكة العلوية	الفرش	١٦	٢٦	٣,٥	١,٥٨	٠,١٤٤
	الغطا	١٦	١٨	٤,٢٠	١,٥٨	٠,١١٩
الكراسى	١٦	١٢	١	٠,٦١٧	٠,٠٠٧	
اجمالى للغرفة ٠.٠٥٠ (بالطن) ٠,٥٣٤						
غرف 9					4.80	

مهندس /ههيا
الكمبيوتر
[Signature]


مهندس /ههيا
مهندس
[Signature]

حصر عملية : اعمال استكمال تطوير ورفع كفاءه طريق ههيا - البر الغربى (القطاع الأول) بطول ٢ كم - مركز ههيا							
تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات العامة							
م	البند	عدد	مقاسات			مسطحات/مكعبات/اوزان	
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	اجماليه
بند (٧)	توريد وصب خرسانه مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية (جهد ٣٠٠ كجم /سم٢)						
	غرفة	٩	٣	٣,٨	٠,٣		٣٠,٧٨
	فتحات الغرف	٩	٠,٧	٠,٧	٠,٣	١,٣٢٣	
			إجمالي الخرسانه العاديه جهد ٢٥٠ كجم /سم٢ (٣م)				
			٢٩,٤٦				

مهندس الهينه



مهندس الشركه





مهلة إضافية
واردة من المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

- إسم العملية : تنفيذ استكمال رفع كفاءة (القطاع الاول) من طريق هيبا البر الغربى
- إسم الشركة المنفذة : روتاك للمقاولات العامة .
- عقد العملية : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٤٩)
- قيمة العملية : ٥ مليون جنيه
- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٣/٣/٢٠
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٩/١٩
- المطلوب : مد مدة العملية (٦ شهور) ليصبح النهو فى ٢٠٢٤/٣/١٩
- المجرات :

ورد خطاب المنطقة المشرفة والذي يفيد بأحقية الشركة المنفذة لمد مدة العقد لمدة (٦ شهور) طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وكذا قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجارية تنفيذها لمدة (٦ شهور) وذلك لوجود صعوبات تعوق تنفيذ الأعمال بالموقع وخاصة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية لتنفيذ الأعمال بالسوق المصري

- إعداد مهندس : (م) ج. ج. ج.

- مدير عام (الطرق) :

- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية : أ. ج. ج.

- رأي الإدارة القانونية : أ. ج. ج.

- رأي الإدارة المالية : أ. ج. ج.

- رأي الإدارة الهندسية : أ. ج. ج.

- رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : أ. ج. ج.

- تأخذ من الشركة بعد مراجعتها : أ. ج. ج.

- تعد إلى : ٢٠٢٣/١٢/١٩

التوقيع

لواء مهندسين

رئيس الهيئة العامة