



الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسة - بني سويف

### محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ٢٠٤+٣٥٠ حتي الكم ٢٠٦+٣٥٠ بطول ٢ كم

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقارلات العامة

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٦٦ اتجاه الملا

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري ( طرف اول )

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة

مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)

استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمود محمد حسين

٢- السيد المهندس / حاتم سعد الدين مهران

٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه ( طرف ثاني )

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / محمد عبد الرحمن عرفة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة ( طرف اول )


١-

٢-

٣-

الشركة المنفذه ( طرف ثاني )

١-



مدير عام المشروعات

مصطفى شعبان البكري

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

مهندس/ طارق الجزار





[illegible]



مكتب أ.د. حسن مهدي  
للإستشارات الهندسية

محضر اعتماد حصر كميات  
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)  
بيان حصر أعمال



| م   | التصنيف                     | من المحطة<br>رقم | الى المحطة<br>رقم | رقم العقد     | الإتجاه | الكمية الفعلية<br>(3م) | الكمية طبقاً<br>للمقايضة | الكمية<br>المدرجة<br>بالمستخلص | سعر البند | قيمة الاعمال<br>قرش/ حنيه | ملاحظات              |   |              |                   |
|-----|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|---|--------------|-------------------|
| 1   | أعمال التطهير               | 205+680          | 205+860           | 2024/2023/266 | المنيا  | 2,840.85               | 2,841.00                 | 2,556.00                       | 7.00      | 17,892.00                 | عن شهر مايو 2023     |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 2,840.00               | 2,840.00                 | 2,556.00                       | 7.80      | 19,936.80                 | عن شهر يونيو 2023    |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | الاجمالي      |         | 5,680.85               | 5,681.00                 | 5,112.00                       | -         | 37,828.80                 | نسبة الصرف = 89.98 % |   |              |                   |
| 2-1 | أعمال الحفر لزوم<br>الاحلال | 204+660          | 204+980           | 2024/2023/266 | المنيا  | 3,339.82               | 3,340.00                 | 3,006.00                       | 23.60     | 70,941.60                 | عن يناير 2023        |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 6,679.64               | 6,680.00                 | 6,012.00                       | 25.00     | 150,300.00                | عن فبراير 2023       |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 1,113.27               | 1,115.00                 | 1,003.00                       | 26.30     | 26,378.90                 | عن مارس 2023         |   |              |                   |
|     | الاجمالي                    |                  |                   |               |         | 11,132.74              | 11,135.00                | 10,021.00                      | -         | 247,620.50                | نسبة الصرف = 89.99 % |   |              |                   |
| 2-5 | أعمال الحفري<br>السفو       | 204+540          | 204+670           | 2024/2023/266 | المنيا  | 6,628.70               | 6,629.00                 | 5,767.00                       | 35.70     | 205,881.90                | فبراير 2023          |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 26,514.80              | 26,515.00                | 23,068.00                      | 36.60     | 844,288.80                | مارس 2023            |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 2,121.67               | 2,122.00                 | 1,846.00                       | 36.70     | 67,748.20                 | ابريل 2023           |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 2,121.67               | 2,122.00                 | 1,846.00                       | 36.90     | 68,117.40                 | مايو 2023            |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 2,121.67               | 2,122.00                 | 1,846.00                       | 37.40     | 69,040.40                 | يونيو 2023           |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | الاجمالي      |         |                        |                          |                                | 39,508.51 | 39,510.00                 | 34,373.00            | - | 1,255,076.70 | نسبة الصرف = 87 % |
| 3-1 | اعمال الردم                 | 204+376          | 205+160           | 2024/2023/266 | المنيا  | 5,528.83               | 5,529.00                 | 4,976.00                       | 66.60     | 331,401.60                | مارس 2023            |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 5,890.54               | 5,890.00                 | 5,301.00                       | 66.70     | 353,576.70                | ابريل 2023           |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 5,023.20               | 5,025.00                 | 4,522.00                       | 67.20     | 303,878.40                | مايو 2023            |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 11,788.43              | 11,789.00                | 10,610.00                      | 68.20     | 723,602.00                | يونيو 2023           |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 13,086.11              | 13,088.00                | 11,779.00                      | 68.50     | 806,861.50                | يوليو 2023           |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | 2024/2023/266 | المنيا  | 15,955.89              | 15,956.00                | 14,360.00                      | 71.50     | 1,026,740.00              | اغسطس 2023           |   |              |                   |
|     |                             |                  |                   | الاجمالي      |         |                        |                          |                                | 57,273.00 | 57,277.00                 | 51,548.00            | - | 3,546,060.20 | نسبة الصرف = 90 % |
|     |                             |                  |                   | الاجمالي      |         |                        |                          |                                |           |                           |                      |   |              |                   |

مهندس الهيئة  
مهندس الإشراف  
م/ محمود محمد حسين  
التوقيع

الإستشاري المشرف  
مكتب أ.د. حسن مهدي  
المكتب الفني  
م/ احمد عزب  
التوقيع

استشاري المساحة  
مكتب XYZ  
م/ محمد عبد الرحمن سالم  
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة  
م/ محمود سمير  
التوقيع





## محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: ١٧-١١-٢٠٢٤

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة عقاري اليوم للمقاولات العامة.

| م | من المحطة رقم | الى المحطة رقم | التصنيف              | الكمية بالمتر المكعب | ملاحظات |
|---|---------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1 | 204+540       | 204+670        | اعمال الحفر في السقو | 53,400               |         |
| 2 | 204+376       | 205+160        | اعمال الردم          | 208,874.43           |         |

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.

مهندس الهيئة  
م/ محمود محمد حسين  
التوقيع

الاستشاري المشرف  
مكتب أ.د. حسن مهدي  
مدير المشروع  
م/ محمد عزيز  
التوقيع

استشاري المساحة  
مكتب XYZ  
م/ محمد عبد الرحمن سالم  
التوقيع

م/ محمد عزيز  
التوقيع

| <br>AQARY EL YOUM                                             | مشروع القطار الكهربائي السريع                                                                                        |                   | مكتب أ.د/حسن مهدي<br>للإستشارات الهندسية |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                                                                                                | إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سميل ) |                   |                                          |          |             |
|                                                                                                                                                | تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات العمومية<br>مستخلص جاري (1) عقد رقم (2024/2023/226) بتاريخ 2023/08/24               |                   |                                          |          |             |
| بند رقم 1: بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتنسوية السطح بالآلات التنسوية ..... الخ |                                                                                                                      |                   |                                          |          |             |
| Station                                                                                                                                        | Total cut (area)                                                                                                     | CUM. Cut Vol (m3) | As Built cut volume                      |          |             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                   |                                          | Qty (m3) | total Q(m3) |
| 204+660                                                                                                                                        | 20.99                                                                                                                | 209.93            | Cut                                      | 209.93   | 11132.74    |
| 204+680                                                                                                                                        | 14.85                                                                                                                | 568.32            |                                          | 358.39   |             |
| 204+700                                                                                                                                        | 23.7                                                                                                                 | 953.82            |                                          | 385.5    |             |
| 204+720                                                                                                                                        | 24.8                                                                                                                 | 1438.88           |                                          | 485.06   |             |
| 204+740                                                                                                                                        | 42.54                                                                                                                | 2112.31           |                                          | 673.43   |             |
| 204+760                                                                                                                                        | 48.63                                                                                                                | 3024.07           |                                          | 911.76   |             |
| 204+780                                                                                                                                        | 39.22                                                                                                                | 3902.61           |                                          | 878.54   |             |
| 204+800                                                                                                                                        | 45.12                                                                                                                | 4745.97           |                                          | 843.36   |             |
| 204+820                                                                                                                                        | 50.6                                                                                                                 | 5703.16           |                                          | 957.19   |             |
| 204+840                                                                                                                                        | 60.11                                                                                                                | 6810.27           |                                          | 1,107.11 |             |
| 204+860                                                                                                                                        | 49.34                                                                                                                | 7904.71           |                                          | 1,094.44 |             |
| 204+880                                                                                                                                        | 11.75                                                                                                                | 8515.55           |                                          | 610.84   |             |
| 204+900                                                                                                                                        | 12.8                                                                                                                 | 8761.09           |                                          | 245.54   |             |
| 204+920                                                                                                                                        | 18.89                                                                                                                | 9078.06           |                                          | 316.97   |             |
| 204+940                                                                                                                                        | 20.9                                                                                                                 | 9476.01           |                                          | 397.95   |             |
| 204+960                                                                                                                                        | 21.42                                                                                                                | 9899.25           |                                          | 423.24   |             |
| 204+980                                                                                                                                        | 101.93                                                                                                               | 11132.74          |                                          | 1,233.49 |             |
| Total Q (m3)                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                   |                                          |          | 11132.74    |

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي  
 المكتب الفني  
 م/ أحمد عزب  
 مدير المشروع  
 م/ محمد كريب  
 م/ محمد كريب

عن استشاري (XYZ)  
 م/ محمد عبد الرحيم سالم

الشركة المنفذة  
 م/ محمود سمير  
 AQARY EL YOUM  
 FOR GENERAL CONTRACTING  
 عقاري اليوم للمقاولات العمومية  
 43304  
 305 - 337  
 439

| <br><b>AQARY EL YOUM</b> |                              | مشروع القطار الكهربائي السريع                                                                                       |                       | <b>مكتب أ.د/حسن مهدي</b><br><b>للإستشارات الهندسية</b> |       |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                           |                              | إستكمال إسناد أعمال الجسر التزلي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكادير - أبو سمبل ) |                       |                                                        |       |                       |             |
|                                                                                                           |                              | لتفديد شركة عقاري اليوم للمقاولات العمومية                                                                          |                       |                                                        |       |                       |             |
|                                                                                                           |                              | مستخلص جاري (1) عقد رقم (2024/2023/1678) بتاريخ 2024/6/10                                                           |                       |                                                        |       |                       |             |
|                                                                                                           |                              | كمية الردم الاجمالية                                                                                                |                       |                                                        |       |                       |             |
| بند رقم (3-أ) أعمال توريد وتحميل ونقل أنزبة مطابقة للمواصفات ولشغلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ   |                              |                                                                                                                     |                       |                                                        |       |                       |             |
| Station                                                                                                   | Total fill (area) / (volume) |                                                                                                                     | قبل خصم خرسانة الميول |                                                        | layer | بعد خصم خرسانة الميول |             |
|                                                                                                           | fill area (m2)               | fill volume (m3)                                                                                                    | fill(m3)              | total Q(m3)                                            |       | fill(m3)              | total Q(m3) |
| 204+376.01                                                                                                | 254.68                       | 0.00                                                                                                                | 0.00                  | 138,250.38                                             | -0.5  | 0.00                  | 135,931.61  |
| 204+380.00                                                                                                | 259.07                       | 1,023.90                                                                                                            | 1,004.27              |                                                        |       | 988.54                |             |
| 204+400.00                                                                                                | 258.01                       | 5,170.81                                                                                                            | 5,077.57              |                                                        |       | 4,993.39              |             |
| 204+420.00                                                                                                | 260.80                       | 5,188.12                                                                                                            | 5,097.21              |                                                        |       | 5,010.69              |             |
| 204+440.00                                                                                                | 259.97                       | 5,207.75                                                                                                            | 5,117.15              |                                                        |       | 5,030.33              |             |
| 204+460.00                                                                                                | 258.60                       | 5,185.70                                                                                                            | 5,095.32              |                                                        |       | 5,008.28              |             |
| 204+480.00                                                                                                | 257.81                       | 5,164.08                                                                                                            | 5,073.41              |                                                        |       | 4,986.65              |             |
| 204+500.00                                                                                                | 252.36                       | 5,101.72                                                                                                            | 5,010.24              |                                                        |       | 4,924.30              |             |
| 204+520.00                                                                                                | 205.43                       | 4,577.93                                                                                                            | 4,481.12              |                                                        |       | 4,400.50              |             |
| 204+540.00                                                                                                | 198.77                       | 4,042.01                                                                                                            | 3,939.56              |                                                        |       | 3,864.58              |             |
| 204+560.00                                                                                                | 181.89                       | 3,806.62                                                                                                            | 3,701.43              |                                                        |       | 3,629.20              |             |
| 204+580.00                                                                                                | 164.78                       | 3,466.70                                                                                                            | 3,355.18              |                                                        |       | 3,289.28              |             |
| 204+600.00                                                                                                | 158.47                       | 3,232.48                                                                                                            | 3,114.40              |                                                        |       | 3,055.06              |             |
| 204+620.00                                                                                                | 157.99                       | 3,164.65                                                                                                            | 3,044.52              |                                                        |       | 2,987.23              |             |
| 204+640.00                                                                                                | 169.33                       | 3,273.23                                                                                                            | 3,157.38              |                                                        |       | 3,095.80              |             |
| 204+660.00                                                                                                | 205.68                       | 3,750.06                                                                                                            | 3,642.50              |                                                        |       | 3,572.63              |             |
| 204+680.00                                                                                                | 245.19                       | 4,508.63                                                                                                            | 4,409.72              |                                                        |       | 4,331.21              |             |
| 204+700.00                                                                                                | 252.31                       | 4,974.96                                                                                                            | 4,881.70              |                                                        |       | 4,797.53              |             |
| 204+720.00                                                                                                | 256.48                       | 5,087.91                                                                                                            | 4,996.02              |                                                        |       | 4,910.49              |             |
| 204+740.00                                                                                                | 275.44                       | 5,319.25                                                                                                            | 5,228.23              |                                                        |       | 5,141.83              |             |
| 204+760.00                                                                                                | 287.03                       | 5,624.70                                                                                                            | 5,535.51              |                                                        |       | 5,447.28              |             |
| 204+780.00                                                                                                | 293.11                       | 5,801.40                                                                                                            | 5,714.40              |                                                        |       | 5,623.98              |             |
| 204+800.00                                                                                                | 303.68                       | 5,967.94                                                                                                            | 5,884.10              |                                                        |       | 5,790.52              |             |
| 204+820.00                                                                                                | 316.34                       | 6,200.26                                                                                                            | 6,120.17              |                                                        |       | 6,022.84              |             |
| 204+840.00                                                                                                | 331.25                       | 6,475.94                                                                                                            | 6,398.94              |                                                        |       | 6,298.51              |             |
| 204+860.00                                                                                                | 341.94                       | 6,731.88                                                                                                            | 6,657.61              |                                                        |       | 6,554.46              |             |
| 204+880.00                                                                                                | 369.91                       | 7,118.46                                                                                                            | 7,047.61              |                                                        |       | 6,941.03              |             |
| 204+900.00                                                                                                | 390.38                       | 7,602.87                                                                                                            | 7,536.64              |                                                        |       | 7,425.45              |             |
| 204+920.00                                                                                                | 408.36                       | 7,987.44                                                                                                            | 7,928.47              |                                                        |       | 7,810.02              |             |
| 204+940.00                                                                                                | 434.00                       | 8,423.64                                                                                                            | 7,810.75              | 7,810.75                                               | -1.50 | 7,810.75              | 7,810.75    |
| 205+000.00                                                                                                | 446.80                       | 9,173.68                                                                                                            | 0.00                  | 66075.00                                               | -3.50 | 0.00                  | 65132.07    |
| 205+020.00                                                                                                | 438.05                       | 8,848.54                                                                                                            | 7,177.97              |                                                        |       | 7,072.45              |             |
| 205+040.00                                                                                                | 492.05                       | 9,300.97                                                                                                            | 7,626.91              |                                                        |       | 7,524.88              |             |
| 205+060.00                                                                                                | 509.75                       | 10,017.92                                                                                                           | 8,351.40              |                                                        |       | 8,241.82              |             |
| 205+080.00                                                                                                | 509.37                       | 10,191.20                                                                                                           | 8,530.01              |                                                        |       | 8,415.11              |             |
| 205+100.00                                                                                                | 497.71                       | 10,070.88                                                                                                           | 8,409.09              |                                                        |       | 8,294.79              |             |
| 205+120.00                                                                                                | 540.37                       | 10,380.86                                                                                                           | 8,730.31              |                                                        |       | 8,604.77              |             |
| 205+140.00                                                                                                | 524.17                       | 10,645.40                                                                                                           | 9,008.64              |                                                        |       | 8,869.30              |             |
| 205+160.00                                                                                                | 464.34                       | 9,885.05                                                                                                            | 8,240.67              |                                                        |       | 8,108.95              |             |
| Total Q (m3)                                                                                              |                              |                                                                                                                     | 212,136.13            |                                                        |       | 208,874.43            |             |
| كمية خرسانة الميول التي تم خصمها (م3)                                                                     |                              |                                                                                                                     | 3,261.70              |                                                        |       |                       |             |
| كمية عقد 2024 / 2023 / 266 اتجاه العنبا                                                                   |                              |                                                                                                                     | 57,277.00             |                                                        |       |                       |             |
| كمية عقد 2024 / 2023 / 1009 اتجاه سمالوط                                                                  |                              |                                                                                                                     | 79,503.43             |                                                        |       |                       |             |
| المتبقي                                                                                                   |                              |                                                                                                                     | 72,098.00             |                                                        |       |                       |             |

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي  
 مدير المشروع  
 المكتب الفني  
 م/ أحمد عزب  
 م/ محمود عويش  
 م/ مسروق الشفاور

عن استشاري (م/2)  
 م/ محمد عبد الرحمن سالم  
 م/ محمد بن علي الشفاور  
 م/ محمد بن علي الشفاور

الشركة المنفذة  
 م/ محمود سمير  
**AQARY EL YOUM**  
**FOR GENERAL CONTRACTING**  
 م/ محمد بن علي الشفاور  
 م/ محمد بن علي الشفاور  
 43304  
 337 - 205

| <br>AQARY EL YOUM                                                                                          | مشروع القطار الكهربائي السريع                                                                                                                   |            |                 |              |                             | مكتب أ.د/حسن مهدي<br>للإستشارات الهندسية |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             | إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل )                            |            |                 |              |                             |                                          |                 |              |
|                                                                                                                                                                                             | تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات العمومية<br>مستخلص جاري (1) عقد رقم (2024/2023/1678) بتاريخ 2024/6/10<br>كمية التربة المفككة (السفو) الاجمالية |            |                 |              |                             |                                          |                 |              |
| بند رقم (5-أ) بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو ونسوبة السطح بالأت النسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات....الخ |                                                                                                                                                 |            |                 |              |                             |                                          |                 |              |
| Station                                                                                                                                                                                     | Total cut (area) / (volume)                                                                                                                     |            | اسفل الفيرما    |              | Total cut (area) / (volume) |                                          | اعلي الفيرما    |              |
|                                                                                                                                                                                             | cut area (m2)                                                                                                                                   | cut volume | Cum. Cut Volume | Total Q( m3) | cut area (m2)               | cut volume                               | Cum. Cut Volume | Total Q( m3) |
| 205+376                                                                                                                                                                                     | 5.95                                                                                                                                            |            | 0.00            | 7234         | 140.57                      | 0                                        | 0               | 46166        |
| 205+380                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 11.90      | 11.90           |              | 220.83                      | 722.81                                   | 722.81          |              |
| 205+400                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 11.90           |              | 0                           | 2208.34                                  | 2931.15         |              |
| 205+420                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 11.90           |              | 142.53                      | 1425.35                                  | 4356.51         |              |
| 205+440                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 11.90           |              | 42.59                       | 1851.27                                  | 6207.78         |              |
| 205+460                                                                                                                                                                                     | 3.04                                                                                                                                            | 30.36      | 42.26           |              | 3.07                        | 456.68                                   | 6664.45         |              |
| 205+480                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 30.36      | 72.62           |              | 32.05                       | 351.2                                    | 7015.65         |              |
| 205+500                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 72.62           |              | 2.39                        | 344.31                                   | 7359.96         |              |
| 205+520                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 72.62           |              | 79.99                       | 823.71                                   | 8183.67         |              |
| 205+540                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 72.62           |              | 115                         | 1949.87                                  | 10133.54        |              |
| 205+560                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 72.62           |              | 183.39                      | 2983.88                                  | 13117.41        |              |
| 205+580                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 0.00       | 72.62           |              | 184.43                      | 3678.15                                  | 16795.56        |              |
| 205+600                                                                                                                                                                                     | 6.61                                                                                                                                            | 66.07      | 138.69          |              | 347.93                      | 5323.63                                  | 22119.19        |              |
| 205+620                                                                                                                                                                                     | 87.35                                                                                                                                           | 939.61     | 1,078.30        |              | 458.98                      | 8069.11                                  | 30188.3         |              |
| 205+640                                                                                                                                                                                     | 117.91                                                                                                                                          | 2,052.60   | 3,130.89        |              | 401.12                      | 8601.02                                  | 38789.32        |              |
| 205+660                                                                                                                                                                                     | 106.85                                                                                                                                          | 2,247.55   | 5,378.44        |              | 173.36                      | 5744.81                                  | 44534.14        |              |
| 205+670                                                                                                                                                                                     | 126.88                                                                                                                                          | 1,168.67   | 6,547.11        |              | 76.6                        | 1249.8                                   | 45783.93        |              |
| 205+680                                                                                                                                                                                     | 2.60                                                                                                                                            | 647.41     | 7,194.52        | 0            | 383.01                      | 46166.94                                 |                 |              |
| 205+700                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | 25.98      | 7,220.50        | 0            | 0                           | 46166.94                                 |                 |              |
| 205+720                                                                                                                                                                                     | 1.43                                                                                                                                            | 14.29      | 7,234.79        | 0            | 0                           | 46166.94                                 |                 |              |
| Total Q (m3)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |            |                 | 7,234.00     |                             |                                          |                 | 46,166.00    |
| كمية خرسانة الميول التي تم خصمها (3م)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |            |                 | 53,400.00    |                             |                                          |                 |              |
| كمية عقد 2024 / 2023 / 266 اتجاه المنيا                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |            |                 | 39,510.00    |                             |                                          |                 |              |
| كمية عقد 2024 / 2023 / 1009 اتجاه سمالوط                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                 | 0.00         |                             |                                          |                 |              |
| المتبقي                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |            |                 | 13,890.00    |                             |                                          |                 |              |

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي  
مدير المشروع  
المكتب الفني  
م/ أحمد عزب  
م/ محمود غريب

عن استشاري (XYZ)  
م/ منعم عبد الرحمن سالم


عن الشركة المنفذة  
م/ محمود سمير

مشروع القطار الكهربائي السريع  
القطاع التالي (بني مزار - منفلوط)  
تنفيذ شركة عقاري اليوم من المحطة ٢٠٤+٣٧٦ الي المحطة ٢٠٦+٣٧٦

مساحة تطهير مزارع

| Pt.no | East       | North       |
|-------|------------|-------------|
| 1     | 259151.25  | 3132840.635 |
| 2     | 259146.441 | 3132821.124 |
| 3     | 259139.467 | 3132802.376 |
| 4     | 259132.65  | 3132783.573 |
| 5     | 259126.06  | 3132764.69  |
| 6     | 259119.396 | 3132745.832 |
| 7     | 259112.371 | 3132727.103 |
| 8     | 259105.8   | 3132708.213 |
| 9     | 259099.137 | 3132689.355 |
| 10    | 259092.657 | 3132670.433 |
| 12    | 259124.07  | 3132850.214 |
| 13    | 259115.516 | 3132832.023 |
| 14    | 259109.001 | 3132813.113 |
| 15    | 259102.584 | 3132794.169 |
| 16    | 259096.019 | 3132775.277 |
| 17    | 259089.453 | 3132756.385 |
| 18    | 259083.237 | 3132737.37  |
| 19    | 259076.629 | 3132718.493 |
| 20    | 259070.282 | 3132699.525 |
| 21    | 259063.636 | 3132680.661 |

| From St | To St   | Area Name | Area (m2) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 205+680 | 205+860 | A         | 5680.845  |





| POINT NO. | X          | Y           |
|-----------|------------|-------------|
| 1         | 259131.255 | 3132840.635 |
| 2         | 259146.441 | 3132824.755 |
| 3         | 259139.467 | 3132802.376 |
| 4         | 259132.65  | 3132783.573 |
| 5         | 259126.06  | 3132764.69  |
| 6         | 259119.396 | 3132745.832 |
| 7         | 259112.371 | 3132727.103 |
| 8         | 259105.8   | 3132708.213 |
| 9         | 259099.137 | 3132689.355 |
| 10        | 259092.657 | 3132670.433 |
| 12        | 259124.07  | 3132850.214 |
| 13        | 259115.516 | 3132832.023 |
| 14        | 259109.001 | 3132813.113 |
| 15        | 259102.584 | 3132794.169 |
| 16        | 259096.019 | 3132775.277 |
| 17        | 259089.453 | 3132756.385 |
| 18        | 259083.237 | 3132737.37  |
| 19        | 259076.629 | 3132718.493 |
| 20        | 259070.282 | 3132699.525 |
| 21        | 259063.636 | 3132680.661 |

| FROM St. | TO St.  | AREA NAME | AREA (m2) |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 205+680  | 205+860 | A         | 5680.845  |

#### General Notes:

ALL DIMENSIONS ARE IN METERS AND DECIMALS ARE IN MILLIMETERS  
 DESIGN SPEED = 40 KM/H  
 GRADE = 0.5% (UP) (DOWN) = 0.5%

#### Legend:

Existing Ground  
 DESIGN LEVEL

STA  
 PT  
 ELEV



K Rate of Vertical Curvature  
 LVC Length of Vertical curve  
 BVCS Beginning of Vertical curve station  
 BVCE Beginning of Vertical curve Elevation  
 EVCS End of Vertical curve station  
 EVCE End of Vertical curve Elevation  
 PVI Point Of Vertical Tangents Intersection

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| NO. | DATE | REVISION |
|     |      |          |
|     |      |          |

اسم العميل  
 شركة تطوير البنية التحتية  
 اسم المصمم  
 اسم المهندس  
 اسم المهندس

اسم العميل  
 شركة تطوير البنية التحتية  
 اسم المصمم  
 اسم المهندس  
 اسم المهندس

اسم العميل  
 شركة تطوير البنية التحتية  
 اسم المصمم  
 اسم المهندس  
 اسم المهندس

اسم العميل  
 شركة تطوير البنية التحتية  
 اسم المصمم  
 اسم المهندس  
 اسم المهندس



مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان ) القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم 204+350 إلى الكم 206+350 بطول 2 كم تنفيذ شركة عقاري اليوم

| م  | التاريخ    | الموقع                 | التوصيف                      | التصنيف | مار 2008 | مجال الدونة | البركتور | المياه الاصوليه | CBR    | المواد العضويه | المعمل                    |
|----|------------|------------------------|------------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------------------------|
| 1  | 23-01-2023 | من 204+400 إلى 204+600 | عينة أرض طبيعية              | A-3     | 8.20%    | NP          | 1.95     | 8.00%           | 21.40% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 2  | 14-02-2023 | من 204+700 إلى 205+020 | عينة تربة (طينيه)            | A-6     | 65.00%   | NP          | 1.65     | 8.50%           | 3.00%  | يوجد           | معمل كلية هندسة المنيا    |
| 3  | 15-02-2023 | 400+204                | عينة 1 من ناتج قطع           | A-2-4   | 10.30%   | NP          | 2.12     | 6.00%           | 30.20% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 4  | 21-02-2023 | من 204+660 إلى 205+040 | عينة أرض طبيعية              | A-3     | 6.90%    | NP          | 1.97     | 7.50%           | 15.10% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 5  | 21-02-2023 | 400+204                | عينة 2 من ناتج قطع           | A-2-4   | 15.00%   | NP          | 2.10     | 6.20%           | 29.40% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 6  | 21-02-2023 | 400+204                | عينة 3 من ناتج قطع           | A-2-4   | 10.95%   | NP          | 2.11     | 6.11%           | 30.00% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 7  | 27-02-2023 | 540+205                | عينة تربة مفككة (سلو)        | A-3     | 2.60%    | NP          | 1.868    | 9.80%           | 8.00%  | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 8  | 27-02-2023 | 360+205                | عينة تربة مفككة (سلو)        | A-3     | 2.40%    | NP          | 1.892    | 9.70%           | 8.20%  | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 9  | 27-02-2023 | 540+205                | عينة تربة مفككة (سلو)        | A-3     | 3.00%    | NP          | 1.876    | 8.80%           | 8.30%  | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 10 | 31-05-2023 | 500+204                | عينة 1 محجر تراب يمين المسار | A-1-b   | 10.60%   | NP          | 2.16     | 6.40%           | 62.40% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 11 | 31-05-2023 | 500+204                | عينة 2 محجر تراب يمين المسار | A-1-b   | 13.50%   | NP          | 2.177    | 6.60%           | 65.90% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 12 | 13-06-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-b   | 14.60%   | NP          | 2.16     | 6.56%           | 35.00% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 13 | 13-06-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-a   | 13.30%   | NP          | 2.173    | 6.40%           | 34.30% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 14 | 20-06-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-b   | 12.90%   | NP          | 2.173    | 6.23%           | 50.00% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 15 | 20-06-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-b   | 10.10%   | NP          | 2.12     | 6.29%           | 29.00% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 16 | 05-07-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-b   | 13.00%   | NP          | 2.148    | 6.58%           | 29.00% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 17 | 05-07-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-a   | 12.30%   | NP          | 2.149    | 6.76%           | 33.00% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 18 | 18-07-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-a   | 13.40%   | NP          | 2.17     | 6.29%           | 45.00% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |
| 19 | 18-07-2023 | 520+205                | محجر تراب يمين المسار        | A-1-a   | 13.50%   | NP          | 2.17     | 6.60%           | 38.20% | لا يوجد        | مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي |

مكتب أ.د.م حسن مهدي  
المكتب الفني  
م/أحمد عزب  
التوقيع/

مكتب أ.د.م هشام حلمي  
م/مروان راتب صميده  
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة  
AQARY EL YOUM  
GENERAL CONTRACTING  
43304  
499-305-337



مذكرة ايضاحيه

العرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع ( أكتوبر - ابوسمبل ) القطاع الثاني ( بني مزار ) منفلوط في المسافه من " الكم ٢٠٤+٣٥٠ الى الكم ٢٠٦+٣٥٠ " بطول ٢ كم ( اتجاه - المنيا ) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذه : عقارى اليوم للمقاولات العامه واستصلاح الاراضى .
  - العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٦٦/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٣ .
  - تاريخ بدا العمل : ٢٩/٨/٢٠٢٣ .
  - تاريخ النهو المقرر : ٢٨/٤/٢٠٢٤ .
  - قيمه العقد الاصلى : ٥.٧٠٠.٠٠٠ ( خمسة مليون وسبعمائنه الف جنيها ) .
- مبررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد الينا خطاب استشارى القطاع الثانى (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييس المعدلة رقم (٢) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود زياده او نقصان فى الكميات المنفذه على الطبيعه عن الكميات المدرجه بالمقاييس الاصليه للعقد ولوجود تغيير فى أسعار البنود وازافه بنود جديده .

الراى

ترى المنطقه موافقه على تعديل المقاييس طبقا لاسعار لما ورد من استشارى المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا فى ٢٠٢٤/١٢/٢٠

بالتب

منايه محله

خطاب الاستشارى

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

أحمد عراقي حسين

مهندس

مهندس

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

تحية طيبة وبعد،

الموضوع بخصوص: مشروع إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 176+700 حتى  
334+800 كم

بالإحالة الى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتك طية المقايسة التقديرية للقطاعات الآتية بعد اعدادها  
ومراجعتها واعتمادها بواسطة استشاري المشروع .

استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من المحطة 204+350 الي المحطة 206+350  
بطول 2 كم بعدد (2) مقايسة معدلة اتجاه المنيا.

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة والتطوير العقاري.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير المشروع الاستشاري

م. أحمد عزب  
مشروع / م. محمد عريب  
11/11/2018

المكتب الفني مكتب أ.د.م. حسن مهدي

م. أحمد عزب  
مشروع / م. محمد عريب  
11/11/2018



مكتب أ.د/حسن مهدي  
للإستشارات الهندسية

## مقاييس معدلة (2)



الهيئة العامة للإستشارات  
والبحوث

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

(صفحة 1 من 2)

القطاع الثاني (بني ملال / منفلوط)

تنفيذ شركة / عقاري اليوم من محطة 204+350 الي 206+350 بطول 2 كم اتجاه المنيا

| رقم البند                       | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة | سعر الفلّة | الكمية | الإجمالي |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------|
| <b>أعمال الإنشائية والتطوير</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |        |          |
| 1                               | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب الممومة تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م2     | 7,0        | 2841,0 | 19887,0  |
|                                 | مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م2     | 7,8        | 2840,0 | 22152,0  |
|                                 | يونيو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |        |          |
| <b>أعمال الحفر</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |        |          |
| 2-1                             | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.                                                                                                                                                                                                                                        | م3     | 23,6       | 3340,0 | 78824,0  |
|                                 | يناير 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م3     | 25,0       | 1680,0 | 167000,0 |
|                                 | فبراير 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م3     | 26,3       | 1110,0 | 29324,0  |
|                                 | مارس 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |          |
| 2-5                             | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تغطية ناتج الحفر بالمقلب بطبقة أتربة بسمك متوسط 20 سم و الفنة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدفقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.<br>- علاوة 2 جنيه /م3 في حالة توريد أتربة لفرشها علي طبقة السفو لامتكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة. | م3     | 35,7       | 6629,0 | 236655,3 |
|                                 | فبراير 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م3     | 36,6       | 2650,0 | 970449,0 |
|                                 | مارس 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م3     | 36,7       | 2122,0 | 77877,4  |
|                                 | أبريل 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م3     | 36,9       | 2122,0 | 78301,8  |
|                                 | مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م3     | 37,4       | 2122,0 | 79362,8  |
|                                 | يونيو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |        |          |

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس عام المشروعات  
المهندس/ مصطفى شعبان  
التوقيع/

مهندس الهيئة  
المهندس/ محمود حسين  
التوقيع/

الإستشاري المشرف  
مكتب أ.د/حسن مهدي

مدير المشروع  
م/ محمد غريب  
التوقيع/

المكتب الفني  
م/ احمد عزب  
التوقيع/

مهندس الشركة المصدرة

المهندس/ محمد  
التوقيع/

43204  
499-305-327

AGARY ELYQUM  
FOR GENERAL CONTRACTING

499-305-327

499-305-327

499-305-327

499-305-327

499-305-327

499-305-327

499-305-327



مكتب أ.د/حسن مهدي  
للإستشارات الهندسية

## مقاييس معدلة (2)



الهيئة العامة للإعانة

أعمال إنشاء الجسر القرابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)

(صفحة 2 من 2)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط)

تنفيذ شركة / عقاري اليوم من محطة 204+350 الي 206+350 بطول 2 كم اتجاه المنيا

| رقم البند                                                                                                                     | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوحدة | سعر الفئة | الكمية  | الإجمالي  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|
| أعمال الدرع Embankment                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |         |           |
| 3-1                                                                                                                           | أعمال تحميل وتوريد ونقل أنربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة وبسلك لا يزيد عن 25 سم أعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالماء الأولوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وخلط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.<br>- والبند لا يشمل القيمة المحجيرة. | 3م     | ٦٦,٦      | ٥٥٢٩,٠  | ٣٦٨٢٣١,٤  |
| مارس 2023                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3م     | ٦٦,٧      | ٥٨٩٠,٠  | ٣٩٢٨٦٣,٠  |
| أبريل 2023                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3م     | ٦٧,٢      | ٥٠٢٥,٠  | ٣٣٧٦٨٠,٠  |
| مايو 2023                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3م     | ٦٨,٢      | ١١٧٨٩,٠ | ٨٠٤٠٠٩,٨  |
| يونيو 2023                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3م     | ٦٨,٥      | ١٣٠٨٨,٠ | ٨٩٦٥٢٨,٠  |
| يوليو 2023                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3م     | ٧١,٥      | ١٥٩٥٦,٠ | ١١٤٠٨٥٤,٠ |
| أغسطس 2023                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |         |           |
| يتم احتساب سعر الإسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة 2023 علي أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كلروري أسعار. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |         |           |
| الإجمالي                                                                                                                      | خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه فقط لأشهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |         | ٥٧٠٠٠٠٠,٠ |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
مهندس الهيئة  
المهندس/ محمود حسين  
التوقيع/

الإستشاري المشرف  
مكتب أ.د/حسن مهدي  
مدير المشروع  
م/ محمود عازب  
التوقيع/

مهندس الشركة المكلّمة  
المهندس/ أحمد عيسى  
التوقيع/

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة (بني سويف)  
السيد/ السيد/ أحمد عيسى  
التوقيع/





**بخصوص :** أعمال الجسر الترابي والأعمال  
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /  
أبو سمبل ) ( القطاع الثاني) في المسافة من كم  
٢٠٤,٣٥٠ الي كم ٢٠٦,٣٥٠ بطول ٢ كم ( اتجاه المنيا)

### السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

#### تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة واستصلاح الاراضي

" عقد رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد ( ٥ ) كرتونة اوراق A4 وعدد ( ٥ ) احبار طابعات يراجع بمعرفة الادارة العامة بمركز المعلومات بالهيئة
- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

أحمد عراقي حسين

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

**تحية طيبة وبعد**

**الموضوع بخصوص:** أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بني مزار - منفوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم 204+350 الى الكم 206+350 اتجاه المنيا.

**الشركة المنفذة:** عقاري اليوم للمقاولات العامة

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (2).

اتجاه المنيا (2024/2023/266) بتاريخ 2023/08/24

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات: (استمارة 50.ع.ح - 2 أصل المستخلص - أصل بيان الأعمال - أصل حصر الأعمال - صور - أصل البرنامج الزمني - أصل محضر استلام الموقع)

وتفصلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس / محمود محمد حسين



مدير عام المشروعات

مهندس مصطفى شعبان البدرى



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / احمد عراقي



مادة اعتماد الطرف  
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والجاري  
قسم : المشروعات  
المبلغ المستحق إلى : شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة واستصلاح الاراضي

المطلوبات عليه ، أو : الكسوف والمرفقة } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : البنك المركزي }  
 { شيك على البنك المركزي في : \_\_\_\_\_ }  
 شيك على الخارج  
 { صاحب الحق أو : \_\_\_\_\_ }  
 { شخص حقيقي أو : \_\_\_\_\_ }  
 يسحب باسم \_\_\_\_\_  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : \_\_\_\_\_

[illegible]

رقم : \_\_\_\_\_  
المختتم ذو التاريخ

۱۰۰

## كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

| عدد                                                                                                                                                                                                         |          | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |     |           |     |              |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----|-----------|-----|--------------|----------|--|
| المرفقات                                                                                                                                                                                                    |          | بيانات                      |     | نوع الخصم |     |              |          |  |
| الاعمال                                                                                                                                                                                                     | رقم      | بند                         | فصل | فرع       | قسم | جنيه         | قرش      |  |
|                                                                                                                                                                                                             |          |                             |     |           |     |              |          |  |
| المبلغ المدين منه المستحق رقم (٢) عليه لعمال المرسى الزراعي<br>الضمان القطر المان من مشروع القطر والكهرباء في السدي<br>الكتور (الكتور) (القطاع الثاني) المانه سكم ١٠٠,٠٠٠<br>١٠٠,٠٠٠ مطلق سكم (١) جته الميا |          |                             |     |           |     | ٦٢٢٤٠,١٠     |          |  |
| مقد رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٢-١٩٩٤                                                                                                                                                                                  |          |                             |     |           |     | إجمالي الأصل | ٦٢٢٤٠,١٠ |  |
| بيانات الاستقطاعات                                                                                                                                                                                          |          |                             |     |           |     | جنيه         | قرش      |  |
| عادي                                                                                                                                                                                                        | إضافي    | دمغة توقيع                  |     |           |     |              |          |  |
| قرش جنيه                                                                                                                                                                                                    | قرش جنيه | قرش                         |     |           |     |              |          |  |
| رسم الدمغة                                                                                                                                                                                                  |          |                             |     |           |     |              |          |  |
| صافي القيمة المطلوب صرفها                                                                                                                                                                                   |          |                             |     |           |     |              |          |  |

## المختتم ذو التاريخ

راجع

رئيس المصلحة

رئيس الادارة العامة

علامة

سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سجل المجزئات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

(أو) بيان المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ جاری \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإيمضاء : \_\_\_\_\_  
الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

٢٠٢ سنة ————— ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف

**مدير او رئيس الحسابات**

## وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣  
٢٠٠٠ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح » ) ————— امضاء الكاتب المنيوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

شيك  
إذن صرف

رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : \_\_\_\_\_ امضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_


(٥) أدرج في كشف \_\_\_\_\_ الشيكات  
رقم : \_\_\_\_\_ إيمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٦) استلمت


شيك

ادعاء طالب أذ كاتر التصدير

في سنة ٢٠٢



شركة عقاري اليوم من المحطة 204+350 الى المحطة 206+350



مكتب أد/حسن مهدي  
للإستشارات الهندسية

مدة تنفيذ العملية 8 شهور

البرنامج الزمني للأعمال لشركة (عقاري اليوم) من المحطة 204+350 الى 206+350

تاريخ استلام الموقع : 29/8/2023

[illegible]

- 1- المعنات المتواجدة في بيان المعنات كالباء لانها أعمال الردم في الوقت المحدد (8 أشهر)
- 2- المعنات المتواجدة في بيان الأعمال كالباء لانها أعمال الحفر في الوقت المحدد (8 أشهر)

مهندس الشركة المنفذة



المكتب الفني

المكتب الاستشاري أ.د.م. حسن مهدي  
مدير المشروع

م/ أحمد عزب  
للتوقيع/

١٠ / محمود غريب  
التوقيع

المهندس المشرف  
م/ محمود محمد حسين

التوقيع/