

۲.۲ _____

رئيس المصلحة



(۱)

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص: اعمال تامين سلامة المرور لمشروع طريق اسسوط

الصحراوي الغربي من القوصية حتى منفلوط بطول ٣٣ كم.

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٧٤.

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق.

نحيط سيادتكم علماً ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعالیه:

١- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع المشروع.

٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع.

٣- لا يوجد عمالة محملة المشروع.

٤- العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للتعيين وإدارة المحاجر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/٠٦

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

مهندس /

إسلام محمد فوزي



محضر إستلام موقع

مشروع اعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق اسيوط الصحراوي الغربى فى المسافة من القوصية حتى منفلوط بطول ٣٣ كم المنطقة السابعة - اسيوط تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير.

بالاشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٧٤) المؤرخ فى (٢٠٢٤/١٢/٢٢) لتنفيذ المشروع عالية.

قد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق (٢٠٢٥/١/١) فى حضور كلا من :-

- ١- المهندس / محمود عبد الغنى مدير عام الصيانه (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
 - ٢- المهندس / شهاب احمد محمد مدير مشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
 - ٣- المهندس / محمد احمد سالم المدير المسؤول (الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير)
- حيث قامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وعالية يكون تاريخ (٢٠٢٥/١/١) هو تاريخ إستلام الموقع للمشروع عالية .
- واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

١- م/شهاب احمد محمد
٢- م/محمد احمد سالم
٣- م / محمود عبد الغنى

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة - اسيوط

مهندس /

"اسلام محمد فوزى"



٣٥٨٨

حصر اعمال
عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق اسبوط الصحراوي الغربى فى المسافة من القوصية حتى منقوط بطول ٣٣ كم
تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
مستخلص رقم (١ جارى)

رقم البند	البيان	اعمال التخطيط	اجمالى م ٢
١	اعمال تخطيط الطريق باليوبيات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١ سم أو ٢ سم وذلك وفقا للمواصفات	٢٧١٠٢,٠٠	٢٧١٠٢,٠٠
	بالمتر المربع		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



خدمه أسوط				
من الكم 8+495 الى الكم 24+985 & من الكم 29+955 الى الكم 40+309				
الموقع	جنب أيمن	محور		جنب أيسر
	19.04	13.95	13.77	18.52
البداية			النهاية	
8+495			24+985	
29+955			40+309	
26,844.00	اجمالى بالمتر الطولي			
467.94	مسطح (1 كم)			
12,561.37	اجمالى المسطح			
توسعه مخرج رامب نفق القوصيه				
اضافه خط متقطع حارة التسارع (م.ط)		اضافه خط محور مخرج الرامب (م.ط)		
550.00		300.00		
مسطح مخرج رامب نفق القوصيه				
52.25	14.00		66.25	
slip ramp km 36.4				
خصم خط متقطع حارة التسارع (م.ط)				
-320.00		الطول بالمتر		
مسطح حاره التسارع				
-30.40		-30.40		
slip ramp km 30				
خصم خط متقطع حارة التباطؤ (م.ط)				
-200.00		الطول بالمتر		
مسطح حاره التباطؤ				
-19.00		-19.00		
محور منفلوط				
خصم خط متقطع حارة التباطؤ (م.ط)		خصم خط متقطع حارة التسارع (م.ط)		
-380.00		-290.00		
مسطح حارات التباطؤ والتسارع				
-36.10		-27.55		
اجمالى المسطح (خدمة أسيوط)		12,514.57		

الهيبه
لشماره

١٢١٢
محمدي

رئيسي أسيوط				
من الكم 8+475 الى الكم 23+310				
الموقع	جنب أيسر	محور		جنب أيمن
	18.93	13.93	13.90	18.85
الطول	النهاية		البداية	
14,835.00	23+310		8+475	
14,835.00	اجمالى بالمتر الطولي			
470.61	مسطح (1 كم)			
6,981.52	اجمالى المسطح			
slip ramp km 9.5 (شامل الخدمة)				
	اضافه 2 خط مستمر جانبيslip ramp(م.ط)	اضافه خط جنب متقطع حارة التسارع (م.ط)	اضافه خط متقطع حارة التباطؤ (م.ط)	
الطول بالمتر	330.00	199.00	309.00	
مسطح ال slip ramp				
171.68	123.42	18.91	29.36	
slip ramp km 36.4				
	خصم خط متقطع حارة التباطؤ (م.ط)			
الطول بالمتر	-250.00			
مسطح ال slip ramp				
-23.75	-23.75			
7,129.45	اجمالى المسطح (رئيسي أسيوط)			

الهينة
السلطان

١٢ المذكر
السلطان

رئيسي القاهرة

من الكم 8+500 الى الكم 23+990

الموقع	جنب أيسر	محور		جنب أيمن
	18.88	14.00	13.80	18.88
الطول	النهاية		البداية	
15,490.00	23+990		8+500	
15,490.00	اجمالي بالمتر الطولي			
470.22	مسطح (1 كم)			
7,283.74	اجمالي المسطح			
slip ramp km 10				
	اضافه 2 خط مستمر جانبي slip ramp (م.ط)	اضافه خط جنب مستمر خارجي حارة التسارع (م.ط)	اضافه خط متقطع حارة التباطؤ (م.ط)	
الطول	245.00	315.00	245.00	
مسطح ال slip ramp				
174.76	91.63	59.85	23.28	
7,458.50	اجمالي المسطح (رئيسي القاهرة)			

مهندس الهيئة


١٢/٢/٢٠٢٠
