



Geos

Agents & Distributors
Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)




مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ١٠٠+٣٤١ الي المحطة ٧٠٠+٣٤١						مشروع
بيان اجماليات للتركيب رقم (٨)						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البيد
	٢٥٦٤٩,٧٤	٢٢٦٣,٧٤	٢٣٣٨٦,٠٠	٢٤٠٢٥,٠٠	ط . م	Items No: 8
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره بالبر ومصبوبه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠سم وتصب بخرسنة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسنة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠كجم/سم٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى واستخدام سائل البنتونيت من نوع (Ultra gel) وبوليبر HP او ما يمثلهم) لسند جوانب الحفر نظرا لطبيعة التربة الخاصة واستخدام مواد الاضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (sika r4pn) او ما يمثلها للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للغصن واتباع كل المواصفات المعقدة لمثل هذا المشاريع والقود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع واللغة تشمل الحفر فى أى نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفنية والصوتيه (ultra sonic) على كامل طول الخازوق (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف					
	٢٥٦٤٩,٧٤	اجمالى ما تم تنفيذه (م . ط)				
	٢٤٠٢٥,٠٠	اجمالى الكمية بالنسبة صرف ٩٥%				
	٦٣٩,٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي عن المدة				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ علاء ابو رحمه
م/ احمد ابو عافيه

الاستشاري العام سيسترا





Geos

Agents & Distributors

Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

حصر الكميات (حفر الخوازيق قطر ٦٠ سم)

مشروع اعمال تدعيم التربة فى المسافة من المحطة ٣٤١+٧٠٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠
القطار السريع منطقة الغربايات

الملاحظات	الاجملى	عدد الخوازيق	طول الخازوق	منسوب قاع الحفر	منسوب الارض الطبيعية	البنيد	Bar Mark
القطاع الاول (D) كم ٣٤١+١٠٠ الى ٣٤١+١٦٠	٢٩٤٨,٦٧	٩٠	٣٢,٧٦	١٨,٢٠-	١٤,٥٦٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محطوره بالبر ومصبوبة بموقعها (bored piles) قطر ٦٠ سم وتصب بخرسقة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع الخط و الدك الميكانيكي على الاقل المقومة المميزة للمكعب القياسي للخرسقة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كم/سم ^٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام سائل البنتونيت من نوع (Ultra gel) وبوليمر HP او ما يمثلهم) لسند جوانب الحفر نظرا لطبيعة التربة الخاصة واستخدام مواد الاضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (sika r4pn) او ما يمثلها للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للغصن واتباع كل المواصفات المعتمدة لمثل هذا المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الى متطلبات الاحمال بالطول السريع واللغة تشمل الحفر فى اى نوع من انواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح او القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفينة والصوتيه (ultra sonic) على كامل طول الخازوقى (والقيس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوقى) على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٨
القطاع الثانى (E) كم ٣٤١+١٦٠ الى ٣٤١+٢٨٥	٥٥٣١,٩٣	١٩١	٢٨,٩٦	١٤,٤٠-	١٤,٥٦٣		
القطاع الثالث (F) كم ٣٤١+٢٨٥ الى ٣٤١+٧٠٠	١٧١٦٩,١٤	٥٩٩	٢٨,٦٦	١٤,١٠-	١٤,٥٦٣		
الاجملى (م . ط)						٢٥٦٤٩,٧٤	

الهيئة العامة للطرق والكبارى


م/ علاء ابو رحمه

٣٤١+٧٠٠

الاستشارى العام سيسترا


م/ احمد ابو عاليه

٣٤١+٧٠٠





С. В. Шенников



(GARBLT)



الهينة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

۱۲۔ مہینہ

الأستشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافيه

11



حصص الكميات (خرساته زائدة نتيجة لوجود جيوب وخنادق بالتربة)

مشروع أعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤١+٧٠٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠

الملاحظات	الفرق	كمية الخرسانة الطبية	كمية الخرسانة الهندسي %٠,٠٥*	أطوال الخوازيق الهندسي	البند	Bar Mark
	٧٥٦,٥٢	٨٧٦٩,٥٠	٨٠١٢,٩٨	٢٥٦٤٩,٧٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقادير الممنونة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي نتيجة لوجود جيوب وخدق بالتربة	١١
	٧٥٦,٥٢					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

امام رضا

الأستشاري العام سييستر

م / أحمد ابو عافيه

Handwritten signature

شركة جیوس للتجارة والمقاولات



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ١٠٠+٣٤١ الي المحطة ٧٠٠+٣٤١

مشروع أعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤١+٧٠٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠							مشروع
بيان اجماليات للبند رقم (١٤)							
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	م ^٣	بالعدد عمل تجربه تحميل على خاوازي قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ١٥٠% منعمل التشغيل والفة تشمل نهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	Items No: 14
	٤,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه (م ^٣)					
	٤,٠٠٠	اجمالي الكمية بنسبة صرف ١٠٠%					
	٤,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي عن المدة					

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/ علاء ابو رحمه

செய்தியை

الأستشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

[Signature]



Geos

agents de Distribution

Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



حصر الكميات (عمل تجربه تحميل على خازوق عامل)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤١+٧٠٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠
القطار السريع منطقة الغربايات

الملاحظات	الكمية	الكمية	الوحدة	البند	Bar Mark
	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل واللغة تشمل نهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	١٤
٤,٠٠٠		الاجمالي (عدد)			

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

م/ اسد البورع

الاستشاري العام سيستر

م/ احمد ابو عافيه





Geos

Agents & Distributors
Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤١+٧٠٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠						مشروع
بيان اجماليات للبند رقم (١٧)						
الملاحظات	الاجملى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند
	٣٧٨,٥٦	٦١,٥٦	٣١٧,٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣م	بمشر لمكب خرقة عتبة للأساسات والبلاطات الانشائية والمقاومة لمسزة لمكب الخرقة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /م ^٣ ولا يقل مضوى الأسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وقلة تشمل كل ما يلزم للنهوض العمل طبقا للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف
	٣٧٨,٥٦					
	٣٦٧,٠٠					
	٥٠,٠٠٠					

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ علاء ابو رحمه
م/ احمد ابو عافيه

الاستشارى العام سيسترا

م/ احمد ابو عافيه





Geos

Agents & Distributors
Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



حصر الكميات (خرسانة عادية - قواعد)					
مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ١٠٠+٣٤١ الى المحطة ٧٠٠+٣٤١					
القطار السريع منطقة الغريباتيات					
الملاحظات	الاجملى	سمك	عرض	طول	البند
	٠,٥٣	٠,١٠	٢,٣٠	٢,٣٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأسس والبلاطات الانتقالية والمقومة المميزة لمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٠٠ كجم/م^٣ واللثة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
	٠,٠٢٨=	٠,١٠		٠,٢٨	
	٠,٥٠٠٧٤				
	٣٧٨,٥٦				
	اجملى القاعدة الواحدة (٣م)				
	اجملى عدد القواعد = ٧٥٦				

١٧

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ علاء ابو رحمه

م/ اسد الله

الاستشاري العام سيسترا

م/ احمد ابو عافيه

م/ احمد ابو عافيه





Geos

Agence de Démolition
Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ١٠٠+٣٤١ الى المحطة ٧٠٠+٣٤١							مشروع
بيان اجماليات للبند رقم (١٨)							
الملاحظات	الاجملى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد
	٢٣١٢,٤١	١٢١٣,٤١	١٠٩٩,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطبقيه عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات والسعر يشمل الغرم الخشبيه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	Items No: 18
	٢٣١٢,٤١					اجملى ما تم تنفيذه (٣م)	
	١٢٠٠,٠٠					اجملى الكمية بنسبة صرف ٩٥%	
	١٠١,٠٠					اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي عن المدة	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ علاء ابو رحمه

١٣ مسعود كجور

الاستشاري العام سيسترا

م/ احمد ابو عافيه

١٣





Geos

Agents & Distributors

Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



حصر الكميات (خرسانة مسلحة - قواعد)						
مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ١٠٠+٣٤١ الى المحطة ١٠٠+٧٤١						
الملاحظات	الاجمالي	سمك	عرض	طول	البند	Bar Mark
	٣,٠٠٩	٠,٧٠	٢,١٠	٢,١٠	بالمنز المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقالومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للكبريتات طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والسعر يشمل القرم الخشبي وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفله لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	١٨
	٠,٠٢٨	٠,١٠	٠,٢٨			
	٣,٠٥٨٧٤					
	٢٣١٢,٤١					
	اجمالي القاعدة الواحدة (٣ م)					
	اجمالي عدد القواعد = ٧٥٦					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

م/ احمد ابو عافيه

الاستشاري العام سيسترا

م/ احمد ابو عافيه

م/ احمد ابو عافيه



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ١٠٠+٣٤١ الي المحطة ٧٠٠+٣٤١							مشروع
بيان اجماليات البند رقم ١٨-١							
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	٢٣١٢,٤١	١٢١٣,٤١	١٠٩٩,٠٠	١٢٠٠,٠٠	م٣	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٤٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (علاوة زيادة ٢٩٠ جنيه / ١٠٠ كجم اسمنت)	Items No ١-١٨
	٢٣١٢,٤١	اجمالي ما تم تنفيذه (م٣)					
	١٢٠٠,٠٠	اجمالي الكمية بنسبة صرف ٩٥%					
	١٠١,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي عن المدة					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

مقام

الأستشارى العام سيسترا

م / أحمد ابو عافيه

[Handwritten signature]




Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: National Authority for Tunnels (NAT)
Casting Date: 14/8/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Smart Ready mix Concrete
Curing condition and storing Smart Ready mix Concrete
The age at which the sample is required to be tested 28 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element Pile No. F1383, F1415, F1429, F1510, F1519
Design grade of concrete 400 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 180
Sand (kg/m³) 690
Gravel size 1 (kg/m³) 515
Gravel size 2 (kg/m³) 515
Add. (kg/m³) 7
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type --
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 12/9/2024
Sample Testing date 12/9/2024
Sample age 29 Days

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8296	225.0	997.9	44.4	452	Pile No. (F1383, F1415, F1429, F1510, F1519)
2	8187	225.0	863.2	38.4	391	
3	8115	225.0	1097.9	48.8	498	
Average Compressive Strength				43.8	447.0	
Standard deviation value				5.23	53.37	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Geos

Agents & Distributors

Civil Engineering Products



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مشروع					
مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤١+٧٠٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠					
القطار السريع منطقة الغربائيات					
بيان اجماليات للبند رقم (٢٠)					
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة
	٧٢٨٥,٣٢	٤٥٢٩,٣٢	٢٧٥٦,٠٠	٧٢٣٠,٠٠	٢م
بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من الببوتومين على البرد بوجه تحضيرى ووجهان للأساسات وجميع الأعمال المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا والقياس هندسى طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.					
Items No: 20					
اجمالى ما تم تنفيذه (٢٣)					
	٧٢٨٥,٣٢				
	٦٩٢١,٠٠				
	٤١٦٥,٠٠				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي عن المدة					
	٦٩٢١,٠٠				
	٤١٦٥,٠٠				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / علاء ابو رحمه

م / احمد ابو عافيه

الاستشارى العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

م / احمد ابو عافيه





Geos

Agents & Distributors

Civil Engineering Products



المهنة العامة

للطرق والكبارى والنقل البرى

(GARBLT)



وزارة النقل

حصر الكميات (عزل البتومين - قواعد)						
مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ١٠٠+٣٤١ الى المحطة ٧٠٠+٣٤١						
الملاحظات	الاجمالي	عدد الوجة	عرض	طول	البند	Bar Mark
	٤,٤١	١,٠٠٠	٢,١٠	٢,١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البتومين على البرد بوجه تحضيرى ووجهان للأساسات وجميع الأعمال المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم تنهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتنهوا العمل كاملا والقبول هندسى طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠
	٥,٨٨	٤,٠٠٠	٠,٧٠	٢,١٠		
	١٠,٢٩٠				اجمالي القاعدة الواحدة (م ٢)	
	٧٢٨٥,٣٢٠				اجمالي عدد القواعد = ٧٠٨	

المهنة العامة للطرق والكبارى

م/ علاء ابو رحمه
م/ مسعود لاطيف

الاستشارى العام سيسترا

م/ احمد ابو عافيه



(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

(الاسكندرية - مرسى مطروح)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى مشروع انشاء القطار السريع (العين السخنة- مطروح) والى عملية
تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من كم
٣٤١+١٠٠ الى كم ٣٤١+٧٠٠ بطول ٦٠٠ م بمنطقة الغربانيات عقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٦٧) تنفيذ شركة جیوس للتجارة والمقاولات

مرفق لسيادتكم طيه المقايضة المعدلة رقم (١) بنفس قيمة المقايضة الاصلية وذلك بعد
موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للمطرق والكباري علي محضر
مفاوضة الشركة علي الاسعار بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ بقيمة (١٤٥,١٨١,٧٥٥) مليون
جنيها فقط لا غير.

والامر مفوض لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً..

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ""

السيد /

تحريرا في ٢٠٢٤/٨/١٨

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

(الاسكندرية - مرسى مطروح)

٢٠٢٤
٨/١٨

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مقايضة معدلة

=====

اسم العملية

مشروع انشاء القطار السريع (العين السخنة-مطروح) والى عملية تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من كم ٣٤١+١٠٠ الى كم ٣٤١+٧٠٠ بطول ٦٠٠ متر بمنطقة الغربانيات

إسم الشركة المنفذة	شركة جيوس للتجارة والمقاولات
قيمة العملية طبقا للعقد	١٤٥,١٨٢,٥٠٠ جنيه
عقد العملية	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٦٧
مدة المشروع طبقا للتعاقد	(٦) شهور
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤/٣/٧
تاريخ النھو الفعلي طبقا للعقد الأصلي	٢٠٢٤/٩/٦
تاريخ النھو الفعلي طبقا لآخر موافقة معتمدة	٢٠٢٤/٩/٦
المقايضة واردة من	المنطقة الخامسة غرب الدلتا
قيمة المقايضة المعدلة	١٤٥,١٨١,٧٥٥ جنيه
قيمة النقص وكذا نسبة النقص عن العقد الأصلي	٠
مبررات المقايضة	
"كميات الاعمال طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر"	
مهندس / علاء أبو رحمة	م (علاء أبو رحمة)
مهندس / محمد حسنى فياض	
مهندس / محمد محمود محمد أبازة	
مهندس محمد كمال حسن غنيم	
عميد / أبوبكر احمد حسن عساف	
السيد العميد المهندس / هانى محمد طه	
مهندس / أيمن محمد متولى	
الأستاذ / تامر بدرت محمود	
مهندس المشروع	
مدير عام المشروع	
مدير عام تنفيذ الكبارى	
مدير عام صيانة الكبارى	
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة	
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	

التوقيع

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

CS CamScanner

مشروع اعمال تدعيم التربة اسفل الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السكينة - الاسكندرية العلمين - مطروح) في المسافة من كم ٢٤١+١٠٠ الى كم ٢٤١+٧٠٠ بطول ٦٠٠ متر بمنطقة الغربانيات
تنفيذ شركة جيوس للتجارة والمقاولات
مطابقة معدلة (١)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفترة	الاجمالي	ملاحظات
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بموقعها CFA قطر ٦٠ سم باستخدام المونة الاسمنتية والقياس من سطح الأرض الطبيعية على ان تتم جميع الاعمال طبقا المواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	١٠	—	—	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بموقعها bored piles قطر ٦٠ سم باستخدام المونة الاسمنتية والقياس من سطح الأرض الطبيعية على ان تتم جميع الاعمال طبقا المواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	١٠	—	—	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم / م ^٣ سمست بورتلاندى نتيجة لوجود جيوب وخرق بالترية	م ^٣	٧٠٠	٢,٨٧٦	٢,٠١٣,٢٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب مونة اسمنتية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي بمحتوى الاسمنت ١٥٠ كجم / م ^٣ سمست بورتلاندى نتيجة لوجود جيوب وخرق بالترية	م ^٣	١٠	—	—	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ
١٣	بالعدد عمل تجرئة تحميل على خازون غير عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ٢٠٠ % من الحمل التصميمي والفترة تشمل الكواح المعنوية المؤقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خازون التجربة الذى يصب خارج الدعائم وكل ما يلزم لنعو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	١	١٢١,٢٤٩	١٢١,٢٤٩	
١٤	بالعدد عمل تجرئة تحميل على خازون عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ١٥٠ % من الحمل التشغيل والفترة تشمل لنعو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	٤	٨٩,٦١٩	٣٥٨,٤٧٦	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالعمل المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمطاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفترة تشمل نزع أى مياه نظير أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنعو العمل طبقا للشروط	م ^٣	٢٠,٠٠٠	١٠٧	٢,١٤٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعملة بنوية في ارض الموقع العام (رمليه او طينية او ترابيه شديده التماسك) والعمل المطلوب والقياس هندسي طبقا لرسومات التنفيذ والفترة تشمل كل ما يلزم لنعو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١	١٢٦	١٢٦	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الأنتقالية والمقاومة المميزة للمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ والفترة تشمل كل ما يلزم لنعو العمل طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٤٤٠	٢,٣٠٧	١,٠١٥,٠٨٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ ولا يقل الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ سمست بورتلاندى عالى او مقاوم للتكرينات طبقا للشروط والمواصفات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والسعر يشمل الغرم الخشبيه وكل ما يلزم لنعو العمل كاملا طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفترة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	١,٢٠٠	٤,٠٤٤	٤,٨٥٢,٨٠٠	

مهندس الهيئة
م / علاء ابو رحمة

مهندس الشركة

م. اس. يوسف

مشروع اعمال تدعيم التربة اسفل الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السبخة - الاسكندرية العلمين - مطروح) في المسافة من كم ١٠٠+٢٤١ الى كم ٧٠٠+٢٤١ بطول ٦٠٠ متر بمنطقة الغربانيات
تنفيذ شركة جيوس للتجارة والمقاولات
مقايضة معدلة (١)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفترة	الاجمالي	ملاحظات
١.١	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاحجار طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	م٣	١,٢٠٠	١٤٥	١٧٤,٠٠٠	
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفنية تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة ومحمل على الفئة كراسي تثبيت الطبقات العلوية للتسليح والتخانات بين الاسياخ والاوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٥٥٥	٧٥,٥١٨	٤١,٩١٢,٤٩٠	
٢٠	بالطن المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البونومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان للأساسات وجميع الاعمال المدقونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا والتفاس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧,٢٣٠	٦٩	٤٩٨,٨٧٠	
الاجمالي						مائة وخمسة وأربعون مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً لا غير

ملاحظات:-
١ - في حالة المرور على الشركة الوطنية للبناء وتنمية وإدارة الطرق بصفاء اسعار القائمة قيمة لتعصيل رسوم الكارة والموازين طبقا للامانة الشركة الوطنية كالتالي:

اعمال توريد الاتربة يتم احتسابه مبلغ ١٢ جنيه / م٣ هتسي

اعمال طبقات الاساسي يتم احتسابه مبلغ ٢٥ جنيه/م٣ هتسي

اعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم احتسابه مبلغ ٣٠ جنيه /م٣

يعق لشركة صرف فروق الاسعار سواء بالزيادة او النقصان للبند السنوه عليها بالتعادل طبقا لشرة الارقام القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة

والاحصاء طبقا لنسب التاثير المقدمة من الشركة من تاريخ التعادل

٢. يعق لشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة عن بند التعادل التي تدخل في مكوناتها مواد محبيرة .

٣. تم تأجيل التفاوض على الاسعار الخاصة بالبند (١٢.١.١) لعين تحديد الشراطات التنفيذ الخاصة بتلك البند على ان يتم صرفها بنسبة ٩٥ ٪ من السعر التقديري لعين المطاوعة

مهندس الشركة

مهندس الهيئة
م/ علاء ابو رحمة
م/ محمد حسني قباض
مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
(الاسكندرية - مرسى مطروح)

"هاني محمد محمود طه"



SUBMISSION of TEST RESULTS



الهيئة العامة
للمواصلات والكباري
(GARB)



Geos

Agents & Distributors
Civil Engineering Products

Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Al-Gharbaniyat 341+100 341+400		Geos		A&A Consultants	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time	
	ENG: Samouel Ghaly		18/12/2024		
Contractor UIR Reference	GH-GEOS-SYS-STR-TRF- 427				Revision : 00
Received by (ER) Employers Representative	Name	Sign	TRF	DD	MM
	ENG: HAMOUDA ALI			18	12
				YY	HH
				11	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Technical report on the results of pile compression load test			
	PILE NO : F 1373			
Location of Test	in site			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1				
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng/ Samouel Ghaly		18/12/2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	Eng/ Hamouda Ali			A

* Alignment / Bridges / Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Client
**National Authority for
Roads and Bridges**

Consultant
« SYSTRA »

Contractor
Geos Company
Project Name

**Electric Express Train Al Ain Sokhna, the
New Administrative Capital, Alamein
From ST 341 + 100 to ST 341 + 700**

**Technical Report
On The Results Of Pile Compression
Load Test For pile No "F1373"**

(December 2024)



CONSULTING CIVIL ENGINEERS

Dr. Ibrahim Ebeido – Dr. Tarek Ebeido

13 Stanly Bay St, Stanly

Main office: Fourth Floor , Laboratories: First Floor.

Alexandria – Egypt.

Tel & Fax: +(203) 5457001 - 5454696

TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction.....	1
2.	Specifications of Tested Pile.....	1
3.	Pile Load Test.....	2
4.	Analysis of Results.....	3
5.	Conclusions.....	5
Appendix "A"	Results of Pile Load Test.....	
Appendix "B"	Analysis of Pile Load Test Results.....	



1. Introduction

- The purpose of this report is to present the study of the results of a pile compression load test performed for a working pile number "F1373" at the site of : " Electric Express Train"
- This report includes analysis for the results of the pile load test according to the ASTM Standards & The Egyptian code.
- The allowable pile working load shall be estimated taking into consideration the allowable settlement. Modified Chin method shall be used to estimate the pile ultimate load.

2. Specifications of Tested Pile

- The tested pile is a working pile and was executed according to the following specifications:-
 - Pile Length = 26.50 meters.
 - Pile Diameter = 0.6 meters.
 - Working Load = 220 ton.
 - Test load = 330 ton.



3. Pile Load Test

- Load test was performed on a working pile. The load test was conducted by the pile contractor and under the supervision of the project's consultant. Test results were delivered to us.
- The load test started on December 15th, 2024. The pile was loaded to a load represents 1.5 times the working load (220).
- Test results are presented in Appendix (A).



4. Analysis of Results

4.1- Settlement

- The results were analyzed and the relationship between the load and the settlement was detected and is presented in Appendix (B).
- The results of the test can be summarized as follows:-
 - Pile Diameter = 600 mm.
 - Pile Length = 26.50 meters.
 - Settlement at Working Load (220 ton) = 1.275 mm.
 - Settlement at 1.5 Working Load (330 ton) = 2.802 mm.
 - Settlement After the Complete Removal of Load = 0.867 mm.
- The pile Settlement after 12 hours from applying the test load should not exceed the allowable settlement (So) where :-

$$S_o = 0.02d + 0.5Q L / (E.A.)$$

Where :

d = Pile diameter.



-3-

$Q = 1.5$ the Pile working load.

E = Modulus of Elasticity of Concrete.

A = Pile Cross - Sectional area.

- Applying The Previous equation ,The allowable Settlement shall be as follows:-

Pile Diameter (mm.)	Pile Legth (m.)	Working Load (Ton)	So (mm)
600	26.50	220	23.5

- It can be observed that the Settlement at 1.5 the working load does not exceed the allowable settlement.



4.2- Calculation of the Allowable Pile Working Load

- Modified Chin method was used to calculate the ultimate capacity of the pile and hence the allowable pile working load was estimated by applying a factor of safety of 2 as follows:-

Method	Pile Ultimate capacity- Q_{ult} (ton)
Modified Chin Method	452

- Therefore the pile allowable working load Q_{all} :

$$Q_{all} = \frac{Q_{ult}}{2} = \frac{452}{2} = 226 \text{ ton.}$$

5. Conclusions

- Based on the analysis and study of pile load test results it is concluded that tested pile can safely carry a design allowable working load of 220 ton (Two hundreds and Twenty).



APPENDIX (A)

RESULTS OF PILE LOAD TEST

PILE LOADING TEST REPORT

Project Name	مشروع البنية التحتية	Pile Type	تأريض
Owner		Pile Dia	26.5
Contractor	الشركة العامة للإنشاءات	Effective Pile Length	60
Supervision	مهندس	Working Load	220
Sub-Contractor	شركة	Testing Load	330
Test Date	15-12-2024	Pile NO	F1373

Loading

26.2-2024

Percent %	Date	Load		Time		Settlement (mm)				Average (mm)
		bar	ton	hr	min	C1	C2	C3	C4	
						mm	mm	mm	mm	
25%		83	55		1	0.15	0.18	0.17	0.15	
					5	0.12	0.20	0.18	0.11	
					10	0.14	0.22	0.19	0.12	
					20	0.17	0.24	0.20	0.14	
					40	0.18	0.26	0.22	0.16	
					60	0.21	0.28	0.24	0.17	
50%		166	110		1	0.37	0.42	0.39	0.32	
					5	0.38	0.44	0.40	0.33	
					10	0.40	0.45	0.42	0.35	
					20	0.41	0.46	0.43	0.36	
					40	0.42	0.48	0.45	0.38	
					60	0.44	0.49	0.47	0.40	
75%		249	165		1	0.75	0.82	0.86	0.71	
					5	0.76	0.84	0.88	0.72	
					10	0.78	0.86	0.91	0.74	
					20	0.80	0.88	0.93	0.76	
					40	0.82	0.89	0.95	0.78	
					60	0.84	0.91	0.97	0.80	
100%		332	220		1	1.06	1.12	1.18	1.06	
					5	1.10	1.17	1.20	1.08	
					10	1.12	1.19	1.22	1.10	
					20	1.14	1.22	1.23	1.12	
					40	1.17	1.24	1.24	1.16	
					60	1.18	1.26	1.27	1.18	
					90	1.22	1.28	1.31	1.21	
					120	1.24	1.28	1.33	1.23	
					150	1.26	1.28	1.33	1.23	
					180	1.26	1.28	1.33	1.23	

PILE LOADING TEST REPORT

Project Name		Pile Type	
Owner		Pile Dia	
Contractor		Effective Pile Length	
Supervision		Working Load	
Sub-Contractor		Testing Load	
Test Date		Pile NO	

Loading

Percent %	Date	Load		Time		Settlement (mm)				Average (mm)
		bar	ton	hr	min	C1	C2	C3	C4	
						mm	mm	mm	mm	
125%		415	275		1	1-48	1-53	1-59	1-42	
					5	1-50	1-55	1-61	1-44	
					10	1-52	1-57	1-63	1-46	
					20	1-54	1-60	1-65	1-47	
					40	1-57	1-63	1-68	1-49	
					60	1-58	1-65	1-71	1-53	
					90	1-62	1-68	1-74	1-55	
					120	1-65	1-71	1-78	1-57	
					150	1-65	1-71	1-78	1-57	
					180	1-65	1-71	1-78	1-57	
150%		498	330		1	2-24	2-37	2-42	2-18	
					5	2-27	2-40	2-45	2-21	
					10	2-30	2-44	2-47	2-22	
					20	2-34	2-46	2-49	2-25	
					40	2-37	2-48	2-52	2-28	
					60	2-39	2-50	2-55	2-31	
					90	2-41	2-53	2-59	2-34	
					120	2-43	2-56	2-61	2-38	
					150	2-45	2-58	2-65	2-41	
					180	2-48	2-60	2-68	2-44	
					240	2-52	2-63	2-73	2-48	
					300	2-54	2-66	2-75	2-48	
					360	2-56	2-68	2-77	2-51	
					420	2-59	2-71	2-81	2-54	
					480	2-61	2-73	2-84	2-58	
					540	2-64	2-77	2-86	2-60	
					600	2-67	2-81	2-89	2-63	
					660	2-69	2-84	2-91	2-66	
					720	2-74	2-86	2-95	2-68	

PILE LOADING TEST REPORT

Project Name		Pile Type	
Owner		Pile Dia	
Contractor		Effective Pile Length	
Supervision		Working Load	
Sub-Contractor		Testing Load	
Test Date		Pile NO	

Unloading

Unloading											
Percent %	Date	Load		Time		Settlement				Average (mm)	
		bar	ton	hr	min	C1	C2	C3	C4		
						mm	mm	mm	mm		
125%		412	272		1	2.57	2.68	2.74	2.47		
					15	2.55	2.66	2.73	2.45		
100%		332	220		1	2.27	2.32	2.48	2.18		
					15	2.25	2.30	2.46	2.16		
75%		249	165		1	1.74	1.77	2.07	1.71		
					15	1.72	1.75	2.05	1.70		
50%		166	110		1	1.34	1.30	1.77	1.45		
					15	1.34	1.30	1.77	1.45		
25%		83	55		1	0.91	1.01	1.54	1.20		
					15	0.91	1.01	1.54	1.17		
0							0.77	0.82	1.10	0.87	
							0.75	0.81	1.07	0.85	
							0.75	0.80	1.07	0.85	
							0.75	0.80	1.07	0.85	


APPENDIX (B)

ANALYSIS OF PILE LOAD TEST RESULTS

Table (1): Results of Loading Test

Loading%	Load (ton)	AVERAGE SETTLEMENT
0%	0	0
25%	55	0.225
50%	110	0.45
75%	165	0.88
100%	220	1.275
125%	275	1.677
150%	330	2.802
125%	275	2.597
100%	220	2.292
75%	165	1.805
50%	110	1.465
25%	55	1.157
0%	0	0.867


Load-Displacement Relationship



**Table (2) : Calculations according to Chin and
modified chin method**

Load (ton)	Settlement (mm)	S/Q *100
0	0	0
55	0.225	0.409
110	0.45	0.409
165	0.88	0.533
220	1.275	0.580
275	1.677	0.610
330	2.802	0.849

Modified Chin Method



SUBMISSION of TEST RESULTS



الهيئة العامة
لنقل و البنية التحتية
(GARF)



Geos

Agents & Distributors
Civil Engineering Products

Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
AL-Gharbaniyat 341+100 341+400		Geos		A&A Consultants	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time	
	ENG: Samouel Ghaly		01/10/2024		
Contractor UIR Reference	GH-GEOS-SYS-STR-TRF- 372				Revision : 00
Received by (ER) Employers Representative	Name	Sign	TRF	DD	MM
	ENG: HAMOUDA ALI		01	10	2024
				YY	MM
				11	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH TEST RESULT (7&28 DAYS) FOR				
	PILE NO :	F 1382	F 1395	F 1407	F 1516
	CASTED AT	19/08/2024 _BATCH PLAN (SMART)			
Location of Test	EGYPT _JABAN UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY				
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks	
1	C400/460	(7&28) DAYS - COMPRESSIVE STRENGTH	ATTACHED		
2					
3					
4					
5					

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS			
Organisation	Name	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng/ Samouel Ghaly	01/10/2024	A
Designer			A
GARB *			
Employers Representative	Eng/ Hamouda Ali		A

* Alignment / Bridges, Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



Technical Report

Cube Compressive Strength

(Pile No. F 1382, F 1395, F 1407, F 1516)

(7 days)

19/8/2024

Project

ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa - Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

Geos for Trading and Contracting

(August 29, 2024)





Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: National Authority for Tunnels (NAT)
Casting Date: 19/8/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Smart Ready mix Concrete
Curing condition and storing Smart Ready mix Concrete
The age at which the sample is required to be tested 7 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element Pile No. F 1382, F 1395, F 1407, F 1516
Design grade of concrete 400 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 180
Sand (kg/m³) 690
Gravel size 1 (kg/m³) 515
Gravel size 2 (kg/m³) 515
Add. (kg/m³) 7
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type --
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 29/8/2024
Sample Testing date 29/8/2024
Sample age 10 Days

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8260	225.0	888.2	39.5	403	Pile No. (F 1382, F 1395, F 1407, F 1516)
2	8117	225.0	<u>410.1</u>	<u>18.2</u>	<u>186</u>	
3	8081	225.0	878.1	39.0	398	
Average Compressive Strength				39.3	400.2	
Standard deviation value				0.32	3.24	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(Piles No. F 1382, F 1395, F 1407, F 1516)

(28 days)

19/8/2024

Project

ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa - Borg El Arab - Alexandria



Prepared for

Geos for Trading and Contracting

(September 22, 2024)





Cube Compressive Strength Report


Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: National Authority for Tunnels (NAT)
Casting Date: 19/8/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Smart Ready mix Concrete
Curing condition and storing Smart Ready mix Concrete
The age at which the sample is required to be tested 28 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element Piles No. F 1382, F 1395, F 1407, F 1516

Design grade of concrete 400 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 180
Sand (kg/m³) 690
Gravel size 1 (kg/m³) 515
Gravel size 2 (kg/m³) 515
Add. (kg/m³) 7
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type --
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 22/9/2024
Sample Testing date 22/9/2024
Sample age 34 Days


No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8284	225.0	869.1	38.6	394	Piles No. (F 1382, F 1395, F 1407, F 1516)
2	8059	225.0	987.1	43.9	447	
3	8066	225.0	851.8	37.9	386	
Average Compressive Strength				40.1	409.1	
Standard deviation value				3.27	33.37	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar



SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line		Location Name		Contractor Company		Designer Company		
		AL-Gharbaniyat 341+100 341+400		Geos		ABA Consultants		
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time				
	ENG: Samouel Ghaly		01/10/2024					
Contractor UIR Reference		GH-GEOS-SYS-STR-TRF- 370				Revision : 00		
Received by (ER) Employers Representative	Name	Sign	TRF	DD	MM	YY	HH	MM
	ENG: HAMOUDA ALI			01	10	2024	11	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	COMPRESSIVE STRENGTH TEST RESULT (7&28 DAYS) FOR PILE NO : F 1394 F 1414 F 1512 F 1515 CASTED AT 17/08/2024 _BATCH PLAN (SMART)			
Location of Test	EGYPT _JABAN UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	C400/460	(7&28) DAYS – COMPRESSIVE STRENGTH	ATTACHED	
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng/ Samouel Ghaly		01/10/2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	Eng/ Hamouda Ali			A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



Technical Report

Cube Compressive Strength

(Pile No. F 1394, F 1414, F 1512, F 1515)

(7 days)

17/8/2024

Project

ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa - Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

Geos for Trading and Contracting

(August 29, 2024)





Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: National Authority for Tunnels (NAT)
Casting Date: 17/8/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Smart Ready mix Concrete
Curing condition and storing Smart Ready mix Concrete
The age at which the sample is required to be tested 7 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element Pile No. F 1394, F 1414, F 1512, F 1515
Design grade of concrete 400 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 180
Sand (kg/m³) 690
Gravel size 1 (kg/m³) 515
Gravel size 2 (kg/m³) 515
Add. (kg/m³) 7
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type --
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 29/8/2024
Sample Testing date 29/8/2024
Sample age 12 Days

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	7965	225.0	800.4	35.6	363	Pile No. (F 1394, F 1414, F 1512, F 1515)
2	7998	225.0	841.4	37.4	381	
3	7972	225.0	847.6	37.7	384	
Average Compressive Strength				36.9	376.1	
Standard deviation value				1.14	11.62	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(Piles No. F 1394, F 1414, F 1512, F 1515)

(28 days)

17/8/2024

Project


ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa - Borg El Arab - Alexandria

Prepared for

Geos for Trading and Contracting

(September 22, 2024)





Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: National Authority for Tunnels (NAT)
Casting Date: 17/8/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Smart Ready mix Concrete
Curing condition and storing Smart Ready mix Concrete
The age at which the sample is required to be tested 28 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element Piles No. F 1394, F 1414, F 1512, F 1515

Design grade of concrete 400 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 180
Sand (kg/m³) 690
Gravel size 1 (kg/m³) 515
Gravel size 2 (kg/m³) 515
Add. (kg/m³) 7
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type --
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 22/9/2024
Sample Testing date 22/9/2024
Sample age 36 Days


No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8325	225.0	1083.2	48.1	491	Piles No. (F 1394, F 1414, F 1512, F 1515)
2	8111	225.0	930.1	41.3	422	
3	8184	225.0	920.4	40.9	417	
Average Compressive Strength				43.5	443.2	
Standard deviation value				4.06	41.39	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar



SUBMISSION of TEST RESULTS




Geos

Agents & Distributors
Civil Engineering Products

Green Line

Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company							
AL-Gharbaniyat 341+100 341+400		Geos		A&A Consultants							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date		Time						
	ENG: Samouel Ghaly		01/10/2024								
Contractor UIR Reference		GH-GEOS-SYS-STR-TRF- 369					Revision : 00				
Received by (ER) Employers Representative	Name	Sign		TRF	DD	MM	YY	HH	MM		
	ENG: HAMOUDA ALI				01	10	2024	11	00		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test		COMPRESSION STRENGTH TEST RESULT (7&28 DAYS) FOR				
		PILE NO :	F 1383	F 1415	F 1429	F 1510 F 1519
Location of Test		CASTED AT 14/08/2024 _BATCH PLAN (SMART)				
		EGYPT _JABAN UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY				
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks		
1	C400/460	(7&28) DAYS – COMPRESSION STRENGTH	ATTACHED			
2						
3						
4						
5						

Comments by:

Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng/ Samouel Ghaly		01/10/2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	Eng/ Hamouda Ali			A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



Technical Report

Cube Compressive Strength

(Pile No. F 1383, F 1415, F 1429, F 1510, F 1519)

(7 days)

14/8/2024

Project

ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa - Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

Geos for Trading and Contracting

(August 21, 2024)





Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: National Authority for Tunnels (NAT)
Casting Date: 14/8/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Smart Ready mix Concrete
Curing condition and storing Smart Ready mix Concrete
The age at which the sample is required to be tested 7 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element Pile No. F 1383, F 1415, F 1429, F 1510, F 1519
Design grade of concrete 400 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 180
Sand (kg/m³) 690
Gravel size 1 (kg/m³) 515
Gravel size 2 (kg/m³) 515
Add. (kg/m³) 7
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type --
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 21/8/2024
Sample Testing date 21/8/2024
Sample age 7 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8185	225.0	958.1	42.6	434	Pile No. (F 1383, F 1415, F 1429, F 1510, F 1519)
2	8096	225.0	968.8	43.1	439	
3	8244	225.0	912.5	40.6	414	
Average Compressive Strength				42.1	428.9	
Standard deviation value				1.33	13.55	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(Pile No. F1383, F1415, F1429, F1510, F1519)

(28 days)

14/8/2024

Project

ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa Borg Al Arab - Alexandria

أمين عام الجامعة
محاسب / جهاد منبجى حسن

Prepared for

Geos for Trading and Contracting

(September 12, 2024)





Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: National Authority for Tunnels (NAT)
Casting Date: 14/8/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Smart Ready mix Concrete
Curing condition and storing Smart Ready mix Concrete
The age at which the sample is required to be tested 28 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element Pile No. F1383, F1415, F1429, F1510, F1519
Design grade of concrete 400 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 180
Sand (kg/m³) 690
Gravel size 1 (kg/m³) 515
Gravel size 2 (kg/m³) 515
Add. (kg/m³) 7
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type --
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 12/9/2024
Sample Testing date 12/9/2024
Sample age 29 Days

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8296	225.0	997.9	44.4	452	Pile No. (F1383, F1415, F1429, F1510, F1519)
2	8187	225.0	863.2	38.4	391	
3	8115	225.0	1097.9	48.8	498	
Average Compressive Strength				43.8	447.0	
Standard deviation value				5.23	53.37	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar



Test Results

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



مجلس إدارة
محافظة الإسكندرية
ALASKANDRIA



Geos

Agents & Distributors
Civil Engineering Products

Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Electrical Express Train Project - 5th Sector Gharbanyat Village Track - Borg El Arab - Alexandria		GEOS		A&A CONSULTANTS	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	ENG : SAMOUEL GHALY		10-12-2024		
Contractor TRF Reference	GH-GEOS-SYS-STR- TST -08			Revision: 00	
Received by ER	Name	Sign	TST	DD	MM
	ENG : HAMOUDA ALI			YY	HH
				10	12
				2024	11
					00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	MECHANICAL AND CHEMICAL TESTS FOR STEEL REINFORCEMENT – GRADE (B500 DWR) FOR (16 MM DIAMETER) SUPPLIED BY EGYPTIAN STEEL COMPANY			
Location of Test	ALEXANDRIA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING- PROPERTIES AND STRENGTH MATRIAL LAB			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1				
2				
3				
4				
5				
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Designation	Date	A-AWC-R
Contractor Engineer	ENG : SAMOUEL GHALY			10-12-2024	A
Contractor QA/QC					A
GARB*					
Employers Representative	ENG : HAMOUDA ALI		QA/QC		A

* Alignment/Bridges: Culvert only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكبارى / الهيئة القومية
- الاستشارى العام: شركة SYSTAR
- الشركة المنفذة: شركة جيوس للتجارة والمقاولات
- المشروع: القطار الكهربائى السريع القطاع الخامس الغربانيات / برج العرب
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين- رمز الحديد EGS
- توريد العينات: 2024/11/13

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخصوع (k.N)	إجهاد الخصوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	الشى على البارد	ملاحظات
1	16	201.06	114.32	569	145.14	722	1.27	23.8	1.506	✓	
2	16	201.06	111.35	554	143.16	712	1.29	21.3	1.520	✓	
3	16	201.06	111.41	554	143.10	712	1.28	23.8	1.545	✓	

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون اننى مسئولية على المعمل.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

أ.د. حافظ السيد التيمنى

تحريرا فى : 2024/11/25

رقم التقرير

٧٨٩٩



تاريخ التقرير : ٢٠٢٤/١١/١٤

الشركة المنفذة : شركة جيوس للتجارة والمقاولات.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري/الهيئة القومية للاتفاق.
المشروع : القطار السريع القطاع الخامس الغربائيات / برج العرب الإسكندرية.
الإستشاري العام : شركة SYSTRA.
العينات : جزء من حديد مشرشر المصريين قطر ١٦ مم (٢) والموردة بمعرفتك للوحده الخاصة بهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن ومعرفة نوع المعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة بهندسة الإنتاج غير مسئولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.296	0.323	0.84	0.002	0.001	0.133	0.031	0.121	0.55	0.001	97.373

يتضح من نتائج التحليل السابقة أن العينة المختبرة من الصلب ضمن الرتب المحتملة B500DWR / B420DWR وذلك طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م ٢٠٢٢/٢-٢٠٢١، الأيزو ٢٠١٩/٢-٢٠١٩ للصلب المستخدم في تسليح الخرسانة - الأسياخ ذات الفتوات (المشرشر).


ملحوظة:

يجب إجراء الاختبارات الميكانيكية للتأكد من الرتبة لاستكمال متطلبات الموصفة القياسية.

المشرف

د. محمد عبد الرزاق أنور أحمد

محمّد (رأيه آخر آخر)



Customer : 11

Plant No: Almotahda

Site No.

ExitTime 10:39

k b

09/01/2024

DELIVERY NOTE 17576

Truck 36

Driver

4036

Quantity m3 1

Mix Name: 460ss

Concrete Grade

W/C ratio:

Manufacturer Description	cbm	Aggregate Moisture	sand(0-5) A/Mol 0.0%	AGG 1 A/Mol 0.0%	Agg 2 A/Mol 0.0%	OPC1	Water	ADD 2
Set value s	1.00	0kg	740kg	525kg	525kg	460kg	160.0kg	7.00kg
Act. values	1.00	25	737kg	511kg	518kg	461kg	159.9kg	7.39kg
Sum actual	1.00	0kg	737kg	511kg	518kg	461kg	159.9kg	7.39kg
Sum set va	1.00		740kg	525kg	525kg	460kg	160.0kg	7.00kg
Deviation %			-0.5	-2.7	-1.4	0.2	-0.1	5.6
Deviation Kg			-3kg	-14kg	-7kg	1kg	-0.1kg	0.39kg



Technical Report

Cube Compressive Strength

(R.C. Trial Mix)

(7 days)

9/1/2024

Project

ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa - Borg Al Arab - Alexandria


Prepared for

Geos for Trading and Contracting

(January 17, 2024)



يتمتع
أمين على الجامعة
لواء الأمن / أمانة فنت






Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: Egypt-Japan University for Science and Technology
Casting Date: 9/1/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested 7 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element R.C. Trial Mix
Design grade of concrete 400 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 160
Sand (kg/m³) 740
Gravel size 1 (kg/m³) 525
Gravel size 2 (kg/m³) 525
Add. (kg/m³) 8
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type R4PN
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 17/1/2024
Sample Testing date 17/1/2024
Sample age 8 Days

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8193	225.0	1012.3	45.0	459	R.C. (Trial Mix)
2	8101	225.0	1105.3	49.1	501	
3	8236	225.0	1179.7	52.4	535	
Average Compressive Strength				48.8	498.1	
Standard deviation value				3.73	38.00	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Egypt-Japan University of Science and Technology
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
エジプト日本科学技術大学

Civil Engineering Testing &
Consulting Unit

وحدة اختبارات واستشارات الهندسة
المدنية

Technical Report

Cube Compressive Strength

(R.C. Trial Mix)

(28 days)

9/1/2024

Project



ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Al-gharbanaa - Borg Al Arab - Alexandria

٢٠٢٤

Prepared for

Geos for Trading and Contracting

E-JUST CSTC Unit

(February 7, 2024)

بمكتب
أمين عام الجامعة
لواء الهندسة / أسامة فتحي



Cube Compressive Strength Report

Company : Geos for Trading and Contracting
Owner: Egypt-Japan University for Science and Technology
Casting Date: 9/1/2024 As mentioned by the company
Ready mix concrete supplier Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested 28 days
Project ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Structural element R.C. Trial Mix
Design grade of concrete 400 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 460
Water (kg/m³) 160
Sand (kg/m³) 740
Gravel size 1 (kg/m³) 525
Gravel size 2 (kg/m³) 525
Add. (kg/m³) 8
Cement Type OPC (Provided by the company)
Additives type R4PN
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 7/2/2024
Sample Testing date 7/2/2024
Sample age 29 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8067	225.0	1383.8	61.5	627	R.C. (Trial Mix)
2	8147	225.0	1180.2	52.5	535	
3	8142	225.0	1105.4	49.1	501	
Average Compressive Strength				54.4	554.3	
Standard deviation value				6.40	65.31	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy



Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar

وحدة اختبارات واستشارات الهندسة المدنية
E-JUST CTEC Unit