

محضر استلام موقع

مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادس والاربعين بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الى الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول 244.597 م (أعمال الردم وأعمال Technic Block من منسوب (- 10 م) من منسوب الفرمة حتى منسوب (- 8 م) من منسوب الفرمة) (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 750 / 2024 / 2025 بتاريخ 26 / 02 / 2025

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم السبت الموافق 01 / 03 / 2025 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

-1 السيد المهندس / كارم امام سلامه

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

-2 السيد المهندس / احمد ابو دققة

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

-3 السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس الشركة المنفذة

-1 السيد المهندس / سعد سالم سعد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 01 / 03 / 2025 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

3-

2-

1-

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- سعد سالم

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكاه

عن عملية: استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ الى الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ بطول ٣٠٣ م والممسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٢ الى الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Technical Block من منسوب (- ١٠ م) من منسوب الفرمة حتى منسوب (- ٨ م) من منسوب الفرمة) (بالأمر المباشر)

بالمتر المكعب اعمال تحمل وtorيد و نقل اتية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب الفرمة ٢- من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الأصولي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهرباسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات العرضية النموذجية والقطاعات التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

- مسافة النقل حتى ٢ كم .
- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .
- البند لا يشمل قيمة المادة المحجرية .

رقم البند وبيانه : (١)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكاه

الكمية بالعقد	بيان الاعمال بالعقد	المحطة	٣م	٣م	مقدار العمل السابق	٢٧٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣م
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	الاجمالى		٢٣١٩٢,٩٢	٢٣١٩٢,٩٢	الاجمالى
						٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	
						٢٣١٩٢,٩٢	٢٣١٩٢,٩٢	
						٢٣١٩٢,٩٢	٢٣١٩٢,٩٢	

يعتمد،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا

عن الشركة



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٧٥٠)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر التراقي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الى الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الى الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Block من منسوب - ١٠ م) من منسوب الفرمة حتى منسوب (- ٨ م) من منسوب الفرمة (بالأمر المباشر)

بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية واماكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥. كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جواب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	رقم البند وبيانه : (٦)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه

الكمية بالعقد	بيان الاعمال بالعقد	المحطة	٣م	مقدار العمل السابق	٣م	الاجمالي ٣م	٣م
بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية واماكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥. كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جواب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بيان الاعمال بالعقد	المحطة	٢١٣+٧٦٠	٢١٤+٠٠٠	١٨٨٦٣,٩٩	١٨٨٦٣,٩٩	الاجمالي ٣م
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		١٨٨٦٣,٩٩	٠,٠٠	اجمالي
					١٨٨٦٣,٩٩	١٨٨٦٣,٩٩	
					١٨٨٦٣,٩٩		

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقique

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا

عن الشركة

عن عملية: استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ إلى الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمدورة ٢١٤+٠٢٠ إلى الكم ٢١٤+٧٧٥,٤٠٣ بطول ٤٤,٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Block Technicl من منسوب ١٠ - م من منسوب الفرمة حتى منسوب ٨ - م) من منسوب الفرمة (بالأمر المباشر)

المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢٪: ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الدملك الميكانيكي للوصول إلى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة نقل ٤٠ كم
- يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم
- يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم
- السعر يشمل قيمة المواد المحجرية ولا يشمل رسوم الكارتات والموازين.
- يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت.

رقم البند وبيانه : (٩)

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالعقد	بيان الاعمال بالعقد	المحطة	٣م	مقدار العمل السابق	٣م	الاجمالي ٣م	٣م
المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢٪: ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الدملك الميكانيكي للوصول إلى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		-		-		-	
-		مسافة نقل ٤٠ كم		-		-	
-		تم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم		-		-	
-		تم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم		-		-	
-		السعر يشمل قيمة المواد المحجرية ولا يشمل رسوم الكارتات والموازين.		-		-	
-		تم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت.		-		-	
الاجمالي		اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٥٨١٣,١٥		٥٨١٣,١٥		٥٨١٣,١٥		٥٨١٣,١٥	
٠٠٠		٠٠٠		٠٠٠		٠٠٠	
٥٨١٣,١٥		٥٨١٣,١٥		٥٨١٣,١٥		٥٨١٣,١٥	
٥٨١٣,١٥		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		عن الشركة		عن الاستشاري العام سيسترا	

يعتمد،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقحة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٧٥٠)
عن عملية: استكمال أعمال الجسر التراقي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الى الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الى الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٤٤,٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Block Technicl من منسوب - ١٠ م) من منسوب الفرمة حتى منسوب (- ٨ م) من منسوب الفرمة (بالأمر المباشر)

<p>بالمتر المكعب أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريا (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٨,٠ م³ سن دلوميت متدرج و ٤,٠ م³ رمل حرش على أن يكون السن نظيف ومسفول والطفللة والأملاح والمواد الغريبة وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاپسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سملك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم والدملك الجيد للهerasات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لانقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	رقم البند وبيانه : (١٠)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه

الكمية بالعقد	بيان الاعمال بالعقد	المحطة	مقدار العمل السابق	٣م	٠,٠٠	٣م	الاجمالى ٣م	٣م
بالمتر المكعب أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريا (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٨,٠ م³ سن دلوميت متدرج و ٤,٠ م³ رمل حرش على أن يكون السن نظيف ومسفول والطفللة والأملاح والمواد الغريبة وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاپسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سملك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم والدملك الجيد للهerasات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لانقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.								
الاجمالى ٣م		٢١٣+٩٧٠	٢١٣+٩٤٠	٢١٣+٩٧٠	١٢٩٢,٩٥	١٢٩٢,٩٥	١٢٩٢,٩٥	١٢٩٢,٩٥
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه					٠,٠٠	١٢٩٢,٩٥	١٢٩٢,٩٥	١٢٩٢,٩٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						١٢٩٢,٩٥	١٢٩٢,٩٥	١٢٩٢,٩٥
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة							١٢٩٢,٩٥	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي								

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقحة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسстра

عن الشركة



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري عقد رقم : (٢٠٢٤ / ٧٥٠ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الى الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ٣٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Block Technicl من منسوب - ١٠ م) من منسوب القرمة حتى منسوب (- ٨ م) من منسوب القرمة (بالأمر المباشر)

بالmeter المكعب أعمال توريد وفرض طبقة ماتيريا (٢) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ٣١,٥ مم والتدrog الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ ميجاسكار ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفنية تشمل إجراء التجارب المعملية والحقالية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسوم التقنية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .

رقم البند وبيانه : (١١)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابي وشركاه

				الكمية بالعقد	
٣م	٠,٠٠	مقدار العمل السابق	١٠٠٠,٠٠		
٣م	٣م	المحطة		بيان الاعمال بالعقد	
٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢	٢١٣+٩٦.	٢١٣+٩٢.	بالmeter المكعب أعمال توريد وفرض طبقة ماتيريا (٢) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ٣١,٥ مم والتدrog الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ ميجاسكار ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفنية تشمل إجراء التجارب المعملية والحقالية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسوم التقنية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	
٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢			- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.	
٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢			- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ كم .	
٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢			- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .	
الاجمالي					
٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢			اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
٠,٠٠				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٥٠٨١,٠٢				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٥٠٨١,٠٢				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/أحمد أبو دقحة

مهندس تنفيذ المشروع

م/أحمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا

عن الشركة



استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة المسادات والربط بالارصدة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الى الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمدفعة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول 244.597 م قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المناولى وشركاه



توزيع صرف الكميات على العقود 02-03-2025

ملاحظات	(2025 / 2024 / 749) عقد ((2025 / 2024 / 750) عقد ((2025 / 2024 / 534) عقد (الإجمالي			
	2025 / 03 / 02	جاري (1)	2025 / 03 / 02	جاري (1)	2024 / 12 / 31	جاري (1)	رقم آخر مستخلص
	19,927,760	19,935,250	19,943,870	59,806,880			قيمة العقد
	3,125,598.99	19,096,665.05	19,297,993.50	41,520,257.54			اجمالي المصاروف حتى آخر مستخلص
	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المصروفة	الكمية المعتمدة في الحصر		البند
	0.00	18,863.99	0.00	18,863.99	18,863.99		المتر المكعب حفر في جميع النوع الرابع للرمل (آسا) المتباينة وشديدة التسلك والصغرى) والمطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وأماكن تفافية (Technical Block) الخ (3م.....الخ (3م)
	0.00	5,813.15	32,195.00	38,008.15	38,008.37		المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احذاف من (سن + رمل) بنسبة 2: ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف، الخ (3م.....الخ (3م)
	0.00	23,192.92	900.00	24,092.92	24,092.92		بالметр المكعب أعمل تحجيم وتوريد ونقل تربة طبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات النسويةالخ (3م.....الخ (3م)
	1,695.93	1,292.95	1,114.00	4,102.88	4,102.88		بالметр المكعب أعمل التقطيع بلوك متريال (1). الخ (3م.....الخ (3م)
	0.00	5,081.02	3,020.00	8,101.02	8,101.02		بالметр المكعب أعمل توريد وفرش طبقة متريال (2) من الأدجراء الصالحة المترتبة ذات تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفاتالخ (3م.....الخ (3م)
							بالنتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE)الخ (3م.....الخ (3م)
	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00		قطر 6 بوصة (160 مم) ضفت 10 بار
	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00		قطر 10 بوصة (250 مم) ضفت 10 بار
	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00		قطر 12 بوصة (315 مم) ضفت 10 بار
							بالنتر الطولي توريد وتركيب و اختبار عاليات PVC بالنتر مختلفةالخ (3م.....الخ (3م)
	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00		ب - مسورة 4 بوصة

جاء

عن الاستشاري العام سيسترا

عن الشركة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع



استكمال أعمال الجسر الرازي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لاعمال الربط داخل محطة السادس
والربط بالارصدة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+547.71 الى الكم 213+385.68
بطول 162.03 م و المسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول 244.597 م



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التمساك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية واماكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد
حتى 150 كجم / سم 2 بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس.....الخ

المحطة	Area (m ²)	الكمية الحفر المنفذة (m ³)	ملاحظات
213+440.00	0.00	0.00	
213+451.56	0.00	0.00	
213+460.00	0.00	0.00	
213+480.00	0.00	0.00	
213+500.00	0.00	0.00	
213+520.00	0.00	0.00	
213+540.00	0.00	0.00	
213+547.71	0.00	0.00	
213+560.00	0.00	0.00	
213+580.00	0.00	0.00	
213+600.00	0.00	0.00	
213+620.00	0.00	0.00	
213+640.00	0.00	0.00	
213+660.00	0.00	0.00	
213+680.00	0.00	0.00	
213+700.00	0.00	0.00	
213+720.00	0.00	0.00	
213+740.00	0.00	0.00	
213+760.00	0.00	0.00	
213+775.40	215.12	1656.78	
213+780.00	194.40	941.28	
213+800.00	27.94	2223.36	
213+820.00	29.18	571.23	
213+840.00	51.72	809.03	
213+860.00	107.32	1590.39	
213+871.56	100.94	1203.73	
213+880.00	80.07	763.84	
213+900.00	63.23	1432.93	
213+920.00	122.29	1855.20	
213+940.00	151.40	2736.92	
213+960.00	65.55	2169.51	
213+980.00	0.00	655.54	
214+000.00	0.00	0.00	
214+020.00	0.00	0.00	
اجمالي (m ³)		18609.74	

أعمال حفر العدويات والبئر

Station	From	To	كمية الحفر المنفذة (m ³)	ملاحظات
	213+918	213+933	100.34	حفر البئر
	213+922	213+922	153.91	حفر العدويات

اجمالي كميات القطع المنفذة (m³) 18863.99

يعتمد ..
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر
للها

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقفة
(المأمور)

الاستشاري العام سيسترا

الشركة المنفذة

مشروع القطار الكهربائي السريع

		استكمال أعمال الجسر التراقي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادس والربط بالارصدة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+547.71 الى الكم 213+385.68 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول 244.597 م	الجهاز المركزي للاتصالات وتنمية الاتصالات (GARBC)	
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكاه				
المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سنن + رمل) بنسبة 2:1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدالخ				
المحطة	Area (m ²)	الكمية الردم المنفذة (m ³)	ملاحظات	
213+440.00	0.00	0.00		
213+451.56	0.00	0.00		
213+460.00	0.00	0.00		
213+480.00	0.00	0.00		
213+500.00	0.00	0.00		
213+520.00	0.00	0.00		
213+540.00	0.00	0.00		
213+547.71	0.00	0.00		
213+560.00	0.00	0.00		
213+580.00	0.00	0.00		
213+600.00	0.00	0.00		
213+620.00	0.00	0.00		
213+640.00	0.00	0.00		
213+660.00	0.00	0.00		
213+680.00	0.00	0.00		
213+700.00	0.00	0.00		
213+720.00	0.00	0.00		
213+740.00	0.00	0.00		
213+760.00	0.00	0.00		
213+775.40	220.29	1696.53		
213+780.00	225.05	1023.61		
213+800.00	301.40	5264.54		
213+820.00	301.55	6029.49		
213+840.00	301.83	6033.79		
213+860.00	300.68	6025.11		
213+871.56	299.75	3470.48		
213+880.00	228.43	2228.92		
213+900.00	197.58	4260.10		
213+920.00	0.00	1975.80		
213+940.00	0.00	0.00		
213+960.00	0.00	0.00		
213+980.00	0.00	0.00		
214+000.00	0.00	0.00		
214+020.00	0.00	0.00		
اجمالي ردم طبقة الاحلال الكلية (m ³)		38008.37		

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دققة

الاستشاري العام سيسترا

الشركة المنفذة

مشروع القطار الكهربائي السريع



استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادس
والربط بالرارضة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الى الكم 213+547.71
بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول 244.597 م



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنياوي وشركاه

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر اسفل منسوب الفرمة
وبسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب -2 من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي الخ

المحطة	Area (2م)	الكمية الردم المنفذة (3م)	ملاحظات
213+860	0.00	0.00	
213+880	422.12	4221.21	
213+900	418.56	8406.83	
213+920	352.01	7705.77	
213+940	0.00	3520.15	
الاجمالي (م³)		23853.96	

أعمال ردم العدaiات والبير

Station	From	To	كمية الردم المنفذة (3م)	ملاحظات
	213+918	213+933	108.48	ردم البير
	213+922	213+922	130.48	ردم العدaiات

اجمالي حصر كميات ردم التربة المنفذة (م³)

24092.92

يعتمد ،،

الهيئة العامة للطرق والجسور
مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقique

الاستشاري العام سيسترا

الشركة المنفذة

محمد يوسف

مشروع القطار الكهربائي السريع



استكمال أعمال الجسر الترازي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لأعمال الربط داخل محطة السادس والاربطة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 385.68+213 إلى الكم 385.71+547.21 بطول 162.03 م و المسافة من الكم 213+775.403 إلى الكم 214+020 بطول 244.597 م



بالنطري المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريا (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 31.5 مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع الخ
بالنطري المكعب أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريا (1) توريد وصب خرسانة عاية تتكون من 3 متر دلوميت متدرج و 0.4 متر حرش الخ

المحطة	ماتيريا (1) + ماتيريا (2)	ماتيريا (1)	ماتيريا (2)	ملاحظات
213+900.00	0.0	0.0	0.0	
213+901.00	0.0	0.0	0.0	
213+902.00	0.0	0.0	0.0	
213+903.00	0.0	0.0	0.0	
213+904.00	0.0	0.0	0.0	
213+905.00	0.0	0.0	0.0	
213+906.00	0.0	0.0	0.0	
213+907.00	0.0	0.0	0.0	
213+908.00	0.0	0.0	0.0	
213+909.00	0.0	0.0	0.0	
213+910.00	0.0	0.0	0.0	
213+911.00	0.0	0.0	0.0	
213+912.00	0.0	0.0	0.0	
213+913.00	0.0	0.0	0.0	
213+914.00	0.0	0.0	0.0	
213+915.00	0.0	0.0	0.0	
213+916.00	0.0	0.0	0.0	
213+917.00	0.0	0.0	0.0	
213+918.00	0.0	0.0	0.0	
213+919.00	0.0	0.0	0.0	
213+920.00	0.0	0.0	0.0	
213+921.00	4.3	0.0	4.3	
213+922.00	16.4	0.0	16.4	
213+923.00	34.8	0.0	34.8	
213+924.00	60.0	0.0	60.0	
213+925.00	91.9	0.0	91.9	
213+926.00	130.4	0.0	130.4	
213+927.00	175.5	0.0	175.5	
213+928.00	221.1	0.0	221.1	
213+929.00	262.1	0.0	262.1	
213+930.00	298.0	0.0	298.0	
213+931.00	327.7	0.0	327.7	
213+932.00	350.5	0.0	350.5	
213+933.00	366.5	0.0	366.5	
213+934.00	375.3	0.0	375.3	
213+935.00	378.1	0.0	378.1	
213+936.00	378.7	0.0	378.7	
213+937.00	379.4	0.0	379.4	
213+938.00	380.0	0.0	380.0	
213+939.00	380.3	0.0	380.3	
213+940.00	380.6	0.0	380.6	
213+941.00	380.7	0.0	380.7	
213+942.00	380.8	0.0	380.8	
213+943.00	381.0	2.6	378.4	
213+944.00	381.2	12.9	368.3	
213+945.00	381.3	33.3	348.1	
213+946.00	381.5	63.4	318.1	
213+947.00	381.6	102.9	278.7	
213+948.00	381.6	151.0	230.6	
213+949.00	381.5	204.6	176.9	
213+950.00	381.3	259.4	122.0	
213+951.00	381.1	307.9	73.2	
213+952.00	380.7	343.8	36.9	
213+953.00	380.0	366.6	13.4	
213+954.00	379.2	376.3	2.9	
213+955.00	378.3	377.7	0.6	
213+956.00	366.0	365.9	0.1	
213+957.00	326.5	326.4	0.1	
213+958.00	270.4	270.4	0.0	
213+959.00	214.8	214.8	0.0	
213+960.00	160.0	160.0	0	
213+961.00	104.7	104.78	0	
213+962.00	48.4	48.48	0.0	
213+963.00	9.9	9.9	0.0	
213+964.00	0.0	0.0	0.0	
213+965.00	0.0	0.0	0.0	
213+966.00	0.0	0.0	0.0	
213+967.00	0.0	0.0	0.0	
213+968.00	0.0	0.0	0.0	
213+969.00	0.0	0.0	0.0	
213+970.00	0.0	0.0	0.0	
213+971.00	0.0	0.0	0.0	
213+972.00	0.0	0.0	0.0	
213+973.00	0.0	0.0	0.0	
213+974.00	0.0	0.0	0.0	
213+975.00	0.0	0.0	0.0	
213+976.00	0.0	0.0	0.0	
213+977.00	0.0	0.0	0.0	
213+978.00	0.0	0.0	0.0	
213+979.00	0.0	0.0	0.0	
213+980.00	0.0	0.0	0.0	
الإجمالي	12203.90	4102.88	8101.02	

أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريا (2)

8101.02

أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريا (1)

4102.88

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والجسور

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقفة

الاستشاري العام سيسстра

الشركة المنفذة



محضر معينة مسافة توريد تربة

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنایلی وشركاه بشأن استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الى الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول 244.597 .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2025/01/05

بحضور كل من:-

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
شركة أبناء حسن محمد حسن المنایلی وشركاه

-1 السيد المهندس / احمد ابو دقيقة
-2 السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
-3 السيد المهندس / سعد سالم

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر شركة التعمير (محجر مطار سفنكس) (كود C 90900001) و (كود C 13130001) المعتمد علي الطبيعة وجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (75.5) (خمسة وسبعون ونصف) كم عن مكان محجر التعمير (محجر مطار سفنكس)

. وافق المحضر على ذلك .

التوقيع :

3- م / سعد سالم

2- م /

1- م / احمد ابو دقيقة



محضر إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 2025/02/05 اجتمعت اللجنة بحضور كلامن :-

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- السيد المهندس / احمد ابو دقique
2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
3- السيد المهندس / سعد سالم

حيث تمت زيارة محجر شركة التعمير (محجر مطار سفنكس) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية لتوريد الأتربة الصالحة للردم والمطابقة للمواصفات وقد تبين الآتي :-

السعر ابتداء من يناير 2025	السعر من 18-10-2024 وحتى 31-12-2024	المادة المحجرية
45	40	

وأقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات

التوقيع:

3- م / سعد سالم

2- م /

1- م / احمد عادل الشاعر



محضر معاينة مسافة توريد طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 2:1

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنائي وشركاه بشأن استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصدة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الى الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول . 244.597

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2025/01/05

بحضور كل من:-

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
شركة أبناء حسن محمد حسن المنائي وشركاه

- 1 السيد المهندس / احمد ابو دقique
- 2 السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
- 3 السيد المهندس / سعد سالم

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 2:1 والمطابقة للمواصفات من كسارة السلام (كود V 21200005) و (كود V 12000007) الكائنة بطريق (وادى النترون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (108.00) (مائة وثمانية) كم عن مكان كسارة السلام الكائنة بطريق (وادى النترون - العلمين) :

وأقفل المحضر على ذلك .

التوقيع :

3- م / سعد سالم

2- م /

1- م /



محضر معاينة مسافة توريد طبقة ماتيريال (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه بشأن استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الى الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول . م 244.597

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2025/01/05

بحضور كل من:-

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة
2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
3- السيد المهندس / سعد سالم

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة ماتيريال (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات من كسارة المترفة (كود V 21200005) و (كود V 12000007) الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد على الطبيعة وجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (108.00) (مائة وثمانية) كم عن مكان كسارة المترفة الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين) :

واقفل المحضر على ذلك .

التوقيع :

3- م / سعد سالم

2- م /

1- م / احمد ابو دقيقة



محضر إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 2025/01/05 اجتمعت اللجنة بحضور كلامن :-

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

- 1- السيد المهندس / احمد ابو دقique
- 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
- 3- السيد المهندس / سعد سالم

حيث تمت زيارة كسارة المكانة بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية لتوريد طبقة ماتيريا (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وقد تبين الآتي :-

السعر ابتداء من يناير 2025	السعر من 18-10-2024 وحتى 31-12-2024	المادة المحجرية
180	180	

وأقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات

التوقيع :

3- م / سعد سالم

2- م /

1- م / الحروف



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

استكمال أعمال الجسر التراي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لاعمال الربط داخل محطة السادس والربط بالرصافة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الى الكم 213+547.71 بطول 162.03 m و المسافة من الكم 213+775.403 الى الكم 214+020 بطول 244.597 m

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المناوى



بيان الأعمال المدرجة بمستخلص جاري (1) (عقد رقم (2025/2024/749) & (2025/2024/750)

UIR.NO	Date	Item	Descriabtion	Station	
				From	To
49	2024-12-30	FILL REPLACEMENT	First Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (20.25) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
50	2024-12-31	FILL REPLACEMENT	Second Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (20.50) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
52	2025-01-01	FILL REPLACEMENT	Third Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (20.75) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
53	2025-01-02	FILL REPLACEMENT	Fourth Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (21.00) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
54	2025-01-02	CRUSHED STONE	Eighth Crushed Stone Layer (Material 2) At Level (25.30) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
55	2025-01-02	CEMENT BOUND	Ninth Cement Bound Layer (Material 1) At level (25.55) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
56	2025-01-04	FILL REPLACEMENT	Fifth Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (20.25) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
57	2025-01-05	FILL REPLACEMENT	Sixth Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (21.50) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
58	2025-01-05	CRUSHED STONE	Ninth Crushed Stone Layer (Material 2) At Level (25.55) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
62	2025-01-06	FILL REPLACEMENT	Seventh Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (21.75) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
63	2025-01-07	FILL REPLACEMENT	Eighth Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (22.00) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
64	2025-01-07	CEMENT BOUND	Ten Cement Bound Layer (Material 1) At level (25.80) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
65	2025-01-08	FILL REPLACEMENT	Ninth Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (22.25) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
66	2025-01-09	FILL REPLACEMENT	Final Fill Replacement Layer With Thickness (25) Cm At Level (22.50) m (استكمال ردم طبقة الاحلال)	213+770	213+910
67	2025-01-09	CRUSHED STONE	Ten Crushed Stone Layer (Material 2) At Level (25.80) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
68	2025-01-09	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-10) From Ferma Level (23.13) m	213+870	213+910
69	2025-01-09	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-8) From Ferma Level (25.13) m	213+910	213+930
70	2025-01-09	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (11) (Material 1) At level (26.05) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
71	2025-01-11	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (11) (Material 2) At Level (26.05) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
72	2025-01-11	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (12) (Material 1) At level (26.30) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
73	2025-01-11	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-9) From Ferma Level (24.13) m	213+870	213+910
74	2025-01-12	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (12) (Material 2) At Level (26.30) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
75	2025-01-12	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (13) (Material 1) At level (26.55) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
76	2025-01-13	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (13) (Material 2) At Level (26.55) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
77	2025-01-13	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (14) (Material 1) At level (26.80) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
78	2025-01-13	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-8) From Ferma Level (25.13) m With Thickness (1) m	213+870	213+910
79	2025-01-14	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-7) From Ferma Level (26.13) m With Thickness (1) m	213+870	213+930
80	2025-01-14	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (14) (Material 2) At Level (26.80) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
81	2025-01-14	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (15) (Material 1) At level (27.05) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
82	2025-01-15	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (15) (Material 2) At Level (27.05) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
83	2025-01-15	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (16) (Material 1) At level (27.30) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
84	2025-01-16	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (16) (Material 2) At Level (27.30) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
85	2025-01-16	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (17) (Material 1) At level (27.55) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
86	2025-01-18	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (17) (Material 2) At Level (27.55) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
87	2025-01-19	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (18) (Material 1) At level (27.80) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
88	2025-01-19	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (18) (Material 2) At Level (27.80) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
89	2025-01-20	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-6) From Ferma Level (27.13) m With Thickness (1) m	213+870	213+930
90	2025-01-21	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (19) (Material 1) At level (27.98) With Thickness (18) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
91	2025-01-21	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (19) (Material 2) At Level (27.98) With Thickness (18) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
92	2025-01-22	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (20) (Material 1) At level (28.23) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
93	2025-01-22	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (20) (Material 2) At Level (28.23) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
94	2025-01-23	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (21) (Material 1) At level (28.48) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
95	2025-01-23	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (21) (Material 2) At Level (28.48) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
96	2025-01-23	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-5.5) From Ferma Level (27.68) m With Thickness (50) cm	213+870	213+930
97	2025-02-01	MIDDLE EMBANKMENT	Middle Embankment Layer (-5) From Ferma Level (28.13) m With Thickness (50) cm	213+870	213+930

الاستشاري العام سيسنتر

الشركة المنفذة