

اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط
بخصوص :- بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم
مزدوج المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ :- مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٦٦٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢ ختامي) عن العمله عاليه من
اصل و صورة و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير آفي :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٨

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام وتقييم ابتدائي

خطاب رئيس الادارة المركزية الشؤون المالية والادارية

اصل المقايضة الختامية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقي حسين



مستخلص

مستخلص

اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط
بخصوص :- بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم
مزدوج المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ :- مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٦٦٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام وتقييم ابتدائي
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- يلتزم المقاول في هذا العقد بتوريد بودة زجاج بقيمة مبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة
خمسة وثلاثون الف جنيهها لا غير) الى مصنع العلامات بالهيئة ومرفق صورة التوريد تحت
الفحص

٦- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٨

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



مصلحة: الجمعية العامة للطرق وراكيبها

[illegible]

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

ریدہ الشاہدۃ الشریعہ

(ب) الكاتب الموقوف

الختم ذو التاريخ

٣٠٨٧

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
_____ التاريخ _____ الإمضاء : _____
_____ الادارات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲۰ میلادی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢١) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنهط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات _____ أمضايا الكاتبات اللذان

اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج المنطقة السادسة بني سويف

مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات


بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم ٢ (ختامي)

من ٢٠٢٥/٠٢/٢٦ الي ٢٠٢٥/٠٢/٢٧

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقه	الكميه خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اعمال تخطيط الطريق بالنبوية المرورية البيضاء علي الساخن EXTRUDER سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم وفقا للمواصفات البريطانية	م ٢	٧,٠٠٠.٠٠	١٩٦.٥٠	٧,١٩٦.٥٠			
2			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
3			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
4			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
5			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
6			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
7			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			



مهندس المشروع



مهندس الشركة

مقايضة ختامية

اعمال التخطيط على الساخن على طريق بنى سويف - العياط بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بنى سويف)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالى
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS:١٩٨٩:٣٢٦٢ ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطه ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجانبية مستمره وخط المحور بعرض ١٥ سم متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	م.٢	٧١٩٦,٥	٥١٠	٣٦٧٠.٢١٥
	اجمالى سعر المقايضة				٣٦٧٠.٢١٥

مهندس الهيئة / رشا ابو السعود

مدير عام المشروعات / مصطفى شعبان

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس

أحمد عراقي حسين



محضر استلام وتقييم ابتدائي

عملية أعمال التخطيط على الساخن على طريق بنى سويف / العياط بطول ٨ كم مزدوج

وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج

تنفيذ : مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات

إشراف : المنطقة السادسة (بنى سويف)

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٩ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١ - م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢ - م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣ - م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٤ - م / رشا أبو السعود	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥ - م / أحمد الكاشف	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

أعمال التخطيط الساخن (اكسترودر)

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ وجود سوء مصنعية واتساخ وضعف انكاس في الخطوط في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٢٠٠٠٠ جنية .

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات لأعمال التخطيط المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره عشرون ألف جنية) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر خطاب المنطقة المشرفة بنهو الأعمال بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٥ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

توقيع اللجنة :-

٥ - م / أحمد الكاشف
٤ - م / رشا أبو السعود
٣ - م / محمد حسني
٢ - م / محمد عبد المنعم
١ - م / محمود محي الدين

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج و طريق وصله السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بني سويف) والتي قامت بتنفيذها شركة / مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك .
وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات



م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع



م/ارشا ابو السعود

رئيس الادارة المركزية



مهندس/

احمد عراقي حسين



اسم العملية / اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج و طريق وصله السادات بطول ٣ كم
مزدوج (المنطقة السادسة بني سويف)

الشركة المنفذة /مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات .

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد : ٤٩٤٧٠٠٠ جنيه

مدة العملية طبقا للعقد : ٣ أشهر

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٥/٢/٩ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٥/٨ م

قيمة العملية طبقا لآخر مقايضة معتمدة: ٤٩٤٧٠٠٠ جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي : ٣٦٧٠٢١٥ جنيه

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٥/٢/٢٧ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه ٧٥%

مدير عام المشروعات



م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع



م/رشا ابو السعود

رئيس الادارة المركزية

مهندس/



كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية : اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج و طريق وصله
السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بني سويف)
الشركة المنفذة /مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات .

• قيمة العملية طبقا للعقد ٩٤٧٠٠٠ جنيه

• قيمة العملية طبقا للختامي ٣٦٧٠٢١٥ جنية

• تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٢/٩ م


• تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٥/٢/٢٧ م

مدير عام المشروعات



م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع



م/ارشا ابو السعود

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

احمد عرافي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية / اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج و طريق وصله السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بني سويف) وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات



م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع



م/ارشا ابو السعود

رئيس الادارة المركزية

مهندس/



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج و طريق وصله السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بني سويف)

والتي قامت بتنفيذها الشركة / مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات بالاتي :

١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ : ٢٠٢٥/٢/٢٧ م

يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة

- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات

وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات



م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع



م/ارشا ابو السعود

رئيس الادارة المركزية



مهندس/

شهادة

اسم العملية : - : اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج و طريق وصله السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بني سويف) .
اسم الشركة المنفذة :- مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات .

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه:

رقم المسلسل	الاسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	مصطفى عاصم صلاح احمد	مدير المشروع	جيد
٢	محمد محمد موسي	فني مساحة	جيد
٣	السيد محمد موسي	مشغل	جيد

مدير عام المشروعات



م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع



م/ارشا ابو السعود

رئيس الادارة المركزية



مهندس/

احمد عرافي حسين

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج و طريق وصله السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بني سويف).

والتي قامت بتنفيذها الشركة / مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات

وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام المشروعات



م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع



م/ارشا ابو السعود

رئيس الادارة المركزية



مهندس/

احمد عرافي حسين

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على الساخن وبودره الزجاج برقم كود (RM٢٥/٢/١٨ /gb٢٥/٢/١٩) الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث ووحدة البويات والتي وردت الى الإدارة من المنطقة السادسة بنى سويف بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٧ بشأن عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف / تنفيذ / مجموعه تنميه للتجاره والمقاولات
برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم حيث انه تبين بمراجعته نتائج الاختبارات انها اجتازت حدود المواصفات المتبعه بالهيئه للبويه على الساخن وبودره الزجاج

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٣/٤

رئيس الإدارة المركزية

لهندسه وسلامه الطرق

٢٠٢٥
سوزان عبد العزيز

مهندسه /

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود



تقرير عن

دهان مرور على الساخن (بيضاء) كود RM 25*2/18

وعينة بودرة زجاج كود GM 25*2/19

واردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى

ورد إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث عينة دهان مرور على الساخن بيضاء اللون كود RM 25*2/18 وعينة بودرة زجاج كود GM 25*2/19 من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. وذلك لتحليلهما واختبارهما طبقا للمواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢ والمواصفات القياسية الأمريكية الآشتو ٢٤٧ إم (AASHTO 247 M) لبودرة الزجاج .. كما ورد بالخطاب المؤرخ فى ٢٠٢٥/٢/١٧.

أولاً: الوصف العام لعينة البوية على الساخن

- وردت العينة فى شيكارة من البلاستيك زنتها حوالى ٢٥ كجم تقريباً ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى اسم الشركة المنتجة (Tanmia Trading & Construction) مده الصلاحية (عام من تاريخ الانتاج) وتاريخ الإنتاج (يناير ٢٠٢٥) ولا يوجد على العينة رقم التشغيل أو نوع المنتج أو أى بيانات أخرى أو توقيعات أو اختام سوى توقيع باسم/ محمد محمود واسم/ سعيد حسن وكود العينة RM 25*2/18 وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٥/٢/١٧).
- العينة عبارة عن خليط من بودرة بيضاء مكونة من مواد مالئة وركام ومخضب ابيض وراتنج يتلين بالحرارة وكريات زجاج ولا يوجد بالعينة أى شوائب أو تكتلات والعينة ذات مظهر جيد والعينة خالية من القلونية.
- والعينة بعد تسخينها اعطت خليط متجانس خالى من التكتلات وعند صبها انسابت بسلاسة واعطت سطح املس خالى من الفقاعات الهوائية والتكتلات.





- ثانياً: التحليل - عينة دهان المرور بالرش على الساخن البيضاء الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. كود 25*2/18 RM

مستسل	الاختبار	النتائج
١-	نسبة المادة الرابطة والملدن والاضافات العضوية بالوزن (%)	١٨.٠٠
٢-	نسبة المواد المائلة وكريات الزجاج والمخضب بالوزن (%)	٨٢.٠٠
٣-	نسبة بودرة الزجاج بالوزن (%)	٢٠.١٠
٤-	نسبة ثانى أكسيد التيتانيوم (%)	٦.٩٠

- ثالثاً: الاختبارات - عينة دهان المرور بالرش على الساخن البيضاء كود 25*2/18 RM

مستسل	الاختبار	النتائج
٥-	الكثافة النوعية	١.٩٨
٦-	مقاومة الحرارة عند ٢٠٠°م لمدة ٦ ساعات	اجتازت
٧-	زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥°م (دقيقة)	١٠
٨-	نقطة الليونة (°م)	٩٣
٩-	الانسيابية عند ٤٠°م لمدة ٤٨ ساعة (%)	اجتازت
١٠-	مقاومة البرى بعجلة بري رقم H-22 (مجم/١٠٠ لفة)	٣٠
١١-	مقاومة التشقق عند درجات الحرارة المنخفضة	اجتازت
١٢-	التألق	٧٠





التعليق على النتائج

• اجتازت عينة دهان المرور على الساخن - بيضاء اللون كود RM 25*2/18 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. جميع الاختبارات المذكورة فى المواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢.

• اجتازت عينة بودرة الزجاج كود GM 25*2/19 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. جميع الاختبارات الموجودة بالمواصفة القياسية الأمريكية الأشتر ٢٤٧ إم (Type II (AASHTO 247M).

• وتمثل هذه النتيجة العينات الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث بمعرفة العميل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائمون بالاختبار

د. سمير مرسى محمد


الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط...

رئيس الوحدة

أ.د. محمود احمد عبد الغفار



أ.د. سمير مرسى محمد



السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي عملية أعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط بطول ٨ كم
مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج - تنفيذ مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات
- إشراف المنطقة السادسة (بني سويف) .

نتشرف بأن نرفق طيه كتاب الشركة المنفذة والذي تطلب فيه رد ضمان الأعمال للعملية عاليه
حيث أنه قد الإستلام والتقييم الإبتدائي الكلي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ .

- مرفق أصل محضر الإستلام والتقييم الإبتدائي الكلي للعملية عاليه .

يرجي الإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندس / ٢٠٢٥
سوزان عبد العزيز

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٣/٢٧



السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي عملية أعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط بطول ٨ كم
مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج - تنفيذ مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات
- إشراف المنطقة السادسة (بني سويف) .

نتشرف بأن نرفق طيه كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٢٥٥٠٠٠
جنيه (فقط وقدره مائتان خمسة وخمسون ألف لاغير) وذلك قيمة ماتم تعليته في المستخلص
الجاري رقم (١) لحين الإستلام الإبتدائي .

- مرفق صورة محضر الإستلام والتقييم الإبتدائي الكلي للعملية عاليه .
يرجي الإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندس /
سوزان عبد العزيز

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٣/٢٧