

شهادة

- تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري
- بخصوص عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر
- التي قامت بتنفيذها : شركة مصرية للمستلزمات الطرق
١. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لينود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن .
 ٢. تم نهو جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١ .
 ٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .
 ٤. المهندسين و الفنيون متواجدون بسلوك جيد.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٤ / ٨



مهندس /

بخصوص عملية: اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق
طابا/ نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر
تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مذكرة إيضاحية

اسم العملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر

- اشراف :- المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٥٠٠٠٠٠ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ١ أشهر

تاريخ البدء:- ٢٠٢٤/٠٨/١٥

تاريخ النھو التعاقدى:- ٢٠٢٤/٠٩/١٥

تاريخ النھو الفعلي :- ٢٠٢٤/٠٩/٠١.

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٤٥٦٧٥٠٠ جنيها مصري لانتهاء الاعمال بنسبة
اقل من العقد ٧,٧٣ % بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: / / ٢٠٢٢

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مهندس /

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٤ / ٨

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالامر المباشر
مقايسة ختامييه



رقم البند	بيان الأعمال		الفئة		الكمية	الجملة	
			قرش	جنيه		قرش	جنيه
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبويه المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم و طبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .		٠	٤٥٠	١٠١٥٠	٠	٤٥٦٧٥٠٠
الاجمالي						٠	٤٥٦٧٥٠٠

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / محمد شحات

مدير المشروع

م / اسامه عادل عز الدين

مهندس العملية

م /

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ بالإمر المباشر
الملك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة مصرية للمستلزمات الطرق

بيان كميات الحصر الختامي

م	بيان الاعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الختامية	الفرق بين الكمية الختامية و كمية التعاقد	نسبة الزيادة او النقص	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط باليوبه المرورية البيضاء الساخنه بنظام البق بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم يعرض الخط المستمر ٢٠ سم و الخط المتقطع ١٥ سم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١١٠٠٠	١٠١٥٠,٠	٨٥٠,٠-	%٧,٧-	طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

٥٠٧٤ - ٤٢٠ - ٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٥ - ١٥٠ - ١٨٧٠ - ٠٠٠



محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية اعمال تامين سلامة المرور على طريق طابا / نويبع / شرم الشيخ

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٢٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- المهندس / محمود حمدي محمد الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
 - المهندس / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
 - المهندس / محمد حسنى ادارة المعامل المركزية - عضوا
 - المهندس / اسامة عادل عز الدين المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) - عضوا
 - المهندس / هشام على العجرودى شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الاعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها بصريا تبين الاتى :-

١- تخطيط البوابات المرورية العاكسة البيضاء على الساخن (اكسترودر) سمك ٢,٥ مم:-

- الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية واتساخ بالخطوط باماكن متفرقة قدرتها اللجنة بخصم ٥٠٠٠ جنية. (فقط وقدرة خمسة الاف جنية لا غير).
- اجمالى الخصم = ٥٠٠٠ جنية (فقط وقدرة خمسة الاف جنية لا غير).
- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انة لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي للاعمال عالية ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة هو تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ هو بداية فترة الضمان مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة.

التوقيعات

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 



المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عملية اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع

تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨ + ١٥٠ = ٣٦٢٨٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /

الاسم / ايمن منصور ابراهيم
مهندس شركة
توقيع /
٥٠٧٢-٤٣٠
١٨٧

11 May

Handwritten signature: *Handwritten signature*

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هاييتس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هاييتس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هاييتس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.786	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	7.7		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.6		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	0.131	28.8		
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	4475.0		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	2126.1		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نوز	1	38		76	مدخل نوبيع
63.110	63.110	2.2	بارد	عدد ٦ سهم		6		13.2	مدخل نوبيع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينة مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	تهشير	1	44		154	نوبيع ١ ut
66.557	66.557	3.5	بارد	تهشير	1	23.2		81.2	نوبيع ٢ ut
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
		2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	محور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	6 سهم		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	4 سهم		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينة وطنيه
70.870	70.870	2.2	بارد	16 سهم				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه ذهب نوبيع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوزه
72.639	72.639	10	بارد	نوز	1	40		200.0	مدخل نوبيع

1923.6 27100.7

الاجمالي

الدخالي تخطيط لقطاع ١٩٤٣٦٦

مصر لاسية

مصر لاسية

مصر لاسية

حصر اعمال التخطيط من المنفذ حتي كمين طابا

من الكم	الى الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
0.000	0.000	5	بارد	تهشير		12		60.0	النوابه
0.040	0.040	300	ساخن	محور	1	0.145	14.5		
0.040	0.040		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصنيه
0.100	0.100		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصنيه
0.080	0.190	110	ساخن	50/50	1	0.145	16.0		
0.300	0.300	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	تفتيش
0.365	0.365	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	مستشفى
0.365	0.365	2.2	بارد	عدد ٢ سهم				4.4	مستشفى
0.723	0.723	3.5	بارد	مطب		6.9		24.2	شوق طابا
0.765	0.765	1.9	بارد	مطب		8.1		15.4	شوق طابا
0.880	0.880	3.7	بارد	مطب		8.7		32.2	الجوازات
0.000	1.210	1210	ساخن	محور	2	0.144	116.2		
0.000	1.210	1210	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	711.5		
1.210	1.210	4.5	بارد	نوزه	1	21		47.3	نوزه العروسه
1.210	1.210	2.2	بارد	عدد ٦ سهم				13.6	قبل وبعد العروسه
1.210	1.210	4	بارد	مطب		8.4		33.6	بعد العروسه
1.210	1.210	248	ساخن	50/50	1	0.146	18.1		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	391.3		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر سنتر	1	0.143	190.3		
1.720	1.720	2.2	بارد	عدد ٤ سهم				8.4	عند الصنيه المختبرات
1.720	1.720	2.4	بارد	مطب		12.4		29.8	المختبرات
1.762	1.762	2.4	بارد	مطب		11		26.4	المختبرات
2.541	3.207	666	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	391.6		
2.541	3.207	666	ساخن	محور	2	0.141	62.6		
2.541	3.207	666	بارد	مستمر	2	0.15		199.8	ازاله اصفر
5.925	5.925	4.4	بارد	مطب		8.7		38.3	صلاح الدين
6.359	6.359	4.2	بارد	مطب		8.4		35.3	صلاح الدين
3.207	9.081	5874	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1727.0		
3.207	9.081	1258	ساخن	محور	1	0.141	59.1		
3.207	9.081	4687	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	684.3		
8.252	8.252	2.8	بارد	مطب	1	7.4		20.7	القرية البدويه
8.356	8.356	2.5	بارد	مطب	1	7.4		18.5	القرية البدويه
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	10		45.0	كمين طابا
9.152	9.152	2.5	بارد	مطب	1	8.5		21.3	كمين طابا
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	11.1		50.0	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.2		39.2	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.1		38.9	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.2		15.6	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.3		15.9	كمين طابا
9.152	9.152	5	بارد	مطب	1	7.1		35.5	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.6		28.8	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.8		29.4	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.7		29.1	كمين طابا
9.152	9.152	688	بارد	مستمر	1	0.15		103.2	كمين طابا
				الاحمال			4382.4	1136.3	

حصر اعماله
طاب

حصر اعماله
طاب

تفصيلي مساحة السهم

