

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة طبقا للحد قرش / جنيه	كمية البند بالحد	الوحدة	مقدار العمل المباقي إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
4-1	بشتر المكب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المسترجة بحجم تكسور الكسرات والصفيحة قدر أصغف وأقصى حجم المصنوعات 100 مم وألا يزيد نسبة التماس من 200 مم 12% والفرش الورق بالانتشار الحادة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيوريا عن 25% وألا يزيد نسبة التماس جيجر أوس أنطوس عن 40% وألا يزيد الانتماس عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة نوع التماس عن 80 ميجاسكال ويتم فردا على طبقين باستخدام آلات التماس عن الحصبة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 25 سم ودراسة لقيامه الأصوية للوصول إلى نسبة الخروبة والتمك الجيد المعتمدة والتمك الجيد كإجراءات التماس إلى أقصى حد جافة ليعود إلى حالة الجيد كإجراءات التماس إلى أقصى حد تتمثل إجراء التجزيب المصنعية والمنطقية ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية والتمك جميع مشكلاته أصولا كمواد الصناعات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة أقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بطولها أو القصان - المس لا يشمل قيمة المواد المصعير	146.4	50		0	40	40	جاري	5856	0	5856	الأجهزة المسلحة متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التماسك المعدات متواجدة . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-1-1	قيمة كازنات وموازن الطريق طبقا لنوع الدك	25	50		0	40	40	جاري	1000	0	1000	المستمرات والمهمات متواجدة
4-1-2	مسافة أقل حتى : 118.5 = 20 - 98.5 (كم بقيمة 1.3 د/م ³) 98.5 = 1.30 * 98.5 128.05 = 1.30 * 98.5	128.05	50		0	40	40	جاري	5122	0	5122	
4-1-3	رسوم المواد المحجورة طبقا لنوع الدك	90	50		0	40	40	جاري	3600	0	3600	
4-1-4	نسبة الانتفاش (الانضغاط) لنس 30 % طبقا لنوع الدك (90 27 = 0.3 * 90)	27	50		0	40	40	جاري	1080	0	1080	
4-1-5	استقطاعات بقيمة 12 % على نسبة الدك وذلك من قيمة المادة المحجورة (90 = 0.12 * 10.80)	10.8	50		0	40	40	جاري	432	0	432	
5-1	بشتر المكب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المسترجة حجم تكسور الكسرات والطبقة للتوصيات والقسي حجم المعصيات ما بين 31.5 سم إلى 40 سم وألا يزيد التماس عن 200 مم والفرش الورق بالانتشار الحادة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيوريا عن 25% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة نوع التماس عن 120 ميجاسكال وألا يزيد نسبة التماس جيجر أوس أنطوس عن 30% وألا يزيد الانتماس عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة نوع التماس عن 80 ميجاسكال ويتم فردا على طبقين باستخدام آلات التماس عن الحصبة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 20 سم ودراسة لقيامه الأصوية للوصول إلى نسبة الخروبة المنطقية والتمك الجيد المعتمدة والتمك الجيد كإجراءات التماس إلى أقصى حد تتمثل إجراء التجزيب المصنعية والمنطقية ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية والتمك جميع مشكلاته أصولا كمواد الصناعات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة أقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بطولها أو القصان - المس لا يشمل قيمة المواد المصعير	151.3	50		0	40	40	جاري	6052	0	6052	
5-1-1	قيمة كازنات وموازن الطريق طبقا لنوع الدك	25	50		0	40	40	جاري	1000	0	1000	
5-1-2	مسافة أقل حتى : 118.5 = 20 - 98.5 (كم بقيمة 1.3 د/م ³) 98.5 = 1.30 * 98.5 128.05 = 1.30 * 98.5	128.05	50		0	40	40	جاري	5122	0	5122	
5-1-3	رسوم المواد المحجورة طبقا لنوع الدك	95	50		0	40	40	جاري	3800	0	3800	
5-1-4	نسبة الانتفاش (الانضغاط) لنس 30 % طبقا لنوع الدك (95 28.5 = 0.3 * 95)	28.5	50		0	40	40	جاري	1140	0	1140	
5-1-5	استقطاعات بقيمة 12 % على نسبة الدك وذلك من قيمة المادة المحجورة (95 = 0.12 * 11.40)	11.4	50		0	40	40	جاري	456	0	456	
	اجمالي صف 1								34660			

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنقطة

إستشاري المسجلة

عن الاستشاري

الاستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى

المقاول تحريرا في / سنة 2023

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

مكتب سيمترا

مكتب التراخيص كونسلتنج

مكتب XYZ

مكتب القضي للمقاولات الصومية

م / وليد عيد جمعة

م / وليد عيد جمعة

مكتب القضي للمقاولات الصومية

مكتب القضي للمقاولات الصومية

م / باهر نور الدين

م / أحمد الشناور

م / أحمد أبو القاسم

م / أحمد أبو القاسم

ينفع إلى المقاول مبلغ

على الحساب

تعاينا

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

ملاحظة اللغات

يتمتع

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكلمة الصبح

مهندس / محمد / محمد / محمد

الإدارة المركزية لمنطقة المنطقة

صفحة 4 من 4



2024/01/10 حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القضي للمقاولات الصومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : 2023/06/13

عدد رقم : 2023-2022-2202

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعدد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأصل التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
											34660	
6-1	بالمر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي بغير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاخ والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	29,820	3م	0	22,650	22,650	جاري	9,784,800	0	9,784,800	الاجهزة المساحية متواجدة . براغى تطبيقى نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة
6-2	بالمر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قديمه سفليه وطوليه للأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج+ 0.4م 3 رمل حرش+ 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي بغير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاخ والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665.20	160	3م	0	50	50	جاري	133,260	0	133,260	
الإجمالي												
اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجملى قيمة الاستقطاعات												
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجملى قيمة المستخلص رقم (3)												
									9,952,720	0	9,952,720	
									9,952,720			
									0			
									9,952,720			
									6,246,164			
									3,706,556			

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها الى

بمعد

رئيس الإدارة المركزية



على الحساب


نهائيا

غير الواردة بهلك الشروط اعتمدت من

ينفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الخلفات

تحريرا في / سنة 2023



تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَ بَعْدُ ،،

قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١.٢٠٠ كم إتجاه محطة السادات

مرفقات : عدد () نسخ

م / احمد الشاعر

مهندسين / مجدى عبد السلام عامر

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع :- بخصوص مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١.٢٠٠ كم (اتجاه محطة السادات) (بالأمر المباشر) .

عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٣
تنفيذ شركة / مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
بخصوص المستخلص الجارى (٤) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمنى متواجد.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- ٧- السجلات متواجدة.
- ٨- توثيق الموقع متواجد.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٤- بوليصات التأمين موجودة .
- ١٥- لا توجد عمالة بهذا العقد .
- ١٦- لا توجد سيارة بهذا العقد .
- ١٧- براعى متابعة توريد حاسب آلى بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتسليمه للمخازن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروعات

م / خالد السلام

مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة


مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَ بَعْدُ ،،

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



5. الاستاذ

CONFIDENTIAL

۱۳۳۱ هـ

[illegible]

البناء ١٢٥٠ م في قرية وادي عربة المسمى القاقا : في سنة ١٢٥٠ م

[illegible]

५. ५५-५५. ५-५५. ५

[illegible]

وَبَارِئُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ



10/11/2019

[illegible]

(٢) : مَرْكَبَةُ الْبَيْتِ وَالْجَنَّةِ

[illegible]

١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠

[illegible]


وزارة الثقافة والمنطقة الإدارية والطرق العامة العامة العامة

تفاصيل مستخلصات مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
من المحطة ٢٢٨+٨٠٠ إلى المحطة ٢٣٠+٠٠٠
للعقود (١٩٩٤ و ١٩٩٥ و ٢٢٠١ و ٢٢٠٢)

م	رقم العقد	الاتجاه	اسم البند	الكميات بمقايضة العقد	الكميات بالقيمة	قيمه امر الاشغال	اجمالي الكميات بالمستخلصات الجارية	الكميات بالمتخصصين	الاجمالي	قيمة البنود	جدة الجارى	جدة المتخصصين	صافي المتخصصين
1	2023/2022/1994	من محطة ٢٢٨+٨٠٠ إلى محطة ٢٣٠+٠٠٠	خرسانة مبول	30,000	24,500	11,000,000	24150	350	24500	10,584,000	10,832,580	10,999,771.20	167,191.20
			خرسانة قديمة	158	156		150	6	156	415,771.20			
2	2023/2022/1995	من محطة ٢٢٨+٨٠٠ إلى محطة ٢٣٠+٠٠٠	خرسانة مبول	18,525	15,090	6,800,000	14800	290	15090	6,518,880	6,660,120	6,798,726	138,606
			خرسانة قديمة	100	105		100	5	105	279,846			
3	2023/2022/2201	من محطة ٢٢٨+٨٠٠ إلى محطة ٢٣٠+٠٠٠	رديم	3,000	2,520	11,000,000	2100	420	2520	646,380	10,891,480	10,999,210	107,730
			SG	9,000	8,800		8800	0	8800	3,759,800			
			SB	7,000	6,400		6400	0	6400	2,811,200			
			خرسانة مبول	12,000	8,600		8600	0	8600	3,715,200			
			خرسانة قديمة	120	25		25	0	25	66,630			
4	2023/2022/2202	من محطة ٢٢٨+٨٠٠ إلى محطة ٢٣٠+٠٠٠	حفر	0	5,054	10,976,000	3000	2054	5054	133,931.00	10,513,157.50	10,975,266.50	452,109.00
			رديم	0	3,525		1875	1650	3525	904,162.50			
			SG 40	50	42		40	2	42	17,944.50			
			SB 40	50	42		40	2	42	18,448.50			
			خرسانة مبول	29,820	22,610		22650	-40.00	22610	976,752.00			
			خرسانة قديمة	160	50		50	0	50	133,260			
			اجمالي كمية الحفر	0	5,054		3,000	2,054	5054				
			اجمالي كمية الرديم	3,000	6,045	39,776,000	3,975	2,070	6045		39,772,973.70	38,897,337.50	875,636.20
			اجمالي كمية السكينة	9,050	8,842		8,840	2	8842				
			اجمالي كمية السكينة	7,050	6,442		6,440	2	6442				
			اجمالي خرسانة المبول	90,345	70,800		70,200	600	70800				
			اجمالي كمية خرسانة القديمة	538	336		325	11	336				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الاستشارى




عن الشركة

المسلسل	اسم الشركة	رقم العقد	البند	الإتجاه	الكمية المقايضة	كمية المستخلص الجاري	كمية المستخلص الجاري ٢	كمية المستخلص الختامي	الإجمالي	الحالة
1	كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	1252/2021/2022		السليمانية	27200	27000		200	27200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
2		1296/2021/2022		التوبارية	27200	27000		200	27200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
3		12/2022/2023		أكتوبر	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
4		13/2022/2023		وادي الطرون	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
5		58/2022/2023		القيوم	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
6		59/2022/2023		سفنكس	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
7		60/2022/2023		الإقليمي	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
8		61/2022/2023		السادات	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
9		107/2022/2023		برج العرب	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
10		108/2022/2023		الأوسطي	25200	25000		200	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
11	القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء	391/2022/2023		وادي الطرون	25194	23694		1500	25194.47	تم تسليم ختامي لسيسترا
12		392/2022/2023		القيوم	25194	23694		1500	25194.47	تم تسليم ختامي لسيسترا
13		393/2022/2023		السليمانية	25067	23467		1600	25066.58	تم تسليم ختامي لسيسترا
14		394/2022/2023		التوبارية	25067	23467		1600	25066.58	تم تسليم ختامي لسيسترا
15		477/2022/2023		الإقليمي	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
16		478/2022/2023		السادات	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
17		479/2022/2023		الأوسطي	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
18		480/2022/2023		أكتوبر	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
19		481/2022/2023		برج العرب	25150	23500		1650	25150.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
20		482/2022/2023		سفنكس	25200	23500		1700	25200.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
21	كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	860/2022/2023		الأسكندرية	94000	22500		1449.5	23949.50	تم تسليم ختامي لسيسترا
22		861/2022/2023		مطروح	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
23		862/2022/2023		الريف الأوروني	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
24		863/2022/2023		مطار غرب	98000	22500		1029	23529.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
25		1056-2022-2023		القرية النلكية	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
26		1058-2022-2023		سيدي كبير	98000	22700		829	23529.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
27		1059-2022-2023		مريوط	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
28		1060-2022-2023		العلمين	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
29		1055-2022-2023		العامرية	98000	22700		1249	23949.00	تم تسليم ختامي لسيسترا
30		1057-2022-2023		الضبعة	98000	22700		829	23529.00	تم تسليم جاري ١ لسيسترا
إجمالي التربة										744862.60

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري
التراخيص كورس لتبج
27/6



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة مكتب القاضي للمقاولات الصومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم: ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٣

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٠٢٣)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / أحمد خيرى

مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعابنة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من الحوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. السيد
٢. السيد
٣. السيد
الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. السيد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة

القائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر

م / احمد عابد ابو الروس



ENTRANS
CONSULTING



محضر معاينة مسافة نقل

بالاشارة الى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب القاضي مصر للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء بشأن الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) فسي المسافة من علامة الكيلومتر ٨٠٠+٢٢ الى علامة الكيلومتر ٢٣٠.٠٠٠ فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء ١٤-٠٦-٢٠٢٣ بحضور كل من:-

١. ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

٢. ممثل مكتب انترانس كونسلتنج للإستشارات الهندسية

٣. ممثل مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن الصالح من الكسارة المعتمدة (كسارة العروبة) على الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة مائة وثمانية عشر ونصف كيلومتراً (١١٨,٥٠ كم) عن الكسارة المعتمد وعليه تم تصحيح مسافة النقل المعتمدة للقطاع لأعمال التربة وهي مائة وثمانية عشر ونصف كيلومتراً (١١٨,٥٠ كم).

واقفل المحضر على ذلك

التوقيع :-

مكتب (الهيئة العامة للطرق والكباري)
القاضي
للمقاولات والكافة والتوريدات

٣.

٢.

١.

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة القاذي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

كميات طبقات التأسيس والاساس

STATION	Area SG (Sq.M.)	Volume SG (Cu.M.)	Area SB (Sq.M.)	Volume SB (Cu.M.)
228+800	8.038	0	5.856	0
228+820	8.038	0	5.856	0
228+840	8.038	0	5.856	0
228+860	8.038	0	5.856	0
228+880	8.038	0	5.856	0
228+900	8.038	0	5.856	0
228+920	8.038	160.76	5.856	117.12
228+940	8.038	160.76	5.856	117.12
228+960	8.038	160.76	5.856	117.12
228+980	8.038	160.76	5.856	117.12
229+000	8.038	160.76	5.856	117.12
229+020	8.038	160.76	5.856	117.12
229+040	8.038	160.76	5.856	117.12
229+060	8.038	160.76	5.856	117.12
229+080	8.038	160.76	5.856	117.12
229+100	8.038	160.76	5.856	117.12
229+120	8.038	160.76	5.856	117.12
229+140	8.038	160.76	5.856	117.12
229+160	8.038	160.76	5.856	117.12
229+180	8.038	160.76	5.856	117.12
229+200	8.038	160.76	5.856	117.12
229+220	8.038	160.76	5.856	117.12
229+240	8.038	160.76	5.856	117.12
229+260	8.038	160.76	5.856	117.12
229+280	8.038	160.76	5.856	117.12
229+300	8.038	160.76	5.856	117.12
229+320	8.038	160.76	5.856	117.12
229+340	8.038	160.76	5.856	117.12
229+360	8.038	160.76	5.856	117.12
229+380	8.038	160.76	5.856	117.12
229+400	8.038	160.76	5.856	117.12
229+420	8.038	160.76	5.856	117.12
229+440	8.038	160.76	5.856	117.12
229+460	8.038	160.76	5.856	117.12
229+480	8.038	160.76	5.856	117.12
229+500	8.038	160.76	5.856	117.12
229+520	8.038	160.76	5.856	117.12
229+540	8.038	160.76	5.856	117.12
229+560	8.038	160.76	5.856	117.12
229+580	8.038	160.76	5.856	117.12
229+600	8.038	160.76	5.856	117.12
229+620	8.038	160.76	5.856	117.12
229+640	8.038	160.76	5.856	117.12
229+660	8.038	160.76	5.856	117.12
229+680	8.038	160.76	5.856	117.12
229+700	8.038	160.76	5.856	117.12

مكتب الدراسات والمقاولات
للحلول الهندسية والتشييد

استشاري المصاحه

XYZ 4424
HANI

التراخيص كونسولت

الشركة المقننه
القاذي للمقاولات العمومية والتوريدات

5/1/2024

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة القاذي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

كميات طبقات التأسيس والإساس


STATION	Area SG (sq.M.)	Volume SG (Cu.M.)	Area SB (sq.M.)	Volume SB (Cu.M.)
229+720	8.038	160.76	5.856	117.12
229+740	8.038	160.76	5.856	117.12
229+760	8.038	160.76	5.856	117.12
229+780	8.038	160.76	5.856	117.12
229+800	8.038	160.76	5.856	117.12
229+820	8.038	160.76	5.856	117.12
229+840	8.038	160.76	5.856	117.12
229+860	8.038	160.76	5.856	117.12
229+880	8.038	160.76	5.856	117.12
229+900	8.038	160.76	5.856	117.12
229+920	8.038	160.76	5.856	117.12
229+940	8.038	160.76	5.856	117.12
229+960	8.038	160.76	5.856	117.12
229+980	8.038	160.76	5.856	117.12
230+000	8.038	160.76	5.856	117.12
الإجمالي لطبقات التأسيس (SG)		8841.8	الإجمالي لطبقات الإساس (SB)	6441.6

إجمالي كميات التأسيس المنفذ م 3 8,842

إجمالي كميات الإساس المنفذ م 3 6,442

 انترانس كونسولتينج


 استشاري المساحة
 XYZ


 الشركة المنفذة
 القاذي للمقاولات العمومية والتوريدات


محيط القنطرة المائية

محيط القنطرة المائية

Station	Length m	Area m2	Station	Length m	Area m2	Station	Length m	Area m2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
228+880	31.537	0.00	228+900	37.130	686.53	228+920	37.178	743.08	228+940	36.638	738.17	228+960	36.042	726.80	228+980	30.105	661.47	229+000	32.946	630.51	229+020	33.166	661.12	229+040	34.574	677.40	229+060	36.422	709.96	229+080	36.260	726.82	229+100	33.984	702.43	229+120	33.982	679.66	229+140	32.894	668.76	229+160	32.173	650.66	229+180	31.930	641.02	229+200	31.269	631.99	229+220	31.520	627.89	229+240	29.695	612.15	229+260	29.539	592.34	229+280	28.336	578.76	229+300	29.073	574.09	229+320	28.253	573.25	229+340	29.413	576.66	229+360	28.941	583.54	229+380	28.311	572.52	229+400	27.347	556.58	229+420	25.642	529.89	229+440	25.298	509.40	229+460	24.807	501.05	229+480	20.624	454.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
228+860	39.253	0.00	228+880	41.443	3.00	228+900	42.349	3.00	228+920	41.225	3.00	228+940	40.718	3.00	228+960	39.800	3.00	228+980	39.819	3.00	229+000	38.890	3.00	229+020	39.833	3.00	229+040	41.349	3.00	229+060	41.878	3.00	229+080	41.157	3.00	229+100	40.763	3.00	229+120	40.734	3.00	229+140	40.492	3.00	229+160	40.153	3.00	229+180	38.412	3.00	229+200	37.327	3.00	229+220	39.006	3.00	229+240	38.710	3.00	229+260	51.391	3.00	229+280	50.845	3.00	229+300	50.587	3.00	229+320	50.863	3.00	229+340	45.773	3.00	229+360	43.912	3.00	229+380	42.137	3.00	229+400	39.430	3.00	229+420	32.358	3.00	229+440	28.763	3.00	229+460	27.019	3.00	229+480	567.83	0.15	229+500	611.21	0.15	229+520	717.88	0.15	229+540	815.87	0.15	229+560	880.49	0.15	229+580	896.86	0.15	229+600	968.56	0.15	229+620	1,014.70	0.15	229+640	1,014.32	0.15	229+660	1,022.35	0.15	229+680	901.01	0.15	229+700	777.16	0.15	229+720	763.33	0.15	229+740	757.39	0.15	229+760	785.65	0.15	229+780	806.45	0.15	229+800	812.26	0.15	229+820	815.17	0.15	229+840	819.40	0.15	229+860	830.34	0.15	229+880	832.27	0.15	229+900	811.82	0.15	229+920	787.23	0.15	229+940	787.09	0.15	229+960	796.19	0.15	229+980	805.18	0.15	229+1000	819.43	0.15	229+1020	835.74	0.15	229+1040	837.93	0.15	229+1060	781.42	0.15	229+1080	0.00	0.15	229+1100			229+1120			229+1140			229+1160			229+1180			229+1200			229+1220			229+1240			229+1260			229+1280			229+1300			229+1320			229+1340			229+1360			229+1380			229+1400			229+1420			229+1440			229+1460			229+1480			229+1500			229+1520			229+1540			229+1560			229+1580			229+1600			229+1620			229+1640			229+1660			229+1680			229+1700			229+1720			229+1740			229+1760			229+1780			229+1800			229+1820			229+1840			229+1860			229+1880			229+1900			229+1920			229+1940			229+1960			229+1980			229+2000			229+2020			229+2040			229+2060			229+2080			229+2100			229+2120			229+2140			229+2160			229+2180			229+2200			229+2220			229+2240			229+2260			229+2280			229+2300			229+2320			229+2340			229+2360			229+2380			229+2400			229+2420			229+2440			229+2460			229+2480			229+2500			229+2520			229+2540			229+2560			229+2580			229+2600			229+2620			229+2640			229+2660			229+2680			229+2700			229+2720			229+2740			229+2760			229+2780			229+2800			229+2820			229+2840			229+2860			229+2880			229+2900			229+2920			229+2940			229+2960			229+2980			229+3000			229+3020			229+3040			229+3060			229+3080			229+3100			229+3120			229+3140			229+3160			229+3180			229+3200			229+3220			229+3240			229+3260			229+3280			229+3300			229+3320			229+3340			229+3360			229+3380			229+3400			229+3420			229+3440			229+3460			229+3480			229+3500			229+3520			229+3540			229+3560			229+3580			229+3600			229+3620			229+3640			229+3660			229+3680			229+3700			229+3720			229+3740			229+3760			229+3780			229+3800			229+3820			229+3840			229+3860			229+3880			229+3900			229+3920			229+3940			229+3960			229+3980			229+4000			229+4020			229+4040			229+4060			229+4080			229+4100			229+4120			229+4140			229+4160			229+4180			229+4200			229+4220			229+4240			229+4260			229+4280			229+4300			229+4320			229+4340			229+4360			229+4380			229+4400			229+4420			229+4440			229+4460			229+4480			229+4500			229+4520			229+4540			229+4560			229+4580			229+4600			229+4620			229+4640			229+4660			229+4680			229+4700			229+4720			229+4740			229+4760			229+4780			229+4800			229+4820			229+4840			229+4860			229+4880			229+4900			229+4920			229+4940			229+4960			229+4980			229+5000			229+5020			229+5040			229+5060			229+5080			229+5100			229+5120			229+5140			229+5160			229+5180			229+5200			229+5220			229+5240			229+5260			229+5280			229+5300			229+5320			229+5340			229+5360			229+5380			229+5400			229+5420			229+5440			229+5460			229+5480			229+5500			229+5520			229+5540			229+5560			229+5580			229+5600			229+5620			229+5640			229+5660			229+5680			229+5700			229+5720			229+5740			229+5760			229+5780			229+5800			229+5820			229+5840			229+5860			229+5880			229+5900			229+5920			229+5940			229+5960			229+5980			229+6000			229+6020			229+6040			229+6060			229+6080			229+6100			229+6120			229+6140			229+6160			229+6180			229+6200			229+6220			229+6240			229+6260			229+6280			229+6300			229+6320			229+6340			229+6360			229+6380			229+6400			229+6420			229+6440			229+6460			229+6480			229+6500			229+6520			229+6540			229+6560			229+6580			229+6600			229+6620			229+6640			229+6660			229+6680			229+6700			229+6720			229+6740			229+6760			229+6780			229+6800			229+6820			229+6840			229+6860			229+6880			229+6900			229+6920			229+6940			229+6960			229+6980			229+7000			229+7020			229+7040			229+7060			229+7080			229+7100			229+7120			229+7140			229+7160			229+7180			229+7200			229+7220			229+7240			229+7260			229+7280			229+7300			229+7320			229+7340			229+7360			229+7380			229+7400			229+7420			229+7440			229+7460			229+7480			229+7500			229+7520			229+7540			229+7560			229+7580			229+7600			229+7620			229+7640			229+7660			229+7680			229+7700			229+7720			229+7740			229+7760			229+7780			229+7800			229+7820			229+7840			229+7860			229+7880			229+7900			229+7920			229+7940			229+7960			229+7980			229+8000			229+8020			229+8040			229+8060			229+8080			229+8100			229+8120			229+8140			229+8160			229+8180			229+8200			229+8220			229+8240			229+8260			229+8280			229+8300			229+8320			229+8340			229+8360			229+8380			229+8400			229+8420			229+8440			229+8460			229+8480			229+8500			229+8520			229+8540			229+8560			229+8580			229+8600			229+8620			229+8640			229+8660			229+8680			229+8700			229+8720			229+8740			229+8760			229+8780			229+8800			229+8820			229+8840			229+8860			229+8880			229+8900			229+8920			229+8940			229+8960			229+8980			229+9000			229+9020			229+9040			229+9060			229+9080			229+9100			229+9120			229+9140			229+9160			229+9180			229+9200			229+9220			229+9240			229+9260			229+9280			229+9300			229+9320			229+9340			229+9360			229+9380			229+9400			229+9420			229+9440			229+9460			229+9480			229+9500			229+9520			229+9540			229+9560			229+9580			229+9600			229+9620			229+9640			229+9660			229+9680

محسب المساحة المائلة

محسب المساحة المائلة والمنحنية بواسطة المثلث

Longh m المثلث	Area m2 المساحة المائلة	المحسب	Longh m المثلث	Area m2 المساحة المائلة	المحسب
229+500	19.509	401.33	0.15	3.00	25.399
229+520	19.045	305.54	0.15	3.00	22.049
229+540	19.281	303.26	0.15	3.00	19.999
229+560	18.822	301.04	0.15	3.00	44.054
229+580	18.784	376.06	0.15	3.00	45.693
229+600	18.808	375.92	0.15	3.00	49.203
229+620	18.980	377.88	0.15	3.00	49.561
229+640	19.762	387.42	0.15	3.00	49.091
229+660	20.933	406.95	0.15	3.00	48.823
229+680	20.411	413.44	0.15	3.00	49.167
229+700	20.555	409.66	0.15	3.00	49.112
229+720	20.414	409.69	0.15	3.00	49.549
229+740	20.356	407.70	0.15	3.00	49.625
229+760	19.963	403.20	0.15	3.00	49.381
229+780	19.732	396.95	0.15	3.00	49.130
229+800	19.657	393.89	0.15	3.00	48.505
229+820	19.305	389.61	0.15	3.00	48.126
229+840	19.192	384.97	0.15	3.00	42.443
229+860	18.574	377.66	0.15	3.00	16.887
229+880	14.271	328.45	0.15	3.00	14.569
229+900	13.821	280.92	0.15	3.00	14.906
229+920	14.081	279.02	0.15	3.00	14.803
229+940	13.377	274.59	0.15	3.00	14.149
229+960	10.554	239.32	0.15	3.00	13.080
229+980	9.650	204.04	0.15	3.00	10.056
230+000	6.924	187.74	0.15	3.00	9.632
28,045			168		
42,755			168		

70,799.890	اجمالي مساحات المثلثات
336.0	اجمالي حجم الترسية

Handwritten signature and date 22/5/2011

Handwritten signature

Handwritten signature and date 22/5/2011

Station	الردم					كميات طريق القلعة	
	Total Fill Area m2	Fill Area m2	Total Fill Volume m3	Fill Volume m3	Cum. Fill Volume m3	Fill Area m2	Fill Volume m3
229+380	766.84	766.84	16,194.30	16,194.30	458,967.30	1.75	35.00
229+400	740.95	740.95	15,277.90	15,277.90	474,245.20	1.75	35.00
229+420	647.84	647.84	13,887.90	13,887.90	488,133.10	1.75	35.00
229+440	543.21	543.21	11,910.50	11,910.50	500,043.60	1.75	35.00
229+460	491.42	491.42	10,346.30	10,346.30	510,389.90	1.75	35.00
229+480	411.43	411.43	9,028.50	9,028.50	519,418.40	1.75	35.00
229+500	397.28	397.28	8,087.10	8,087.10	527,505.50	1.75	35.00
229+520	373.91	373.91	7,711.90	7,711.90	535,217.40	1.75	35.00
229+540	344.33	344.33	7,182.40	7,182.40	542,399.80	1.75	35.00
229+560	844.98	844.98	11,893.10	11,893.10	554,292.90	1.75	35.00
229+580	994.92	994.92	18,399.00	18,399.00	572,691.90	1.75	35.00
229+600	782.55	782.55	17,774.70	17,774.70	590,466.60	1.75	35.00
229+620	435.35	435.35	12,179.00	12,179.00	602,645.60	1.75	35.00
229+640	439.22	439.22	8,745.70	8,745.70	611,391.30	1.75	35.00
229+660	440.26	440.26	8,794.80	8,794.80	620,186.10	1.75	35.00
229+680	445.50	445.50	8,857.60	8,857.60	629,043.70	1.75	35.00
229+700	504.51	504.51	9,500.10	9,500.10	638,543.80	1.75	35.00
229+720	513.83	513.83	10,183.40	10,183.40	648,727.20	1.75	35.00
229+740	434.57	434.57	9,484.00	9,484.00	658,211.20	1.75	35.00
229+760	464.76	464.76	8,993.30	8,993.30	667,204.50	1.75	35.00
229+780	528.24	528.24	9,930.00	9,930.00	677,134.50	1.75	35.00
229+800	563.95	563.95	10,921.90	10,921.90	688,056.40	1.75	35.00
229+820	590.28	590.28	11,542.30	11,542.30	699,598.70	1.75	35.00
229+840	519.79	519.79	11,100.70	11,100.70	710,699.40	1.75	35.00
229+860	286.87	286.87	8,056.60	8,056.60	718,756.00	1.75	35.00
229+880	193.82	193.82	4,806.90	4,806.90	723,572.90	1.75	35.00
229+900	204.13	204.13	3,979.50	3,979.50	727,552.40	1.75	35.00
229+920	201.94	201.94	4,060.70	4,060.70	731,613.10	1.75	35.00
229+940	183.04	183.04	3,849.80	3,849.80	735,462.90	1.75	35.00
229+960	163.47	163.47	3,465.10	3,465.10	738,928.00	1.75	35.00
229+980	147.91	147.91	3,113.80	3,113.80	742,041.80	1.75	35.00
230+000	136.37	136.37	2,842.80	2,842.80	744,884.60	1.75	35.00
			773,863	744,885			2,100

الإجمالي للردم

746,985

مهندس

مهندس

مهندس



2024/01/10 حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القضي للمقاولات الصومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : 2023/06/13

عدد رقم : 2022-2202

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعدد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصاال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصاال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأصاال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
											34660	
6-1	بالعتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي بغير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأعلاخ والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	29,820	3م	0	22,650	22,650	جاري	9,784,800	0	9,784,800	الاجهزة المساحية متواجدة . براغى تطبيقى نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة
6-2	بالعتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وطوليه للأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج+ 0.4م رمل حرش+ 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي بغير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأعلاخ والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665.20	160	3م	0	50	50	جاري	133,260	0	133,260	
الإجمالي												
اجملى قيمة الاصاال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجملى قيمة الاستقطاعات												
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجملى قيمة المستخلص رقم (3)												
									9,952,720	0	9,952,720	
									9,952,720			
									0			
									9,952,720			
									6,246,164			
									3,706,556			

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها الى

بمعد

رئيس الإدارة المركزية



نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ينفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الخانات

تحريرا في / سنة 2023