

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٩).

لعملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بقيمة : ٤٠٨٦٤١٩,٨٨ جنيها

(فقط أربعة ملايين وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر جنيهاً مصرياً وثمانية وثمانون قرشاً لا غير) .

بإجمالي مبلغ : ٣٣٢٩٥١١٨,٧٤ جنيها

(فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية عشر جنيهاً مصرياً وأربعة وسبعون قرشاً لا غير) .

وذلك حتي تاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٩ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- بيان كميات البيتومين.
- بيان قيمة التجارب المعملية.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.



استمارة الاعتماد المصرفي

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
 قسم : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
 المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري رقم (٩)
عملية زرع نخالة طريق دهب شرق دهب
لغرض ترميم الطريق رقم ٢٠١
 صار مراجعته ووجد على طهحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم		
قرش	جنيه	التاريخ
	٧٧١٥١٣٧٠٣	
الجملة		

رقم :
 الختم ذو التاريخ

كاتب المراجعة

رئيس القسم

١٢ / أحمد طه ٢٠١٨ / ١٩ / ١٨

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات		بيانات		نوع الخصم			
		مستخلص جاري رقم (٩)	على زيغ كفاءة طرفي شرم ادهب	بالتكدام (٢٥٥٢٥٠٠٠			

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١٨

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 روجع في سنة ٢٠١٨ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب
 شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١٨ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») :
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
 إمضاءات موظفي الشطب
 رقم :
 إمضاء الكاتب المنوط :
 تحت رقم :
 إمضاء الكاتب المنوط :
 رقم :
 إمضاء الكاتب المنوط :
 شيك
 إذن صرف
 الشيكات
 الحوالات
 الشيكات
 الحوالات
 شيك
 إذن صرف
 (٣) سحب
 (٤) قيد في سجل
 (٥) أدرج في كشف
 (٦) استلمت
 في سنة ٢٠١٨ إمضاء طالب أو كاتب التصدير

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بانه تمت موافقة السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الادارة على استبدال المحملات على العملية عالية
عدد (٣) عمال باستراحة للمهندسين المشرفين على العملية عالية لمدة ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع للعملية عالية
والاستراحة متواجدة (مرفق) .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات
بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣٠

مستخلص رقم (٩) جاري

عملية :رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف، FDR
العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢ / ١٣٣٣) في ٢٠٢٢ / ٢ / ١

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل	٣٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٤٥	م	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٠٠	م	٦١٨٤,٤٨	٧٢٦,٧٠	٦٩١١,١٨	جاري	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكانية كشط الاسفلت	٣٠٠	م	٦١٨٤,٤٨	٧٢٦,٧٠	٦٩١١,١٨	جاري	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات	٢٢٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٦٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٨٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨) لافتات العملية متواجدة .
	مسافة النقل ٤٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠
	مسافة النقل ٥٥ كم	٥٧,٥	طن	٢٦٠,٣٤	١٥٧,٣٨	٢٧٥٩,٧٢	جاري	٥١٣٣,٧٩,٢٠	٠,٠٠٠	٥١٣٣,٧٩,٢٠	(١٠) يراعى خصم قيمة اتاوة المحاجر .
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٢٠	م	١٠٠٦٤٦,٣٥	٦٠٥٥,٨٠	١٠٦٧٠٢,١٥	جاري	٦١٣٥٣٧٣,٦٣	٠,٠٠٠	٦١٣٥٣٧٣,٦٣	(١١) يراعى خصم فروق اسعار الببتيومين
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	٢٦٠,٣٤	١٥٧,٣٨	٢٧٥٩,٧٢	جاري	٥١٣٣,٧٩,٢٠	٠,٠٠٠	٥١٣٣,٧٩,٢٠	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة السطحية لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات .
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من الببتيومين السائل متوسط التطاير	٢٧,٥	م	١٠٠٦٤٦,٣٥	٦٠٥٥,٨٠	١٠٦٧٠٢,١٥	جاري	٢٩٣٤٣٠٩,١٣	٠,٠٠٠	٢٩٣٤٣٠٩,١٣	
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	٢١٠٣١,٩٨	١٠٦٧٠٢,١٥	جاري	١٥٧٣٨٥٦٧,١٣	١٠٠٠٠٠	١٥٦٣٨٥٦٧,١٣	
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانية عادية او مسلحة او ارصعة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠*٢٥/٢٥	١٦٥	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢٢٥	م	٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٠,٠٠	جاري	١٦٧٦٢٥٠	٠	١٦٧٦٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليكريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠ * ١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد											٣٣٢٩٥١١٨,٧٤
فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية عشر جنيهاً مصرياً وأربعة وسبعون قرشاً لا غير											



مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة غايل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك المقاول
م/ محمد عبدالله حليقة
التوقيع /

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ١٣ / ٣٢