

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٩٥٨٥٠٠٠ جنيها

(فقط تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه مصرى لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٣٢١٩٠٠٠ جنيها

(فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألف جنيه مصرى لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢١/١٢/ ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع.ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
احمد الطمان

استثمار في اعتماد المصرف

مصاحبة : الهيئة العامة للصرف الصحي

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١ ٢٠٥٥ ٥٧٥	
		٩٥٨٥	الجملة

رقم : _____
المحترم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

ועל

Handwritten signature: [Illegible]

(ب) الكاتب الموقوف

المختتم ذو التاريخ

وجع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الامضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الأمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

٢٠ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱ بمبلغ

الهيئة العامة لقانون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٣) سحِب _____ شَيْك _____ رَقْم _____ إِمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم امضاء الكاتب المنوط :

(۶) استلمت

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
افرن صرفہ

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٢٠٢٤/٧٠/٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
احمد الطحان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧٠) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ٢٠٢٤ / ٨٢ / ٣١ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
احمد الطحان



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (٢) جاري
عملية اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
العقد رقم (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجدة . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط (فقط من ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهيو الملاحظات.
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	م٣	١٥٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٥٢٥٠	جاري	١٣٤١٩٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠٠,٠٠٠	١٣٢١٩٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألف جنيه مصري لا غير									١٣٢١٩٠٠٠,٠٠٠		

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك/المقاول
م/ محمد عبدالله
التوقيع /

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

