

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى خطاب سيادتكم (مرفق ١) بخصوص مستخلص جاري رقم (٥,٤) لعملية: أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريك).

تنفيذ: شركه التقوي للمقاولات والتجارة .

عقد رقم : (٢٠٢٢/ ٢٠٢١ / ٦١٧)

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٤) للعملية بعالية بعد إتمام الدارسة المطلوبة ودمج المستخلصات عالية .

بمبلغ: ٦٤٤١٢٧٥,٠٠ جنيهاً (فقط ستة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)

و إجمالي : ٩٢١٠٥٨٧٥,٠٠ جنيهاً (فقط إثنان وتسعون مليوناً ومائة وخمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/ ٠٧/ ٠٥ .

- دمره لياتكم صوره من المنظمه ٥٠٤
بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/ ٩/ ١٩ .

مرفقات عدد : ()

- خطاب السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق.
- مستخلص اصل + ٣ صورة.
- ١ بيان أعمال .
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- التجارب المعملية .



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطمان

مصلحة : الهيئة العامة للغرف والكليات
قسم : المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
المبلغ المستحق إلى : شركة التقوى للتجارة والتجارة
الطلبات طيه ، أو : مستخلص رقم (٤) جاري عن عمله أعمال تطوير
ورفع كملاء الحديقة المرفقة / المستخلص / المستخلص الدائري
بطول ٢٠٠م التقية لمائة من بداية العربة إلى الكم ٨ بطول ٢٠م (عدد ١ بريدج)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
بشك باسم : شركة التقوى للتجارة والتجارة
ويرسل إليه بالتعوان الآتي :

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥٨٠١٣٣٤		١	
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم _____

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	
		قرش	جنيه
	مستخلص رقم (٤) جاري عن عمله أعمال تطوير ورفع كملاء الحديقة المرفقة والتجارة والتجارة بطول ٢٠٠م التقية لمائة من بداية العربة إلى الكم ٨ بطول ٢٠م (عدد ١ بريدج) تفيد شركة التقوى للتجارة والتجارة	٧٤٤١٢٧٥	—
إجمالي الأمل		قرش	جنيه
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه
عادي		قرش	جنيه
إضافي		قرش	جنيه
دفعة توقيع		قرش	جنيه
رسم الدفعة		قرش	جنيه
صافي القيمة المطلوب صرفها		قرش	جنيه

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحيزوات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
بشاريخ : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رؤج في سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المبيعات الأخيرة ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(٥)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ح ») : _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

في سنة ٢٠ _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
إذن صرف

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)**

حيث طيبث وبعد ،،،

نتشرف أن نعيد لسيادتك طيه عدد (٨) مستخلص للمشروعات الآتية كذلك أصل الاستثمارات:-

م	اسم العملية	الشركة المنفذة	رقم العقد	رقم المستخلص
١	رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤,٥ كم من تقاطع وادي مدسوس حتى وادي الكبد	النيل العامة للإنشاء والطرق	٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٦٠	٨ جاري
٢	تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم	النيل العامة للإنشاء والطرق	٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣	٧ جاري
٣	أعمال تطوير طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم مرحلة ثالثة	النيل العامة للإنشاء والطرق	٢٠١٨/٢٠١٧/٧١	٢١ جاري
٤	أعمال تطوير طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم مرحلة ثالثة	النيل العامة للإنشاء والطرق	٢٠١٨/٢٠١٧/٧١	٢٢ جاري
٥	أعمال تطوير طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم مرحلة ثالثة	النيل العامة للإنشاء والطرق	٢٠١٨/٢٠١٧/٧١	٢٣ جاري
٦	تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتى الكم ٨ بطول ٨ كم	التقوى للمقاولات والتجارة	٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧	٤ جاري
٧	تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتى الكم ٨ بطول ٨ كم	سامكريت	٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣	٨ جاري
٨	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكم ١٣,٤٠٠ حتى الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاه بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٢٥٠ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق القاهرة / السويس	السلام انترناشيونال	٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥	٧ جاري

يرجى التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو مزيد من الدراسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٧/١٢

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / محسن محمد زهران

جهاز الدراسات والبحوث
مكتب الفحوصات
مكتب الدراسات

بيان بقيمة التجارب العملية لمعمل المنطقة
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات العامه
مستخلص جاري رقم () بتاريخ / /

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب العملية	١٥% مصاريف ادارية	١٤% ضريبة مبيعات	قيمة التجارب شاملة
٥٤٨	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	١٤٧٥	٢٢١,٢٥	٢٣٧,٤٨	١٩٣٣,٧٣
٥٥٤	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٧٥٠	١١٢,٥	١٢٠,٧٥	٩٨٣,٢٥
ملحق ٥٥٤	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٧٥٠	١١٢,٥	١٢٠,٧٥	٩٨٣,٢٥
٥	٢٠٢٢/٠٧/٠٣	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
ملحق ٥	٢٠٢٢/٠٧/٠٣	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
٤٩	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
ملحق ٤٩	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
٥٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
ملحق ٥٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
٧٣	٢٠٢٢/٠٨/١٧	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
ملحق ٧٣	٢٠٢٢/٠٨/١٧	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
١١٦١	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
١١٦٤	٢٠٢٢/١٠/١٠	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
الإجمالي		٦٤٧٥	٩٧١,٢٥	١٠٤٢,٤٧٥	٨٤٨٨,٧٣

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مهندس / محمد النجار

أحمد الطحان



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري

حول مدينة السويس بطول حوالى ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق الى الكم ٨ بطول ٨

كم (عدد ابرخ)

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية

نتشرف بالاحاطة بأنه لا يوجد بالعقد محملات

وأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفى : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد : ()



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بعد المفاوضة		الكمية طبقاً لاخر مقايضة معلنة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	٢٠٠	م.ط	٨٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠		١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يتم تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف								٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- يتم خصم مبلغ (٨٤٨٨,٧٣) جنيها قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة
٢.أ	دبش أو خرسانة عادية	٧٥	٣م	٢٤٠١	٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠		١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢.ب	خرسانة مسلحة	١٥٠	٣م	٥٩٠٠	٥٩٠٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٥٢٩٥,٠٠٠		٧٩٤٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٧٩٤٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزع اي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العمويه ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٥	٣م	١٢٦٠٠٠	١٠٢٧٠,٠٠٠	٧٩٦٥,٠٠٠	١١٠٦٦٥,٠٠٠		٤٩٧٩٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٩٧٩٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو مايمثلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لايزيد عن ٢٥ سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة ولايتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	٣م	١٦٠٠٠	١١٧٥٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	١١٩٧٥,٠٠٠		٢٩٩٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٩٩٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ووردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسبك لايزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهـو السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢١	٣م	١٤٥٣٩	٧٩٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	١١٤٠٠,٠٠٠		١٣٧٩٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٣٧٩٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته عادية تنفذ أسفل الخرساته المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقاليه حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بحتوى أسمنت لايقـل عن ٢٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٠٠	٣م	٢٠٠٠	١٧١٥,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٨٥٥,٠٠٠		٢٧٨٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٧٨٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحه لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبحتوى أسمنت لايقـل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠٠	٣م	٧٩٦٨	٧٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٣٤,٠٠٠		١٧٧٨٨٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٧٧٨٨٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبحتوى أسمنت لايقـل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لايقـل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٠٠	٣م	٢٧٥٠	٩٨٥,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	١٨٢٥,٠٠٠		٤٩٢٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٩٢٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبحتوى أسمنت لايقـل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لايقـل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٠٠	٣م	٣١٠٠	١٤٨٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	١٧٤٥,٠٠٠		٣٨٣٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٣٨٣٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتثبيت الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٥٠	طن	٢٦٠٠	٢١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠		٥١٧٠٠٠٠٠,٠٠٠				٥١٧٠٠٠٠٠,٠٠٠		
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهـو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	٥٠	٢م	١٥٦٢٩	١١١٠,٠٠٠	٢٧٥٥,٠٠٠	١٣٨٥٥,٠٠٠		٦٩٢٧٥٠,٠٠٠				٦٩٢٧٥٠,٠٠٠		
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردى طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٠	٢م	١١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠				٠,٠٠٠		
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٢٦	٣م	١٠٦	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		٣٢٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٣٢٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يتم خصم نسبة (٠,٥ %) من اجمالي المستخلص طبقاً لمحضر المفاوضة (المرفق)
الإجمالي															
(اثنان وتسعون مليوناً ومائة وخمسة ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيهاً لا غير)															

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

مدير عام مشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سليم
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الأعمال الصناعية
International Consulting Engineers
التوقيع :

تاريخ: ١٩/٩/٢٠٢٢

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م/ أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :