

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى اعلى طريق ٣٠ يونيو ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٢) للعملية بعاليه .

- تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد والرصف .

- العقد رقم (١٨٦٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٣/٤ / ٢٠٢٣ .

- بقيمة : ٨٠٢٥٧٩٠ جنيهاً (فقط ثمانية مليون وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيهاً مصرى لا غير)

- واجمالى المستخلص : ٤٧٣٩٢١٢٧,٥ جنيها (فقط سبعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً ومائتان

ومائة وسبعة وعشرون جنيهاً و ٥٠/١٠٠ مصرى لا غير)

- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٥

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

اختبارات معملية



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم : المنطقة الإدارية جنوب وسط
المبلغ المستحق إلى : شركة كونكورد للتشييد والبناء
الطلبات طيه ، أو : سترابيا (٢) على تنفيذ أعمال
البناء بولاية ضلع بشوع المناطق الأقل للقطر الكورس
(المنطقة العلوية - مطوع - القديم)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
بمستحق باسم : شركة كونكورد للتشييد والبناء
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : القاهرة

الحكم في التاريخ

2014

١٨٠٠

(ب) الكاتب المخطوط

الختم ذو التاريخ

مراجعہ

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري وتوقيع الخصم					
عدد	بيانات	نوع الخصم			
المرافقات		جنيته	قسم	فرع	فصل
١٠٥٧٩	ستغلة حارس (٢) عملية تنظيف أعمال إشارات ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي (السنته - العامين - مطروح - الفيوم)				
		إجمالي الأهل			
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيته		
	عادي إضافي دمغة توقيع				
	قرش جنيته قرش جنيته قرش				
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

علاء

۲۰۱ - فصل

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البنك المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الأيرادات _____ بتاريخ _____
 الإضاء _____

المجلد ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس الصلحة)

Y.

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ ميلاد

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٩ هـ - ٢٠١٢ م

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع ٤ ح ١) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب رقم إهداء الكاتب الموقوف :

(٤) قيد في سجل

الشيكات	تحت رقم	إسماء الكاتبة الممنوع :
الحكمات		

(٥) أدرج في كشف

الشيخات	
رقسم	إعضاء الكنائس المنوط :

100

اعضاء طالب أو كاتب التصدير

(۶) استقامت

بيان اعمال مستخلص جاري 2 (كوبري 30 يونيو)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايسة	كمية حصر مستخلص جاري (2)			ملاحظات
				السابق	الحالي	الاجمالي	
أعمال الجسات والحفر والردم							
1	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتاكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات العملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية						تم تنفيذ أعمال الجسات الكامل طبقا لتقرير التربة
1-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	م.ط	240	170	70	240	
1-2	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 400 كجم/سم2	م.ط	42	35	6	35	
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تسترضه ونزح مياه الرشغ والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						تم تنفيذ أعمال الحفر بالكامل
3-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	م3	2318	2300	25.127	2325.127	
أعمال الخوازيق							
8	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافة السيليكيا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarability) لا تقل عن 120 سنة للمنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيد المتبعة عالميا للوصول بالخوازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						تم تنفيذ جميع أعمال الخوازيق
8-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	م.ط	517	400	40	440	
8-2	علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 400 كجم/سم2 و RQD أقل من 20 %	م.ط	191	170	10.06	180.06	
8-5	علاوة استخدام اسمنت CEM III	م.ط	517	400	40	440	
9	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 150 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافة السيليكيا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarability) لا تقل عن 120 سنة للمنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيد المتبعة عالميا للوصول بالخوازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						تم تنفيذ جميع أعمال الخوازيق
9-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	م.ط	434	350	24	374	
9-5	علاوة استخدام اسمنت CEM III	م.ط	434	350	24	374	

Handwritten signature

بيان اعمال مستخلص جاري 2 (كوبري 30 يونيو)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة	كمية حصر مستخلص جاري (2)			ملاحظات
				السابق	الحالي	الاجمالي	
10	بالحد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البيلوكات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوض الاعمال نهوا تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	1	1	0	1	تم تنفيذ أعمال الاختبارات بالكامل مرفق الاختبارات
10-1	قطر 150 سم						
11	بالحد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	3	0	3	3	
11-1	قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنه	عدد	1	0	1	1	
11-2	قطر 150 سم باستخدام مواسير مجلفنه	عدد	1	0	1	1	

أعمال الخرسانات

12	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم ² و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/3م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3م	80	70	5.004	75.004	تم التنفيذ بالكامل
12-1	علاوة فرق محتوى أسمنتى 50 كجم لكل (1) 3م	3م	80	0	75.004	75.004	
13	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/3م ³ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا فيوم مع الذمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح العلوى اللازم للحصول على سطح امس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم ² (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءه سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	1945	1800	143.72	1943.72	
13-1	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	3م	1945	1800	143.72	1943.72	
14	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان و الاكثاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/3م ³ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوض العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.						تم تنفيذ أعمال ال Rw abutement و A1 & A2 بالكامل
14-2	ارتفاع حتى 9 م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	3م	223	200	17.811	217.811	
14-3	ارتفاع اعلى من 9 م وحتى 12 م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	3م	1059	600	494.675	1094.675	
14-4	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	3م	1282	800	512.486	1312.486	

أحمد سامح

Ahmed Samah
CONCORD
الشؤون
م.ب.ت. ١٢٣٤٥٦٧٨٩

بيان اعمال مستخلص جاري 2 (كوبري 30 يونيو)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة	كمية حصر مستخلص جاري (2)			ملاحظات
				السابق	الحالي	الاجمالي	
15	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box Section بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلطو الميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/3م ³ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام واصفات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصفات السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .				130	130	
15-2	ارتفاع أعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية	3م	1501	0	172.946	172.946	
15-3	علاوة فرق محتوى أسمنتى 20 كجم لكل (1) 3م	3م	1501	0	172.946	172.946	تم تنفيذ البلاط السفليه
15-4	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	3م	1501	0	172.946	172.946	
أعمال حديد التسليح							
17	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل القطع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل نهـوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	1600	880	648.37	1004 1528.370	تم تنفيذ حدادة الخوازيق والقواعد المسلحة والحوائط والإصدة والبلاط السفليه
18	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوي للكوبرى بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 بالبر strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الأكسسوارات طبقاً لأصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية	طن	56	0	54.032	30 54.032	تم تنفيذ حدادة الخوازيق والقواعد المسلحة والحوائط والإصدة والبلاط السفليه
أعمال العزل							
19	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات ورقاب الأعمدة والسعر يشمل كل مايلزم لنهـ العمل نهـوا كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهـ العمل نهـوا كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	2م	2196	0	1770 2528.904	1770 2528.904	

المالك

الاستشاري العام

Handwritten signature



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص تنفيذ بعض أعمال انشاء كوبري اعلي طريق ٣٠ يونيو ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

تنفيذ : شركة كونكورد للتشيد والرصف

عقد رقم : ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٨٦٠

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي : -

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة كونكورد للتشييد والرصف
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٨٦٠) المؤرخ في ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٩٨.٤٤٧ مليون جنيه (فقط وقدره ثمانية وتسعون مليون وأربعمائة سبعة وأربعون ألف جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ أعمال كوبري اعلي محور ٣٠ يونيو ضمن أعمال مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأمر المباشر .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وأعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد عليه المهندس.

مكتب معمل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م^٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون ابعادها غرفة اجتماعات (شاملة تراسية كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأنيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأنيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التراسية والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمئة جنيها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً بأول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارات يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنية / اليوم) للسيارة الواحدة .

- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الأعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المحاكس وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم المقاول



