

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى اعلى طريق وادى حجول ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٢) للعملية بعاليه .

- تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد والرصف .

- العقد رقم (١٨٥٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ .

- قيمة : ١٠,٥٤٠,٧٥٠ جنيهاً (فقط عشرة مليوناً وخمسمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)

- اجمالى المستخلص : ٥٢,٤٢٩,٩٥٠ جنيهاً (فقط اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة

وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)

- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

اختبارات معملية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطمسان

[Faint, illegible handwritten notes]

1. *Problema*

بيانات الفواتير					
رقم	التاريخ	جنيته	قرش		
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والمواصلات قسم : المنطقة الحادية عشر جنوب شرق القاهرة المبلغ المستحق إلى : شركة كونكور للانشييد والصرف الطلبات طبعه ، أو : مخلص جبر (٢) علمت تنفيذ أعمال إنشاء كوبر ولدت جدول ضيق يتفرع الخط الدائري المتعلقا بكوبرى السويحل مقدم - القديم } بوجوب صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة إذن صرف على : شيك على البنك المركزي فى : شيك على الخارج صاحب الحق أو : بسيخ باسم شىكونكور للانشييد والصرف ويرسل إليه بالعنوان الآتى : القاهرة					
				التحالة	

الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

المجلس الأعلى

(ب) الكاتب الموط

الاستعداد الإداري ونوع الخصم						عدد المرتبات	
نوع الخصم				بيانات			
قرش	جنيته	نسم	فوق	نسل	يشد	ستوله جارسا (٢) عليه تنفيذ أعمال انتشار كورسا على طريق وا ضنه شروع المط الأول للقطار الكبريات الرريج (السنة) مطروح - الفيوم)	
		إجمالي الأصل					
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات					
		غادي	إضافي	دمقة توقيع			
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش			
رسم اللقمة							
صافي القيمة المطلوب صرفها							

الحتم ذو التاريخ

۲۰۰۲

رئيس المصلحة

علامة

2.1 2.1

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 التاريخ : _____
 الإمضاء : _____

المختص ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس الصلحة)

۲۰ روجیم فی

يعتمد سحب
الدين صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١٠ ميلادي

الطبعة الخامسة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ م ٢٠١٢ - ٥٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب الموطوء _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ امضاءات موظفي الشطب _____

المختتم ذو التاريخ

(٣) الاسم رقم أعضاء الكاتب الموقر :

الشركات
إذن صرف

(١) قيد في سجل

المحالات

تحت رقم

إحصاء الكاسية المنوعة

(٥) أدرج في كشف الشبكات

رقسم إهداء الكتاب الشروط :

المسألة الآتية

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

امضاء طالب أو كاتب التصدير

(۶) استقامت

بيان اعمال مستخلص جاري 2 (كوبري وادي حجل)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة	كمية حصر مستخلص جاري (2)			ملاحظات		
				السابق	الحالي	الإجمالي			
أعمال الجسات والحفر والردم									
1	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية						تم تنفيذ أعمال الجسات الكامل طبقا لتقرير التربة		
		م.ط	211	200	11	211		1-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2
		م.ط	22	20	11	31		1-2	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 400 كجم/سم2
2	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع ح مياة الرشع والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						تم تنفيذ أعمال الحفر بالكامل		
		م3	2419	2350.00	128.439	2478.44		2-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2
أعمال الخوازيق									
7	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدانة السيليكات فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتخسر واتباع كل المواصفات المعقيدة لمثل هذه المشاريع والقود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الي المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة اللق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						تم تنفيذ جميع أعمال الخوازيق		
		م.ط	259	200	10	210		7-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2
		م.ط	259	200	10	210		7-5	علاوة استخدام اسمنت CEM III
8	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 150 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدانة السيليكات فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتخسر واتباع كل المواصفات المعقيدة لمثل هذه المشاريع والقود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الي المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة اللق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						تم تنفيذ جميع أعمال الخوازيق		
		م.ط	533	400	42	442		8-1	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2
		م.ط	149	135	7.727	142.727		8-2	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 400 كجم/سم2 و RQD أقل من 20 %
		م.ط	533	400	42	442		8-5	علاوة استخدام اسمنت CEM III
		9	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل أخرى اعلي تجربة التحميل للوصول الي حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهيو الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.						
عدد	1			1	0	1	9-1	قطر 120 سم	
							10	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة 10 % من إجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق باطنية مختلفة واعداد التقارير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	
عدد	2			2	0	2	10-1	قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	
عدد	2			2	0	2	10-2	قطر 150 سم باستخدام مواسير مجلفنة	

10



بيان اعمال مستخلص جاري 2 (كوبري وادي حجل)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسه	كمية حصر مستخلص جاري (2)			ملاحظات
				السابق	الحالي	الإجمالي	
أعمال الخرسانات							
11	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم ² و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	85	75	4.95	79.95	تم التنفيذ بالكامل
11-1	علاوة فرق محتوى أسمنتى 50 كجم لكل (1) م³	م³	85	75	4.95	79.95	
12	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح الطوى اللازمه للحصول على سطح امس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم ² (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسية المصريه والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	2100	2000	91.52	2091.52	تم التنفيذ بالكامل
12-1	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م ³	2100	2000	91.52	2091.52	
13	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان و الاكثاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهيو العمل حسب اصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.						تم تنفيذ اعمال ال abutement و A1 & A2 بالكامل
13-2	ارتفاع حتى 9 م من منسوب صهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ³	176	135.000	6.972	141.972	
13-3	ارتفاع اعلى من 9 م وحتى 12 م من منسوب صهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ³	1522	1000	415.9	1415.9	
13-4	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م ³	1699	1135.000	422.872	1557.872	
14	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box Section بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وصل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .						تم صب البلاطة السفليه والويب والدايفرامات الصندوقيه
14-2	ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الارض الطبيعية	م ³	877	0.000	374.376	374.376	
14-3	علاوة فرق محتوى أسمنتى 20 كجم لكل (1) م³	م³	877	0.000	374.376	374.376	
14.4	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م ³	877	0.000	374.376	374.376	
أعمال حديد التسليح							
16	بالطن توريد وتربيط ووص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطوالية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمه لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمه لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف	طن	1500	950.000	221.576	1171.576	تم تنفيذ حدة الخوازيق والقواعد المسلحة والحواسط والاعمدة والبلاطة السفليه والويب والدايفرامات الليلاطه والصندوقيه
17	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوى للكوبرى بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 MPA with diameter 15.7mm strength 1860 MPa والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقاً لاصول الصناعات واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية	طن	32	0.000	30.536	30.536	
أعمال العزل							
18	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارز لزوم الاساسات ورقاب الاعمده والسعر يشمل كل مايلزم لنهيو العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كلفة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهيو العمل نهوا كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف	م ²	3300	0.000	2884	2884.000	

المالك

الاستشاري العام

مهندس المعاول



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص تنفيذ بعض أعمال انشاء كوبري اعلي طريق وادي حجل ضمن مشروع الخط

الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

تنفيذ : شركة كونكورد للتشيد والرصف

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٥٩

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتى :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.

- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد

- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة كونكورد للتشييد والرصف

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٨٥٩) المؤرخ في ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٧٨.٤٦٧ مليون جنيه (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليون واربعمئة سبعة وستون الف جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلي طريق وادي حجل ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولا : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة: لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمده المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمائة جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية وبحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارات يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة .

- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها في حال إرسالها للصيانة، طبقا لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت لوحة (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ . وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم



