



عقد رقم (2023/2022/632) المؤرخ في 2022/11/2
مشروع إنشاء منطقة لوجيستية لميناء الاسكندرية
تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة الطرق الصحراوية)
مستخلص رقم (4) جارى (القطاع الثانى)
2023 / 7 / 25 حتى 2022 / 11 / 10 شامل المدة من بدء العمل في

وزارة النقل

ملاحظة : الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة	كمية المقايمة	مقدار العمل السابق	مقدار الاصل الذى تمت خلال المدة	اجمالى العمل الذى تمت حتى الآن	قيمة الاصل الذى تمت حتى الآن	استقطاع أو حصر استقطاع	القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال الجسوات	م.ط	400	2000	0	0	0	0	0	0	1- مكتب جهاز الاشراف متواجد 2- الاعمال الاربانية متواجدة 3- لوحة المشروع متواجدة 4- اسبارة متواجدة 5- العمل ومهندسى العمل متواجدون 6- التقارير متواجدة 7- الحد الأدنى من المعدات متواجدة 8- وثيقة تأمين اخطار مقابلين سارية حتى 2023/11/2 9- وثيقة تأمين الحوادث سارية حتى 2023/11/10 10- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد 11- مسئول تأمين سلامة المورد متواجد 12- المهندسون متواجدون 13- يراعى تطبيق لصوص القعد
2	اعمال الحفر	م3	150	203000	15292.5	42775	196067.5	29410125	0	29410125	بالمنح المكعب اصمال حفر قام الحفرة و ذلك بالاصصال التى يحددها الاستشارى مع نقل ناتج الحفر الى الحواض تخفيف ثم اعادة تحميلها و نقل مرة اخرى الى المعالق العمودية على ان يتم المحاسبة فتمسبا طبقا للبند 3 و السعر يقتل جميع ما يلزم لتجهز الاصصال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.
3	اعمال الرام	م3	250	600000	267788.9	78175	345963.9	86490975	0	86490975	بالمنح المكعب اصصال توريد و تشغيل و زام زمال نظيفة متدرجة خالية من اى مواد عضوية و تكون عديمة اللزوجة موزدة من خارج الموقع طبقا لتوصيات استشارى المشروع على ان يتم الحساب فتمسبا باخذ جسات تأكيدية (مسافة النقل لا تقل عن 115 كم) .
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية		13	600000	267788.9	78175	345963.9	4497530.7	0	4497530.7	
								120398630.7	0	120398630.7	
الاجمالى											

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير عام الصيانة

عبد الحى محمد

م/ احمد النيس

م/ احمد النيس

م/ احمد النيس

م/ احمد النيس

م/ احمد النيس

م/ احمد النيس

م/ احمد النيس

م/ احمد النيس

الاستشارى (مكتب أد / فتيحي عبد ربه)

استشارى المساحة مكتب بريلانت كونسيلت للأستشارات الهندسية

الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى و النقل البرى (شركة الطرق الصحراوية)

مدير المشروع

م/ احمد عبد

عادل حسن

عادل حسن

عادل حسن

عادل حسن

عادل حسن

عادل حسن

عادل حسن

م/ احمد عبد

م/ احمد عبد

م/ احمد عبد

م/ احمد عبد

م/ احمد عبد

م/ احمد عبد

∴

القيمة:

رقم التصديق :

٢٩

نوع الميزانية فرع:

[illegible]

تسلمت التحويل رقم
و اقر بأن وافق على هذا الحساب المقدم ببيان و اني تسلمت المستحق لي بالتام و ليس لي طلبات على الحكومة
التاريخ
سنة
المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار

