

مردود (٥٦١)

٢٠٢٢/٠٢/٠٢

عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع العاشر } بطول ٢.٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
مستخلص ٤ جاري
شركة تراسست للتطوير والمقاولات
٢٠٢٢/٠٢/٠٢ حتى ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ استلام موقع ٢٠٢٢/١١/٠٢

تاريخ أمر الأستاذ أغسطس-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أعمال أثرية رملية (سولار)	٩٠٠	١٤٤	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	٢١,٦٠٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٧٩٧٥١١٣	١٧٢.٢٦
٦	طبقة أساس (سولار)	٣٠٠	٣٨٥	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٩,٢٥٠٠٠	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٥٩٨١٣٢٥	١١٥.١٤
١٤	خرسانة عادية (سولار)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	٨٩,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٥.٨٩
	خرسانة عادية (أسمنت)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٤٤٦,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١,٧٧٩.٤٥
	خرسانة عادية (أسمنت)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	٨٩,٢٥٠٠٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠٠٠٠٧٩٦٦٦٣٦٦	٧,١١٠.٢٢
	خرسانة عادية (أسمنت)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٤٤٦,٢٥٠٠٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠٠٠٠٧٩٦٦٦٣٦٦	٣٥,٥٥١.١٢
١٨	حديد تسليح (سولار)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٥,٣٣٣.٣٣	٠.٣	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠١١٩٦٦٢٧	١٨.٣٤
	حديد تسليح (سولار)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٧٦,٦٦٦.٦٧	٠.٣	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠١١٩٦٦٢٧	٩١.٧١
	حديد تسليح (حديد)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٥,٣٣٣.٣٣	٠.٦٥	٤٤٢.٢	٣٨٩.٨	٠٠٠٠٨٧٢٧٨١٤٣	١,٣٢٩.٨٠
	حديد تسليح (حديد)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٧٦,٦٦٦.٦٧	٠.٦٥	٤٤٢.٢	٣٨٩.٨	٠٠٠٠٨٧٢٧٨١٤٣	١٢,٤٠٠.٨٠
١٩	خرسانة مسلحة (سولار)	٣٠٠	٢٧٢٥	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٣٦,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٥٤٣.٣٠
	خرسانة مسلحة (سولار)	٣٠٠	٢٧٢٥	٣٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٦٨١,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢,٧١٦.٥٢
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٣٠٠	٢٧٢٥	٣٦	مارس-٢٣	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٣٦,٢٥٠٠٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠٠٠٠٧٩٦٦٦٣٦٦	١٠,٨٥٤.٥٤
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٣٠٠	٢٧٢٥	٣٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٦٨١,٢٥٠٠٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠٠٠٠٧٩٦٦٦٣٦٦	٥٤,٢٧٢.٧١
	الاجمالي												١٢٨,٧٥٨.٨٣

مستخلص ٥ ختامي

٢٠٢٢/٠٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٥/٠١ استلام موقع ٢٠٢٢/١١/٠٢

تاريخ أمر الأستاذ أغسطس-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أعمال حفر (سولار)	٠.٣٤	١٧	١	مايو-٢٣	١	١	٥.٧٨	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٠١١٣١٢	٠٠٠.٦
٣	أعمال أثرية رملية (سولار)	٦٦.٩٨	١٤٤	١	مايو-٢٣	١	١	٩,٦٤٥.١٢	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٠١١٣١٢	٩٦.٥٦
٦	طبقة أساس (سولار)	٧.٥٣	٣٨٥	١	مايو-٢٣	١	١	٢,٨٩٩.٠٥	٠.١٥	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٧٥٠٨٤٨٤	٢١.٧٧
١٤	خرسانة عادية (سولار)	٢٠	١٥٧٥	١	مايو-٢٣	١	١	٣١,٥٠٠٠٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٥٠٥٦٥٦	١٥٧.٦٨
	خرسانة عادية (أسمنت)	٢٠	١٥٧٥	١	مايو-٢٣	١	١	٣١,٥٠٠٠٠	٠.٣	٢٧٧.٥	٢٢١.٨	٠٠٠٠٥٣٣٨١٤٢	٢,٣٧٢.١٥
١٨	حديد تسليح (سولار)	٠.٧٧	٢٣٠٠٠	١	مايو-٢٣	١	١	١٧,٧١٠٠٠	٠.٣	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٠١٥٠١٦٩٧	٢٦.٦٠
	حديد تسليح (حديد)	٠.٧٧	٢٣٠٠٠	١	مايو-٢٣	١	١	١٧,٧١٠٠٠	٠.٦٥	٩١٣.٦	٢٨٩.٨	٠٠٠٠٨٧٢٤٧٩٢٢	١٥,٤٦٨.٧٦
١٩	خرسانة مسلحة (سولار)	٢٩.٥	٢٧٢٥	١	مايو-٢٣	١	١	٨٠,٣٨٧.٥٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٥٠٥٦٥٦	٤٠٢.٣٩
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٢٩.٥	٢٧٢٥	١	مايو-٢٣	١	١	٨٠,٣٨٧.٥٠	٠.٣	٢٧٧.٥	٢٢١.٨	٠٠٠٠٥٣٣٨١٤٢	٦,٠٥٦.٢٤
	الاجمالي												٢٤,٦٠٣.٢١



مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٢/٠٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٥/٠١
استلام موقع ٢٠٢٢/١١/٠٢

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٢/٠٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٥/٠١
استلام موقع ٢٠٢٢/١١/٠٢

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٢/٠٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٥/٠١
استلام موقع ٢٠٢٢/١١/٠٢

