

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٨٠٠ لي الكم - ١,٥٠٠ - بطول ٣٠٠ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٧) في ٢/٤/٢٠٢٤ .

بمبلغ : ٢,٣٣٦,٥٤٢ جنيها (اثنان مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون الف و خمسمائة واثنان واربعون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٣١/٧/٢٠٢٤ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير نتائج تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ٢ بيان اجمالي الاعمال
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع الردم (الجانبين)



مهندس /



اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+800 الي الكم 1+500-

شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

بيان اعمال مستخلص جاري (2) عقد 2024/2023/1367

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الوحدة	جاري 2	الاجمالي
3. الكم 1+800 الي الكم 1+500	7_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م		
	1_1_7	ارتفاع حتي 10 متر راسي		0	0
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15متر راسي		288.2	288.2
	3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي		5222.2	5222.2
	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3م	90	90

مهندس الهيئة:



استشاري مكتب الرائد: ا.ع.ب.ا.ف

مهندس الشركة: ا.ع.ب.ا.ف

التوقيع: (اسم)

التوقيع: (اسم)

التوقيع: (اسم)





اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+800 الي الكم 1+500-

شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف"


بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه

عقد 2024/2023/1367

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500	عقد رقم 1367		
القطاع	7	البلطات الخرسانية	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	1_1_7	ارتفاع حتى 10 متر راسي	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15متر راسي	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت + 0.4م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة ومع وضع قوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	90	90	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	0	2768.6	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	13248.00	0	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	6608.40	288.2	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500
القطاع	7990.80	5222.2	القطاع من الكم 1+800 الي الكم 1+500

مهندس الهيئة:

التوقيع:





محضر اعتماد حصر كميات

مستخلص جاري 2

ميول خرسانية من كم 1+800 - الي كم 1+500

التاريخ : / /

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م2	الكمية م3	الاجمالي بالمتر المسطح	الاجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتي 10 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ملاحظات
1	قدمة علوية	يمين	300	45	13673	2050.95	6624.00	3304.20	3744.8	
2	ميل اول		2700							
3	مسطح اول		600							
4	ميل ثاني		2700							
5	مسطح ثاني		600							
6	ميل ثالث		2700							
7	مسطح ثالث		600							
8	ميل رابع		2695.80							
9	مسطح رابع		400.00							
10	ميل خامس		377.20							
11	قدمه سفليه									
1	قدمة علوية	يسار	300	45	14174.2	2126.13	6624.00	3304.20	4246	
2	ميل اول		2700							
3	مسطح اول		600							
4	ميل ثاني		2700							
5	مسطح ثاني		600							
6	ميل ثالث		2700							
7	مسطح ثالث		600							
8	ميل رابع		2700							
9	مسطح رابع		560							
10	ميل خامس		714.2							
11	قدمه سفليه									
الاجمالي				90	27847.20	4177.08	13248.0	6608.4	7990.8	

ملاحظات : -

حصر رقم (2) ميول خرسانية

حصر جاري (2) - عقد 1367

تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة
ر. ك. ر. ك.



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٨٠٠ لي الكم - ١,٥٠٠ - بطول ٣٠٠ كم

تنفيذ: شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

عقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٧) في ٢/٤/٢٠٢٤ .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢١/٧/٢٠٢٤ .



مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٨٠٠ لي الكم - ١,٥٠٠ - بطول ٣٠٠,٠ كم

تنفيذ: : شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

تم اسناد العملية عاليه علي : شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

بموجب (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٧) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٢ بمبلغ: ١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنيها.

• استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٣

• تمت الموافقة على المقايضة للعقد بمبلغ : ١٤,٠٨٠,٦٦٩

• تم اعداد مقايضة معدلة للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه بعد

نهو أعمال الردم .

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايضة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ

١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنيها (فقط اربعة عشر مليون وثمانون الف وستمائة وتسعه وستون جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


تحريرا في ٢٠٢٤ / ٧ / ٢١



م /

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكاشف من كم 1+800- حتى كم 1+500 بطول 300. كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
7	البيانات الخرسانية					
7_1_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكشاف والعمول الجبلية تتكون من 0.8 د3 سن دولوميت متخرج + 0.4 د3 رمل حرس و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة لتوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تنظيف السطح و ملء الفواصل بلبنتومين العزل و التنفيذ طبقا لوصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة عاكس قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	2م	32,000	16,000	-16,000	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكشاف والعمول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 15-10 متر	2م	0	8,000	8,000	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكشاف والعمول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 20-15 متر	2م	0	7,729	7,729	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتقدمات الحمايات و العمول الجبلية تتكون من 0.8 د3 سن دولوميت + 0.4 د3 رمل حرس و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير + سبكا) على ان يكون نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع قوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكن ما يلزم لنهوا العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بلبنتومين العزل و التنفيذ طبقا لوصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3م	96.304	96.304	0.000	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية



مدير المشروعات م / احمد عراقي

مدير المشروع (م / رامي سمير)

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكاشف من كم 1+800 - حتى كم 1+500 بطول 300 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
7	حصول الحفر البلاطات الخرسانية				
7_1_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت + متدرج + 0.4م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعدادا مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل - مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	16,000	432.00	6,912,000
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 10-15 متر	م ²	8,000	437.00	3,496,000
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 15-20 متر	م ²	7,729	442.00	3,416,000
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت + 0.4م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات وكل ما يلزم لنهيو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ³	96,304	2,665.20	256,669
	الإجمالي				14,080,669

مهندس الهيئة
م/ محمد صلاح
رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)

استشاري الهيئة
ELBAED ENGINEERING CONSULTANTS
30-7-2024
1024
المكتب الرئيسي
مدير المشروعات م/ أحمد عراقي

الكاشف
س. ت. ٢٢٧٢٦٢
ب. الشركة المنفذة
م. ف. ٢٤ / ٢٤
١٠٢٤ / ٠٧ / ٠٩

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٨٠٠ الي الكم - ١,٥٠٠ بطول ٣٠٠ كم

تنفيذ : : شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

عقد رقم : : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٧) في ٢/٤/٢٠٢٤ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد ١ حاسب الي بجمبه مشتملاته (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢١/٧/٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكاشف " إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ١٣٦٧) المـوـرخ فـي ٢٠٢٤/٤/٢ بمبلغ
١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنية (فقط وقدره اربعة عشر مليون وثمانون الف وستمئة
تسعة وستون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بعملية " إسناد أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط
الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العين
السخنة المسافة من الكم - ١,٨٠٠ كم الى الكم - ١,٥٠٠ كم بطول ٠,٣٠٠ كم
بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستتولى " الحادية عشر جنوب سيناء " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية



اعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة


- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تقفي تلك الخصومات المتناول من التزاماته المترتبة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) وبالطابعة باحدث المواصفات علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة من طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنيها (ستون الف جنيه) في حالة عدم احضارها .

١٥٦١ ش
س.ت: ٢٦٢٩٢ ب.ض: ٤١١/٠٧٩/٠٦٩
م.ض: ٥١/٠٥٣٣٩/١٩١/٠٢/٢٤

اسماعيل عبد الساض محمد





تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف)

الشركة المتفردة



تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف)

المسافة الطولية		عرض (م)										الكمية	قدمة سفلية				اجمالي الكمية (2م) تحت ال 10 متر راسي			اجمالي الكمية (2م) من ال 10 متر الي 15 متر راسي			اجمالي الكمية (2م) من ال 15 متر الي 20 متر راسي			
من محطة	إلى محطة	قدمة علوية	ميل اول	مسطاح اول	ميل ثاني	مسطاح ثاني	ميل ثالث	مسطاح ثالث	ميل رابع	مسطاح رابع	ميل خامس	اجمالي العرض	اجمالي الكمية	الطول (م)	عرض (م)	سمك (م)	الكمية (3م)	اجمالي العرض (م) تحت ال 10 متر راسي	الطول (م)	اجمالي الكمية (2م)	اجمالي العرض (م) فوق ال 10 متر راسي	الطول (م)	اجمالي الكمية (2م)	اجمالي العرض (م) من ال 10 الي 15 متر راسي	الطول (م)	اجمالي الكمية (2م)
-1+800	-1+780	1	9	2	9	2	9	2	8.79			42.79	855.8	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	9.696	20	193.92
-1+780	-1+760	1	9	2	9	2	9	2	9			43	860	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	9.906	20	198.12
-1+760	-1+740	1	9	2	9	2	9	2	9			43	860	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	9.906	20	198.12
-1+740	-1+720	1	9	2	9	2	9	2	9			43	860	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	9.906	20	198.12
-1+720	-1+700	1	9	2	9	2	9	2	9			43	860	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	9.906	20	198.12
-1+700	-1+680	1	9	2	9	2	9	2	9	2		45	900	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	11.906	20	238.12
-1+680	-1+660	1	9	2	9	2	9	2	9	0.79	2	45.79	915.8	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	12.696	20	253.92
-1+660	-1+640	1	9	2	9	2	9	2	9	1.15	2	46.15	923	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	13.056	20	261.12
-1+640	-1+620	1	9	2	9	2	9	2	9	1.72	2	46.72	934.4	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	13.626	20	272.52
-1+620	-1+600	1	9	2	9	2	9	2	9	1.98	2	46.98	939.6	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	13.886	20	277.72
-1+600	-1+580	1	9	2	9	2	9	2	9	2.62	2	47.62	952.4	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	14.526	20	290.52
-1+580	-1+560	1	9	2	9	2	9	2	9	2.06	2	47.06	941.2	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	13.966	20	279.32
-1+560	-1+540	1	9	2	9	2	9	2	9	2.45	2	47.45	949	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	14.356	20	287.12
-1+540	-1+520	1	9	2	9	2	9	2	9	3.09	2	48.09	961.8	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	14.996	20	299.92
-1+520	-1+500	1	9	2	9	2	9	2	9	3	2	48	960	20	0.3	0.5	3	22.08	20	441.6	11.014	20	220.28	14.906	20	298.12
اجمالي الكمية													13673				45			6624			3304.2			3744.8

الشركة المنفذة



بيان اجتهادات تكسير المكعبات


الشركة المنفذة

10

1000

9/08/1911

A



العقد رقم (١٣٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠٠٠,٠٠	٥٣٠٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ و تنتهي في ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠٢٥ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣ . (١٢) يتم حجز مائة الف جنية لا غير لحين نهو الملاحظات.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٢٢٠٠٠,٠٠		٢٦٢٢٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٥ - ٢٠) متر	٤٤٢,٠٠	م ^٢	٢٥٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	٣٣١٥٠٠٠,٠٠		٣٣١٥٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لفتحات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٢٢٦٥٤٢,٠٠		٢٢٦٥٤٢,٠٠	
الإجمالي											١١٤٦٣٥٤٢,٠٠

فقط احد عشر مليون واربعمائة وثلاث وستون الف وخمسمائة واثنان واربعون جنيها لا غير

استشاري الهيئة (XYZ) مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة العام (شركة سيمترا) مهندس الإشراف / التوقيع /	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /
---	---	---	--

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطاهر

مدير المشروع
م / أحمد عراقي
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطاهر

مدير المشروع
م / أحمد عراقي
التوقيع /