

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : استكمال اعمال نامين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق .

بمبلغ : ٤٥٠٠٠٠٠ جنيها (فقط اربعة مليون وخمسمائة الف جنيها لا غير)

بأمل التفضل بالعلم و الإحاطة و التوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٧ / ٣٠ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ بيان التجارب المعملية
- ١ حصر أعمال .
- محضر استلام الموقع



مهندس /

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : المنطقة الإدارية على مستوى بند
المبلغ المستحق إلى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٥٠٠٠٠	١
الجملة		٤٥٠٠٠٠	

رقم :
الختم ذو التاريخ

قريب الإدارة
الرداءة لمصر

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

الختم
الختم

بموجب :
الطلبات طيه ، أو :
مصلحة جارية (١) أعمال استكمال أعمال
تأصيل سلاسل لمرور في الطريق بوضع (المرحلة الثالثة)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
صاحب الحق أو :
شركة مصرية لتأصيل الطرق
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
بيانات		نوع الخصم	
		قسم	فرع
		بند	فصل
		جنيه	قرش
		٤٥٠٠٠٠	١
		إجمالي الأصل	٤٥٠٠٠٠
بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش
عادي		قرش	جنيه
إضافي		قرش	جنيه
دمغة توقيع		قرش	جنيه
رسم الدمغة		قرش	جنيه
صافي القيمة المطلوب صرفها		قرش	جنيه

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : بتاريخ : الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

الختم ذو التاريخ

روبع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شريك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

شريك

إذن صرف

الشيكات

تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :



(٢)

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

عملية استكمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الحادية عشر-جنوب سيناء

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)			
الكمية المنفذة	الوحدة	البيان	رقم البند
		أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية	١
٤٦٥٤,٩٠			
٤٣٨٢,٤٠			
١٠٠٠٠,٠٠			
١٠٠٣٧,٣٠		اجمالى البند	
		القطاع نوبيع - دهب (عملية تطوير طريق دهب نوبيع بطول ٢٧ كم)	١
		قطاع اعمال التخطيط من المنفذ حتي كمين طابا	٢
		قطاع كمين طابا هايتس - نوبيع حتي بداية الازدواج	٣

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٧٥٨٥٠
٥٠٧٤ - ٢٣٠
٢٠٥ - ١٥٠ - ١٨٧



المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عملية اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نوبيع

تنفيذ شركة مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

الاسم /
التوقيع /

الاسم / ايمن منصور ابراهيم
مساهمة مصرية
س.ت. التوقيع /
٥٠٧٤ - ٤٣٠٠
٣٠٠٠ - ١٨٧

القطاع كمين طابا - طاباهايتس - نويبع حتي بداية الازدواج

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هاييتس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هاييتس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هاييتس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.786	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	7.7		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.6		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	0.131	28.8		
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	4475.0		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	2126.1		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نوز	1	38		76	مدخل نويبع
63.110	63.110	2.2	بارد	عدد ٦ سهم		6		13.2	مدخل نويبع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينه مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	تهشير	1	44		154	نويبع ١ ut
66.557	66.557	3.5	بارد	تهشير	1	23.2		81.2	نويبع ٢ ut
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
		2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	محور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	٦ سهم		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	٤ سهم		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينه وطنيه
70.870	70.870	2.2	بارد	16 سهم				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه ذهب نويبع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوزه
72.639	72.639	10	بارد	نوز	1	40		200.0	مدخل نويبع

الإجمالي 1923.6 27100.7

الإجمالي

وضوح اصيه

١٣

وضوح اصيه

١٤


حصر اعمال التخطيط من المنفذ حتي كمين طابا

من الكم	الى الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
0.000	0.000	5	بارد	تهشير		12		60.0	البوابه
0.040	0.040	300	ساخن	محور	1	0.145	14.5		
0.040	0.040		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.100	0.100		بارد	عدد ٤ سهم				14.4	عند الصينيه
0.080	0.190	110	ساخن	50/50	1	0.145	16.0		
0.300	0.300	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	تفتيش
0.365	0.365	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	مستشفى
0.365	0.365	2.2	بارد	عدد ٢ سهم				4.4	مستشفى
0.723	0.723	3.5	بارد	مطب		6.9		24.2	سوق طابا
0.765	0.765	1.9	بارد	مطب		8.1		15.4	سوق طابا
0.880	0.880	3.7	بارد	مطب		8.7		32.2	الجوازات
0.000	1.210	1210	ساخن	محور	2	0.144	116.2		
0.000	1.210	1210	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	711.5		
1.210	1.210	4.5	بارد	نوزه	1	21		47.3	نوزه العروسه
1.210	1.210	2.2	بارد	عدد ٦ سهم				13.6	قبل وبعد العروسه
1.210	1.210	4	بارد	مطب		8.4		33.6	بعد العروسه
1.210	1.210	248	ساخن	50/50	1	0.146	18.1		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	391.3		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر سنتر	1	0.143	190.3		
1.720	1.720	2.2	بارد	عدد ٤ سهم				8.8	عند الصينيه
1.720	1.720	2.4	بارد	مطب		12.4		29.8	المخابرات
1.762	1.762	2.4	بارد	مطب		11		26.4	المخابرات
2.541	3.207	666	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	391.6		
2.541	3.207	666	ساخن	محور	2	0.141	62.6		
2.541	3.207	666	بارد	مستمر	2	0.15		199.8	ازاله اصفر
5.925	5.925	4.4	بارد	مطب		8.7		38.3	صلاح الدين
6.359	6.359	4.2	بارد	مطب		8.4		35.3	صلاح الدين
3.207	9.081	5874	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1727.0		
3.207	9.081	1258	ساخن	محور	1	0.141	59.1		
3.207	9.081	4687	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	684.3		
8.252	8.252	2.8	بارد	مطب	1	7.4		20.7	القرية البدويه
8.356	8.356	2.5	بارد	مطب	1	7.4		18.5	القرية البدويه
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	10		45.0	كمين طابا
9.152	9.152	2.5	بارد	مطب	1	8.5		21.3	كمين طابا
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	11.1		50.0	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.2		39.2	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.1		38.9	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.2		15.6	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.3		15.9	كمين طابا
9.152	9.152	5	بارد	مطب	1	7.1		35.5	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.6		28.8	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.8		29.4	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.7		29.1	كمين طابا
9.152	9.152	688	بارد	مستمر	1	0.15		103.2	كمين طابا
				الاجمالي			4382.4	1136.3	

مدير الميزانيه
م. ج

مدير الميزانيه
م. ج
٢٠٢٠ م. ٢٥٤٤
٢٠٢٠ م. ٢٥٤٤
٢٠٢٠ م. ٢٥٤٤

تفصيلي مساحة السهم





محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٦٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

لعملية : استكمال اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ وبحضور كلا من :


- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / هشام علي علي العجرودي | مهندس - شركة مصرية لمستلزمات الطرق . |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقبل المحضر لملي ذلك ...

التوقيعات :

- | | |
|------------------------------|--|
| ١- م / هشام علي علي العجرودي | |
| ٢- م / اسامة عادل عز الدين | |
| ٣- م / احمد عراقي | |



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية: استكمال اعمال نامين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

العقد رقم (١٦٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع وطاقم التنفيذ متواجد طوال فترة تنفيذ المشروع و يوجد محملات بالمشروع عالية (بتوريد بوية مرورية علي البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة (٥٠ الف جنية) الي مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها (٧٠ الف جنية)

بأمل التفصيل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

مرفقات عدد ()



تنفيذ شركة مصرية للمستلزمات الطرق عن المدة من بدء العمل الى ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (۱) جاری


عملية : استكمال اعمال نامين سلامة المرور على طريق نويبع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

العقد رقم (١٦٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

[illegible]

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

بصحة ذلك/المقاول
م/ 
التوقيع/

روجع فوجد علي صحة
تحریر فی ۳۰ / ۷ / ۲۰۲۴

